

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3

21000 НОВИ САД

БРОЈ: XXIV-021-7/18-2436

ДАТУМ: 06.11.2018. године

Одељење за заједничке послове

Лице: Сања Вујиновић

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање са XLII седнице Скупштине Града Новог Сада

Одборник у Скупштини Града Новог Сада, Вања Божић, на XLII седници Скупштине Града Новог Сада, одржаној 17. октобра 2018. године, поставио је следећа одборничка питања:

1. Због чега касне радови на мосту преко канала Дунав-Тиса-Дунав, тј. крак који спаја Сентандрејски пут?
2. Када се планира завршетак тих радова?
3. Да ли ће извођач радова плаћати пенале због тога што касни реконструкција моста на том делу пута?
4. Шта се дешава са изградњом моста близанца на истој релацији, која је требала још прошле године да крене да се гради, а из одређених разлога ево већ годину дана касније и даље се није приступило изградњи и да ли ће, уопште, до изградње и доћи?

На постављена питања, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције сачинила је следећи

ОДГОВОР

1. У складу са уговором потписаним са одабраним извођачем (ДОО „Србијааутопут“ Београд, са учесником у заједничкој понуди ГП „Мостоградња“ АД Београд), дана 19. марта 2018. године почели су радови на рехабилитацији моста преко канала ДТД (Сентандрејски мост) у Новом Саду, на државном путу IIа реда. Према првобитној динамици, требало је да радови буду завршени до половине септембра. Међутим, рок је продужен због појаве непредвиђених радова и сложености посла.
2. Продужење рока, са очекиваним завршетком у јануару идуће године, условљено је законским периодом потребним за уговорање непредвиђених радова, као и временским периодом потребним за извођење непредвиђених радова, али и за извођење радова из основног уговора, који се не могу обавити док се најпре не заврше непредвиђени радови.
3. У складу са чланом 42, став 3 *Посебних узанси о грађењу*, извођач може захтевати продужење рока уколико су се појавили непредвиђени радови за које извођач приликом закључивања уговора није могао знати да се морају извести.

С обзиром на то да је, због појаве непредвиђених радова, извођач из оправданих разлога поднео захтев за продужење рока, **рок за завршетак радова на рехабилитацији Сентандрејског моста продужен је уз сагласност инвеститора.** Сходно томе, извођач радова није у обавези да плаћа пенале због непоштовања првобитног рока за завршетак посла.

4. У складу са уговором, потписаним дана 10.04.2018. године, у току је израда техничке документације новог моста са пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем на Сентандрејском путу у Новом Саду, такозваног „моста близанца“.
- Исходовање грађевинске дозволе условљено је решавањем имовинско-правних односа на овом локалитету, за шта су предвиђена средства Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину.
- Влада Републике Србије је дана 11. јануара 2018. године донела решење којим је утврђен јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, а у циљу изградње новог моста преко канала ДТД на Сентандрејском путу у Новом Саду. Јавним интересом обухваћено је укупно 25 катастарских парцела, све у КО Нови Сад I, од којих 16 припадају приватним лицима. За наведене приватне парцеле у току је поступак експропријације пред надлежном Градском управом за имовину и имовинско правне послове, а које у корист града спроводи Правобранилаштво града Новог Сада. Тачан износ утрошених средстава биће познат након завршетка поступка утврђивања правичне накнаде пред Градском управом за имовину и имовинско правне послове Града Новог Сада.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Дејан Мандић