

20-08-2018




РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број:352-1/2018-356-II  
Дана: 20. августа 2018. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2018. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2018-356-II од 20. августа 2018. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Милош Вучевић*



У складу са чланом 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2018. године, Градско веће Града Новог Сада, на 183. седници од 20.08. 2018. године, доноси

### ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 62. седници одржаној 3. јула 2018. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:


"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2018. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2018-356-II  
Дана: 20.08.2018. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

*Милош Вучевић*



## РЕФЕРАТ

### I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/17).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 62. седници одржаној 3. јула 2018. године.

### II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/17) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства у 2018. години, на име капиталних субвенција, у укупном износу од 592.770.000,00 динара.

### III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

#### ГРУПА I – ВОДОВОД

#### 8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

***Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза***

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад и Ватрогасно спасилачка бригада Града Новог Сада дефинисали су критичне локације са неисправним хидрантима. Донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, а дана 02.02.2018. године обустављен је поступак јавне набавке, јер ниједан од понуђача није испуњавао услове који су тражени конкурсном документацијом, те се нису стекли услови за доделу уговора. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад не планира поново да покреће ову јавну набавку у 2018. години.

***Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:***

У 2017. години, по спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 39.231.459,82 динара. Инвестиција је делимично реализована у 2017. години, док је наставак исте предвиђен у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, као наставак реализације уговорних обавеза. Наведена активност обухвата изградњу водоводне мреже и пумпне станице са комплетним грађевинским, хидромашинским и електро радовима. Радови су у потпуности завршени дана 24.04.2018. године, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 17.630.942,87 динара, тако да је наведена активност у потпуности реализована.

***Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староуришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:***

По спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад у 2017. години, закључило је уговор са "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" Ђуприја и "Слован прогрес" д.о.о. Селенча, на уговорену вредност од 27.860.160,62 динара. Водоводна мрежа дужине око 3.000m са прикључцима, пројектована је у изузетном уском појасу улице, а иста је једини приступни пут за становништво тог дела насеља, што је додатно отежало извођење радова у зимском периоду, те је почетак радова одложен до периода када то дозволе временски услови. С обзиром да у 2017. години нису реализована средства за ову активност, иста су предвиђена Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, као наставак реализације уговорних обавеза. Дана 09.03.2018. године стекли су се временски услови за извођење радова који обухватају: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена и дуктилног лива, набавку, транспорт и монтажу надземног противпожарног хидранта као и комплетног прикључка до регулационе линије, затим бетонске и остале неопходне радове. Радови у оквиру наведене инсвестиције су у току.

У извештајном периоду, по овом основу пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.170.940,00 динара.

***Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза:***

У току 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. Нови Сад на укупну вредност од 18.438.132,11 динара и исплаћен је уговорени аванс у износу од 50% од укупне вредности уговора. Дана 27.12.2017. године извођач је уведен у посао док су радови у потпуности завршени дана 14.02.2018. године, као наставак реализације уговорних обавеза у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину. У извештајном периоду пренета су средства по овом основу из буџета Града Новог Сада у износу од 8.418.476,22 динара.

## ГРУПА II - КАНАЛИЗАЦИЈА

### 12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

***Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала:***

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години у износу од 430.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2019. години. Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад се обавезало да ће, у случају да средства за ову намену не буду одобрена, односно не буду одобрена у целокупном износу у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, ову јавну набавку реализовати из сопствених средстава. За наведену инвестицију је добијена претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке и у току је израда предмера радова неопходна за покретање поступка јавне набавке.

### 14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

***Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:***

Након окончања поступка јавне набавке донета је одлука о додели уговора и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са понуђачем "Bulevar Companu" доо из Новог Сада на износ од 79.829.452,50 динара. Извођачу радова исплаћен је уговорени аванс у висини од 50% од вредности уговора и уведен је у посао дана 25.06.2018. године. Радови на реализацији наведене инвестиције су у току. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада по овом основу у износу од 39.914.726,25 динара

***Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:***

У току 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. Нови Сад на укупну вредност од од 15.430.316,24 динара и исплаћен је уговорени аванс у износу од 50% од укупне вредности уговора. Дана 27.12.2017.године извођач радова је уведен у посао, а радови су у потпуности завршени дана 02.04.2018. године. У извештајном периоду пренета су средства по овом основу из буџета Града Новог Сада у износу од 6.305.291,87 динара.

#### IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

##### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, у износу од 77.440.377,21 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2018. годину, исказана у процентима, износе 13,06 %.

##### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

| Позиција | Програмска позиција                                                                                                                                                                                        | Програм<br>2018.      | Пренета<br>средства до<br>30.06.2018. | Проценат<br>4/3 (%) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                     | 4                                     | 5                   |
| Група I  | <b>В О Д О В О Д</b>                                                                                                                                                                                       | <b>75.070.000,00</b>  | <b>31.220.359,09</b>                  | <b>41,59</b>        |
| 8.       | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                              | <b>75.070.000,00</b>  | <b>31.220.359,09</b>                  | <b>41,59</b>        |
|          | Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорних обавеза</i>                                                          | 20.000.000,00         | -                                     | -                   |
|          | Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорних обавеза</i>                                     | 18.000.000,00         | 17.630.942,87                         | 97,95               |
|          | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорних обавеза</i>                         | 27.870.000,00         | 5.170.940,00                          | 18,55               |
|          | Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорних обавеза</i>       | 9.200.000,00          | 8.418.476,22                          | 91,51               |
| Група II | <b>К А Н А Л И З А Ц И Ј А</b>                                                                                                                                                                             | <b>517.700.000,00</b> | <b>46.220.018,12</b>                  | <b>8,93</b>         |
| 12.      | <b>ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                                                                                          | <b>430.000.000,00</b> | -                                     | -                   |
|          | Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала                                                                               | 430.000.000,00        | -                                     | -                   |
| 14.      | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                          | <b>87.700.000,00</b>  | <b>46.220.018,12</b>                  | <b>52,70</b>        |
|          | Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорних обавеза</i> | 80.000.000,00         | 39.914.726,25                         | 49,89               |
|          | Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорних обавеза</i>   | 7.700.000,00          | 6.305.291,87                          | 81,89               |
|          | <b>УКУПНО ( I + II ):</b>                                                                                                                                                                                  | <b>592.770.000,00</b> | <b>77.440.377,21</b>                  | <b>13,06</b>        |

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Масарикова 17  
Нови Сад

6148

03.07.2018

НОВИ САД

Број: 4.3.-18600/5  
Дана: 03.07.2018.године

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 62. седници одржаној 03. јула 2018. године доноси:

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Sanja T.*

Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Инвестиционо техничком сектору
- Сектору правних и општих послова
- Архиви

## ИЗВЕШТАЈ

### о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар - 30. јун 2018. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/2017). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, планирана су средства у 2018. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 592.770.000,00 динара

#### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2018. године, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 77.440.377,21 динара, где се наведена средства односе на инвестиције из групе радова I – водовод у износу од 31.220.359,09 динара, и на инвестиције из групе радова II – канализација у износу од 46.220.018,12 динара.

У односу на планиране позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада као и укупна реализација, исказана у процентима у односу на планирана буџетска средства износе 13,06%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануара до 30. јуна 2018. године, реализоване су следеће активности:

#### Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

##### 8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Активности у оквиру позиције 8. обухватају наставке реализације обавеза из претходне године, а планиране су за:

**Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала.** Током прошле године дефинисане су критичне локације са неисправним хидрантима те са становишта потреба Ватрогасне бригаде Града и потреба предузећа за испирање водоводне мреже и у новембру месецу предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке. У извештајном периоду, дана 02.02.2018.године обустављена је јавна набавка, јер ниједан од понуђача није испуњавао услове који су тражени конкурсном документацијом, те се нису стекли услови за доделу уговора предметне набавке. Предузеће не планира поново да покрене ову јавну набавку у 2018. години.

За наведену активност планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара.  
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

**Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала.** У извештајном периоду закључен је уговор дана 04.07.2017. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 39.231.459,82 динара. Наведена активност обухвата изградњу водоводне мреже и пумпне станице са комплетним радовима у грађевинском, хидромашинском и електро делу. Извођач је у августу месецу уведен у посао а радови на изградњи водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви, фазонских комада, арматуре од дуктилног лива, затим набавку и монтажу новопроектираних прикључака као и набавку материјала и превезивање постојећих прикључака, бетонске и остале радове као што су: испитивање цевовода, раскопавање саобраћајних површина, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, затим непредвиђене и остале радове.

Поред наведених, планирани су и радови на изградњи пумпне станице где је грађевински део обухватио: геодетске, земљане, бетонске, армирачке, зидарске, керамичарске, браварске, лимарске и остале радове као што су израда армирано-бетонских шахтова и непредвиђене радове. Хидромашински део на изградњи пумпне станице обухвата: набавку, транспорт и монтажу главног пумпног агрегата, уисног и потисног цевовода и остале радове неопходне за завршетак изградње пумпне станице. Електро део на изградњи пумпне станице обухватио је следеће радове: напајање електричном енергијом, главни расклопни блок, завршну оптичку кутију, кабловски развод и опште инсталације, опрему у пољу, уземљење и изједначавање потенцијала и остале радове као што су испитивање електричних инсталација и прибављање атеста. Радови су у потпуности завршени дана 24.04.2018. године.

*За завршетак наведене активности планирана су средства у износу од 18.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 17.630.942,87 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована.*

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала.** Реализацијом наведене активности решиће се водоснабдевање овог дела насеља, те ће се велики број потрошача прикључити на водоводни систем, а самим тим би се ставила ван употребе нелегална мрежа која је неадекватна и истовремено извор великих губитака. У извештајном периоду спроведена је јавна набавка и закључен Уговор дана 24.10.2017. године са извођачем "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" из Ћуприје и "Слован прогрес" д.о.о. из Селенче, на уговорену вредност од 27.860.160,62 динара. Мрежа дужине око 3000m са прикључцима, пројектована је у изузетном уском појасу улице, а иста је једини приступни пут за становништво тог дела насеља, што додатно отежава извођење радова у зимском периоду. Извођач је, сходно члану 9. уговора, уведен у посао 24.11.2017. године и исти дан су обустављени радови до добијања неопходних дозвола. Радови су настављени дана 09.03.2018. године, односно када су се стекли временски услови и обухватају: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена, те набавку фазонских комада од дуктилног лива, набавку, транспорт и монтажу надземног противпожарног хидранта као и комплетног прикључка до регулационе линије, затим бетонске и остале неопходне радове као што су: раскопавање саобраћајних површина, израда привремене конструкције од туцаника, раскопавање и довођење у првобитно стање бетонских тротоара и колских улаза, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, измештање, етажирање и заштиту постојећих инсталација. Радови су у току.

*За завршетак наведене активности, која је у току, планирана су средства у износу од 27.870.000,00 динара.*

*У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.170.940,00 динара, те је наведена активност исказано у процентима реализована 18,55 %.*

Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала. Наиме, ЈП "Путеви Србије" из Београда, су у својству инвеститора, ангажовали извођача радова на изградњи надвожњака преко Аутопута Е-75. Због комплексности проблема, положаја моста, саобраћајнице и инсталација, било је неопходно измештање водоводне и канализационе инсталације са подбушивањем испод саобраћајнице аутопута те и израда пројектно техничке документације која је завршена у новембру месецу прошле године. У извештајном периоду, закључен је уговор дана 27.11.2017. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 18.438.132,11 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно 27.12.2017. године а радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, набавку и испоруку челичне заштитне цеви, затим бетонске и остале радове као што су испитивање цевовода, испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде, раскопавање постојећих коловозних конструкција изнад цевовода и бетонских површина те довођење истих у функционално стање, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, прикључење новог цевовода на постојећи цевовод, заштиту подземне и надземне електричне мреже, уклањање постојећег азбест-цементног цевовода, неподвижене и остале радове. Након изведених радова урађен је пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 14.02.2018. године.

*За завршетак наведене активности планирана су средства у износу од 9.200.000,00 динара. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.418.476,22 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована.*

## Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

### 12. Црпне станице канализације

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години у износу од 430.000.000,00. а делом из истих извора у 2019. години. У случају да средства за ову намену не буду одобрена, односно не буду одобрена у целокупном износу, у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад реализоваће јавну набавку из сопствених средстава Предузећа. Јавна набавка ће се у 2018. години спровести на укупну вредност.

У извештајном периоду, дана 16.04.2018.године упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке Градској управи за комуналне послове, те је претходна сагласност добијена 27.04.2018.године; У току је израда предмера радова неопходна за покретање поступка јавне набавке.

*За наведену активност планирана су средства у износу од 430.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду нису реализована планирана средства.*

#### 14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже:

Активности у оквиру позиције 14. обухватају наставке реализације обавеза из претходне године, а планиране су:

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала. Имајући у виду да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, изградила канализациону мрежу без кућних прикључака у предметним насељима, наше предузеће је планирало да изведе радове за прикључење потрошача на канализациону мрежу Новог Сада. Осим подизања животног стандарда грађана, већина септичких јама би могла бити ван употребе што је значајно са еколошког аспекта као и са становишта заштите подземних резерви воде. У извештајном периоду, дана 18.07.2017.године упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке Градској управи за комуналне послове, те је претходна сагласност добијена 24.07.2017.године; Дана 09.10.2017.године, предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке и 06.12.2017.године донета одлука о додели уговора понуђачу "Bulevar Company" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 79.829.452,50 динара. Понуђач ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, као овлашћени члан групе пнуђача коју чине МПП "Јединство" ад Севојно, "Millennium team" доо Београд и "Terax niskogradnja" доо Subotica, поднео је захтев за заштиту права, дана 15.12.2017.године тако да је предметним захтевом оспорена одлука о додели уговора. Поступајући по налогу решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки које је примљено код наручиоца дана 27.02.2018. године, комисија за јавне набавке је 12.03.2018.године, затражила додатна појашњења од понуђача и по добијању истих, сачинила поновљени извештај о стручној оцени понуда дана 22.03.2018. године, те је донета је одлука о додели уговора дана 23.03.2018. године, понуђачу ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, као овлашћеном члану групе пнуђача коју чине МПП "Јединство" ад Севојно, "Millennium team" доо Београд и "Terax niskogradnja" доо Subotica, на укупну вредност од 78.850.889,25 динара. Након објаве о додели уговора, захтев за заштиту права поднео је понуђач "Bulevar Company" доо из Новог Сада, дана 02.04.2018.године тако да је предметним захтевом поново оспорена одлука о додели уговора. Наручилац је дана 05.04.2018.године донео решење којим је усвојио наведени захтев за заштиту права подносиоца захтева "Bulevar Company" доо из Новог Сада и делимично поништава поступак предметне јавне набавке и то у делу стручне оцене и доношења одлуке о додели уговора. По основу наведеног, наручилац је од понуђача поново затражио додатна појашњења и продужење рока важења понуде, менице и писама о намерама банке и по добијању истих, сачинила други поновљени извештај о стручној оцени понуда дана 30.04.2018.године, те је одлука о додели уговора донета истог дана 30.04.2018.године, понуђачу "Bulevar Company" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 79.829.452,50 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 25.06.2018.године.

За завршетак наведене активности, која је у току, планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса односно 39.914.726,25 динара.

Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала. Наиме, ЈП "Путеви Србије" из Београда, су у својству инвеститора, ангажовали извођача радова на изградњи надвожњака преко Аутопута Е-75. Због комплексности проблема, положаја моста, саобраћајнице и инсталација, било је неопходно измештање водоводне и канализационе инсталације са подбушивањем испод саобраћајнице аутопута те и израда пројектно техничке документације која је завршена у новембру месецу прошле године. За наведену активност дана 27.11.2017. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 15.430.316,24 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно 27.12.2017. године а радови



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Масарикова 17  
Нови Сад

су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу канализационих цеви од ПХД и дуктилног лива, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим бетонске и остале радове као што су испитивање цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција изнад цевовода те довођење истих у функционално стање, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, прикључење новог цевовода на постојећи цевовод, заштиту подземне и надземне електричне мреже као и постојећег тт кабла, вађење постојећег потисног вода и остале радове. Након изведених радова урађен је пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 02.04.2018. године.

*За завршетак наведене активности планирана су средства у износу од 7.700.000,00 динара.*

*У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.305.291,87 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована.*



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**  
**Масарикова 17**  
**Нови Сад**

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
за период 1 .јануар – 30. јун 2018.године

| Позиција        | Програмска позиција                                                                                                                                                                              | Планирана вредност    | Средства реализована до 30.06.2018.године | Средства пренета из буџета Града до 30.06.2018. год. | % реализације | % реализације |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                | 3                     | 4                                         | 5                                                    | 6=5/3         | 7=4/3         |
| Група радова I  | <b>ВОДОВОД</b>                                                                                                                                                                                   | 75.070.000,00         | 31.220.359,09                             | 31.220.359,09                                        | 41,59         | 41,59         |
| 8.              | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                    | 75.070.000,00         | 31.220.359,09                             | 31.220.359,09                                        | 41,59         | 41,59         |
|                 | Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>                                               | 20.000.000,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          |
|                 | Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>                                     | 18.000.000,00         | 17.630.942,87                             | 17.630.942,87                                        | 97,95         | 97,95         |
|                 | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиршком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>                          | 27.870.000,00         | 5.170.940,00                              | 5.170.940,00                                         | 18,55         | 18,55         |
|                 | Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>       | 9.200.000,00          | 8.418.476,22                              | 8.418.476,22                                         | 91,51         | 91,51         |
| Група радова II | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>                                                                                                                                                                              | 517.700.000,00        | 46.220.018,12                             | 46.220.018,12                                        | 8,93          | 8,93          |
| 12.             | <b>ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                                                                                | 430.000.000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                 |               |               |
|                 | Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала                                                                                | 430.000.000,00        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 14.             | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                | 87.700.000,00         | 46.220.018,12                             | 46.220.018,12                                        | 52,70         | 52,70         |
|                 | Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i> | 80.000.000,00         | 39.914.726,25                             | 39.914.726,25                                        | 49,89         | 49,89         |
|                 | Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>   | 7.700.000,00          | 6.305.291,87                              | 6.305.291,87                                         | 81,89         | 81,89         |
|                 | <b>УКУПНО (I + II):</b>                                                                                                                                                                          | <b>592.770.000,00</b> | <b>77.440.377,21</b>                      | <b>77.440.377,21</b>                                 | <b>13,06</b>  | <b>13,06</b>  |

|                 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА                             | Планирана вредност за 2018.годину |                      |                      | % реализације | % реализације |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Група радова I  | <b>ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b>      | 75.070.000,00                     | 31.220.359,09        | 31.220.359,09        | 41,59         | 41,59         |
| Група радова II | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ</b> | 517.700.000,00                    | 46.220.018,12        | 46.220.018,12        | 8,93          | 8,93          |
|                 | <b>УКУПНО (I+II):</b>                      | <b>592.770.000,00</b>             | <b>77.440.377,21</b> | <b>77.440.377,21</b> | <b>13,06</b>  | <b>13,06</b>  |

Директор  
**ЈКП "Водовод и канализација"**  
**Нови Сад**



Гвозден Перковић