

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-144-II
Дана: 24. априла 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-144-II од 24. априла 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружјевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године, Градско веће Града Новог Сада, на 234. седници од 24.04. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, усвојио на 78. седници одржаној 13. марта 2019. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-144-II
Дана: 24.04.2019. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17 и 29/18).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 78. седници одржаној 13. марта 2019. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) за Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад планирана су средства у 2018. години, на име капиталних субвенција, у укупном износу од 612.770.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА I – ВОДОВОД

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:

Након спроведеног поступка јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор за извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 39.231.459,82 динара. Инвестиција је делимично реализована у 2017. години, док је наставак исте предвиђен у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, као наставак реализације уговорних обавеза. Наведени радови обухватају изградњу водоводне мреже и пумпне станице са комплетним грађевинским, хидромашинским и електро радовима. Радови су у потпуности завршени дана 24. априла 2018. године и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 17.630.942,87 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староуришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:

По спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад у 2017. години закључило је уговор са „Инстел-инжењеринг“ д.о.о. из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем „Ђуприја“ Ђуприја и „Слован прогрес“ д.о.о. Селенча, на уговорену вредност од 27.860.160,62 динара. Водоводна мрежа дужине око 3.000m са прикључцима, пројектована је у изузетном уском појасу улице, а иста је једини приступни пут за становништво тог дела насеља, што је

додатно отежало извођење радова у зимском периоду, те је почетак радова одложен до периода када то дозволе временски услови. С обзиром да у 2017. години нису реализована средства за ову активност, иста су предвиђена Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, као наставак реализације уговорних обавеза. Дана 9. марта 2018. године стекли су се временски услови за извођење радова који обухватају: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена и дуктилног лива, набавку, транспорт и монтажу надземног противпожарног хидранта као и комплетног прикључка до регулационе линије, затим бетонске и остале неопходне радове. Радови су у потпуности завршени дана 23. августа 2018. године.

У извештајном периоду, по овом основу, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 23.359.754,56 динара.

Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза:

У току 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад на укупну вредност од 18.438.132,11 динара и исплаћен је уговорени аванс у износу од 50% од укупне вредности уговора. Дана 27. децембра 2017. године извођач је уведен у посао, док су радови у потпуности завршени дана 14. фебруара 2018. године, као наставак реализације уговорних обавеза у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.418.476,22 динара.

Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала:

У извештајном периоду, по завршетку израде пројектне документације, спроведен је поступак јавне набавке и дана 29. децембра 2018. године закључен је уговор са „Energy-Pro“ д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са „Новкол“ а.д. из Београда, на укупну вредност од 26.870.160,97 динара, те је исплаћен уговорени аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса односно 13.435.080,49 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала:

У извештајном периоду није било реализације предметне инвестиције, јер се због незавршене пројектно-техничке документације није могао покренути поступак јавне набавке за извођење радова.

ГРУПА II - КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала:

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом ће се финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години у износу од 430.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2019. години. За наведену инвестицију у извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и дана 15. октобра 2018. године са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, „Hydrovision“ д.о.о. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, закључен је уговор на износ од 859.525.360,15 динара. Након што је извођачу радова исплаћен уговорени аванс у

висини од 17% од укупно уговорене вредности, дана 17. децембра 2018. године, извођач је истог дана уведен у посао. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса, односно 146.119.311,23 динара.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:

Након окончања поступка јавне набавке донета је одлука о додели уговора и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са понуђачем „Bulevar Comrapu“ доо из Новог Сада на износ од 79.829.452,50 динара. Извођачу радова исплаћен је уговорени аванс у висини од 50% од вредности уговора и уведен је у посао дана 25. јуна 2018. године. Радови на реализацији наведене инвестиције су у току. У извештајном периоду извршени су радови на изградњи 387 кућних канализационих прикључака у насељу Будисава и 231 кућног канализационог прикључка у насељу Руменка и пренета су средства из буџета Града Новог Сада по основу закљученог уговора у износу од 39.914.726,25 динара

Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза:

У току 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је уговор са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад на укупну вредност од од 15.430.316,24 динара и исплаћен је уговорени аванс у износу од 50% од укупне вредности уговора. Дана 27. децембра 2017. године извођач радова је уведен у посао, а радови су у потпуности завршени дана 2. априла 2018. године. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.305.291,87 динара.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала:

У извештајном периоду предметна инвестиција није реализована, јер се због незавршене пројектно-техничке документације није могао покренути поступак јавне набавке за извођење радова.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, у износу од 255.183.583,49 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2018. годину, исказана у процентима, износе 41,64%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позициј а	Програмска позиција	Програм 2018.	Пренета средства до 31.12.2018.	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
Група I	ВОДОВОД	90.070.000,00	62.844.254,14	69,77%
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	90.070.000,00	62.844.254,14	69,77%
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом	18.000.000,00	17.630.942,87	97,95%

	материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>			
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	27.870.000,00	23.359.754,56	83,82%
	Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	9.200.000,00	8.418.476,22	91,51%
	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	13.435.080,49	44,78%
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	0,00	0,00%
Група II	КАНАЛИЗАЦИЈА	522.700.000,00	192.339.329,35	36,80%
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	430.000.000,00	146.119.311,23	33,98%
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала	430.000.000,00	146.119.311,23	33,98%
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	92.700.000,00	46.220.018,12	49,86%
	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	80.000.000,00	39.914.726,25	49,89%
	Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	7.700.000,00	6.305.291,87	81,89%
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	0,00	0,00%
	УКУПНО (I + II):	612.770.000,00	255.183.583,49	41,64%





Број: 4.3.-6850/1
Дана: 13.03.2019 године


На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/ 16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 78. седници одржаној 13. марта 2019. године доноси:

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018 . године.

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018 . године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Инвестиционо техничком сектору
- Сектору правних и општих послова
- Архиви

ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину,
за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17 и 29/18). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину, планирана су средства у 2018. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 612.770.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 255.183.583,49 динара, где се наведена средства односе на инвестиције из групе радова I – ВОДОВОД у износу од 62.844.254,14 динара и на инвестиције из групе радова II – КАНАЛИЗАЦИЈА у износу од 192.339.329,35 динара.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима, износе 41,64%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор за извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала, дана 04.07.2017. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 39.231.459,82 динара. Наведени радови обухватају изградњу водоводне мреже и пумпне станице са комплетним радовима у грађевинском, хидромашинском и електро делу. Извођач је у августу месецу уведен у посао, а радови на изградњи водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске и инсталатерске радове, односно набавку и монтажу водоводних цеви, фазонских комада, арматуре од дуктилног лива, затим набавку и монтажу новопроектованих прикључака као и набавку материјала и превезивање постојећих кућних прикључака. Поред наведеног, изведени су и бетонски и остали радови као што су: испитивање цевовода, раскопавање саобраћајних површина, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, остали радови на водоводној мрежи. Радови на изградњи пумпне станице у грађевинском делу обухватају: геодетске, земљане, бетонске, армирачке, зидарске, керамичарске, браварске, лимарске и остале радове, као што су израда армирано-бетонских шахтова и непредвиђене радове. Хидромашински део на изградњи пумпне станице обухватио је набавку, транспорт и монтажу главног пумпног агрегата, усисног и потисног цевовода и све радове неопходне за завршетак изградње пумпне станице.



Електро део на изградњи пумпне станице обухватио је следеће радове: напајање електричном енергијом, главни расклопни блок, завршну оптичку кутију, кабловски развод и опште инсталације, опрему у пољу, уземљење и изједначавање потенцијала и остале радове као што су испитивање електричних инсталација и прибављање атеста. Радови су у потпуности завршени дана 24.04.2018. године.

За завршетак наведених радова планирана су средства у износу од 18.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 17.630.942,87 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Извођењу радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

У току 2017. године спроведен је поступак јавне набавке и дана 24.10.2017. године закључен је уговор са извођачем "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован прогрес" д.о.о. из Селенче, на уговорену вредност од 27.860.160,62 динара. Водоводна мрежа дужине око 3000m, са прикључцима, пројектована је у изузетном уском појасу улице, а иста је једини приступни пут за становништво тог дела насеља, што је додатно отежало извођење радова у зимском периоду. Извођач је, сходно члану 9. уговора, уведен у посао дана 24.11.2017. године и исти дан су обустављени радови до добијања неопходних дозвола, а настављени су дана 09.03.2018. године, односно када су се стекли временски услови за наставак. Радови обухватају: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена, те набавку фазонских комада од дуктилног лива, набавку, транспорт и монтажу надземног противпожарног хидранта, као и комплетног прикључка до регулационе линије, затим бетонске и остале неопходне радове, као што су раскопавање саобраћајних површина, израду привремене конструкције од туцаника, раскопавање и довођење у првобитно стање бетонских тротоара и колских улаза, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, испитивање цевовода на пробни притисак, снижење нивоа подземних вода, измештање, етажирање и заштиту постојећих инсталација, гашење и демонтажу постојећих нелегално изграђених водоводних мрежа и кућних прикључака, обезбеђење постојећих стабала у близини трасе, те прикључење новог цевовода на постојећи цевовод и остале радове неопходне за завршетак предметне инвестиције. Након изведених радова сачињен је пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 23.08.2018. године. Реализацијом наведене инвестиције решен је проблем водоснабдевања овог дела насеља и створен услов за прикључење великог броја потрошача на водоводни систем, а како би се ставила ван употребе нелегална водоводна мрежа која је неадекватна и истовремено извор великих губитака.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 23.359.754,56 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Извођењу радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

ЈП "Путеви Србије" Београд су, у својству инвеститора, ангаžовали извођача радова на изградњи надвожњака преко Аутопута Е-75. Због комплексности проблема, положаја моста, саобраћајнице и инсталација, било је неопходно измештање водоводне и канализационе инсталације са подбушивањем испод саобраћајнице аутопута, те израда пројектно техничке документације која је завршена у новембру месецу 2017. године. Уговор за наведену инвестицију је закључен дана 27.11.2017. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 18.438.132,11 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50%

од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно 27.12.2017. године, а радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, набавку и испоруку челичне заштитне цеви, затим бетонске и остале радове као што су: испитивање цевовода, испирање и дезинфекцију цевовода и бактериолошко испитивање воде, раскопавање постојећих коловозних конструкција изнад цевовода и бетонских површина, те довођење истих у функционално стање, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, прикључење новог цевовода на постојећи цевовод, заштиту подземне и надземне електричне мреже, уклањање постојећег азбест-цементног цевовода, непредвиђене и остале радове. Након изведених радова урађен је пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 14.02.2018. године.

За завршетак наведених радова планирана су средства у износу од 9.200.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.418.476,22 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене активности завршиће се сви неопходни радови на изградњи водовода на подручју друге висинске зоне насеља Буковац и водоводни систем ће се ставити у функцију. Наиме, током 2017. године и у првој половини 2018. године завршена је изградња водовода друге висинске зоне насеља Буковац која ће снабдевати водом објекте који се налазе на већој надморској висини. Како би ова зона функционисала технички исправно и стабилно, било је неопходно изградити и резервоар друге висинске зоне. Сходно наведеном, донета је Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (локалитет резервоар) ("Службени Лист Града Новог Сада", број 50/17) што је био и услов за израду пројектно техничке документације. Урађена је парцелација и спроведена у Републичком геодетском заводу, како би се формирала грађевинска парцела. Решењем Скупштине Града Новог Сада број 462-24/93-1-9 од 16. и 20. децембра 1994. године сагласно члану 3. ставу 2. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ова парцела је дата на коришћење насељеном месту Буковац. Из тог разлога покренут је поступак да се ова парцела изузме из ове одлуке и врати у власништво Града Новог Сада те се након тога приступило изради пројектне документације која је завршена у 2018. години. У извештајном периоду, закључен је уговор дана 29.12.2018. године са "Energy-Pro" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Новкол" а.д. из Београда за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала, на укупну вредност од 26.870.160,97 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана.

За наведене радове планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса, односно 13.435.080,49 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Опремање локалитета Југовићево планирано је због изградње новог стамбеног блока. Реализацијом наведене активности решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета. Неопходно је израдити пројектну документацију за доводник воде из правца Булевара Европе као и за секундарну водоводну мрежу унутар блока, који ће будуће објекте снабдевати водом. Ова изградња прати и радове који ће бити реализовани кроз инвестиције Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а који се односе на изградњу саобраћајница, партерног уређења и јавне расвете.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износила је 26.530.000,00 динара и планирано је да се јавна набавка спроведе на укупну вредност, те да се делом финансира у 2018. години из капиталних субвенција Града Новог Сада у износу од 5.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2019. години.

Да би се приступило извођењу горе наведених радова, било је неопходно израдити идејно решење са комплетном пројектно-техничком документацијом. У извештајном периоду, у поступку јавне набавке изабран је пројектант и у септембру месецу закључен је уговор за услугу израде пројекта. Одмах по добијању идејног решења исходовани су локацијски услови дана 5. децембра 2018. године.

Пројектант је у извештајном периоду израдио пројектну документацију у обиму од 50%, те се планирана набавка за извођење радова није могла покренути у 2018. години.

За наведене радове у 2018. години планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години, а делом из истих извора у 2019. години.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност инвестиције од 860.000.000,00 динара и закључен је уговор дана 15.10.2018. године са групом понуђача где је носиоца посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision д.о.о. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Републике Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, исплаћен аванс у висини од 17% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса, односно дана 17.12.2018. године и радови су у току. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана.

За наведену активност у 2018. години планирана су средства у износу од 430.000.000,00 динара. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса, односно 146.119.311,23 динара.

Изградњом црпне станице (НГЦ-1) стварају се услови за изградњу повезног колектора ГЦ1-НГЦ1 и колектора од НГЦ1 до ЦППОВ (централно постројење за пречишћавање отпадних вода). Такође, реализација овог пројекта је предуслов за напуштање локације садашњег ГЦ1 која се налази на углу Радничке и Кеја жртвава рације и тиме ће се у потпуности елиминисати непријатни мириси присутни на тој локацији. Пројектовани капацитет црпне станице НГЦ1 је 15,36 m³/s. Простор на коме ће се налазити нова главна црпна станица је важан и значајан и са аспекта одбране од поплава Града Новог Сада. По постојећој концепцији одвођење атмосферских и отпадних вода се врши гравитационо и препумпавањем у зависности од нивоа Дунава, док ће се према новој концепцији сва количина отпадних вода из канализационог система једино препумпавањем доводити до Дунава као реципијента.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Имајући у виду да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изградила канализациону мрежу без кућних прикључака у предметним насељима, наше Предузеће је планирало да изведе радове за прикључење потрошача на канализациону мрежу Града Новог Сада. Осим подизања животног стандарда грађана, већина септичких јама би се ставила ван употребе што је значајно са еколошког аспекта као и са становишта заштите подземних резерви воде. Дана 24.07.2017. године исходована је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке, дана 09.10.2017. године Предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке и 06.12.2017. године донета је одлука о додели уговора понуђачу "Bulevar Company" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 79.829.452,50 динара. Понуђач ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, као овлашћени члан групе понуђача коју чине МПП "Јединство" ад Севојно, „Millennium team“ доо Београд и „Terax niskogradnja“ доо Subotica, поднео је захтев за заштиту права, дана 15.12.2017. године тако да је предметним захтевом оспорена одлука о додели уговора. Поступајући по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки које је примљено код наручиоца дана 27.02.2018. године, комисија за јавне набавке је 12.03.2018. године затражила додатна појашњења од понуђача и по добијању истих, сачинила поновљени извештај о стручној оцени понуда дана 22.03.2018. године, те је донета одлука о додели уговора дана 23.03.2018. године понуђачу ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, као овлашћеном члану групе понуђача коју чине МПП "Јединство" ад Севојно, „Millennium team“ доо Београд и „Terax niskogradnja“ доо Subotica, на укупну вредност од 78.850.889,25 динара. Након објаве о додели уговора, захтев за заштиту права поднео је понуђач „Bulevar Company“ доо из Новог Сада, дана 02.04.2018. године, тако да је предметним захтевом поново оспорена одлука о додели уговора. Наручилац је дана 05.04.2018. године донео решење којим је усвојио наведени захтев за заштиту права подносиоца захтева „Bulevar Company“ доо из Новог Сада и делимично поништава поступак предметне јавне набавке и то у делу стручне оцене и доношења одлуке о додели уговора. По основу наведеног, комисија је од понуђача поново затражила додатна појашњења и продужење рока важења понуде, менице и писама о намерама банке и по добијању истих, сачинила други поновљени извештај о стручној оцени понуда дана 30.04.2018. године, те је одлука о додели уговора донета истог дана 30.04.2018. године понуђачу „Bulevar Company“ доо из Новог Сада, на укупну вредност од 79.829.452,50 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 25.06.2018. године и радови су у току. У извештајном периоду, извршени су радови на изградњи 387 кућних канализационих прикључака у насељу Будисава и 231 кућног канализационог прикључка у насељу Руменка.

За завршетак наведених радова планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износ уговореног аванса, односно 39.914.726,25 динара.

Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

ЈП "Путеви Србије" из Београда су у својству инвеститора ангаžовали извођача радова на изградњи надвожњака преко Аутопута Е-75. Због комплексности проблема, положаја моста, саобраћајнице и инсталација, било је неопходно измештање водоводне и канализационе инсталације са подбушивањем испод саобраћајнице аутопута те и израда пројектно техничке документације која је завршена у новембру месецу 2017. године. Дана 27.11.2017. године закључен је уговор са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 15.430.316,24 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, исплаћен аванс у висини од 50%

од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно 27.12.2017. године а радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу канализационих цеви од ПХД и дуктилног лива, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим бетонске и остале радове као што су испитивање цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција изнад цевовода те довођење истих у функционално стање, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, прикључење новог цевовода на постојећи цевовод, заштиту подземне и надземне електричне мреже као и постојећег тт кабла, вађење постојећег потисног вода и остале радове. Након изведених радова урађен је пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 02.04.2018. године.

За завршетак наведених радова планирана су средства у износу од 7.700.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.305.291,87 динара, изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене инвестиције решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета који нема решено одвођење отпадних и атмосферских вода. Неопходно је изградити сепаратне системе и решити одвођење свих вода до најближе канализационе мреже и постојећих отворених реципијената када је у питању атмосферска вода.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износила је 31.200.000,00 динара и планирано је да се јавна набавка спроведе на укупну вредност, те да се делом финансира у 2018. години из капиталних субвенција Града Новог Сада у износу од 5.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2019. години. Да би се приступило извођењу горе наведених радова, било је неопходно израдити идејно решење са комплетном пројектно-техничком документацијом. У извештајном периоду у поступку јавне набавке изабран је пројектант и у септембру месецу закључен уговор за услугу израде пројекта. Одмах по добијању идејног решења исходовани су локацијски услови 5. децембра 2018. године. Пројектант је у извештајном периоду израдио пројектну документацију у обиму од 50%, те се планирана набавка за извођење радова предметне инвестиције није могла покренути у 2018. години.

За наведену активност у 2018. години, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Средства реализована до 31.12.2018. године	Средства пренета из буџета Града до 31.12.2018. год.	% реализације	% реализације
1	2	3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	90.070.000,00	62.844.254,14	62.844.254,14	69,77	69,77
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	90.070.000,00	62.844.254,14	62.844.254,14	69,77	69,77
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације</i>	18.000.000,00	17.630.942,87	17.630.942,87	97,95	97,95
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	27.870.000,00	23.359.754,56	23.359.754,56	83,82	83,82
	Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	9.200.000,00	8.418.476,22	8.418.476,22	91,51	91,51
	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	13.435.080,49	13.435.080,49	44,78	44,78
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	522.700.000,00	192.339.329,35	192.339.329,35	36,80	36,80
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	430.000.000,00	146.119.311,23	146.119.311,23	33,98	33,98
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	430.000.000,00	146.119.311,23	146.119.311,23	33,98	33,98
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	92.700.000,00	46.220.018,12	46.220.018,12	49,86	49,86
	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	80.000.000,00	39.914.726,25	39.914.726,25	49,89	49,89
	Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	7.700.000,00	6.305.291,87	6.305.291,87	81,89	81,89
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (I + II):	612.770.000,00	255.183.583,49	255.183.583,49	41,64	41,64

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2018. годину			% реализације	% реализације
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	90.070.000,00	62.844.254,14	62.844.254,14	69,77	69,77
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	522.700.000,00	192.339.329,35	192.339.329,35	36,80	36,80
	УКУПНО (I + II):	612.770.000,00	255.183.583,49	255.183.583,49	41,64	41,64

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Владен Перковић

март, 2019. године