

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-355-II
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-355-II од 03. септембром 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 256. седници од 03.09. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 86. седници одржаној 10. јула 2019. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2019. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-355-II
Дана: 03.09.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18).

Чланом 8. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 86. седници одржаној 10. јула 2019. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства у 2019. години, на име капиталних субвенција, у укупном износу од 951.800.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА I – ВОДОВОД

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

У току 2018. године спроведен је поступак јавне набавке и дана 29. децембра 2018. године, закључен је уговор за извођење радова са „Energy-Pro” д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Новкол" а.д. из Београда на укупну вредност од 26.870.160,97 динара и у складу са уговором Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад у 2018. години исплаћен је аванс у износу од 13.435.080,49 динара, односно 50% уговорене вредности, док је реализација планирана у 2019. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду радови на изградњи резервоара обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, армирачке, бетонске, столарске, лимарске и инсталатерске радове, односно набавку и монтажу повезног цевовода, фазонских комада, арматуре од прохрома и изолатерске радове који подразумевају спољашњу и унутрашњу изолацију резервоара, док је хидромашински део на изградњи резервоара обухватио набавку и монтажу фазонских комада, арматура и хидрофорског постројења, а електро део на изградњи резервоара обухватио је

напајање електричном енергијом, главни расплодни блок, громобранску заштиту, кабловски развод и опште инсталације.

Извођач радова испоставио је у извештајном периоду прву привремену ситуацију у вредности од 13.679.767,70 динара којом је између осталог оправдан укупан аванс, док је реализација ове инвестиције планирана до краја године.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и дана 19. априла 2019. године са "ИНСТЕЛ- ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" из Селенче закључен је уговор о извођењу радова на износ од 19.644.469,78 динара. Извођач радова уведен је у посао дана 17. маја 2019. године и исти дан су обустављени радови, због неопходности прибављања информације о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево, а која је затражена од надлежног Центра за разминирање Републике Србије.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала

Имајући у виду да је покретање поступка јавне набавке планирано у другој половини 2019. године, у извештајном периоду су за наведену инвестицију спровођене припремне активности за покретање поступка јавне набавке за избор извођача радова.

ГРУПА II - КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза:

У току 2018. године је спроведен поступак јавне набавке и дана 15. октобра 2018. године је закључен уговор о извођењу радова са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision d.o.o. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. У складу са Уговором Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад исплаћен је аванс у висини од 17% од укупно уговорене вредности и извођач је дана 17.12.2018. године уведен у посао и радови су настављени у 2019. години.

У извештајном периоду извршени су следећи радови на објекту црпне станице: земљани радови на ископу главног објекта црпне станице - широки ископ, побијање талпи и ископ јаме црпног базена, формирање приступних рампи, заштита топловода и високонапонског кабла и радови на затрпавању око објекта; бетониране су: доња плоча црпног базена и зидови изнад ње, плоча на коти 76.30 м.н.в. и зидови изнад ње. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана и радови се одвијају у складу са усвојеном динамиком.

По испостављеним привременим ситуацијама у периоду јануар – јун 2019. године, реализовани су радови у износу од 223.359.824,36 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства у износу од 185.388.654,22 динара.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорних обавеза

Након окончања поступка јавне набавке Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је дана 15. маја 2018. године уговор са понуђачем "Bulevar Company" доо из Новог Сада на износ од 79.829.452,50 динара. Извођачу радова исплаћен је уговорени аванс у висини од 50% од вредности уговора и уведен је у посао дана 25.06.2018. године. Радови на реализацији наведене инвестиције су настављени у 2019. години, али је у извештајном периоду због ступања на снагу измена Закона о озакоњењу објеката, број захтева за прикључење преполовљен у односу на планирани, те се поступак прикључења обавља знатно спорије. У извештајном периоду, прикључени су сви објекти који су имали услове за прикључење, односно извршени су радови на изградњи око 1650 кућних канализационих прикључака.

Реализовани радови у 2018. години по испостављеној првој привременој ситуацији од 20.12.2018. године износе 14.041.062,75 динара, док вредност изведених радова у периоду јануар – јун 2019. године према испостављеној другој привременој ситуацији од 10.05.2019. године износе 17.906.675,05 динара, уз напомену да по испостављеним привременим ситуацијама није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада, због правдања примљеног аванса.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор са "ИНСТЕЛ- ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" из Ћуприје и "Слован-прогрес" из Селенче на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је уведен у посао дана 17. маја 2019. године и исти дан су обустављени радови, због неопходности прибављања информације о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево, а која је затражена од надлежног Центра за разминирање Републике Србије.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ


У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у износу од 185.388.654,22 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2019. годину, исказана у процентима, износе 19,48%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2019.	Реализовани радови до 30.06.2019.	Пренета средства до 30.06.2019.	Проценат 5/3 (%)	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Група I	В О Д О В Д	158.000.000,00	13.679.767,80	-	-	8,66
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВДНЕ МРЕЖЕ	158.000.000,00	13.679.767,80	-	-	8,66
	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уграђњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	15.000.000,00	13.679.767,80	-	-	91,20
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	43.000.000,00	-	-	-	-
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	-	-	-	-
Група II	КАНАЛИЗАЦИЈА	793.800.000,00	241.266.499,41	185.388.654,22	23,35	30,39
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	713.800.000,00	223.359.824,36	185.388.654,22	25,97	31,29
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I– фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	713.800.000,00	223.359.824,36	185.388.654,22	25,97	31,29
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	80.000.000,00	17.906.675,05	-	-	22,38

	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	40.000.000,00	17.906.675,05	-	-	44,77
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО (I + II):	951.800.000,00	254.946.267,21	185.388.654,22	19,48	26,79





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 21640/3
Дана: 10.07.2019. године


На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/ 16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 86. седници одржаној 10.07.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2019. године

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2019. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Тијана Санал

Достављено:

- ⊖ Градској управи за комуналне послове
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Инвестиционо техничком сектору
- ⊗ Сектору правних и општих послова
- Архиви

ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину за период 01. јануар - 30. јун 2019. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/2018). Према члану 8. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, планирана су средства у 2019. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 951.800.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2019. године, реализовани су радови у укупном износу од 254.946.267,21 динар.

Из буџета Града Новог Сада, предузећу су пренета средства у износу од 185.388.654,22 динара, умањена на име правдања аванса, где се наведена средства односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 19,48% док укупна реализација износи 26,79%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануара до 30. јуна 2019. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Прошле године, дана 29.12.2018. године закључен је уговор са "Energy-Pro" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Новкол" а.д. из Београда, за извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала, на укупну вредност од 26.870.160,97 динара. Уговорени аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности исплаћен је такође прошле године. У извештајном периоду, радови су обустављани у два наврата из техничких и технолошких разлога, односно било је неопходно сачекати: побољшање временских услова (због материјала који се уграђују када је температура ваздуха изнад 5°C) као и стављање у функцију пумпне станице, којом се пунио резервор те вршило испитивање резервоара (хидро тест). У извештајном периоду, радови на изградњи резервоара обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, армирачке, бетонске, столарске, лимарске, инсталатерске радове, односно набавку и монтажу повезног цевовода,



За наведену активност, планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара и планирана средства нису реализована.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години, а делом из истих извора у 2019. години. Јавна набавка је претходне године, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 860.000.000,00 динара и закључен је уговор дана 15.10.2018. године са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision d.o.o. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. Извођач је прошле године уведен у посао одмах по уплати аванса у висини од 17% од укупно уговорене вредности, односно дана 17.12.2018. године и радови су у току. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана. У извештајном периоду обухваћени су следећи радови на објекту црпне станице: земљани радови на ископу главног објекта црпне станице - широки ископ, побијање талпи и ископ јаме црпног базена, формирање приступних рампи, заштита топловода и високонапонског кабла и радови на затрпавању око објекта; бетониране су: доња плоча црпног базена и зидови изнад ње, плоча на коти 76.30 м.н.в. и зидови изнад ње и у току је израда арматуре за плочу на коти 79.58 м.н.в., као и радови на затрпавању објекта црпне станице. Радови се одвијају у складу са усвојеном динамиком извођења радова.

Изградњом црпне станице (НГЦ-1) стварају се услови за изградњу повезног колектора ГЦ1-НГЦ1 и колектора од НГЦ1 до ЦППОВ (централно постројење за пречишћавање отпадних вода). Такође, реализација овог пројекта је предуслов за напуштање локације садашњег ГЦ1 која се налази на углу Радничке и Кеја жртва рације и тиме ће се у потпуности елиминисати непријатни мириси присутни на тој локацији. Пројектовани капацитет црпне станице НГЦ1 је 15,36 m³/s. Простор на коме ће се налазити нова главна црпна станица је важан и значајан и са аспекта одбране од поплава Града Новог Сада. По постојећој концепцији одвођење атмосферских и отпадних вода се врши гравитационо и препумпавањем у зависности од нивоа Дунава, док ће се према новој концепцији сва количина отпадних вода из канализационог система једино препумпавањем доводити до Дунава као реципијента.

За завршетак наведене активност у 2019. години планирана су средства у износу од 713.800.000,00 динара.

У извештајном периоду по испостављеним привременим ситацијама реализовани су радови у износу од 223.359.824,36 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 185.388.654,22 динара.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже



Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Имајући у виду да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изградила канализациону мрежу без кућних прикључака у предметним насељима, наше Предузеће је планирало да изведе радове за прикључење потрошача на канализациону мрежу Града Новог Сада. Осим подизања животног стандарда грађана, већина септичких јама би се ставила ван употребе што је значајно са еколошког аспекта као и са становишта заштите подземних резерви воде. Прошле године, дана 15.05.2018. године закључен је уговор са понуђачем „Bulevar Comrapu” доо из Новог Сада, на укупну вредност од 79.829.452,50 динара, извођач је уведен у посао и пре почетка радова исплаћен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. У извештајном периоду, због ступања на снагу Измена закона о озакоњењу објеката, број захтева за прикључење је преполовљен у односу на планирани, те се поступак прикључења обавља знатно спорије. У извештајном периоду, прикључени су сви објекти који су имали услове за прикључење односно извршени су радови на изградњи око 1650 кућних канализационих прикључака.

За завршетак наведених радова планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара.

Реализовани радови у 2018. години по испостављеној првој привременој ситуацији од 20.12.2018. године износе 14.041.062,75 динара, док вредност изведених радова у периоду јануар – јун 2019. године према испостављеној другој привременој ситуацији од 10.05.2019. године износе 17.906.675,05 динара, уз напомену да по испостављеним привременим ситуацијама није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада, због правдања примљеног аванса.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене инвестиције решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета који нема решено одвођење отпадних и атмосферских вода. Неопходно је изградити сепаратне системе и решити одвођење свих вода до најближе канализационе мреже и постојећих отворених реципијената када је у питању атмосферска вода. Да би се приступило извођењу горе наведених радова, било је неопходно израдити идејно решење са комплетном пројектно-техничком документацијом. У извештајном периоду, пројектант је испоручио пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 19.04.2019.године са "ИНСТЕЛ- ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" из Селенче на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.05.2019. године и исти дан су обустављени радови. Радови ће се наставити по добијању неопходних информација о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево, а која је затражена од надлежног Центра за разминурање Републике Србије.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 30. јун 2019. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Реализовани радови до 30.06.2019.године	Средства пренета из буџета Града до 30.06.2019. год.	% реализације	% реализације
1	2	3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	158.000.000,00	13.679.767,80	0,00	0,00	8,66
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	158.000.000,00	13.679.767,80	0,00	0,00	8,66
	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	15.000.000,00	13.679.767,80	0,00	0,00	91,20
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	793.800.000,00	241.266.499,41	185.388.654,22	23,35	30,39
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	713.800.000,00	223.359.824,36	185.388.654,22	25,97	31,29
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	713.800.000,00	223.359.824,36	185.388.654,22	25,97	31,29
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	80.000.000,00	17.906.675,05	0,00	0,00	22,38
	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	40.000.000,00	17.906.675,05	0,00	0,00	44,77
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО (I + II):	951.800.000,00	254.946.267,21	185.388.654,22	19,48	26,79

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2019.годину	Реализовани радови до 30.06.2019.године	Средства пренета из буџета Града до 30.06.2019. год.	% реализације	% реализације
		3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	158.000.000,00	13.679.767,80	0,00	0,00	8,66
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	793.800.000,00	241.266.499,41	185.388.654,22	23,35	30,39
	УКУПНО (I+II):	951.800.000,00	254.946.267,21	185.388.654,22	19,48	26,79

Директор
ЈКП "Водовод и канализација"
Нови Сад



Гвозден Перковић

Јул, 2019. године