

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-163-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2020-163-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З. Вучевић
Милош Вучевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, усвојио на 109. седници одржаној 19. марта 2020. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2019. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2020-163-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18, 31/19, 35/19, 43/19 и 48/19).

Чланом 8. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 109. седници одржаној 19. марта 2020. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 30/19 и 48/19) за Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад планирана су средства у 2019. години, на име капиталних субвенција, у укупном износу од 1.063.646.916,45 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2019. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 16. децембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" доо из Београда, на укупну вредност од 82.493.390,00 динара. У 2019. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 9.074.272,90 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор о извођењу радова са "Инстел-инжењеринг" доо из Новог Сада, као носицем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност радова од 19.644.469,78 динара. Извођач радова је у складу са уговором дана 17. маја 2019. године уведен у посао, али су радови одмах обустављени све док није добијен извештај надлежног Центра за разминирање Републике Србије, о непостојању заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за

извођење радова, а радови су настављени дана 4. децембра 2019. године. У 2019. години нису реализована средства за ову инвестицију, тако да су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза

све док није добијен извештај надлежног Центра за разминирање Републике Србије, о непостојању заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за извођење радова, а радови су настављени дана 29. новембра 2019. године.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 22. октобра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 76.818.769,89 динара. Извођач радова је дана 22. новембра 2019. године уведен у посао, а средства за ову инвестицију нису реализована у 2019. години, те су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 71.967.766,50 динара. Извођач је уведен у посао дана 10. новембра 2019. године, уговорени рок за извођење радова износи 120 календарских дана и радови су у току. Средства за наставак реализације уговорених обавеза планирана су у 2020. години.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2019. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. Селенча, на укупну вредност радова од 64.892.810,52 динара.

У 2019. години у складу са уговором, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 12.978.562,10 динара, након чега је извођач радова је уведен у посао дана 26. децембра 2019. године. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана, док су преостала средства за реализацију ове инвестиције планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

У току 2018. године спроведен је поступак јавне набавке и дана 29. децембра 2018. године, закључен је уговор за извођење радова са „Energy-Pro“ д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Новкол" а.д. из Београда на укупну вредност од 26.870.160,97 динара и у складу са уговором, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад у 2018. години исплаћен је аванс у износу од 13.435.080,49 динара, односно 50% уговорене вредности, док је реализација планирана у 2019. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду радови на изградњи резервоара обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, армирачке, бетонске, столарске, лимарске и инсталатерске радове, односно набавку и монтажу повезног цевовода, фазонских комада, арматуре од прохрома и изолатерске радове који подразумевају спољашњу и унутрашњу изолацију резервоара, док је хидромашински део на изградњи резервоара обухватио набавку и монтажу фазонских комада, арматура и хидрофорског постројења, а електро део на изградњи

резервоара обухватио је напајање електричном енергијом, главни расплодни блок, громобранску заштиту, кабловски развод и опште инсталације.

Радови су у потпуности завршени дана 23. августа 2019. године, док пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2019. години износе 10.239.781,15 динара.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

У току 2018. године је спроведен поступак јавне набавке и дана 15. октобра 2018. године је закључен уговор о извођењу радова са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision d.o.o. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. У складу са Уговором, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад исплаћен је аванс у висини од 17% од укупно уговорене вредности и извођач је дана 17. децембра 2018. године уведен у посао и радови су настављени у 2019. години.

У извештајном периоду обухваћени су следећи радови на објекту црпне станице: земљани радови на ископу главног објекта црпне станице, трафо станице и контролно командног центра - широки ископ, побијање талпи и ископ јаме црпног базена, формирање приступних рампи, заштита топловода и високонапонског кабла и радови на затрпавању око објекта; бетонски радови за сва три објекта су завршени; уграђен је већи део електро и машинске опреме, инсталатерски радови и завршни занатски радови су у току; радови на изливном колектору су завршени на делу продора кроз насип и изливне грађевине, док је остао део на проласку испод пута и укрштање са постојећим инсталацијама; радови на уливном колектору и изградњи дуктилног цевовода 1600мм су у току.

По испостављеним привременим ситуацијама у 2019. години, реализовани су радови у износу од 394.811.264,97 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства у износу од 327.693.349,92 динара. За завршетак наведене активности у 2020. години планирана су средства у износу од 490.000.000,00 динара.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор са "ИНСТЕЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. Селенча на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је уведен у посао дана 17. маја 2019. године али су радови одмах обустављени све док није добијен извештај надлежног Центра за разминурање Републике Србије, о непостојању заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за извођење радова, а радови су настављени дана 29. новембра 2019. године. У 2019. години нису реализована средства за ову инвестицију, тако да су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2019. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.763.000,20 динара.

Извођач радова је, у складу са уговором, уведен у посао дана 9. новембра 2019. године, али су радови исти дан обустављени због неопходности извођења радова на изградњи водоводне мреже. У 2019. години нису реализована средства за ову инвестицију, тако да су иста планирана у 2020. години за наставак реализације уговорених обавеза.

Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 1. новембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 9.850.000,00 динара. Извршилац је у складу са уговором, уведен у посао дана 1. децембра 2019. године, али су дана 2. децембра 2019. године послови пројектовања обустављени, због неопходности прибављања подлога за пројектовање чије исходовање је у процедури. У 2019. години нису реализована средства за ову инвестицију, тако да су иста планирана у 2020. години за наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објекта Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. новембра 2019. године закључен је уговор, са извођачем "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. Селенча, на уговорену вредност од 15.896.492,60 динара. Извођач је уведен у посао дана 8. новембра 2019. године, а радови су у потпуности завршени дана 19. децембра 2019. године. Наведени радови обухватили су, како за атмосферску тако и за фекалну канализацију следеће: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од центрифугалног полиестера и спојнице за убетониравање, израду шахтова од армираног бетона као и набавку и уградњу тангецијалног шахта од полиестера за изградњу ретензије на атмосферској канализацији; затим бетонске и остале неопходне радове, као што су снимање цевовода камером, раскопавање постојећих коловозних конструкција и довођење истих у функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, израду прикључка нове канализације на постојећу, израду "бајпаса" између атмосферске и фекалне канализације и блиндирање атмосферске канализације. За изведене радове у 2019. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.837.520,10 динара.

Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала

За наведену активност дана 9. децембра 2019. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова, али је како није пристигла ни једна благовремена понуда, поступак је обустављен.

Наручилац је поново донео одлуку о покретању поступка предметне јавне набавке, за коју је дана 30. децембра 2019. године објављен позив на порталу службених гласила РС, али до краја извештајног периода није завршен поступак јавне набавке, те наведена активност није реализована, нити су за исту пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Након окончања поступка јавне набавке Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад закључило је дана 15. маја 2018. године уговор са понуђачем "Bulevar Company" доо из Новог Сада на износ од 79.829.452,50 динара. На основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, извођачу радова исплаћен је уговорени аванс у висини од 50% од вредности уговора и уведен је у посао. Радови на реализацији наведене инвестиције су настављени у 2019. години, али је у извештајном периоду због ступања на снагу измена Закона о озакоњењу објекта, број захтева за прикључење

преполовљен у односу на планирани. Реализовани радови износе 55.676.480,15 динара, а укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2019. години, након правдања примљеног аванса износе 15.761.753,90 динара
У извештајном периоду, прикључени су сви објекти који су имали услове за прикључење, односно извршени су радови на изградњи 1964 кућна канализациона прикључка.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ


У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у износу од 391.585.240,07 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2019. годину, исказана у процентима, износе 36,82%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Назив програмске позиције	Програм 2019.	Пренета средства до 31.12.2019.	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
Група I	ВОДОВОД	216.739.054,37	32.292.616,15	14,90%
2.	ИЗВОРИШТА	10.000.000,00	9.074.272,90	90,74%
	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	10.000.000,00	9.074.272,90	90,74%
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	206.739.054,37	23.218.343,25	11,23%
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	19.645.000,00	-	-
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I фаза), са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала	72.094.054,37	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	15.000.000,00	12.978.562,10	86,52%
	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	15.000.000,00	10.239.781,15	68,27%

Група II	КАНАЛИЗАЦИЈА	846.907.862,08	359.292.623,92	42,42%
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	663.800.000,00	327.693.349,92	49,37%
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	663.800.000,00	327.693.349,92	49,37%
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	183.107.862,08	31.599.274,00	17,26%
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	25.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	88.355.000,00	-	-
	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду	10.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објекта Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	19.752.862,08	15.837.520,10	80,18%
	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	16.000.000,00	15.761.753,90	98,51%
	УКУПНО (I + II):	1.063.646.916,45	391.585.240,07	36,82%



В. Д. Н А Ч Е Л Н И К А

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 6725/2

Датум: 19.март 2020. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16), и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад на 109.седници одржаној 19. марта 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2019.године, који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Нови Сад

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору предузећа
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ
о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину
за период 01. јануар - 31. децембар 2019. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/18, 31/19, 35/19, 43/19 и 48/19). Према члану 8. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, планирана су средства у 2019. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 1.063.646.916,45 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године, реализовани су радови у укупном износу од 410.648.785,07 динара.

Из буџета Града Новог Сада, предузећу су пренета средства у укупном износу од 391.585.240,07 динара, умањена на име правдања аванса, где се наведена средства у износу од 32.292.616,15 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 359.292.623,92 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 36,82% док укупна реализација износи 38,61%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, за период 01. јануара до 31. децембра 2019. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове инвестиције износи 85.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години, у планираном износу од 10.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 75.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност инвестиције од 85.000.000,00 динара и закључен је уговор дана 16.12.2019. године са групом понуђача коју чине "PST Bohr" doo Beograd, као носилац посла у заједничкој понуди са "Beogeoаqua" doo из Београда, на укупну вредност од 82.493.390,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 11% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана.

За наведене радове у 2019. години планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара.
У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса, односно 9.074.272,90 динара.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Опремање локалитета Југовићево планирано је због изградње новог стамбеног блока. Реализацијом наведене активности решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета. За комунално опремање неопходно је израдити пројектну документацију за доводник воде из правца Булевара Европе као и за секундарну водоводну мрежу унутар блока, који ће будуће објекте снабдевати водом. Ова изградња прати и радове који ће бити реализовани кроз инвестиције Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а који се односе на изградњу саобраћајница, партерног уређења и јавне расвете. Да би се приступило извођењу радова на изградњи водоводне мреже, било је неопходно израдити идејно решење са комплетном пројектно-техничком документацијом. У извештајном периоду, пројектант је испоручио пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 19.04.2019. године са доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" из Ћуприје и "Слован-прогрес" из Селенче, на укупну вредност радова од 19.644.469,78 динара. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.05.2019. године и исти дан су радови обустављени, а до дана добијања неопходних информација о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево. Надлежни Центар за разминурање Републике Србије, доставио је извештај у ком се наводи да је део локалитета око нових (будућих) стамбених објеката прегледан и без заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за наставак извођења радова, те радови су настављени 04.12.2019. године.

За наведене радове планирана су средства у износу од 19.645.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала

Наведени радови обухватају изградњу доводника (20 km), којим би се насеље Бегеч повезало на систем водоснабдевања Града Новог Сада. Траса доводника (крак 1) почиње од Булевара патријарха Павла кроз насеља Телеп, Адице, Ветерник, Футог до Бегеча. Други крак (крак 2) обухвата радове од улице Бранка Ћопића у насељу Адице, затим Ветерничком и Дунавском улицом у Ветернику до Новосадског пута где се спаја са првим краком (крак 1). Изградња доводника је трајно решење водоснабдевања насеља Бегеч и допринеће побољшању водоснабдевања поменутих насеља кроз које доводник пролази што је од изузетног значаја за стабилност целог система.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 22.10.2019. године са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 76.818.769,89 динара. Извођач је уведен у посао дана 22.11.2019. године и радови су у току. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана.

За наведене радове планирана су средства у износу од 85.000.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала

Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, предвиђена је реализација наведене инвестиције, у планираном укупном износу од 72.094.054,37 динара, од којих се из буџета Аутономне Покрајине Војводине финансира 19.657.555,72 динара а преостали део средстава из буџета Града Новог Сада.

За наведену инвестицију потписан је Уговор од стране Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (под бројем 104-401-3747/2019-04 од 31.05.2019.године) и Града Новог Сада (под бројем 11-020-2/2019-4666 од 31.05.2019. године) о коришћењу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години у складу са пријавом Корисника средстава.

У извештајном периоду, предузеће је након спроведеног поступка јавне набавке закључило уговор дана 11.10.2019. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 71.967.766,50 динара. Извођач је уведен у посао дана 10.11.2019. године и радови су у току. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 72.094.054,37 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 72.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години, у планираном износу од 15.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 57.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност инвестиције од 72.000.000,00 динара и закључен је уговор дана 23.12.2019. године са групом понуђача коју чине доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" из Селенче, на укупну вредност радова од 64.892.810,52 динара.

Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно 26.12.2019. године. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана.

За наведене радове у 2019. години планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу уговореног аванса, односно 12.978.562,10 динара.

Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Дана 29.12.2018. године закључен је уговор са "Energy-Pro" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Новкол" а.д. из Београда, на укупну вредност од 26.870.160,97 динара. Уговорени аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности исплаћен је такође 2018. године. У извештајном периоду, радови су обустављени у два наврата из техничких и

технолошких разлога, односно било је неопходно сачекати: побољшање временских услова (због материјала који се уграђују када је температура ваздуха изнад 5°C) као и стављање у функцију пумпне станице, којом се пунио резервоар те вршило испитивање резервоара (хидро тест). У извештајном периоду, радови на изградњи резервоара обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, армирачке, бетонске, столарске, лимарске, инсталатерске радове, односно набавку и монтажу повезног цевовода, фазонских комада, арматуре од прохрома и изолатерске радове који су обухватили спољашњу и унутрашњу изолацију резервоара. Хидромашински део на изградњи резервоара обухватио је набавку и монтажу фазонских комада, арматура и хидрофорског постројења. Електро део на изградњи резервоара обухватио је напајање електричном енергијом, главни расплодни блок, громобранску заштиту, кабловски развод и опште инсталације. Радови су у потпуности завршени дана 23.08.2019. године.

За завршетак наведених радова планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, по испостављеној првој привременој ситуацији извођача радова од 14.06.2019. године, на износ од 13.679.767,80 динара и након правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 244.687,31 динара. Према испостављеној окончаној ситуацији од 02.10.2019. године, вредност изведених радова је 12.090.966,40 динара. Како су извођачу радова умањена средства за вредност уговорне казне за прекорачење рока за извођење радова у износу од 2.095.872,56 динара, тако су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.995.093,84 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 10.239.781,15 динара.

Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. години, а делом из истих извора у 2019. години. Јавна набавка је у 2018. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 860.000.000,00 динара и закључен је уговор дана 15.10.2018. године са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision д.о.о. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. Извођач је уведен у посао, одмах по уплати аванса у висини од 17% од укупно уговорене вредности, односно дана 17.12.2018. године и радови су у току. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана.

У извештајном периоду обухваћени су следећи радови на објекту црпне станице: земљани радови на ископу главног објекта црпне станице, трафо станице и контролно командног центра - широки ископ, побијање талпи и ископ јаме црпног базена, формирање приступних рампи, заштита топловода и високонапонског кабла и радови на затрпавању око објекта; бетонски радови за сва три објекта су завршени; уграђен је већи део електро и машинске опреме, инсталатерски радови и завршни занатски радови су у току; радови на изливном колектору су завршени на делу продора кроз насип и изливне грађевине, док је остао део на проласку испод

пута и укрштање са постојећим инсталацијама; радови на уличном колектору и изградњи дуктилног цевовода 1600мм су у току.

Изградњом црпне станице (НГЦ-1) стварају се услови за изградњу повезног колектора ГЦ1-НГЦ1 и колектора од НГЦ1 до ЦППОВ (централно постројење за пречишћавање отпадних вода). Такође, реализација овог пројекта је предуслов за напуштање локације садашњег ГЦ1 која се налази на углу Радничке и Кеја жртва рације и тиме ће се у потпуности елиминисати непријатни мириси присутни на тој локацији. Пројектовани капацитет црпне станице НГЦ1 је 15,36 m³/s. Простор на коме ће се налазити нова главна црпна станица је важан и значајан и са аспекта одбране од поплава Града Новог Сада. По постојећој концепцији одвођење атмосферских и отпадних вода се врши гравитационо и препумпавањем у зависности од нивоа Дунава, док ће се према новој концепцији сва количина отпадних вода из канализационог система једино препумпавањем доводити до Дунава као реципијента.

За наведену активност, у 2019. години планирана су средства у износу од 663.800.000,00 динара.

У извештајном периоду по испостављеним привременим ситуацијама, реализовани су радови у износу од 394.811.264,97 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 327.693.349,92 динара.

За завршетак наведене активности, у 2020. години планирана су средства у износу од 490.000.000,00 динара.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене инвестиције решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета који нема решено одвођење отпадних и атмосферских вода. Неопходно је изградити сепаратне системе и решити одвођење свих вода до најближе канализационе мреже и постојећих отворених реципијената када је у питању атмосферска вода. Да би се приступило извођењу горе наведених радова, било је неопходно израдити идејно решење са комплетном пројектно-техничком документацијом. У извештајном периоду, пројектант је испоручио пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 19.04.2019. године са доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" из Селенче, на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.05.2019. године и исти дан су радови обустављени, а до дана добијања неопходних информација о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево. Надлежни Центар за разминирање Републике Србије, доставио је извештај у ком се наводи да је део локалитета око нових (будућих) стамбених објеката прегледан и без заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за наставак извођења радова, те радови су настављени 29.11.2019. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 135.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години, у планираном износу од 88.355.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 46.645.000,00 динара.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност инвестиције од 135.000.000,00 динара и закључен је уговор дана 11.10.2019. године са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.763.000,20 динара. Извођач је, сходно члану 10. уговора, уведен у посао дана 09.11.2019. године и исти дан су обустављени радови. Наиме, планирано је да се извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Боцке, одвија паралелно са извођењем радова на изградњи водоводне мреже, међутим, манипулативни простор градилишта (узани пролази и улице), веома је ограничен и осим тога радови на водоводној и канализационој мрежи уговорени су са различитим извођачима, те би додатно отежало кретање механизације. Такође, многе уличне парцеле су у приватном власништву, те је инвеститор приступио исходовању сагласности корисника за комплетан канализациони слив. На основу наведеног предузеће је одлучило да се прво приступи извођењу радова на изградњи водоводне мреже, а тек по добијању неопходних сагласности, приступиће се извођењу радова на изградњи канализационе мреже. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана.

За наведену активност, у 2019. години планирана су средства у износу од 88.355.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства

Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 01.11.2019. године са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 9.850.000,00 динара. Извршилац је, сходно члану 7. уговора, уведен у посао дана 01.12.2019. године и наредног дана 02.12.2019. године, послови пројектовања су обустављени, односно до дана исходовања неопходних подлога за пројектовање за које је предузеће благовремено поднело захтеве надлежним институцијама. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

За наведену инвестицију Град Нови Сад закључио је уговор са Аутономном покрајином Војводина-Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама (број 137-451-2684/2019-04 од 12.07.2019. године) о обезбеђивању средстава за финансирање трошкова израде прикључака за водовод, атмосферску и фекалну канализацију, за нове објекте Јавне медијске установе "Радио телевизија Војводине", у укупном износу од 19.752.862,08 динара. Наведена средства се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине и намењена су за извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске

канализације, за потребе објеката Радио телевизије Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала.

У извештајном периоду, предузеће је након спроведеног поступка јавне набавке закључило уговор дана 01.11.2019. године, са извођачем "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес Селенча" д.о.о. из Селенче, на уговорену вредност од 15.896.492,60 динара. Извођач је уведен у посао дана 08.11.2019. године. Уговорени рок за извођење радова био је 60 календарских дана. Наведени радови обухватили су, како за атмосферску тако и за фекалну канализацију следеће: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од центрифугалног полиестера и спојнице за убетониравање, израду шахтова од армираног бетона као и набавку и уградњу тангенсијалног шахта од полиестера за изградњу ретензије на атмосферској канализацији; затим бетонске и остале неопходне радове, као што су снимање цевовода камером, раскопавање постојећих коловозних конструкција и довођење истих у функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, израду прикључка нове канализације на постојећу, израду "бајпаса" између атмосферске и фекалне канализације и блиндирање атмосферске канализације. Сходно Закону о планирању и изградњи, након изведених радова сачињен је пројекат изведеног стања. Радови су у потпуности завршени дана 19.12.2019. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 19.752.862,08 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.837.520,10 динара односно укупну вредност изведених радова.

Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала

Према сазнањима ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на изградњи канализационе мреже, чиме ће се стећи услови за прикључење нових објеката на територији Града Новог Сада. Поред нових објеката, могли би се прикључити и сви објекти на већ изграђеним канализационим мрежама, а да имају услове за прикључење који су у складу са изменом Закона о озакоњењу објекта. Овом инвестицијом би осим подизања животног стандарда грађана, већина септичких јама могла бити ван употребе, што је значајно са еколошког аспекта као и са становишта заштите подземних резерви воде.

У извештајном периоду, дана 09.12.2019. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова. Како није пристигла ни једна благовремена понуда, Наручилац је донео одлуку о обустави поступка јавне набавке за коју је позив објављен на порталу службених гласила РС 10.12.2019. године, те је поново донео одлуку о покретању поступка предметне јавне набавке, за коју је 30.12.2019. године објављен позив на порталу службених гласила РС. До краја извештајног периода није завршен поступак јавне набавке.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.



Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Имајући у виду да је Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изградила канализациону мрежу без кућних прикључака у предметним насељима, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад је планирало да изведе радове за прикључење потрошача на канализациону мрежу Града Новог Сада. Осим подизања животног стандарда грађана, већина септичких јама би се ставила ван употребе што је значајно са еколошког аспекта као и са становишта заштите подземних резерви воде. У 2018. години, закључен је уговор дана 15.05.2018. године са понуђачем „Bulevar Company“ доо из Новог Сада, на укупну вредност од 79.829.452,50 динара, извођач је уведен у посао и пре почетка радова исплаћен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. У извештајном периоду, због ступања на снагу измене Закона о озакоњењу објеката, број захтева за прикључење је преполовљен у односу на планирани. Прикључени су сви објекти који су имали услова за прикључење у поменути деловима Града Новог Сада, односно извршени су радови на изградњи 1964 кућних канализационих прикључака и уписом у грађевински дневник, радови су завршени 13.08.2019. године. Од укупно уговорене вредности сви изведени радови износе 55.676.480,15 динара. Изменом програма инвестиционих активности, преостала уговорена средства у износу од 24.000.000,00 динара, преусмерена су на нову активност.

За завршетак наведених радова, у 2019. години планирана су средства у износу од 16.000.000,00 динара.

Реализовани радови у 2018. години по испостављеној првој привременој ситуацији од 20.12.2018. године износе 14.041.062,75 динара

У извештајном периоду, вредност изведених радова према испостављеној другој привременој ситуацији од 10.05.2019. године износи 17.906.675,05 динара. По испостављеној првој и другој привременој ситуацији није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада, због правдања примљеног аванса. Вредност изведених радова према испостављеној трећој привременој ситуацији од 05.08.2019. године, износи 12.300.007,95 динара, за коју су након правдања аванса требована средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.333.019,50 динара. По испостављеној окончаној ситуацији од 21.10.2019. године, реализовани су радови у износу од 11.428.734,40 динара и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 11.428.734,40 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 15.761.753,90 динара.

Како су прикључени сви објекти предметног уговора, који су имали услова за прикључење, сматра се да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Реализовани радови до 31.12.2019.године	Средства пренета из буџета Града до 31.12.2019. год.	% реализације	% реализације
1	2	3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	216.739.054,37	0,00	32.292.616,15	14,90	0,00
	ИЗВОРИШТА	10.000.000,00	0,00	9.074.272,90	90,74	0,00
	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	10.000.000,00	0,00	9.074.272,90	90,74	0,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	206.739.054,37	0,00	23.218.343,25	11,23	0,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	19.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала	72.094.054,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	15.000.000,00	0,00	12.978.562,10	86,52	0,00
	Извођење радова на изградњи резервоара друге висинске зоне у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	15.000.000,00	0,00	10.239.781,15	68,27	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	846.907.862,08	410.648.785,07	359.292.623,92	42,42	48,49
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	663.800.000,00	394.811.264,97	327.693.349,92	49,37	59,48
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жељезовог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	663.800.000,00	394.811.264,97	327.693.349,92	49,37	59,48
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	183.107.862,08	15.837.520,10	31.599.274,00	17,26	8,65
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	88.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације, за потребе објеката Радио телевизија Војводине (РТВ) у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	19.752.862,08	15.837.520,10	15.837.520,10	80,18	80,18
	Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	16.000.000,00	0,00	15.761.753,90	98,51	0,00
	УКУПНО (I + II):	1.063.646.916,45	410.648.785,07	391.585.240,07	36,82	38,61



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2019. годину	Реализовани радови до 31.12.2019. године	Средства пренета из буџета Града до 31.12.2019. год.	% реализације	% реализације
		3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	216.739.054,37	0,00	32.292.616,15	14,90	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	846.907.862,08	410.648.785,07	359.292.623,92	42,42	48,49
	УКУПНО (I+II):	1.063.646.916,45	410.648.785,07	391.585.240,07	36,82	38,61

Директор
ЈКП "Водовод и канализација"
Нови Сад



Гвозден Перковић

март, 2020. године