

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-296-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2020. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2020-296-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2020. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2020. године, Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председници Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 118. седници одржаној 7. августа 2020. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2020. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2020-296-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/19 и 8/20).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 118. седници одржаној 7. августа 2020. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства у 2020. години, на име капиталних субвенција – инвестиционих активности, у укупном износу од 1.350.047.766,50 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 16. децембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" doo Beograd, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" doo из Београда, на укупну вредност од 82.493.390,00 динара. У 2019. години из буџета Града Новог Сада, уз приложувану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 9.074.272,90 динара, у складу са Уговором. Дана 15. јануара 2020. године извођач радова је уведен у посао али су радови истог дана обустављени, како би се пре почетка радова окончала санација бунара БХД 5 која је била у току. Како је у међувремену у Републици Србији проглашено ванредно стање услед пандемије изазване вирусом Covid-19 пролонгирана је испорука неопходне опреме и материјала из Савезне Републике Немачке, а такође је услед ниског водостаја Дунава било отежано и водоснадевање, тако да су се услови за извођење радова стекли 23. априла 2020. године када су и настављени радови на овој инвестицији.

У извештајном периоду испостављене су две привремене ситуације за које су након умањења на име правдања аванса требована средства у износу од 25.907.936,49 динара а из буџета Града Новог Сада пренета су средства по првој привременој ситуацији у износу од 16.495.114,93 динара, док по испостављеној другој привременој ситуацији у износу од 9.412.821,56 динара нису пренета средства у извештајном периоду већ су иста реализована након 30. јуна 2020. године.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до Улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. јуна 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" доо Селенча на укупну вредност радова од 82.556.038,00 динара. Уговорени рок за извођење радова износи 130 календарских дана. Извођач радова уведен је у посао дана 12. јуна 2020. године и у периоду до 30. јуна су вршени припремни радови на градилишту и није било реализације средстава по овој позицији.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2019. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. Селенча, на укупну вредност радова од 64.892.810,52 динара.

У 2019. години у складу са уговором, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 12.978.562,10 динара, након чега је извођач радова уведен у посао дана 26. децембра 2019. године. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана, док су преостала средства за реализацију ове инвестиције у износу од 57.000.000,00 динара планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Због увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19, дана 16. марта 2020. године радови су обустављени. Обустава радова је трајала до 4. априла 2020. године када су се стекли услови за наставак радова уз примену неопходних мера заштите на градилишту. У извештајном периоду радови на изградњи секундарне водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара и бетонских површина и довођење истих у функционално стање, снижење нивоа подземних вода, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектованог цевовода на постојећи као и подбушивање у регулацији улице. Радови су завршени дана 10. јуна 2020. године, док су у извештајном периоду по испостављеним привременим ситуацијама након умањења на име правдања аванса из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 38.892.635,84 динара, уз напомену да је дана 23. јуна 2020. године испостављена и окончана ситуација извођача радова чија вредност након умањења на име правдања аванса износи 11.710.529,33 динара, али за исту у периоду до 30. јуна нису пренета средства из буџета Града Новог Сада већ су иста реализована након 30. јуна 2020. године.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор о извођењу радова са "Инстел-инжењеринг" доо из Новог Сада, као носицем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност радова од 19.644.469,78 динара. Извођач радова је у складу са уговором дана 17. маја 2019. године уведен у посао, али су радови одмах обустављени све док није добијен извештај надлежног Центра за разминурање Републике Србије, о непостојању заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за извођење радова, а радови су настављени дана 4. децембра 2019. године. У 2019. години нису реализована средства за ову инвестицију, тако да су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза. У извештајном периоду радови су обустављени у више наврата, како због добијања sukcesивних извештаја надлежног Центра за разминурање Републике Србије о непостојању заосталих експлозивних направа, тако и због неопходности ослобађања трасе од

стране извођача радова на изградњи стамбених објеката овог локалитета, као и због увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19.

Дана 22. маја 2020. године стекли су се услови за наставак радова који су у току. У периоду до 30. јуна 2020. године изведени радови обухватили су геодетске, припремне, део земљаних радова, набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена, као и фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, одређене бетонске радове, раскопавање постојећих коловозних конструкција и бетонских површина, обезбеђивање градилишта и сл.

По испостављене две привремене ситуације у 2020. години, реализовани су радови и пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.851.860,90 динара.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 22. октобра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 76.818.769,89 динара. Извођач радова је дана 22. новембра 2019. године уведен у посао, а средства за ову инвестицију нису реализована у 2019. години, те су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза. У току 2020. године радови су обустављени због измештања инсталација Телекома на деоницама Новосадског и Ветерничког пута, тако да су се дана 21. априла 2020. године стекли услови за наставак радова који су у току.

У извештајном периоду изведени радови су обухватили геодетске, припремне, земљане, тесарске радове, набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена, као и фазонских комада и арматуре од дуктилног лива као и набавку челичне заштитне цеви, обезбеђивање градилишта, набавку и монтажу противпожарног хидранта, раскопавање постојећих коловозних конструкција, постављање привремених пешачких прелаза у насељеним деловима и постављање саобраћајне сигнализације.

По испостављене три привремене ситуације у 2020. години, реализовани су радови и пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.786.174,40 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 71.967.766,50 динара. Извођач је уведен у посао дана 10. новембра 2019. године.

У извештајном периоду завршени су сви радови на изградњи водоводне мреже, осим довођења постојећих коловозних конструкција у технички исправно стање, коме ће се приступити по завршетку изградње канализационе мреже која је у току.

Радови на изградњи обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада од полиетилена и дуктилног лива, набавку и монтажу подземног хидранта, израду прикључака, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, измештање подземних инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи и подбушивање у регулацији улице.

По испостављене три привремене ситуације у 2020. години, реализовани су радови и пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 58.844.904,20 динара.

ГРУПА II - КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

У току 2018. године је спроведен поступак јавне набавке и дана 15. октобра 2018. године је закључен уговор о извођењу радова са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision д.о.о. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. У складу са Уговором и приложеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад исплаћен је аванс у висини од 17% од укупно уговорене вредности и извођач је дана 17. децембра 2018. године уведен у посао.

По испостављеним привременим ситуацијама у 2019. години, реализовани су радови у износу од 394.811.264,97 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства у износу од 327.693.349,92 динара. За завршетак наведене активности у 2020. години планирана су средства у износу од 490.000.000,00 динара.

У току 2020. године закључена су три анекса Уговора којима је рок за извођење радова продужен на 582 дана, а уговорена вредност је повећана на 926.518.816,41 динара.

У извештајном периоду, по испостављеним привременим ситуацијама извођача радова, након умањења на име правдања примљеног аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 405.870.424,36 динара.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, пројектант је испоручио неопходну пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 26. јуна 2020. године са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те се реализација очекује у другој половини године.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор са „ИНСТЕЛ- ИНЖЕЊЕРИНГ“ доо из Новог Сада у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем „Ђуприја“ д.о.о. из Ђуприје и „Слован-прогрес“ д.о.о. из Селенче на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је уведен у посао дана 17. маја 2019. године и исти дан су обустављени радови због неопходности прибављања информације о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево, а која је затражена од надлежног Центра за разминурање Републике Србије.

Како је извођач могао да приступи извођењу радова тек по добијању извештаја надлежног Центра да је локалитет прегледан и без заосталих експлозивних направа, а који су достављани сукцесивно, те како су радови били обустављени због изградње стамбених објеката на овом локалитету, а све до ослобађања трасе од стране извођача, као и због увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19, услови за наставак радова стекли су се дана 14. маја 2020. године и радови су у току.

У извештајном периоду, изведени радови су обухватили геодетске, припремне, тесарске и део земљаних радова, набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од полиестера и пвц-а, затим бетонске радове, односно израду бетонских плоча и шахтова, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације и др.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио три привремене ситуације за изведене радове у укупном износу од 20.626.873,60 динара, с тим да су у извештајном периоду пренета средства из буџета Града Новог Сада само по првој привременој ситуацији у износу од 3.669.173,00 динара док ће се остатак реализовати у другој половини године.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 11. октобра 2019. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада у заједничкој понуди са подизвођачем "Пут-Инвест" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.763.000,20 динара. Извођач је, сходно члану 10. уговора, уведен у посао дана 9. новембра 2019. године и исти дан су обустављени радови, како би се због ограниченог манипулативног простора градилишта завршили радови на изградњи водоводне мреже које изводи други извођач радова и исходовале неопходне сагласности корисника парцела за комплетан канализациони слив. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Дана 30. марта 2020. године стекли су се услови за наставак радова који су у току.

Изведени радови су обухватили геодетске, припремне, земљане и тесарске радове, набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а, затим израду шахтова од армираног бетона, обезбеђивање градилишта и др.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио три привремене ситуације у укупном износу од 29.122.887,00 динара, за које су у истом износу пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду – Наставак реализације уговорених обавеза

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 1. новембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 9.850.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је у складу са уговором, уведен у посао дана 1. децембра 2019. године, али су послови пројектовања обустављани у више наврата због исходовања претходних услова, локацијских услова и свих неопходних подлога за пројектовање за које је Предузеће благовремено поднело захтеве надлежним институцијама. Дана 12. јуна 2020. године добављач је испоручио пројектно техничку документацију чиме је наведена позиција у потпуности реализована и за исту су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.850.000,00 динара.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација” Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, у износу од 585.383.174,63 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2020. годину, исказана у процентима, износе 43,36%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2020.	Реализовано до 30.06.2020.	Пренета средства до 30.06.2020.	Проценат 4/3 (%)	Проценат 5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Група I	В О Д О В Д	390.432.766,50	157.994.041,16	136.870.690,27	40,47	35,06
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00	25.907.936,49	16.495.114,93	34,54	21,99
	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво”, утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	75.000.000,00	25.907.936,49	16.495.114,93	34,54	21,99
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	315.432.766,50	132.086.104,67	120.375.575,34	41,87	38,16
	Извођење радова на изградњи магистралног ценовода од Руменачког пута до Улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	-	-	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала – <i>Наставак реализације обавеза</i>	57.000.000,00	50.603.165,17	38.892.635,84	88,78	68,23
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	19.645.000,00	6.851.860,90	6.851.860,90	34,88	34,88
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I–фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	76.820.000,00	15.786.174,40	15.786.174,40	20,55	20,55

	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (права зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	71.967.766,50	58.844.904,20	58.844.904,20	81,77	81,77
Група II	КАНАЛИЗАЦИЈА	959.615.000,00	465.470.184,96	448.512.484,36	48,51	46,74
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	490.000.000,00	405.870.424,36	405.870.424,36	82,83	82,83
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	490.000.000,00	405.870.424,36	405.870.424,36	82,83	82,83
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	469.615.000,00	59.599.760,60	42.642.060,00	12,69	9,08
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	300.000.000,00	-	-	-	-
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	25.000.000,00	20.626.873,60	3.669.173,00	82,51	14,68
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	134.765.000,00	29.122.887,00	29.122.887,00	21,61	21,61
	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	100,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	1.350.047.766,50	623.464.226,12	585.383.174,63	46,18	43,36





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 18590/1

Датум: 7. август 2020. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 118. седници одржаној 7. августа 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2020. године, који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

38 ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору предузећа
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.-26160/2

Дана: 22.08.2019. године


На основу члана 4. став 2. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад број 4.1.- 26160/1 од 21.08.2019. године, Председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад доноси:

ОВЛАШЋЕЊЕ

I Овлашћујем Жељка Качавенду, члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, да у случајевима моје одсутности или спречености, може да сазива и одржава седнице Надзорног одбора, као и да потпише одлуке донете на тим седницама Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад.

II Овлашћење ступа на снагу даном доношења.

III Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Овлашћење број 4.3.- 16330/3 од 29.05.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Тијана Санал



Достављено:

- Надзорном одбору
- Директору
- Сектору „Правни и општи послови“
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину за период 01. јануар - 30. јун 2020. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/19 и 8/20). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, планирана су средства у 2020. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 1.350.047.766,50 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2020. године, реализовани су радови у укупном износу од 623.464.226,12 динара.

Из буџета Града Новог Сада, предузећу су пренета средства у укупном износу од 585.383.174,63 динара, умањена на име правдања аванса, где се наведена средства у износу од 136.870.690,27 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 448.512.484,36 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 43,36% док укупна реализација износи 46,18%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период од 01. јануара до 30. јуна 2020. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове инвестиције износи 85.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години у износу од 10.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 75.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2019. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 85.000.000,00 динара и дана 16.12.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" doo Beograd, као носилац посла у заједничкој понуди са "Beogeo-aqua" doo из Београда, на укупну вредност од 82.493.390,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 11% од укупно уговорене вредности. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 15.01.2020. године и исти дан радови су обустављени. Наиме, на изворишту "Ратно острво" у току је била санација бунара БХД-5, те је наведени бунар био ван експлоатације. Како истовремено не могу бити два бунара ван експлоатације, радови на овом изворишту су синхронизовани тако да се тек по завршетку радова на бунару БХД-5 могло приступити радовима на бунару БХД-8. Затим, увођењем ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19,



пролонгирана је испорука неопходне опреме и материјала из Немачке. Истовремено, због изузетно ниског водостаја Дунава било је отежано водоснабдевање. Да би се сачувала стабилност система водоснабдевања као и због наведених насталих околности, услови за наставак радова стекли су се 23.04.2020. године. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана и радови су у току. У извештајном периоду, радови су обухватили следеће: припремне радове и припрему радилишта, чишћење бунарске шахте, прање зидова окна, демонтажу мердевина и хидромашинске опреме, постављање опреме, машина и дренажног цевовода, демонтажу затварача ДН 250 са блиндирањем постојеће опреме, бушење отвора зида шахта за постављање дренажа, ињектирање анкера, испоруку и монтажу носача дренажа као и набавку, испоруку и монтирање бушеће главе.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 75.000.000,00 динара.

У 2019. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 9.074.272,90 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио две привремене ситуације. По испостављеној првој привременој након умањења на име правдања примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 16.495.114,93 динара, док по испостављеној другој привременој ситуацији од 19.06.2020. године чија вредност након умањења на име правдања аванса износи 9.412.821,56 није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада у извештајном периоду.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Поле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене инвестиције, односно изградњом магистралног цевовода, решиће се водоснабдевање становника Ветерничког брега са довољном количином и притиском воде и самим тим побољшаће се квалитет снабдевања свих делова насеља Ветерник. Посебно ће се решити проблем новоизграђених станова намењених избеглим и прогнаним лицима.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 01.06.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 82.556.038,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 130 календарских дана. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 12.06.2020. године. У извештајном периоду, радови су обухватили припремне радове на градилишту.

За наведену активност планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 72.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години у износу од 15.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 57.000.000,00 динара. Поступак јавне набавке је у 2019. години, спроведен на укупну процењену вредност инвестиције од 72.000.000,00 динара и дана 23.12.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 64.892.810,52 динара. Уговорени аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности исплаћен је 2019. године. Уговорени рок



за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно дана 26.12.2019. године. Због увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19, радови су обустављени дана 16.03.2020. године. Применом свих неопходних мера заштите на градилишту, дана 04.04.2020. године настављени су радови на наведеној инвестицији. У извештајном периоду, радови на изградњи секундарне водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских површина и довођење истих у функционално стање, снижење нивоа подземних вода, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи као и подбушивање у регулацији улице. Радови су у потпуности завршени дана 10.06.2020. године. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 57.000.000,00 динара.

У 2019. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 12.978.562,10 динара.

У извештајном периоду, по испостављеним привременим ситуацијама након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 38.892.635,84 динара, уз напомену да је извођач радова дана 23.06.2020. године испоставио и окончану ситуацију, чија вредност након умањења на име правдања аванса износи 11.710.529,33 динара за коју у извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Опремање локалитета Југовићево планирано је због изградње новог стамбеног блока. Реализацијом наведене активности решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета. За комунално опремање неопходно је израдити пројектну документацију за доводник воде из правца Булевара Европе као и за секундарну водоводну мрежу унутар блока, који ће будуће објекте снабдевати водом. Ова изградња прати и радове који ће бити реализовани кроз инвестиције Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а који се односе на изградњу саобраћајница, партерног уређења и јавне расвете. Даном 19.04.2019. године закључен је уговор са "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 19.644.469,78 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао даном 17.05.2019. године и исти дан радови су обустављени. Како је било неопходно сачекати информације надлежног Центра за разминирање Републике Србије о (не) постојању неексплодираних убојних средстава, на локалитету Југовићево, тако су радови обустављени у више наврата. Наведени надлежни Центар достављао је извештаје сукцесивно и након достављених извештаја да је део локалитета око нових (будућих) стамбених објеката прегледан и без заосталих експлозивних направа, извођач је могао да приступи извођењу радова. Такође, радови су били обустављени због изградње стамбених објеката на овом локалитету а све до ослобађања трасе од стране извођача, као и због увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19. Даном 22.05.2020. године стекли су се услови за наставак радова који су у току. У извештајном периоду, радови су обухватили геодетске, припремне, део земљаних радова, део инсталатерских радова односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада и арматуре од



дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду анкер блокова, бетонских плоча и шахтова, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, затим раскопавање постојећих коловозних конструкција и бетонских површина, обезбеђивање градилишта, заштиту постојећих инсталација као и спајање новоизграђене водоводне мреже на постојећи цевовод.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 19.645.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио две привремене ситуације у укупном износу од 6.851.860,90 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 6.851.860,90 динара.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Наведени радови обухватају изградњу доводника (20 km), којим би се насеље Бегеч повезало на систем водоснабдевања Града Новог Сада. Траса доводника (крак 1) почиње од Булевара патријарха Павла кроз насеља Тепе, Адице, Ветерник, Футог до Бегеча. Други крак (крак 2) обухвата радове од улице Бранка Ћопића у насељу Адице, затим Ветерничком и Дунавском улицом у Ветернику до Новосадског пута где се спаја са првим краком (крак 1). Изградња доводника је трајно решење водоснабдевања насеља Бегеч и допринеће побољшању водоснабдевања поменутих насеља кроз које доводник пролази што је од изузетног значаја за стабилност целог система.

Дана 22.10.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине коју чине "Bulevar Компану" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" д.о.о. из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност извођења радова од 76.818.769,89 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 22.11.2019. године. У извештајном периоду, због измештања инсталација Телекома, у марту месецу обустављени су радови на деоници Новосадског пута и Ветерничког пута. Дана 21.04.2020. године стекли су се услови за наставак извођења радова који су у току. У извештајном периоду, радови су обухватили геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада и арматуре од дуктилног лива као и набавку челичне заштитне цеви, обезбеђивање градилишта, набавку и монтажу противпожарног хидранта, раскопавање постојећих коловозних конструкција, постављање привремених пешачких прелаза у насељеним деловима као и постављање саобраћајне сигнализације, затим бетонске радове односно израду анкер блокова, бетонских плоча и шахтова.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 76.820.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио три привремене ситуације у укупном износу од 15.786.174,40 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 15.786.174,40 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

За наведену инвестицију потписан је Уговор од стране Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (под бројем 104-401-3747/2019-04 од 31.05.2019.године) и Града Новог Сада (под бројем 11-020-2/2019-4666 од 31.05.2019. године) о коришћењу средстава за суфинансирање изградње, санације и

реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години у складу са пријавом Корисника средстава. Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, предвиђена је реализација наведене инвестиције, у планираном укупном износу од 72.094.054,37 динара, од којих се из буџета Аутономне Покрајине Војводине финансира 19.657.555,72 динара а преостали део средстава из буџета Града Новог Сада. Дана 11.10.2019. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" д.о.о. из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 71.967.766,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10.11.2019. године. Приликом извођења радова установљено да постојећа регулација припада приватним власницима, те су радови обустављени 04.01.2020. године. Након исходавања сагласности власника парцела, стекли су се услови за наставак радова дана 25.02.2020. године. У извештајном периоду, радови на изградњи секундарне водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада од полиетилена и дуктилног лива, набавку и монтажу подземног хидранта, израду кућних прикључака, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, измештање подземних инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи и подбушивање у регулацији улице. Радови на изградњи водоводне мреже су завршени, међутим како је на појединим деоницама у току извођење радова на изградњи канализационе мреже, тако се не могу завршити радови на довођењу постојећих коловозних конструкција у техничко исправно стање (асфалтирање), те су радови на предметној активности обустављени дана 27.03.2020. године.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 71.967.766,50 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио три привремене ситуације, у укупном износу од 58.844.904,20 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 58.844.904,20 динара.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. и 2019. години, а делом из истих извора у 2020. години. Јавна набавка је у 2018. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 860.000.000,00 динара и дана 15.10.2018. године закључен је уговор са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision д.о.о. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана. Извођач је уведен у посао, одмах по уплати аванса у висини од 17% од укупно уговорене вредности, односно дана 17.12.2018. године и радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о



јавној набавци. Како се додатни радови не могу раздвојити од основног уговора ни у техничком ни у економском погледу а да се при томе не проузрукују несразмерно велике техничке и економске потешкоће по инвеститора, дана 21.04.2020. године исходована је претходна сагласност Градског већа Града Новог Сада за покретање поступка јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала, чија процењена вредност износи 37.000.000,00 динара. Предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке дана 25.05.2020. године.

У извештајном периоду, Предузеће је закључило три Анекса Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-947 од 14.01.2020. године) - за продужење рока извођења радова

Приликом увођења Извођача у посао, констатовано је да високонапонски кабл који се пружао преко локације будућег објекта НГЦ-1, није измештен од стране "Електродистрибуције" како је планирано, због проблема са трасом за измештање. Све до проналажења алтернативне трасе као и самог измештања кабла, Извођач је реализовао радове само на делу градилишта које му је било доступно, са измењеном технологијом, што је успорило предвиђену динамику извођења радова. Сходно наведеном, од стране надзорног тима Предузећа, дана 06.01.2020. године сачињено је образложење за продужетак рока извођења радова којим су размотрени и прихваћени разлози извођача за продужење уговореног рока, те је дана 14.01.2020. године закључен Анекс број 1 (дел.бр 5.2-947 од 14.01.2020. године) којим се продужава рок извођења радова за 82 календарска дана. Према наведеном Анексу број 1 Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године, дефинисан је нови рок за извођење радова у трајању од 482 календарска дана.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 7815 од 10.04.2020. године) за продужење рока извођења радова

У току изградње, појавила се потреба за извођењем вишкова радова који су неопходни за завршетак уговорених радова и пуштање објекта у функцију. Реализација поменутих вишкова радова успорила је већ предвиђену динамику извођења радова. Новим образложењем од 03.04.2020.године, за продужетак рока извођења радова, од стране надзорног тима Предузећа, размотрени су и прихваћени разлози извођача за ново продужење уговореног рока, те је дана 10.04.2020. године закључен Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 7815 од 10.04.2020. године) којим се продужава рок извођења радова за још 100 календарских дана. Према наведеном Анексу број 2 Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године, дефинисан је нови рок за извођење радова у трајању од 582 календарска дана.

- Анекс број 3 (дел.бр 5.2 - 10165 од 20.05.2020. године) за измену уговорене вредности (цене) у смислу повећања исте

На основу извештаја надзорних органа, где је наведено да је неопходно извршити вишкове и мањкове радова који износе 7,79% од уговорене вредности радова, а у складу са овлашћењима, закључен је Анекс број 3 (дел.бр 5.2 - 10165 од 20.05.2020. године) којим анексом се мења уговорена вредност (цена) у смислу повећања исте.

Према наведеном Анексу број 3 Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године, нова уговорена вредност радова износи 926.518.816,41 динар.

У извештајном периоду обухваћени су следећи радови :

Објекти црпне станице ККЦ-а и трафо станице:

- **занатски радови** на изради челичне потконструкције, постављању панела на зидовима подконструкције, израда атика, уградња АЛУ браварије, монтажа полуструктуралне стаклене фасаде, молерски радови, развод инсталација водовода, канализације и



хидрантске мреже, лимарски радови, обрада подова, израда надстрешнице и брисолеја на свим објектима;

- **бетонски радови** су највећим делом били завршени у претходном периоду, а настављени су радови на секундарном бетонирању анкер-блокова, секундарном бетонирању продора пумпи, секундарном бетонирању табластих устава и изради ослонаца у цевној галерији;
- **машински радови** су настављени на монтажи пумпних агрегата, монтажи пужног и тракастог транспортера и спиралне пресе, цевном разводу система за третман ваздуха, уградњи термо-техничких инсталација у ККЦ;
- **електро радови** на изради нисконапонског блока и средњенапонског блока, испоруци на градилиште и уградњи, израда шинског развода, испитивање инсталација, радови на изради помоћних ормана пумпи и решетки, радови на уградњи трансформатора у трафостаници, радови на изради и уградњи система за дојаву пожара;
- **радови аутоматике и управљања** на изради и уградњи ПЛЦ ормана и каблирању, изради SCADA апликативног софтвера, радови на уградњи и функционалном повезивању инструментације, радови на полагању сигналних каблова и функционалном повезивању индикатора положаја клапни, повезивању напојних каблова АУМА актуатора на табластим уставама, полагање оптичког кабла и повезивање система за аутоматску дојаву пожара, подсистема за вентилацију и елиминацију непријатних мириса и подсистема решетки.

Објекти уливног и изливног колектора и разводу спољних инсталација водовода и канализације:

- **радови на уливном колектору и изградњи дуктилног цевовода 1600мм**, настављени су хидроизолациони радови, израда кинете, ископ, штемање зидова, израда оплате, армирање и бетонирање, радови у зони укрштања са топловодом, етажирање канализације DN350, израда шахта за дуктилни цевовод 1600мм;
- **радови на изливном колектору** су настављени на делу проласка испод пута и укрштања са постојећим инсталацијама - ослонци против слегања испод цевовода, настављени су земљани радови - ископ, хидроизолациони радови, израда кинете, радови на конструкцији у кориту Дунава, радови на враћању у технички исправно стање игралишта;
- **радови на спољним инсталацијама водовода и канализације** су настављени, радови на спољном разводу и прикључку водовода, разводу спољне хидрантске мреже са спољним хидрантима, разводу фекалне канализације и разводу атмосферске канализације са прикључком, са сливницима и шахтовима;
- **земљани радови и путарски радови** на платоу и саобраћајницама на локалитету.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 490.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, по испостављеним привременим ситуацијама извођача, реализовани су радови у укупном износу од 484.871.820,54 динара, за које су након умањења примљеног аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 405.870.424,36 динара.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, пројектант је испоручио неопходну пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 26.06.2020. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана.



*За наведену активност планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.*

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Дана 19.04.2019. године закључен је уговор са доо "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.05.2019. године и исти дан су радови обустављени. Како је било неопходно сачекати информације надлежног Центра за разминирање Републике Србије о (не) постојању неексплодираних убојних средстава, на локалитету Југовићево, тако су радови обустављани у више наврата. Наведени надлежни Центар достављао је извештаје сукцесивно и након достављених извештаја да је део локалитета око нових (будућих) стамбених објеката прегледан и без заосталих експлозивних направа, извођач је могао да приступи извођењу радова. Такође, радови су били обустављени због изградње стамбених објеката на овом локалитету а све до ослобађања трасе од стране извођача, као и због увођења ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19. Дана 14.05.2020. године стекли су се услови за наставак радова који су у току. У извештајном периоду, радови су обухватили геодетске, припремне, тесарске и део земљаних радова, део инсталатерских радова односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од полиестера и пвц-а, затим бетонске радове, односно израду бетонских плоча и шахова, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, затим раскопавање постојећих коловозних конструкција и бетонских површина, обезбеђивање градилишта, заштиту постојећих инсталација као и спајање новоизграђене канализационе мреже са постојећим колектором.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио три привремене ситуације по којима су требована средства у укупном износу од 20.626.873,60 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 3.669.173,00 динара.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 135.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години, у износу од 88.355.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 46.645.000,00 динара.

Дана 11.10.2019. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада у заједничкој понуди са подизвођачем "Пут-Инвест" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.763.000,20 динара. Извођач је, сходно члану 10. уговора, уведен у посао дана 09.11.2019. године и исти дан су обустављени радови. Наиме, планирано је да се извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Боцке, одвија паралелно са извођењем радова на изградњи водоводне мреже, међутим, манипулативни простор градилишта (узани пролази и улице), веома је ограничен и осим тога радови на водоводној и канализационој мрежи уговорени су са различитим извођачима, те би паралелно извођење радова додатно отежало кретање механизације. Такође, многе уличне парцеле су у приватном власништву, те је инвеститор приступио исходовању сагласности корисника за комплетан канализациони слив. На основу наведеног предузеће је одлучило да се прво приступи извођењу



радова на изградњи водоводне мреже, а тек по добијању неопходних сагласности, приступиће се извођењу радова на изградњи канализационе мреже. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Дана 30.03.2020. године стекли су се услови за наставак радова који су у току. У извештајном периоду, радови су обухватили геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а, затим израду шахтова од армираног бетона, обезбеђивање градилишта, постављање саобраћајне сигнализације као и привремених пешачких прелаза.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 134.765.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио три привремене ситуације у укупном износу од 29.122.887,00 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 29.122.887,00 динара.

Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду – Наставак реализације уговорених обавеза

За наведену активност, закључен је уговор дана 01.11.2019. године са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 9.850.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно члану 7. уговора, уведен у посао 01.12.2019. године. Послови пројектовања обустављани су у више наврата због исходавања претходних услова, локацијских услова и свих неопходних подлога за пројектовање за које је предузеће благовремено поднело захтеве надлежним институцијама. У извештајном периоду давалац услуге испоручио је пројектно техничку документацију дана 12.06.2020. године. Извршени су сви послови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведене активности, у 2020. години планирана су средства у износу од 9.850.000,00 динара.

У извештајном периоду, пројектант је по испостављеној окончаној ситуацији, реализовао услугу у укупном износу од 9.850.000,00 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 9.850.000,00 динара.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 30. јуна 2020. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Фактурисано до 30.06.2020. године	Средства пренета из буџета Града до 30.06.2020. године	% реализације (пренета средства из буџета Града)	% реализације радова
1	2	3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	390.432.766,50	157.994.041,16	136.870.690,27	35,06	40,47
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00	25.907.936,49	16.495.114,93	21,99	34,54
	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	75.000.000,00	25.907.936,49	16.495.114,93	21,99	34,54
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	315.432.766,50	132.086.104,67	120.375.575,34	38,16	41,87
	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	57.000.000,00	50.603.165,17	38.892.635,84	68,23	88,78
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	19.645.000,00	6.851.860,90	6.851.860,90	34,88	34,88
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	76.820.000,00	15.786.174,40	15.786.174,40	20,55	20,55
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	71.967.766,50	58.844.904,20	58.844.904,20	81,77	81,77
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	959.615.000,00	465.470.184,96	448.512.484,36	46,74	48,51
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	490.000.000,00	405.870.424,36	405.870.424,36	82,83	82,83
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	490.000.000,00	405.870.424,36	405.870.424,36	82,83	82,83
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	469.615.000,00	59.599.760,60	42.642.060,00	9,08	12,69
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	25.000.000,00	20.626.873,60	3.669.173,00	14,68	82,51
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	134.765.000,00	29.122.887,00	29.122.887,00	21,61	21,61
	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	9.850.000,00	9.850.000,00	9.850.000,00	100,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	1.350.047.766,50	623.464.226,12	585.383.174,63	43,36	46,18



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2020. годину	Реализовани радови до 30.06.2020. године	Средства пренета из буџета Града до 30.06.2020. године	% реализације	% реализације
		3	4	5	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	390.432.766,50	157.994.041,16	136.870.690,27	35,06	40,47
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	959.615.000,00	465.470.184,96	448.512.484,36	46,74	48,51
	УКУПНО (I+II):	1.350.047.766,50	623.464.226,12	585.383.174,63	43,36	46,18

Директор
ЈКП "Водовод и канализација"
Нови Сад



јул, 2020.године