

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-122-II
Дана: 01, априла 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-122-II од 01. априла 2021. године, с молбом да се дневни ред XII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 05. април 2021. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, у циљу благовременог извештавања.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2020. године, Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници од 01. априла 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председници Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 11. седници одржаној 10. марта 2021. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2020. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-122-II
Дана: 01. априла 2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/19, 8/20 и 45/20).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 11. седници одржаној 10. марта 2021. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/19, 45/20 и 62/20) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства у 2020. години, на име капиталних субвенција – инвестиционих активности, у укупном износу од 1.405.047.766,50 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 16. децембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" doo Beograd, као носилац посла у заједничкој понуди са "Beogeoаqua" doo из Београда, на укупну вредност од 82.493.390,00 динара. У 2019. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 9.074.272,90 динара, у складу са Уговором. Дана 15. јануара 2020. године извођач радова је уведен у посао али су радови истог дана обустављени, како би се пре почетка радова окончала санација бунара БХД 5 која је била у току. Како је у међувремену у Републици Србији проглашено ванредно стање услед пандемије изазване вирусом Covid-19 пролонгирана је испорука неопходне опреме и материјала из Савезне Републике Немачке, а такође је услед ниског водостаја Дунава било отежано и водоснадевање, тако да су се услови за извођење радова стекли 23. априла 2020. године када су и настављени радови на овој инвестицији. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана, а радови су у потпуности завршени дана 27. августа 2020. године. Изведени радови обухватили су све неопходне припремне радове, чишћење бунарске шахте, прање зидова окна, демонтажу хидромашинске опреме, монтажу и пуштање у рад пумпе након тестирања бунара, блиндирање постојећих дренажа, бушење отвора зида шахта за постављање дренажа, набавку и монтирање бушеће главе, утискивање хоризонталних дренажа, набавку и уградњу филтерске конструкције, набавку и инсталацију комплета затварача и вентила дренажа, испирање и разраду дренажа, разраду бунара применом хидрауличких удара, тестирање бунара у непрекидном трајању од 120 сати са графоаналитичком обрадом података, осматрање подземних вода са израдом финалног елабората и израду пројекта изведеног стања.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 81.690.945,01 динара, од чега су у 2020. години, након умањења на име правдања аванса за наведену инвестицију из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 72.616.672,11 динара.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 54.598.770,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.367.901,67 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 8. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Градис" доо из Чачка, на укупну вредност од 12.483.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.432.713,30 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел инжењеринг" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-Прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност од 14.800.002,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.588.000,67 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до Улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. јуна 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" доо Селенча на укупну вредност радова од 82.556.038,00 динара. Уговорени рок за извођење радова износи 130 календарских дана. Извођач радова уведен је у посао дана 17. јуна 2020. године, а радови су обустављени 2. октобра 2020. године због неопходности исходавања сагласности власника парцела, те су се услови за наставак радова стекли дана 10. новембра 2020. године. Радови су у потпуности завршени дана 27. новембра 2020. године. Изведени радови обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена као и набавку фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, набавку и монтажу надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду армирано-бетонских плоча и шахтова и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекција цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских површина и довођење истих у функционално и технички исправно стање, обезбеђивање постојећих стабала у близини трасе, снижење нивоа подземних вода, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, заштита постојећих инсталација, прикључење новопројектованог цевовода на постојећи као и подбушивање испод препрека (бетонских прелаза, дрвећа, аутобуских стајалишта).

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 81.540.824,40 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2020. години.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2019. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Инстел-инжењеринг" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. Селенча, на укупну вредност радова од 64.892.810,52 динара.

У 2019. години у складу са уговором, а уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 12.978.562,10 динара, након чега је извођач радова уведен у посао дана 26. децембра 2019. године. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана, док су преостала средства за реализацију ове инвестиције у износу од 51.000.000,00 динара (првобитно планирано 57.000.000,00 динара) планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19, дана 16. марта 2020. године радови су обустављени. Обустава радова је трајала до 4. априла 2020. године када су се стекли услови за наставак радова уз примену неопходних мера заштите на градилишту. У извештајном периоду радови на изградњи секундарне водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара и бетонских површина и довођење истих у функционално стање, снижење нивоа подземних вода, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи као и подбушивање у регулацији улице. Радови су у потпуности завршени дана 10. јуна 2020. године.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 63.581.727,27 динара, од чега су у 2020. години, након умањења на име правдања аванса за наведену инвестицију из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 50.603.165,17 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор о извођењу радова са "Инстел-инжењеринг" доо из Новог Сада, као носицем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" из Ђуприје и "Слован-прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност радова од 19.644.469,78 динара. Извођач радова је у складу са уговором дана 17. маја 2019. године уведен у посао, али су радови одмах обустављени све док није добијен извештај надлежног Центра за разминирање Републике Србије, о непостојању заосталих експлозивних направа, након чега су се створили услови за извођење радова, а радови су настављени дана 4. децембра 2019. године. У 2019. години нису реализована средства за ову инвестицију, тако да су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза. У извештајном периоду радови су обустављени у више наврата, како због добијања сукцесивних извештаја надлежног Центра за разминирање Републике Србије о непостојању заосталих експлозивних направа, тако и због неопходности ослобађања трасе од стране извођача радова на изградњи стамбених објеката овог локалитета, као и због због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19.

У извештајном периоду, радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду анкер блокова, бетонских плоча и шахтова, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, затим раскопавање постојећих коловозних конструкција и бетонских површина, обезбеђивање градилишта, заштиту постојећих инсталација као и спајање новоизграђене водоводне мреже на постојећи цевовод и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекција цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских површина и довођење истих у функционално стање, постављање

саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектваног ценовода на постојећи, заштита ценовода у зони далековода, као и вађење постојећег ценовода. Радови су у потпуности завршени дана 4. новембра 2020. године.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 18.298.485,55 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2020. години.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 22. октобра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 76.818.769,89 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач радова је дана 22. новембра 2019. године уведен у посао, а средства за ову инвестицију нису реализована у 2019. години, те су иста планирана у 2020. години као наставак реализације уговорених обавеза. У току 2020. године радови су обустављани у више наврата: због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19, затим због потребе израде техничког решења измештања инсталација Телеком Србија АД на деоници Новосадског пута, као и због немогућности довођења коловозних конструкција у технички исправно стање.

На основу изјаве извођача радова о раскиду уговора, у којој се наводи да су дана 18. фебруара 2020. године обустављени радови на траси доводника уз Новосадски пут, те је именована комисија за коначан обрачун за све до тада изведене радове и предају радова, сачињен је записник у ком се констатује да нису изведени сви радови предметног уговора, те да су завршени радови само на деоници у Ветерничкој и Дунавској улици, а за које је премашен уговорени рок за извођење радова за 109 календарских дана. Реализовани радови обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим набавку и монтажу водоводне цеви од полиетилена (магистрални и секундарни водовод), надземног противпожарног хидранта, цевног материјала за кућне прикључке и прикључке привредних објеката, затим бетонске радове односно израду анкер блокова, бетонских плоча и шахтова и остале неопходне радове, као што су: испитивање ценовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију ценовода, обезбеђивање градилишта, раскопавање постојећих коловозних конструкција и тротоара и довођење истих у функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, заштита постојећих инсталација, прикључење новопроектваног ценовода на постојећи као и подбушивање испод насипа. Са извођачем радова сачињен је и потписан записник о коначном обрачуну и предаји радова дана 30. октобра 2020. године.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 37.399.218,64 динара, од чега су у 2020. години након умањења за вредност уговорне казне за прекорачење рока за извођење радова у износу од 16.746.491,84 динара, за наведену инвестицију из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 20.652.726,80 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" доо из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 71.967.766,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10. новембра 2019. године.

У извештајном периоду радови су обустављани у више наврата, како због неопходности исходавања сагласности власника парцела, тако и због немогућности довођења постојећих коловозних конструкција у технички исправно стање пре завршетка изградње канализационе мреже на овом локалитету.

Радови на изградњи обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада од полиетилена и дуктилног лива, набавку и монтажу подземног хидранта, израду прикључака, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање ценовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију ценовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, и довођење истих у

функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, измештање подземних инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи и подбушивање у регулацији улице. Укупно је изграђено 5274,9 m водоводне мреже и изведен 171 водоводни прикључак. Радови су у потпуности завршени дана 31. јула 2020. године.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 66.369.862,20 динара колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада за ову намену.

ГРУПА II - КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

У току 2018. године је спроведен поступак јавне набавке и дана 15. октобра 2018. године је закључен уговор о извођењу радова са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ доо из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ доо из Сремске Каменице, Hydrovision доо из Београда, „Индас“ доо из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ доо из Велења Република Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. У складу са Уговором и приложеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у висини од 17% од укупно уговорене вредности и извођач је дана 17. децембра 2018. године уведен у посао.

По испостављеним привременим ситуацијама у 2019. години, реализовани су радови у износу од 394.811.264,97 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства у износу од 327.693.349,92 динара. За завршетак наведене активности у 2020. години планирана су средства у износу од 490.000.000,00 динара.

У току 2020. године закључена су три анекса Уговора којима је рок за извођење радова продужен на 582 дана, а уговорена вредност је повећана на 926.518.816,41 динара, као и уговор о додатним радовима у износу од 36.971.041,68 динара.

У извештајном периоду, по испостављеним окончаним ситуацијама извођача радова, након умањења на име правдања примљеног аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 489.480.442,81 динар.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 18. децембра 2020. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 146.634.383,57 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.591.283,56 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 19.880.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 3.180.800,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, пројектант је испоручио неопходну пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 26. јуна 2020. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана, а извођач радова је дана 27. јула 2020. године уведен у посао.

У извештајном закључена су два анекса уговора, и то Анекс I Уговора којим је уговорена вредност повећана на 289.528.802,56 динара због неопходности извођења неподвижених радова и Анекс II Уговора којим је уговорена вредност повећана на 299.592.333,69 динара због потребе за извођењем вишкова радова.

У извештајном периоду по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 294.588.304,63 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 19. априла 2019. године закључен је уговор са "ИНСТЕЛ- ИНЖЕЊЕРИНГ" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-прогрес" доо из Селенче на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је уведен у посао дана 17. маја 2019. године и исти дан су обустављени радови због неопходности прибављања информације о (не)постојању неексплодираних убојних средстава на локалитету Југовићево, а која је затражена од надлежног Центра за разминирање Републике Србије.

Како је извођач могао да приступи извођењу радова тек по добијању извештаја надлежног Центра да је локалитет прегледан и без заосталих експлозивних направа, а који су достављани сукцесивно, те како су радови били обустављени због изградње стамбених објеката на овом локалитету, а све до ослобађања трасе од стране извођача, као и због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19, услови за наставак радова стекли су се дана 14. маја 2020. године.

У извештајном периоду, завршени су сви уговорени радови, чија вредност по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од 18. децембра 2020. године износи 24.980.235,92 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада за ову намену.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 11. октобра 2019. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада у заједничкој понуди са подизвођачем "Пут-Инвест" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.763.000,20 динара. Извођач је, сходно члану 10. уговора, уведен у посао дана 9. новембра 2019. године и исти дан су обустављени радови, како би се због ограниченог манипулативног простора градилишта завршили радови на изградњи водоводне мреже које изводи други извођач радова и исходовале неопходне сагласности корисника парцела за комплетан канализациони слив. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Даном 30. марта 2020. године стекли су се услови за наставак радова али су поново обустављени у септембру месецу, због недостајуће сагласности власника парцела за извођење радова на слепим краковима улица. Сходно наведеном на захтев извођача радова, а уз образложење надзорног органа дана 8. октобра 2020. године закључен је Анекс 1 Уговора којим је продужен рок за извођење радова на 225 календарских дана.

У извештајном периоду, завршени су сви уговорени радови, чија вредност по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од 25. децембра 2020. године, износи 132.101.670,60 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада за ову намену.

Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду – Наставак реализације уговорених обавеза

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 1. новембра 2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 9.850.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је у складу са уговором, уведен у посао дана 1. децембра 2019. године, али су послови пројектовања обустављани у више наврата због исходавања претходних услова, локацијских услова и свих неопходних подлога за пројектовање за које је Предузеће благовремено поднело захтеве надлежним институцијама. Даном 12. јуна 2020. године добављач је испоручио пројектно техничку документацију чиме је наведена позиција у потпуности реализована и за исту су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.850.000,00 динара.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, у износу од 1.317.243.089,39 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2020. годину, исказана у процентима, износе 93,75%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Назив програмске позиције	Програм 2020. г.	Пренета средства до 31.12.2020. г.	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
Група I	В О Д О В О Д	400.432.766,50	323.470.351,87	80,78%
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00	72.616.672,11	96,82%
	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“, утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	75.000.000,00	72.616.672,11	96,82%
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	325.432.766,50	250.853.679,76	77,08%
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	4.367.901,67	72,80%
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	4.432.713,30	88,65%
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	4.588.000,67	91,76%

	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	81.540.824,40	90,60%
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза	51.000.000,00	50.603.165,17	99,22%
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	19.645.000,00	18.298.485,55	93,15%
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	76.820.000,00	20.652.726,80	26,88%
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	71.967.766,50	66.369.862,20	92,22%
Група II	КАНАЛИЗАЦИЈА	1.004.615.000,00	993.772.737,52	98,92%
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	490.000.000,00	489.480.442,81	99,89%
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза	490.000.000,00	489.480.442,81	99,89%
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	514.615.000,00	504.292.294,71	97,99%
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.591.283,56	98,98%
	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ	5.000.000,00	3.180.800,00	63,62%
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	300.000.000,00	294.588.304,63	98,20%

	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	25.000.000,00	24.980.235,92	99,92%
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	134.765.000,00	132.101.670,60	98,02%
	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду - Наставак реализације уговорених обавеза	9.850.000,00	9.850.000,00	100,00%
	УКУПНО (I + II):	1.405.047.766,50	1.317.243.089,39	93,75%





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Број:4.3.- 5608/1

Датум: 10. март 2021. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", број 47/16 и 46/20), и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад на 11.седници одржаној 10. марта 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период 01. јануар - 31. децембар 2020. године, који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Милан Кравић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору предузећа
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину
за период 01. јануар - 31. децембар 2020. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/19, 8/20 и 45/20). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину, планирана су средства у 2020. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од **1.405.047.766,50 динара**.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, реализовани су радови у укупном износу од 1.317.243.089,39 динара.

Из буџета Града Новог Сада, предузећу су пренета средства у укупном износу од 1.317.243.089,39 динара, где се средства у износу од 323.470.351,87 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 993.772.737,52 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, реализована и пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 93,75%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2020. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове инвестиције износи 85.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години у планираном износу од 10.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 75.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2019. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 85.000.000,00 динара и дана 16.12.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" doo Beograd, као носилац посла у заједничкој понуди са "Beogeoaqua" doo из Београда, на укупну вредност од 82.493.390,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 11% од укупно уговорене вредности. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 15.01.2020. године и исти дан радови су обустављени. Наиме, на изворишту "Ратно острво" у току је била санација бунара БХД-5, те је наведени бунар био ван експлоатације. Како истовремено не могу бити два бунара ван експлоатације, радови на овом изворишту су синхронизовани тако да се тек по завршетку

радова на бунару БХД-5 могло приступити радовима на бунару БХД-8. Затим, увођењем ванредног стања у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом Covid-19, пролонгирана је испорука неопходне опреме и материјала из Немачке. Истовремено, због изузетно ниског водостаја Дунава било је отежано водоснабдевање. Да би се сачувала стабилност система водоснабдевања као и због наведених насталих околности, услови за наставак радова стекли су се 23.04.2020. године. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. У извештајном периоду, радови су обухватили све неопходне припремне радове и радилиште, чишћење бунарске шахте, прање зидова окна, демонтажу хидромашинске опреме, монтажу и пуштање у рад пумпе након тестирања бунара, блиндирање постојећих дренажа, бушење отвора зида шахта за постављање дренажа, набавку и монтирање бушеће главе, утискивање хоризонталних дренажа, набавку и уградњу филтерске конструкције, набавку и инсталацију комплета затварача и вентила дренажа, испирање и разраду дренажа, разраду бунара применом хидрауличких удара, реализацију тестирања бунара у непрекидном трајању од 120 сати, графоаналитичку обраду података црпења са израдом извештаја тестирања, осматрање подземних вода са израдом финалног елабората и израду пројекта изведеног стања. Радови су у потпуности завршени дана 27.08.2020. године. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 75.000.000,00 динара.

У 2019. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 9.074.272,90 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 01.09.2020. године и укупна вредност изведених радова износи 81.690.945,01 динар.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 72.616.672,11 динара.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала

У насељу Сајлово није изграђена водоводна мрежа, односно постојећи објекти насеља се снабдевају водом са привремених нелегално изграђених водоводних прикључака и пет нелегалних мрежа. Водоводна мрежа је изграђена од неадекватних материјала и профила. Губици воде на тако изграђеној мрежи су значајни и износе 40% у односу на испоручену количину воде, која се мери на мерачима протока инсталираним на Руменачком путу. Самим тим количина воде и притисци такође не одговарају стандардима. У I фази радова који су финансирани из буџета Града Новог Сада изграђено је 7000 m секундарне водоводне мреже. У току је реализација II А фазе извођења радова, који се финансирају из сопствених средстава Предузећа и обухватају извођење радова на изградњи водоводне мреже у дужини од 3750 m. Изградњом секундарне водоводне мреже II Б фазе радова (планиране дужине 5250 m; пречника 100 mm) у овом насељу изградила би се водоводна мрежа предвиђена постојећом пројектном и планском документацијом и стекли би се услови за гашење нелегалне водоводне мреже, као и услови за изградњу планираних саобраћајних површина у насељу. Тиме би се решило водоснабдевање и са већ изграђеном канализационом мрежом насеље би било комунално опремљено инфраструктуром водовода и канализације.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 75.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години, у планираном износу од 6.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 69.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 75.000.000,00 динара и дана 22.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" d.o.o. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" a.d. из Београда, на укупну вредност од 54.598.770,90 динара. Уговорени рок



за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 8% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, у 2020. години планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.367.901,67 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

У насељу Лединци, приликом преузимања локалног водовода 2010. године, од стране Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, део Самарског пута и Дунавске улице није био обухваћен споразумом због техничких и правних сметњи, односно локално изграђена водоводна мрежа пролазила је кроз приватна дворишта те није могла бити преузета. Споразумом је предвиђено да о овом делу насеља и водоводној мрежи брине Месна заједница, а да се испоручена вода наплаћује на једном главном водомеру преко којег се врши испорука воде за овај део насеља. Међутим, из више разлога, Месна заједница не може да обавља наведену делатност нити је наше предузеће у могућности да наплати испоручену комуналну услугу. Тако су ови делови насеља извор огромних губитака за наше предузеће, што због испоручене воде која није наплаћена, што због дотрајалости лоше изграђене водоводне мреже и великог броја хаварија. Кроз радове на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (I-фаза), у наведеном делу насеља Лединци, изграђена је водоводна мрежа у дужини од 600 m, те је за изградњу преостало још 1100 m мреже (пречника 100 mm). Реализацијом наведене инвестиције решило би се снабдевање водом око 60 домаћинстава у овом делу насеља Лединци.

Планирана вредност ове капиталне инвестиције износила је 20.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 5.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 15.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 13.000.000,00 динара и дана 08.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar company" d.o.o. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Градис" д.о.о. из Чачка, на укупну вредност од 12.483.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 35,51% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, у 2020. години планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.432.713,30 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала

Локалитет Југовићево (II-фаза), опрема се због наставка изградње новог стамбеног блока. У овој фази изградње се недостајућа секундарна водоводна мрежа унутар блокова (дужине 820 m пречника 100 mm), која ће се прикључити на доводник из правца Булеvara Европе који је изграђен у I фази радова. Реализацијом наведене активности решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета. Ова изградња прати и радове који ће бити реализовани кроз инвестиције Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а који се односе на изградњу саобраћајница, партерног уређења и јавне расвете.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 16.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 5.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 11.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 16.000.000,00 динара и дана 22.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност од 14.800.002,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 31% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, у 2020. години планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.588.000,67 динара.

Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене инвестиције, односно изградњом магистралног цевовода, решиће се водоснабдевање становника Ветерничког брега са довољном количином и притиском воде и самим тим побољшаће се квалитет снабдевања свих делова насеља Ветерник. Посебно ће се решити проблем новоизграђених станова намењених избеглим и прогнаним лицима.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, дана 01.06.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 82.556.038,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 130 календарских дана. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.06.2020. године. Приликом извођења радова установљено да део трасе цевовода припада приватним власницима те су радови обустављени 02.10.2020. године. Након исходавања сагласности власника парцела које се налазе на делу спорне деонице, стекли су се услови за наставак радова дана 10.11.2020. године. У извештајном периоду, радови на изградњи магистралног цевовода обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена као и набавку фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, набавку и монтажу надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду армирано-бетонских плоча и шахова и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекција цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских површина и довођење истих у функционално и технички исправно стање, обезбеђивање постојећих стабала у близини трасе, снижење нивоа подземних вода, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, заштита постојећих инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи као и подбушивање испод препрека (бетонских прелаза, дрвећа, аутобуских стајалишта). Радови су у потпуности завршени дана 27.11.2020. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, у 2020. години планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 81.540.824,40 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 15.12.2020. године.



Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 72.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години у износу од 15.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 51.000.000,00 динара (првобитно планирано 57.000.000,00 динара). Поступак јавне набавке је у 2019. години, спроведен на укупну процењену вредност инвестиције од 72.000.000,00 динара и дана 23.12.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 64.892.810,52 динара. Уговорени аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности исплаћен је 2019. године. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач је уведен у посао одмах по уплати аванса односно дана 26.12.2019. године. Због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19, радови су обустављени дана 16.03.2020. године. Применом свих неопходних мера заштите на градилишту, дана 04.04.2020. године настављени су радови на наведеној инвестицији. У извештајном периоду, радови на изградњи секундарне водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, набавку и монтажу надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива, набавку транспорт и монтажу цевовода за привремено водоснабдевање, затим бетонске радове односно израду нових затварачница од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских површина и довођење истих у функционално стање, снижење нивоа подземних вода, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи као и подбушивање у регулацији улице. Радови су у потпуности завршени дана 10.06.2020. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 51.000.000,00 динара.

У 2019. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 12.978.562,10 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 15.12.2020. године и укупна вредност изведених радова износи 63.581.727,27 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 50.603.165,17 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Опремање локалитета Југовићево планирано је због изградње новог стамбеног блока. Реализацијом наведене активности решиће се проблем комуналног опремања овог локалитета. За комунално опремање неопходно је израдити пројектну документацију за доводник воде из правца Булевара Европе као и за секундарну водоводну мрежу унутар блока, који ће будуће објекте снабдевати водом. Ова изградња прати и радове који ће бити реализовани кроз инвестиције Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, а који се односе на изградњу саобраћајница, партерног уређења и јавне расвете.

Дана 19.04.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од



19.644.469,78 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.05.2019. године и исти дан радови су обустављени. Како је било неопходно сачекати информације надлежног Центра за разминирање Републике Србије о (не) постојању неексплодираних убојних средстава, на локалитету Југовићево, тако су радови обустављани у више наврата. Наведени надлежни Центар достављао је извештаје сукцесивно и након достављених извештаја да је део локалитета око нових (будућих) стамбених објеката прегледан и без заосталих експлозивних направа, извођач је могао приступити извођењу радова. Такође, радови су обустављани у више наврата због изградње стамбених објеката на овом локалитету а све до ослобађања трасе од стране извођача, затим због повезивања новопроектованог доводника Ø 250 на краку 1 на постојећу водоводну мрежу на Булевару Европе, као и због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19. У извештајном периоду, радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви од полиетилена као и фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду анкер блокова, бетонских плоча и шахова, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, затим раскопавање постојећих коловозних конструкција и бетонских површина, обезбеђивање градилишта, заштиту постојећих инсталација као и спајање новоизграђене водоводне мреже на постојећи цевовод и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекција цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, тротоара, и бетонских површина и довођење истих у функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектованог цевовода на постојећи, заштита цевовода у зони далековода, као и вађење постојећег цевовода. Радови су у потпуности завршени дана 04.11.2020. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 19.645.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 18.298.485,55 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 18.12.2020. године.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Наведени радови обухватају изградњу доводника (20 km), којим би се насеље Бегеч повезало на систем водоснабдевања Града Новог Сада. Траса доводника (крак 1) почиње од Булеvara патријарха Павла кроз насеља Телеп, Адице, Ветерник, Футог до Бегеча. Други крак (крак 2) обухвата радове од улице Бранка Ћопића у насељу Адице, затим Ветерничком и Дунавском улицом у Ветернику до Новосадског пута где се спаја са првим краком (крак 1). Изградња доводника је трајно решење водоснабдевања насеља Бегеч и допринеће побољшању водоснабдевања поменутих насеља кроз које доводник пролази што је од изузетног значаја за стабилност целог система. Дана 22.10.2019. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине коју чине "Bulevar Company" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" д.о.о. из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност извођења радова од 76.818.769,89 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 22.11.2019. године. Радови су обустављани у више наврата: због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19, затим због потребе израде техничког решења измештања инсталација Телеком Србија АД на деоници Новосадског пута, као и због немогућности довођења коловозних конструкција у технички исправно стање. У извештајном периоду, извођач радова доставио је изјаву о раскиду уговора о извођењу предметних радова, у којој наводи да су дана 18.02.2020. године, обуставили радове на планираној траси доводника уз Новосадски пут, те је именована комисија за коначан обрачун за све до тада изведене радове и предају радова. Комисија у присуству



представника инвеститора и извођача радова, једногласно је сачинила и потписала записник, у ком се констатује да нису изведени сви радови предметног уговора, те да су завршени радови само на деоници у Ветерничкој и Дунавској улици. Овим радовима је премашен рок за извођење радова за 109 календарских дана. Реализовани радови обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу водоводних цеви, фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим набавку и монтажу водоводне цеви од полиетилена (магистрални и секундарни водовод), надземног противпожарног хидранта, цевног материјала за кућне прикључке и прикључке привредних објеката, затим бетонске радове односно израду анкер блокова, бетонских плоча и шахтова и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекцију цевовода, обезбеђивање градилишта, раскопавање постојећих коловозних конструкција и тротоара и довођење истих у функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, заштита постојећих инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи као и подбушивање испод насипа. Са извођачем радова сачињен је и потписан записник о коначном обрачуна и предаји радова дана 30.10.2020. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања за реализоване радове.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 76.820.000,00 динара.

У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од 03.12.2019. године, вредност изведених радова је 37.399.218,64 динара. Како су извођачу радова умањена средства за вредност уговорне казне за прекорачење рока за извођење радова у износу од 16.746.491,84 динара, тако су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.680.486,64 динара.

У извештајном периоду, укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада износе 20.652.726,80 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

За наведену инвестицију потписан је Уговор од стране Аутономне покрајине Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (под бројем 104-401-3747/2019-04 од 31.05.2019.године) и Града Новог Сада (под бројем 11-020-2/2019-4666 од 31.05.2019. године) о коришћењу средстава за суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини у 2019. години у складу са пријавом Корисника средстава. Програмом инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2019. годину, предвиђена је реализација наведене инвестиције, у планираном укупном износу од 72.094.054,37 динара, од којих се из буџета Аутономне Покрајине Војводине финансира 19.657.555,72 динара а преостали део средстава из буџета Града Новог Сада. Дана 11.10.2019. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Company" d.o.o. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "MDS Inženjering" d.o.o. из Ниша и подизвођачем "Пут-Инвест" d.o.o. из Новог Сада, на укупну вредност од 71.967.766,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10.11.2019. године. У извештајном периоду, радови су обустављани у више наврата. Наиме, приликом извођења радова установљено је да постојећа регулација припада приватним власницима и врло често је била преграђена, те је било неопходно исходovati сагласности власника парцела. Такође, на појединим деоницама где су већ били завршени радови на изградњи водоводне мреже, није се могло приступити радовима на довођењу постојећих коловозних конструкција у техничко исправно стање (асфалтирање), све до завршетка извођења радова на изградњи канализационе мреже, што је пролонгирало уговорени рок. У извештајном периоду, радови на изградњи секундарне водоводне мреже обухватили су: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и фазонских комада од полиетилена, фазонских комада од дуктилног лива, набавку и монтажу подземног противпожарног хидранта од дуктилног



лива, израду прикључака, затим бетонске радове односно израду нових затварајућих од армираног бетона, анкер блокова и остале неопходне радове, као што су: испитивање цевовода на пробни притисак, испирање и дезинфекција цевовода, раскопавање постојећих коловозних конструкција, и довођење истих у функционално стање, постављање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, прикључење новопроектваног цевовода на постојећи и подбушивање у регулацији улице. Укупно је изграђено 5274,9 m водоводне мреже и изведено 171 водоводних прикључака. Радови су у потпуности завршени дана 31.07.2020. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 71.967.766,50 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 66.369.862,20 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 23.09.2020. године.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 860.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2018. и 2019. години, а делом из истих извора у 2020. години. Јавна набавка је у 2018. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 860.000.000,00 динара и дана 15.10.2018. године закључен је уговор са групом понуђача где је носилац посла „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада, заједно са члановима групе: ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, „Техноунион-Ексим“ д.о.о. из Сремске Каменице, Hydrovision д.о.о. из Београда, „Индас“ д.о.о. из Новог Сада и „Горење пројект инжењеринг“ д.о.о. из Велења Републике Словенија, на укупну вредност радова од 859.525.360,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 400 календарских дана. Извођач је уведен у посао, одмах по уплати аванса у висини од 17% од укупно уговорене вредности, односно дана 17.12.2018. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су због непредвидивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци. Како се додатни радови не могу раздвојити од основног уговора ни у техничком ни у економском погледу а да се при томе не произрукују несразмерно велике техничке и економске потешкоће по инвеститора, након добијене претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада, спроведена је јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда и дана 13.07.2020. године закључен је уговор са истим извођачем радова („Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. из Новог Сада са истом групом понуђача), за додатне радове на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала, на укупну вредност додатних радова од 36.971.041,68 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је закључило три Анекса Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-947 од 14.01.2020. године) - за продужење рока извођења радова

Приликом увођења Извођача у посао, констатовано је да високонапонски кабл који се пружао преко локације будућег објекта НГЦ-1, није измештен од стране "Електродистрибуција" Нови Сад како је планирано, због проблема са трасом за измештање. Све до проналажења



алтернативне трасе као и самог измештања кабла, Извођач је реализовао радове само на делу градилишта које му је било доступно, са измењеном технологијом, што је успорило предвиђену динамику извођења радова. Сходно наведеном, од стране надзорног тима Предузећа, дана 06.01.2020. године сачињено је образложење за продужетак рока извођења радова којим су размотрени и прихваћени разлози извођача за продужење уговореног рока, те је дана 14.01.2020. године закључен Анекс број 1 (дел.бр 5.2-947 од 14.01.2020. године) којим се продужава рок извођења радова за 82 календарска дана. Према наведеном Анексу број 1 Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године, дефинисан је нови рок за извођење радова у трајању од 482 календарска дана.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 7815 од 10.04.2020. године) за продужење рока извођења радова

У току изградње, појавила се потреба за извођењем вишкова радова који су неопходни за завршетак уговорених радова и пуштање објекта у функцију. Реализација поменутих вишкова радова успорила је већ предвиђену динамику извођења радова. Новим образложењем од 03.04.2020.године, за продужетак рока извођења радова, од стране надзорног тима Предузећа, размотрени су и прихваћени разлози извођача за ново продужење уговореног рока, те је дана 10.04.2020. године закључен Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 7815 од 10.04.2020. године) којим се продужава рок извођења радова за још 100 календарских дана.

Према наведеном Анексу број 2 Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године, дефинисан је нови рок за извођење радова у трајању од 582 календарска дана.

- Анекс број 3 (дел.бр 5.2 - 10165 од 20.05.2020. године) за измену уговорене вредности у смислу повећања исте

На основу извештаја надзорних органа, где је наведено да је неопходно извршити вишкове и мањкове радова који износе 7,79% (у корист вишкова) од уговорене вредности радова, а у складу са овлашћењима, закључен је Анекс број 3 (дел.бр 5.2 - 10165 од 20.05.2020. године) којим анексом се мења уговорена вредност у смислу повећања исте.

Према наведеном Анексу број 3 Уговора бр. 5.2. - 31029 од 15.10.2018. године, нова уговорена вредност радова износи 926.518.816,41 динар.

У извештајном периоду обухваћени су следећи радови из основног уговора:

- **занатски радови** на изради челичне потконструкције, постављању панела на зидовима подконструкције, израда атика, уградња АЛУ браварије, монтажа полуструктуралне стаклене фасаде, молерски радови, развод инсталација водовода, канализације и хидрантске мреже, лимарски радови, обрада подова, израда надстрешнице и брисолеја на свим објектима; занатски радови су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа;
- **бетонски радови** су највећим делом били завршени у претходном периоду, а настављени су радови на секундарном бетонирању анкер-блокова, секундарном бетонирању продора пумпи, секундарном бетонирању табластих устава и изради ослонаца у цевној галерији; бетонски радови су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа;
- **машински радови** су настављени на монтажи пумпних агрегата, монтажи пужног и тракастог транспортера и спиралне пресе, цевном разводу система за третман ваздуха, уградњи термо-техничких инсталација у ККЦ и уређаја за третман ваздуха; машински радови су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа; инсталације и уређаји су тестирани, претходно у „сувим“ условима, као и у реалним условима приликом пуштања објекта у рад.
- **електро радови** на изради нисконапонског блока и средњенапонског блока, испоруци на градилиште и уградњи, израда шинског развода, испитивање инсталација, радови на изради помоћних ормана пумпи и решетки, радови на уградњи трансформатора у трафо-станици, радови на изради и уградњи система за дојаву пожара; електро радови су у

потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа; инсталације и опрема су тестирани, претходно у „сувим“ условима, као и у реалним условима приликом пуштања објекта у рад.

- **радови аутоматике и управљања** на изради и уградњи ПЛЦ ормана и каблирању, изради SCADA апликативног софтвера, радови на уградњи и функционалном повезивању инструментације, радови на полагању сигналних каблова и функционалном повезивању индикатора положаја клапни, повезивању напојних каблова АУМА актуатора на табластим уставима, полагање оптичког кабла и повезивање система за аутоматску дојаву пожара, подсистема за вентилацију и елиминацију непријатних мириса и подсистема решетки; електро радови су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа; инсталације, опрема и SCADA апликативни софтвер су тестирани, претходно у „сувим“ условима, као и у реалним условима приликом пуштања објекта у рад.

Радови на објектима уливног и изливног колектора и разводу спољних инсталација водовода и канализације:

- **радови на уливном колектору и изградњи дуктилног цевовода 1600мм**, настављени су хидроизолациони радови, израда кинете, ископ, штемање зидова, израда оплате, армирање и бетонирање, радови у зони укрштања са топлотводом, етажирање канализације DN350, израда шахтова за дуктилни цевовод 1600мм, укрштање са постојећим колектором за ГЦ2 и формирање преливног прага; радови на уливном колектору и изградњи дуктилног цевовода 1600мм су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа;
- **радови на изливном колектору** су настављени на делу проласка испод пута и укрштања са постојећим инсталацијама - ослонци против слегања испод цевовода, настављени су земљани радови - ископ, хидроизолациони радови, израда кинете, радови на конструкцији у кориту Дунава, радови на враћању у технички исправно стање игралишта; радови на изливном колектору су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа;
- **радови на спољним инсталацијама водовода и канализације** су настављени, радови на спољном разводу и прикључку водовода, разводу спољне хидрантске мреже са спољним хидрантима, разводу фекалне канализације и разводу атмосферске канализације са прикључком, са сливницима и шахтовима; радови на спољним инсталацијама водовода и канализације су у потпуности завршени и прихваћени од стране надзорног органа; инсталације су испитане и пуштене у употребу;
- **земљани радови и путарски радови** на платоу и саобраћајницама на локалитету; радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

У извештајном периоду изведени си и додатни радови који су обухватили следеће грађевинске радове :

Дренажни систем

У току извођења радова на ископу за главни објекат црпне станице констатовано је да постоје глиновити прослојци и да је у материјалу заробљена значајна количина подземне воде која не може да се евакуише без интервенције, односно изградње дренажног система којим се ове воде одводе ван грађевинске јаме. Сви истражни радови спроведени за потребе израде техничке документације нису указивали на то да ће евакуација воде бити проблем, тако да ови радови нису предвиђени техничком документацијом, нити су уговорени. Пројектант је дао сагласност на техничко решење. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Саобраћајна сигнализација

Техничком документацијом за изградњу објекта предвиђена је употреба саобраћајне сигнализације само дуж рова изливног колектора, међутим, констатовано је да се током

извођења радова мора додатно извршити затварање саобраћаја на Београдском кеју и преусмеравање на околне саобраћајнице, што подразумева регулацију саобраћаја на више улица и раскрсница тог дела града. Стога је исходована дозвола од надлежног органа и израђен пројекат саобраћајне сигнализације E-S/507 од стране Војводинапројекта. Према том пројекту предвиђена је набавка и постављање саобраћајних знакова који нису предвиђени техничком документацијом, нити су уговорени. Извођење ових радова било је неопходно је да би се извео изливни колектор испод Београдског кеја, чија изградња је саставни део основног Уговора. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Уређење корита Дунава

Приликом израде техничке документације коришћене су доступне подлоге о кориту Дунава на месту будућег излива. Техничка документација је предвидела одређене радове на стабилизацији дна израдом мадраца. Приликом припреме за извођење радова извршено је снимање дна Дунава и констатовано да је у међувремену Дунав однео један део дна непосредно уз ножицу насипа, тако да је било неопходно комплетно променити технологију стабилизације дна. Предвиђене су све потребне мере које укључују и испуну отвора који се појавио у дну каменим набачајем и измену на изради стабилизационог мадраца и тепиха од ломљеног камена. Ови радови нису били предвиђени техничком документацијом. Извођење ових радова било је неопходно да би се изливни колектор, а самим тим и објекат црпне станице могао пустити у функцију, а да се не угрози одбрамбени насип на Дунаву. Радови на уређењу корита Дунава су саставни део основног Уговора и морали су бити изведени. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Осигурање водоводних доводника Ф500, Ф600 и Ф900

У току извођења радова констатовано је да цевоводи водовода - сирове и питке воде Ф500, Ф600 и Ф900 који се протежу управно на трасу будућег изливног колектора у Дунав представљају главне - магистралне цевоводе које није могуће искључити из употребе на дужи временски период, обзиром да би било угрожено водоснабдевање Града Новог Сада водом. Стога је било неопходно извршити додатно обезбеђење поменутих инсталација изградњом носача и шипова за прихват оптерећења цевовода и воде у њима. Ови радови нису били предвиђени техничком документацијом. Пројектант је дао техничко решење и одобрење на предлог коригованог техничког решења Извођача. Извођење ових радова било је неопходно је да би се извео изливни колектор испод Београдског кеја, чија изградња је саставни део основног Уговора. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Разни радови на објекту НГЦ1

У току извођења радова на ископу појавиле су се препреке у виду зидова од опеке које је било неопходно уклонити са градилишта и извршити насипање на месту тих грађевина песком. Ови радови нису предвиђени техничком документацијом. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Обезбеђење топловода

Приликом радова на ископу за уливни колектор, на месту укрштања са постојећим топловодом (са две изоловане цеви у заштитном бетонском каналу), дошло је до потребе за додатним радовима на обезбеђењу топловода у виду израде челичне подконструкције, обзиром да није могуће пражњење цеви топловода. Ови радови нису били предвиђени техничком документацијом. Пројектант је дао техничко решење за извођење ових радова. Извођење ових радова било је неопходно да би се извео уливни колектор испод постојећег топловода, чија изградња је саставни део основног Уговора. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Керновање АБ зидова

Услед промене дела техничког решења електро инсталација и машинских инсталација дошло је до потребе за бушењем нових отвора (керновање) кроз АБ зидове. Ови радови нису били

предвиђени техничком документацијом. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Сабраћајне површине у складу са пројектом

Констатовано је да објекат неће моћи да буде стављен у функцију без изградње дела саобраћајница које су неопходне за комуникацију унутар комплекса и представљају јединствену целину. Такође, уколико би се извршило привремено насипање туцаником / шљунком до коте асфалта, са збијањем до потребне збијености, то би проузроковало додатне веома велике трошкове, обзиром да би тај материјал морао накнадно да се скине и одвезе на депонију приликом извођења коначних радова на изради саобраћајница. Извођење ових радова било је неопходно да би се објекат чија изградња је саставни део основног Уговора ставио у функцију, односно да би се основни Уговор у потпуности извршио. Радови су завршени и прихваћени од стране надзорног органа.

Радови су у потпуности завршени дана 20.12.2020. године. Укупна вредност свих изведених радова износи 963.293.103,96 динара. Изведени су сви уговорени радови, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 490.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача, реализовани су радови у укупном износу од 489.480.442,81 динар, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала

Реализацијом наведене инвестиције решиће се проблем комуналног опремања II-фазе овог локалитета који нема решено одвођење отпадних и атмосферских вода. Наведена планирана активност обухвата изградњу ретензионе цеви, црпне станице за атмосферску канализацију, црпну станицу за фекалну канализацију као и недостајућу атмосферску и фекалну канализациону мрежу (дужине 4300 m пречника од 300 до 700 mm), око и унутар стамбених блокова. За потребе комуналног опремања локалитета Југовићево радови у I-фази обухватају изградњу канализационе мреже дужине око 1000 m, као и спајање новоизграђене канализационе мреже са постојећим колектором.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 147.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 107.000.000,00 динара.

Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 147.000.000,00 динара и дана 18.12.2020. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 146.634.383,57 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 27% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, у 2020. години планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.591.283,56 динара.



Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ

У склопу изградње објеката канализационог система Новог Сада који ће служити за довођење отпадних вода на Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Нови Сад (ЦППОВ), на локалитету Роков поток у Петроварадину, неопходно је израдити идејно решење за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и пратећих објеката на локалитету ЦППОВ, како би се створили услови за израду урбанистичког пројекта и издавање локацијских услова за изградњу и реконструкцију тих објеката. Обзиром да се завршетак изградње ЦППОВ планира у наредном периоду, неопходно је да сви објекти у служби ЦППОВ, који треба да служе за допремање отпадних вода до постројења, буду у функцији до тог времена.

Предметна техничка документација односи се на изградњу, односно реконструкцију следећих објеката:

- Изградњу повезног колектора од црпне станице НГЦ1 до локације будућег ЦППОВ. Траса будућег колектора прелазиће преко Жежељевог моста, трасом кроз Петроварадин до комплекса фабрике Победа и делимично кроз комплекс фабрике до локалитета ЦППОВ, све до уливног базена црпне станице постројења.
- Реконструкцију постојећег колектора мешовитих вода (фекалних и атмосферских) Петроварадина на деоници кроз локалитет ЦППОВ, како би се ослободио простор за изградњу постројења.
- Реконструкција постојеће црпне станице Роков поток, на локалитету будућег ЦППОВ. Тренутна функција црпне станице је препумпавање мешовитих вода из доводног колектора Петроварадина у Дунав. Пумпна станица ће се реконструисати како би се омогућило: одвођење отпадних вода на постројење, пуњење ретензије у кишним периодима, као и директно препумпавање у Дунав вода са разблажењем преко пет пута у случајевима јаких пљускова.
- Изградња ретензије за смештај мешовитих вода Петроварадина у случају кише. Пажљиво ретензије према постројењу предвиђа се у периодима после кише, тако да се обезбеди пречишћавање свих фекалних вода са разблажењем до пет пута, што је у складу са домаћом законском регулативом, као и европским стандардима.
- Изградња цевних веза између реконструисане црпне станице Роков поток, ретензије и улазне црпне станице постројења (ЦППОВ).

Приликом израде техничке документације размотриће се неколико варијантних решења колектора и пратећих објеката на локалитету ЦППОВ.

Важност објеката обухваћених овом техничком документацијом је од приоритетног значаја за читаву инвестицију ЦППОВ, која је међународног карактера.

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 20.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години у планираном износу од 5.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2021. години у планираном износу од 15.000.000,00 динара. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност инвестиције од 20.000.000,00 динара и дана 29.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 19.880.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 16% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, у 2020. години планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 3.180.800,00 динара.



Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износи 300.000.000,00 динара. У извештајном периоду, пројектант је испоручио неопходну пројектну документацију, те је након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 26.06.2020. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 40% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 27.07.2020. године. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана и радови су у току.

У извештајном периоду, Предузеће је закључило два Анекса Уговора бр. 5.2. - 14571 од 26.06.2020. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-28851 од 30.11.2020. године) - за додатне (непредвиђене) радове

У току извођења радова, неопходно је било извести додатне (непредвиђене) радове без којих се основни уговор не би могао извршити на начин да уговорени радови чине функционалну целину. Сходно наведеном, од стране надзорног органа сачињен је извештај о непредвиђеним радовима на основу којег је добијено овлашћење за реализацију, те је дана 30.11.2020. године закључен Анекс број 1 (дел.бр 5.2-28851 од 30.11.2020. године), за додатне (непредвиђене) радове, којим се увећава уговорена вредност радова за 1,77% и сада износи 289.528.802,56 динара.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 30980 од 23.12.2020. године) - за вишкове радова

У току изградње, појавила се потреба за извођењем вишкова радова који су неопходни за завршетак уговорених радова и неометано функционисање канализације употребљених вода. Сходно наведеном, од стране надзорног органа сачињен је извештај о вишковима радова на основу којег је добијено овлашћење за реализацију, те је дана 23.12.2020. године закључен Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 30980 од 23.12.2020. године), за повећање обима радова (вишкове радова), којим се увећава уговорена вредност радова за 3,54% и сада износи 299.592.333,69 динара.

Уговорени радови обухватају изградњу канализације употребљених вода и изградњу црпне станице канализације. У извештајном периоду, радови на изградњи канализације употребљених вода обухватили су: постављање носача канализације и монтажа цевовода на каћком мосту, геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове односно набавку и монтажу канализационих цеви од центрифугалног полиестера, затим канализационих цеви од дуктилног лива, цеви и фазонских комада од полиетилена као и набавку фазонских комада и арматуре од дуктилног лива, затим бетонске радове односно израду колектора и шахтова од водонепропусног армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: снимање цевовода камером, испитивање цевовода на пробни притисак, обезбеђивање градилишта, раскопавање постојећих саобраћајних површина, паркинга, тротоара, рушење ивичњака и довођење истих у технички исправно стање, снижење нивоа подземних вода иглофилтерима и депресионим бунарима, израду прикључка за фабрику чоколаде, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, заштиту постојећих инсталација, садња младих садница, израда депресионих бунара и подбушивање испод пута.

Непредвиђени радови обухватили су: изградњу привремених приступних путева, као алтернативни прилаз привредним субјектима на Зрењанински пут, приступ Каћком мосту из правца објекта "Темпо"; изградњу три нова канализациона шахта Ø1000; демонтажу и поновну монтажу стубова јавне расвете, стубића са ланцима на паркингу царине, уградњу нових ивичњака, етажирање азбестцементних водовода; етажирање високонапонског 20kV кабла као и оптичког кабла; ангажовање Центра за конструкције доо Суботица због детекције каблова за

утезање моста; набавку, монтажу и одржавање додатне саобраћајне сигнализације на Државном путу IБ реда; изградњу путне девијације за несметано одвијање саобраћаја у правцу за насеље Шангај.

Вишкови радова обухватили су: асфалтирање повећане површине на краку 1 канализационе мреже као и бетонирање повећане површине паркинга испред царине; израда већег броја бушених бунара за снижење нивоа подземних вода; рушење коловозне конструкције у већој ширини на краку 2 и 3 канализационе мреже; радови на рушењу старих и сађењу нових стабала платана дуж Зрењанинског пута, радове за будуће прикључење привредних субјеката на канализациону мрежу; замену пар старих сливника - новим сливницима са сифоном; веће количине радова на позицији рушења ивичњака и вишак количина радова на позицији затрпавања рова туцаником.

Радови на изградњи црпне станице канализације обухватају грађевинске, хидромашинске и електро радове. У извештајном периоду, грађевински радови на изградњи црпне станице обухватили су: претходне, геодетске, припремне, путарске, земљане, тесарске, браварске, инсталатерске, бетонске, армирачке и остале неопходне радове. Хидромашински радови на изградњи црпне станице обухватили су: набавку, израду и испоруку арматуре, неповратних и ваздушних вентила, цевних делова, затим набавку и уградњу пумпних агрегата и пратеће опреме, аутоматске решетке и остале неопходне хидромашинске радове као и пробни рад постројења. Електро радови на изградњи црпне станице обухватили су набавку материјала и извођење: ВН напајања, НН напајања, главног и пролазног расплодног блока, инсталација уземљења и еквипотенцијализације, инсталација спољашњег осветљења, набавку опреме за мерење и сигнализацију, набавку и инсталацију каблова у погону, напајање ормана решетке и остале неопходне електро радове.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 300.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова је испоставио четири привремене ситуације у укупном износу од 294.588.304,63 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 294.588.304,63 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 25.000.000,00 динара. Дана 19.04.2019. године закључен је уговор са доо "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носиоцем посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 24.999.726,48 динара. Извођач је, сходно члану 12. уговора, уведен у посао дана 17.05.2019. године и исти дан су радови обустављени. Како је било неопходно сачекати информације надлежног Центра за разминурање Републике Србије о (не) постојању неексплодираних убојних средстава, на локалитету Југовићево, тако су радови обустављени у више наврата. Наведени надлежни Центар достављао је извештаје сукцесивно и након достављених извештаја да је део локалитета око нових (будућих) стамбених објеката прегледан и без заосталих експлозивних направа, извођач је могао да приступи извођењу радова. Такође, радови су били обустављени због изградње стамбених објеката на овом локалитету а све до ослобађања трасе од стране извођача, као и због околности насталих услед пандемије изазване вирусом Covid-19. У извештајном периоду, радови су обухватили геодетске, припремне, тесарске земљане, инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од центригугалног полиестера, набавку и уградњу фазонских комада и цевног материјала, затим бетонске радове, односно израду ревизионих шахтова, постављање и одржавање саобраћајне

сигнализације, затим раскопавање коловозних конструкција и довођење истих у технички исправно стање, обезбеђивање градилишта, заштиту постојећих инсталација, спајање новоизграђене канализационе мреже са постојећим колектором као и повезивање нове мреже са постојећом. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 24.980.235,92 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 18.12.2020. године.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 135.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2019. години, у износу од 88.355.000,00 динара а делом из истих извора у 2020. години у планираном износу од 46.645.000,00 динара. Дана 11.10.2019. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада у заједничкој понуди са подизвођачем "Пут-Инвест" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.763.000,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач је, сходно члану 10. уговора, уведен у посао дана 09.11.2019. године и исти дан су обустављени радови. Наиме, планирано је да се извођење радова на изградњи канализационе мреже у насељу Боцке, одвија паралелно са извођењем радова на изградњи водоводне мреже, међутим, манипулативни простор градилишта (узани пролази и улице), веома је ограничен и осим тога радови на водоводној и канализационој мрежи уговорени су са различитим извођачима, те би се паралелним извођењем додатно отежало кретање механизације. Такође, многе уличне парцеле су у приватном власништву, те је инвеститор приступио исходовању сагласности корисника за комплетан канализациони слив. На основу наведеног предузеће је одлучило да се прво приступи извођењу радова на изградњи водоводне мреже, а тек по добијању неопходних сагласности, приступило се извођењу радова на изградњи канализационе мреже. Дана 30.03.2020. године стекли су се услови за наставак радова али су поново обустављени у септембру месецу, због недостајуће сагласности власника парцела, за извођење радова на слепим краковима улица, те је извођач доставио захтев за продужење рока извођења радова. Сходно наведеном, од стране надзорног органа сачињено је образложење за продужетак рока извођења радова којим су размотрени и прихваћени разлози извођача за продужење уговореног рока, те је дана 08.10.2020. године закључен Анекс број 1 (дел.бр 5.2-23803 од 08.10.2020. године) Уговора бр. 5.2. - 31335 од 11.10.2019. године, којим се продужава рок извођења радова. Према наведеном Анексу број 1, дефинисан је нови рок за извођење радова у трајању од 225 календарских дана. У извештајном периоду, радови су обухватили геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а, дренажних цеви затим изразу шахтова од армираног бетона и остале неопходне радове, као што су: снимање цевовода камером, обезбеђивање градилишта, раскопавање постојећих саобраћајних површина и довођење истих у технички исправно стање и заштиту постојећих инсталација. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведених радова, у 2020. години планирана су средства у износу од 134.765.000,00 динара.



У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 132.101.670,60 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 25.12.2020. године.

Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду - Наставак реализације уговорених обавеза

За наведену активност, закључен је уговор дана 01.11.2019. године са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 9.850.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно члану 7. уговора, уведен у посао 01.12.2019. године. Послови пројектовања обустављани су у више наврата због исходавања претходних услова, локацијских услова и свих неопходних подлога за пројектовање за које је предузеће благовремено поднело захтеве надлежним институцијама. У извештајном периоду давалац услуге испоручио је пројектно техничку документацију дана 12.06.2020. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведене активности, у 2020. години планирана су средства у износу од 9.850.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.850.000,00 динара, односно укупна вредност извршених послова према испостављеној окончаној ситуацији пројектанта од дана 15.06.2020. године.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Реализовано до 31.12.2020. године	% реализације радова
1	2	3	4	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	400.432.766,50	323.470.351,87	80,78
2.	ИЗВОРИШТА	75.000.000,00	72.616.672,11	96,82
	Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	75.000.000,00	72.616.672,11	96,82
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	325.432.766,50	250.853.679,76	77,08
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	4.367.901,67	72,80
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	4.432.713,30	88,65
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	5.000.000,00	4.588.000,67	91,76
	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	81.540.824,40	90,60
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације обавеза</i>	51.000.000,00	50.603.165,17	99,22
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	19.645.000,00	18.298.485,55	93,15
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	76.820.000,00	20.652.726,80	26,88
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIA реда 119), са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	71.967.766,50	66.369.862,20	92,22



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	1.004.615.000,00	993.772.737,52	98,92
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	490.000.000,00	489.480.442,81	99,89
	Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза	490.000.000,00	489.480.442,81	99,89
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	514.615.000,00	504.292.294,71	97,99
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.591.283,56	98,98
	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ	5.000.000,00	3.180.800,00	63,62
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	300.000.000,00	294.588.304,63	98,20
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	25.000.000,00	24.980.235,92	99,92
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (I-фаза), са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	134.765.000,00	132.101.670,60	98,02
	Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду - Наставак реализације уговорених обавеза	9.850.000,00	9.850.000,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	1.405.047.766,50	1.317.243.089,39	93,75

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2020. годину	Реализовани радови до 31.12.2020. године	% реализације
		3	4	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	400.432.766,50	323.470.351,87	80,78
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	1.004.615.000,00	993.772.737,52	98,92
	УКУПНО (I+II):	1.405.047.766,50	1.317.243.089,39	93,75

Директор

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Гвозден Перковић

март, 2021. године