


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-346-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-346-II од 06. октобра 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници од 06. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председници Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 20. седници одржаној 9. јула 2021. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2021. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-346-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 13/21 и 23/21).

Чланом 8. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 20. седници одржаној 9. јула 2021. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20 и 23/21) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства у 2021. години, на име капиталних субвенција – инвестиционих активности, у укупном износу од 778.895.958,56 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 21. априла 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Беогеоаква" доо из Београда, на укупну вредност од 84.592.037,00 динара. Уговорени рок за извођење радова износи 240 календарских дана. Извођач радова уведен је у посао дана 20. маја 2021. године и радови су у току. У извештајном периоду по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 17.263.140,50 динара.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, док је покретање поступка јавне набавке планирано у трећем кварталу 2021. године.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, а покретање поступка јавне набавке планирано је у трећем кварталу 2021. године.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Коор" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Bograd" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност радова од 64.986.560,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У складу са Уговором, у извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 12.997.312,00 динара, док се извођење радова планира у другој половини године.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Коор" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Bograd" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност радова од 13.995.370,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. У извештајном периоду није било реализације по наведеној позицији.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Дана 4. јуна 2021. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, а реализација је планирана за другу половину 2021. године.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконa Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Дана 3. јуна 2021. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, а реализација је планирана за другу половину 2021. године.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичке, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адикама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, док ће се поступак јавне набавке спровести у трећем кварталу 2021. године.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-рго" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност радова од 6.492.454,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 10. маја 2021. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 22.839.674,27 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао дана 4. јуна 2021. године и радови су у току. У извештајном периоду у складу са Уговором, из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 6.851.902,28 динара.

Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке и дана 18. јуна 2021. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, док у посматраном периоду није било реализације по овој позицији.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке и дана 17. јуна 2021. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, док у посматраном периоду није било реализације по овој позицији.

Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке и у току је израда пројектног задатка за наведену активност, док у посматраном периоду није било реализације по овој позицији.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке и у току је израда пројектног задатка за наведену активност, док у посматраном периоду није било реализације по овој позицији.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 54.598.770,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.367.901,67 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођач радова је уведен у посао дана 22. јануара 2021. године и радови су у току.

У извештајном периоду по испостављене три привремене ситуације након умањења на име правдања аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 31.055.771,17 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 8. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Градис" доо из Чачка, на укупну вредност од 12.483.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.432.713,30 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођач радова је уведен у посао дана 25. јануара 2021. године, а радови су завршени дана 10. марта 2021. године

У извештајном периоду, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији извођача радова након умањења на име правдања аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 6.908.381,50 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел инжењеринг" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-Прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност од 14.800.002,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.588.000,67 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Извођач радова је уведен у посао дана 22. јануара 2021. године и радови су у току.

У извештајном периоду, по испостављене три привремене ситуације након умањења на име правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 6.618.422,73 динара.

ГРУПА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, а покретање поступка јавне набавке планирано је у трећем кварталу 2021. године.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступака јавних набавки, а покретање поступака јавних набавки планирано је у трећем кварталу 2021. године, за следеће позиције Програма:

- **Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду;**
- **Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду;**
- **Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду;**
- **Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала;**
- **Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала**

Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novko!" ад из Београда, на укупну вредност радова од 1.494.665,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана.

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну

вредност од 15.913.364,73 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност од 8.954.211,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. У току је израда пројектног задатка за наведену активност.

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 18. децембра 2020. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 146.634.383,57 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.591.283,56 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза. У извештајном периоду по испостављене три привремене ситуације извођача радова након умањења на име правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 41.371.366,26 динара.

Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 19.880.000,00 динара. Уговорени рок за извршење услуга је 240 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 3.180.800,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза. Извршилац је уведен у посао дана 4. јануара 2021. године и израда идејног решења је у току. У извештајном периоду, завршена је израда хидрауличке анализе канализационог система Новог Сада, сагледана је траса повезног колектора од црпне станице НГЦ1 до локације будућег ЦППОВ и одабрана је варијанта према којој ће се изградити Идејно решење.

У 2021. години није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада по овом основу.

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 26. јуна 2020. године закључен уговор са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана, а извођач радова је дана 27. јула 2020. године уведен у посао.

У току 2020. године закључена су два анекса уговора, и то Анекс I Уговора којим је уговорена вредност повећана на 289.528.802,56 динара због неопходности извођења непредвиђених радова и Анекс II Уговора којим је уговорена вредност повећана на 299.592.333,69 динара због потребе за извођењем вишкова радова.

У 2020. години по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 294.588.304,63 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза. Радови су у потпуности завршени дана 5. марта 2021. године.

У извештајном периоду према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.787.577,06 динара.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, у износу од 127.853.873,50 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2021. годину, исказана у процентима, износе 16,41%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2021.	Пренета средства до 30.06.2021. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	560.408.381,50	81.694.930,18	14,58
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	17.263.140,50	20,31
	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	17.263.140,50	20,31
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	475.408.381,50	64.431.789,68	13,55
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	-	-
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	2.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	65.000.000,00	12.997.312,00	20,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	14.000.000,00	-	-
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	120.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	67.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом саду, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	6.851.902,28	28,55
	Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	7.000.000,00	-	-

	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3.500.000,00	-	-
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	6.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	51.000.000,00	31.055.771,17	60,89
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	6.908.381,50	6.908.381,50	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	11.000.000,00	6.618.422,73	60,17
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	218.487.577,06	46.158.943,32	21,13
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	4.000.000,00	-	-
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду	4.000.000,00	-	-
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	214.487.577,06	46.158.943,32	21,52
	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду	4.000.000,00	-	-
	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду	1.500.000,00	-	-
	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду	2.500.000,00	-	-
	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	15.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	16.000.000,00	-	-

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	-	-
Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин	3.500.000,00	-	-
Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	110.000.000,00	41.371.366,26	37,61
Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације обавеза	16.700.000,00	-	-
Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	4.787.577,06	4.787.577,06	100,00
УКУПНО (I + II):	778.895.958,56	127.853.873,50	16,41



Број: 4.3. - 17420/1
Датум: 9. јула 2021.године.


На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 20. седници одржаној 9. јула 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, за период 01. јануар – 30. јун 2021. године, који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Милан Кравић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору предузећа
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину
за период 1. јануар - 30. јун 2021. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 13/21 и 23/21). Према члану 8. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, планирана су средства у 2021. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од **778.895.958,56 динара**.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2021. године, из буџета Града Новог Сада, предузећу су пренета средства у укупном износу од 127.853.873,50 динара, умањена на име правдања аванса, где се наведена средства у износу од 81.694.930,18 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 46.158.943,32 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, реализована и пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 16,41%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, за период од 01. јануара до 30. јуна 2021. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен је уговор дана 21.04.2021. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" доо из Београда, на укупну вредност од 84.592.037,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 20.05.2021. године и радови су у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 85.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је преу привремену ситуацију од 07.06.2021. године у износу од 17.263.140,50 динара, за коју су пренета средства из буџета Града Новог Сада.



8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 225.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 175.000.000,00 динара. У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести на укупну процењену вредност, у трећем кварталу 2021. године.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 25.05.2021. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Borad" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност од 64.986.560,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 65.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 12.997.312,00 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 29.06.2021. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Borad" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност од 13.995.370,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 35% од укупно уговорене вредности.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала 120.000.000

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за јавну набавку која је у току. Дана 04.06.2021. године, донета је одлука о покретању поступка јавне набавке.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 120.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за јавну набавку која је у току. Дана 03.06.2021. године, донета је одлука о покретању поступка јавне набавке.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 67.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичке, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен је уговор дана 22.06.2021. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 6.492.454,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен је уговор дана 10.05.2021. године, са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 22.839.674,27 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 04.06.2021. године и радови су у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 24.000.000,00 динара.



У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 6.851.902,28 динара.

Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за јавну набавку која је у току. Дана 18.06.2021. године, донета је одлука о покретању поступка јавне набавке.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за јавну набавку која је у току. Дана 17.06.2021. године, донета је одлука о покретању поступка јавне набавке.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. У току је израда пројектног задатка за наведену активност.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. У току је израда пројектног задатка за наведену активност.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 75.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години, а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 22.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 54.598.770,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са

извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 8% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 22.01.2021. године и радови су у току.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.367.901,67 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 51.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 31.055.771,17 динара

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 13.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 08.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Градис" доо из Чачка, на укупну вредност од 12.483.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 35,51% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 25.01.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 10.03.2021. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Укупна вредност свих изведених радова износи 11.341.094,80 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.432.713,30 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 6.908.381,50 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 15.04.2021. године, и након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 6.908.381,50 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 16.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 22.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел инжењеринг" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" доо из Ћуприје и "Слован-Прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност од 14.800.002,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 31% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 22.01.2021. године и радови су у току.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.588.000,67 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и након умањења примљеног аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 6.618.422,73 динара.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести у трећем кварталу 2021. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 135.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 105.000.000,00 динара. У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Јавна набавка ће се спровести на укупну процењену вредност, у трећем кварталу 2021. године.

*За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен је уговор дана 22.06.2021. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 1.494.665,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен је уговор дана 23.06.2021. године, са групом понуђача коју чине ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност од 15.913.364,73 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 16.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала



У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен је уговор дана 23.06.2021. године, са групом понуђача коју чине ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност од 8.954.211,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. У току је израда пројектног задатка за наведену активност.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 147.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. У 2020. години јавна набавка је, спроведена на укупну процењену вредност и дана 18.12.2020. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 146.634.383,57 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 27% од укупно уговорене вредности.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.591.283,56 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и након умањења примљеног аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 41.371.366,26 динара.

Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 20.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 29.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 19.880.000,00 динара. Уговорени рок за извршење услуга је 240 календарских дана. Са извршиоцем, уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 16% од укупно уговорене вредности. Извршилац је уведен у посао дана 04.01.2021. године и израда



идејног решења је у току. У извештајном периоду, завршена је израда хидрауличке анализе канализационог система Новог Сада, сагледана је траса повезног колектора од црпне станице НГЦ1 до локације будућег ЦППОВ и одабрана је варијанта према којој ће се изградити Идејно решење.

У 2020. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 3.180.800,00 динара.

За завршетак наведене активности, у 2021. години планирана су средства у износу од 16.700.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 300.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години, а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и закључен је уговор дана 26.06.2020. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 40% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 27.07.2020. године. У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило два Анекса Уговора бр. 5.2. - 14571 од 26.06.2020. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-28851 од 30.11.2020. године) - за додатне (непредвиђене) радове којим се увећава уговорена вредност радова за 1,77% и износи 289.528.802,56 динара.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 30980 од 23.12.2020. године) - за вишкове радова, којим се увећава уговорена вредност радова за 3,54% и сада износи 299.592.333,69 динара.

Уговорени радови обухватају: изградњу канализације употребљених вода и изградњу црпне станице канализације.

Радови на изградњи канализације употребљених вода обухватили су: постављање носача канализације и монтажу цевовода на каћком мосту, геодетске, припремне, инсталатерске и остале неопходне радове за изградњу, као и непредвиђене и вишкове радова. Радови на изградњи црпне станице канализације обухватили су: грађевинске, хидромашинске и електро радове.

Непредвиђени радови обухватили су: изградњу привремених приступних путева привредним субјектима; изградњу нових канализационих шахтова и ивичњака; демонтажу и монтажу стубова јавне расвете, етажирање водовода, затим високонапонског 20kV кабла као и оптичког кабла; ангажовање Центра за конструкције доо Суботица због детекције каблова за утезање моста; додатну саобраћајну сигнализацију на Државном путу IБ реда; изградњу путне девијације за несметано одвијање саобраћаја у правцу за насеље Шангај.

Вишкови радова обухватили су: асфалтирање и бетонирање повећаних површина; израду већег броја бушених бунара за снижење нивоа подземних вода; радове на рушењу коловозних конструкција и старих стабала платана, те садњу нових дуж Зрењанинског пута; замену сливника као и радове за будуће прикључење привредних субјеката на канализациону мрежу;



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Радови су у потпуности завршени дана 05.03.2021. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви уговорени радови, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 299.375.881,69 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 294.588.304,63 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 4.787.577,06 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 19.03.2021. године, реализовани су радови у укупном износу од 4.787.577,06 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2021. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	В О Д О В О Д	560.408.381,50	81.694.930,18	14,58
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	17.263.140,50	20,31
	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	17.263.140,50	20,31
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	475.408.381,50	64.431.789,68	13,55
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	2.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	65.000.000,00	12.997.312,00	20,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	14.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	120.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	67.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом саду, са набавком и уградњом материјала	24.000.000,00	6.851.902,28	28,55
	Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	7.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3.500.000,00	0,00	0,00

	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	6.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	51.000.000,00	31.055.771,17	60,89
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	6.908.381,50	6.908.381,50	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	11.000.000,00	6.618.422,73	60,17
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	218.487.577,06	46.158.943,32	21,13
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	4.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду	4.000.000,00	0,00	0,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	214.487.577,06	46.158.943,32	21,52
	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду	4.000.000,00	0,00	0,00
	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду	1.500.000,00	0,00	0,00
	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду	2.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	15.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	16.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин	3.500.000,00	0,00	0,00

	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	110.000.000,00	41.371.366,26	37,61
	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације обавеза	16.700.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	4.787.577,06	4.787.577,06	100,00
	УКУПНО (I + II):	778.895.958,56	127.853.873,50	16,41

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2021. годину	Пренета средства до 30.06.2021. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	560.408.381,50	81.694.930,18	14,58
Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	218.487.577,06	46.158.943,32	21,13
	УКУПНО (I+II):	778.895.958,56	127.853.873,50	16,41

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
Гвозден Перковић

Јул, 2021. године