


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-139-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2022-139-II од 14. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милош Вучевић
Милош З. Вучевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председници Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 33. седници одржаној 18. марта 2022. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2022-139-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З Вучевић

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 13/21, 23/21 и 45/21).

Чланом 8. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 33. седници одржаној 18. марта 2022. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20, 23/21, 44/21 и 54/21) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину у износу од 919.115.218,73 динара, и то за:

- капиталне субвенције - инвестиционе активности у износу од 844.715.218,73 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 74.400.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 21. априла 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" доо из Београда, на укупну вредност од 84.592.037,00 динара. У складу са Уговором, извођач радова је дана 20. маја 2021. године уведен у посао. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана, а радови су у потпуности завршени дана 31. октобра 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 84.592.037,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2021. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две инвестиционе активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, на укупну вредност од 295.232.716,26 динара. Уговорена вредност извођења радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, износи 163.989.817,16 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 72.155.519,55 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 225.000.000,00 динара, од чега су у 2021. години била планирана средства у износу од 50.000.000,00 динара, а остатак у 2022. години. Дана 24. децембра 2021. године донета одлука је о покретању поступка јавне набавке, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 79 календарских дана, и у току је израда пројектно техничке документације. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Bograd" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност од 64.986.560,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 9. јула 2021. године. У 2021. години по основу испостављених пет привремених ситуација извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 61.985.349,42 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29 јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Bograd" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност од 13.995.370,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 29. јула 2021. године, а радови су завршени дана 23. августа 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 13.978.749,60 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2021. години.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 30. августа 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Bulevar company" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са доо "Градис" из Чачка, на укупну вредност од 114.753.715,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана и извођач је уведен у посао дана 27. септембра 2021. године. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 51.742.450,09 динара (45,09% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2021. године извођач радова испоставио је две привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 77.472.030,73 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 28. јула 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ћуприје и "Слован-Прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност радова од 66.869.620,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 230 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 30. септембра 2021. године. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 33.434.810,00 динара (50% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2021. године извођач радова испоставио је три привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.897.800,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичке, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адикама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 14. октобра 2021. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 31.260.309,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 15. новембра 2021. године. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 15.630.154,50 динара (50% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2021. године извођач радова испоставио је прву привремену ситуацију и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 23.223.822,50 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Енегу-про" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 6.492.454,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 9. децембра 2021. године, а сви уговорени радови су завршени дана 27. децембра 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 6.282.214,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 10. маја 2021. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 22.839.674,27 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 4. јуна 2021. године, а сви уговорени радови су завршени дана 23. јула 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 19.203.063,79 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. јула 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 5.971.269,40 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 15. августа 2021. године, али су радови обустављени због проблема у кретању механизације у уским улицама и потребе подбушивања коловоза и извођења радова који нису били укључени у основни уговор. Сходно наведеном закључен је анекс уговора за извођење додатних (непредвиђених) радова што није утицало на повећање укупно уговорене вредности, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама. Радови су настављени дана 18. октобра 2021. године и у потпуности су завршени дана 1. децембра 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 5.964.490,50 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 8. јула 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 6.955.504,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 6. августа 2021. године, а радови су завршени дана 18. септембра 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 6.906.408,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. августа 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 3.470.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 90 календарских дана. Извршилац је, уведен у посао 3. септембра 2021. године, с тим да су због исходавања локацијских услова послови пројектовања били обустављени у периоду од 1. октобра до 10. новембра 2021. године. Дан 27. децембра 2021. године испоручена је пројектно техничка документација чиме је наведена позиција у потпуности реализована и за исту су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.470.000,00 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, с тим да су послови пројектовања због исходавања локацијских услова обустављени дана 26. новембра 2021. године. Израда пројектно техничке документације је у току, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 54.598.770,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 22. јануара 2021. године, а радови су завршени дана 19. јула 2021. године. Укупна вредност изведених радова износи 54.184.098,05 динара.

У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.367.901,67 динара, у складу са Уговором, док су у 2021. години након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 49.816.196,38 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 8. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar company" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Градис" доо из Чачка, на укупну вредност од 12.483.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 25. јануара 2021. године, а радови су завршени 10. марта 2021. године. Укупна вредност свих изведених радова износи 11.341.094,80 динара. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.432.713,30 динара, у складу са Уговором, док су у 2021. години након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.908.381,50 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел инжењеринг" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" доо из Ђуприје и "Слован-Прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност од 14.800.002,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 22. јануара 2021. године, а радови су завршени 17. септембра 2021. године. Укупна вредност свих изведених радова износи 14.193.259,85 динара. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.588.000,67 динара, у складу са Уговором, док су у 2021. години након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.605.259,18 динара.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. октобра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 25. новембра 2021. године и израда пројектно техничке документације је у току. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2021. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, на укупну уговорену вредност од 295.232.716,26 динара. Уговорена вредност извођења радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала износи 131.242.899,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску

гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 57.746.875,60 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булеvara Михајла Пупина у Новом Саду

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 3. новембра 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 3.980.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 45 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 3. децембра 2021. године, с тим да су послови пројектовања обустављени 20. децембра 2021. године, због неопходности исходавања локацијских услова. Израда пројектно техничке документације је у току. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. новембра 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 1.480.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 45 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 9. новембра 2021. године и израда пројектно техничке документације је у току. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. новембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 44 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 9. децембра 2021. године, с тим да су послови пројектовања обустављени 20. децембра 2021. године, због неопходности исходавања локацијских услова. Израда пројектно техничке документације је у току. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Дана 24. децембра 2021. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 134.944.875,37 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 29.687.872,58 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 1.494.665,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 9. децембра 2021. године, а сви уговорени радови су завршени 27. децембра 2021. године. Укупна вредност

изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 1.245.843,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност од 15.913.364,73 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 5. августа 2021. године, а радови су завршени 30. септембра 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 15.151.458,30 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. јуна 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност од 8.954.211,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 30. августа 2021. године, а су сви уговорени радови су завршени 12. октобра 2021. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 8.945.451,40 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. августа 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 3.480.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 140 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 3. септембра 2021. године, с тим да су због исходавања локацијских услова послови пројектовања били обустављени у периоду од 1. октобра до 24. новембра 2021. године. Дана 27. децембра 2021. године испоручена је пројектно техничка документација чиме је наведена инвестиција у потпуности реализована и за исту су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.480.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 18. децембра 2020. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 146.634.383,57 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.591.283,56 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза. Извођач је уведен у посао дана 18. јануара 2021. године и исти дан радови су обустављени, због изградње стамбених објеката и саобраћајница на овом локалитету, а све до ослобађања трасе односно до дана 1. фебруара 2021. године. У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци као и потреба за продужењем рока извођења радова те су закључена два анекса Уговора и то: Анекс број 1 од 13. августа 2021. године за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 470.653,500 динара, а који нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, јер су се појавили мањкови радова на одређеним позицијама и Анекс број 2, од 17. августа 2021. године за продужење рока извођења радова за 80 календарских дана, те је дефинисано да је нови рок за извођење радова 280 календарских дана. Радови су у потпуности завршени дана 5. новембра 2021. године. Укупна вредност свих изведених радова износи 146.535.525,94 динара, с тим да су у 2021. години након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 106.944.242,38 динара.

Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. децембра 2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 19.880.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. У 2020. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 3.180.800,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза. Извршилац је уведен у посао дана 4. јануара 2021. године, с тим да су послови пројектовања обустављени у периоду од 16. фебруара до 15. марта 2021. године, односно до одлуке наручиоца о избору варијантног решења. Идејно решење испоручено је дана 27. септембра 2021. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност извршених услуга износи 19.880.000,00 динара, с тим да су у 2021. години након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 16.699.200,00 динара.

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке радова, закључен уговор дана 26. јуна 2020. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана, а извођач радова је дана 27. јула 2020. године уведен у посао. У 2020. години закључена су два анекса уговора, и то Анекс I Уговора којим је уговорена вредност повећана на 289.528.802,56 динара због неопходности извођења непредвиђених радова и Анекс II Уговора којим је уговорена вредност повећана на 299.592.333,69 динара због потребе за извођењем вишкова радова. У 2020. години по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 294.588.304,63 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2021. години као наставак реализације обавеза.

Радови су завршени 5. марта 2021. године. Укупна вредност свих изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 299.375.881,69 динара, с тим да су у 2021. години пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.787.577,06 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима

Реализовано је 300 радних налога за санацију цурења на јавној површини, 416 радних налога за санацију цурења у водомерном шахту, 13 радних налога за санацију цурења на хидранту и 27 радних налога на отклањању квара на првом вентилу водомерног сета.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже

Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³, 8m³ и 6m³ на више локација и испирање водоводне мреже на 32 локације при чему су ангажована возила и радна снага.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације

Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 924 часа ангажована радна снага и 308 часова возила, затим санирање односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове, припрема коловозне конструкције за враћање у техничко исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине, санација 15 комада сливничких решетки, 15 комада рамова и поклопаца за лаки саобраћај, 28 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај, прање 31 km

канализационе мреже, различитих пречника за 620 часова проведених на терену, прање главних канализационих праваца у дужини од 1 km, за 20 часова рада проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани 150 пута за 450 часова рада проведених на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање

Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 1232 часа ангажована радна снага и 462 часа возила, санирање односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове, припрема коловозне конструкције за враћање у техничко исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине, санација 10 хаварија на канализационом прикључку, 12 хаварија на канализационој мрежи и 9 хаварија на канализационом шахту, одгушење канализационе мреже 120 пута за 60 часова рада на терену, одгушење 250 канализационих прикључка за 125 часова и 15 шахтова за 8 часова рада.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, у износу од 746.149.842,47 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2021. годину, исказана у процентима, износе 88,33%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, у износу од 68.367.455,76 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2021. годину, исказана у процентима, износе 91,89%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2021	Пренета средства до 31.12.2021. године	Проценат 4/3%
1	2	3	4	5
Група радова I	ВОДОВОД	578.727.641,67	501.461.322,15	86,65
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	493.727.641,67	416.869.285,15	84,43
	Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	72.500.000,00	72.155.519,55	99,52
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	1.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	65.000.000,00	61.985.349,42	95,36
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	14.000.000,00	13.978.749,60	99,85
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	77.500.000,00	77.472.030,73	99,96
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконa Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	67.000.000,00	59.897.800,00	89,40
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	23.223.822,50	66,35
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6.500.000,00	6.282.214,00	96,65
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	19.203.063,79	19.203.063,79	100,00
	Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	5.964.490,50	99,41

	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	7.000.000,00	6.906.408,00	98,66
	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3.500.000,00	3.470.000,00	99,14
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	1.800.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	49.816.196,38	49.816.196,38	100,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	6.908.381,50	6.908.381,50	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	11.000.000,00	9.605.259,18	87,32
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	265.987.577,06	244.688.520,32	91,99
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	0,00
14.	ПРОЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	264.987.577,06	244.688.520,32	92,34
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	62.500.000,00	57.746.875,60	92,40
	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	0,00
	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду	1.500.000,00	0,00	0,00
	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	7.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	29.687.872,58	98,96
	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1.500.000,00	1.245.843,00	83,06

	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	16.000.000,00	15.151.458,30	94,70
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	8.945.451,40	99,39
	Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин	3.500.000,00	3.480.000,00	99,43
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	110.000.000,00	106.944.242,38	97,22
	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације уговорених обавеза	16.700.000,00	16.699.200,00	100,00
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	4.787.577,06	4.787.577,06	100,00
	УКУПНО (I + II):	844.715.218,73	746.149.842,47	88,33

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2021. годину	Пренета средства до 31.12.2021. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
	I ВОДОВОД	18.000.000,00	17.588.800,80	97,72
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	15.600.000,00	15.387.181,20	98,64
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	2.400.000,00	2.201.619,60	91,73
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	56.400.000,00	50.778.654,96	90,03
1772	Одржавање канализације	36.000.000,00	32.818.036,80	91,16
2406	Интервентно одржавање	20.400.000,00	17.960.618,16	88,04
	УКУПНО (I + II):	74.400.000,00	68.367.455,76	91,89



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



Број:4.3.- 6374/2

Датум: 18.март 2022. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и 46/20), и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Нови Сад на 33.седници одржаној 18. марта 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Кравић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору предузећа
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину
за период 01. јануар - 31. децембар 2021. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 13/21, 23/21 и 45/21). Према члану 8. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину, планирана су средства у 2021. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 919.115.218,73 динара, од чега су средства у износу од 844.715.218,73 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 74.400.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године, на име капиталних субвенција, реализовани су радови и предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 746.149.842,47 динара, где се средства у износу од 501.461.322,15 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 244.688.520,32 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, на име капиталних субвенција реализована и пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 88,33%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2021. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 21.04.2021. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаква" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 84.592.037,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 20.05.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 31.10.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 85.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 84.592.037,00 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 15.11.2021. године.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

- Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала

Планирана вредност ове капиталне инвестиције износи 165.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 72.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 92.500.000,00 динара.

Напомена:

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на процењену вредност радова. Дана 23.12.2021. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две инвестиционе активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала. Укупна вредност свих уговорених радова је 295.232.716,26 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности.

- Уговорена вредност извођења радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, износи 163.989.817,16 динара. За наведену активност, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања исплаћен је аванс у висини од 44% од уговорене вредности.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 72.500.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 72.155.519,55 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 225.000.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 175.000.000,00 динара.

У извештајном периоду покренут је поступак јавне набавке на укупну процењену вредност радова, доношењем одлуке о покретању поступка јавне набавке дана 24.12.2021. године.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара. У извештајном периоду нису реализована планирана средства.



Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину

Процењена вредност ове инвестиције износи 2.500.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 1.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 1.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 09.12.2021. године, са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок је 79 календарских дана. Израда пројектно техничке документације је у току.

*За наведену активност у 2021. години, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.*

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 25.05.2021. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Коор" д.о.о. из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" д.о.о. из Крушевца, "Bauwesen" д.о.о. из Лазареваца, "Колубара" д.о.о. из Мионице, "Borad" д.о.о. из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 64.986.560,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 09.07.2021. године и радови су у току.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 65.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођач радова испоставио је пет привремених ситуација и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 61.985.349,42 динара.*

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 29.06.2021. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Коор" д.о.о. из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" д.о.о. из Крушевца, "Bauwesen" д.о.о. из Лазареваца, "Колубара" д.о.о. из Мионице, "Borad" д.о.о. из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 13.995.370,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 35% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 29.07.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 23.08.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 13.978.749,60 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 10.11.2021. године.*



Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 120.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 77.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 42.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност радова, закључен је уговор дана 30.08.2021. године, са групом понуђача коју чине д.о.о. "Bulevar company" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са д.о.о. "Градис" из Чачка, на укупну вредност од 114.753.715,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 45,09% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 27.09.2021. године и радови су у току.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 77.500.000,00 динара. У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 77.472.030,73 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 28.07.2021. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 66.869.620,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 230 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 30.09.2021. године и радови су у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 67.000.000,00 динара. У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.897.800,00 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичке, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, спроведен је поступак јавне набавке на процењену вредност радова од 32.000.000,00 динара. Дана 14.10.2021. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 31.260.309,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 15.11.2021. године и радови су у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара. У извештајном периоду извођач радова испоставио је прву привремену ситуацију и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 23.223.822,50 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 22.06.2021. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 6.492.454,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Након исходавања све неопходне документације, извођач је уведен у посао дана 09.12.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 27.12.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.282.214,00 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 27.12.2021. године.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 10.05.2021. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 22.839.674,27 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 04.06.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 23.07.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 19.203.063,79 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 19.203.063,79 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 03.08.2021. године.

Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 15.07.2021. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 5.971.269,40 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је, сходно члану 9. уговора, уведен у посао дана 15.08.2021. године и исти дан радови су обустављени због проблема у кретању механизације у уским улицама и потребе подбушивања коловоза. Сходно наведеном, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2. - 18058 од 15.07.2020. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-29838 од 19.11.2021. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.768.000,00 динара, што представља 29,61% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

Радови су настављени дана 18.10.2021. године и у потпуности су завршени дана 01.12.2021. године. Завршени су сви уговорени радови и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.964.490,50 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 20.12.2021. године.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 08.07.2021. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 6.955.504,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 06.08.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 18.09.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.906.408,00 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 20.10.2021. године.

Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 04.08.2021. године, са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 3.470.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 90 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао 03.09.2021. године. Послови пројектовања обустављени су 01.10.2021. године, све до исходавања локацијских услова и по добијању истих, настављени су дана 10.11.2021. године. У извештајном периоду, испоручена је пројектно техничка документација дана 27.12.2021. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.470.000,00 динара, односно укупна вредност извршених послова према испостављеној окончаној ситуацији извршиоца од дана 27.12.2021. године.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник

Процењена вредност ове инвестиције износи 6.000.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 1.800.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години. У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 09.09.2021. године, са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок



израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао 05.10.2021. године. Послови пројектовања обустављени су дана 26.11.2021. године, због исходавања локацијских услова. Израда пројектно техничке документације је у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 75.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години, а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 22.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 54.598.770,90 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 8% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 22.01.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 19.07.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 54.184.098,05 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.367.901,67 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 49.816.196,38 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 17.08.2021. године, и након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 49.816.196,38 динара.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 13.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на процењену вредност и дана 08.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar company" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Градис" д.о.о. из Чачка, на укупну вредност од 12.483.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 35,51% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 25.01.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 10.03.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 11.341.094,80 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.432.713,30 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 6.908.381,50 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 15.04.2021. године, и након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 6.908.381,50 динара.



Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 16.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 22.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност од 14.800.002,15 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 31% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 22.01.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 17.09.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 14.193.259,85 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 4.588.000,67 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 30.09.2021. године, и након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 9.605.259,18 динара.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду

Процењена вредност ове инвестиције износи 4.000.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 1.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 3.000.000,00 динара. Након спроведене јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 29.10.2021. године, са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 25.11.2021. године и израда пројектно техничке документације је у току.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала

Планирана вредност инвестиције износи 135.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 62.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 72.500.000,00 динара.

Напомена:

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на процењену вредност радова. Дана 23.12.2021. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала. Укупна вредност уговорених радова је 295.232.716,26 динара. Уговорени рок за извођење свих радова је 280 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности.

- Уговорена вредност извођења радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала износи 131.242.899,10 динара. За наведену инвестицију, исплаћен је аванс у висини од 44% од уговорене вредности.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 62.500.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 57.746.875,60 динара.

Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булеvara Михајла Пупина у Новом Саду

Процењена вредност ове инвестиције износи 4.000.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 1.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 3.000.000,00 динара. Након спроведене јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 03.11.2021. године, са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 3.980.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 45 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору уведен у посао 03.12.2021. године. Послови пројектовања обустављени су 20.12.2021. године, због исходавања локацијских услова. Израда пројектно техничке документације је у току.

За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду нису реализована планирана средства

Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 09.11.2021. године, са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.480.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 45 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 09.12.2021. године и израда пројектно техничке документације је у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара. У извештајном периоду нису реализована планирана средства

Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду

Процењена вредност ове инвестиције износи 2.500.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 1.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 1.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 09.11.2021. године, са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 44 календарска дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао 09.12.2021. године. Послови пројектовања обустављени су дана 20.12.2021. године, због исходавања локацијских услова. Израда пројектно техничке документације је у току.

*За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства*

Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 15.000.000,00 динара и предвиђено је да се делом финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 7.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 7.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, покренут је поступак јавне набавке на укупну процењену вредност дана 24.12.2021. године, доношењем одлуке о покретању поступка јавне набавке која је у току.

*За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара.
У извештајном периоду нису реализована планирана средства.*

Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 135.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 105.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, јавна набавка је спроведена на укупну процењену вредност и дана 22.12.2021. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 134.944.875,37 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 22% од укупно уговорене вредности.

*За наведену активност, у 2021. години планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара.
У извештајном периоду из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 29.687.872,58 динара.*

Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 22.06.2021. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 1.494.665,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 40 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Након исходавања све неопходне документације, извођач је уведен у посао дана 09.12.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 27.12.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.245.843,00 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 27.12.2021. године.

Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 23.06.2021. године, са групом понуђача коју чине ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" д.о.о. из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" д.о.о. из Панчева, на укупну вредност од 15.913.364,73 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 05.08.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 30.09.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 16.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.151.458,30 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 04.10.2021. године.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 23.06.2021. године, са групом понуђача коју ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" д.о.о. из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" д.о.о. из Панчева, на укупну вредност од 8.954.211,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 30.08.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 12.10.2021. године и сачињен је пројекат изведеног стања, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.945.451,40 динара, односно укупна вредност изведених радова према испостављеној окончаној ситуацији извођача радова од дана 05.11.2021. године.

Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор дана 04.08.2021. године са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 3.480.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 140 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 03.09.2021. године. Послови пројектовања обустављени су 01.10.2021. године, до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 24.11.2021. године. У извештајном периоду давалац услуге испоручио је пројектно техничку документацију дана 27.12.2021. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.480.000,00 динара, односно укупна вредност извршених послова према испостављеној окончаној ситуацији пројектанта од дана 27.12.2021. године.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 147.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. У 2020. години, јавна набавка је спроведена на укупну процењену вредност и дана 18.12.2020. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 146.634.383,57 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 27% од укупно уговорене вредности. Извођач је, сходно члану 9. уговора, уведен у посао дана 18.01.2021. године и исти дан радови су обустављени, због изградње стамбених објеката и саобраћајница на овом локалитету, а све до ослобађања трасе односно до дана 01.02.2021. године. У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци као и потреба за продужењем рока извођења радова (обзиром да је динамика успорена због заузетости трасе), те је Предузеће закључило два Анекса Уговора бр. 5.2. - 30652 од 18.12.2020. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-20963 од 13.08.2021. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 470.653,500 динара, што представља 0,32% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2-21306 од 17.08.2021. године) - за продужење рока извођења радова за 80 календарских дана, те је наведеним анексом дефинисано да је извођач радова дужан да све уговорене радове изведе у року од 280 календарских дана.

Радови су у потпуности завршени дана 05.11.2021. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви уговорени радови, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 146.535.525,94 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.591.283,56 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 110.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију од 08.12.2021. године и укупна вредност изведених радова износи 146.535.525,94 динара.
У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 106.944.242,38 динара.

Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 20.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и дана 29.12.2020. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 19.880.000,00 динара. Уговорени рок за извршење услуге је 240 календарских дана. Са извршиоцем, уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 16% од укупно уговорене вредности. Извршилац је уведен у посао дана 04.01.2021. године. Послови на извршењу услуге су обустављени дана 16.02.2021. године, а све до одлуке наручиоца о избору варијантног решења, те су настављени 15.03.2021. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, предметно идејно решење испоручено је дана 27.09.2021. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност извршених послова износи 19.880.000,00 динара.

У 2020. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 3.180.800,00 динара.

За завршетак наведене активности, у 2021. години планирана су средства у износу од 16.700.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију од 22.10.2021. године и након умањења примљеног аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 16.699.200,00 динара.

Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност инвестиције износила је 300.000.000,00 динара и делом се финансирала из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2020. години, а делом из истих извора у 2021. години. Јавна набавка је у 2020. години, спроведена на укупну процењену вредност и закључен је уговор дана 26.06.2020. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 284.506.254,44 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова исплаћен аванс у висини од 40% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 27.07.2020. године. У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило два Анекса Уговора бр. 5.2. - 14571 од 26.06.2020. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-28851 од 30.11.2020. године) - за додатне (непредвиђене) радове којим се увећава уговорена вредност радова за 1,77% и износи 289.528.802,56 динара.

- Анекс број 2 (дел.бр 5.2 - 30980 од 23.12.2020. године) - за вишкове радова, којим се увећава уговорена вредност радова за 3,54% и износи 299.592.333,69 динара.

Уговорени радови обухватају: изградњу канализације употребљених вода и изградњу црпне станице канализације.

Радови на изградњи канализације употребљених вода обухватили су: постављање носача канализације и монтажа цевовода на каћком мосту, геодетске, припремне, инсталатерске и остале неопходне радове за изградњу, као и непредвиђене и вишкове радова. Радови на изградњи црпне станице канализације обухватили су: грађевинске, хидромашинске и електро радове.

Непредвиђени радови обухватили су: изградњу привремених приступних путева привредним субјектима; изградњу нових канализационих шахтова и ивичњака; демонтажу и монтажу стубова јавне расвете, етажирање водовода, затим високонапонског 20kV кабла као и оптичког кабла; ангажовање Центра за конструкције д.о.о. Суботица због детекције каблова за утезање моста; додатну саобраћајну сигнализацију на Државном путу IБ реда; изградњу путне девијације за несметано одвијање саобраћаја у правцу за насеље Шангај.

Вишкови радова обухватили су: асфалтирање и бетонирање повећаних површина; израду већег броја бушених бунара за снижење нивоа подземних вода; радове на рушењу коловозних конструкција и старих стабала платана, те садњу нових дуж Зрењанинског пута; замену сливника као и радове за будуће прикључење привредних субјеката на канализациону мрежу;

Радови су у потпуности завршени дана 05.03.2021. године. Сходно Закону о планирању и изградњи, сачињен је пројекат изведеног стања. Изведени су сви уговорени радови, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 299.375.881,69 динара.

У 2020. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 294.588.304,63 динара.

За завршетак наведених радова, у 2021. години планирана су средства у износу од 4.787.577,06 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 19.03.2021. године, реализовани су радови у укупном износу од 4.787.577,06 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2021. години, планирана су средства у укупном износу од 74.400.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 18.000.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 56.400.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, реализована су и предузећу пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 68.367.455,76 динара, где се средства у износу од 17.588.800,80 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 50.778.654,96 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, на име текућег одржавања водовода и канализације реализована и пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 91,89%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализовано 300 радних налога
- санацију цурења у водомерном шахту, за које радове је реализовано 416 радних налога
- санацију цурења на хидранту, за које радове је реализовано 13 радних налога
- отклањање кvara на првом вентилу водомерног сета, за које радове је реализовано 27 радних налога

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 2082 часа радне снаге и то: ВСС 7 часова; ВКВ 245 часова; ССС 405 часова; КВ 405 часова; ПК 1020 часова и 2328 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја. Укупна вредност утрошеног грађевинског и водоводног материјала, неопходног за реализацију наведене позиције, износи 4.006.512,00 динара

За наведену позицију планирана су средства у износу од 15.600.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 15.387.181,20 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 98,64%.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³, 8m³ и 6m³, на више локација, на које је у I зони утрошено 57 часова рада аутоцистерни, односно у II зони реализовано 49 тура.
- Испирање водоводне мреже на 32 локације при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 80 часова радне снаге и то: ВСС 24 часа; ВКВ 36 часова; ССС 5 часова; КВ 5 часова; ПК 10 часова и 129 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију планирана су средства у износу од 2.400.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 2.201.619,60 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 91,73%.

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прање базена црпних станица канализације, прањење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и прањење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 924 часа радне снаге и 308 часова рада возила.
- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у техничко исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки - 15 комада; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 15 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај - 28 комада.
- Радове на прању 31 km канализационе мреже, различитих пречника за 620 часова проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 8 возила.
- Радове на прању главних канализационих праваца у дужини од 1 km, за 20 часова рада проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.
- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани 150 пута за 450 часова рада проведених на терену.

За наведену позицију планирана су средства у износу од 36.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, реализација средстава је 32.818.036,80 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 91,16%.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 1232 часа радне снаге и 462 часа рада возила.
- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у техничко исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку - 10 комада; хаварија на канализационој мрежи - 12 комада и хаварија на канализационом шахту - 9 комада.
- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена 120 пута за 60 часова рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 250 канализационих прикључка за 125 часова и 15 шахтова за 8 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 2 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију планирана су средства у износу од 20.400.000,00 динара.

У извештајном периоду, реализација средстава је 17.960.618,16 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 88,04%.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 31.12.2021. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД	578.727.641,67	501.461.322,15	86,65
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	493.727.641,67	416.869.285,15	84,43
	Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	72.500.000,00	72.155.519,55	99,52
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	1.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	65.000.000,00	61.985.349,42	95,36
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	14.000.000,00	13.978.749,60	99,85
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	77.500.000,00	77.472.030,73	99,96
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	67.000.000,00	59.897.800,00	89,40
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адикама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	23.223.822,50	66,35
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6.500.000,00	6.282.214,00	96,65
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	19.203.063,79	19.203.063,79	100,00
	Извођење радова на реконструкцију и доградњу водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	5.964.490,50	99,41
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	7.000.000,00	6.906.408,00	98,66
	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3.500.000,00	3.470.000,00	99,14

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 31.12.2021. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД	578.727.641,67	501.461.322,15	86,65
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	493.727.641,67	416.869.285,15	84,43
	Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	72.500.000,00	72.155.519,55	99,52
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	1.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	65.000.000,00	61.985.349,42	95,36
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	14.000.000,00	13.978.749,60	99,85
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	77.500.000,00	77.472.030,73	99,96
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	67.000.000,00	59.897.800,00	89,40
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	23.223.822,50	66,35
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6.500.000,00	6.282.214,00	96,65
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	19.203.063,79	19.203.063,79	100,00
	Извођење радова на реконструкцију и доградњу водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	5.964.490,50	99,41
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	7.000.000,00	6.906.408,00	98,66
	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3.500.000,00	3.470.000,00	99,14

	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	1.800.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених	49.816.196,38	49.816.196,38	100,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	6.908.381,50	6.908.381,50	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	11.000.000,00	9.605.259,18	87,32
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	265.987.577,06	244.688.520,32	91,99
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	0,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	264.987.577,06	244.688.520,32	92,34
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	62.500.000,00	57.746.875,60	92,40
	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булеvara Михајла Пупина у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	0,00
	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду	1.500.000,00	0,00	0,00
	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду	1.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	7.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала	30.000.000,00	29.687.872,58	98,96
	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1.500.000,00	1.245.843,00	83,06
	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	16.000.000,00	15.151.458,30	94,70
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	8.945.451,40	99,39
	Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин	3.500.000,00	3.480.000,00	99,43



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	110.000.000,00	106.944.242,38	97,22
	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ – наставак реализације уговорених обавеза	16.700.000,00	16.699.200,00	100,00
	Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до улице Бајчи Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације уговорених обавеза	4.787.577,06	4.787.577,06	100,00
	УКУПНО (I + II):	844.715.218,73	746.149.842,47	88,33

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2021. годину	Пренета средства до 31.12.2021. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	578.727.641,67	501.461.322,15	86,65
Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	265.987.577,06	244.688.520,32	91,99
	УКУПНО (I + II):	844.715.218,73	746.149.842,47	88,33

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2021. годину	Пренета средства до 31.12.2021. године	% реализације
		1	2	3=2/1
	I ВОДОВОД	18.000.000,00	17.588.800,80	97,72
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	15.600.000,00	15.387.181,20	98,64
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	2.400.000,00	2.201.619,60	91,73
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	56.400.000,00	50.778.654,96	90,03
1772	Одржавање канализације	36.000.000,00	32.818.036,80	91,16
2406	Интервентно одржавање	20.400.000,00	17.960.618,16	88,04
	УКУПНО (I + II):	74.400.000,00	68.367.455,76	91,89

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

март, 2022. године

Директор
ЈКП Водовод и канализација" Нови Сад
С. Гвозден Перковић