

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-1/2023-117-II  
Дана: 05. маја 2023. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-117-II од 05. маја 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милан Ђурић*



У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 51. седници од 05. маја 2023. године, доноси

## **ЗАКЉУЧАК**

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 2. седници одржаној 14. марта 2023. Године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2023-117-II  
Дана: 05. маја 2023. године  
НОВИ САД



## 2. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/21, 16/22, 25/22, 41/22 и 48/22).

Чланом 9. Наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 2. седници одржаној 14. марта 2023. године.

## II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22) планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину у износу од 1.101.854.607,64 динара, и то за:

- капиталне субвенције – инвестиционе активности у износу од 955.854.607,64 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 146.000.000,00 динара.

## III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, реализоване су следеће активности:

#### ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

##### 2. ИЗВОРИШТА

**Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине „PST Bohr“ доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" доо из Београда, на укупну вредност од 94.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 20. септембра 2022. године.

У извештајном периоду, по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 84.620.394,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

## **8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ**

### **Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада**

У извештајном периоду покренут је поступак јавне набавке, а дана 28. децембра 2022. године донета је одлука о додели уговора, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације обавеза.

### **Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 24. новембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 9.801.697,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 7. децембра 2022. године, али су 8. децембра 2022. године радови обустављени јер није испоручена опрема из увоза. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 2.940.509,25 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

### **Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 2. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 1.390.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок обустављен 23. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

### **Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 2. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 1.590.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, али је рок обустављен 19. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

### **Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 19. октобра 2022. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Energo-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 79.680.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 18. новембра 2022. године, уз обуставу рока од 18. новембра до стицања неопходних услова на терену, односно до 30. децембра 2022. године и радови су у току. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.840.000,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

### **Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду**

У септембру месецу 2022. године, спроведен је поступак јавне набавке за који није пристигла ниједна понуда, па је поступак поновљен и дана 28. децембра 2022. године је донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке, с тим да у извештајном периоду нису реализована

планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације обавеза.

**Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала**

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 17. маја 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 12.964.469,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. Извођач је уведен у посао 16. јуна 2022. године, с тим што је рок био обустављен од 20. јула до 23. септембра 2022. године, због заузетости трасе за извођење радова од стране власника других инсталација (топловод, птт и др.).

У току извођења радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци те је дана 22. септембра 2022. године закључен Анекс 1 Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.441.540,00 динара, а који нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, јер су се појавили мањкови радова на одређеним позицијама. Радови су завршени 27. септембра 2022. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 12.959.304,50 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2022. години.

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 90.000.000,00 динара, од чега су у 2022. години била планирана средства у износу од 60.000.000,00 динара, а остатак у 2023. години. Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. септембра 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 85.805.245,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 26. септембра 2022. године. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 42.902.622,75 динара (50% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2022. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.944.416,80 динара, а на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

**Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 14. септембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 224.250.842,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 295 календарских дана. Извођач је уведен у посао 10. октобра 2022. године и радови су у току. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у висини од 46% од укупно уговорене вредности. У току 2022. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 119.169.693,87 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

**Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза**

Дана 9. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно техничке документације је 79 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 10. јануара 2022. године с тим да је рок обустављен истог дана до 11. априла 2022. године, односно до исходавања неопходне документације, док је дана 21. априла 2022. године рок поново обустављен до исходавања локацијских услова, односно до дана 6. октобра 2022. године и израда пројектно техничке документације је у току. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији

пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 747.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

**Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Дана 30. августа 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине доо "Bulevar comrapu" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са доо "Градис" из Чачка, на укупну вредност од 114.753.715,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана и извођач је уведен у посао дана 27. септембра 2021. године. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 51.742.450,09 динара (45,09% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2021. године извођач радова испоставио је две привремене ситуације по основу којих су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 25.729.580,64 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза. У току 2022. године закључен је Анекс I Уговора којим је уговорена вредност повећана на 119.555.993,20 динара због неопходности извођења непредвиђених радова. Радови су завршени дана 30. маја 2022. године, а укупна вредност свих изведених радова износи 119.554.496,61 динара. У 2022. години по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 42.082.465,88 динара.

**Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, уз обуставу рока од 16. новембра 2021. године до 28. априла 2022. године, односно до исходавања локацијских услова, с тим да је рок поново обустављен 10. августа 2022. године због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу, а с обзиром да је израда предметног пројекта подељена у VII фазу. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.797.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" доо из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" доо из Крушевца, "Bauwesen" доо из Лазаревца, "Колубара" доо из Мионице, "Borad" доо из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" доо из Обреновца, на укупну вредност од 64.986.560,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао дана 9. јула 2021. године. У 2021. години по основу испостављених пет привремених ситуација извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 61.985.349,42 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени дана 24. јануара 2022. године. У 2022. години, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 2.999.952,40 динара.

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 14. октобра 2021. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност радова од 31.260.309,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 15. новембра 2021. године. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску

гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 15.630.154,50 динара (50% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2021. године извођач радова испоставио је прву привремену ситуацију на основу које су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 7.593.668,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени у I кварталу 2022. године. У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 4.918.388,06 динара.

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 28. јула 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" доо из Ћуприје и "Слован-Прогрес" доо из Селенче, на укупну вредност радова од 66.869.620,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 230 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 30. септембра 2021. године. У 2021. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.897.800,00 динара. Радови су завршени у првој половини 2022. године, а укупна вредност свих изведених радова износи 64.714.825,40 динара. У 2022. години, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 4.817.025,40 динара.

**Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2021. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, на укупну уговорену вредност од 295.232.716,26 динара. Уговорена вредност извођења радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала износи 163.989.817,16 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 72.155.519,55 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације обавеза. Извођач је уведен у посао 24. јануара 2022. године. У току извођења радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је дана 21. септембра 2022. године закључен Анекс 1 Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.948.308,76 динара, а који није утицао на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, јер су се појавили мањкови радова на одређеним позицијама. Радови су завршени 2. децембра 2022. године, а укупна вредност изведених радова износи 163.015.839,33 динара. У 2022. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 90.860.319,78 динара.

## **ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА**

### **12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

**Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду- наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. октобра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 25. новембра 2021. године, с тим да је рок обустављен 8. фебруара 2022. године,

до исходавања неопходне документације. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 1.197.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

#### **14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ**

##### **Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада**

У извештајном периоду покренут је поступак јавне набавке, а дана 28. децембра 2022. године донета је одлука о додели уговора, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације обавеза.

##### **Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 3. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Војводинапројект" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 7.890.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 120 календарских дана и извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

##### **Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок обустављен 21. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

##### **Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 6.930.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 23. децембра 2022. године, али је рок истог дана обустављен због исходавања неопходне документације. У извештајном периоду нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

##### **Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала**

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 11. априла 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" доо из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" ад из Београда, на укупну вредност од 14.998.241,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 30 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 11. маја 2022. године, али је рок истог дана обустављен све до стицања неопходних услова на терену. Радови су завршени 29. јуна 2022. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 13.945.420,50 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2022. години.

##### **Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 134.000.000,00 динара, од чега су у 2022. години била планирана средства у износу 64.000.000,00 динара, а остатак у 2023. години. Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. септембра 2022. године закључен је уговор са ГП

"Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 129.998.123,55 динара. Уговорени рок за извођење радова је 165 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 14. октобра 2022. године. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 36.399.474,59 динара (28% од укупно уговорене вредности). У току 2022. године извођач радова испоставио је прву привремену ситуацију, те су након умањења на име правдања аванса по истој пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 18.310.666,25 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

**Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 3. новембра 2021. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 3.980.000,00 динара. Уговорени рок за иновирање пројектне документације је 45 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 3. децембра 2021. године, с тим да је рок у два наврата обустављан, и то од 20. децембра 2021. године до 1. јуна 2022. године, односно до исходавања локацијских услова и од 21. јуна 2022. године до 7. септембра 2022. године, односно до исходавања грађевинске дозволе. Пројектна документација је испоручена 8. септембра 2022. године, те је наведена инвестиција у потпуности реализована. Вредност реализованих услуга према испостављеној окончаној ситуацији износи 3.980.000,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2022. години.

**Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. новембра 2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" ад из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 1.480.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 45 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 9. децембра 2021. године а коначна реализација је планирана у 2022. години као наставак реализације уговорених обавеза. Послови иновирања пројекта су у току, уз обуставу рока у периоду од 5. јануара 2022. године до 28. априла 2022. године, за време исходавања локацијских услова, као и у периоду од 9. маја 2022. године до 7. септембра 2022. године, за време исходавања исходавања грађевинске дозволе. Вредност реализованих услуга према испостављеној окончаној ситуацији износи 1.480.000,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада.

**Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. новембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 44 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 9. децембра 2021. године, с тим да је рок обустављен 20. децембра 2021. године, због неопходности исходавања локацијских услова и исти је настављен 6. јуна 2022. године. Дан 23. јуна 2022. године рок је обустављен све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 7. септембра 2022. године. Реализовани су сви послови предметног уговора и документација је испоручена 9. септембра 2022. године. Вредност реализованих услуга према испостављеној окончаној ситуацији износи 2.490.000,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2022. години.

**Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 18. фебруара 2022. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине „ПУТ-ИНВЕСТ" д.о.о. из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност радова од 14.965.250,18 динара. Уговорени рок за извођење радова је 30 календарских

дана. Извођач је уведен у посао 21. фебруара 2022. године, а радови су завршени 5. марта 2022. године. Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 14.654.896,98 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2022. години.

**Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 22. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада, на укупну вредност од 134.944.875,37 динара. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 29.687.872,58 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације обавеза. Извођач је уведен у посао дана 21. јануара 2022. године, а уз један период обуставе, радови су завршени 26. новембра 2022. године. Укупна вредност изведених радова износи 134.865.916,29 динара. У 2022. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 105.178.043,71 динар.

**Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза**

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. децембра 2021. године са ГП "Градитељ НС" доо из Новог Сада закључен је један уговор који обухвата две активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, на укупну уговорену вредност од 295.232.716,26 динара. Уговорена вредност извођења радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала износи 131.242.899,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. У 2021. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 57.746.875,60 динара (44% од уговорене вредности) у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2022. години као наставак реализације обавеза. Извођач је уведен у посао дана 24. јануара 2022. године. У току извођења радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци те је дана 21. септембра 2022. године закључен Анекс 1 Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.948.308,76 динара, а који нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, јер су се појавили мањкови радова на одређеним позицијама. Радови су завршени 2. децембра 2022. године, а укупна вредност изведених радова износи 130.943.171,59 динара. У 2022. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 73.196.295,99 динара.

## **ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

### **I ВОДОВОД**

#### **Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима**

Реализовано је 825 радних налога за санацију цурења на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 10.643h, а механизације 6.666h.

#### **Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже**

Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m<sup>3</sup> на више локација и испирање водоводне мреже на 111 локација при чему су ангажована возила 273h и радна снага 810h.

## II КАНАЛИЗАЦИЈА

### **Позиција 1772 - Одржавање канализације**

Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовни сервиси хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 2.940 часова ангажована радна снага и 980 часова возила, затим санирање односно замена хаварисане инсталације уградњом нове, припрема коловозне конструкције за враћање у техничко исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине, санација 29 комада сливничких решетки, 21 комад рамова и поклопаца за лаки саобраћај, 105 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај, прање 79,09 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.380 часова проведених на терену, прање базена црпних станица канализације, који су опрани 76 пута за 228 часова рада проведених на терену.

### **Позиција 2406 - Интервентно одржавање**

Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 4.552 часа ангажована радна снага и 1.635 часова возила, санирање, односно замена хаварисане инсталације уградњом нове, припрема коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине, санација 47 хаварија на канализационом прикључку, 32 хаварије на канализационој мрежи, 37 хаварија на канализационом шахту и 16 хаварија на телу сливника, одгушење канализационе мреже 683 пута за 498 часова рада на терену, одгушење 979 канализационих прикључка за 733 часа и 38 шахтова за 25 часова рада.

## IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

### **ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, у износу од 738.528.267,96 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2022. годину, исказана у процентима, износе 77,26%.

### **ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, у износу од 145.988.215,80 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2022. годину, исказана у процентима, износе 99,99%.

## ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

| Позиција       | Програмска позиција                                                                                                                                                                         | Програм 2022          | Пренета средства до 31.12.2022. године | Проценат 4/3% |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                           | 3                     | 4                                      | 5             |
| Група радова I | <b>ВОДОВОД</b>                                                                                                                                                                              | <b>640.344.480,45</b> | <b>467.696.469,94</b>                  | <b>73,04</b>  |
| 2.             | <b>ИЗВОРИШТА</b>                                                                                                                                                                            | <b>85.000.000,00</b>  | <b>84.620.394,00</b>                   | <b>99,55</b>  |
|                | Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала                                                          | 85.000.000,00         | 84.620.394,00                          | 99,55         |
| 8.             | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                               | <b>555.344.480,45</b> | <b>383.076.075,94</b>                  | <b>68,98</b>  |
|                | Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада                                                                                                                             | 21.000.000,00         | -                                      | -             |
|                | Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) | 10.000.000,00         | 2.940.509,25                           | 29,41         |
|                | Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици                                                        | 1.400.000,00          | -                                      | -             |
|                | Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)                       | 1.600.000,00          | -                                      | -             |
|                | Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала                                                                  | 60.000.000,00         | 39.840.000,00                          | 66,40         |
|                | Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду                                 | 5.000.000,00          | -                                      | -             |
|                | Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                                                            | 13.000.000,00         | 12.959.304,50                          | 99,69         |
|                | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала    | 60.000.000,00         | 59.944.416,80                          | 99,91         |
|                | Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                              | 225.000.000,00        | 119.169.693,87                         | 52,96         |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза                                                                                                                         | 2.500.000,00          | 747.000,00            | 29,88        |
|                        | Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                         | 42.500.000,00         | 42.082.465,88         | 99,02        |
|                        | Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                  | 6.000.000,00          | 1.797.000,00          | 29,95        |
|                        | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                             | 3.000.000,00          | 2.999.952,40          | 100,00       |
|                        | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза | 5.000.000,00          | 4.918.388,06          | 98,37        |
|                        | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза                                                     | 7.000.000,00          | 4.817.025,40          | 68,81        |
|                        | Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                            | 92.344.480,45         | 90.860.319,78         | 98,39        |
| <b>Група радова II</b> | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>315.510.127,19</b> | <b>270.831.798,02</b> | <b>85,84</b> |
| <b>12.</b>             | <b>ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.000.000,00</b>   | <b>1.197.000,00</b>   | <b>29,93</b> |
|                        | Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                          | 4.000.000,00          | 1.197.000,00          | 29,93        |
| <b>14.</b>             | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>311.510.127,19</b> | <b>269.634.798,02</b> | <b>86,56</b> |
|                        | Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада                                                                                                                                                                        | 9.000.000,00          | -                     | -            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  | Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)                                                                                                                           | 8.000.000,00          | -                     | -            |
|  | Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)                                                                                                  | 6.500.000,00          | -                     | -            |
|  | Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда                                                                                                                                                                | 7.000.000,00          | -                     | -            |
|  | Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                                                                         | 15.000.000,00         | 13.945.420,50         | 92,97        |
|  | Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                                                                                  | 64.000.000,00         | 54.710.140,84         | 85,48        |
|  | Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                      | 4.000.000,00          | 3.980.000,00          | 99,50        |
|  | Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                                                                           | 1.500.000,00          | 1.480.000,00          | 98,67        |
|  | Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                                                                                 | 2.500.000,00          | 2.490.000,00          | 99,60        |
|  | Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза | 15.000.000,00         | 14.654.896,98         | 97,70        |
|  | Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                                                                                  | 105.257.002,79        | 105.178.043,71        | 99,92        |
|  | Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                                                               | 73.753.124,40         | 73.196.295,99         | 99,25        |
|  | <b>УКУПНО ( I + II ):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>955.854.607,64</b> | <b>738.528.267,96</b> | <b>77,26</b> |

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

| Позиција | Програмска позиција                        | Планирана вредност за 2022. годину | Пренета средства до 31.12.2022. године | % реализације |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                          | 3                                  | 4                                      | 5=4/3         |
|          | <b>I ВОДОВОД</b>                           | <b>62.500.000,00</b>               | <b>62.490.962,40</b>                   | <b>99,99</b>  |
| 1577     | Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима | 57.000.000,00                      | 56.992.016,40                          | 99,99         |
| 1774     | Интервентно одржавање водоводне мреже      | 5.500.000,00                       | 5.498.946,00                           | 99,98         |
|          | <b>II КАНАЛИЗАЦИЈА</b>                     | <b>83.500.000,00</b>               | <b>83.497.253,40</b>                   | <b>100,00</b> |
| 1772     | Одржавање канализације                     | 47.000.000,00                      | 46.999.045,20                          | 100,00        |
| 2406     | Интервентно одржавање                      | 36.500.000,00                      | 36.498.208,20                          | 100,00        |
|          | <b>УКУПНО ( I + II ):</b>                  | <b>146.000.000,00</b>              | <b>145.988.215,80</b>                  | <b>99,99</b>  |

**В.Д. НАЧЕЛНИКА**

**Зоран Станојевић**



*Stanojevic*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Масарикова 17  
Нови Сад

Број: 4.3 - 5667/1

Датум: 14. марта 2023. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 2. седници одржаној 14. марта 2023. године, доноси

## ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, а који је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Саша Игић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- в.д. директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



## ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности  
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и  
текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину

за период 1. јануар - 31. децембар 2022. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/21, 16/22, 25/22, 41/22 и 48/22). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину, планирана су средства у 2022. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 1.101.854.607,64 динара, од чега су средства у износу од 955.854.607,64 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 146.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, на име капиталних субвенција, реализовани су радови и предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 738.528.267,96 динара, где се средства у износу од 467.696.469,94 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 270.831.798,02 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 77,26%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, реализоване су следеће активности:

### Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

#### 2. Изворишта

**Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 95.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 85.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 10.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 09.09.2022. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Beogeoаqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 94.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 20.09.2022. године и радови су у току.

*За наведену активност у 2022. години, планирана су средства у износу од 85.000.000,00 динара. У извештајном периоду, извођач радова испоставио је четири привремене ситуације у укупном износу од 84.620.394,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

## **8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже**

### **Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада**

У извештајном периоду, спроведен је поступак јавне набавке и донета је одлука о додели уговора дана 28.12.2022. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације средстава.*

### **Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)**

Дана 24.11.2022. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 9.801.697,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 07.12.2022. године и наредног дана 08.12.2022. године, радови су обустављени јер није испоручена опрема чија набавка је из увоза.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 2.940.509,25 динара.*

### **Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици**

Дана 02.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.390.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови су обустављени дана 23.12.2022. године због исходавања неопходне документације.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације средстава.*



**Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)**

Дана 02.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.590.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови су обустављени дана 19.12.2022. године због исходавања неопходне документације.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара.  
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

**Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 100.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 60.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 19.10.2022. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 79.680.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач радова је, сходно уговору, уведен у посао дана 18.11.2022. године и исти дан радови су обустављени, све до стицања неопходних услова на терену, односно до дана 30.12.2022. године. Радови су у току.

*За наведену активност, у 2022. години планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара.  
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.840.000,00 динара.*

**Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду**

У извештајном периоду, у септембру месецу, спроведена је јавна набавка за коју није пристигла ниједна понуда, те је поступак поновљен и донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке дана 28.12.2022. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.  
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

**Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала**

Дана 17.05.2022. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 12.964.469,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 60 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 16.06.2022. године. Радови су обустављени дана 20.07.2022. године, због заузетости трасе за извођење радова од стране власника других инсталација (топловод, птт и др.), и исти су настављени дана 23.09.2022. године.



У току радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2. - 11968 од 17.05.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-22712 од 22.09.2022. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.441.540,00 динара, што представља 18,83% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама из уговорене понуде.

Завршени су сви уговорени радови дана 27.09.2022. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 12.959.304,50 динара.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 28.09.2022. године, реализовани су радови у износу од 12.959.304,50 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 90.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 60.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 05.09.2022. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 85.805.245,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 26.09.2022. године и радови су у току.

*За наведену активност у 2022. години, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.944.416,80 динара, а на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.*

**Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

Дана 14.09.2022. године, закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 224.250.842,30 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 46% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 295 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10.10.2022. године и радови су у току.

*За наведену активност у 2022. години планирана су средства у износу од 225.000.000,00 динара.*



*У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 119.169.693,87 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.*

**Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза**

Дана 09.12.2021. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок је 79 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 10.01.2022. године и исти дан послови су обустављени до исходавања неопходне документације, односно до дана 11.04.2022. године. Дана 21.04.2022. године послови се обустављају, све до исходавања локацијских услова односно до дана 06.10.2022. године и израда пројектно техничке документације је у току.

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 747.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

**Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 120.000.000,00 динара и делом је финансирана из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 77.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 42.500.000,00 динара.

Јавна набавка је спроведена у 2021. години на укупну процењену вредност и дана 30.08.2021. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине д.о.о. "Bulevar company" из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са д.о.о. "Градис" из Чачка, на укупну вредност од 114.753.715,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 45,09% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 27.09.2021. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2. - 22591 од 30.08.2021. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-9485 од 18.04.2022. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 4.802.278,20 динара, којим се увећава уговорена вредност радова за 4,18% и сада износи 119.555.993,20 динара.

Завршени су сви уговорени радови дана 30.05.2022. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 119.554.496,61 динара.

*У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 77.472.030,73 динара.*

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 42.500.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 15.07.2022. године, реализовани су радови у износу од 42.082.465,88 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*



**Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза**

Дана 09.09.2021. године, закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Извршилац је уведен у посао 05.10.2021. године. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Израда предметног пројекта је подељена у VII фаза. Послови пројектовања обустављени су 26.11.2021. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 28.04.2022. године. Дана 10.08.2022. године, послови се обустављају због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу.

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 1.797.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Дана 25.05.2021. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са: "Rad GM" д.о.о. из Крушевца, "Bauwesen" д.о.о. из Лазаревца, "Колубара" д.о.о. из Мионице, "Borad" д.о.о. из Сремске Митровице и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 64.986.560,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 09.07.2021. године. Завршени су сви уговорени радови дана 24.01.2022. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 64.985.301,82 динара.

*У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 61.985.349,42 динара.*

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 18.03.2022. године, реализовани су радови у износу од 2.999.952,40 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адикама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Дана 14.10.2021. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 31.260.309,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 15.11.2021. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 28.142.210,56 динара.



У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 23.223.822,50 динара.

За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 18.04.2022. године, реализовани су радови у износу од 4.918.388,06 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

**Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза**

Дана 28.07.2021. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 66.869.620,00 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 230 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 30.09.2021. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 64.714.825,40 динара.

У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 59.897.800,00 динара.

За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 14.07.2022. године, реализовани су радови у износу од 4.817.025,40 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

**- Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала- наставак реализације обавеза**

Планирана вредност ове капиталне инвестиције износи 164.844.480,45 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 72.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 92.344.480,45 динара.

Јавна набавка је спроведена у 2021. години на укупну процењену вредност и дана 23.12.2021. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две инвестиционе активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала. Укупна вредност свих уговорених радова је 295.232.716,26 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности.

- Уговорена вредност извођења радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, износи 163.989.817,16 динара. За наведену активност, у 2021. години, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен је аванс у висини од 44% од уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 24.01.2022. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2. - 33582 од 23.12.2021. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-22576 од 21.09.2022. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.948.308,76 динара, што представља 1% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама из уговорене понуде.

Завршени су сви уговорени радови дана 02.12.2022. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност изведених радова износи 163.015.839,33 динара.

*У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 72.155.519,55 динара.*

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 92.344.480,45 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 20.12.2022. године, реализовани су радови у износу од 90.860.319,78 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

## Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

### 12. Црпне станице канализације

**Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза**

У 2021. години спроведена је јавна набавка и закључен уговор дана 29.10.2021. године, са извршиоцем "Хидрозаваод ДТД" а.д. из Новог Сада, на вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 25.11.2021. године. Послови пројектовања обустављени су 08.02.2022. године, све док се не исходује сва неопходна документација. Израда пројектно техничке документације је у току.

*За завршетак наведене активности, у 2022. години планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 1.197.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

### 14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

**Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада**

У извештајном периоду, спроведен је поступак јавне набавке и донета је одлука о додели уговора дана 28.12.2022. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду није било реализације средстава.*



**Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)**

Дана 03.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.890.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара.  
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

**Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)**

Дана 04.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови су обустављени дана 21.12.2022. године због исходавања неопходне документације.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара.  
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

**Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда**

Дана 23.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.930.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 23.12.2022. године и истог дана послови су обустављени због исходавања неопходне документације.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.  
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

**Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала**

Дана 11.04.2022. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 14.998.241,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 30 календарских дана. Извођач радова је, сходно уговору, уведен у посао дана 11.05.2022. године и исти дан радови су обустављени, све до стицања неопходних услова на терену. Завршени су сви уговорени радови дана 29.06.2022. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара.  
У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 11.10.2022. године, реализовани су радови у износу од 13.945.420,50 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*



**Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала**

Планирана вредност ове капиталне инвестиције износи 134.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 64.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 70.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 15.09.2022. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 129.998.123,55 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 28% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 165 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 14.10.2022. године и радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за продужењем рока извођења радова, те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2. - 22007 од 15.09.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-31741 од 28.12.2022. године) - за продужење рока извођења радова, којим анексом је извођач радова дужан да све уговорене радове изведе у року од 232 календарска дана.

*За наведену активност у 2022. години, планирана су средства у износу од 64.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса као и средства по испостављеној првој привременој ситуацији извођача, што укупно износи 54.710.140,84 динара.*

**Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булеvara Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза**

У 2021. години спроведена је јавна набавка и закључен уговор дана 03.11.2021. године, са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 3.980.000,00 динара. Уговорени рок за иновирање пројектне документације је 45 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 03.12.2021. године. Послови иновирања пројекта, обустављени су 20.12.2021. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 01.06.2022. године. Дана 21.06.2022. године, послови се обустављају све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 07.09.2022. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 08.09.2022. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 13.09.2022. године, реализовани су послови у укупном износу од 3.980.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

**Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза**

У 2021. години спроведена је јавна набавка и закључен уговор дана 09.11.2021. године, са групом понуђача коју чине "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди

са "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.480.000,00 динара. Уговорени рок за иновирање пројектне документације је 45 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 09.12.2021. године. Послови иновирања пројекта, обустављени су 05.01.2022. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 28.04.2022. године. Дана 09.05.2022. године, послови иновирања се обустављају све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 07.09.2022. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 08.09.2022. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 13.09.2022. године, реализовани су послови у укупном износу од 1.480.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

#### **Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду- наставак реализације уговорених обавеза**

У 2021. години спроведена је јавна набавка и закључен уговор дана 09.11.2021. године, са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок за иновирање пројектне документације је 44 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 09.12.2021. године. Послови иновирања пројекта, обустављени су 20.12.2021. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 06.06.2022. године. Дана 23.06.2022. године, послови иновирања се обустављају све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 07.09.2022. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 09.09.2022. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 27.09.2022. године, реализовани су послови у укупном износу од 2.490.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

#### **Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

У 2021. години, за наведену инвестициону активност, спроведена је јавна набавка. Дана 18.02.2022. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине „ПУТ-ИНВЕСТ“ д.о.о. из Новог Сада као носилац посла у заједничкој понуди са "Потенс" доо из Бачког Петровца и "Finnet Inženjering" доо из Панчева, на укупну вредност радова од 14.965.250,18 динара. Уговорени рок за извођење радова је 30 календарских дана и сходно уговору, извођач је уведен у посао дана 21.02.2022. године. Завршени су сви уговорени радови дана 05.03.2022. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност изведених радова износи 14.654.896,98 динара.

*За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 01.04.2022. године, реализовани су радови у укупном износу од 14.654.896,98 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*



**Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза**

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 135.257.002,79 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 105.257.002,79 динара.

У 2021. години, за наведену инвестициону активност, спроведена је јавна набавка и дана 22.12.2021. године закључен уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 134.944.875,37 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 22% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 240 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 21.01.2022. године. Уз један период обуставе, завршени су сви уговорени радови дана 26.11.2022. године. Наведена инвестиција у потпуности реализована и укупна вредност свих изведених радова износи 134.865.916,29 динара.

*У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 29.687.872,58 динара.*

*За завршетак наведене активности у 2022. години планирана су средства у износу од 105.257.002,79 динара.*

*У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 16.12.2022. године, реализовани су радови у укупном износу од 105.178.043,71 динар, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.*

**Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза**

Планирана вредност ове капиталне инвестиције износи 136.253.124,40 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2021. години у планираном износу од 62.500.000,00 динара, а делом из истих извора у 2022. години у планираном износу од 73.753.124,40 динара.

Јавна набавка је спроведена у 2021. години на укупну процењену вредност и дана 23.12.2021. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, закључен је један уговор који обухвата две инвестиционе активности: изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом, као и изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала.

Укупна вредност свих уговорених радова је 295.232.716,26 динара. Уговорени рок за извођење радова је 280 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности.

- Уговорена вредност извођења радова за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода - радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, износи 131.242.899,10 динара. За наведену активност, у 2021. години, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен је аванс у висини од 44% од уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 24.01.2022. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2. - 33582 од 23.12.2021. године и то:



- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-22576 од 21.09.2022. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.948.308,76 динара, што представља 1% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама из уговорене понуде.

Завршени су сви уговорени радови дана 02.12.2022. године. Наведена инвестиција је у потпуности реализована и укупна вредност изведених радова износи 130.943.171,59 динара.

У 2021. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 57.746.875,60 динара.

За завршетак наведене активности у 2022. години, планирана су средства у износу од 73.753.124,40 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 20.12.2022. године, реализовани су радови у износу од 73.196.295,99 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

## ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2022. години, планирана су средства у укупном износу од 146.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 62.500.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 83.500.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 145.988.215,80 динара, где се средства у износу од 62.490.962,40 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 83.497.253,40 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за 2022. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима износе 99,99% што се види из табеларног приказа

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

### Текуће одржавање водовода

**Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима** - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализовано 825 радних налога

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 10.643 часа радне снаге и то: ВКВ 592 часа; ССС 2.567 часова; КВ 2.463 часа; ПК 5.021 час и 6.666 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.



За наведену позицију, планирана су средства у износу од 57.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 56.992.016,40 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,99%.

**Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже** - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m<sup>3</sup> на више локација, на које је у I зони утрошено 46 часова рада аутоцистерни, односно у II зони реализовано је 20 тура, у III зони 27 тура и у IV зони реализовано је 25 тура.

- Испирање водоводне мреже на 111 локација при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 810 часова радне снаге и то: ССС 350 часова; КВ 160 часова; ПК 300 часова и 273 часа рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију, планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 5.498.946,00 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,98%.

#### Текуће одржавање канализације

**Позиција 1772 - Одржавање канализације** се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовним сервисима хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовним сервисима електро опреме црпних станица канализације, као и прањењу рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 2.940 часова радне снаге и 980 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у техничко исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки - 29 комада; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 21 комад и рамова и поклопаца за тешки саобраћај - 105 комада.

- Радове на прању 79,09 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.380 часа проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.



- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани 76 пута за 228 часова рада проведених на терену.

*За наведену позицију, планирана су средства у износу од 47.000.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 46.999.045,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.*

**Позиција 2406 - Интервентно одржавање** - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 4.552 часа радне снаге и 1.635 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку - 47 комада; хаварија на канализационој мрежи - 32 комада; хаварија на канализационом шахту - 37 комада и хаварија на телу сливника - 16 комада.

- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена 683 пута за 498 часова рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 979 канализационих прикључка за 733 часа и 38 шахтова за 25 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

*За наведену позицију, планирана су средства у износу од 36.500.000,00 динара.*

*У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 36.498.208,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.*



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**  
**Масарикова 17**  
**Нови Сад**

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ**  
**за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године**

| Позиција              | Програмска позиција                                                                                                                                                                                                                                                         | Планирана вредност    | Пренета средства до 31.12.2022. год. | % реализације |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     | 2                                    | 3=2/1         |
| <b>Група радова I</b> | <b>ВОДОВОД</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>640.344.480,45</b> | <b>467.696.469,94</b>                | <b>73,04</b>  |
| <b>2.</b>             | <b>ИЗВОРИШТА</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>85.000.000,00</b>  | <b>84.620.394,00</b>                 | <b>99,55</b>  |
|                       | Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                          | 85.000.000,00         | 84.620.394,00                        | 99,55         |
| <b>8.</b>             | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>555.344.480,45</b> | <b>383.076.075,94</b>                | <b>68,98</b>  |
|                       | Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада                                                                                                                                                                                                             | 21.000.000,00         | 0,00                                 | 0,00          |
|                       | Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)                                                                                 | 10.000.000,00         | 2.940.509,25                         | 29,41         |
|                       | Изrada пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици                                                                                                                                        | 1.400.000,00          | 0,00                                 | 0,00          |
|                       | Изrada пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)                                                                                                       | 1.600.000,00          | 0,00                                 | 0,00          |
|                       | Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                                  | 60.000.000,00         | 39.840.000,00                        | 66,40         |
|                       | Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду                                                                                                                 | 5.000.000,00          | 0,00                                 | 0,00          |
|                       | Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                                            | 13.000.000,00         | 12.959.304,50                        | 99,69         |
|                       | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала                                                                                     | 60.000.000,00         | 59.944.416,80                        | 99,91         |
|                       | Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                                                                                             | 225.000.000,00        | 119.169.693,87                       | 52,96         |
|                       | Изrada пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза                                                                                                                         | 2.500.000,00          | 747.000,00                           | 29,88         |
|                       | Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                         | 42.500.000,00         | 42.082.465,88                        | 99,02         |
|                       | Изrada пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                  | 6.000.000,00          | 1.797.000,00                         | 29,95         |
|                       | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                             | 3.000.000,00          | 2.999.952,40                         | 100,00        |
|                       | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза | 5.000.000,00          | 4.918.388,06                         | 98,37         |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                         | Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                      | 7.000.000,00          | 4.817.025,40          | 68,81        |
|                         | Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                                                             | 92.344.480,45         | 90.860.319,78         | 98,39        |
| <b>Група радова II</b>  | <b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>315.510.127,19</b> | <b>270.831.798,02</b> | <b>85,84</b> |
| <b>12.</b>              | <b>ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.000.000,00</b>   | <b>1.197.000,00</b>   | <b>29,93</b> |
|                         | Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                           | 4.000.000,00          | 1.197.000,00          | 29,93        |
| <b>14.</b>              | <b>ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>311.510.127,19</b> | <b>269.634.798,02</b> | <b>86,56</b> |
|                         | Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада                                                                                                                                                                                                         | 9.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
|                         | Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)                                                                                                                           | 8.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
|                         | Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)                                                                                                   | 6.500.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
|                         | Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда                                                                                                                                                                | 7.000.000,00          | 0,00                  | 0,00         |
|                         | Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                                                                         | 15.000.000,00         | 13.945.420,50         | 92,97        |
|                         | Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала                                                                                                                                                                                                  | 64.000.000,00         | 54.710.140,84         | 85,48        |
|                         | Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                      | 4.000.000,00          | 3.980.000,00          | 99,50        |
|                         | Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                                                                           | 1.500.000,00          | 1.480.000,00          | 98,67        |
|                         | Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза                                                                                                                                                                 | 2.500.000,00          | 2.490.000,00          | 99,60        |
|                         | Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза | 15.000.000,00         | 14.654.896,98         | 97,70        |
|                         | Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                                                                                  | 105.257.002,79        | 105.178.043,71        | 99,92        |
|                         | Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза                                                                                               | 73.753.124,40         | 73.196.295,99         | 99,25        |
| <b>УКУПНО (I + II):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>955.854.607,64</b> | <b>738.528.267,96</b> | <b>77,26</b> |



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Масарикова 17  
Нови Сад


|                 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА                                 | Планирана вредност | Пренета средства до 31.12.2022. године | % реализације |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|
|                 |                                                | 1                  | 2                                      | 3=2/1         |
| Група радова I  | В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ           | 640.344.480,45     | 467.696.469,94                         | 73,04         |
| Група радова II | К А Н А Л И З А Ц И Ј А - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ | 315.510.127,19     | 270.831.798,02                         | 85,84         |
|                 | УКУПНО ( I + II ):                             | 955.854.607,64     | 738.528.267,96                         | 77,26         |

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

| Позиција | Програмска позиција                        | Планирана вредност за 2022. годину | Пренета средства до 31.12.2022. године | % реализације |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|          |                                            | 1                                  | 2                                      | 3=2/1         |
|          | I ВОДОВОД                                  | 62.500.000,00                      | 62.490.962,40                          | 99,99         |
| 1577     | Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима | 57.000.000,00                      | 56.992.016,40                          | 99,99         |
| 1774     | Интервентно одржавање водоводне мреже      | 5.500.000,00                       | 5.498.946,00                           | 99,98         |
|          | II КАНАЛИЗАЦИЈА                            | 83.500.000,00                      | 83.497.253,40                          | 100,00        |
| 1772     | Одржавање канализације                     | 47.000.000,00                      | 46.999.045,20                          | 100,00        |
| 2406     | Интервентно одржавање                      | 36.500.000,00                      | 36.498.208,20                          | 100,00        |
|          | УКУПНО ( I + II ):                         | 146.000.000,00                     | 145.988.215,80                         | 99,99         |

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

ВД Директора  
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад



март, 2023.године