


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-313-II
Дана: 05. октобра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар-30. јун 2023. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-313-II од 05. октобра 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар-30. јун 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 85. седници од 05.10. 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 11. седници одржаној 19. јула 2023. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2023-313-II
Дана: 05.10.2023. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/22).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 11. седници одржаној 19. јула 2023. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22) за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину у износу од 1.043.750.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције - инвестиционе активности у износу од 923.750.000,00 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 120.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, док је покретање поступка јавне набавке планирано у трећем кварталу 2023. године, уз напомену да је услед измењених тржишних цена увећана и процењена вредност ове инвестиције са 95.000.000,00 динара на 100.000.000,00 динара.

Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине „PST Bohr“ доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Геодеоаџа" доо из Београда, на укупну вредност од 94.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 20. септембра 2022. године.

У 2022. години, по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 84.620.394,00 динара, док су коначна

реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени дана 13. марта 2023. године.
У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 9.704.866,00 динара.

3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 62.994.203,43 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године, а наредног дана 27. јуна 2023. године, радови су обустављени због повећане потрошње воде у летњем периоду.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 31.497.101,71 динар, у складу са Уговором.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду није било реализације по овој позицији. Наиме, услед раста цена материјала и опреме, извршена је анализа предвиђених средстава за реализацију наведене инвестиционе активности у складу са новим ценама на тржишту, при чему је констатовано да планирана финансијска средства не би била довољна за реализацију радова, те се одустало од ове инвестиционе активности, како би се планирана средства преусмерила на, у овом моменту, приоритетније активности.

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Услед измењених тржишних цена, као и због неопходности набавке специфичне опреме увећана је процењена вредност инвестиције са 175.000.000,00 динара на 185.000.000,00 динара, тако да ће се поступак јавне набавке спровести у трећем кварталу 2023. године, уз термилошко усклађивање назива инвестиције са планираним радовима.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, али ће се, због неопходности измене техничког решења, поступак јавне набавке спровести након измене пројекта.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 6. јуна 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 49.996.947,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 24.998.473,60 динара, у складу са Уговором.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, али је услед измењене првобитне процењене вредности јавне набавке са 50.000.000,00 на 62.000.000,00 динара, покретање поступка јавне набавке планирано је за трећи квартал 2023. године.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, а сама реализација инвестиције је изостала јер је условљена динамиком реализације пројекта уређења Алмашког краја и са реконструкцијом канализационе мреже у насељу Подбара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 6. јуна 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.996.166,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана, извођач је уведен у посао дана 28. јуна 2023. године и радови су у току.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.978.636,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године и радови су у току.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. јануара 2023. године закључен је уговор са "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност 20.940.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектне документације је 280 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 2. фебруара 2023. године, с тим да су послови исти дан обустављени до исходавања неопходне документације, односно до 10. маја 2023. године, када су послови настављени и израда пројектне документације је у току.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 24. новембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 9.801.697,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 7. децембра 2022. године, али су 8. децембра 2022. године радови обустављени јер није испоручена опрема из увоза. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 2.940.509,25 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су настављени 27. јуна 2023. године.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 2. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозапад ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 1.390.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок обустављен 23. децембра 2022. године све до исходавања локацијских услова, односно до 29. маја 2023. године, уз поновну обуставу дана 9. јуна 2023. године због исходавања грађевинске дозволе.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 2. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозапад ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 1.590.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, али је рок обустављен 19. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације. У 2022. години нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Након исходавања локацијских услова дана 3. априла 2023. године, послови пројектовања су настављени до 21. априла 2023. године, када су поново обустављени због исходавања грађевинске дозволе.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 19. октобра 2022. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 79.680.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 18. новембра 2022. године, уз обуставу рока од 18. новембра до стицања неопходних услова на терену, односно до 30. децембра 2022. године и радови су у току. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложувану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.840.000,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 19.291.027,90 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза

За наведену инвестициону активност у извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке за коју није пристигла ниједна понуда, па је поступак поновљен и дана 7. јуна 2023. године је донета одлука о спровођењу поступка јавне набавке, с тим да у извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 90.000.000,00 динара, од чега су у 2022. години била планирана средства у износу од 60.000.000,00 динара, а остатак у 2023. години. Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. септембра 2022. године закључен је уговор са

групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 85.805.245,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 26. септембра 2022. године. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 42.902.622,75 динара (50% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2022. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.944.416,80 динара, а на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.536.620,00 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 14. септембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 224.250.842,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 295 календарских дана. Извођач је уведен у посао 10. октобра 2022. године и радови су у току. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у висини од 46% од укупно уговорене вредности. У току 2022. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 119.169.693,87 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду, по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 37.161.169,64 динара.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 9. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно техничке документације је 79 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 10. јануара 2022. године с тим да је рок обустављен истог дана до 11. априла 2022. године, односно до исходавања неопходне документације, док је дана 21. априла 2022. године рок поново обустављен до исходавања локацијских услова, односно до дана 6. октобра 2022. године, када је настављена израда пројектно техничке документације. Дана 5. децембра 2022. године рок је поново обустављен због исходавања грађевинске дозволе. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 747.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду, по основу испостављене друге привремене ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 747.000,00 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, уз обуставу рока од 26. новембра 2021. године до 28. априла 2022. године, односно до исходавања локацијских услова, с тим да је рок поново обустављен 10. августа 2022. године због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу, а с обзиром да је израда предметног пројекта подељена у VII фазу. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.797.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Након исходавања грађевинске дозволе дана 11. априла 2023. године послови пројектовања су настављени и израда пројектно техничке документације је у току.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. октобра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 25. новембра 2021. године, с тим да је рок обустављен 8. фебруара 2022. године, до исходавања локацијских услова. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 1.197.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 16. јануара 2023. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 279 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 10. фебруара 2023. године, с тим да је рок обустављен 25. маја 2023. године, до исходавања неопходне документације.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 3. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.890.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 120 календарских дана и извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, а коначна реализација је планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Рок је обустављен 3. фебруара 2023. године до исходавања локацијских услова, а по добијању истих је настављен 6. јула 2023. године.

У извештајном периоду, по основу испостављене прве привремене ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.367.000,00 динара.

Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок обустављен 21. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације, а коначна реализација је планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Изrada пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шажкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" ад из Новог Сада, на укупну вредност од 6.930.000,00 динара. Уговорени рок је 90 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 23. децембра 2022. године, али је рок истог дана обустављен због исходавања неопходних подлога, а коначна реализација је планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. По добијању неопходних подлога дана 20. фебруара 2023. године послови пројектовања су настављени све до 11. маја 2023. године, када је рок обустављен због исходавања локацијских услова. У извештајном периоду, по основу испостављене прве привремене ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.079.000,00 динара

Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шажкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 134.000.000,00 динара, од чега су у 2022. години била планирана средства у износу 64.000.000,00 динара, а остатак у 2023. години. Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. септембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 129.998.123,55 динара. Уговорени рок за извођење радова је 165 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 14. октобра 2022. године. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 36.399.474,59 динара (28% од укупно уговорене вредности). У току 2022. године извођач радова испоставио је прву привремену ситуацију, те су након умањења на име правдања аванса по истој пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 18.310.666,25 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Анексом 1 Уговора од 28. децембра 2022. године продужен је рок за извођење радова на 232 календарска дана, док је Анексом 2 Уговора од 16. маја 2023. године, због неопходности извођења непредвиђених радова, повећана уговорена вредност радова на износ од 131.921.230,73 динара.

У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 74.741.427,13 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима

Реализован је 471 радни налог за санацију цурења на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 6.818h, а механизације 6.490h.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже

Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација и испирање водоводне мреже на 57 локација при чему су ангажована возила 250h и радна снага 481h.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације

Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовно сервисирање хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 1.288h ангажована радна снага и 644h возила, затим прање 49,50 km канализационе мреже, различитих пречника за 800h проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани 45 пута за 360h рада проведених на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање

Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 3.365h ангажована радна снага и 1.287h возила, одгушење канализационе мреже 365 пута за 405h рада на терену, одгушење 547 канализационих прикључака за 500h рада и 10 шахтова за 10h рада.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 218.123.685,98 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2023. годину, исказана у процентима, износе 23,61%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 72.138.458,64 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2023. годину, исказана у процентима, износе 60,12%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2023. год.	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
Група радова I	В О Д О В О Д	811.450.000,00	138.936.258,85	17,12
2.	ИЗВОРИШТА	70.000.000,00	9.704.866,00	13,86
	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.704.866,00	97,05
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	338.000.000,00	31.497.101,71	9,32
	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	63.000.000,00	31.497.101,71	50,00
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штрاند" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	-	-
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала	175.000.000,00	-	-
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	403.450.000,00	97.734.291,14	24,22
	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	23.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	24.998.473,60	50,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	-	-

	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	-	-
	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	21.000.000,00	-	-
	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза	7.000.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза	1.400.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза	1.600.000,00	-	-
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	45.000.000,00	19.291.027,90	42,87
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза	5.000.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	28.000.000,00	15.536.620,00	55,49
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	100.000.000,00	37.161.169,64	37,16
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	1.750.000,00	747.000,00	42,69
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00	-	-
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	112.300.000,00	79.187.427,13	70,51
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00	-	-
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	2.800.000,00	-	-

14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА МРЕЖЕ	ГРАЂЕЊЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ	109.500.000,00	79.187.427,13	72,32
	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза		9.000.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза		8.000.000,00	2.367.000,00	29,59
	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза		6.500.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза		7.000.000,00	2.079.000,00	29,70
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза		79.000.000,00	74.741.427,13	94,61
	УКУПНО (I + II):		923.750.000,00	218.123.685,98	23,61

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2023. годину	Пренета средства до 30.06.2023. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
	I ВОДОВОД	50.000.000,00	36.798.787,44	73,60
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	45.000.000,00	33.429.950,64	74,29
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	3.368.836,80	67,38
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	70.000.000,00	35.339.671,20	50,49
1772	Одржавање канализације	42.000.000,00	18.824.163,60	44,82
2406	Интервентно одржавање	28.000.000,00	16.515.507,60	58,98
	УКУПНО (I + II):	120.000.000,00	72.138.458,64	60,12





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 17864/1

Дана: 19. јула 2023. године

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 11. седници одржаној дана 19. јула 2023. године доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године, а који је је саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Саша Игић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- в.д. директора
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину

за период 1. јануар - 30. јун 2023. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/22). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22), планирана су средства у 2023. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 1.043.750.000,00 динара, од чега су средства у износу од 923.750.000,00 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 120.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2023. године, из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 218.123.685,98 динара, где се средства у износу од 138.936.258,85 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 79.187.427,13 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 23,61%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период од 01. јануара до 30. јуна 2023. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износила је 95.000.000,00 динара и планирано је да ће се делом финансирати из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 60.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 35.000.000,00 динара.

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Међутим, како је извршена анализа предвиђених средстава за реализацију активности у складу са новим ценама на тржишту, тако је констатовано да планирана вредност не би била довољна за реализацију радова. Сходно наведеном Предузеће је предложило да се изменом



Програма инвестиционих активности увећа процењена вредност инвестиције, тако да би она износила 100.000.000,00 динара, као и да се измени начин финансирања. Планирано је да се јавна набавка спроведе у трећем кварталу 2023. године, на укупну процењену вредност.

За наведену активност у 2023. години, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 95.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 85.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 10.000.000,00 динара.

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 09.09.2022. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Беогеоаква" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 94.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 20.09.2022. године. Завршени су сви уговорени радови дана 13.03.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведене активности у 2023. години, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 31.03.2023. године, реализовани су радови у износу од 9.704.866,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

3. Погон за прераду воде

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала

Дана 25.05.2023. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 62.994.203,43 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 26.06.2023. године и наредног дана 27.06.2023. године, радови су обустављени због повећање потрошње воде у летњем периоду.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 63.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 31.497.101,71 динар.

Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, у више наврата уочен је раст цена материјала и опреме, извршена је анализа предвиђених средстава за реализацију предметне активности у складу са новим ценама на тржишту. Како је констатовано да планирана вредност не би била довољна за реализацију радова, тако је Предузеће одустало од реализације наведене инвестиционе активности.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Након извршене анализе предвиђених средстава за реализацију ове инвестиционе активности у складу са новим ценама на тржишту као и због неопходности набавке опреме која је специфична, констатовано је да планирана вредност не би била довољна за реализацију радова. Сходно наведеном Предузеће је предложило да се изменом Програма инвестиционих активности увећа процењена вредност инвестиције, тако да би она износила 100.000.000,00 динара, као и да се измени начин финансирања. Такође, за реализацију радова је неопходно набавити и опрему која је специфична, те је у том смислу потребно извршити и терминолошко усклађивање назива инвестиционе активности. Сходно наведеном, Предузеће је предложило да се изменом Програма инвестиционих активности, увећа процењена вредност инвестиције, тако да би она износила 185.000.000,00 динара и реализовала би се у две фискалне године. Планирано је да се јавна набавка спроведе у трећем кварталу 2023. године, на укупну процењену вредност.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 175.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Међутим, након анализе цевног материјала који је предвиђен пројектно техничком документацијом, установљено је да је неопходно мењати техничко решење, те да је у том делу потребно извршити измену пројекта. Након измене пројекта, покренуће се поступак јавне набавке.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 23.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 06.06.2023. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 49.996.947,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 24.998.473,60 динара.*



Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Међутим, приликом планирања средстава за наведену инвестициону активност, Предузеће није имало пројекат за извођење, те је накнадно установљено да првобитно планирана вредност није довољна за реализацију радова. Сходно наведеном, Предузеће је предложило да се изменом Програма инвестиционих активности, увећа процењена вредност инвестиције, тако да би она износила 62.000.000,00 динара. Планирано је да се јавна набавка спроведе у трећем кварталу 2023. године.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке. Међутим, динамика наведених радова директно је повезана са пројектом уређења Алмашког краја и са реконструкцијом канализационе мреже у насељу Подбара, која ће се реализовати кроз пројекат "Чиста Србија". Јавна набавка ће бити покренута чим се за то стекну услови, односно када се синхронизује и усклади почетак радова са већ постојећим радовима на терену.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 06.06.2023. године, са групом понуђача коју чине "Инстеп-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 8.996.166,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 28.06.2023. године и радови су у току.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 25.05.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 5.978.636,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 26.06.2023. године и радови су у току.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*



Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Дана 11.01.2023. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 20.940.000,00 динара. Уговорени рок је 280 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 02.02.2023. године и исти дан послови су обустављени, све до исходавања неопходне документације, те су по добијању исте настављени дана 10.05.2023. године. Израда пројектне документације је у току.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 24.11.2022. године, закључен је уговор за извођење радова са извођачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 9.801.697,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 07.12.2022. године и наредног дана 08.12.2022. године, радови су обустављени јер није испоручена опрема чија набавка је из увоза. Након што су стекли услови, радови су настављени дана 27.06.2023. године.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 2.940.509,25 динара

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 02.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.390.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 01.12.2022. године. Дана 23.12.2022. године послови су обустављени све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 29.05.2023. године. Послови су обустављени дана 09.06.2023. године због исходавања грађевинске дозволе.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 02.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.590.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Дана 19.12.2022. године послови се обустављају све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 03.04.2023. године. Послови су обустављени дана 21.04.2023. године због исходавања грађевинске дозволе.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 19.10.2022. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 79.680.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач радова је уведен у посао дана 18.11.2022. године и исти дан радови су обустављени, све до стицања неопходних услова на терену, односно до дана 30.12.2022. године. Радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2.-25412 од 19.10.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-16585 од 05.07.2023. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 5.149.537,92 динара, којим се увећава уговорена вредност радова за 6,46% и сада износи 84.829.537,92 динара.

У 2022. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса односно 39.840.000,00 динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 19.291.027,90 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза

У извештајном периоду, у марту месецу, спроведена је јавна набавка за коју није пристигла ниједна понуда, те је поступак поновљен и донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке дана 07.06.2023. године.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 05.09.2022. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 85.805.245,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 26.09.2022. године и радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. - 21181 од 05.09.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-16544 од 05.07.2023. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.219.099,20 динара, што представља 2,59% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

У 2022. години, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.944.416,80 динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 15.536.620,00 динара

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 14.09.2022. године, закључен је уговор са понуђачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 224.250.842,30 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 46% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 295 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10.10.2022. године и радови су у току.

У 2022. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 119.169.693,87 динара динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је четири привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 37.161.169,64 динара.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 09.12.2021. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок је 79 календарских дана. Извршилац је,



сходно уговору, уведен у посао дана 10.01.2022. године и исти дан послови су обустављени до исходавања неопходне документације, те су по добијању исте настављени 11.04.2022. године. Дана 21.04.2022. године послови се обустављају све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 06.10.2022. године. Послови су обустављени дана 05.12.2022. године због исходавања грађевинске дозволе.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 1.750.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио другу привремену ситуацију у износу од 747.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 09.09.2021. године, закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Извршилац је уведен у посао 05.10.2021. године. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Израда предметног пројекта је подељена у VII фаза. Послови пројектовања обустављени су 26.11.2021. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 28.04.2022. године. Дана 10.08.2022. године, послови се обустављају због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу. У извештајном периоду, након исходавања грађевинске дозволе, послови су настављени дана 11.04.2023. године и израда пројектно техничке документације је у току.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза

У 2021. години, закључен је уговор дана 29.10.2021. године, са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је, уведен у посао дана 25.11.2021. године. Послови пројектовања обустављени су дана 08.02.2022. године, све док се не исходују локацијски услови.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 2.800.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Дана 16.01.2023. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,00 динара. Уговорени рок је 279 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 10.02.2023. године. Послови су обустављени дана 25.05.2023. године због исходавања неопходне документације.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 03.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.890.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови пројектовања су обустављени дана 03.02.2023. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 06.07.2023. године. Израда пројектне документације је у току.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 2.367.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 04.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови су обустављени дана 21.12.2022. године због исходавања неопходне документације као и измене урбанистичког плана.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 23.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.930.000,00 динара. Уговорени рок је 90 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 23.12.2022. године и истог дана послови су обустављени све до исходавања неопходних подлога, те су по добијању истих настављени



дана 20.02.2023. године. Послови пројектовања обустављени су дана 11.05.2023. године због исходавања локацијских услова.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 2.079.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 15.09.2022. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 129.998.123,55 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 28% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 165 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 14.10.2022. године и радови су настављени у 2023. години.

У току изградње појавила се потреба за продужењем рока извођења радова као и потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило два Анекса Уговора бр. 5.2. - 22007 од 15.09.2022. године и то:

- У 2022. години, Анекс број 1 (дел.бр 5.2-31741 од 28.12.2022. године) - за продужење рока извођења радова, којим анексом је извођач радова дужан да све уговорене радове изведе у року од 232 календарска дана.

- У 2023. години, Анекс број 2 (дел.бр 5.2-11531 од 16.05.2023. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.923.107,18 динара, којим радовима се увећава уговорена вредност радова за 1,48% и сада износи 131.921.230,73 динара.

Радови су обустављени дана 17.05.2023. године, због хидрантског вода и постојећих канализационих инсталација за чије етажирање је неопходно техничко решење.

У 2022. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 54.710.140,84 динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 79.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 74.741.427,13 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2023. години, планирана су средства у укупном износу од 120.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 50.000.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 70.000.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2023. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 72.138.458,64 динара, где се средства у износу од 36.798.787,44 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 35.339.671,20 динара, односе на текуће одржавање канализације.



У односу на планирана средства за 2023. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима износе 60,12% што се види из табеларног приказа.

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

Текуће одржавање водовода

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализован 471 радни налог

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 6818 часова радне снаге и то: ВКВ 700 часова; ССС 1400 часова; КВ 1218 часова; ПК 3500 часова и 6490 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 33.429.950,64 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 74,29%, уз напомену да је Предузеће дана 30.06.2022. године испоставило рачун у износу од 4.894.507,20 динара, за који у извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација, на које је у I зони утрошено 28 часова рада аутоцистерни, односно у II зони реализовано је 22 туре, а у III и IV зони по 30 тура.
- Испирање водоводне мреже на 57 локација при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 481 час радне снаге и то: ССС 163 часа; КВ 143 часа; ПК 175 часова и 250 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 3.368.836,80 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 67,38%, уз напомену да је Предузеће дана 30.06.2022. године испоставило рачун у износу од 812.354,40 динара, за који у извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.



Текуће одржавање канализације

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и прањење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 1288 часова радне снаге и 644 часова рада возила.
- Радове на прању 49,50 km канализационе мреже, различитих пречника за 800 часова проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.
- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани 45 пута за 360 часова рада проведених на терену.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 42.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 18.824.163,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 44,82%, уз напомену да је Предузеће дана 30.06.2022. године испоставило рачун у износу од 6.143.055,60 динара, за који у извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 3365 часова радне снаге и 1287 часова рада возила.
- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена 365 пута за 405 часова рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 547 канализационих прикључака за 500 часова и 10 шахтова за 10 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 16.515.507,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 58,98%, уз напомену да је Предузеће дана 30.06.2022. године испоставило рачун у износу од 3.091.353,60 динара, за који у извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01. јануар – 30. јун 2023. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2023. год.	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД	811.450.000,00	138.936.258,85	17,12
2.	ИЗВОРИШТА	70.000.000,00	9.704.866,00	13,86
	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.704.866,00	97,05
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	338.000.000,00	31.497.101,71	9,32
	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	63.000.000,00	31.497.101,71	50,00
	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала	175.000.000,00	0,00	0,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	403.450.000,00	97.734.291,14	24,22
	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	23.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	24.998.473,60	50,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	0,00	0,00
	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	21.000.000,00	0,00	0,00
	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза	7.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза	1.400.000,00	0,00	0,00



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза	1.600.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	45.000.000,00	19.291.027,90	42,87
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза	5.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	28.000.000,00	15.536.620,00	55,49
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	100.000.000,00	37.161.169,64	37,16
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	1.750.000,00	747.000,00	42,69
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00	0,00	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	112.300.000,00	79.187.427,13	70,51
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	2.800.000,00	0,00	0,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	109.500.000,00	79.187.427,13	72,32
	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	9.000.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза	8.000.000,00	2.367.000,00	29,59
	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза	7.000.000,00	2.079.000,00	29,70
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	79.000.000,00	74.741.427,13	94,61
	УКУПНО (I + II):	923.750.000,00	218.123.685,98	23,61

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност	Пренета средства до 30.06.2023. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	811.450.000,00	138.936.258,85	17,12
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	112.300.000,00	79.187.427,13	70,51
	УКУПНО (I+II):	923.750.000,00	218.123.685,98	23,61

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2023. годину	Пренета средства до 30.06.2023. године	% реализације
		1	2	3=2/1
	I ВОДОВОД	50.000.000,00	36.798.787,44	73,60
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	45.000.000,00	33.429.950,64	74,29
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	3.368.836,80	67,38
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	70.000.000,00	35.339.671,20	50,49
1772	Одржавање канализације	42.000.000,00	18.824.163,60	44,82
2406	Интервентно одржавање	28.000.000,00	16.515.507,60	58,98
	УКУПНО (I + II):	120.000.000,00	72.138.458,64	60,12

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

ВД директора
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Урош Лончар

Јул, 2023.године