


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-126-II
Дана: 12. априла 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-126-II од 12. априла 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милан Бурић


У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 147. седници од 12. априла 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 33. седници одржаној 23. фебруара 2024. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:


"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2024-126-II
Дана:12. априла 2024. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/22, 35/23, 50/23 и 58/23).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 33. седници одржаној 23. фебруара 2024. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23) планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину у износу од 1.080.691.863,75 динара, и то за:

- капиталне субвенције – инвестиционе активности у износу од 960.691.863,75 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 120.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке, те нису реализована планирана средства, тако да је коначна реализација планирана у 2024. години као наставак реализације обавеза.

Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 20. септембра 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Беогеоаква" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 99.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао 2. октобра 2023. године.

У извештајном периоду, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 49.933.442,60 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине „PST Bohr“ д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаџа" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 94.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 20. септембра 2022. године.

У 2022. години, по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 84.620.394,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени дана 13. марта 2023. године.

У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 9.704.866,00 динара.

3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 62.994.203,43 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године, с тим да су радови били обустављени у периоду од 27. јуна до 13. октобра 2023. године, због повећане потрошње воде у летњем периоду.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 60.376.328,41 динар, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. септембра 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 184.998.493,25 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 11. октобра 2023. године, с тим да су истог дана радови обустављени у периоду од 11. октобра до 12. децембра 2023. године, све док се нису стекли безбедни услови за рад, с тим да су поново обустављени 14. децембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 97.470.285,53 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2023. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 34.971.543,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10. новембра 2023. године, с тим да су истог дана радови обустављени све до исходовања пријаве радова од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, односно до дана 13. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 24.969.363,40 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог

аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 13. октобра 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Соор" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Ferbild" д.о.о. из Београда, "Sloboda Građevinar 1947" д.о.о. из Обреновца, "Geoing group" д.о.о. из Београда и "DIS Niskogradnja" д.о.о. из Ваљева, на укупну вредност од 79.997.840,95 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 1. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 49.997.971,31 динар, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 37.991.365,41 динар. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 10. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 28.260.102,08 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. октобра 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 23.488.050,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. У складу са Уговором, Извођач радова је уведен у посао 3. новембра 2023. године, с тим да су истог дана радови обустављени, све до исходавања пријаве радова од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, односно до 13. новембра 2023. године.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 11.744.025,30 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 6. јуна 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 49.996.947,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Извођач је уведен у посао 6. јула 2023. године. Радови су завршени 13. новембра 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 47.864.501,02 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 20. октобра 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 61.892.619,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 20. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 34.998.106,45 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 30. октобра 2023. године закључен је уговор са са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Flowtech" д.о.о. из Новог Сада, "Novkol" а.д. из Београда и "Bobić Cop NS" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 17.955.511,80 динара. Уговорени рок за извођење радова је 70 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао 20. новембра 2023. године. Радови су завршени 15. децембра 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 14.369.713,40 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 7. јуна 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 8.996.166,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 28. јуна 2023. године. Радови су завршени 15.08.2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 8.602.487,80 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 5.978.636,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године. Уз један период обуставе, радови су завршени 28. септембра 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 5.889.264,95 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. јануара 2023. године закључен је уговор са "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност 20.940.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектне документације је 280 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 2. фебруара 2023. године, с тим да су послови исти дан обустављени до исходовања неопходне документације, односно до 10. маја 2023. године, када су послови настављени. У току 2023. године по испостављене две привремене ситуације вршиоца услуге пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 10.939.056,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 24. новембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 9.801.697,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 7. децембра 2022. године, али су 8. децембра 2022. године радови обустављени јер није испоручена опрема из увоза. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 2.940.509,25 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су настављени 27. јуна 2023. године, а завршени су 25. септембра 2023. године.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 9.621.703,00 динара, по којој су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години у износу од 6.681.193,75 динара.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 2. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.390.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок обустављен 23. децембра 2022. године све до исходавања локацијских услова, односно до 29. маја 2023. године, уз поновну обуставу дана 9. јуна 2023. године због исходавања грађевинске дозволе, односно до 30. новембра 2023. године. Документација је испоручена 5. децембра 2023. године у уговореној вредности од 1.390.000,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 2. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.590.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, али је рок обустављен 19. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације. У 2022. години нису реализована планирана средства, те је коначна реализација планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Након исходавања локацијских услова дана 3. априла 2023. године, послови пројектовања су настављени до 21. априла 2023. године, када су поново обустављени због исходавања грађевинске дозволе, односно до 29. септембра 2023. године. Документација је испоручена 2. октобра 2023. године у уговореној вредности од 1.590.000,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 19. октобра 2022. године закључен је уговор, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 79.680.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 18. новембра 2022. године, уз обуставу рока од 19. новембра 2022. године до стицања неопходних услова на терену, односно до 30. децембра 2022. године. У току 2022. године из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.840.000,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

У 2023. години радови су били обустављени у периоду од 16. јуна до 5. јула 2023. године, због спајања цевовода из бочних улица у Футогу који се повезују на доводник.

У току извођења радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је дана 5.

јула 2023. године закључен Анекс 1 Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 5.149.537,92 динара, а којим је увећана уговорена вредност радова за 6,46% и износи 84.829.537,92 динара.

Радови су завршени 14. јула 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 84.829.094,52 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години у износу од 44.989.094,52 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 13. јула 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Bobić cor NS" д.о.о. из Новог Сада и "Симбо градња" д.о.о. из Ветерника, на укупну вредност од 4.999.626,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 27. јула 2023. године. Радови су завршени 14. септембра 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 4.373.771,20 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години.

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 90.000.000,00 динара, од чега су у 2022. години била планирана средства у износу од 60.000.000,00 динара, а остатак у 2023. години. Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. септембра 2022. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ћуприја" д.о.о. из Ћуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 85.805.245,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 26. септембра 2022. године. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 42.902.622,75 динара (50% од укупно уговорене вредности), у складу са Уговором. У току 2022. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.944.416,80 динара, а на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Радови су били обустављени у периоду од 20. марта до 25. септембра 2023. године, због недовољног броја захтева од стране грађана за прикључење на водоводни систем. У току извођења радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је дана 5. јула 2023. године закључен Анекс Уговора за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.219.099,20 динара, а који није утицао на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, јер су се појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

У 2023. години по основу испостављене четири привремене ситуације извођача радова, након умањења на име правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 16.147.741,20 динара.

Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке, дана 14. септембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 224.250.842,30 динара. Уговорени рок за извођење радова је 295 календарских дана. Извођач је уведен у посао 10. октобра 2022. године и радови су у току. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у висини од 46% од укупно уговорене вредности. У току 2022. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 119.169.693,87 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су били обустављени у периоду од 22. јула до 18. новембра 2023.

године, због кашњења прикључења објекта пумпних станица и резервоара на електродистрибутивну мрежу.

У току извођења радова, појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је дана 16. новембра 2023. године закључен Анекс 1 Уговора за вишкове радова чија вредност износи 2.570.319,68 динара, а којим је увећана уговорена вредност радова за 1,15% и износи 226.821.161,98 динара.

Радови су завршени 22. новембра 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 226.821.161,98 динара, за које су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години у износу од 107.651.468,11 динара.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза

Дана 9. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно техничке документације је 79 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 10. јануара 2022. године с тим да је рок обустављен истог дана до 11. априла 2022. године, односно до исходавања неопходне документације, док је дана 21. априла 2022. године рок поново обустављен до исходавања локацијских услова, односно до дана 6. октобра 2022. године, с тим да је рок обустављен и 5. децембра 2022. године због исходавања грађевинске дозволе. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 747.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 14. марта 2023. године сачињен је записник о степену готовости пројекта при чему је реализовано 60% пројекта.

У 2023. години по испостављеној другој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 747.000,00 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, уз обуставу рока од 26. новембра 2021. године до 28. априла 2022. године, односно до исходавања локацијских услова, с тим да је рок поново обустављен 10. августа 2022. године због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу, а с обзиром да је израда предметног пројекта подељена у VII фаза. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.797.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Након исходавања грађевинске дозволе дана 11. априла 2023. године послови пројектовања су настављени, уз поновну обуставу 18. октобра 2023. године с обзиром да локацијски услови за II, III и IV фазу још увек нису исходовани.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. октобра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 25. новембра 2021. године, с тим да је рок обустављен 8. фебруара 2022.

године, до усвајања урбанистичког пројекта и исходавања локацијских услова. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 1.197.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Послови пројектовања су настављени дана 17. јула 2023. године, а поново су обустављени 25. августа 2023. године због неопходности сачињавања уговора о регулисању имовинско правних односа са предузећем "Инфраструктура железница Србије".

У 2023. години по испостављеној другој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.995.000,00 динара.

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 16. јануара 2023. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 279 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 10. фебруара 2023. године, с тим да је рок обустављен 25. маја 2023. године, до исходавања неопходне документације, односно до 13. јула 2023. године. Рок је на захтев пројектанта због исходавања неопходних подлога обустављан још у два наврата и то од 4. августа до 4. септембра и од 29. септембра до 4. децембра 2023. године. Дан 18. децембра сачињен је записник о степену готовости пројекта и констатовано да је завршено 44,32% студије. У 2023. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.979.936,00 динара.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 3. новембра 2022. године закључен је уговор са извршиоцем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.890.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектне документације је 120 календарских дана и извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, а коначна реализација је планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Рок је обустављен 3. фебруара 2023. године до исходавања локацијских услова, а по добијању истих је настављен 6. јула 2023. године, те поново обустављен 21. јула 2023. године до исходавања грађевинске дозволе, односно до 4. септембра 2023. године. Документација је испоручена дана 18. септембра 2023. године, а пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години по основу испостављене окончане ситуације износе 7.890.000,00 динара.

Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок обустављен 21. децембра 2022. године због исходавања неопходне документације, као и измене урбанистичког плана, односно до 16. октобра 2023. године и израда пројектне документације је у току.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.930.000,00 динара. Уговорени рок је 90 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 23. децембра 2022. године,

али је рок истог дана обустављен због исходавања неопходних подлога, а коначна реализација је планирана у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. По добијању неопходних подлога дана 20. фебруара 2023. године послови пројектовања су настављени све до 11. маја 2023. године, када је рок обустављен због исходавања локацијских услова, односно до 13. септембра 2023. године, када је настављен и поново обустављен 20. септембра 2023. године до исходавања грађевинске дозволе, односно до 30. новембра 2023. године. Пројектна документација је испоручена 1. децембра 2023. године, а укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години по основу испостављене окончане ситуације износе од 6.930.000,00 динара.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 134.000.000,00 динара, од чега су у 2022. години била планирана средства у износу 64.000.000,00 динара, а остатак у 2023. години. Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. септембра 2022. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 129.998.123,55 динара. Уговорени рок за извођење радова је 165 календарских дана, а извођач је уведен у посао дана 14. октобра 2022. године. У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 36.399.474,59 динара (28% од укупно уговорене вредности). У току 2022. године извођач радова испоставио је прву привремену ситуацију, те су након умањења на име правдања аванса по истој пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 18.310.666,25 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Анексом 1 Уговора од 28. децембра 2022. године продужен је рок за извођење радова на 232 календарска дана, Анексом 2 Уговора од 16. маја 2023. године, због неопходности извођења непредвиђених радова, повећана је уговорена вредност радова на износ од 131.921.230,73 динара, док је Анексом 3 Уговора од 17. августа 2023. године, због неопходности извођења вишкова и непредвиђених радова, повећана уговорена вредност радова на износ од 136.654.229,80 динара. Радови су завршени 29. августа 2023. године, а укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 136.654.229,80 динара, при чему укупно пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2023. години, након умањења на име правдања аванса износе 81.944.088,96 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима

Реализовано је 597 радних налога за санацију хаварија на водоводној мрежи и прикључцима на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 9.447h, а механизације 9.228h.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже

Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација и испирање водоводне мреже на 65 локација при чему су ангажована возила 250h и радна снага 450h.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације

Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовно сервисирање хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 3.675h ангажована радна снага и 1.078h возила, затим прање 92,80 km канализационе мреже, различитих пречника за 1.856h проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани 62 пута за 371h рада проведених на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање

Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 5.029h ангажована радна снага и 1.999h возила, одгушење канализационе мреже 348 пута за 265h рада на терену, одгушење 522 канализациона прикључка за 397h рада и 32 шахта за 30h рада.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 741.428.807,99 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2023. годину, исказана у процентима, износе 77,18%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, у износу од 119.382.159,84 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2023. годину, исказана у процентима, износе 99,49%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2023	Пренета средства до 31.12.2023. год.	Проценат 4/3%
1	2	3	4	5
Група радова I	ВОДОВОД	845.391.863,75	638.689.783,03	75,55
2.	ИЗВОРИШТА	164.882.373,00	59.638.308,60	36,17
	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала	104.882.373,00	-	-
	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	49.933.442,60	99,87
	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.704.866,00	97,05
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	161.000.000,00	157.846.613,94	98,04
	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	63.000.000,00	60.376.328,41	95,84
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала	98.000.000,00	97.470.285,53	99,46
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	519.509.490,75	421.204.860,49	81,08
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	24.969.363,40	71,34

	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	49.997.971,31	100,00
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	38.000.000,00	28.260.102,08	74,37
	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	23.500.000,00	11.744.025,30	49,97
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	47.864.501,02	95,73
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	34.998.106,45	99,99
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.000.000,00	14.369.713,40	28,74
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	8.602.487,80	95,58
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	5.889.264,95	98,15
	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	21.000.000,00	10.939.056,00	52,09
	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза	1.400.000,00	1.390.000,00	99,29
	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза	1.600.000,00	1.590.000,00	99,38
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	45.000.000,00	44.989.094,52	99,98

	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза	5.000.000,00	4.373.771,20	87,48
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	28.000.000,00	16.147.741,20	57,67
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	108.000.000,00	107.651.468,11	99,68
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	1.750.000,00	747.000,00	42,69
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00	-	-
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00	1.995.000,00	71,25
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	2.800.000,00	1.995.000,00	71,25
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	112.500.000,00	100.744.024,96	89,55
	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	9.000.000,00	3.979.936,00	44,22
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63
	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00	-	-
	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза	7.000.000,00	6.930.000,00	99,00
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	82.000.000,00	81.944.088,96	99,93
	УКУПНО (I + II):	960.691.863,75	741.428.807,99	77,18

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2023. годину	Пренета средства до 31.12.2023. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
	I ВОДОВОД	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	45.000.000,00	44.997.761,04	100,00
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	4.999.560,00	99,99
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12
1772	Одржавање канализације	42.000.000,00	41.593.345,20	99,03
2406	Интервентно одржавање	28.000.000,00	27.791.493,60	99,26
	УКУПНО (I + II):	120.000.000,00	119.382.159,84	99,49

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић





Број: 4.3-3906/1

Датум: 23. фебруар 2024. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017.године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 33. седници одржаној 23. фебруара 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2023. године, а који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Нина Јанковић

Доставити:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Помоћнику директора за водовод, канализацију и инвестиције
- Техничком директору
- Главном инжењеру
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо - технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину

за период 1. јануар - 31. децембар 2023. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 62/22, 35/23, 50/23 и 58/23). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 61/22, 34/23 и 50/23), планирана су средства у 2023. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 1.080.691.863,75 динара, од чега су средства у износу од 960.691.863,75 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 120.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 741.428.807,99 динара, где се средства у износу од 638.689.783,03 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 102.739.024,96 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 77,18%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду спроведене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке.

За наведену активност у 2023. години, планирана су средства у износу од 104.882.373,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 100.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 20.09.2023. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 99.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 02.10.2023. године и радови су у току.

За наведену активност у 2023. години, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара. У извештајном периоду, извођач радова испоставио је три привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 49.933.442,60 динара.

Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 95.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 85.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 10.000.000,00 динара.

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 09.09.2022. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 94.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 20.09.2022. године. Завршени су сви уговорени радови дана 13.03.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 94.325.260,00 динара.

За завршетак наведене активности у 2023. години, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 31.03.2023. године, реализовани су радови у износу од 9.704.866,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

3. Погон за прераду воде

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 25.05.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 62.994.203,43 динара. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 26.06.2023. године и наредног дана 27.06.2023. године, радови су обустављени због повећање потрошње воде у летњем периоду. Након што су стекли услови, дана 13.10.2023. године настављени су радови и завршетак реализације ове инвестиције планиран је у 2024. години, као наставак реализације уговорених обавеза.



*За наведену активност, планирана су средства у износу од 63.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 60.376.328,41 динар, а на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.*

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штрاند у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 185.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 98.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 87.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 15.09.2023. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 184.998.493,25 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 11.10.2023. године и истог дана радови су обустављени, све док се нису стекли безбедни услови за рад, односно до дана 12.12.2023. године када су радови настављени. Радови су поново обустављени дана 14.12.2023. године, јер је неопходно омогућити услове за рад, због специфичности објекта у ком се изводе радови (фабрика воде "Штранд"). Наиме, на фабрици воде изведен је систем за евакуацију вишка озона из амбијенталног ваздуха. Како су се појавили проблеми у раду овог система - за евакуацију вишка озона, тако је из безбедносних разлога било неопходно обуставити извођење радова.

*За наведену активност у 2023. години, планирана су средства у износу од 98.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 97.470.285,53 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.*

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 11.10.2023. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 34.971.543,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 10.11.2023. године и истог дана радови су обустављени, све до исходавања пријаве радова од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, односно до дана 13.11.2023. године. Радови су току.

*За наведену активност, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 24.969.363,40 динара, а на име уговореног аванса и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.*



Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 80.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 13.10.2023. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Ferbild" д.о.о. из Београда, "Sloboda Građevinar 1947" д.о.о. из Обреновца, "Geoing group" д.о.о. из Београда и "DIS Niskogradnja" д.о.о. из Ваљева, на укупну вредност радова од 79.997.840,95 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 48% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 01.11.2023. године и радови су току.

За наведену активност у 2023. години, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара. У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 49.997.971,31 динар, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.

Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 11.10.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 37.991.365,41 динар. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 10.11.2023. године и завршетак реализације ове инвестиције планиран је у 2024. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 38.000.000,00 динара. У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 28.260.102,08 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.

Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 05.10.2023. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 23.488.050,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 03.11.2023. године и истог дана радови су обустављени, све до исходавања Пријаве радова од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, односно до дана 13.11.2023. године, док је завршетак реализације ове инвестиције планиран у 2024. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 23.500.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 11.744.025,30 динара.



Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 06.06.2023. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 49.996.947,20 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је, уведен у посао дана 06.07.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 13.11.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 47.864.501,02 динара.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 16.11.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 47.864.501,02 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 62.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 35.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 27.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 20.10.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 61.892.619,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 20.11.2023. године и радови су току.

За наведену активност у 2023. години, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 34.998.106,45 динара, а на име уговореног аванса и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 30.10.2023. године са групом понуђача коју чине "Енергу-про" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Flowtech д.о.о. из Новог Сада, "Novkol" а.д. из Београда и "Bobić Cor NS" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 17.955.511,80 динара. Уговорени рок за извођење радова је 70 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 20.11.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 15.12.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 20.12.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 14.369.713,40 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.



Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 07.06.2023. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 8.996.166,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 28.06.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 15.08.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 05.09.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 8.602.487,80 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 25.05.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 5.978.636,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 45 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 26.06.2023. године. Уз један период обуставе, завршени су сви уговорени радови дана 28.09.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 03.10.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 5.889.264,95 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Дана 11.01.2023. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 20.940.000,00 динара. Уговорени рок је 280 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 02.02.2023. године и исти дан послови су обустављени, све до исходавања неопходне документације, те су по добијању исте настављени дана 10.05.2023. године. Израда пројектне документације је у току.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио две привремене ситуације у укупном износу од 10.939.056,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 24.11.2022. године, закључен је уговор за извођење радова са извођачем ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 9.801.697,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 07.12.2022. године и наредног дана 08.12.2022. године, радови су обустављени јер није испоручена опрема чија набавка је из увоза. Након што су стекли услови, радови су настављени дана 27.06.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 25.09.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 9.621.703,00 динара.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 2.940.509,25 динара

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 7.059.490,75 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 29.09.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 6.681.193,75 динара динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 02.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.390.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 01.12.2022. године. Дана 23.12.2022. године послови су обустављени све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 29.05.2023.године. Послови су обустављени дана 09.06.2023. године све до исходавања грађевинске дозволе односно до дана 30.11.2023. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 05.12.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 11.12.2023. године, реализовани су послови у укупном износу од 1.390.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 02.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 1.590.000,00 динара. Уговорени рок је 40 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Дана 19.12.2022. године послови се обустављају све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 03.04.2023. године. Послови се обустављају дана 21.04.2023. године све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 29.09.2023. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 02.10.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 1.600.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 10.10.2023. године, реализовани су послови у укупном износу од 1.590.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.



Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 19.10.2022. године, са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Novkol" а.д. из Београда, на укупну вредност од 79.680.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач радова је уведен у посао дана 18.11.2022. године и следећи дан радови су обустављени, све до стицања неопходних услова на терену, односно до дана 30.12.2022. године. У извештајном периоду, радови су обустављени дана 16.06.2023. године, због спајања цевовода из бочних улица у Футогу који се повезују на доводник, све до дана 05.07.2023. године када су радови настављени.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс 1 Уговора бр. 5.2.-25412 од 19.10.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-16585 од 05.07.2023. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 5.149.537,92 динара, којим се увећава уговорена вредност радова за 6,46% и сада износи 84.829.537,92 динара.

Завршени су сви уговорени радови дана 14.07.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 84.829.094,52 динара.

У 2022. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса односно 39.840.000,00 динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 14.07.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 44.989.094,52 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 13.07.2023. године са групом понуђача коју чине "Energy-pro" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Bobić cor NS" д.о.о. из Новог Сада и "Симбо градња" д.о.о. из Ветерника, на укупну вредност од 4.999.626,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 50 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 27.07.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 14.09.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 29.09.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 4.373.771,20 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.



Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 05.09.2022. године, са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са Водопривредним предузећем "Ђуприја" д.о.о. из Ђуприје и "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче, на укупну вредност радова од 85.805.245,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Извођач је уведен у посао дана 26.09.2022. године. Радови су обустављени дана 20.03.2023. године, због недовољног броја захтева од стране грађана за прикључење на водоводни систем, односно све до дана 25.09.2023. године, када су настављени. Радови су у току.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. - 21181 од 05.09.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-16544 од 05.07.2023. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 2.219.099,20 динара, што представља 2,59% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

У 2022. години, испостављене су две привремене ситуације и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 59.944.416,80 динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је четири привремене ситуације и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 16.147.741,20 динара

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 14.09.2022. године, закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 224.250.842,30 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 46% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 295 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10.10.2022. године. Радови су обустављени дана 22.07.2023. године, због кашњења прикључења објеката пумпних станица и резервоара на електродистрибутивну мрежу, те се није могло извршити пуњење и испитивање цевовода, све до дана 18.11.2023. године, када су радови настављени. У току изградње појавила се потреба за извођењем вишкова радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће у извештајном периоду, закључило Анекс Уговора бр. 5.2.- 21928 од 14.09.2022. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-29200 од 16.11.2023. године) - за вишкове радова чија вредност износи 2.570.319,68 динара, којим радовима се увећава уговорена вредност радова за 1,15% и сада износи 226.821.161,98 динара.

Завршени су сви уговорени радови дана 22.11.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 226.821.161,98 динара.



У 2022. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у укупном износу од 119.169.693,87 динара динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 108.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 28.11.2023. године, реализовани су радови у укупном износу од 107.651.468,11 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 09.12.2021. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок је 79 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 10.01.2022. године и исти дан послови су обустављени до исходавања неопходне документације, те су по добијању исте настављени 11.04.2022. године. Дана 21.04.2022. године послови се обустављају све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 06.10.2022. године. Послови су обустављени дана 05.12.2022. године због исходавања грађевинске дозволе и сачињен је записник о степену готовости пројекта те је до дана 14.03.2023. године реализовано 60% пројекта. Како наведени пројекат обухвата подручје са нерешеним имовинско правним односима, предузеће је у сарадњи са Месном заједницом Петроварадин, прибавило највећи део сагласности власника парцела, неопходних за исходавање грађевинске дозволе.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 1.750.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио другу привремену ситуацију у износу од 747.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 09.09.2021. године, закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Извршилац је уведен у посао 05.10.2021. године. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Израда предметног пројекта је подељена у VII фаза. Послови пројектовања обустављени су 26.11.2021. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 28.04.2022. године. Дана 10.08.2022. године, послови се обустављају због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу. У извештајном периоду, након исходавања грађевинске дозволе, послови су настављени дана 11.04.2023. године. С обзиром да је захтев за издавање локацијских услова II, III и IV фазе поднет у августу 2022. године, те исти још нису добијени, послови пројектовања обустављени су дана 18.10.2023. године.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.



Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

12. Црпне станице канализације

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза

У 2021. години, закључен је уговор дана 29.10.2021. године, са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је, уведен у посао дана 25.11.2021. године. Послови пројектовања обустављени су дана 08.02.2022. године због исходавања неопходне документације. Након усвајања урбанистичког пројекта и исходавања локацијских услова, послови су настављени дана 17.07.2023. године. Како је било неопходно сачинити уговор о регулисању имовинско правних односа са предузећем "Инфраструктура железница Србије", послови су обустављени дана 25.08.2023. године.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 2.800.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио другу привремену ситуацију у износу од 1.995.000,00 динара, за коју су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза

Дана 16.01.2023. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,00 динара. Уговорени рок је 279 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 10.02.2023. године. Послови су обустављени дана 25.05.2023. године до исходавања неопходне документације и по добијању исте настављени су дана 13.07.2023. године. На захтев пројектанта, за достављање додатних подлога од стране инвеститора, послови су обустављени у два наврата, односно од 04.08.2023. године до 04.09.2023. године, као и од 29.09.2023. године до 04.12.2023. године. Сачињен је записник о степену готовости пројекта те је до дана 18.12.2023. године реализовано 44,32% студије, чија израда је у току.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио прву привремену ситуацију у износу од 3.979.936,00 динара, за коју су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 03.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 7.890.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови пројектовања су обустављени дана 03.02.2023. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени 06.07.2023. године. Послови се обустављају дана 21.07.2023. године све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 04.09.2023. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 18.09.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.



За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 21.09.2023. године, реализовани су послови у укупном износу од 7.890.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 04.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови су обустављени дана 21.12.2022. године због исходавања неопходне документације као и измене урбанистичког плана. По усвајању измене урбанистичког плана за део радне зоне Север 1 и достављањем неопходних подлога, послови су настављени дана 16.10.2023. године. Израда пројекта је у току.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 23.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.930.000,00 динара. Уговорени рок је 90 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 23.12.2022. године и истог дана послови су обустављени све до исходавања неопходних подлога, те су по добијању истих настављени дана 20.02.2023. године. Послови пројектовања обустављени су дана 11.05.2023. године све до исходавања локацијских услова, те су по добијању истих настављени дана 13.09.2023. године. Послови се обустављају дана 20.09.2023. године све до исходавања грађевинске дозволе, односно до дана 30.11.2023. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 01.12.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извршиоца од 07.12.2023. године, реализовани су послови у укупном износу од 6.930.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 15.09.2022. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 129.998.123,55 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 28% од укупно уговорене вредности. Уговорени рок за извођење радова је 165 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 14.10.2022. године. Радови су обустављени



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

дана 17.05.2023. године, због хидрантског вода и постојећих канализационих инсталација за чије етажирање је било неопходно техничко решење, те су исти настављени дана 21.08.2023. године. У току изградње појавила се потреба за продужењем рока извођења радова као и потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило три Анекса Уговора бр. 5.2. - 22007 од 15.09.2022. године и то:

- У 2022. години, Анекс број 1 (дел.бр 5.2-31741 од 28.12.2022. године) - за продужење рока извођења радова, којим анексом је извођач радова дужан да све уговорене радове изведе у року од 232 календарска дана.

- У 2023. години, Анекс број 2 (дел.бр 5.2-11531 од 16.05.2023. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 1.923.107,18 динара, којим радовима се увећава уговорена вредност радова за 1,48% и сада износи 131.921.230,73 динара.

- У 2023. години, Анекс број 3 (дел.бр 5.2-20748 од 17.08.2023. године) - за вишкове радова и додатне (непредвиђене) радове, чија укупна вредност износи 4.732.999,07 динара, којим радовима се увећава уговорена вредност радова за 3,64% и сада износи 136.654.229,80 динара.

Укупно повећање уговорене вредности Уговора по основу анекса 2. закљученог 16.05.2023. године и анекса 3. закљученог 17.08.2023. године износи 5,12%.

Завршени су сви уговорени радови дана 29.08.2023. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 136.654.229,80 динара.

У 2022. години, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 54.710.140,84 динара.

За завршетак наведене активности, у 2023. години планирана су средства у износу од 82.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, према окончаној ситуацији извођача од 29.08.2023. године, реализовани су радови у износу од 81.944.088,96 динара за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2023. години, планирана су средства у укупном износу од 120.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 50.000.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 70.000.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2023. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 119.382.159,84 динара, где се средства у износу од 49.997.321,04 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 69.384.838,80 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за 2023. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима изnose 99,49% што се види из табеларног приказа.

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:



Текуће одржавање водовода

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализовано 597 радних налога

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 9.447 часова радне снаге и то: ВКВ 938 часова; ССС 2.071 час; КВ 1.685 часова; ПК 4.753 часа и 9.228 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара. У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 44.997.761,04 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација, на које је у I зони утрошено 108 часова рада аутоцистерни, односно у II зони је реализовано 36 тура, у III зони реализовано је 28 тура и у IV зони реализовано је 15 тура.

- Испирање водоводне мреже на 65 локација при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 450 часова радне снаге и то: ССС 150 часова; КВ 150 часова; ПК 150 часова и 250 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара. У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 4.999.560,00 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,99%.

Текуће одржавање канализације

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовним сервисима хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовном сервисирању електро опреме црпних станица канализације, као и прањењу рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 3675 часова радне снаге и 1078 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки - 31 комад; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 16 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај - 88 комада.

- Радове на прању 92,80 km канализационе мреже, различитих пречника за 1856 часова проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани 62 пута за 371 час рада проведених на терену.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 42.000.000,00 динара. У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 41.593.345,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,03%.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 5029 часова радне снаге и 1999 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку - 56 комада; хаварија на канализационој мрежи - 46 комада; хаварија на канализационом шахту - 56 комада и хаварија на телу сливника - 9 комада.

- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена 348 пута за 265 часова рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 522 канализациона прикључка за 397 часова и 32 шахта за 30 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију у 2023. години, планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 27.791.493,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,26%.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Пренета средства до 31.12.2023. год.	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД	845.391.863,75	638.689.783,03	75,55
2.	ИЗВОРИШТА	164.882.373,00	59.638.308,60	36,17
	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Шtrand", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	104.882.373,00	0,00	0,00
	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	49.933.442,60	99,87
	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.704.866,00	97,05
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	161.000.000,00	157.846.613,94	98,04
	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	63.000.000,00	60.376.328,41	95,84
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала	98.000.000,00	97.470.285,53	99,46
3.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	519.509.490,75	421.204.860,49	81,08
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	24.969.363,40	71,34
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	49.997.971,31	100,00
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	38.000.000,00	28.260.102,08	74,37
	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала	23.500.000,00	11.744.025,30	49,97
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала	50.000.000,00	47.864.501,02	95,73
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	35.000.000,00	34.998.106,45	99,99
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	50.000.000,00	14.369.713,40	28,74
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	9.000.000,00	8.602.487,80	95,58
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	6.000.000,00	5.889.264,95	98,15
	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	21.000.000,00	10.939.056,00	52,09



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације уговорених обавеза	7.059.490,75	6.681.193,75	94,64
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације уговорених обавеза	1.400.000,00	1.390.000,00	99,29
	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације уговорених обавеза	1.600.000,00	1.590.000,00	99,38
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	45.000.000,00	44.989.094,52	99,98
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза	5.000.000,00	4.373.771,20	87,48
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	28.000.000,00	16.147.741,20	57,67
	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	108.000.000,00	107.651.468,11	99,68
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	1.750.000,00	747.000,00	42,69
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00	0,00	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00	1.995.000,00	71,25
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	2.800.000,00	1.995.000,00	71,25
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	112.500.000,00	100.744.024,96	89,55
	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	9.000.000,00	3.979.936,00	44,22
	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булеvara краља Петра I) - наставак реализације уговорених обавеза	8.000.000,00	7.890.000,00	98,63
	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00	0,00	0,00
	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације уговорених обавеза	7.000.000,00	6.930.000,00	99,00
	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	82.000.000,00	81.944.088,96	99,93
	УКУПНО (I + II):	960.691.863,75	741.428.807,99	77,18



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност	Пренета средства до 31.12.2023. год.	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	845.391.863,75	638.689.783,03	75,55
Група радова II	К А Н А Л И З А Ц И Ј А - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
	УКУПНО (I+II):	960.691.863,75	741.428.807,99	77,18

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2023. годину	Пренета средства до 31.12.2023. год.	% реализације
		1	2	3=2/1
	I ВОДОВОД	50.000.000,00	49.997.321,04	99,99
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	45.000.000,00	44.997.761,04	100,00
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	5.000.000,00	4.999.560,00	99,99
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	70.000.000,00	69.384.838,80	99,12
1772	Одржавање канализације	42.000.000,00	41.593.345,20	99,03
2406	Интервентно одржавање	28.000.000,00	27.791.493,60	99,26
	УКУПНО (I + II):	120.000.000,00	119.382.159,84	99,49

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

МК

Урош Лончар

Фебруар, 2024.године