

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2025-133-II
Дана: 10. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2025-133-II од 10. јуна 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 27. седници од 10.06. 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 1. седници одржаној 24. марта 2025. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2025-133-II
Дана: 10.06.2025. године
НОВИ САД



I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 50/24).

Чланом 10. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 1. седници одржаној 24. марта 2025. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24) планирана су средства за Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину у износу од 843.007.603,60 динара, и то за:

- капиталне субвенције – инвестиционе активности у износу од 703.007.603,60 динара, и
- текуће одржавање водовода и канализације у износу од 140.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

2. ИЗВОРИШТА

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дрена, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 24. априла 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине „PST Bohr“ доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" доо из Београда, на укупну вредност од 104.550.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 23. маја 2024. године, уз обуставу у периоду од 19. септембра до 21. октобра 2024. године, због неповољних хидролошких услова (висок ниво реке Дунав).

Услед неповољних геолошких услова, након три покушаја бушења нових отвора на окну бунара, одустало се од утискивања пројектованог четвртог дрена, због опасности да се услед великих притисака наруши конструктивна стабилност бунара. Радовима на постојећем бунару БХД 2, обухваћена је санација утискивањем три нова дрена, дужине по 40 m (од пројектованих четири), методом "Felman" а којом методом се користи прохромски челик, што значајно продужава век трајања бунара. Издашност предметног бунара, пре санације, била је смањена на 25 l/s због пропадања и урушавања постојећих дрена, док је предметном санацијом добијена издашност бунара од око 80 l/s, што је око 10% мање од пројектоване количине.

Радови су завршени 30. новембра 2024. године. Укупна вредност изведених радова износи 94.826.928,00 динара.

У извештајном периоду, по испостављених пет привремених и окончаној ситуацији извођача радова, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 94.826.928,00 динара.

Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 20. септембра 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине „PST Bohr“ доо Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" доо из Београда, на укупну вредност од 99.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 2. октобра 2023. године.

У 2023. години, по основу испостављене три привремене ситуације извођача радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 49.933.442,60 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени 22. марта 2024. године.

У извештајном периоду, по испостављене две привремене и окончаној ситуацији извођача радова, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 49.447.087,40 динара.

3. ПОГОН ЗА ПРERAДУ ВОДЕ

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 23. септембра 2024. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 174.995.790,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 21. октобра 2024. године и исти дан радови су обустављени до исходавања пријаве радова, односно до 23. новембра 2024. године.

У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 87.497.895,00 динара, односно од 50% од укупно уговорене вредности у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 25. маја 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 62.994.203,43 динара. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 26. јуна 2023. године, с тим да су радови били обустављени у периоду од 27. јуна до 13. октобра 2023. године, због повећане потрошње воде у летњем периоду.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 60.376.328,41 динар, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и две привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза. Даном 21. марта 2024. године, због неопходности извођења непредвиђених радова у износу од 462.654,00 динара, закључен је Анекс 1 Уговора, а што није утицало на измену укупно уговорене цене из разлога појаве мањкова радова на одређеним позицијама.

Радови су завршени 13. априла 2024. године. Укупна вредност изведених радова износи 62.846.529,02 динара.

У извештајном периоду, по испостављеној окончаној ситуацији извођача радова, након умањења на име правдања аванса пренета су средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години у износу од 2.470.200,61 динар.

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I–фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 15. септембра 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 184.998.493,25 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 11. октобра 2023. године, с тим да су истог дана радови обустављени у периоду од 11. октобра до 12. децембра 2023. године, све док се нису стекли безбедни услови за рад, те су након тога радови поново обустављени 14. децембра 2023. године. У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 97.470.285,53 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени 16. октобра 2024. године. Укупна вредност свих изведених радова који су финансирани из буџета Града Новог Сада износи 184.470.285,53 динара.

У извештајном периоду, по основу испостављених пет привремених и окончаној ситуацији извођача радова након умањења на име правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 87.000.000,00 динара.

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булеvara Европе до насеља Ветерник

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 30. децембра 2024. године донета је одлука о додели уговора привредном субјекту "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада на вредност од 7.480.000,00 динара, док су реализација и финансијска средства планирани у 2025. години као наставак реализације обавеза.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 31. октобра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 89.324.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 25. децембра 2024. године и радови су у току.

У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.302.560,00 динара, односно 44% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозаовод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 249.967.037,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 270 календарских дана. Извођач радова уведен је у посао 28. новембра 2024. године и радови су у току.

У току 2024. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 70.825.125,86 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог

аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 31. октобра 2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Соор" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг грууп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност од 109.998.263,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25. новембра 2024. године и радови су у току. У 2024. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 39.599.374,72 динара, односно 36% од укупно уговорене вредности, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2023. године, закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозаваод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 34.971.543,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Извођач је уведен у посао дана 10. новембра 2023. године, с тим да су истог дана радови обустављени све до исходавања пријаве радова од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, односно до дана 13. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 24.969.363,40 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза. Радови су завршени 5. априла 2024. године, при чему је реконструисано око 2.000m постојеће водоводне мреже, пречника 110mm, чиме су се смањили губици воде и трошкови одржавања система.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 34.942.465,50 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години у износу од 9.973.102,10 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 13. октобра 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Bulevar Соор" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Ferbild" д.о.о. из Београда, "Sloboda Građevinar 1947" д.о.о. из Обреновца, "Geoing group" д.о.о. из Београда и "DIS Niskogradnja" д.о.о. из Ваљева, на укупну вредност од 79.997.840,95 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач радова је уведен у посао 1. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 49.997.971,31 динар, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Радови су завршени 22. априла 2024. године, при чему је изграђена водоводна мрежа у дужини од 3.200m у насељу Татарско брдо, чиме су се значајно смањили губици воде и трошкови одржавања система.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 79.995.190,20 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години у износу од 29.997.218,89 динара.

Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. октобра 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 37.991.365,41 динар. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 10. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 28.260.102,08 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Радови су завршени 3. фебруара 2024. године и исти представљају завршну фазу радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке за које су исходоване грађевинске дозволе, при чему је изграђена водоводна мрежа у дужини од 1.350 m.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 28.266.834,15 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години у износу од 6.732,07 динара.

Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 5. октобра 2023. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 23.488.050,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. У складу са Уговором, Извођач радова је уведен у посао 3. новембра 2023. године, с тим да су истог дана радови обустављени, све до исходавања пријаве радова од Градске управе за урбанизам и грађевинске послове, односно до 13. новембра 2023. године.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 11.744.025,30 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 30. априла 2024. године, због неопходности извођења непредвиђених радова у износу од 841.410,00 динара, закључен је Анекс 1 Уговора, а што није утицало на измену укупно уговорене цене из разлога појаве мањкова радова на одређеним позицијама, а такође је продужен и уговорени рок извођења радова са 120 на 140 календарских дана.

Радови су завршени 14. маја 2024. године, а њиховом реализацијом дотрајали челични цевовод који је изграђен шездесетих година, замењен је цевоводом од нодуларног лива (дуктила) пречника DN700mm у укупној дужини од 184,1m, те је тиме решен проблем честих хаварија и омогућено је сигурно водоснабдевање сремске стране.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 23.484.402,40 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години у износу од 11.740.377,10 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 20. октобра 2023. године закључен је уговор са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 61.892.619,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. У складу са Уговором, извођач радова је уведен у посао дана 20. новембра 2023. године.

У току 2023. године извођачу радова пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 34.998.106,45 динара, а на име уговореног аванса (уз исходовану банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања) и прве привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 21. марта 2024. године, због неопходности извођења непредвиђених радова у износу од 356.821,29 динара, закључен је Анекс 1 Уговора, а што није утицало на измену укупно уговорене цене из разлога појаве мањкова радова на одређеним позицијама.

Радови су завршени 17. априла 2024. године, при чему је изграђен цевовод у дужини од 672m што је предуслов за развој радне зоне Север 1 и изградњу водоводне мреже у насељима Горње Ливаде и Шумице где се стамбени објекти снабдевају водом са нелегално изграђених водоводних мрежа.

Укупна вредност изведених радова по испостављеној окончаној ситуацији износи 61.865.556,26 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години у износу од 26.867.449,81 динар.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду – наставак реализације Пројекта

У извештајном периоду дана 19. децембра 2024. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке док су реализација и финансијска средства планирани у 2025. години као наставак реализације Пројекта.

Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 11. јануара 2023. године закључен је уговор са "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност 20.940.000,00 динара. Извршилац је уведен у посао дана 2. фебруара 2023. године, с тим да су послови исти дан обустављени до исходавања неопходне документације, односно до 10. маја 2023. године, када су послови настављени. У току 2023. године по испостављене две привремене ситуације вршиоца услуге пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 10.939.056,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза. Документација је испоручена 21. новембра 2024. године у уговореној вредности од 20.940.000,00 динара.

У 2024. години по основу испостављене окончане ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 10.000.944,00 динара.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 9. септембра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно-техничке документације је 364 календарска дана. Извршилац је уведен у посао 5. октобра 2021. године, уз обуставу рока од 26. новембра 2021. године до 28. априла 2022. године, односно до исходавања локацијских услова, с тим да је рок поново обустављен 10. августа 2022. године због исходавања грађевинске дозволе, као и локацијских услова за II, III и IV фазу, а с обзиром да је израда предметног пројекта подељена у VII фазу. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.797.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Након исходавања грађевинске дозволе за I фазу дана 11. априла 2023. године послови пројектовања су настављени, уз поновну обуставу 18. октобра 2023. године с обзиром да локацијски услови за II, III и IV фазу још увек нису исходовани. Дана 6. марта 2024. године сачињен је записник о степену готовости пројекта којим је констатовано да је реализовано 47,5% пројектне документације. Дана 20. новембра 2024. године стекли су се услови за наставак израде пројектовања све до достављања пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за фазе II, III и IV и идејног решења за фазе V, VI и VII, када су послови пројектовања обустављени односно дана 26. новембра 2024. године. Дана 23. децембра 2024. године сачињен је записник о степену готовости пројекта којим је констатовано да је реализовано 80% пројектне документације, чија израда је у току.

У извештајном периоду, по основу испостављене две привремене ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.995.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 9. децембра 2021. године закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок за израду пројектно техничке документације је 79 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 10. јануара 2022. године с тим да је рок обустављен истог дана до 11. априла 2022. године, односно до исходавања неопходне документације, док је 21. априла 2022. године рок поново обустављен до исходавања

локацијских услова, односно до 6. октобра 2022. године, с тим да је рок обустављен и 5. децембра 2022. године због исходавања грађевинске дозволе. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 747.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 14. марта 2023. године сачињен је записник о степену готовости пројекта при чему је реализовано 60% пројекта.

У 2023. години по испостављеној другој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 747.000,00 динара, а коначна реализација и преостала средства су планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.

Послови пројектовања су настављени су 13. маја 2024. године и документација је испоручена 21. маја 2024. године у уговореној вредности од 2.490.000,00 динара.

У 2024. години по основу испостављене окончане ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 996.000,00 динара.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булеvara Европе до насеља Ветерник

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 30. децембра 2024. године донета је одлука о додели уговора привредном субјекту "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада на вредност од 12.460.000,00 динара, док су реализација и финансијска средства планирани у 2025. години као наставак реализације обавеза.

У извештајном периоду по наведеном основу није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 16. јануара 2023. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 279 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 10. фебруара 2023. године, с тим да је рок обустављен 25. маја 2023. године, до исходавања неопходне документације, односно до 13. јула 2023. године. Рок је на захтев пројектанта због исходавања неопходних подлога обустављан још у два наврата и то од 4. августа до 4. септембра и од 29. септембра до 4. децембра 2023. године. Дана 18. децембра сачињен је записник о степену готовости пројекта и констатовано да је завршено 44,32% студије. У 2023. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 3.979.936,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза. Дана 13. марта 2024. године, послови пројектовања су обустављени због послова пројектовања колектора у улици Динка Шимуновића и неопходности детаљне анализе комплетног слива колектора ради његовог димензионисања. Послови пројектовања су настављени 10. јуна 2024. године, а документација је испоручена 5. јула 2024. године у уговореној вредности.

У извештајном периоду по основу испостављене окончане ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.000.000,00 динара.

Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 4. новембра 2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 1. децембра 2022. године, с тим да је рок у више наврата обустављан због исходавања неопходне документације, као и измене урбанистичког плана. Послови пројектовања су настављени 6. децембра 2024. године и документација је испоручена 9. децембра 2024. године у уговореној вредности од 6.480.000,00 динара, колико износе и пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2024. години.

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 29. октобра 2021. године закључен је уговор са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је уведен у посао 25. новембра 2021. године, с тим да је рок обустављен 8. фебруара 2022. године, до усвајања урбанистичког пројекта и исходавања локацијских услова. У 2022. години по испостављеној првој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог у износу од 1.197.000,00 динара, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза. Послови пројектовања су настављени дана 17. јула 2023. године, а поново су обустављени 25. августа 2023. године због неопходности сачињавања уговора о регулисању имовинско правних односа са предузећем "Инфраструктура железница Србије". У 2023. години по испостављеној другој привременој ситуацији пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 1.995.000,00 динара.

По исходавању свих неопходних услова и документације, послови су настављени 26. јануара 2024. године, а документација је испоручена дана 29. јануара 2024. године у уговореној вредности од 3.990.000,00 динара.

У 2024. години по основу испостављене окончане ситуације пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 798.000,00 динара

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру дела Програма "ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

I ВОДОВОД

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима

Реализован је 551 радни налог за санацију хаварија на водоводној мрежи и прикључцима на јавној површини, уз ангажовање радне снаге 8.982h, а механизације 8.096h.

Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже

Извршено је интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација и испирање водоводне мреже на 142 локације при чему су ангажована возила 1.500h и радна снага 750h.

II КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 1772 - Одржавање канализације

Извршено је пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовно сервисирање хидромашинске опреме црпних станица канализације, при чему је 3.430h ангажована радна снага и 1.548h возила, санирање, односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове (26 сливничких решетки, 44 рамова и поклопаца за лаки саобраћај и 134 поклопаца за тешки саобраћај), затим прање 68,30 km канализационе мреже, различитих пречника за 2.732h проведених на терену и прање базена црпних станица канализације, који су опрани 176 пута за 639h рада проведених на терену.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање

Извршено је отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је 4.413h ангажована радна снага и 1.911h возила, санирање, односно замена хаварисане инсталације са уградњом нове (69 хаварија на канализационом прикључку, 27 хаварија на канализационој мрежи и 26 хаварија на телу сливника), одгушење канализационе мреже 717 пута за 938h рада на терену, одгушење 1.253 канализациона прикључка за 1.614h рада и 153 шахта за 82h рада.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, у износу од 575.823.995,56 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2024. годину, исказана у процентима, износе 81,91%.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства за текуће одржавање водовода и канализације из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, у износу од 139.987.825,20 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за текуће одржавање водовода и канализације, у односу на планирана средства за 2024. годину, исказана у процентима, износе 99,99%.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2024	Пренета средства до 31.12.2024. год.	Проценат 4/3%
1	2	3	4	5
Група радова I	В О Д О В О Д	688.209.603,60	563.545.995,56	81,89
2.	ИЗВОРИШТА	154.882.373,00	144.274.015,40	93,15
	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штрاند", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	104.882.373,00	94.826.928,00	90,41
	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.000.000,00	49.447.087,40	98,89
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	179.600.000,00	176.968.095,61	98,53
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штрاند у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	87.497.895,00	97,22
	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.600.000,00	2.470.200,61	95,01
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штрاند у Новом Саду (I–фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	353.727.230,60	242.303.884,55	68,50
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник	1.500.000,00	-	-
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.302.560,00	98,26
	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала	125.000.000,00	70.825.125,86	56,66

	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.599.374,72	99,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.973.102,10	99,73
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	30.000.000,00	29.997.218,89	99,99
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.400.000,00	6.732,07	0,28
	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	12.000.000,00	11.740.377,10	97,84
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	27.000.000,00	26.867.449,81	99,51
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	50.630.286,60	-	-
	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.944,00	10.000.944,00	100,00
	Изrada пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00	2.995.000,00	71,31
	Изrada пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	996.000,00	996.000,00	100,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
	Изrada пројектно техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник	2.500.000,00	-	-
	Изrada студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00


	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00	6.480.000,00	99,69
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	798.000,00	798.000,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	703.007.603,60	575.823.995,56	81,91

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2024. годину	Пренета средства до 31.12.2024. године	% реализације
1	2	3	4	5=4/3
	I ВОДОВОД	60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	52.000.000,00	51.999.224,40	100,00
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	8.000.000,00	7.999.287,60	99,99
	II КАНАЛИЗАЦИЈА	80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
1772	Одржавање канализације	45.000.000,00	44.995.621,20	99,99
2406	Интервентно одржавање	35.000.000,00	34.993.692,00	99,98
	УКУПНО (I + II):	140.000.000,00	139.987.825,20	99,99

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић





Број: 4.3 - 6710/1

Датум: 24. март 2025. године.

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације "Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 1. седници одржаној 24. марта 2025. године, доноси

ОДЛУКУ

- i. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, а који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Борис Јевтић

Доставити:

Градској управи за комуналне послове

- Директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору инвестиционо технички
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

**о реализацији Програма инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину**

за период 1. јануар - 31. децембар 2024. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23 и 50/24). Према члану 10. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23 и 49/24), планирана су средства у 2024. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад у укупном износу од 843.007.603,60 динара, од чега су средства у износу од 703.007.603,60 динара на име капиталних субвенција, а средства у износу од 140.000.000,00 динара на име текућег одржавања водовода и канализације.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године, из буџета Града Новог Сада, на име капиталних субвенција, предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 575.823.995,56 динара, где се средства у износу од 563.545.995,56 динара односе на инвестиције из групе радова I – водовод, а средства у износу од 12.278.000,00 динара, односе на инвестиције из групе радова II – канализација.

У односу на планирана средства за реализацију позиција из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, на име капиталних субвенција пренета средства из буџета Града Новог Сада, исказана у процентима износе 81,91%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2024. годину, за период од 01. јануара до 31. децембра 2024. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

2. Изворишта

Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штрاند", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза

У извештајном периоду, закључен је уговор дана 24.04.2024. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Beoгеоаqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 104.550.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 210 календарских дана. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 23.05.2024. године. Због неповољних хидролошких услова (висок ниво реке Дунав), дана 19.09.2024. године радови су обустављени и након стабилизације хидролошке ситуације настављени су дана 21.10.2024. године. У току извођења радова, приликом геолошких истраживања наишло се на неповољне геолошке услове те се због појаве чврстих формација (пешчар), није могао утиснути пројектовани четврти дрен. Наиме, одустало се после три покушаја бушења нових отвора на окну бунара, а како се



приликом утискивања користе велики притисци (преко 100 бара), постојала је опасност од нарушавања конструктивне стабилности бунара а самим тим и његовог урушавања. Због свега наведеног, на постојећем бунару БХД 2, радовима је обухваћена санација утискивањем три нова дрена, дужине по 40 m (од пројектованих четири), методом "Felman" а којом методом се користи прохромски челик, што значајно продужава век трајања бунара. Радови су завршени дана 30.11.2024. године и укупна вредност изведених радова износи 94.826.928,00 динара.

Издашност предметног бунара, пре санације, била је смањена на 25 l/s због пропадања и урушавања постојећих дрена. Предметним радовима је добијена издашност бунара од око 80 l/s, што је око 10% мање од пројектоване количине.

Сви пројекти и радови везани за изворишта Града Новог Сада имају за циљ првенствено очување капацитета постојећих водозахвата и изворишта, као и дефинисање неопходног обима радова за потребе повећања капацитета изворишта.

Завршени су сви радови дана 30.11.2024. године те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност изведених радова износи 94.826.928,00 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 104.882.373,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је пет привремених као и окончану ситуацију од 09.12.2024. године. Реализовани су радови у износу од 94.826.928,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дрена, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 100.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара.

У 2023. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 20.09.2023. године, са групом понуђача коју чине "PST Bohr" д.о.о. Београд, као носилац посла у заједничкој понуди са "Веогеоаqua" д.о.о. из Београда, на укупну вредност од 99.380.530,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Извођач је, уведен у посао дана 02.10.2023. године и радови су настављени и у 2024. години. Завршени су сви уговорени радови дана 22.03.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 99.380.530,00 динара.

Радовима је обухваћена санација утискивањем нових дрена на постојећем бунару БХД 9, методом "Felman" којом се користи прохромски челик и добија дугорочна издашност бунара од око 80 до 100l/s, што значајно продужава век трајања бунара. Реализацијом наведене инвестиције повећао се капацитет изворишта за 30%.

Сви пројекти и радови везани за изворишта Града Новог Сада имају за циљ првенствено очување капацитета постојећих водозахвата и изворишта, као и дефинисање неопходног обима радова за потребе повећања капацитета изворишта.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 49.933.442,60 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене као и окончану ситуацију од 05.04.2024. године. Реализовани су радови у износу од 49.447.087,40 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

3. Погон за прераду воде

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 175.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 90.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 23.09.2024. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 174.995.790,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 21.10.2024. године и исти дан радови су обустављени до исходавања пријаве радова, односно до дана 23.11.2024. године. Радови су у току.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 87.497.895,00 динара.

Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2023. години, закључен је уговор дана 25.05.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 62.994.203,43 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 26.06.2023. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. – 12483 од 25.05.2023. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 6767 од 21.03.2024. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 462.654,00 динара, што представља 0,73% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

Завршени су сви уговорени радови дана 13.04.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 62.846.529,02 динара.

Предметна реконструкција обухватила је радове у грађевинском, хидромашинском електро енергетском и електронском делу, односно замену улазних цевовода дуктилним цевима DN700mm и DN500mm у укупној дужини од око 40m, замену затварача и фазонских комада, уградњу нових пумпних агрегата високог притиска и нових електроормара за напајање, уградњу оптичког кабла као и ормара за даљинско управљање са командно контролног центра фабрике воде. Реализацијом наведене инвестиције, омогућио се ефикаснији процес пражњења и прања ретензионог базена као и квалитетније функционисање прве фазе процеса прераде воде (аерација).

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 60.376.328,41 динара.



За завршетак наведене инвестиције у 2024. години, планирана су средства у износу од 2.600.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију дана 29.04.2024. године и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 2.470.200,61 динар.

Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 185.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 98.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 87.000.000,00 динара.

У 2023. години, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 15.09.2023. године, са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 184.998.493,25 динара. Уговорени рок за извођење радова је 160 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 11.10.2023. године. Радови су обустављани у више наврата из безбедоносних разлога а због проблема у раду система који је изведен за евакуацију вишка озона из амбијенталног ваздуха као и због специфичности објекта у ком се изводе радови (фабрика воде "Шtrand"). Завршени су сви уговорени радови дана 16.10.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова финансираних из буџета Града Новог Сада који су обухватили I-фазу, износи 184.470.285,53 динара.

Предметна капитална инвестиција обухватила је I – фазу радова, односно санацију гранулисаног активног угља на пет филтерских поља од укупно десет, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand на којем се врши третман сирове воде. Објекат филтер станице са ГАУ филтерима је део постројења у процесу производње воде за пиће. Филтрација на гранулисаном активном угљу (ГАУ) представља једно од најбољих технолошких решења којим се, након процеса озонизације, адсорбционом и микробиолошком активношћу врши уклањање органских материја из воде у циљу добијања воде за пиће. Како током редовне експлоатације, долази до постепеног засићења филтерске испуне и узимајући у обзир сезонске промене у физичко хемијском и микробиолошком квалитету сирове воде као и потенцијално значајном утицају реке Дунав на квалитет воде изворишта, од изузетне је важности замена гранулисаног активног угља како би се обезбедио дугорочан ефикасан и поуздан рад јединог постројења за припрему воде за пиће Града Новог Сада.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 97.470.285,53 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 87.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је пет привремених као и окончану ситуацију од 24.10.2024. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 87.000.000,00 динара и сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 527.748,11 динара.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже

Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булеvara Европе до насеља Ветерник

Процењена вредност планиране инвестиције износи 7.500.000,00 динара и планирано је да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 1.500.000,00 динара а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, дана 30.12.2024. године донета је одлука о додели уговора привредном субјекту "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада на вредност од 7.480.000,00 динара.

*За наведену активност у 2024. години, планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.
У извештајном периоду није било реализације средстава.*

Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II–фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност планиране инвестиције износи 90.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У извештајном периоду, спроведена је јавна набавка на укупну процењену вредност и дана 31.10.2024. године закључен је уговор са групом понуђача коју чине "Инстел-инжењеринг" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Слован-Прогрес" д.о.о. из Селенче и A.R.J "Technology" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 89.324.000,00 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 44% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25.12.2024. године и радови су у току.

*За наведену активност у 2024. години, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара.
У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.302.560,00 динара.*

Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV–фаза), са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 250.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 125.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 04.11.2024. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 249.967.037,50 динара. Уговорени рок за извођење радова је 270 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 20% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 28.11.2024. године и радови су у току.

За наведену активност у 2024. години, планирана су средства у износу од 125.000.000,00 динара. У извештајном периоду, на име уговореног аванса и једне привремене ситуације умањене за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 70.825.125,86 динара.

Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала

Процењена вредност ове капиталне инвестиције износи 110.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 40.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке на укупну процењену вредност, закључен је уговор дана 31.10.2024. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Coop" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла са члановима групе понуђача: "Дис нискоградња" д.о.о. из Ваљева, "Фербилд" д.о.о. из Београда, "Геоинг груп" д.о.о. из Београда и "Слобода Грађевинар 1947" д.о.о. из Обреновца, на укупну вредност радова од 109.998.263,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 180 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 36% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао дана 25.11.2024. године и радови су у току.

За наведену активност у 2024. години, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду, из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу уговореног аванса, односно 39.599.374,72 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2023, закључен је уговор дана 11.10.2023. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 34.971.543,10 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 10.11.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 05.04.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 34.942.465,50 динара.

Реконструкцијом постојеће водоводне мреже у дужини од око 2000m, пречника 110mm, значајно су се смањили губици воде и трошкови одржавања система.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 24.969.363,40 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је другу привремену као и окончану ситуацију од 10.04.2024. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 9.973.102,10 динара.



Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 80.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара.

У 2023. години, закључен је уговор дана 13.10.2023. године, са групом понуђача коју чине "Bulevar Коор" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Ferbild" д.о.о. из Београда, "Sloboda Građevinar 1947" д.о.о. из Обреновца, "Geoining group" д.о.о. из Београда и "DIS Niskogradnja" д.о.о. из Ваљева, на укупну вредност радова од 79.997.840,95 динара. Уговорени рок за извођење радова је 200 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 48% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 01.11.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 22.04.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 79.995.190,20 динара.

Реализацијом наведене инвестиције започета је изградња водоводне мреже у насељу Татарско брдо. Радови су обухватили прву зону водоснабдевања насеља, односно изградњу водоводне мреже у дужини од 3200m, чиме су се значајно смањили губици воде и трошкови одржавања система.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 49.997.971,31 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 30.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је другу привремену и окончану ситуацију од 25.04.2024. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 29.997.218,89 динара.

Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2023. години, закључен је уговор дана 11.10.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 37.991.365,41 динар. Уговорени рок за извођење радова је 90 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 10.11.2023. године. Завршени су сви уговорени радови дана 03.02.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 28.266.834,15 динара.

Наведена инвестиција представља завршну фазу радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке, за које предузеће има исходоване грађевинске дозволе, у оквиру Плана детаљне регулације насеља Боцке. Радови су обухватили изградњу водоводне мреже у дужини од 1350m.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 28.260.102,08 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 2.400.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију дана 25.03.2024. године и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 6.732,07 динара



Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

У 2023. години, закључен је уговор дана 05.10.2023. године, са групом понуђача коју чине "Imperial buildings" д.о.о. из Новог Сада, као носилац посла у заједничкој понуди са "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 23.488.050,60 динара. Уговорени рок за извођење радова је 120 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 03.11.2023. године.

У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. – 25057 од 05.10.2023. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2-10603 од 30.04.2024. године) - за измену уговореног рока извођења радова у смислу продужења истог за 20 дана, те је извођач дужан да све уговорене обавезе изведе у року од 140 календарских дана, као и за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 841.410,00 динара, што представља 3,58% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

Завршени су сви уговорени радови дана 14.05.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 23.484.402,40 динара.

Реализацијом предметне инвестиције, дотрајали челични цевовод који је изграђен шездесетих година, замењен је цевоводом од нодуларног лива (дуктила) пречника DN700mm у укупној дужини од 184,1m. Тиме је решен проблем честих хаварија и омогућено је сигурно пуњење резервоара Институт односно водоснабдевање сремске стране.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 11.744.025,30 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је окончану ситуацију дана 16.05.2024. године и након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 11.740.377,10 динара.

Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза

Процењена вредност планиране инвестиције износи 62.000.000,00 динара и делом се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 35.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 27.000.000,00 динара.

У 2023. години, закључен је уговор дана 20.10.2023. године са ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност радова од 61.892.619,70 динара. Уговорени рок за извођење радова је 150 календарских дана. Са извођачем радова уговорен је и на основу достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Сходно уговору, извођач радова уведен је у посао 20.11.2023. године.



У току изградње појавила се потреба за извођењем радова који нису били укључени у основни уговор, а који су постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, те је Предузеће закључило Анекс Уговора бр. 5.2. – 26843 од 20.10.2023. године и то:

- Анекс број 1 (дел.бр 5.2 - 6766 од 21.03.2024. године) - за додатне (непредвиђене) радове чија вредност износи 356.821,29 динара, што представља 0,58% уговорене вредности, а који радови нису утицали на повећање уговорене вредности комплетне инвестиције, с обзиром да су се током извођења радова појавили мањкови радова на одређеним позицијама.

Завршени су сви уговорени радови дана 17.04.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност свих изведених радова износи 61.865.556,26 динара.

Изградњом Булеvara Европе и моста преко канала ДТД, стекли су се услови да се: радна зона Север 1, са постојећим привредним субјектима (Неопланта, Хинс, Техногас, Новограп, Изолација, Миком, Котекспродукт, Стотекс, Циклонизација итд.), и са планираним привредним субјектима у делу зоне према насељу Горње Ливаде и насељу Шумице као и предметна насеља, изградњом цевовода 400мм преко моста на каналу ДТД, повежу на градски водоводни прстен 500мм у Приморској улици. Наведеном инвестицијом изграђен је цевовод у дужини од 672м што је предуслов за развој радне зоне Север 1 и изградњу водоводне мреже у насељима Горње Ливаде и Шумице где се стамбени објекти снабдевају водом са нелегално изграђених водоводних мрежа.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 34.998.106,45 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 27.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извођач радова испоставио је две привремене и окончану ситуацију од 18.04.2024. године. Након умањења за износ оправданог аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 26.867.449,81 динара.

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта

У извештајном периоду, дана 19.12.2024. године донета је одлука о спровођењу поступка јавне набавке за извођење предметних радова.

За завршетак наведене активности, у 2024. години планирана су средства у износу од 50.630.286,60 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза

У 2023. години, закључен је уговор дана 11.01.2023. године са понуђачем "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 20.940.000,00 динара. Сходно уговору, извршилац је уведен у посао дана 02.02.2023. године и исти дан послови су обустављени, све до исходавања неопходне документације, те су по добијању исте настављени дана 10.05.2023. године. У извештајном периоду, након што је извршилац предао последњу верзију ревизије на преглед, тим за праћење израде ревизије је обуставио рок израде дана 02.02.2024. године, због обимности достављеног материјала а у циљу обезбеђења квалитетне анализе и евентуалних додатних исправки. Након прегледане и анализиране последње верзије ревизије, послови су настављени дана 13.11.2024. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана

21.11.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде ревизије развојног програма водоводног система Града Новог Сада износи 20.940.000,00 динара.

Наведена инвестиција обухватила је будући развој водоводног система Града Новог Сада одређен постојећим стањем свих функционалних објеката и потребама корисника до 2041. године (изворишта, прерада и дистрибуција воде). Заштита изворишта подземних вода је императив за нормално водоснабдевање Града Новог Сада.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 10.939.056,00 динара.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 10.000.944,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију дана 27.11.2024. године у износу од 10.000.944,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза

У 2021. години, закључен је уговор дана 09.09.2021. године са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 5.990.000,00 динара. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 05.10.2021. године. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 364 календарска дана. Израда предметног пројекта је подељена у VII фаза. Послови пројектовања обустављани су у више наврата а због исходавања локацијских услова и грађевинских дозвола. У извештајном периоду, дана 20.11.2024. године стекли су се услови за наставак израде пројектовања све до достављања ПГД и ПЗИ фаза 2, 3 и 4 и ИДР-а фаза 5,6 и 7, када су послови пројектовања обустављени односно дана 26.11.2024. године. Сачињен је записник о степену готовости пројекта и до дана 23.12.2024. године реализовано је 80% пројектне документације, чија израда је у току.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио две привремене ситуације у укупном износу од 2.995.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза

Дана 09.12.2021. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 2.490.000,00 динара. Уговорени рок је 79 календарских дана. Извршилац је уведен у посао дана 10.01.2022. године. Послови пројектовања обустављани су у више наврата током 2022. године због исходавања неопходне документације, те је до дана 14.03.2023. године реализовано 60% пројекта. Такође, како наведени пројекат обухвата подручје са нерешеним имовинско правним односима, тако је за време обуставе послова, предузеће прибављало сагласности власника парцела неопходних за исходавање грађевинске дозволе, а у сарадњи са Месном заједницом Петроварадин. Послови пројектовања настављени су дана 13.05.2024. године. У складу са техничким условима за паралелно вођење трасе водовода у заштитном појасу железничке пруге у Петроварадину, предузеће је дана 16.09.2024. године упутило "Инфраструктури железнице Србије" а.д., захтев за издавање Решења о верификацији пројекта за грађевинску дозволу за изградњу водоводне мреже у насељу Садови, и исто је добијено дана 11.10.2024. године.



Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 21.05.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде предметне пројектно техничке документације износи 2.490.000,00 динара.

За завршетак наведене активности, у 2024. години планирана су средства у износу од 996.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију дана 14.10.2024. године у износу од 996.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булеvara Европе до насеља Ветерник

Процењена вредност планиране инвестиције износи 12.500.000,00 динара и планирано је да се финансира из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2024. години у износу од 2.500.000,00 динара а делом из истих извора у 2025. години у планираном преосталом нереализованом износу.

У извештајном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, дана 30.12.2024. године донета је одлука о додели уговора привредном субјекту "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада на вредност од 12.460.000,00 динара.

За наведену активност у 2024. години, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

У извештајном периоду није било реализације средстава.

Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза

У 2023. години, закључен је уговор дана 16.01.2023. године са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 8.980.000,00 динара. Уговорени рок је 279 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 10.02.2023. године. Послови су обустављени у више наврата због исходавања неопходне документације. Током 2023. године реализовано је 44,32% израде студије. У извештајном периоду, дана 13.03.2024. године, на захтев пројектанта обустављен је рок за израду студије. Наиме, пројектант је информисан од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, да је у току пројектовање колектора у улици Динка Шимуновића, те да је неопходно извршити детаљну анализу комплетног слива колектора ради његовог димензионисања. Послови су настављени дана 10.06.2024. године. Документација је испоручена дана 05.07.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде предметне пројектно техничке документације која је финансирана из буџета Града Новог Сада износи 8.979.936,00 динара.

Студија решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада, представља и одређује смернице развоја канализације атмосферских вода и канализације отпадних вода на подручју Старих Лединаца, Лединаца, Сремске Каменице (КИП, Поповица, Татарско брдо, Мишелук итд.), затим Петроварадина (Алибеговац, Карагача итд.) и Буковца. Студија ће представљати основни стратешки документ на основу ког ће се даље разрађивати техничке документације нижих нивоа.

У 2023. години из буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 3.979.936,00 динара.



За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију дана 23.08.2024. године и пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.000.000,00 динара и 64,00 динара из сопствених средстава Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза

У 2022. години, дана 04.11.2022. године, закључен је уговор са понуђачем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на укупну вредност од 6.480.000,00 динара. Уговорени рок је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 01.12.2022. године. Послови пројектовања су обустављени у више наврата, због измене урбанистичког плана за део радне зоне Север 1 и исходавања неопходне документације и исти су настављени дана 06.12.2024. године. Документација је испоручена дана 09.12.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде предметне пројектно техничке документације износи 6.480.000,00 динара.

Циљ израде пројектне документације је изградња недостајуће канализације сепаратног типа - атмосферске и фекалне, на подручју оивиченом: Булеваром Европе и улицама Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранском. Изградњом ове канализације обезбедиће се услови за прикључење неизграђеног подручја, јужно од Јадранске улице, на коме се планира изградња комплекса, као и изграђеног дела индустријске зоне Север 1. Атмосферска канализација предметног подручја оријентисаће се на будући колектор у Приморској улици и на црпну станицу атмосферске канализације, која ће атмосферске воде препумпавати у канал ДТД. Фекална канализација ће бити оријентисана према будућој црпној станици, код моста на Булевару Европе, преко канала ДТД, која ће препумпавати отпадне воде радне зоне Север 1, преко моста у постојећој канализациони систем радне зоне Север 2.

За завршетак наведене активности у 2024. години, планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију дана 16.12.2024. године у износу од 6.480.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза

У 2021. години, закључен је уговор дана 29.10.2021. године, са извршиоцем "Хидрозавод ДТД" а.д. из Новог Сада, на вредност од 3.990.000,00 динара. Уговорени рок израде пројектно техничке документације је 120 календарских дана. Извршилац је, сходно уговору, уведен у посао дана 25.11.2021. године. Послови пројектовања обустављени су током прошлих година у више наврата, како због исходавања неопходне документације, усвајања урбанистичког пројекта као и исходавања локацијских услова, тако и због уговора о регулисању имовинско правних односа са предузећем "Инфраструктура железница Србије". По исходавању свих неопходних услова и документације, послови су настављени дана 26.01.2024. године. Реализовани су сви послови предметног уговора, документација је испоручена дана 29.01.2024. године, те се сматра да је наведена инвестиција у потпуности реализована. Укупна вредност израде предметне пројектно техничке документације износи 3.990.000,00 динара.

Пројектна документација обухватила је: израду хидрауличке анализе сливног подручја у сливу црпне станице, рушење постојеће црпне станице и изградњу нове, изградњу и реконструкцију цевовода за одвођење атмосферских вода и изградњу трафостанице. С обзиром да се постојећа



црпна станица налази у заштитом појасу железничке пруге, пројектом је предвиђено њено измештање и изградња нове црпне станице са свим пратећим објектима.

За завршетак наведене активности, у 2024. години планирана су средства у износу од 798.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршилац је испоставио окончану ситуацију у износу од 798.000,00 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За позиције Програма текућег одржавања водовода и канализације у 2024. години, планирана су средства у укупном износу од 140.000.000,00 динара, где се наведена средства у износу од 60.000.000,00 динара односе на одржавање водовода, а средства у износу од 80.000.000,00 динара на одржавање канализације. Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године, на име текућег одржавања водовода и канализације, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 139.987.825,20 динара, где се средства у износу од 59.998.512,00 динара односе на текуће одржавање водовода, а средства у износу од 79.989.313,20 динара, односе на текуће одржавање канализације.

У односу на планирана средства за 2024. годину, за реализацију позиција на име текућег одржавања водовода и канализације, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима износе 99,99% што се види из табеларног приказа.

Из Програма текућег одржавања водовода и канализације, у извештајном периоду, реализоване су следеће активности:

Текуће одржавање водовода

Позиција 1577 - Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима - подразумева санацију дотрајале мреже када то захтева хитну интервенцију услед пуцања инсталација на кућним прикључцима и водоводној мрежи свих профила као и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, елиминишу губици на систему и осигура безбедност одвијања саобраћаја. Такође, санација се врши и по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- санацију цурења на јавној површини, за које радове је реализован 551 радни налог

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 8.982 часа радне снаге и то: ВСС 70 часова, ВКВ 780 часова; ССС 1.694 часова; КВ 1.388 часова; ПК 5.050 часова и 8.096 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2024. години, планирана су средства у износу од 52.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 51.999.224,40 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 100%.



Позиција 1774 - Интервентно одржавање водоводне мреже - подразумева испирање водоводне мреже као и интервентно снабдевање пијаћом водом цистернама због прекида водоснабдевања а као последицу хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и инвестиционих радова на систему.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Интервентно снабдевање воде аутоцистернама од 11m³ на више локација, на које је у I зони утрошено 70 часова рада аутоцистерни, односно у II зони је реализовано 20 тура, у III зони реализовано је 10 тура и у IV зони реализовано је 20 тура.

- Испирање водоводне мреже на 142 локације при чему су ангажована возила и радна снага.

За реализацију горе наведених радова, утрошено је укупно 750 часова радне снаге и то: ССС 300 часова; КВ 200 часова; ПК 250 часова и 1.500 часова рада транспортних средстава, радних машина и уређаја.

За наведену позицију у 2024. години. планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 7.999.287,60 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,99%.

Текуће одржавање канализације

Позиција 1772 - Одржавање канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прању базена црпних станица канализације, пражњењу корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавању и редовним сервисима хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавању и редовном сервисирању електро опреме црпних станица канализације, као и праћењу рада црпних станица канализације путем даљинског надзора.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, за које радове је утрошено 3.430 часова радне снаге и 1.548 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: сливничких решетки – 26 комада; рамова и поклопаца за лаки саобраћај - 44 комада и рамова и поклопаца за тешки саобраћај – 134 комада.

- Радове на прању 68,30 km канализационе мреже, различитих пречника за 2.732 часа проведених на терену. Дневно на овом послу распоређено је највише 4 возила.

- Радове на прању базена црпних станица канализације, који су опрани 176 пута за 639 часова рада проведених на терену.

За наведену позицију у 2024. години, планирана су средства у износу од 45.000.000,00 динара.



У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 44.995.621,20 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,99%.

Позиција 2406 - Интервентно одржавање - подразумева санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

За наведену позицију, реализовани су радови који су обухватили:

- Отклањање застоја у раду хидромашинске опреме, за које је утрошено 4.413 часова радне снаге и 1.911 часова рада возила.

- Санирање односно замену хаварисане инсталације са уградњом нове; припрему коловозне конструкције за враћање у технички исправно стање, односно у првобитно стање када су у питању зелене површине. Радови су обухватили санацију: хаварија на канализационом прикључку - 69 комада; хаварија на канализационој мрежи - 27 комада; хаварија на канализационом шахту - 26 комада и хаварија на телу сливника - 26 комада.

- Радове на одгушењу канализационе мреже која је одгушена 717 пута за 938 часова рада проведених на терену; затим радове на одгушењу 1.253 канализациона прикључка за 1.614 часова и 153 шахта за 82 часова рада. Дневно на овом послу распоређено је највише 5 возила. Рад је организован у две смене радним данима и једној смени викендом и празницима.

За наведену позицију у 2024. години, планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара.

У извештајном периоду, Предузеће је испоставило рачуне по којима су пренета средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 34.993.692,00 динара, што исказано у процентима у односу на планирана средства износи 99,98%.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност за 2024. годину	Пренета средства до 31.12.2024. године	% реализације
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД	688.209.603,60	563.545.995,56	81,89
2.	ИЗВОРИШТА	154.882.373,00	144.274.015,40	93,15
	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штрاند", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	104.882.373,00	94.826.928,00	90,41
	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	50.000.000,00	49.447.087,40	98,89
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	179.600.000,00	176.968.095,61	98,53
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	90.000.000,00	87.497.895,00	97,22
	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.600.000,00	2.470.200,61	95,01
	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	87.000.000,00	87.000.000,00	100,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	353.727.230,60	242.303.884,55	68,50
	Израда пројектно техничке документације магистралног доводника воде са секундарним водовима од Булевара Европе до насеља Ветерник	1.500.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.302.560,00	98,26

	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала	125.000.000,00	70.825.125,86	56,66
	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	39.599.374,72	99,00
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.973.102,10	99,73
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	30.000.000,00	29.997.218,89	99,99
	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2.400.000,00	6.732,07	0,28
	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	12.000.000,00	11.740.377,10	97,84
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	27.000.000,00	26.867.449,81	99,51
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIб фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације Пројекта	50.630.286,60	0,00	0,00
	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	10.000.944,00	10.000.944,00	100,00
	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	4.200.000,00	2.995.000,00	71,31
	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	996.000,00	996.000,00	100,00



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
	Израда пројектне техничке документације колектора употребљених отпадних вода са пратећом секундарном канализацијом дуж Булевара Европе до насеља Ветерник	2.500.000,00	0,00	0,00
	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	6.500.000,00	6.480.000,00	99,69
	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	798.000,00	798.000,00	100,00
	УКУПНО (I + II):	703.007.603,60	575.823.995,56	81,91

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2024. годину	Пренета средства до 31.12.2024. године	% реализациј е
		1	2	3=2/1
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	688.209.603,60	563.545.995,56	81,89
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	14.798.000,00	12.278.000,00	82,97
	УКУПНО (I+II):	703.007.603,60	575.823.995,56	81,91



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

РЕАЛИЗАЦИЈА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Позиција		Планирана вредност за 2024. годину	Пренета средства до 31.12.2024. године	% реализације
		1	2	3=2/1
I ВОДОВОД		60.000.000,00	59.998.512,00	100,00
1577	Хаварије на водоводној мрежи и прикључцима	52.000.000,00	51.999.224,40	100,00
1774	Интервентно одржавање водоводне мреже	8.000.000,00	7.999.287,60	99,99
II КАНАЛИЗАЦИЈА		80.000.000,00	79.989.313,20	99,99
1772	Одржавање канализације	45.000.000,00	44.995.621,20	99,99
2406	Интервентно одржавање	35.000.000,00	34.993.692,00	99,98
УКУПНО (I + II):		140.000.000,00	139.987.825,20	99,99

Напомена: финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања водовода и канализације су изражене са ПДВ-ом.

Директор
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Урош Лончар

март, 2025. године