

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-383-II
Дана: 25. априла 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-383-II од 25. априла 2017. године, с молбом да се дневни ред XIX седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 28. април 2017. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, ради испуњавања обавеза предвиђених Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину.



У складу са чланом 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године, Градско веће Града Новог Сада, на 80. седници од 25.04. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 79. ст. 3 и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 23. седници од 31. марта 2017. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Љубица Мијатовић Топалов, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-383-III
Дана: 25.04.2017. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 59/16 и 74/16).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 23. седници од 31. марта 2017. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16) планирана су средства у 2016. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад и то на име капиталних субвенција у укупном износу од 633.920.117,00 динара, од чега средства зајма Европске инвестиционе банке износе 266.703.746,00 динара.

Радови предвиђени у делу Програма „Текуће одржавање водовода и канализације“, финансирају се из сопствених средстава Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

Позиција 2. Изворишта:

Од планираних активности које представљају наставак реализације радова започетих у претходној календарској години, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, у току 2016. године, завршило је све планиране и уговорене радове на хидрогеолошким истраживањима са изградњом и опремањем бушених пробно - експлоатационих бунара на Ратном острву, II – фаза.

Позиција 3. Погон за прераду воде:

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, у периоду јануар – децембар 2016. године, од планираних активности које представљају наставак реализације радова започетих у претходној календарској години, завршило је све уговорене радове на доградњи и реконструкцији погона за основно хлорисање на ППДВ „Штранд“ у Новом Саду а такође је завршен и пробни рад у трајању од три месеца.

Позиција 8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже:

У посматраном периоду, у оквиру планираних активности по наведеној позицији, уговорени су радови на реконструкцији чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима на примарној и секундарној водоводној мрежи, извођач радова уведен је у посао и започети су

радови на територији насеља Каћ, Ковиљ, Руменка, Степановићево, Кисач, Клиса, Ветерник, Ченеј, Лединци, Авијатичарско насеље, Лиман и др.

Такође, у потпуности су завршени сви радови који су уговорени у 2015. години и то: радови на изградњи и реконструкцији водоводне мреже на територији Града Новог Сада као и на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од Улице Кисачке до Булевара ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала и на изградњи водоводне мреже у насељу Адице – I фаза, у Новом Саду.

За извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, као и набавку цевног материјала пречника ($\varnothing$ 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду у *извештајном периоду* су донете одлуке о покретању поступка јавне набавке.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција 14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже

У извештајном периоду, од планираних активности које представљају наставак реализације активности започетих у 2015. години, уговорена је израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, завршена је израда идејног решења и поднет захтев за исхођавање локацијских услова.

У потпуности су завршени радови на реконструкцији канализационе мреже у Улици краља Александра у Ветернику.

За извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, на основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са изабраним извођачем радова.

ГРУПА РАДОВА III – ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ

Позиција 18. Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ –наставак реализације уговорених обавеза:

У оквиру програмске позиције Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ а која представља наставак реализације уговорених обавеза, завршени су радови на изградњи постројења за прераду воде за пиће, а који обухватају резервоар запремине 10.000 m³, технолошку пумпну станицу, озонатор и филтере са активним угљем. Истекао је период за пробни рад и постројење је у функцији у гарантном периоду од годину дана.

Позиција 19. Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 – наставак реализације уговорених обавеза:

У оквиру ове програмске позиције у потпуности је завршена изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 и колектор је у функцији одвођења отпадних и атмосферских вода.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У 2016. години, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, у износу од 441.743.975,68 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2016. годину, исказана у процентима, износе 69,68 %.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Програм 2016.	Укупно Реализовано	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
Група радова I	ВОДОВОД	336.516.371,00	227.694.759,11	67,66
2.	ИЗВОРИШТА	22.800.000,00	22.719.118,41	99,65
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом и опремањем бушених пробно-експлоатационих бунара на Ратном острву, II – фаза - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	22.800.000,00	22.719.118,41	99,65
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	16.136.371,00	16.136.286,77	100,00
	Извођење радова на доградњи и реконструкција погона за основно хлорисање на ППДВ „Штранд“ у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	16.136.371,00	16.136.286,77	100,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	297.580.000,00	188.839.353,93	63,46
	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи	170.000.000,00	132.795.466,00	78,11
	Изградња и реконструкција водоводне мреже на територији Града Новог Сада- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	40.000.000,00	39.479.120,00	98,70
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од Улице Кисачке до Булевара ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	12.000.000,00	11.999.928,38	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - I ФАЗА - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	4.580.000,00	4.564.839,55	99,67
	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00	-	-
	Набавка цевног материјала пречника Ø 600мм, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада" преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду	11.000.000,00	-	-

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	30.700.000,00	9.896.812,15	32,24
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	30.700.000,00	9.896.812,15	32,24
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	4.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици краља Александра у Ветернику, са набавком и уградњом материјала- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	9.900.000,00	9.896.812,15	99,97
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	16.800.000,00	-	-
	УКУПНО (I+II):	367.216.371,00	237.591.571,26	64,70

Група радова III	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55
18.	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	254.795.746,00	204.152.404,42	80,12
19.	Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	11.908.000,00	-	-
	УКУПНО I + II + III:	633.920.117,00	441.743.975,68	69,68





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

ГРАД НОВИ САД
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Број: _____

2460

Датум: 13.7.2017

НОВИ САД

Број: 4.3.- 7951/3
Дана: 31.03.2017.године

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 23. седници одржаној 31. марта 2017. године доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период 1. јануар - 31.децембар 2016 . године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Снежана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Инвестиционо техничком сектору
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/2015, 59/2016 и 74/2016). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), планирана су средства у 2016. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 633.920.117,00 динара, од чега средства зајма ЕИБ износе 266.703.746,00 динара, а средства на име текућих субвенција нису планирана.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 237.591.571,26 динара, где се наведена средства односе на инвестиције из групе радова I – водовод у износу од 227.694.759,11 динара и на инвестиције из групе радова II – канализација у износу од 9.896.812,15 динара.

За групу радова III – инвестиционе активности – средства зајма ЕИБ, у извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 204.152.404,42 динара, а односе се на реконструкцију постројења за прераду воде за пиће "Штранд".

У односу на планиране позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима у односу на планирана буџетска средства износе 69,68%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД

2. Изворишта:

Планирана активност, у оквиру позиције 2. Изворишта, обухвата наставак реализације уговорених обавеза (у 2015. години) хидрогеолошких истраживања са изградњом и опремањем бушених пробно-експлоатационих бунара на Ратном острву, II – фаза.

Уговор је закључен дана 28.07.2015. године, са извођачем "Хидрозавод ДТД" Нови Сад у заједничком наступању са "Energy pro" Нови Сад и "Indas" Нови Сад, на уговорену вредност од 98.930.842,87 динара. Радови су почели 01.09.2015. године и обухватили су хидрограђевинске, хидромашинске и електро радове, односно хидрогеолошки део - изградњу водозахватних објеката, опите црпења, испитивања хемијског састава, изградњу приступних и бочних саобраћајница, изградњу потисног цевовода сирове воде, хидромашинску опрему у бунарима,

електро радове, аутоматизацију, телекомуникациону и мерну опрему, апликативни софтвер, напајање електричном енергијом, оптичке каблове, командно-контролне центре и остале неопходне радове. Радови су у потпуности завршени 17.03.2016. године. и у извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 22.719.118,41 динара.

3. Погон за прераду воде:

Планирана активност, у оквиру позиције 3. Погон за прераду воде, обухвата наставак реализације уговорених обавеза (у 2015. години) у укупној вредности од 16.136.371,00 динара, за доградњу и реконструкцију погона за основно хлорисање на ППДВ „Шtrand“ у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Радови су изведени због повећања техничко технолошке стабилности система, а применом безбедније технологије за дезинфекцију воде – дезинфекција натријум-хипохлоритом. У оквиру система водоснабдевања, на постројењу за прераду и дистрибуцију воде „Шtrand“, сирова вода допремљена са изворишта се дезинфикује гасним хлором који поседује високу бактерицидну ефикасност, једноставан је за примену и ниске је цене. Токсичност гасног хлора због које представља опасност по човека, радну и животну средину, као и чињеница да се погон за производњу воде налази у делу Града са великом густином насељености, навеле су Предузеће да примени безбеднију технологију за дезинфекцију воде – дезинфекцију натријумхипохлоритом произведеним на месту прераде воде. Реализација предметне инвестиције предвиђа завршетак доградње и реконструкције погона за основно хлорисање на начин који ће потпуно смањити ризик по човека, радну и животну средину уз истовремено обезбеђење високог нивоа бактерицидне ефикасности, једноставну примену, високи технолошки ниво опреме за дозирање и ниске цене. Уговор је закључен дана 24.08.2015. године са извођачем ГП "Градитељ НС" из Новог Сада у заједничком наступању са предузећем "Сигма" из Куле, на уговорену вредност од 82.000.000,00 динара (наведена активност је финансирана - делом на име капиталних субвенција, а делом сопственим средствима предузећа). Радови су почели дана 05.10. 2015. године и обухватили су припремне радове, технолошко-машинске, електро радове, енергетику, систем за надзор и управљање-аутоматику, набавку, транспорт, монтажу и пуштање у погон постројења за производњу натријум-хипохлорита, набавку, транспорт и уградњу анализатора слободног резидуалног хлора као и осталу опрему и радове неопходне за пуштање погона у функцију. Радови су у потпуности завршени 06.05.2016. године и постројење је пуштено у пробни рад у трајању од 90 дана који је завршен 23.09.2016. године и у извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 16.136.286,77 динара.

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже:

У оквиру позиције 8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже планиране су доле наведене активности и наставци реализације уговорених обавеза, где су у извештајном периоду:

- Уговорени радови на реконструкцији чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи; Уговор је закључен дана 12.04.2016. године са извођачем "Energy LTD" из Новог Сада, на уговорену вредност од 169.864.652,00 динара; Извођач је уведен у посао, за радове на реконструкцији, у местима за која су исходована одобрења за извођење (насеља Каћ, Ковиљ, Руменка, Степановићево, Кисач, Клиса, Ветерник, Ченеј, Лединци, Авијатичарско насеље, Лиман, део Града Нови Сад I, део Града Нови Сад II, Салајка, Ново насеље, Телеп, Кисач 2, Руменка 2, Салајка 2, Ченеј 2, Ветерник 2, Футог 2). У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 132.795.466,00 динара.



- У потпуности завршени радови на изградњи и реконструкцији водоводне мреже на територији Града Новог Сада, те је у оквиру ове активности извршена реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима на примарној и секундарној водоводној мрежи. Уговор је закључен дана 01.12.2015. године са извођачем "Energy LTD" из Новог Сада, на уговорену вредност од 80.000.000,00 динара. Радови су у потпуности завршени 24.06.2016. године на Новом Насељу и приградским насељима: Каћ, Петроварадин, Руменка и Сремска Каменица. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.479.120,00 динара.

- У потпуности завршени радови на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од Улице Кисачке до Булевара ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала; Уговор је закључен дана 23.12.2015. године са извођачем "Инстел инжењеринг" из Новог Сада, у заједничком наступању са "Ћуприја" из Ћуприје и "Слован-прогрес" из Селенче, на уговорену вредност од 14.690.266,03 динара; Радови су почели 09.03.2015. године и обухватили су набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и материјала неопходних за реконструкцију магистралног вода (Ø600) и секундарне мреже водовода (Ø150). Такође је било неопходно извршити заштиту постојеће канализације која се укрштала са новопроектованим цевоводом (заштиту подземне инсталације канализације извршило је наше предузеће); Заштиту подземних и надземних електро-каблова, као и ТТ кабла који се укрштају изнад нивоа са цевоводом, извршиле су надлежне институције; Затим, припремне, инсталатерске и остале неопходне радове. Извршена је набавка, транспорт и монтажа подземног хидранта. Радови су у потпуности завршени дана 11.06.2016. године. У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града у износу од 11.999.928,38 динара.

- У потпуности завршени радови на уговореној изградњи водоводне мреже у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - I ФАЗА; Уговор је закључен дана 08.12.2015. године са "Energy-Pro" из Новог Сада у заједничком наступању са групом понуђача "Новкол" Београд, АР "Градња" Београд и "Гео инжењеринг БГП" Београд, на уговорену вредност од 27.651.435,00 динара (наведена активност је финансирана - делом на име капиталних субвенција а делом сопственим средствима предузећа); Радови су почели 01.02.2016. године и обухватили су набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви и материјала, неопходних за изградњу магистралног вода (Ø 400) и секундарне мреже водовода (Ø 100), као и набавку и уградњу цевног материјала за кућне прикључке; Затим, припремне, инсталатерске, асфалтерске и остале неопходне радове. Извршена је набавка, транспорт и монтажа подземних хидраната. Радови су у потпуности завршени дана 01.06.2016. године и израђен је пројекат изведеног стања (архивски пројекат) сходно Закону о планирању и изградњи. У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 4.564.839,55 динара.

- Ребалансом буџета у септембру месецу 2016. године, предузеће је планирало две нове активности:

Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од улице Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала и планираним средствима у износу од 60.000.000,00 динара као и набавку цевног материјала пречника (Ø 600mm), за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада", преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду са планираним средствима у износу од 11.000.000,00 динара.

За обе горе наведене активности, у извештајном периоду, донете су одлуке о покретању поступка јавне набавке.



Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА

14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже:

Планиране активности, у оквиру позиције 14. Пројектовање, грађење и реконструкција канализационе мреже, обухватају *наставке реализације уговорених обавеза и нову активност*, где је у извештајном периоду:

- уговорена израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду; Уговор је закључен дана 31.03.2016. године са "Војводинапројект" из Новог Сада, у заједничком наступању са Факултетом техничких наука, Нови Сад и "Хидинг", Нови Сад, на уговорену вредност од 3.940.000,00 динара. У извештајном периоду, израђено је Идејно решење и поднет захтев за исхођевање локацијских услова пред Градском управом за урбанизам и грађевинске послове.

- у потпуности су завршени радови на реконструкцији канализационе мреже у Улици краља Александра у Ветернику, са набавком и уградњом материјала; Уговор је закључен дана 02.11.2015. године, са извођачем "Energy-Pro" из Новог Сада у заједничком наступању са групом понуђача "Новкол" Београд, АР "Градња" Београд и "Гео инжењеринг БГП" Београд, на вредност од 14.899.615,34 динара; Радови су почели 08.12.2015. године и обухватили су набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви и материјала неопходних за реконструкцију канализације (потис Ø 160, Ø 225) и канализације (гравитација Ø 400; Ø 500), као и набавку и уградњу цевног материјала за кућне прикључке; Такође је било неопходно извршити заштиту постојеће канализације, водовода и атмосферске канализације, који су се укрштали изнад нивоа цевовода (заштиту ових инсталација извршило је наше предузеће); Заштиту подземних и надземних електро-каблова, ТТ кабла као и гасовода који се укрштају изнад нивоа са цевоводом, извршиле су надлежне институције; Затим, припремне, инсталатерске и остале неопходне радове; Израђен је пројекат изведеног стања (архивски пројекат) сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 12.02.2016. године. У извештајном периоду, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.896.812,15 динара.

- Ребалансом буџета у септембру месецу, предузеће је планирало нову активност - извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. За наведену активност, закључен је уговор дана 01.12.2016. године са извођачем "PUT-INVEST PZP" из Бачког Петровца као носиоцем посла у заједничкој понуди са GP "Finnet inženjering" из Панчева, "Пут инвест" из Сремске Каменице и Делта Инжењеринг из Новог Београда, на уговорену вредност од 9.931.219,32 динара.

Група радова III – ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИВ

У оквиру кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од 15.000.000 €, потписана је документација према којој је Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад крајњи корисник средстава за реализацију 3 (три) пројекта значајна за квалитет водоснабдевања и одвођења отпадних вода Града Новог Сада. У септембру 2012. године закључени су уговори са најповољнијим добављачима / извођачима за: Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће „Штранд“, Набавку материјала за радове на изградњи и реконструкцији примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 и за Извођење радова на изградњи и реконструкцији примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2. У извештајном периоду, завршена је изградња постројења за прераду воде за пиће „Штранд“, која обухвата: резервоар запремине 10.000 m³, технолошку пумпну станицу, озонатор и филтере са активним угљем. За реконструкцију постројења за прераду воде за пиће "Штранд", истекао је период пробног рада. Постојење је у функцији у гарантном периоду у наредних годину дана почев од 07.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

априла 2016. године. У извештајном периоду пренета су средства у укупном износу од 204.152.404,42 динара.

За реализацију радова на изградњи и реконструкцији примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2, испоручене су цеви француског произвођача распона пречника од 600 до 1600 mm, од дуктилног лива. Изградња је завршена у потпуности и колектор је у функцији одвођења отпадних и атмосферских вода. Средства у износу 11.908.000,00 динара нису утрошена јер је обим послова био мањи него што је планирано.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године

Позиција	Програмска позиција	Средства планирана Програмом за 2016. годину	Средства пренета из буџета Града до 31.12.2016. године	% реализације
				4:3
1	2	3	4	5
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	336.516.371,00	227.694.759,11	67,66
2.	ИЗВОРИШТА	22.800.000,00	22.719.118,41	99,65
	Хидрогеолошка истраживања са изградњом и опремањем бушених пробно-експлоатационих бунара на Ратном острву, II – фаза - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	22.800.000,00	22.719.118,41	99,65
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	16.136.371,00	16.136.286,77	100,00
	Извођење радова на доградњи и реконструкција погона за основно хлорисање на ППДВ „Шtrand“ у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	16.136.371,00	16.136.286,77	100,00
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	297.580.000,00	188.839.353,93	63,46
	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи	170.000.000,00	132.795.466,00	78,11
	Изградња и реконструкција водоводне мреже на територији Града Новог Сада- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	40.000.000,00	39.479.120,00	98,70
	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од Улице Кисачке до Булевара ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	12.000.000,00	11.999.928,38	100,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - I ФАЗА - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	4.580.000,00	4.564.839,55	99,67



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	60.000.000,00	0,00	0,00
	Набавка цевног материјала пречника Ø 600мм, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада" преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду	11.000.000,00	0,00	0,00
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	30.700.000,00	9.896.812,15	32,24
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	30.700.000,00	9.896.812,15	32,24
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	4.000.000,00	0,00	0,00
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици краља Александра у Ветернику, са набавком и уградњом материјала- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	9.900.000,00	9.896.812,15	99,97
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	16.800.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО (I+II):	367.216.371,00	237.591.571,26	64,70

Група радова III	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ	266.703.746,00	204.152.404,42	76,55%
18.	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће "Штранд"- <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	254.795.746,00	204.152.404,42	80,12%
19.	Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	11.908.000,00	0,00	0,00%
	УКУПНО I + II + III:	633.920.117,00	441.743.975,68	69,68%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на одржавању водоводне и канализационе мреже финансирани су сопственим средствима Предузећа, те су планирани у укупном износу од 200.000.000 динара, где се наведена средства односе на радове из групе радова I – канализација у износу од 100.000.000 динара и на радове из групе радова II – водовод у износу од 100.000.000 динара.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

У складу са чл. 5. Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, предузеће је израдило Динамички план радова на одржавању за 2016. годину, које се врше по налозима Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за инспекцијске послове.

У односу на планиране радове текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину, утрошена сопствена средства Предузећа исказана у процентима у односу на планирана средства износе 130,38 %, што се види из табеларног приказа реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2016. годину.

Текуће одржавање водовода и канализације обухвата следеће послове:

Одржавање атмосферске канализације се врши редовно, а по потреби и интервентно (у случају великих атмосферских падавина) у појединим деловима Града, а у сарадњи са Градском управом за грађевинско земљиште и инвестиције, како би атмосферска мрежа, сливници, сливнички прикључци и пропусти били у функцији. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 86,19%.

Одржавање црпних станица атмосферске канализације

У постојећем канализационом систему са 69 црпних станица канализације, 8 црпних станица је намењено одвођењу само атмосферских вода. То су : ЦС "Корнелија Станковића", ЦС "Сајлово", ЦС "Каћка петља", ЦС "Стадион", ЦС "Секуле Витковића", ЦС "Лиман мали" (у Новом Саду), ЦС А 1 и ЦС "Повртарска" (у Футогу). Рад црпних станица се непрекидно прати путем даљинског надзора и обиласком и одржавањем хидромашинске и електро опреме објеката. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 184,69%.

Интервентни радови и прање блоковске мреже извршено је у складу са динамичким планом ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Редовно и интервентно прање блоковске канализационе мреже и шахтова врши се у деловима Града где је колективни вид стамбеног становања, како би мрежа била у функцији. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 15.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 98,37%.

Хаварије на секундарној мрежи канализације

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана, односно налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Дотрајалост мреже захтева хитну интервенцију и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 50.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 74,96%.

Мониторинг протока на изливима канализације, у извештајном периоду, путем уграђених мерача протока, мерене су количине испуштене воде на постојећим изливима ЦС "ГЦ 1", ЦС "Роков Поток", ЦС "Север 4" (излив ЦС "Ратно острво"), ЦС "Сајлово" и ЦС "ГЦ 2". На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 31,80%.

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар), - на годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду нису изграђени нови објекти (нема објеката за евидентирање), те средства нису реализована.



Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, Сектор "Водовод" врши редован обилазак јавних копаних бунара и чесми на годишњем нивоу; а ванредно обилази и проверава већ постављена обавештења и обележја на основу обавештења Градске управе за комуналне послове и обавештења Покрајинског секретаријата за здравство, Одељења за санитарну инспекцију Нови Сад и извештаја Института за јавно здравље Војводине о исправности воде за пиће на поменутим објектима. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 10,00 %.

Ликвидација - санација објеката и бунара - на годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду, није било потребе за ликвидацијом односно санацијом бунара, те средства нису реализована.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

Служба ГИС у својим базама чува податке о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на својој мрежи. Из овог електронског катастра се преко графичког интерфејса или упита у бази може врло ефикасно пронаћи један или више хидраната по одређеном критеријуму. Подаци се ажурирају у складу са радом службе "Одржавање водоводне мреже" која доноси податке са терена. Значај исправности информација о овим елементима нарочито се огледа у раду Ватрогасно - спасилачке јединице Нови Сад, којој хидранти служе за пуњење цистерни у току интервенција. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 18,60 %.

Интервентно снабдевање пићањом водом - вршено је због прекида водоснабдевања а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и по налогу инспекције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 40,00 %.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Дотрајалост мреже захтева хитну интервенцију и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 50.000.000 динара. У извештајном периоду реализација средстава, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 338,17 %.

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби

Служба "Одржавање водоводне мреже" врши послове на санацији водоводне мреже а по налогу Градске управе за инспекцијске послове. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. У извештајном периоду није било налога инспекцијских служби за интервентно одржавање водоводне мреже, те средства нису реализована.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 1. јануар - 31. децембар 2016. године

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ (програмска позиција)	планирана средства за 2016. годину	реализовано до 31.12.2016. године	% реализације
I КАНАЛИЗАЦИЈА	100.000.000,00	86.810.364,00	86,81%
Одржавање атмосферске канализације	15.000.000,00	12.928.382,00	86,19%
Одржавање црпних станица атмосферске канализације	10.000.000,00	18.469.117,00	184,69%
Интервентни радови и прање блоковске мреже	15.000.000,00	14.755.294,00	98,37%
Хаварије на секундарној мрежи канализације	50.000.000,00	37.477.871,00	74,96%
Мониторинг протока на изливима канализације	10.000.000,00	3.179.700,00	31,80%
II ВОДОВОД	100.000.000,00	173.943.151,00	173,94%
Праћење и одрж. евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	10.000.000,00	0,00	-
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	10.000.000,00	1.000.000,00	10,00%
Ликвидација - санација објеката и бунара	10.000.000,00	0,00	-
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	10.000.000,00	1.860.000,00	18,60%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	50.000.000,00	169.083.151,00	338,17%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	5.000.000,00	0,00	-
УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:	200.000.000,00	260.753.515,00	130,38%

Нови Сад, март 2017. године

в.д. Директора
ЈКП "Водовод и канализација"
Нови Сад
Горан Перковић