

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-901-II
Дана: 31. августа 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-901-II од 31. августа 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кривошевић

У складу са чланом 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, Градско веће Града Новог Сада, на 103. седници од 31.08. 2017. године, доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, усвојио на 37. седници од 18. августа 2017. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-901-II
Дана: 31.08.2017. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16).

Чланом 9. наведене одлуке, прописано је да Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 37. седници од 18. августа 2017. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16) планирана су средства у 2017. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад и то на име капиталних субвенција у укупном износу од 466.708.000,00 динара, од чега средства зајма Европске инвестиционе банке износе 48.708.000,00 динара.

Услуге предвиђене у делу Програма „Текуће одржавање водовода и канализације“, финансирају се из сопствених средстава Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, реализоване су следеће инвестиционе активности:

ГРУПА РАДОВА I – ВОДОВОД

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

- **Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала.** За наведену активност планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара. Како би испратили инвестиционе активности на изградњи секундарне канализационе мреже у Граду Новом Саду, уместо планираних 100.000.000,00 динара за извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала, планирано је 20.000.000,00 динара. Наиме, на седници Скупштине Града Новог Сада од 30. јуна 2017. године усвојена је измена Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, којом је 80.000.000,00 динара преусмерено на нову активност - радове на изградњи кућних канализационих прикључака.

Из наведених разлога, у извештајном периоду није покренута јавна набавка за замену неисправних хидраната и уградњу нових са набавком и уградњом материјала, а иста ће бити реализована у другој половини године.

- **Софтвер и хардвер за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката.** У извештајном периоду за компјутеризацију техничког система заштите критичне инфраструктуре

недостајућом опремом као меру заштите објеката и имовине предузећа (противпровални, противпожарни, алармни и систем видео надзора), покренут је поступак јавне набавке, а реализација се очекује у наредном периоду.

- **Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала.** У посматраном периоду, покренут је поступак јавне набавке за извођење наведених радова, а реализација се очекује у другој половини године.

- **Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА.** У извештајном периоду, покренут је поступак јавне набавке за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА, а реализација наведене инвестиције очекује се у другој половини године.

Активности у оквиру програмске позиције **8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ** обухватају и наставке реализације уговорених обавеза из претходне године, и то:

- **Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи.**

Како би се обезбедила функционалност водоводног система, а због учесталих хаварија и дотрајалости вентила у водоводним шахтовима, неопходно је било извршити реконструкцију чворишта. Радове је извршио извођач "Energy LTD" из Новог Сада на основу уговора потписаног 12.04.2016. године на уговорену вредност од 169.864.652,00 динара. У извештајном периоду, завршена је реконструкција чворишта у свим деловима Града и приградским насељима за која су исходована одобрења за извођење радова, а где су стручне службе предузећа оциениле да је то било неопходно. Радови су у потпуности завршени дана 12.04.2017. године, а пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 36.962.618,00 динара, у складу са окончаном ситуацијом извођача.

- **Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала.** У извештајном периоду 24.01.2017. године закључен је уговор са "BULEVAR COMPANY" d.o.o. Нови Сад као носиоцем посла у заједничкој понуди са "Dijagonala" d.o.o. из Новог Сада, "Interklima" d.o.o. из Врњачке Бање, "Sid projekt" из Шида, "MDS-Inženjering" d.o.o. из Ниша и "Energomotaža" d.o.o. из Новог Сада, на уговорену вредност од 59.343.676,04 динара. Радови су започети 10.05.2017. године и обухватају: инсталатерске радове, набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви, геодетске, припремне, земљане, тесарске, бетонске и друге радове неопходне за реализацију наведене инвестиције.

У периоду јануар - јун по овом основу пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.748.796,77 динара.

- **Набавка цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта „Петроварадинска ада“ преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду.** Након спроведене јавне набавке започете у току 2016. године потписан је уговор за набавку цевног материјала 04.05.2017. године са добављачем "Binvox Standard" d.o.o. из Београда, на уговорену вредност од 9.653.342,20 динара. Испорука добара ја извршена 07.06.2017. године, а сачињен је и записник о примопредаји предметних добара. У извештајном периоду пренета су средства по овом основу из буџета Града Новог Сада у износу од 9.653.342,20 динара.

ГРУПА РАДОВА II – КАНАЛИЗАЦИЈА

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА

- **Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала.** У

оквиру планираних активности спроведен је поступак јавне набавке и закључен је уговор 11.04.2017. године са "Градитељ НС" из Новог Сада, на уговорену вредност од 39.842.256,44 динара. Радови су започели 08.05.2017. године и обухватају: инсталатерске радове односно набавку и уградњу цевног материјала за уличну канализацију као и за кућне прикључке, геодетске, припремне, земљане, тесарске, бетонске, асфалтерске и остале радове неопходне за завршетак реконструкције предметне канализационе мреже, а завршетак реализације очекује се у другој половини године.

-Набавка специјалних возила. У оквиру наведене инвестиције покренут је поступак јавне набавке, а испорука наведених возила очекује се у другој половини године.

У извештајном периоду, од планираних активности које представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходне године у оквиру тачке Програма **14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА**, реализовано је:

-Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију канализације на Лиману 1 и Лиману 2 у Новом Саду. Уговор је закључен дана 31.03.2016. године са "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, у заједничкој понуди са Факултетом техничких наука из Новог Сада и "Хидинг" д.о.о. из Новог Сада, на уговорену вредност од 3.940.000 динара. Израда пројекта очекује се до краја текуће године када се за то стекну услови.

-Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Уговор је закључен дана 01.12.2016. године са извођачем "PUT-INVEST PZP" д.о.о. из Бачког Петровца као носиоцем посла у заједничкој понуди са GP "Finnet-inženjering" д.о.о. из Панчева, "Put-invest" д.о.о. из Сремске Каменице и "Delta inženjering" д.о.о. са Новог Београда на уговорену вредност од 9.931.219,32 динара, а уговор обухвата: инсталатерске радове, геодетске, припремне, земљане, тесарске, бетонске и остале радове. Радови су у потпуности завршени дана 04.04.2017.године, а из буџета Града за наведене радове пренета су средства у износу од 9.931.085,29 динара.

ГРУПА РАДОВА III –СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ

18. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ „ШТРАНД“ – Наставак реализације уговорених обавеза

У оквиру програмске позиције Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Шtrand“ а која представља наставак реализације уговорених обавеза, завршени су радови на изградњи постројења за прераду воде за пиће, а који обухватају резервоар запремине 10.000m³, озонатор и филтере са активним угљем. Истекао је период за пробни рад, успешно су обављени сви тестови перформанси дограђеног постројења предвиђени уговором и постројење је у функцији.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, у износу од 96.295.842,26 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2017. годину, исказана у процентима, износе 20,63 %.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ – табеларни приказ

Позиција	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 30. 06. 2017. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 30. 06. 2017. ГОДИНЕ	(%) 4/3	(%) 5/3
1	2	3	4	5	6	7
Група радова I	ВОДОВОД	288.000.000,00	86.364.756,97	86.364.756,97	29,99	29,99
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	288.000.000,00	86.364.756,97	86.364.756,97	29,99	29,99
	Извођење радова на замену неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	-	-	-	-
	Софтвер и хардвер за заштиту и контролу приступа и мониторинг објекта	25.000.000,00	-	-	-	-
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	-	-	-	-
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА	15.000.000,00	-	-	-	-
	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	37.000.000,00	36.962.618,00	36.962.618,00	99,90	99,90
	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	60.000.000,00	39.748.796,77	39.748.796,77	66,25	66,25
	Набавка цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада" преко новог друмско- железничког моста у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених</i>	11.000.000,00	9.653.342,20	9.653.342,20	87,76	87,76

Позиција	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 30. 06. 2017. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 30. 06. 2017. ГОДИНЕ	(%) 4/3	(%) 5/3
1	2	3	4	5	6	7
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	130.000.000,00	16.286.602,23	9.931.085,29	12,53	7,64
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	130.000.000,00	16.286.602,23	9.931.085,29	12,53	7,64
	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	6.355.516,94	-	15,89	-
	Набавка специјалних возила	76.000.000,00	-	-	-	-
	Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду - Наставак реализације уговорених обавеза	4.000.000,00	-	-	-	-
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених обавеза	10.000.000,00	9.931.085,29	9.931.085,29	99,31	99,31
	УКУПНО (I+II):	418.000.000,00	102.651.359,20	96.295.842,26	24,56	23,04
Група радова III	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ	48.708.000,00	47.496.809,47	-	97,51	-
18.	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ - Наставак реализације уговорених обавеза	48.708.000,00	47.496.809,47	-	97,51	-
	УКУПНО I + II + III:	466.708.000,00	150.148.168,67	96.295.842,26	32,17	20,63





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 21800/2
Дана: 18.08.2017.године

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/ 16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 37. седници одржаној 18. августа 2017. године доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 01. јануар - 30. јун 2017. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Инвестиционо техничком сектору
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину за период 01. јануар - 30. јун 2017. године

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16). Према члану 9. ове одлуке Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, планирана су средства у 2017. години за Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад на име капиталних субвенција у износу од 418.000.000,00 динара, средства зајма ЕИБ у износу од 48.708.000,00 динара, а средства на име текућих субвенција нису планирана.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 01. јануара до 30. јуна 2017. године, Предузећу су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 96.295.842,26 динара, где се наведена средства односе на инвестиције из групе радова I – водовод у износу од 86.364.756,97 динара, и на инвестиције из групе радова II – канализација у износу од 9.931.085,29 динара.

За групу радова III – инвестиционе активности – средства зајма ЕИБ, у извештајном периоду реализовано је 47.496.809,47 динара, а односи се на реконструкцију постројења за прераду воде за пиће "Штрاند".

У односу на планиране позиције из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, пренета средства из буџета Града Новог Сада исказана у процентима у односу на планирана буџетска средства износе 20,63%. Укупна реализација, исказана у процентима у односу на планирана буџетска средства износи 32,17%, што се види из табеларног приказа.

Из Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, за период 01. јануара до 30. јуна 2017. године, реализоване су следеће активности:

Група радова I - ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

8. Пројектовање, грађење и реконструкција водоводне мреже:

У оквиру ове позиције, у 2017. години, планиране су следеће активности:

- Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала. За наведену активност планирана су средства у износу од 100.000.000,00 динара. Како би испратили инвестиционе активности на изградњи секундарне канализационе мреже у Граду и приградским насељима а које је покренула Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, неопходно је било да наше Предузеће сачини предлог за измену Програма инвестиционих активности (ребаланс) и уведе нову активност (као "Изградња секундарне канализационе мреже") са радова на изградњи кућних канализационих прикључака. Сходно томе,



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

приоритетних хидраната, може извршити са мање средстава у односу на првобитно планирана. Тако је сачињен предлог којим би се умањила средства на овој активности за 80.000.000,00 динара и иста усмерила на нову активност (за радове на изградњи кућних канализационих прикључака). Из горе наведених разлога, у извештајном периоду није покренута јавна набавка за замену неисправних хидраната и уградњу нових са набавком и уградњом материјала.

- Набавка софтвера и хардвера за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката (неопходно за комплетирање техничког система заштите критичне инфраструктуре недостајућом опремом као меру заштите објеката и имовине предузећа - противпровални, противпожарни, алармни и систем видео надзора). У извештајном периоду, дана 31.01.2017.године упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке Градској управи за комуналне послове, те је претходна сагласност добијена 09.02.2017.године; Дана 16.05.2017.године, предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке и 20.06.2017.године донета одлука о додели уговора групи понуђача коју чине "INTEC" д.о.о. из Новог Сада као носилац посла (са "Monitoring sistem" д.о.о. Из Новог Сада), на укупну вредност од 24.995.802,00 динара.

За наведену активност планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

- Извођење радова на изградњи: водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала; У извештајном периоду, дана 24.02.2017.године упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке Градској управи за комуналне послове, те је претходна сагласност добијена 14.03.2017.године; Дана 13.06.2017.године, предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке и 29.06.2017.године донета одлука о додели уговора понуђачу ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 39.231.459,82 динара.

За наведену активност планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

- Извођење радова на изградњи: секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА. У извештајном периоду, дана 28.02.2017.године упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке Градској управи за комуналне послове, те је претходна сагласност добијена 14.03.2017.године; Дана 13.06.2017.године, предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке и 30.06.2017.године, донета одлука о додели уговора, понуђачу ГП "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на укупну вредност од 14.911.305,57 динара.

За наведену активност планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Активности у оквиру позиције 8. обухватају и наставке реализације уговорених обавеза из претходне године, а планиране су:

- за завршетак радова на: реконструкцији чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи.

Како би се обезбедила функционалност водоводног система, реконструкција чворишта је неопходна због учесталих хаварија и дотрајалости вентила у водоводним шахтовима. 12.04.2016.године сачињен је уговор са извођачем "Energy LTD" из Новог Сада, на уговорену вредност од 169.864.652,00 динара; У извештајном периоду, завршена је реконструкција чворишта у свим деловима Града и приградским насељима за која су исходована одобрења за извођење радова, а где су стручне службе предузећа оцениле да је то неопходно. Тако је у 2017. години, извршена реконструкција на свим чвориштима која су била предмет уговора, у следећим деловима Града: Салајка 2, Телеп 2, Кеј, Детелинара, Адице, Клиса 2, Подбара и насељима Ветерник 2, Ветерник 3, Футог 2, Ченеј 2, Ковиљ 2 и Будисава. Радови су у потпуности завршени дана 12.04.2017.године.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

За завршетак наведене активности у 2017.години, планирана су средства у износу од 37.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 36.962.618,00 динара, на који износ је и окончана ситуација извођача, где су изведени сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована, односно 100%.

- за завршетак радова на: реконструкцији примарног водовода од Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. У извештајном периоду, дана 24.01.2017.године, закључен је уговор са "BULEVAR COMPANY" као носиоцем посла у заједничкој понуди са ("Dijagonala" d.o.o. из Новог Сада, "Interklima" d.o.o. из Врњачке Бање, "Šid projekt" из Шида, "MDS-Inženjering" d.o.o. из Ниша и "Energomotaža" d.o.o. из Новог Сада), на уговорену вредност од 59.343.676,04 динара. Са извођачем радова уговорен је и пре почетка радова, исплаћен аванс у висини од 50% од укупно уговорене вредности. Радови су почели 10.05.2017.године и обухватају: инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви. Затим геодетске, припремне, земљане, тесарске радове, бетонске и остале неопходне радове као што су заштита постојећих инсталација, раскопавање саобраћајних површина, снижење нивоа подземних вода, демонтажа постојећег цевовода и прикључење новог на постојећи цевовод, блиндирање и стављање постојеће цеви ван функције и сви радови неопходни за завршетак радова. Након изведених радова израдиће се пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи.

За завршетак наведене активности, која је у току, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 39.748.796,77 динара, те је наведена активност исказано у процентима реализована 66,25 %.

- за завршетак набавке цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању цевовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада" преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду. Како је извођач радова, на изградњи друмско-железничког моста, који је ангажован од стране инвеститора "Инфраструктуре железнице Србије", имао уговорну обавезу, којом је дефинисана израда пројектно-техничке документације и монтажа цевовода преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду, тако је било неопходно да наше Предузеће, изврши набавку цевног материјала. Након спроведене јавне набавке започете током прошле године, сачињен је уговор за набавку цевног материјала и закључен дана 04.05.2017.године са продавцем "Binvox Standard" d.o.o. из Београда, на уговорену вредност од 9.653.342,20 динара. Испорука цевног материјала почела је 22.05.2017.године а завршена 07.06.2017.године. Са продавцем "Binvox Standard" из Београда, сачињен је и обострано потписан записник о примопредаји предметних добара. Такође, сачињен је и записник уз присуство и верификацију "Инфраструктуре железнице Србије" из Београда, којим се потврђује да је наше предузеће, у целости испоручило добра за потребе израде цевовода преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду.

За завршетак наведене активности у 2017.години, планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.653.342,20 динара, на који износ је и окончан рачун продавца, где су испоручена сва добра предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована, односно 100%.



Група радова II - КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

14. Пројектовање, грађење, реконструкција канализационе мреже и набавке добара:

У оквиру ове позиције, у 2017. години, планиране су следеће активности:

- Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала. У извештајном периоду, дана 22.02.2017.године упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке Градској управи за комуналне послове те је претходна сагласност добијена 14.03.2017.године; Дана 21.03.2017.године, предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке а 06.04.2017.године и одлуку о додели уговора. Уговор је закључен дана 11.04.2017. са "Градитељ НС" из Новог Сада, на уговорену вредност од 39.842.256,44 динара. Радови су почели 08.05.2017.године и обухватају: инсталатерске радове односно набавку и уградњу цевног материјала за уличну канализацију као и за кућне прикључке; Затим геодетске, припремне, земљане, тесарске, бетонске, асфалтерске и остале радове као што су заштита постојећих инсталација, повезивање нове мреже са постојећом, измештање подземних инсталација, неопходне за завршетак реконструкције предметне канализационе мреже. Након изведених радова израдиће се пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи.

За наведену активност, која је у току, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду, пристигла је прва обрачунска ситуација, а средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.355.516,94 динара нису пренета у посматраном периоду.

- Набавка специјалних возила неопходних за функционалост система канализације. У извештајном периоду, дана 20.02.2017.године Градској управи за комуналне послове, упућен је предлог одлуке о покретању поступка јавне набавке обликоване у две партије и то : партија 1 - специјална возила за чишћење канализационих мрежа где планирана вредност износи 47.500.000,00 динара и партија 2 - возила за одржавање канализационих мрежа где планирана вредност износи 28.500.000,00 динара. Претходна сагласност Градског већа добијена је дана 14.03.2017.године; Предузеће је донело одлуку о покретању поступка јавне набавке дана 23.05.2017.године. У извештајном периоду, покренута је јавна набавка за обе партије и 30.06.2017.године донета Одлука о додели уговора за ПАРТИЈУ – 1 (за набавку специјалних возила за чишћење канализационих мрежа), групи понуђача коју чине "Атрикод" д.о.о. из Крушевца као носилац посла у заједничкој понуди, са ("Атрик" д.о.о. из Љубљане и са "Браћа Црномарковић" д.о.о. из Старих Бановаца), на укупну вредност од 47.000.000,00 динара (за партију-1).

За наведену набавку добара, која је у току, планирана су средства (за обе партије) у укупном износу од 76.000.000,00 динара. У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

Активности у оквиру позиције 14. обухватају и наставке реализације уговорених обавеза из претходне године, а планиране су:

- завршетак израде пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду. Уговор је закључен дана 31.03.2016. са "Војводинапројект" а.д. из Новог Сада, у заједничком наступању са Факултетом техничких наука из Новог Сада и "Хидинг" из Новог Сада, на уговорену вредност од 3.940.000 динара; Током прошле године, израђено је идејно решење и поднет захтев за исхођивање локацијских услова пред Градском управом за урбанизам и стамбене послове. Како пројекат обухвата велики потез, односно део Града који је оптерећен са многобројним инсталацијама и густо насељен, било је потребно у више наврата усклађивати трасу наших инсталација са инсталацијама других јавних предузећа, што је захтевало додатно време у исхођивању неопходних сагласности. У извештајном периоду у 2017.години, исхођивани су локацијски услови за Лиман-1 и пројектант је израдио пројекат за тај део. За Лиман-2, због усаглашавања трасе са другим имаоцима јавних овлашћења, а нарочито са ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад, више пута је



активности захтевале су додатно време, те је наше предузеће тек крајем извештајног периода, дефинисало трасу и поднет је захтев за издавање локацијских услова, чија процедура је у току. *За завршетак наведене активности, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара. У извештајном периоду нису реализована планирана средства.*

- завршетак радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Уговор је закључен дана 01.12.2016.године са извођачем "PUT-INVEST PZP" д.о.о. из Бачког Петровца као носиоца посла у заједничкој понуди са (GP "Finnet-inženjering" д.о.о. из Панчева, "Put-invest" д.о.о. из Сремске Каменице и "Delta inženjering" д.о.о. са Новог Београда), на уговорену вредност од 9.931.219,32 динара. У јануару месецу, извођач је уведен у посао али је одложен почетак радова због лоших временских услова те су радови званично почели 06.02.2017. године и обухватили су: инсталатерске радове односно набавку, транспорт и монтажу канализационих цеви, геодетске, припремне, земљане, тесарске, бетонске и остале радове као што су заштита постојећих инсталација, раскопавање саобраћајних површина, снижење нивоа подземних вода, неопходне за завршетак реконструкције предметне канализационе мреже. Израђен је пројекат изведеног објекта сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 04.04.2017.године.

За завршетак наведене активности, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара. У извештајном периоду пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 9.931.085,29 динара, на који износ је и окончана ситуација извођача, где су изведени сви радови предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована, односно 100%.

Група радова III – ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИВ

У оквиру кредита Европске инвестиционе банке (ЕИВ) у износу од 15.000.000 €, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад као крајњи корисник средстава, у септембру 2012. године закључило 3 (три) уговора значајна за квалитет водоснабдевања и одвођења отпадних вода Града Новог Сада и то:

- Уговор за набавку материјала за примарну канализациону мрежу од улице Руменачке до ГЦ-2 у Новом Саду
- Уговор за изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 у Новом Саду
- Уговор за доградњу постројења за прераду воде за пиће "Шtrand"

Набавка материјала и извођење радова на изградњи и реконструкцији примарне канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ-2 у Новом Саду у потпуности су завршени, те је колектор је у функцији одвођења отпадних и атмосферских вода још од 2014. године.

Постројење за прераду воде за пиће "Шtrand" капацитета 1.500 л/с дограђено је новим процесима озонизације и филтрације на гранулисаном активном угљу. У оквиру истог Уговора изграђен је и додатни резервоарски простор за питку воду капацитета 10.000 м³. Доградња постројења је у потпуности завршена, истекао је период пробног рада и гарантни период и успешно су обављени сви тестови перформанси дограђеног постројења предвиђени Уговором. Постројење је у функцији од почетка 2016.године. *У извештајном периоду реализовано је 47.496.809,47 динара, а средства нису пренета из буџета Града Новог Сада до 30. јуна 2017.године.*

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
реализације инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад

за период 1. јануар - 30. јун 2017. године

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ И СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ

Позиција	Програмска позиција	Планирана вредност	Реализовано до 30.06.2017. године	Средства пренета из буџета Града до 30.06.2017. године	% реализације	% реализације
1	2	3	4,00	5,00	6=5/3	7=4/3
Група радова I	ВОДОВОД	288.000.000,00	86.364.756,97	86.364.756,97	29,99	29,99
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	288.000.000,00	86.364.756,97	86.364.756,97	29,99	29,99
	Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградњи нових са набавком и уградњом материјала	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Софтвер и хардвер за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу Буковац, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала - II ФАЗА	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	37.000.000,00	36.962.618,00	36.962.618,00	99,90	99,90
	Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од Руменачке до Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	60.000.000,00	39.748.796,77	39.748.796,77	66,25	66,25
	Набавка цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на постављању ценовода сирове воде, са изворишта "Петроварадинска ада" преко новог друмско-железничког моста у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	11.000.000,00	9.653.342,20	9.653.342,20	87,76	87,76
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	130.000.000,00	16.286.602,23	9.931.085,29	7,64	12,53
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И НАБАВКА ДОБАРА	130.000.000,00	16.286.602,23	9.931.085,29	7,64	12,53
	Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	40.000.000,00	6.355.516,94	0,00	0,00	15,89
	Набавка специјалних возила	76.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изrada пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка Чмелика, др Светислава Касатиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	10.000.000,00	9.931.085,29	9.931.085,29	99,31	99,31
	УКУПНО (I + II):	418.000.000,00	102.651.359,20	96.295.842,26	23,04	24,56
Група радова III	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ					
18.	Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ - <i>Наставак реализације уговорених обавеза</i>	48.708.000,00	47.496.809,47	0,00	0,00	97,51
	УКУПНО (III):	48.708.000,00	47.496.809,47	0,00	0,00	97,51



РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ И СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА	Планирана вредност за 2017. годину	Реализовано до 30.06.2017. године	Средства пренета из буџета Града до 30.06.2017. године	% реализације	% реализације
Група радова I	ВОДОВОД - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	288.000.000,00	86.364.756,97	86.364.756,97	29,99	29,99
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	130.000.000,00	16.286.602,23	9.931.085,29	7,64	12,53
Група радова III	ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ	48.708.000,00	47.496.809,47	0,00	0,00	97,51
	УКУПНО (I+II+III):	466.708.000,00	150.148.168,67	96.295.842,26	20,63	32,17

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на одржавању водоводне и канализационе мреже финансирани су сопственим средствима Предузећа, те су планирани у укупном износу од 200.000.000 динара, где се наведена средства односе на радове из групе радова I – водовод у износу од 50.000.000 динара и на радове из групе радова II – канализација у износу од 150.000.000 динара.

У складу са чл. 5. Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, предузеће је израдило Динамички план радова на одржавању за 2017. годину, које се врше по налозима Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције и Градске управе за инспекцијске послове.

У односу на планиране позиције текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину, утрошена сопствена средства Предузећа исказана у процентима у односу на планирана, у извештајном периоду, износе 42,08%, где се наведена средства односе на радове из групе радова I – водовод у износу од 13.662.839,00 динара односно 27,33% и на радове из групе радова II – канализација у износу од 70.493.268,00 динара односно 47,00%, што се види из табеларног приказа реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину.

Наведене програмске позиције обухватају следеће доле наведене послове:

Група радова I – водовод

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар), - на годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара; У извештајном периоду нису изграђени нови објекти (нема објекта за евидентирање), те средства нису реализована.

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, Сектор "Водовод" врши редован обилазак јавних копаних бунара и чесми на годишњем нивоу; а ванредно обилази и проверава већ постављена обавештења и обележја на основу обавештења Градске управе за комуналне послове Нови Сад и обавештења Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију Нови Сад и извештаја Института за јавно здравље Војводине о исправности воде за пиће на поменутим објектима. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара; У извештајном периоду није било потребе за ангажовањем средстава, те средства нису реализована.

Ликвидација - санација објеката и бунара, - на годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара; У извештајном периоду, није била потреба за ликвидацијом односно санацијом бунара, те средства нису реализована.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната
Служба ГИС у својим базама чува податке о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на својој мрежи. Из овог електронског катастра се преко графичког интерфејса или упита у базу може врло ефикасно пронаћи један или више хидраната по одређеном критеријуму. Подаци се ажурирају у складу са радом службе "Одржавање водоводне мреже" која доноси податке са терена. Значај исправности информација о овим елементима нарочито се огледа у раду Ватрогасно- спасилачке бригаде Нови Сад, којој хидранти служе за пуњење цистерни у току интервенција. Служба "Одржавање водоводне мреже" изводи радове на оспособљавању постојећих хидраната. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 32.839,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 0,33%.

Интервентно снабдевање пијаћом водом - вршено је због прекида водоснабдевања а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и по налогу инспекције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 850.000,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 17,00%.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Дотрајалост мреже захтева хитну интервенцију и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 23.000.000 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 12.780.000,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 55,57%.

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби

Служба "Одржавање водоводне мреже" врши послове на санацији водоводне мреже а по налогу Градске управе за инспекцијске послове. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 5.000.000 динара; У извештајном периоду није било налога инспекцијских служби за интервентно одржавање водоводне мреже, те средства нису реализована.

Група радова II – канализација:

Одржавање атмосферске канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетака на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и прањење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. На годишњем нивоу планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 42.860.827,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 47,62%.

Интервентни радови подразумевају: санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 60.000.000 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 27.632.441,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 46,05%.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01.јануар - 30.јун 2017. године

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	планирана средства за 2017. годину	реализовано до 30.06.2017. године	% реализације 4 : 3
1	2	3	4
I ВОДОВОД	50.000.000,00	13.662.839,00	27,33%
Праћење и одрж.евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	1.000.000,00	0,00	0,00%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	5.000.000,00	0,00	0,00%
Ликвидација - санација објеката и бунара	1.000.000,00	0,00	0,00%
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	10.000.000,00	32.839,00	0,33%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	5.000.000,00	850.000,00	17,00%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	23.000.000,00	12.780.000,00	55,57%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	5.000.000,00	0,00	0,00%
II КАНАЛИЗАЦИЈА	150.000.000,00	70.493.268,00	47,00%
Одржавање атмосферске канализације	90.000.000,00	42.860.827,00	47,62%
Интервентни радови	60.000.000,00	27.632.441,00	46,05%
УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:	200.000.000,00	84.156.107,00	42,08%

Директор
ЈКП "Водовод и канализација"
Нови Сад



Борис Перковић

Август, 2017. године