

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-7260/2023-II
Дана: 12. октобра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, за период јануар-јун 2023. године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-7260/2023-II од 12. октобра 2023. године, с молбом да се дневни ред XLIV седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 16. октобар 2023. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину, за период јануар-јун 2023. године, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, у циљу благовременог извештавања.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину за период јануар-јун 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 88. седници од 12.10. 2023. године доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину за период јануар-јун 2023. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 43. седници одржаној 6. октобра 2023. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину за период јануар-јун 2023. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Сузана Савић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-7260/2023-II
Дана: 12.10.2023. године
НОВИ САД



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 8. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/22), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад. Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2023. годину, планирана су средства у укупном износу од 826.400.000,00 динара. Наведена средства се обезбеђују из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину, које се финансирају из општих прихода и примања буџета у износу од 8.000.000,00 динара и примања од иностраних задуживања – кредита Европске банке за обнову и развој у износу од 818.400.000,00 динара. Намена ових средстава и степен реализације по инвестиционим активностима приказан је у Табели 1.

Табела 1. Преглед планираних и реализованих инвестиционих активности на дан 30.06.2023. године

Р. бр.	Инвестициона активност	Планирана вредност у динарима	Реализовано на дан 30.06.2023. у динарима	% реализације
1.	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа	8.000.000,00 (без пдв-а)	0,00	0,00%
2.	Набавка до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса	818.400.000,00 (са пдв-ом)	724.758.920,00	88,56%
УКУПНО:		826.400.000,00	724.758.920,00	87,70%

За реализацију пројекта набавке до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса покренут је поступак набавке предметних добара у 2021. години и закључен уговор број 2405 у 2022. години са роком реализације 13 месеци, односно до средине 2023. године. Вредност уговора је 6.200.000,00 еур без пдв-а односно 7.440.000,00 еур са пдв-ом. Уговорена динамика плаћања је: аванс 10% уговорене вредности по потписивању уговора, аванс 80% уговорене вредности по испоруци аутобуса на царињење и 10% по завршетку уговорене обавезе добављача. У априлу 2022. године су пренете капиталне субвенције ЈГСП у износу од 72.714.654,00 динара (аванс 10% уговорене вредности).


Аутобуси су испоручени 2. јуна 2023. године, а 26. јуна 2023. године су укључени у рад. Пуњачи за аутобусе су постављени на три локације, и то: у кругу Предузећа пет комада, на Булевару Јована Дучића један комад и на Аутобуској станици два комада.

Након испоруке предметних добара Предузећу су пренета средства у износу од 724.758.920,00 динара (аванс 80% и порез на додату вредност), док је преосталих 10% уговорене вредности реализовано је у трећем кварталу 2023. године.

Реализација реконструкције водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу предузећа у вредности од 16.000.000,00 динара планирана је да отпочне у трећем кварталу 2023. године, по исходовању грађевинске дозволе, и да се финансијски реализује у 2023. години у вредности од 8.000.000,00 динара и у 2024. години у вредности од 8.000.000,00 динара. Из наведених разлога ова инвестиција није реализована у извештајном периоду.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину за период јануар-јун 2023. године.

Обрађивач:
Драгана Кабић



в.д. НАЧЕЛНИКА
Сузана Савић

ЈП "ГРАДСКИ САД"
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 8340
ДАНА 06.10.2023 год.
НОВИ САД

На основу члана 34. став 1. тачка 29. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 43. редовној седници одржаној 06.10.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину за период јануар – јун 2023. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Скупштине Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 257/2023
06.10.2023. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славен Мановић, дипл. инжењер саобраћаја



ЈСП «НОВИ САД»

НОВИ ГРАДСКО САОБРА
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ДЕЛ.БР. 8339
ДАНА 06.10.2023. ГОДИНЕ
НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

НОВИ САД, октобар 2023. године

- У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 62/2022) планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 826.400.000,00 динара и то: за набавку до 10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса 818.400.000,00 динара са ПДВ-ом и Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа у износу од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- **10 електричних аутобуса и инфраструктуре за пуњење аутобуса** - У периоду од јануара до јуна 2023. године из буџета Града уплаћено је 724.758.920,00 данара за дату инвестицију што је 80% од уговорене вредности без пдв-а за реализацију пројекта. Покренута је јавна набавка бр: 50674 са идентификационим бројем 18870612, у 2021. години и закључен је Уговор број: 2405 од 24.03.2022. године са пољском компанијом „Solaris Bus & Coach sp.z.o.o.“, у вредности од 6.200.000,00 еура без пдв-а, односно 7.440.000,00 еура са пдв-ом, са роком испоруке у 2023. години. Уговорена је следећа динамика плаћања: аванс 10% уговорене вредности без пдв-а, аванс 80% уговорене вредности са пдв-ом када предметна добра стигну на царину и коначних 10% по потписивању примопредајног захтева. Аутобуси су испоручени 02.06.2023. године, како је уговором назначено. Постављени су пуњачи за електричне аутобусе на три локације. У кругу Предузећа постављено је пет пуњача, на Булевару Јована Дучића један пуњач и на Аутобуској станици два пуњача.
- **Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа**
Прва фаза наведене инвестиције реализоваће се у 2023. години у вредности од 8.000.000,00 динара средствима из буџета Града за 2023. годину, а друга у 2024. години у износу од 8.000.000,00 динара средствима из буџета Града за 2024. годину. Није исходована грађевинска дозвола стога није покренут поступак јавне набавке као ни потписивање уговора. Покретање поступка јавне набавке планирано је за септембар месец. Реализација инвестиције планирана у другој половини године. Како наведена инвестиција није у потпуности реализована у првој половини године Предузеће није извршило плаћање извођачу радова, па из буџета Града нису пренета планирана новчана средства.

