

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-132-II
Дана: 12. априла 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-132-II од 12. априла 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 147. седници од 12. априла 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2024-132-II
Дана: 12. априла 2024. године
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2023. ГОДИНИ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/22, 35/23 и 50/23).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години у износу од 28.867.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2023. године, реализоване су следеће активности:

Позиција 1: Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду - наставак реализације планираних активности

Акционим планом за имплементацију Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године, између осталог, утврђене су мере, активности и рокови на изградњи рециклажног дворишта на територији Града Новог Сада.

Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, у 2022. години спровела је поступак јавне набавке радова - Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду и са изабраном групом понуђача коју чине DOO INSTEL-INŽENJERING NOVI SAD, AB & CO DOO NOVI SAD, DOO POŽAR-ELEKTRO INŽENJERING ZRENJANIN I DIM ENERGY DOO PIROT-GNJILAN са подизвођачем PUT INVEST DOO NOVI SAD (у даљем тексту: Извођач радова), закључен је Уговор за јавну набавку радова – Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, број III-352-4/21-36 од 24.02.2022. године са припадајућим анексима (у даљем тексту: Уговор за извођење радова). Уговорена вредност радова износи 153.137.556,30 динара односно 183.765.067,56 динара са урачунатим порезом на додату вредност. Уговорени рок за извођење радова износио је 370 календарских дана, од дана увођења у посао, односно до 04.04.2023. године.

Планиране активности за извођење радова на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду у извештајном периоду представљају наставак реализације започетих активности из 2022. године. Радови су изведени у складу са утврђеним роком за извођење радова, а што је у складу са одредбама из Уговора за извођење радова констатовано Записником о коначном прегледу изведених радова, број 261 од 07.04.2023. године и Записником о примопредаји изведених радова на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду по Уговору број III-352-4/21-36 од 24.02.2022. године, број 262 од 19.05.2023. године.

У извештајном периоду, изведени су радови на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду у укупној вредности од 17.999.375,74 динара са урачунатим порезом на додату вредност, а по испостављеној окончаној ситуацији средства су из буџета Града Новог Сада пренета Извођачу радова 31.05.2023. године.

Такође, у 2022. години Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, спровела је поступак јавне набавке услуга - услуге стручног надзора на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду и са изабраним понуђачем HIDROZAVOD DTD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA STUDIJE, ISTRAŽIVANJA, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD, ĐORĐE BUĐEN, PR GEODETSKI BIRO MERIDIJAN PROJEKT NOVI SAD и ELSING GROUP DOO NOVI SAD, закључен је Уговор за јавну набавку услуга - услуге стручног надзора на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, са припадајућом анексимаброј III-352-4/21-37 од 24.02.2022. године (У даљем тексту: Уговор за услугу стручног надзора). Уговорена вредност услуга износи 6.300.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Имајући у виду да је у складу са Уговором за услугу стручног надзора, рок вршења услуге стручног надзора одређен роком за извођење радова у складу са Уговором за извођење радова, у извештајном периоду, Добављач је на основу Записника о примопредаји изведених радова на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду по Уговору број III-352-4/21-36 од 24.02.2022. године, број 262 од 19.05.2023. године, у целости извршио уговорну обавезу.

Добављач је у извештајном периоду услугу стручног надзора извршио у вредности од 617.092,80 динара са урачунатим порезом на додату вредност, а по испостављеној окончаној ситуацији, из буџета Града Новог Сада пренета су средства 05.06.2023. године на рачун Добављача.

У извештајном периоду, Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, спровела је поступак набавке услуга - технички преглед објекта рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду и са изабраним понуђачем ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ НА РАДУ ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И УСЛУГЕ НОВИ САД, закључен је Уговор о набавци услуга за технички преглед објекта рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, број III-352-4/23-25-1 од 04.07.2024. године. Уговорена вредност услуге износи 180.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

У складу са уговореним обавезама из наведеног уговора, Добављач је услугу техничког прегледа објекта рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду извршио у року и у свему према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, а што је констатовано и Записником од 27.12.2023. године.

У извештајном периоду, по том основу, средства из буџета Града Новог Сада пренета су 28.12.2023. године, у износу од 180.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Позиција 2: Изградња постројења за рециклажу грађевинског отпада

Акционим планом за имплементацију Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године, између осталог, утврђене су мере, активности и рокови на изградњи постројења за рециклажу грађевинског отпада на територији Града Новог Сада.

Укупна вредност ове инвестиције која обухвата Извођење радова на изградњи постројења за рециклажу грађевинског отпада, услуге стручног надзора и пратеће трошкове износи 290.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, при чему је предвиђено финансирање у две буџетске године, те су за њену реализацију у буџету Града Новог Сада за 2023. годину обезбеђена средства у износу од 10.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

У извештајном периоду, Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, започела је активности на припреми и усаглашавању пројектно техничке документације за покретање и спровођење отвореног поступка јавне набавке - Изградња постојења за рециклажу грађевинског отпада, под редним бројем 0019/2023.

Реализација јавне набавке - Изградња постојења за рециклажу грађевинског отпада очекује се у 2024. години и по том основу из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава у 2023. години.

**ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2023. ГОДИНИ**

Бр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2023. ГОДИНИ	РЕАЛИЗОВАНО /ПРЕНЕТО 01.01.- 31.12.2023. ГОДИНЕ	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду -Наставак реализације планираних активности	18.867.000,00	18.796.468,54	99,63
2.	Изградња постројења за рециклажу грађевинског отпада	10.000.000,00	-	-
	УКУПНО:	28.867.000,00	18.796.468,54	65,11

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2023. године, за реализацију позиција Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, пренета су средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 18.796.468,54 динара, а што представља 65,11% од планираних средстава.

В. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

