

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-146-II
Дана: 11. априла 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуђивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-146-II од 11. априла 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуђивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници од 11. априла 2024. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-146-II
Дана: 11. априла 2024. године
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2023. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/22).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 10.089.000,00 динара, а која су намењена за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исхођовањем дозвола, услова и др.).

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, планирана је израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исхођовањем дозвола, услова и др.).

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. јула 2022. године између Градске управе за комуналне послове и Групе понуђача: AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD, FIBILINE DOO NOVI SAD и MILAN NOVAKOVIC PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD, закључен је Уговор о јавној набавци услуга – израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, број III-352-4/22-22 на укупну вредност од 14.370.000,00 динара.

Уговорени рок за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада био је 329 календарских дана и добављач је дана 17. октобра 2022. године уведен у посао, те је од дана 18. октобра 2022. године почео да тече рок за извршење услуге израде пројектне документације у складу са Уговором.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.311.000,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.


У току 2023. године прибављане су неопходне сагласности свих власника, односно корисника непокретности предвиђених за постављање нових или замену постојећих сирена, као и за њихово редовно или хаваријско одржавање. Овом приликом прибављене су сагласности за 37 објеката који су у власништву Града Новог Сада и 12 објеката из надлежности Аутономне покрајине Војводине.

У сарадњи са Управом за ванредне ситуације у Новом Саду вршен је обилазак локација од стране пројектанта и у присуству власника објеката на лицу места дефинисано техничко решење за постављање сирена, а укупно је прибављена и 61 сагласност директно од власника, односно корисника објекта за постављање сирена.

Такође је у току 2023. године, од вршиоца израде акустичке студије за територију Града Новог Сада, прибављено стручно мишљење да се због измењене ситуације на терену (изградња нових грађевинских објеката и сл.) одреде нове локације за постављање сирена, уз обезбеђивање потребне чујности сигнала за јавно узбуњивање према задатом нивоу звучног притиска наведеном у акустичкој студији.

Имајући у виду да је План генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада донет од стране Скупштине Града Новог Сада на XLVI седници од 7. децембра 2023. године, а ступио на снагу 17. децембра 2023. године, те да је у периоду јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације и доношења Плана генералне регулације, дошло до застоја у изради пројектне документације, у складу са одредбама Уговора, анексима уговора, рок за извршење услуге продужен је на 479 календарских дана.

Имајући у виду наведено у 2023. години није било финансијске реализације за Израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходавањем дозвола, услова и др.), коначна реализација и преостала средства планирани су у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза.



В. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић