


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2583/2024-II
Дана: 05. јуна 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, са Образложење и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-2583/2024-II од 05. јуна 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 162. седници од 05.06.2024. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 47. седници одржаној 28. марта 2024. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Никола Урошевић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2583/2024-II
Дана: 05.06.2024. године
НОВИ САД



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 62/22 и 35/23), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционе активности предвиђене Програмом је Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.

За остваривање Програма планирана су средства у укупном износу од 65.000.000,00 динара, из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Табела: Преглед реализованих средстава у 2023. години

Р. бр.	Инвестициона активност	Планирано у буџету Града Новог Сада за 2023. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у извештајном периоду	Процент реализације
1.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	25.000.000,00	24.361.704,18	97,45%
2.	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића	24.000.000,00	23.528.935,40	98,00%
3.	Набавка бицикала (до 145 комада)	5.000.000,00	4.685.675,00	93,70%
4.	Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у улицама Браћа Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%
УКУПНО		65.000.000,00	63.576.314,58	97,81%

У извештајном периоду, Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је за реализацију прве инвестиционе активности закључило два уговора. Први уговор је закључен за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару ослобођења деоница III са понуђачем „СУУНИКО Солутионс“ ДОО Ветерник у вредности од 23.895.540,00 динара.

Извођач радова је извео радове у вредности од 23.602.025,10 динара, док остатак уговорених радова у вредности од 293.514,90 динара није реализован у извештајном периоду, јер је планиран након изградње прикључка за пуњач електричних аутомобила. Други уговор је закључен 8. маја 2023. године са Електродистрибуцијом Србије ДОО Београд за услуге опремања земљишта ради обезбеђења недостајуће електроенергетске инфраструктуре за потребе прикључења објекта — пуњача за електрична возила у вредности од 759.679,08 динара, са роком реализације 90 дана од дана плаћања аванса. Предузећу су пренета уговорена средства и измирена је њихова обавеза према Електродистрибуцији Србије. Радовима је обухваћена реконструкција 107 паркинг места. За реализацију овог пројекта Предузећу су пренета средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 24.361.704,18 динара, чиме је ова позиција Програма у извештајном периоду реализована 97,45%.


За реализацију инвестиционе активности изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Предузеће је закључило уговор са извођачем радова „Energy-pro“ doo Novi Sad 10. октобра 2023. године у вредности од 23.528.935,40 динара. По завршетку радова изграђено је 42 паркинг места. Предузећу су пренета средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупном износу од 23.528.935,40 динара, чиме је ова позиција Програма у извештајном периоду реализована 98,00%.

За реализацију инвестиционе активности набавка бицикала (до 145 комада) закључена су два уговора. Оба уговора су закључена са добављачем „Capriolo“ ДОО Бачка Топола, и то: први у вредности од 3.231.500,00 динара, у складу са којим је Предузећу испоручено 100 бицикала, а други у вредности од 1.454.175,00 динара, у складу са којим је испоручено 45 бицикала. Предузећу су пренета средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2023. годину у укупној вредности од 4.685.675,00 динара, чиме је ова позиција Програма у извештајном периоду реализована 93,70%.

Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика реализована је у складу са уговором закљученим између ЈКП „Паркинг сервис“ и Energy-pro doo Novi Sad у вредности од 13.941.658,80 динара. Вредност изградње паркиралишта и прикључка за пуњач електричних аутомобила износила је 12.603.121,80 динара, од чега је 11.000.000,00 динара финансирано из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада, а преосталих 1.603.121,80 динара из сопствених средстава Предузећа. Радовима је обухваћена изградња 70 паркинг места.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину.

Обрађивач:
Драгана Кабић



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 28.03.2024. године
Број: 2024-0-404/3

На основу члана 48. Статута Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад (број 2016-0-1870/1 од 07. новембра 2016. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 47. седници одржаној дана 28.03.2024. године, доноси


ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, у приложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада.



Председник Надзорног одбора

Зоран Алимпић



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2023. ГОДИНУ**

1 УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Новог Сада је на XXXIV седници 16. децембра 2022. донела Одлуку о Програму инвестиционих активности JKП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину, а на XLII седници од 1. августа донела Одлуку о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности JKП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023.годину (у даљем тексту: Одлука).

Укупан износ средстава планираних за реализацију инвестиционих активности предвиђен је у износу од 65.000.000,00 динара и сав износ је планиран из капиталних субвенција Града Новог Сада за 2023. годину.

Средства су планирана у циљу побољшања квалитета и повећања капацитета паркиралишта у Новом Саду, а то су пре свега:

- *Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Паја до Јеврејске)*
- *Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића*
- *Набавка бицикала*
- *Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христић и Ива Ђијица*

У току године дошло је до реализације Програма у износу од 63.576.314,58 динара што представља 97,81 % реализације које се у току 2023. године финансирају из капиталних субвенција Града.

Преглед средстава по позицијама из Програма дат је у табели 1.1

Табела 1.1 Преглед средстава по позицијама из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града

Р.бр.	Инвестиција	Планирано (дин)	Реализовано (дин)	Процент реализације
1	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних	25.000.000,00	24.361.704,18	97,45%

**ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад – Извештај о реализацији
Програма инвестиционих активности за 2023.г.**

аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Папа до Јеврејске)				
2	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића	24.000.000,00	23.528.935,40	98,00%
3	Набавка бицикала	5.000.000,00	4.685.675,00	93,70%
4	Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00%
Укупно:		65.000.000,00	63.576.314,58	97,81%

Структура реализованих и изведених радова, за сваку од позиција, приказана је у наставку.

2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА ИЗ ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ГРАДА

За сваку од позиција из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града дат је опис намена за које су утрошена средства, односно зашто није дошло до реализације, као и табеларни приказ планираних и реализованих средстава.

2.1 Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Папа до Јеврејске)

Предузеће је у поступку јавне набавке ЈНОП Р-01/23-398 донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу – „СУУНИКО Солутионс“ ДОО ВЕТЕРНИК са којим је 09.03.2023. закључен Уговор о извођењу радова. Радови су започели 03.04.2023. г. Извођач радова је до 19.05. извео радове у складу са Уговором у износу од 23.602.025,10 динара без ПДВ-а, од укупно уговорених 23.895.540,00 динара без ПДВ-а; Извођач радова из техничких разлога није у могућности да изведе преостале радове у износу од 293.514,90 динара без ПДВ-а, пре извршења обавеза ЕДС (услуге опремања земљишта ради обезбеђења недостајуће електроенергетске инфраструктуре за потребе прикључења објекта : пуњач за електрична возила). Из наведених разлога, који нису на страни Наручиоца и Извођача радова, продужен је рок за извођење

преосталих радова, тако да тај рок износи 10 календарских дана од дана обавештења Наручиоца да је ЕДС извршио обавезе. До краја године ЕДС није извршила обавезе.

Средства планирана Програмом у вредности од 23.412.025,10 (по Привременој Ситуацији) реализована су 16.06.2023, износ од 759.679,08 (обавеза према ЕДС) реализован је 11.10.2023.г. а 28.12.2023.г. по Окончаној ситуацији реализовано је још 190.000,00.

Радови су обухватили реконструкцију 107 паркинг места.

Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Преглед средстава са позиције „Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Паја до Јеврејске)

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
25.000.000,00	24.361.704,18	638.295,82	97,45%

2.2 Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића

Предузеће је у поступку јавне набавке ЈНОП Р-05/23-399 донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу – „ENERGY-PRO“ ДОО Нови Сад са којим је 10.10.2023. закључен Уговор о извођењу радова. Радови су започели 01.11.2023. а завршени 21.12.2023.године. Извођач радова извео радове у складу са Уговором у износу од 23.528.935,40 динара без ПДВ-а, од укупно уговорених 23.827.617,20 динара без ПДВ-а; Средства планирана Програмом реализована су 18.12. 2023.г у износу од 8.263.439,20 динара без ПДВ-а, а преосталих 15.265.496,20 динара 29.12.2023.године.

Радови су обухватили изградњу 42 паркинг места. У складу са важећим Планом детаљне регулације планирана је изградња 55 паркинг места како је и наведено у Захтеву за финансирање. Испуњавајући Услове за пројектовање и прикључење ЈКП „Градско зеленило“ и осталих јавно комуналних предузећа, приликом израде Пројектно техничке документације испројектовано је 42 паркинг места која су и изграђена.

Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Прејлед средстава са позиције „Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
24.000.000,00	23.528.935,40	471.064,60	98,00%

2.3 Набавка бицикала

Набавка је реализована у два поступка. У првој половини године реализована је набавка 100 бицикала у поступку ЈНОП Д-04/23-380 процењене вредности 3.500.000,00. Уговор са „ЦАПРИОЛО“ ДОО БАЧКА ТОПОЛА, закључен је 09.03.2023. г. на вредност од 3.231.500,00 динара без ПДВ-а. Пошто је на позицији преостало још средстава планира се покретање још једног поступка за набавку 45 бицикала. У другом поступку набавке за 45 нових бицикала, Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке ЈНОП Д-13/23-380 одређена је процењена вредност у износу од 1.455.000,00 динара без пдв-а. Јавни позив на Порталу јавних набавки објављен је дана 23.08.2023. године. Закључен је Уговор са ЦАПРИОЛО ДОО Бачка Топола у вредности од 1.454.175,00 динара без пдв-а.

Средства планирана Програмом у вредности од 3.231.500,00 реализована су 17.04.2023.г. а 1.454.175,00 реализовано 11.10.2023. године.

Структура средстава приказана је у табели 2.3.1

Табела 2.3.1 Прејлед средстава са позиције „Набавка бицикала“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
5.000.000,00	4.685.675,00	314.325,00	93,70%

2.4 Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика

Предузеће је у поступку јавне набавке ЈНОП Р-06/23-400 донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу – „ENERGY-PRO” ДОО Нови Сад са којим је 06.10.2023. закључен Уговор о извођењу радова. Радови су започели 20.11.2023. а завршени 21.12.2023.године. Извођач радова извео радове у складу са Уговором у износу од 12.603.121,80 динара без ПДВ-а, од укупно уговорених 13.941.658,80 динара без ПДВ-а; Средства планирана Програмом реализована су 18.12. 2023.г у износу од 4.551.562,20 динара без ПДВ-а, а 6.448.437,80 динара 29.12.2023.године. Преосталих 1.603.121,80 су из сопствених средстава Предузећа.

Пројектном документацијом планирана је изградња 78 паркинг места са намером да се у Улици Стевана Христића изместе два подземна контејнера, 4 паркинг места, и у Улици браће Дроњак дупли подземни контејнер такође 4 паркинг места. До завршетка радова није дошло до измештања контејнера, и уместо пројектованих 78 изграђено је 70 паркинг места.

Структура средстава приказана је у табели 2.4.1

Табела 2.2.1 Преглед средстава са позиције „Изградња паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улицама Браће Дроњак, Стевана Христића и Ива Ћипика”

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00%



ЈКП