

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-381-II
Дана: 21. априла 2017. године
НОВИ САД


**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-381-II од 21. априла 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 79. седници одржаној 21. априла 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад усвојио на 1/70. седници од 29. марта 2017. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:


"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. годину."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Љубица Мијатовић Топалов, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2017-381-II
Дана:21. априла 2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15).

Чланом 8. ове одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВРЕЛОВОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16) планирана су средства у 2016. години за Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" Нови Сад, на име капиталних субвенција (инвестиционе активности), у износу 136.300.000,00 динара, што је предвиђено и Одлуком о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Достављени Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2016. годину показује физички обим реализације планираних радова, и то:

У оквиру позиције „1. Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу Улицом др Илије Ђуричића“ извршена је замена вреловода на траси дугој 1,2 километра. Радове је извео конзорцијум на чијем је челу „Енерготехника - Јужна Бачка“ ДОО у периоду од јула до септембра 2016. године, а финансирање је поред средстава из буџета Града Новог Сада у износу од 26.300.000,00 динара, извршено и из сопствених средстава Предузећа у износу од 27.572.409,56 динара.

У оквиру позиције „2. Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у“ извршена је замена 1.202,00 метра трасе дотрајалих вреловодних цеви. Радове је у периоду од средине августа до почетка октобра 2016. године извео конзорцијум са лидером „Bulevar Company“ доо, а финансирање је извршено средствима буџета Града Новог Сада у износу од 80.000.000,00 динара и средствима Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад у износу од 732.711,70 динара.

У оквиру позиције „3. Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина до Булевара ослобођења“ у периоду од средине августа до почетка октобра 2016. године, извршена је замена вреловода у дужини од 1.821 метар. Извођач радова био је конзорцијум на челу са „Енерготехника - Јужна Бачка“ ДОО, а финансирање је извршено средствима буџета Града Новог Сада у износу од 30.000.000,00 динара и сопственим средствима Јавног комуналног предузећа „Новосадска

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад планирана су средства на име капиталних субвенција у износу од 136.300.000,00 динара, а која су намењена за реализацију Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину.

По наведеном основу у периоду јануар - децембар 2016. године, Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад су пренета средства у износу 136.300.000,00 динара, односно 100,00% планираног годишњег износа, што је приказано у следећој табели:

Редни број	Позиција Програма	2016. година јануар - децембар		
		Вредност у динарима		
	Опис	План	Реализација	%
1.	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу Улицом др Илије Ђуричића	26.300.000,00	26.300.000,00	100%
2.	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	80.000.000,00	80.000.000,00	100%
3.	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина до Булевара ослобођења	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
	УКУПНО (без ПДВ):	136.300.000,00	136.300.000,00	100%

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Љубица Мијатовић Топалов





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

ЈКП Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
Тел: (+381 21) 4881-101; Факс: 4881-253;
Рекламације: 0800 100 021;
www.nstoplana.rs; toplana@nstoplana.rs



Матични број: 08038210; ПИБ: 100726741;
Шифра делатности: 3530;
Рачун: 325-9500700008494-30 (ОТР банка),
160-121608-69 (Banca Intesa),
105-800199-85 (AIK Banka)

На основу члана 12. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 41. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на седници број 1/70. одржаној дана 29.03.2017. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину, који је саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1 ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора,
Александар Цековић, мастер инж.маш.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
Број:01- 3209/1
Дана: 29.03.2017. године
НОВИ САД



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ**

Ред. број	Назив инвестиције	Буџет града	Реализована средства у 2016. години
1	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића	26.300.000,00	26.300.000,00
2	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булеvara ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у	80.000.000,00	80.000.000,00
3	Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булеvara Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булеvara Ослобођења	30.000.000,00	30.000.000,00
	Укупно:	136.300.000,00	136.300.000,00

Програм изградње објекта вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2016. годину усвојен је на Скупштини Града Новог Сада 29. децембра 2015. године, број: 352-1/2015-2035-I „(Службени лист Града Новог Сада“, број 63/2015).

Одобрена средства из буџета Града Новог Сада за Програм изградње објекта вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ у 2016. години, реализована су у целости, тј. у укупном износу од 136.300.000,00 динара закључно са 23. новембром 2016. године.

Радови на реконструкцији вреловода за предметне инвестиције одвијали се у складу са динамиком из уговора, а радови су завршени до почетка грејне сезоне.

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи од шахта 142 у Фрушкогорској улици према кампусу улицом др Илије Ђуричића започети су у јулу 2016. године, а завршени у септембру. Замењен је вреловод на траси дугој 1,2 километра.

Посао је поверен конзорцијуму на чијем челу је лидер „Енерготехника – Јужна Бачка“ ДОО. Уговор је потписан 26. 07. 2016. године под бројем: I - 04/16.

Планирана вредност инвестиције износила је 76.253.000,00 динара, уговорена вредност износила је 66.849.405,00 динара, а реализована вредност по окончаној ситуацији 53.872.409,56 динара, од тога је из буџета Града Новог Сада

финансирано 26.300.000,00 динара, а остатак у износу од 27.572.409,56 динара плаћено је средствима ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у, започето је средином августа 2016. године, а завршено почетком октобра. Замењено је 1.202 метара трасе дотрајалих вреловодних цеви, што је допринело несметаном и ефикаснијем грејању Спортског пословног центра.

Извођач радова на овој реконструкцији вреловода је била група понуђача-конзорцијум чији је Лидер „Bulevar Company“ доо. Уговор је потписан 15. 08. 2016. године под бројем: I-14/16.

Планирана вредност инвестиције износила је 122.110.000,00 динара, уговорена вредност износила је 103.221.030,00 динара, а реализована вредност по окончаној ситуацији 80.732.711,70 динара, од тога је из буџета Града Новог Сада финансирано 80.000.000,00 динара, а остатак у износу од 732.711,70 динара плаћено је средствима ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел "Центар") и блоку улица Народних хероја, Поштанска, Петра Драпшина, до Булевара ослобођења започети су средином августа 2016. године, а радови су завршени почетком октобра. Замењен је вреловод на траси дугој 1.821 метар, што ће значајно побољшати грејање у овом делу Града.

Посао је поверен конзорцијуму на чијем челу је лидер „Енерготехника – Јужна Бачка“ ДОО. Уговор је потписан 09. 08. 2016. године под бројем: I-15/16.

Планирана вредност инвестиције износила је 91.900.000,00 динара, уговорена вредност износила је 91.784.909,60 динара, а реализована вредност по окончаној ситуацији 79.666.439,79 динара, од тога је из буџета Града Новог Сада финансирано 30.000.000,00 динара, а остатак у износу од 49.666.439,79 динара плаћено је средствима ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Горе наведене реконструкције вреловода смањиће број хаварија и обезбедити квалитетнију испоруку топлотне енергије крајњим корисницима.

ЈКП „Новосадска топлана“ је у 2016. години поред наведених 4.223 метара трасе реконструисала и 8.500 метара трасе вреловода из сопствених средстава.

Нови Сад, 28. 03. 2017. г.



Директор

Добромир Арсовић, дипл.ек.