

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-862-II
Дана: 31. августа 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-862-II од 31. августа 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

The seal is circular with the text 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА' at the top and 'ГРАДСКО ВЕЋЕ' at the bottom. In the center, it says 'ГРАД НОВИ САД'.
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Срђан Кружјевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, Градско веће Града Новог Сада, на 103. седници одржаној 31.08. 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 145. седници од 18. августа 2017. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-862-II
Дана: 31.08.2017. године
НОВИ САД



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-862-II
Дана: 31. августа 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-862-II од 31. августа 2017. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

The seal is circular with the text 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА' at the top and 'ГРАД НОВИ САД' at the bottom. In the center, it says 'СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА'.
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Срђан Кружјевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, Градско веће Града Новог Сада, на 103. седници одржаној 31.08. 2017. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 145. седници од 18. августа 2017. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-862-II
Дана: 31.08.2017. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 1/17-испр.).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, усвојио на 145. седници од 18. августа 2017. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 80/16) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину у износу од 602.027.141,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 326.327.141,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 275.700.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

За реализацију активности у оквиру групе „ДОБРА“, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад спровело је следеће јавне набавке:

- *позиција 1. Трактор, 2 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године*

У посматраном периоду, извршена је набавка два трактора марке Deutz Fahr, тип 5105.4 G DT MD GS, након спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са „AGROSTADT“ д.о.о. Руменка на основу чега су пренета средства из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа у износу од 9.795.000,00 динара без ПДВ-а.

- *позиција 2. Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године*

У оквиру наведене позиције, у извештајном периоду закључен је уговор са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о. из Угриноваца и набављене су четири самоходне косачице са прикључцима, марке КУБОТА, тип F 3890, у износу од 12.906.250,00 динара без ПДВ-а, а које су намењене за кошење већих травнатих површина.

ГРУПА – РАДОВИ

У извештајном периоду у оквиру наведене позиције Радови чије је финансирање средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планирано у висини од 303.579.695,00 динара у периоду 01.01.-30.06. 2017. године реализовани су у вредности од 4.996.268,95 динара.

Позиција 1. Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – наставак радова из 2016. године (14.779.695,00 динара) у плану јавних набавки подељена је на три партије:

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима: Постављање ограде

У извештајном периоду закључен је уговор са „Гро статик“ доо Нови Сад и са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ доо, Селенча, за извођење радова на постављању ограде на локацији расадника на Темеринском путу у Новом Саду у износу од 6.029.694,50 динара без ПДВ-а. Радови су завршени а из буџета Града Новог Сада пренето је 3.571.268,95 динара без обрачунавања пореза на додату вредност.

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом

У извештајном периоду закључен је уговор са групом понуђача Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, Ветерник као носиоцем посла и „Боб“ доо, Нови Сад, чија је вредност 6.999.450,00 динара без ПДВ-а. Радови ће бити реализовани у наредном периоду.

3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима

У наведеном периоду закључен је уговор са групом понуђача „ДБА“ доо Нови Сад, као носиоцем посла и „Хидрозавод ДТД“ а.д. Нови Сад као чланом групе понуђача у износу од 2.850.000,00 динара без ПДВ-а. У складу са уговором, добављачу је пренето 50% аванса у износу од 1.425.000,00 динара, а израда техничке документације се планира за наредни период.

Позиција 2. - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника

У периоду јануар – јун 2017. године, у оквиру наведене позиције обављене су припреме за покретање поступка јавне набавке, прибављање неопходне пројектно-техничке документације као и грађевинске дозволе.

Позиција 3. - Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду

У извештајном периоду, закључен је уговор са групом понуђача „КТМ ТРАНС ДОО ЧЕНЕЈ“ из Ченеја као носиоцем посла и „ШУША“ ДОО Ветерник као чланом групе понуђача, чија је вредност 33.869.202,00 динара без ПДВ-а. Радови су у току и биће реализовани у наредном периоду.

Позиција 4. Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама

У извештајном периоду покренут је поступак по обједињеној процедури за добијање грађевинске дозволе, израђено је Идејно решење и прибављени су Локацијски услови за изградњу заштитног зеленила око Новосадске улице у Футогу. У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма "УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ" извршени су следећи радови по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 39 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 2 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 2.945 m² шибља.
- Окопавање шибља лишћара 1.910 m².
- Окопавање шибља четинара 1.130 m².
- Резивање 967 m живе оградe, а окопавање 1.267 m живе оградe и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 47.273 m² шибља, 11.643 комада дрвећа, 3.982 m² ружа и 616 m² цветних гредица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима. КВ радници су били ангажовани 160 часова и возило 4 часа на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 798 комада листопадног дрвећа, посечено 87 комада, извађено је 15 пањева.
- Посађено је 216 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење 6.140 m² шибља, окопавање 23.705 m² шибља лишћара и 9.538 m² шибља четинара.
- Орезано је 9.907 комада шибља у зиму, 380 комада у лето.
- Посађено је 2.289 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 41.059 m, а окопано 27.128 m живе оградe и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошен је коров на 1.727.083 m² и сакупљен са 374.780 m².
- Утоварено је и превезено 12 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 36 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Оборен је 1 комад непожељног дрвећа
- Ашовљење је извршено на 1.041 m² шибља.
- Окопавање шибља лишћара на 3.248 m² и окопавање шибља четинара на 935 m².
- Орезано је 1.103 комада шибља.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа.
- Окопавано је 1.350 m² ружа и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

Ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор између улица Банијске, Јована Поповића и Тицанове и простор оивичен улицом Милоша Бајића, Музејом Савремене уметности и Архивом Војводине.

- Машинско кошење је извршено на 60.377 m² травњака и сакупљена је трава са истих.
- НК радници били су ангажовани 60 часова, а возила 20 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 16 комада младих садница дрвећа, а посечено је 3 комада.
- Ашовљење шибља на 320 m².

- Одгртање 407 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
- Окопавање ружа на 214 m².
- Садња 850 комада једногодишњег цвећа и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 4 часа.
- Моторна тестера 12 часова.
- КВ радници је били ангажовани 12 часова.
- Утоварене су и превезене 2 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 4 часа.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Окопавање шибља лишћара на 1.466 m² и четинара на 372 m².
- Орезивање и окопавање живе ограде у дужини од 81m.
- Одгртање 243 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
- Окопавање ружа на 240 m².
- Посађено је 4.325 комада једногодишњег цвећа и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа.
- Окопавање шибља на 320 m².
- Орезивање живе ограде у дужини од 1.642 m, а окопавање у дужини од 821 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање ружа после одгртања.
- Посађен је 471 комад једногодишњег цвећа и окопано 30 m² и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница.
- Оборена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Покошено је 492.889 m² коровских површина и сакупљена трава са 452.749 m².
- КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 50 часова, дизалица 17 часова и моторна тестера 34 часа.
- Утоварена је и превезена 41 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 206 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

- Ручно чишћење снега рађено је 6.212 часова, а механизацијом је снег чишћен 750 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 714 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање, по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Карас Пала, Максима Горког, Душана Васиљева, Ђирила и Методија, Гогољева, Руменачки пут, Илирска, Футошки пут) и Петроварадину (Каменички Пут, Мишелук).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- КВ радници су били ангажовани 29 часова, ПК радници 232 часа, дизалица 29 часова и моторна тестера 120 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 204 часа.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, пренето је укупно **27.697.518,95** динара, односно 8,49% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, у износу од **139.978.936,96** динара, а што исказано у процентима износи 50,77%.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017 ГОИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Пој ције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада до 30.06 2017. год.	Реализација % 4:3
	ГРУПА – ДОБРА			
	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795.950,00	9.795.000,00	99,99
	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00	12.906.250,00	99,65
	УКУПНО ДОБРА:	22.747.446,00	22.701.250,00	99,80
	ГРУПА – РАДОВИ			
1.	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	14.779.695,00	4.996.268,95	33,80
2.	Изградња објеката са партнерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00	-	-
3.	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду*	35.000.000,00	-	-
4.	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама	3.800.000,00	-	-
	УКУПНО РАДОВИ:	303.579.695,00	4.996.268,95	1,65
	УКУПНО:	326.327.141,00	27.697.518,95	8,49

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Служба	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада до 30.06 2017. год.	Реализација % 4:3
3.	2.	3.	4.	5.
70	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	22.000.000,00	9.890.245,51	44,96
71	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	1.378.310,87	13,78
72	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00	113.496,57	5,67
73	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	160.000.000,00	93.953.833,92	56,29
74	Кошење коровских површина	10.900.000,00	7.887.930,47	72,37
75	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	6.302.614,84	42,02
76	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	5.300.000,00	1.366.413,28	25,78
77	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	16.000.000,00	7.737.277,59	48,36
78	Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	-	-
79	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.107.479,04	55,37
80	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	10.000.000,00	2.623.209,90	26,23
81	Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	1.178.073,29	11,78
86	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	6.000.000,00	5.944.714,19	99,08
6	Интервентно одржавање	2.000.000,00	495.337,49	24,77
3	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	-	-
5	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	2.000.000,00	-	-
	УКУПНО:	275.700.000,00	139.978.936,96	50,77



Б.Д. НАЧЕЛНИКА

Ненад Бенковић

(Handwritten signature)

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 145. седници од 18. августа 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2017. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



За председника Надзорног одбора

[Signature]

Маринко Шолак,

члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора

Дине Курбатвински Вранешевић,

број: 014.1-4626/5 од 12. јуна 2017. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 6774/4
Датум: 18. август 2017. године
Нови Сад

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 014.1-7462/2 од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,

ОВЛАШЋУЈЕМ

МАРИНКА ШОЛАКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешјевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4626/5
Датум: 12. јун 2017. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-6641
ДАНА: 14.08.2017. ГОДИНЕ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 1/17-испр.) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2017. годину у износу од 602.027.141,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 326.327.141,00 динара и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 275.700.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 326.327.141,00 динара капиталне субвенције су у периоду јануар-јун 2017. године остварене у висини од 8,5%, односно, 27.697.518,95 динара.

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2017	ОСТВАРЕЊЕ 30.06.2017.
ГРУПА - ДОБАРА			
1	Трактор, 2 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	9.795.950,00	9.795.000,00
2	Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада - наставак реализације обавеза из 2016. године	12.951.496,00	12.906.250,00
УКУПНО ДОБАРА:		22.747.446,00	22.701.250,00
ГРУПА - РАДОВИ			
1	Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - наставак радова из 2016. године	14.779.695,00	4.996.268,95
2	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника	250.000.000,00	-
3	Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду	35.000.000,00	
4	Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама*	3.800.000,00	
УКУПНО РАДОВИ:		303.579.695,00	4.996.268,95
УКУПНО:		326.327.141,00	27.697.518,95

ГРУПА – ДОБАРА:

Набавка опреме по Позицији 1 – Трактор, 2 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године је планирана у вредности од 9.795.950,00 динара, а реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 22/2016 на основу Уговора о јавној набавци са „AGROSTADT“ д.о.о. Руменка број 014.2-8517/8 од 15.03.2017. године. За набавку је утрошено 9.795.000,00 динара колико износи уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност, односно, 11.754.000,00 динара са порезом. За реализацију ове набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 9.795.000,00 динара на рачун Предузећа дана 22.03.2017. године.

У складу са уговором опрема је, на основу Рачуна број МЕХ0140 и Рачуна број МЕХ0141 од 23.03.2017. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 00141/2480 и Протокола о примопредаји број 00141/2481 од 30.03.2017. године стављена у функцију.

Техничке карактеристике опреме:

Тип трактора	DEUTZ FAHR 5105.4 G DT MD GS
Мотор	„Tier 4i“ мотор са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење
Снага мотора	71,5 kW
Запремина мотора	3849 cm ³
Трансмисија	Синхромеханичка трансмисија са 4 степена преноса уз 2 „powershift“ промене без употребе квачила
Број брзина	32 напред, 32 назад
Брзина кретања трактора	0,4 – 40 km/h при броју обртаја мотора 1800-2000 о/мин
Маса празног возила	4200 kg
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - промена степена преноса без притиска на педалу спојнице (квачила), посебним дугметом на палици мењача - крени-стани систем, заустављање без притиска на педалу спојнице (квачила) „stop & go“ - електро-хидрауличка промена смера кретања са посебном ручицом – реверзер - погон на сва 4 точка - 4WD - задње прикључно вратило РТО 540/540Е/1000/1000 о/мин - подизна моћ назад 4500 kg - предње подизне полуге носивости 1800 kg са предњим карданом 1000 о/мин

Позиција 2 – Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 24/2016. На основу Уговора о јавној набавци број 014.2-8521/8-1 од 13.01.2017. године извршена је набавка 4 самоходне косачице са прикључцима. Од планираних 12.951.496,00 динара за набавку је утрошено 12.906.250,00 динара. Испоруку је извршио „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о. из Угриноваца, са којим је закључен уговор на износ од 12.906.250,00 динара без пореза на додату вредност, односно, 15.487.500,00 са порезом. За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 12.906.250,00 динара на рачун Предузећа дана 03.02.2017. године.

Опрема је, на основу Коначног рачуна-отпремнице број 0 0 000035 од 13.03.2017. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 00141/1902 од 13.03.2017. године стављена у функцију.

Техничке карактеристике опреме – самоходна косачица (4 комада):

Тип косачице	Самоходна вожена косачица марке КУБОТА F3890 са косионим уређајем смештеним са предње стране машине, намењена за кошење зелених површина. Седиште возача и управљач смештени су између две осовине.
Мотор	КУБОТА, 4 цилиндра, дизел, водено хлађен
Снага мотора	27,8 kW
Запремина мотора	1498 cm ³
Максимална брзина кретања	20 km/h
Радни захват	1,53/1,83 m
Укупна дужина без прикључака	2450 mm
Укупна ширина без прикључака	1370 mm
Укупна висина до врха заштитног рама	1985 mm
Тежина без прикључака	790 kg
Погон	на сва 4 точка – константан или аутоматски, који се активира при губитку тракције предњих точкова, важи за кретање и напред и назад без обзира на брзину кретања
Резервоар	61 литар

Остало	<ul style="list-style-type: none"> - предње излазно вратило, за погон косионог уређаја, мулчера и слично - хидраулично подизање/спуштање предњих прикључака, са седишта оператера - пнеуматици за траву - заштитни рам за случај превртања
--------	--

Косиони уређај са откосом уназад (3 комада) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Косиони уређај фронтални са откосом уназад марке КУБОТА, тип RCK60R-F36-EC
Број ножева	3 ротирајућа ножа
Радни захват	1,52 m
Висина кошења	25 – 129 mm
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - могућност копирања терена - погон преко вратила, број обртаја 2545 о/мин - закретање косионог уређаја до 90° ради лакшег чишћења и одржавања

Косиони уређај са откосом са стране (1 комад) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Косиони уређај фронтални са откосом са стране марке КУБОТА, тип RCK60-F36-EC
Број ножева	3 ротирајућа ножа
Радни захват	1,52 m
Висина кошења	25 – 129 mm
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - могућност копирања терена - погон преко вратила, број обртаја 2545 о/мин - закретање косионог уређаја до 90° ради лакшег чишћења и одржавања

Колектор за сакупљање траве (1 комад) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Колектор са турбином за сакупљање траве марке КУБОТА, тип GCD 900P
Запремина колектора	900 литара
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - вертикално киповање путем хидроцилиндара - максимална висина истовара материјала 2140 mm - пакет одговарајућих хидрауличних извода

Косиони уређај - мулчер (1 комад) - техничке карактеристике:

Тип прикључног уређаја	Косиони уређај - мулчер марке MUTHING, тип MU-FM 140
Радни захват	1400 mm
Укупна ширина	1650 mm
Тежина	220 kg
Остало	<ul style="list-style-type: none"> - фронтално качење у две тачке - погон преко вратила, број обртаја 2500 о/мин - челично затворено кућиште - спирални ротор са 24 чекића за мулчирање - задњи ваљак подесив по висини - предњи точкови од пуне гуме, окретни за 360°, подесиви по висини - могућност уситњавања грана 3-6 cm - могућност подешавања висине мулчирања

ГРУПА – РАДОВИ

Радови чије је финансирање средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину планирано у висини од 303.579.695,00 динара у периоду 01.01.-30.06. 2017. године реализовани су у вредности од 4.996.268,95 динара.

Позиција Програма - Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – наставак радова из 2016. године (14.779.695,00 динара) у плану јавних набавки подељена је на три партије:

1. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима Партија 1: Постављање ограде

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 и „Гро статик“ доо Нови Сад, Булевар деспота Стефана 13 са учесником у заједничкој понуди „Слован-прогрес“ доо, Селенча, Маршала Тита 102, закључили су уговор број 014.2-4700/7 од 24.08.2016. године, за извођење радова на постављању ограде на локацији расадника на Темеринском путу у Новом Саду, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 15/2016. Вредност уговора је 6.029.694,50 динара без ПДВ-а. Продужен је рок за извођење радова, а извођач је за извршене радове у извештајном периоду доставио две привремене ситуације у укупној вредности од 3.571.268,95 динара без обрачунавања пореза на додату вредност на основу којих је из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на

рачун Предузећа 13. априла 2017. године извршен пренос 2.348.552,68 динара, односно, 24. априла 2017. године 1.222.716,27 динара.

Радови су завршени, извођачу су наплаћени пенали збор пробијања рока за извођење радова, а коначна ситуација није примљена, јер није оверена од стране Надзорног органа.

2. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом, број јавне набавке ЈНОП 31/2016

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 16.12.2016. године са групом понуђача Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, Цара Лазара 28, Ветерник као носиоцем посла и „Боб“ доо, Корнелија Станковића 15 Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Демонтажа постојећег пластеника и изградња са поновном монтажом након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 31/2016. Вредност уговора је 6.999.450,00 динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 8.399.340,00 динара. Радови нису завршени и није било преноса средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа.

3. Пројектно техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима – Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима, број јавне набавке ЈНОП 32/2016

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 27.12.2016. године са групом понуђача „ДБА“ доо, Марка Миљанова 4, Нови Сад као носиоцем посла и „Хидрозавод ДТД“ а.д., Петра Драпшина 56, Нови Сад као чланом групе понуђача за јавну набавку Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима - Техничка документација за изградњу новог расадника са пратећим објектима након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 32/2016. Вредност уговора је 2.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 3.420.000,00 динара са ПДВ-ом. У складу са уговором, добављачу је уплаћено 50% аванса за чега су финансијска средства (1.425.000,00 динара) обезбеђена из буџета Града Новог Сада преносом на рачун Предузећа.

У оквиру Позиције - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника за коју су Програмом за 2017. годину планирана средства у износу од 250.000.000,00 динара у току су припреме за покретање поступка јавне набавке, прикупљање неопходне пројектно-техничке документације као и обезбеђивање грађевинске дозволе.

У оквиру Позиције - Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду (планирана вредност радова 35.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 9/2017 и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Сутјеска 2 је закључило уговор 10.05.2017. године са групом понуђача „КТМ ТРАНС ДОО

ЧЕНЕЈ“ из Ченеја као носиоцем посла и „ШУША“ ДОО Ветерник као чланом групе понуђача. Вредност уговора је 33.869.202,00 динара без ПДВ-а. Радови су у току, вредност извршених радова по првој привременој ситуацији износи 11.495.008,88 динара, али није било преноса капиталних субвенција на рачун Предузећа по овој позицији.

У оквиру Позиције - Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама настављају се активности из 2016. године јер идентична позиција Програма за 2016. годину није реализована, с тим што је измењен обухват и покренут поступак по обједињеној процедури за добијање грађевинске дозволе. Израђено је Идејно решење и прибављени Локацијски услови за изградњу заштитног зеленила око Новосадске улице у Футогу. У току је израда Пројекта за грађевинску дозволу.

Укупна вредност реализације капиталних субвенција у периоду 01.01.-30.06.2017. године износи 27.697.518,95 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2017. годину обезбеђена средства у износу од 275.700.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО		ПРЕЈЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ		ДУГ ПО ФАКТУРАМА	НЕУТРОШЕНА ПРЕЈЕТА СРЕДСТВА
	ПО ПРОГРАМУ У 2016.	НЕНАПЛАЋЕНО* У 2017.		СРЕДСТАВА (2+3)/1	СРЕДСТАВА (4/1)		
	1	2	3	4	5	7	8
Одржавање заштитних природних добра (Дунавски парк, Каменички парк и Фугошки парк)	22.000.000,00		11.585.821,99	9.890.245,61	52,67%	1.696.576,48	
4970					44,96%		
Хенијска заштита зеленила	10.000.000,00		2.102.146,96	1.378.310,67	21,02%	803.836,09	
4971					13,78%		
Одржавање рекавизита и подлога на дечијим игралиштима	2.000.000,00		113.496,57	113.496,57	5,67%	0,00	
4972					5,67%		
Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	160.000.000,00	6.919.847,36	86.608.122,10	93.953.833,92	59,45%	17.374.136,54	17.800.000,00
4973					59,45%		
Кошење коровских површина	10.900.000,00		10.360.480,44	7.887.930,47	95,05%	2.472.549,97	
4974					95,05%		
Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00		7.429.956,16	6.302.614,84	49,53%	1.127.343,32	
4975					42,02%		
Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, рекавизити и опрема)	5.300.000,00		2.545.311,83	1.366.413,28	48,02%	1.178.898,55	
4976					48,02%		
Одржавање зеленила Петровградинске гатрлава и Мишлука	16.000.000,00		10.900.762,87	7.737.277,59	68,13%	3.163.485,28	
4977					68,13%		
Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00		60.043,28		12,01%	60.043,28	
4978					12,01%		
Одржавање зеленила Сремске Каменце и Дечијег Села	2.000.000,00		1.229.454,40	1.107.479,04	61,47%	121.975,36	
4979					61,47%		
Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	10.000.000,00		4.721.789,24	2.823.209,90	47,22%	2.098.579,34	
4980					47,22%		
Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00		4.779.420,85	1.178.073,29	47,79%	3.601.347,56	
4981					47,79%		
Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	6.000.000,00		5.944.714,19	5.944.714,19	99,08%	320.702,58	
1236					99,08%		
Интервентно одржавање	2.000.000,00		816.040,07	495.337,49	40,80%	1.146.512,14	
346					40,80%		
Одржавање јавних зелених површина по налогу наручiocа или надзорног органа	2.000.000,00		1.146.512,14		57,33%		
513					57,33%		
Урађивање у одржавање јавних зелених површина	2.000.000,00						
525							
УКУПНО:	275.700.000,00	6.919.847,36	160.425.076,09	139.978.936,98	67,07%	36.165.985,49	17.800.000,00

*Рачун за извршене услуге у децембру 2016. године у износу од 6.919.847,36 динара Градска управа за комуналне послове није измирила у 2016. години због прекида платног промета последњег дана у години.

Реализација услуга из делатности по месецима

	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970	Одржавање заштитених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)		2.390.245,51	1.582.066,34	2.962.857,72	2.769.602,28	1.882.050,14
4971	Хемичка заштита зеленила			1.199.893,33	178.417,54	175.246,50	628.589,59
4972	Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима			91.959,98	21.536,59		
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)		8.079.311,00	20.641.766,12	16.606.793,09	19.906.116,35	21.374.135,54
4974	Кошење коровских површина				3.810.486,09	4.077.444,38	2.472.549,97
4975	Одржавање зеленила паркова		764.808,35	2.461.600,89	1.431.387,27	1.644.818,33	1.127.343,32
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)		220.368,49	1.038.486,58	107.558,21	1.133.451,41	45.447,14
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука		3.342.438,89	3.281.068,88	1.113.769,82	2.051.600,64	1.111.884,64
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама					37.299,35	22.743,93
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменце и Дечијег села			65.966,49	55.092,76	986.419,79	121.975,36
4980	Одржавање зеленила на Кулалцишту "Штрац"			1.129.109,28	1.484.100,62	1.061.904,37	1.036.674,97
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима			342.254,02	835.819,27	1.168.174,17	2.433.173,39
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад		5.944.714,19				
346	Интервентно одржавање		16.549,10	478.788,39			320.702,58
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наружкоца или надзорног органа						1.146.512,14
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина						
	УКУПНО:		20.758.435,53	32.312.960,30	28.617.818,98	35.012.077,57	33.723.782,71

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину број III-352-1/2017-132 од 13. фебруара 2017. године и Анекса I број III-352-1/2017-132 од 21. фебруара 2017 године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–30.06.2017. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 39 комада непожељног дрвећа.
- Посађена су 2 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 2.945 m² шибља.
- Окопавање 1.910 m² шибља лишћара.
- Окопавање 1.130 m² шибља четинара.
- Орезивање 967 m живе оgrade, а окопавање 1.267 m живе оgrade .
- Одгртање 436 комада садница ружа и орезивање истих после одгртања.
- Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа.
- Окопано је 498 m² двогодишњег цвећа, 488 m² ружа, 214 m² једногодишњег цвећа и 1.288 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 9.436 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу рада од чега КВ радници 392 часа, а ПК радници 560 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 42 часа.
- Извршено је грабљање травњака на 40.000 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 62.000 m².
- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m².
- Покошено је 654.985 m², а сакупљена је трава са 648.505 m² травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.486.064 m² и сакупљен папир и друге нечистоће са 2.525.000 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 45 тура и ангажовање камиона на превозу 339 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 47.273 m² шибља, 11.643 комада дрвећа, 3.982 m² ружа и 616 m² цветних гредица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 160 часова и возило 4 часа на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 798 комада листопадног дрвећа, посечено 87 комада, извађено је 15 пањева.
- Посађено је 216 комада младих садница дрвећа.

- Ашовљење 6.140 m² шибља, окопавање 23.705 m² шибља лишћара и 9.538 m² шибља четинара.
- Орезано је 9.907 комада шибља у зиму, 380 комада у лето.
- Посађено је 2.289 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 41.059 m, а окопано 27.128 m живе ограде.
- Посађено је 20 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа и резивање после одгртања је извршено на 9.635 комада.
- Извршена је замена сезонског цвећа (извађене су луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 68.347 комада једногодишњег цвећа, 1.671 комад кана и 1.647 комада перена).
- Окопано је 3.019 m² ружа, 2.941 m² двогодишњег цвећа, 1.121 m² једногодишњег цвећа и 922 m² перена.
- Прихрањивање травњака на 10.000 m².
- Пролетње грабљање травњака на 247.617 m².
- Грабљање травњака једнократно и виšekратно на 1.221.563 m².
- Покошено је 10.860.333 m², а сакупљена је трава са 7.309.243 m² травњака. Обновљено је 4.743 m² травњака.
- Сакупљање папира са 100.659 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 6.435 m².
- Утоварено је и превезено 920 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 5.305 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 1.643 часа.
- Дизалица је била ангажована 258 часова, моторна тестера 694 часа, КВ радници 2.444 часа, а ПК радници 1.729 часова.
- У улицама Душана Васиљева и Антона Чехова постављени су ивичњаци и метални стубићи око зелене површине.
- У Кисачкој улици и на Булеварз Михајла Пупина постављени су метални стубићи и вертикална метална заштита око дрвећа.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је коров на 1.727.083 m², а сакупљен са 374.780 m².
- Утоварено је и превезено 12 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 36 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Оборен је 1 комад непожељног дрвећа
- Ашовљење је извршено на 1.041 m² шибља.
- Окопавање шибља лишћара на 3.248 m² и окопавање шибља четинара на 935 m².
- Орезано је 1.103 комада шибља.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа.
- Окопавано је 1.350 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака једнократно и виšekратно на 174.918 m².
- Кресање траве на стазама, 3.030 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.000 m².
- Покошено је 820.685 m² травњака, а трава је сакупље са 556.447 m².

- Сакупљен је папир са 6.133.780 m² травних површина, чишћење је урађено на 464.523 m² стаза.
- Утоварено је и превезено 25 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 83 часа.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

Ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор између улица Банијске, Јована Поповића и Тицанове и простор оивичен улицом Милоша Бајића, Музејом Савремене уметности и Архивом Војводине.

- Машинско кошење је извршено на 60.377 m² травњака и сакупљена је трава са истих.
- НК радници били су ангажовани 60 часова, а возила 20 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 16 комада младих садница дрвећа, а посечено је 3 комада.
- Ашовљење шибља на 320 m².
- Окопано је 3.290 m² шибља лишћара и 2.770 m² шибља четинара.
- Орезивање и окопавање живе ограде, 1.199 m.
- Одгртање садница 407 комада ружа и орезивање после одгртања.
- Окопавање ружа на 214 m².
- Садња 850 комада једногодишњег цвећа.
- Грабљање на 27.841 m² травњака.
- Покошена је и сакупљена трава са 574.068 m² травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама на 8.423 m² и на косинама на 24.134 m².
- КВ радници су били ангажовани на ненормираним пословима 426 часова, а ПК радници 481 час.
- Утоварена је и превезена 71 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 795 часова.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 4 часа.
- Моторна тестера 12 часова.
- КВ радници је били ангажовани 12 часова.
- Утоварене су и превезене 2 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 4 часа.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Окопавање шибља лишћара на 1.466 m² и четинара на 372 m².
- Орезивање и окопавање живе ограде 81m.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања, 243 комада.
- Окопавање ружа на 240 m².
- Посађено је 4.325 комада једногодишњег цвећа.

- Покошено је 21.276 m² травњака, а сакупљена је трава са 17.606 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 83 часа, ПК радници 110 часова, дизалица 51 час и моторна тестера 119 часова.
- Утоварено је и превезено 10 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 60 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа.
- Окопавање шибља на 320 m².
- Орезивање живе ограде у дужини од 1.642 m, а окопавање у дужини од 821 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање ружа после одгртања.
- Посађен је 471 комад једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Пролећно грабљање травњака на 115.000 m².
- Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 4.000 m².
- Поновно подизање уништеног травњака на 250 m².
- Покошена је и сакупљена је трава са 660.000 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља на 50.000 m².
- Сакупљен је папир са 445.100 m² травних површина, а чишћење стаза на 113.600 m².
- КВ радници су били ангажовани 48 часова, а НК 200 часова.
- Утоварене су и превезене 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 416 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 30 m живе ограде од одраслих садница.
- Оборено је 2 комада непожељног дрвећа.
- Покошено је 492.889 m² коровских површина и сакупљена трава са 452.749 m².
- КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 50 часова, дизалица 17 часова и моторна тестера 34 часа.
- Утоварена је и превезена 41 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 206 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ - ручно чишћење снега рађено је 6.212 часова, а механизацијом је снег чишћен 750 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 714 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Карас Пала, Максима Горког, Душана Васиљева, Тирила и Методија, Гогољева, Руменачки пут, Илирска, Футошки пут) било је интервенција и у Петроварадину (Каменички Пут, Мишелук).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- КВ радници су били ангажовани 29 часова, ПК радници 232 часа, дизалица 29 часова и моторна тестера 120 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 204 часа.

ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

МЕСЕЦ 2017. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		0,00
Фебруар	14.331.250,00	39.955.725,28
Март	9.795.000,00	20.022.557,61
Април	3.571.268,95	24.988.224,19
Мај		25.022.554,05
Јуни		29.989.875,83
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	27.697.518,95	139.978.936,96
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	326.327.141,00	275.700.000,00
ИНДЕКС:	8,49	50,77

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

