

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-135-II
Дана: 05. априла 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2018-135-II од 05. априла 2018. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, Градско веће Града Новог Сада, на 155. седници одржаној 05.04. 2018. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 65. седници од 15. марта 2018. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2018-135-II
Дана: 05.04.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио 65. седници од 15. марта 2018. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 80/16, 31/17 и 61/17) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину у укупном износу од 199.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 49.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 150.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2017. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција 1. Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – I фаза

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2017. године извршена је реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу - I фаза. У складу са пројектом реконструкције и изградње зидане ограде на Градском гробљу, у првој фази је изграђено 646,49m пуног зида од црвене фасадне опеке и постављене су три нове металне капије према Сајлову, а чиме се изашло у сусрет грађанима Сајлова који су захтевали видну баријеру од насеља ка гробљу.

Позиција 2. Реконструкција зидане ограде на Алмашком гробљу – I фаза

У извештајном периоду на Алмашком гробљу извршена је реконструкција постојеће ограде у дужини од 833,07m и изграђена је нова ограда у дужини од 82,12m. Постојећа ограда на Алмашком гробљу зидана је комбиновањем жуте и црвене фасадне опеке која се завршава армираном бетонском капом, док се у

празним пољима налазе гвоздене шипке. Због статичке нестабилности урађена је реконструкција постојеће оgrade, чиме је ограда осигурана од пада, а посетиоци гробља могу се несметано и безбедно кретати пешачком стазом поред оgrade.

Позиција 3. Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)

У периоду 1. јануар - 31. децембар 2017. године изведени су радови на парцелизацији поменутих гробаља и изради катастра гробних места (снимање гробља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, цртање и парцелисање снимљене површине, при чему се сваком гробном месту додељује јединствени парцелни број, попис натписа са споменика, шифрирање споменика, фотографисање гробних места, унос података у рачунар и израда листинга сахрањених лица).

Позиција 4. Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза

У извештајном периоду изведени су радови на озелењавању следећих парцела: П2, 20, 21, 22, 23, 25, 27 и 28 у укупној површини од 1.448m². Неplодна земља и шут дуж нових парцела уз стазе замењени су плодном земљом, а посађено је и 62 комада средње високих и високих форми четинара, чиме је завршено озелењавање површине испред капеле на Централном гробљу у Футогу.

Позиција 5. Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – I фаза

У периоду 1. јануар - 31. децембар 2017. године реализована је I фаза изградње магацина за складиштење произведене погребне опреме (сандуци од дрвета, надгробна обележја и сл.) на Градском гробљу површине 500m². У првој фази изведени су грађевински радови (припремни, земљани, део бетонских радова и изолатерски радови) и електрорадови (постављена је инсталација уземљења).

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

На свим гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, у посматраном периоду извршени су радови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и радови на одржавању гробаља, и то:

- У периоду вегетације извршено окопавање површина око дрвећа и под украсним зеленилом;
- Малчом је прекривена површина око младих стабала и на цветним гредицама на Градском, Успенском и Јеврејском гробљу;
- Минералним ђубривима је извршена прихрана стабала и 16,6ха површине под украсним шибљем, цвећем и травама;
- У првом и последњем кварталу извршено је орезивање стабала и шибља. У току године зимзелене живе оgrade су орезане један пут, а лишћарске четири пута;
- На гробљима која су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад јавне зелене површине су покошене од 8 до 10 пута, а у приградским насељима 6 пута;
- Површине под цвећем, шибљем и травом заливане су по потреби;
- Заштита зеленила од биљних болести и штеточина рађена је превентивно, као и зимска заштита дрвећа минералним уљима;
- У оквиру попуне на гробљима су посађене нове саднице дрвећа, шибља, перена, ружа, једногодишњег цвећа, двогодишњег цвећа и луковица. Кроз

- реконструкцију уништених и старих травњака подигнуто је 0,6ха нових травњака;
- Корови на стазама су уништавани 3 до 5 пута хербицидима, а третирана је површина од 18,72ха;
 - Током године смеће је уклањано редовно.

У оквиру текућег одржавања објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима које уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, вршено је одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, као и прање стаза, платоа и саобраћајница, на објектима је вршено одржавање и чишћење олука, обављени су молерско – фарбарски радови у сали за даће и помоћним просторијама, као и радови на одржавању водоводне и канализационе мреже и др.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2017. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину у износу од 47.833.817,46 динара, а што представља 97,62 % од планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2017 године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину у износу од 149.997.578,60 динара, од чега се 139.999.999,96 динара односи на одржавање зеленила, а 9.997.578,64 динара на одржавање објеката, а што износи 100 % од планираних средстава.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Бр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2017. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/17 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII/17 (динара)	Реализација у %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – I фаза	20.000.000,00	19.955.340,62	19.955.340,62	99,78	99,78
2.	Реконструкција зидане ограде на Алмашком гробљу – I фаза	12.000.000,00	11.992.786,80	11.992.786,80	99,94	99,94
3.	Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)	10.000.000,00	8.886.234,90	8.886.234,90	88,86	88,86
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза	2.100.000,00	2.099.567,04	2.099.567,04	99,98	99,98
5.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – I фаза	4.900.000,00	4.899.888,10	4.899.888,10	100,00	100,00
УКУПНО:		49.000.000,00	47.833.817,46	47.833.817,46	97,62	97,62

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број позиције	НАЗИВ ГРОБЉА	ПЛАНИРАНО У	РЕАЛИЗОВАНО	ПРЕНЕТО ИЗ	у динарима	
		2017. год.	I-XII/17	БУЏЕТА I-XII/17	Realiz % 4.3	Realiz % 5.3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:						
1256	Католичко гробље	7.145.400,00	7.145.399,59	7.145.400,00	100,00	100,00
1258	Јеврејско гробље	1.377.000,00	1.376.999,88	1.377.000,00	100,00	100,00
1260	Успенско гробље	4.184.000,00	4.183.990,82	4.184.000,00	100,00	100,00
1263	Русинско гробље	1.623.000,00	1.622.998,11	1.622.999,99	100,00	100,00
1303	Назаренско гробље	270.000,00	269.999,06	269.999,99	100,00	100,00
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.120.000,00	4.119.968,46	4.119.999,99	100,00	100,00
1309	Гробља у Петроварадину	7.033.000,00	7.032.999,46	7.033.000,00	100,00	100,00
1311	Градско гробље	77.299.800,00	77.299.796,61	77.299.800,00	100,00	100,00
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.200.000,00	2.199.990,04	2.200.000,00	100,00	100,00
1314	Алмашко гробље	5.020.300,00	5.020.297,17	5.020.300,00	100,00	100,00
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.280.300,00	1.280.293,95	1.280.300,00	100,00	100,00
1560	Гробља у Футогу	9.203.200,00	9.203.198,43	9.203.200,00	100,00	100,00
345	Гробље у Ветернику	1.932.000,00	1.931.990,88	1.932.000,00	100,00	100,00
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	500.000,00	499.994,92	500.000,00	100,00	100,00
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	500.000,00	499.998,18	499.999,99	100,00	100,00
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)	5.300.000,00	5.299.998,03	5.300.000,00	100,00	100,00
518	Гробље у Буковцу	2.176.000,00	2.175.990,36	2.176.000,00	100,00	100,00
519	Гробље у Новим Лединцима	1.212.000,00	1.211.993,64	1.212.000,00	100,00	100,00
520	Гробље у Старим Лединцима	2.130.000,00	2.129.999,78	2.130.000,00	100,00	100,00
521	Гробља у Ковиљу	5.494.000,00	5.493.998,26	5.494.000,00	100,00	100,00
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:		Свега:	140.000.000,00	139.999.999,96	100,00	100,00

1312	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00	9.997.578,64	9.997.578,64	99,98	99,98
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ		Свега:	10.000.000,00	9.997.578,64	99,98	99,98
		УКУПНО:	150.000.000,00	149.997.474,27	149.997.578,60*	100,00

*Напомена: Из буџета Града Новог Сада пренето је 104,33 динара више за услуге из делатности у односу на фактурисану вредност, а због чињенице да је уплата за услуге у децембру месецу извршена авансно. Средства ће бити враћена у буџет Града Новог Сада

В.Д.Н.А.ЧЕПНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени Лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад на 65. седници од 15. марта 2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 01-2540/20-16
ДАНА: 15. марта 2018. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК
Дир. екон. Душан Бајић





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ**

Нови Сад, март 2018. године

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

На основу Одлуке Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2016-1742-I од 28. децембра 2016. године о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16), структуру Програма чине следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – I фаза	20.000.000,00
2.	Реконструкција зидане оградe на Алмашком гробљу - I фаза	12.000.000,00
3.	Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)	10.000.000,00
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза	2.100.000,00
5.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - I фаза	4.900.000,00
	УКУПНО:	49.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – УКУПНО:	49.000.000,00

На основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године извршени су следећи радови из инвестиционог дела Програма:

Поз. бр. 1. - јул: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0131

I	Припремни радови	374.964,20
II	Земљани радови	161.203,70
III	Бетонски радови	1.299.629,20
IV	Зидарски радови	1.071.163,62
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	45.583,20
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		2.952.543,92

- август: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0176

I	Припремни радови	0,00
II	Земљани радови	69.279,80
III	Бетонски радови	557.127,80
IV	Зидарски радови	1.914.036,68
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	19.598,40
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		2.560.042,68

- септембар: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0200

I	Припремни радови и рушење	30.000,00
II	Земљани радови	118.700,70
III	Бетонски радови	1.408.317,00
IV	Зидарски радови	2.619.838,74
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	9.784,80
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		4.186.641,24

- октобар: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0209

I	Припремни радови	27.381,00
II	Земљани радови	66.185,20
III	Бетонски радови	1.008.281,40
IV	Зидарски радови	1.913.225,90
V	Фасадерски радови	281.029,00

VI	Изолатерски радови	41.529,60
VII	Браварски радови	0,00
	Свега:	3.337.632,10

- новембар: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0235

I	Припремни радови	30.162,00
II	Земљани радови	185,60
III	Бетонски радови	1.997.492,20
IV	Зидарски радови	1.957.490,48
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	8.618,40
VII	Браварски радови	0,00
	Свега:	3.993.948,68

- децембар: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0280

I	Припремни радови	118.404,00
II	Земљани радови	0,00
III	Бетонски радови	582.360,00
IV	Зидарски радови	0,00
V	Фасадерски радови	1.905.168,00
VI	Изолатерски радови	0,00
VII	Браварски радови	318.600,00
	Свега:	2.924.532,00

С В Е Г А: 19.955.340,62

Поз. бр. 2. - август: Реконструкција зидане оградe на Алмашком гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0154

I	Припремни радови и рушење	230.499,10
II	Бетонски радови	107.932,00
	Свега:	338.431,10

- септембар: Реконструкција зидане оградe на Алмашком гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0201

I	Припремни радови и рушење	363.807,00
II	Бетонски радови	1.233.196,80
III	Зидарски радови	0,00
IV	Изолатерски радови	0,00
V	Браварски радови	34.046,40
VI	Фарбарски радови	680.913,00
	Свега:	2.311.963,20

- **октобар: Реконструкција зидане ограде на Алмашком гробљу – I фаза**

Спецификација изведених радова број C0210

I	Припремни радови и рушење	0,00
II	Бетонски радови	629.068,00
III	Зидарски радови	221.205,08
IV	Изолатерски радови	14.781,60
V	Браварски радови	15.367,20
VI	Фарбарски радови	2.204.959,00
	Свега:	3.085.380,88

- **новембар: Реконструкција зидане ограде на Алмашком гробљу – I фаза**

Спецификација изведених радова број C0236

I	Припремни радови и рушење	0,00
II	Бетонски радови	1.256.051,20
III	Зидарски радови	258.323,82
IV	Изолатерски радови	0,00
V	Браварски радови	1.021.075,60
VI	Фарбарски радови	3.721.561,00
	Свега:	6.257.011,62

С В Е Г А: 11.992.786,80

Поз. бр. 3. - **април: Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)**

Спецификација изведених радова број C0082

A.	Гробље – Каћ	2.776.665,15
B.	Гробље – Степановићево	0
	Свега:	2.776.665,15

- **мај: Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)**

Спецификација изведених радова број C0084

A.	Гробље – Каћ	2.776.663,83
B.	Гробље – Степановићево	0
	Свега:	2.776.663,83

- јун: Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)

Спецификација изведених радова број C0129

А.	Гробље – Каћ	331.125,72
Б.	Гробље – Степановићево	2.445.542,07
	Свега:	2.776.667,79

- новембар: Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)

Спецификација изведених радова број C0234

А.	Гробље – Каћ	0,00
Б.	Гробље – Степановићево	556.238,13
	Свега:	556.238,13

С В Е Г А: 8.886.234,90

Поз. бр. 4. - децембар: Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу – III фаза

Спецификација изведених радова број C0281

1.	Припремни радови	13.567,76
2.	Земљани радови	1.248.891,98
3.	Радови на садњи	196.962,34
4.	Травнате површине	155.984,96
5.	Садни материјал	484.160,00
	Свега:	2.099.567,04

С В Е Г А: 2.099.567,04

Поз. бр. 5. - јул: Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – I фаза

Спецификација изведених радова број C0130

А.	Грађевински радови	4.795.063,10
Ц.	Електро радови	104.825,00
	Свега:	4.899.888,10

С В Е Г А: 4.899.888,10

- Позиција „Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу - I фаза“ је реализована у потпуности. Наиме, по пројекту реконструкције и изградње зидане оградe на Градском гробљу, у првој фази је изграђено 646,49 м пуног зида од црвене фасадне опеке, као и три нове металне капије према Сајлову на регулационој линији гробља, чиме се изашло у сусрет грађанима Сајлова, који су тражили одвајање – видну баријеру од насеља према гробљу.

- Позицијом „Реконструкција зидане оградe на Алмашком гробљу - I фаза“ обухваћено је 833,07 м постојеће и изградња нове оградe у дужини од 82,12 м (порушени део оградe). Постојећа ограда на Алмашком гробљу зидана је комбиновањем жуте и црвене фасадне опеке, која се завршава армирано – бетонском капом. У празним пољима су гвоздене шипке. Због статичке нестабилности оградe, реконструисана је и постојећа ограда. Сама реконструкција обухвата уградњу бетонског парапета у празна поља, висине 50 цм. Постојеће гвоздене шипке су скраћене до дела парапета, а фарбање је извршено целом дужином оградe. Тиме је постојећа ограда статички осигурана и обезбеђен је део према пешачким стазама, који би посетиоцима гробља пружио додатну сигурност.

- По позицији „Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићеву)“ вршени су радови на парцелизацији поменутих гробаља и изради катастра гробних места (снимање гробља, гробова, гробница, стаза, дрвећа, цртање и парцелисање снимљене површине, при чему се сваком гробном месту додељује јединствени парцелни број, попис натписа са споменика, шифрирање споменика, фотографисање гробних места, унос података у рачунар и израда листинга сахрањених лица).

Посао на гробљу у Степановићеву је приведен крају, фотографисана су сва гробна места, преостало је још да се изврши анкетирање купаца гробних места. На гробљу у Каћу највећи део послова на изради катастра је завршен, фотографисан је део гробља, преостало је унос података у рачунар и спровођење анкете са закупцима гробних места.

Вредност радова ове позиције мања је од планиране, јер је за гробља у Каћу и Степановићеву установљено да катастарски и на терену нису идентичне површине које им припадају.

- Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза су обухватили озелењавање површине на јужној страни гробља од 1.448 м² у оквиру парцела П2, 20, 21, 22, 23, 25, 27 и 28. неплодна земља и шут дуж нових парцела уз стазе замењени су плодном земљом. На припремљеним површинама подигнут је партерни травњак са дрворедом од 62 комада средње високих и високих форми четинара. Овом фазом је завршено озелењавање целокупне површине испред капеле на Централном гробљу у Футогу.

- Позиција „Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - I фаза“ је реализована у целости. Изградња магацина погребне опреме има за циљ обезбеђење складиштења произведене погребне опреме (сандуци од дрвета, надгробна обележја и слично). Површина објекта је 500 м². У првој фази изведени су грађевински радови (припремни, земљани, део бетонских радова и изолатерски радови) и електрорадови (постављена је инсталација уземљења).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 31. децембра 2017. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2017.
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – I фаза	20.000.000,00	19.955.340,62	19.955.340,62
2.	Реконструкција зидане оградe на Алмашком гробљу - I фаза	12.000.000,00	11.992.786,80	11.992.786,80
3.	Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)	10.000.000,00	8.886.234,90	8.886.234,90
4.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу - III фаза	2.100.000,00	2.099.567,04	2.099.567,04
5.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – I фаза	4.900.000,00	4.899.888,10	4.899.888,10
УКУПНО:		49.000.000,00	47.833.817,46	47.833.817,46

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину опредељено је 49.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину. Фактурисана вредност реализованих радова износи 47.833.817,46 динара, колико је и наплаћено из Буџета Града Новог Сада. Реализација инвестиционих активности је мања од планиране за 2,4%, јер програмска позиција „Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево)“ није у потпуности реализована. Наиме, за гробља у Каћу и Степановићеву је накнадно установљено да површине које припадају наведним гробљима, катастарски и на терену нису идентичне, због чега се реализација инвестиционе активности и разликује од плана.

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ**

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ								
Р.Б	Предмет јавне набавке	Позиција у плану ЈН	Процењена вредност	Деловодни број поступка	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано	Датум покретања поступка и закључења уговора
1.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - I фаза	1.1.4	2.900.000	01-407-17	2.889.737,00 3.467.684,40	„АВА“ ДОО 085903030	100%	13.03.2017. 24.03.2017.
2.	Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу – III фаза	1.1.3.	1.000.000	01-406-17	959.360,00 1.098.216,00	„АВА“ ДОО 085903030	100%	20.10.2017. 14.11.2017.

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ								
Р.Б	Предмет јавне набавке	Позиција у плану ЈН	Процењена вредност	Деловодни број поступка	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано	Датум покретања поступка и закључења уговора
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу - I фаза	1.1.1	12.000.000	01-404-17	11.920.410,00 14.304.492,00	„Vintteam“ ДОО 08826340	94,13%	13.02.2017. 21.04.2017.
2.	Реконструкција зидане ограде на Алмашком гробљу - I фаза	1.1.2	7.200.000	01-405-17	7.183.700,00 8.620.440,00	„Vintteam“ ДОО 08826340	87,32%	13.02.2017. 21.04.2017.
3.	Материјал за одржавање објеката 1. грађевински материјал 2. остали материјал	1.1.6	5.000.000	01-1223-17	П1:3.886.915,00 П1:4.664.298,00 П2:994.771,70 П2:1.193.726,04	„АВА“ ДОО 08590303	П1:95,86% П2: 100%	28.04.2017. 26.06.2017.
4.	Материјал за одржавање зеленила	1.1.5	12.000.000	01-688-17	9.547.990,00 11.498.388,00	„Vintteam“ ДОО 08826340	100%	10.03.2017. 17.05.2017.

5.	Услуге орезивања, санитарне сече и хемијске заштите 1. услуга орезивања 2. услуга санитарне сече 3. услуге хемијске заштите	1.2.2	7.000.000	01-1477-17	П1: 1.945.000,00 П1: 2.334.000,00 П2: 928.000,00 П2: 2.313.600,00 П3: 2.506.400,00 П3: 2.757.040,00	П1 и П2: "ЛТС АЛДИН" доо, 20907932 П3: "VinTEAM" ДОО 08826340	П1: 4,82% П2: 27,48% П3: 37,82%	24.05.2017. 04.09.2017.
----	--	-------	-----------	------------	--	--	---------------------------------------	----------------------------

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУНИ
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:								
1256	Католичко гробље	7.145.400,00	191.312,42	1.050.131,69	216.383,78	261.124,79	765.049,99	1.011.745,16
1258	Јеврејско гробље	1.377.000,00	77.726,07	78.507,96	32.491,42	125.332,81	68.893,32	164.986,72
1260	Успенско гробље	4.184.000,00	115.646,58	242.205,72	145.458,34	519.236,17	625.091,34	348.328,66
1263	Русинско гробље	1.623.000,00	12.290,65	29.738,63	5.899,88	109.712,62	68.505,38	80.173,78
1303	Назаренско гробље	270.000,00	20.624,60	12.762,37	4.971,93	11.420,42	15.766,62	13.719,53
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.120.000,00	129.850,09	236.904,52	589.448,46	414.683,03	197.363,27	208.486,93
1309	Гробља у Петроварадину	7.033.000,00	268.579,61	626.744,54	175.030,42	1.000.476,20	573.724,26	461.110,15
1311	Градско гробље	77.299.800,00	2.708.268,50	6.503.693,63	5.703.309,39	7.341.422,00	9.026.675,02	9.061.625,10
1313	Сломен гробље, Алеја хероја и великана	2.200.000,00	89.223,49	273.126,73	40.258,44	253.685,39	231.604,90	215.962,56
1314	Алмашко гробље	5.020.300,00	129.884,64	393.729,31	239.514,84	431.528,06	171.097,43	284.396,53
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.280.300,00	18.579,36	29.916,48	7.265,46	149.158,85	138.034,28	208.583,43
1560	Гробља у Футогу	9.203.200,00	337.422,68	574.607,32	482.080,02	567.993,19	525.258,74	656.208,58
345	Гробље у Ветернику	1.932.000,00	175.276,24	145.173,60	197.859,15	77.210,23	240.836,81	144.523,43
2438	Заштитена гробна места на Успенском гробљу	500.000,00	14.518,88	3.761,56	14.965,56	54.469,80	53.099,16	25.256,34
1777	Заштитена гробна места на Градском гробљу	500.000,00	24.234,57	21.885,56	17.582,57	37.487,35	15.406,26	60.914,45
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)	5.300.000,00	11.354,51	151.802,43	126.608,97	695.424,36	61.548,03	123.585,91
518	Гробље у Буковцу	2.176.000,00	92.731,78	137.373,14	83.218,22	321.105,22	83.717,15	178.839,51
519	Гробље у Новим Лединцима	1.212.000,00	29.741,52	59.854,40	6.575,57	153.229,21	37.609,51	74.705,58
520	Гробље у Старим Лединцима	2.130.000,00	20.828,62	99.228,97	301.548,92	161.646,46	79.106,05	103.065,78
521	Гробља у Ковиљу	5.494.000,00	85.861,45	73.402,56	118.148,42	108.210,60	854.098,01	406.843,31
	СВЕГА:	140.000.000,00	4.553.956,26	10.744.551,12	8.508.619,76	12.794.556,76	13.832.485,53	13.833.061,44

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОВРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2017.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2017.	Више уплаћено из Буџета Града (средства за поверања)	
			ЈУЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР				ДЕЦЕМБАР
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:											
1256	Католичко гробље	7.145.400,00	580.913,53	318.472,21	396.023,71	1.901.151,56	417.313,06	35.777,69	7.145.399,59	7.145.400,00	0,41
1258	Јеврејско гробље	1.377.000,00	127.578,59	83.454,91	10.130,21	212.089,01	268.717,85	127.091,01	1.376.999,88	1.377.000,00	0,12
1260	Успенско гробље	4.184.000,00	226.176,97	329.036,54	559.323,83	496.501,07	350.176,43	226.809,17	4.183.990,82	4.184.000,00	9,18
1263	Русинско гробље	1.623.000,00	68.593,39	48.512,49	179.255,11	128.296,81	654.826,90	237.192,47	1.622.998,11	1.622.999,99	1,88
1303	Назаренско гробље	270.000,00	12.895,55	2.946,07	25.832,82	30.382,22	107.433,62	11.243,31	269.999,06	269.999,99	0,93
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.120.000,00	267.028,63	348.942,08	214.788,86	390.241,71	1.054.514,86	67.716,02	4.119.968,46	4.119.999,99	31,53
1309	Гробља у Петроварадину	7.033.000,00	335.509,67	1.036.226,54	479.866,32	937.810,16	756.199,30	381.722,29	7.032.999,46	7.033.000,00	0,54
1311	Градско гробље	77.299.800,00	10.492.912,32	6.390.956,55	7.447.624,99	5.388.303,69	5.277.096,77	1.957.908,65	77.299.796,61	77.299.800,00	3,39
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.200.000,00	103.653,89	121.505,16	329.645,25	373.953,24	123.679,12	43.691,87	2.199.990,04	2.200.000,00	9,96
1314	Алмашко гробље	5.020.300,00	207.080,41	980.079,06	345.824,56	761.519,54	916.729,01	158.913,78	5.020.297,17	5.020.300,00	2,83
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.280.300,00	59.852,50	61.710,31	71.594,48	137.878,24	391.291,05	6.429,51	1.280.293,95	1.280.300,00	6,05
1560	Гробља у Футогу	9.203.200,00	503.498,78	1.274.545,50	1.302.654,10	1.034.201,29	1.915.784,60	28.943,63	9.203.198,43	9.203.200,00	1,57
345	Гробље у Ветернику	1.932.000,00	173.887,03	130.932,83	382.011,55	208.320,84	41.481,53	14.477,64	1.931.990,88	1.932.000,00	9,12
2438	Заштитена гробна места на Успенском гробљу	500.000,00	47.423,35	25.560,29	54.366,28	200.571,61	2.503,04	3.499,05	499.994,92	500.000,00	5,08
1777	Заштитена гробна места на Градском гробљу	500.000,00	26.721,48	75.835,35	69.047,56	147.358,09	3.493,15	31,79	499.998,18	499.999,99	1,81
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)	5.300.000,00	408.339,27	870.920,07	951.010,63	590.486,62	890.825,51	418.091,72	5.299.998,03	5.300.000,00	1,97
518	Гробље у Буковцу	2.176.000,00	85.897,86	113.789,12	92.504,08	185.215,80	463.850,79	337.747,69	2.175.990,36	2.176.000,00	9,64
519	Гробље у Новим Лединцима	1.212.000,00	56.909,20	67.879,33	27.002,98	99.371,29	74.109,46	525.005,59	1.211.993,64	1.212.000,00	6,36
520	Гробље у Старим Лединцима	2.130.000,00	67.359,48	89.240,83	44.992,99	157.513,59	930.779,74	74.688,35	2.129.999,78	2.130.000,00	0,22
521	Гробља у Ковиљу	5.494.000,00	261.754,57	335.378,17	728.591,20	767.082,12	1.660.481,05	94.146,80	5.493.998,26	5.494.000,00	1,74
	СВЕГА:	140.000.000,00	14.113.986,47	12.705.923,41	13.712.091,51	14.148.248,50	16.301.286,84	4.751.128,03	139.999.895,63	139.999.999,96	104,33

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУНИ	
	Одржавање објеката на								
1312.	Градском гробљу и на осталим Гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00		1.683.990,06		1.008.523,16			
	СВЕГА:	10.000.000,00	0,00	1.683.990,06	0,00	1.008.523,16	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:	150.000.000,00	4.553.956,26	12.428.541,18	8.508.619,76	13.803.079,92	13.832.485,53	13.833.061,44	13.833.061,44

Бр. Програ. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2017.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2017.
			ЈУЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР	
	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим								
1312.	Гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00	0,00	1.807.102,36	1.157.912,76	3.035.423,82	1.304.626,48	0,00	9.997.578,64
	СВЕГА:	10.000.000,00	0,00	1.807.102,36	1.157.912,76	3.035.423,82	1.304.626,48	0,00	9.997.578,64
	УКУПНО:	150.000.000,00	14.113.986,47	14.513.025,77	14.870.004,27	17.183.672,32	17.605.913,32	4.751.128,03	149.997.578,60

Обављање услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ у 2017. години је извршено у складу са Уговором о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број: III-352-1/2017-133 од 13.02.2017. године, Анексом I овог уговора од 11.05.2017. године и Анексом II овог уговора од 24.10.2017. године, Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, као и одобреним квотама из Буџета Града Новог Сада за период јануар – децембар 2017. године.

Услуге из делатности које се тичу одржавања зеленила обухватају редовне мере неге зеленила специјалне намене. Услуге из делатности обухватају и одржавање чистоће на гробљима.

Редовним мерама неговања зеленила продужава се функционалност и дужина трајања биљака. По значају се истичу механичка обрада земљишта око биљака, малчирање, прихрањивање, заливање и резивање биљака.



- У периоду вегетације механичка обрада земљишта – окопавање – примењено је на површинама око дрвећа и под украсним зеленилом. Окопаване су површине око дрвећа и под украсним зеленилом;
- Малчом је покривена површина око младих стабала и на цветним гредицама на Градском, Успенском и Јеврејском гробљу;
- Минералним ђубривима је извршена прихрана стабала и 16,6 ха површине под украсним шибљем, цвећем и травом;
- У првом и последњем кварталу извршено је резивање стабала и шибља. У току године зимзелене живе оgrade су орезане један пут, а лишћарске четири пута;
- На гробљима која су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ јавне зелене површине су покошене од 8 до 10 пута, а у приградским насељима 6 пута;
- Површине под цвећем, шибљем и травњаком заливане су по потреби;
- Заштита зеленила од биљних болести и штеточина рађена је превентивно, као и зимска заштита дрвећа минералним уљима;
- У оквиру попуне на гробљима су посађене нове саднице дрвећа, шибља, перена, ружа, једногодишњег, двогодишњег цвећа и луковица. Кроз реконструкцију уништених и старих травњака подигнуто је 0,6 ха нових травњака;
- Корови на стазама су уништавани 3 – 5 пута хербицидима, а третирана је површина од 18,72 ха;
- Током године смеће је уклањано редовно.

У оквиру текућег одржавања објеката на Градском гробљу обављани су послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, на објектима је вршено одржавање и чишћење олука, обављени су молерско – фарбарски радови у сали за даће и помоћним просторијама, као и радови на одржавању водоводне и канализационе мреже. Поред тога, обављани су послови на одржавању стаза, мобилијара и обележја. На осталим гробљима извршени су радови на одржавању мобилијара, стаза (Сремска Каменица и Транцамент).

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, за услуге из делатности опредељено је 150.000.000,00 динара. Фактурисана вредност радова износи 149.997.474,27 динара, што упућује на чињеницу да су услуге из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад реализоване 100%. Из Буџета Града Новог Сада за извршене услуге пренето је 149.997.578,60 динара, дакле 104,33 динара више у односу на фактурисану вредност. Ова разлика произилази из чињенице да је уплата за радове обављене у децембру извршена на основу профактура. Испостављањем фактура утврђено је да је фактурисана вредност мања од уплате за 104,33 динара. Неискоришћена средства ће бити враћена у Буџет Града Новог Сада.

Радови из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину су реализовани у потпуности у складу са Уговором о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број: III-352-1/2017-133 од 13. фебруара 2017. године, Анексом I овог уговора од 11. маја 2017. године и Анексом II овог уговора од 24. октобра 2017. године. Од укупне вредности Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ за 2017. годину, која износи 199.000.000,00 динара, фактурисано је и наплаћено 99,41%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-2540/19-16
ДАНА: 15. марта 2018.
НОВИ САД

 ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР БАКОВИЋ