

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2018-354-II
Дана: 20. августа 2018. године
НОВИ САД

20-08-2018




**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2018-354-II од 20. августа 2018. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 30. јун 2018. године, Градско веће Града Новог Сада, на 183. седници одржаној 20.08. 2018. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 30. јун 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 72. седници од 9. јула 2018. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2018. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2018-354-II
Дана: 20.08.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош В. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузећа „Лисје“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 30. јун 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 72. седници од 9. јула 2018. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину у укупном износу од 199.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 49.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 150.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 30. јун 2018. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција 1. Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу - II фаза

У оквиру позиције „Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу - II фаза“ током 2018. године планирана је изградња 471 m зидане ограде са капијама према Сајловачкој улици и делом према Руменачком путу. У току извештајног периода демонтирано је 407 m, а изграђено 263 m зидане ограде. Висина зидане ограде на Градском гробљу је 240 cm, а изграђена је од црвене фасадне опеке са бетонским капама и серклажима по узору на остале зидане објекте на Градском гробљу.

Позиција 2. Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - II фаза

Радови на изградњи магацина погребне опреме на Градском гробљу - II фаза предвиђени су за другу половину текуће године, док је поступак јавне набавке за избор извођача радова започет у извештајном периоду.

Позиција 3. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза

У извештајном периоду од 1. јануара – 30. јуна 2018. године, у оквиру позиције „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза“ изведени су припремни, земљани, бетонски и зидарски радови, као и радови на постављању гробранске инсталације и инсталације водовода и канализације. Укупна нето површина објекта након доградње хоризонталног и вертикалног габарита, приземља и спрата и реконструкције дела приземља постојећег пословног објекта износиће 1.438,62 m², а укупна бруто површина 1.785,20 m².

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

На свим гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, у посматраном периоду извршени су радови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и радови на одржавању гробља, и то:

- Зелене површине су покошене 3-4 пута, а покошена трава и коров су сакупљани са 225,35 ha;

-У првом и другом кварталу резивана су стабла, шибље, лишћарска и зимзелена жива ограда. Окопавање је извршено око дрвећа и на површинама под украсним зеленилом;

-Минералним и органским ђубривима прихрањено је 5.551 стабло младог дрвећа, 0,95 ha површина под цвећем и 8,13 ha површина под травњацима и украсним шибљем;

-У оквиру попуне на гробљима је посађено 249 садница дрвећа, 78 садница шибља, 428 садница перена, 2.100 комада једногодишњег цвећа. Кроз реконструкцију уништених и старих травњака подигнуто је 0,2 ha нових травњака. Потребе за заливањем су биле повећане, односно редовно је заливано 20.950 младог и осталог дрвећа и 26 ha површина под цвећем, шибљем и травњацима;

- Заштита од биљних болести и штеточина зеленила је рађена превентивно. Заштита дрвећа је примењена на 4.919 стабала и 0,34 ha шибља и цветних гредица;

-Корови на стазама су уништавани хемијски, третирана је површина од 6,82 ha;

-Смеће је уклањано ручно и уз помоћ механизације. Снег је чишћен ручно и машински.

У оквиру текућег одржавања објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима које уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, вршено је одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, чишћење олука, молерско - фарбарски радови у канцеларијама служби на Градском гробљу, радови на одржавању водоводне и канализационе мреже, као и радови на одржавању стаза на Градском гробљу.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2018. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, у износу од 9.948.659,63 динара, а што представља 20,30% од планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2018. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину у износу од 99.996.267,17 динара, а што износи 66,66% од планираних средстава.

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Бр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2018. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-VI/18 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-VI/18 (динара)	Реализација у %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза	15.000.000,00	6.632.143,20	3.782.657,20	44,21	25,22
2.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза	19.000.000,00	-	-	-	-
3.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду- I фаза	15.000.000,00	12.159.202,55	6.166.002,43	81,06	41,11
УКУПНО:		49.000.000,00	18.791.345,75	9.948.659,63	38,35	20,30

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број позиције	НАЗИВ ГРОБЉА	ПЛАНИРАНО У 2017. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-VI/17 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-VI/17 (динара)	Реализов % 4.3	Реализов % 5.3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:						
1256	Католичко гробље	6.900.000,00	3.806.635,91	2.916.615,58	55,17	42,27
1258	Јеврејско гробље	1.200.000,00	759.865,09	636.282,42	63,32	53,02
1260	Успенско гробље	4.000.000,00	2.896.240,67	2.424.389,42	72,41	60,61
1263	Русинско гробље	1.100.000,00	564.670,82	397.063,75	51,33	36,10
1303	Назаренско гробље	200.000,00	114.089,61	51.507,01	57,04	25,75
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.100.000,00	2.162.468,19	1.668.203,85	52,74	40,69
1309	Гробља у Петроварадину	7.100.000,00	4.520.513,65	3.669.673,57	63,67	51,69
1311	Градско гробље	81.200.000,00	45.374.024,17	70.082.353,37	55,88	86,31
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	1.800.000,00	1.362.461,81	1.135.457,27	75,69	63,08
1314	Алмашко гробље	5.000.000,00	2.926.558,23	2.236.051,98	58,53	44,72
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.200.000,00	671.060,58	595.650,26	55,92	49,64
1560	Гробља у Футогу	8.800.000,00	4.531.078,71	3.774.573,23	51,49	42,89
345	Гробље у Ветернику	1.900.000,00	1.113.995,14	833.460,78	58,63	43,87
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	450.000,00	119.079,50	89.717,79	26,46	19,94
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	450.000,00	175.498,76	69.284,00	39,00	15,40
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)	5.000.000,00	2.998.526,32	2.353.449,38	59,97	47,07
518	Гробље у Буковцу	1.800.000,00	748.282,09	529.715,48	41,57	29,43
519	Гробље у Новим Лединцима	800.000,00	395.288,52	275.404,96	49,41	34,43
520	Гробље у Старим Лединцима	2.000.000,00	685.037,92	179.890,20	34,25	8,99
521	Гробља у Ковиљу	5.000.000,00	3.025.825,91	2.235.790,65	60,52	44,72
	Свега:	140.000.000,00	78.951.201,60	96.154.534,95	56,39	68,68

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00	4.043.085,55	3.841.732,22	40,43	38,42
	Свега:	10.000.000,00	4.043.085,55	3.841.732,22	40,43	38,42
	УКУПНО:	150.000.000,00	82.994.287,15	99.996.267,17	55,33	66,66

Напомена: *-Разлика између фактурисаних и наплаћених средстава представља аванс који је пренет Предузећу на основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број: III-352-1/2018-51 од 24. јануара 2018. године.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 72. седници одржаној 09. јула 2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар – 30. јун 2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-2316/38-17
ДАНА: 09. јула 2018.
НОВИ САД



директор Душан Бајилов



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2018. ГОДИНЕ**

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

На основу Одлуке Скупштине Града Новог Сада, број 352-1/2017-1230-I од 27. децембра 2017. године о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2018. годину према одлуци Скупштине Града одређено 199.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 49.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 150.000.000,00 динара - за одржавање зеленила 140.000.000,00 динара и за одржавање објеката 10.000.000,00 динара.

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ за 2018. годину чине следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – II фаза	15.000.000,00
2.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза	19.000.000,00
3.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза	15.000.000,00
	УКУПНО:	49.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – УКУПНО:	49.000.000,00
--	----------------------

На основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године извршени су следећи радови из инвестиционог дела Програма:

Поз. бр. 1. - мај: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – II фаза

Спецификација изведених радова број 114

Рекапитулација

I	Припремни радови	224.230,40
II	Земљани радови	165.714,30
III	Бетонски радови	1.099.467,90
IV	Зидарски радови	2.262.032,60
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	31.212,00
VII	Браварски радови	0,00
	Свега:	3.782.657,20

**- јун: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe
на Градском гробљу – II фаза**

Спецификација изведених радова број 138

Рекапитулација

I	Припремни радови	218.247,60
II	Земљани радови	93.314,00
III	Бетонски радови	1.060.961,30
IV	Зидарски радови	1.459.092,70
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	17.870,40
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		2.849.486,00

УКУПНО: 6.632.143,20

**Поз. бр. 3. - април: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза**

Спецификација изведених радова број C0085

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.	Припремни радови	342.358,10
1A.	Радови на рашчишћавању терена	102.330,28
2.	Земљани радови	418.921,93
3.	Бетонски радови	2.330.373,60
Свега:		3.193.983,91

Рекапитулација – Ц. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

1.	Инсталација уземљења	158.456,25
Свега:		158.456,25

СВЕГА: 3.352.440,16

**- мај: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза**

Спецификација изведених радова број 113

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

2.	Земљани радови	259.092,35
3.	Бетонски радови	2.435.160,60
4.	Зидарски радови	119.309,32
Свега:		2.813.562,27

**- јун: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза**

Спецификација изведених радова број 139

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3.	Бетонски радови	4.263.226,10
4.	Зидарски радови	1.293.153,00
	Свега:	5.556.379,10

Рекапитулација – Б. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1.	Припремни радови	278.364,20
2.	Водовод	60.811,32
3.	Канализација	48.816,30
4.	Хидрантска мрежа	48.829,20
	Свега:	436.821,02

С В Е Г А: 5.993.200,12

У К У П Н О: 12.159.202,55

РЕКАПИТУЛАЦИЈА :

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - РЕАЛИЗАЦИЈА I-VI:	18.791.345,75

- По позицији „Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу - II фаза“ је током 2018. године планирана изградња 471 м зидане ограде са капијама од стране Сајловачке улице и дела према Руменачком путу. Ово представља другу фазу изградње ограде око целог комплекса Градског гробља, што обухвата његов северо – западни део. Ове године настављена је изградња са сајловачке стране (241 м) и на Руменачком путу (230 м). У првој половини године демонтирано је 407 м, а изграђено 263 м зидане ограде. Комплетна зидана ограда на Градском гробљу је 240 цм висине од коте терена, сазидана од црвене фасадне опеке са бетонским капама и серкложима по узору на остале зидане објекте на Градском гробљу.

- Инвестиционе активности по позицији „Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - II фаза“ су предвиђене за другу половину текуће године, на основу Програма пословања и Програма коришћења средстава планираних одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ за 2018. годину. У току је поступак јавне набавке за избор извођача радова.

- По позицији „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза“ су у првој половини године изведени припремни, земљани, бетонски и зидарски радови, као и радови на постављању громобранске инсталације и инсталације водовода и канализације. Основа приземља је 540 м². Иначе, ова позиција обухвата изградњу пословног објекта (доградњу хоризонталног и вертикалног габарита приземље и спрат и реконструкцију дела приземља постојећег пословног објекта). Укупна нето површина објекта је 1.438,62 м², а укупна бруто површина износи 1.785,20 м².

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 30. јуна 2018. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.6.2018.
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза	15.000.000,00	6.632.143,20	3.782.657,20
2.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза	19.000.000,00	0,00	0,00
3.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза	15.000.000,00	12.159.202,55	6.166.002,43
УКУПНО:		49.000.000,00	18.791.345,75	9.948.659,63

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину опредељено је 49.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину. Фактурисана вредност реализованих радова за првих шест месеци износи 18.791.345,75 динара, што представља 38,35% од укупне вредности опредељених средстава. У овом периоду наплаћено је 9.948.659,63 динара, што представља 52,94% фактурисане вредности.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2018. ГОДИНЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ								
Р. Б	Предмет јавне набавке	Позиција у плану ЈН	Процењена вредност	Деловодни број и датум уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано	Датум покретања поступка и закључења уговора
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на ГГ- II фаза	1.1.1	6.000.000,00	01-230/12-18	5.992.220,00 7.190.664,00	„VINTTEAM“ ДОО 08826340	6.843.540,00 95,17%	09.03.2018 20.04.2018
2.	Дoградња и надoградња са са реконструкцијом пословног објекта -комплекса Градског грoбља у Новом Саду- I фаза	1.1.3	6.000.000,00	01-231/12-18	5.999.085,00 7.198.902,00	„VINTTEAM“ ДОО 08826340	7.198.902,00 100%	19.02.2018 27.03.2018
3.	Материјал за одржавање зеленила	1.1.4	9.000.000,00	01-801/18-18	7.985.900,00 8.784.490,60	„VINTTEAM“ ДОО 08826340	949.740,00 10,81%	28.02.2018 04.06.2018
4.	Материјал за одржавање објеката 1. грађевински материјал 2. остали материјал	1.1.5	5.000.000,00	01-691/14-18	П1:3.999.700,00 П1:4.799.640,00 П2:964.051,40 П2:1.156.861,68	„АВА“ ДОО 08590303	0%	19.02.2018 10.04.2018
5.	Услуге орезавања, санитарне сече и хемијске заштите 1. услуга орезавања 2. услуга санитарне сече 3. услуге хемијске заштите	1.2.1	5.000.000,00	Претходни уговор закључен у септембру 2017. године на период од годину дана. оквирно покретање поступка у јулу 2018. године.				
6.	Услуга пејзажног уређења	1.2.2	15.000.000,00	01-223/9-18	14.997.500,00 17.997.000,00	„Optimum MV-NS“ ДОО 20325615	4.241.844,01 23,57%	22.01.2018. 12.03.2018.

7.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза	1.3.1	9.000.000,00	Радове изводимо сопственим капацитетима	
8.	Изградња магацина погребне опреме – II фаза	1.3.2	19.000.000,00	01-232/-18	Јавна набавка покренута и објављена 05.06.2018. године
9.	Догоградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза	1.3.3	9.000.000,00	Поступак ће бити покренут након прибављања сагласности за покретање јавне набавке	
10.	Радови на одржавању зеленила	1.3.4	111.000.000,00	Радове изводимо сопственим капацитетима	
11.	Радови на одржавању објеката	1.3.5	5.000.000,00	Радове изводимо сопственим капацитетима	

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОВРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2018.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2018.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ		
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:									
1256	Католичко гробље	6.900.000,00	57.899,95	286.929,75	795.566,17	378.841,99	1.397.377,72	890.020,33	2.916.615,58
1258	Јеврејско гробље	1.200.000,00	161.484,21	105.663,43	43.435,86	63.761,01	261.937,91	123.582,67	636.282,42
1260	Успенско гробље	4.000.000,00	143.870,80	402.263,80	595.360,13	653.199,98	629.694,71	471.851,25	2.424.389,42
1263	Русинско гробље	1.100.000,00	18.588,63	68.729,69	39.318,73	111.277,31	159.149,39	167.607,07	397.063,75
1303	Назаренско гробље	200.000,00	13.393,42	11.179,15	12.848,92	14.085,52	20.642,94	41.939,66	51.507,01
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.100.000,00	141.769,64	302.602,26	296.189,45	263.287,43	664.355,07	494.264,34	1.668.203,85
1309	Гробља у Петроварадину	7.100.000,00	786.649,83	415.048,57	719.923,63	896.733,41	851.318,13	850.840,08	3.669.673,57
1311	Градско гробље	81.200.000,00	4.404.344,66	4.042.669,73	6.529.729,32	10.463.359,58	10.442.250,08	9.491.670,80	45.374.024,17
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	1.800.000,00	64.361,75	71.821,66	389.499,75	147.234,60	462.539,51	227.004,54	1.135.457,27
1314	Алмашко гробље	5.000.000,00	643.825,25	124.164,89	428.678,34	552.382,94	487.000,56	690.506,25	2.236.051,98
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.200.000,00	12.708,09	38.272,82	364.265,32	63.180,68	117.223,35	75.410,32	595.650,26
1560	Гробља у Футогу	8.800.000,00	237.441,77	1.062.217,94	681.080,44	693.315,84	1.100.517,24	756.505,48	3.774.573,23
345	Гробље у Ветернику	1.900.000,00	87.791,33	106.098,21	276.200,56	162.840,41	200.530,27	280.534,36	833.460,78
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	450.000,00	9.993,11	4.437,19	44.579,63	5.782,73	24.925,13	29.361,71	89.717,79
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	450.000,00	5.786,99	5.008,44	41.231,82	17.256,75	64.639,75	41.575,01	69.284,00
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	5.000.000,00	46.176,77	32.551,52	616.581,53	1.100.876,55	557.263,01	645.076,94	2.353.449,38
518	Гробље у Буковцу	1.800.000,00	44.758,18	36.849,19	31.589,89	238.839,45	177.678,77	218.566,61	529.715,48
519	Гробље у Новим Лединцима	800.000,00	23.269,96	47.771,35	48.519,49	44.151,25	111.692,91	119.893,56	275.404,96
520	Гробље у Старим Лединцима	2.000.000,00	18.249,95	50.290,08	54.833,62	56.516,55	270.315,44	234.832,28	179.890,20
521	Гробље у Ковиљу	5.000.000,00	77.635,67	99.412,06	17.114,90	1.034.336,38	1.007.291,64	790.035,26	2.235.790,65
	СВЕГА:	140.000.000,00	6.999.999,96	7.313.981,73	12.026.547,50	16.961.260,36	19.008.343,53	16.641.068,52	96.154.534,95

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2018.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 30.06.2018.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУНИ		

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312.	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	10.000.000,00		1.000.333,31		1.038.680,82	1.002.718,09	1.001.353,33	4.043.085,55	3.841.732,22
	СВЕГА:	10.000.000,00		1.003.333,31		1.038.680,82	1.002.718,09	1.001.353,33	4.043.085,55	3.841.732,22
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	150.000.000,00	6.999.999,96	8.314.315,04	12.026.547,50	17.999.941,18	20.011.061,62	17.642.421,85	82.994.287,15	99.267,17*

Напомена: *-Разлика између фактурисаних и наплаћених средстава представља аванс који је пренет Предузећу на основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број: III-352-1/2018-51 од 24. јануара 2018. године.

На свим гробљима, на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ обавља делатност извршени су следећи радови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и одржавању чистоће гробаља:

- На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ травнате површине су покошене 3-4 пута. Откоси траве и корова су сакупљени на 225,35 ха;
- У првом и другом кварталу резивана су стабла, шибље, лишћарска и зимзелена жива ограда. Окопавање је примењено на површине око дрвећа и под украсним зеленилом;
- Минералним и органским ђубривима прихрањено је 5.551 младог дрвећа, 0,95 ха површина под цвећем и 8,13 ха површина под травњацима и украсним шибљем;
- У оквиру попуне на гробљима је посађено 249 садница дрвећа, 78 садница шибља, 428 садница перена, 2.100 комада једногодишњег цвећа. Кроз реконструкцију уништених и старих травњака подигнуто је 0,2 ха нових травњака. Потребе за заливањем су биле повећане, односно редовно је заливано 20.950 младог и осталог дрвећа и 26 ха површина под цвећем, шибљем и травњацима;
- Заштита од биљних болести и штеточина зеленила је рађена превентивно. Заштита дрвећа је примењена на 4.919 стабала и 0,34 ха шибља и цветних гредица;
- Корови на стазама су уништавани хемијски, третирана је површина од 6,82 ха;
- Смеће је уклањано ручно и уз помоћ механизације. Снег је чишћен ручно и машински.

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, чишћење олука, молерско – фарбарски радови у канцеларијама служби на Градском гробљу, радови на одржавању водоводне и канализационе мреже, као и одржавање стаза на Градском гробљу.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, за услуге из делатности опредељено је 150.000.000,00 динара, а фактурисана вредност услуга до 30. јуна 2018. године износи 82.994.287,15 динара, што представља 55,33% укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене радове наплаћена финансијска вредност у износу од 99.996.267,17 динара, коју чине наплаћене фактуре за период јануар - мај 2018. године и уплаћен аванс у износу од 50.000.000,00 динара. На основу уговора, обрачун и враћање аванса врши се умањењем средстава кроз испостављене фактуре почев од фебруара текуће године.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ за 2018. годину износи 199.000.000,00 динара, од чега је до 30. јуна 2018. године фактурисано 101.785.632,90 динара, што представља 51,15% укупне вредности Програма. Наплаћена финансијска вредност, којом су обухваћене фактуре за јануар - мај текуће године, уплаћени аванс и његова отплата путем умањења испостављених фактура, укупно износи 109.944.926,80 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-2316/37-17
ДАНА: 9. јула 2018.
НОВИ САД

