

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-143-II
Дана: 24. априла 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-143-II од 24. априла 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.


ЗАМЕНИК ГРАДСКОГ НАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године, Градско веће Града Новог Сада, на 234. седници одржаној 24.04. 2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 200. седници од 13. марта 2019. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-143-II
Дана: 24.04.2019. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 29/18 и 38/18).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, усвојио на 200. седници од 13. марта 2019. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину у износу од 782.980.000,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 427.980.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

- *позиција 1. Трактор, 6 комада*

На основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци, извршена је набавка шест трактора марке KUBOTA, тип B2650 HDB-C у износу од 18.194.400,00 динара без пореза на додатну вредност. Трактори су испоручени дана 23. априла 2018. године.

- *позиција 2. Мулчер, 4 комада*

На основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о. из Угриноваца, набављена су четири мулчера марке MUTHING, тип MU-C140, у износу од 2.155.200,00 динара без пореза на додатну вредност. Примопредаја је извршена дана 11. октобра 2018. године, а набављени мулчери су компатибилни са трактором „KUBOTA B2650 HST CAB“.

- *позиција 3. Сито за компост*

У оквиру ове позиције, по спроведеном поступку јавне набавке, закључен је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Угриновци и члан групе понуђача „TEHNIX BEO“ д.о.о. Београд, за набавку сита за компост марке TEHNIX, типа VWT 12/2500, у износу од 9.290.000,00 динара без пореза на додатну вредност. Сито за компост представља покретни, компактни уређај за квалитетно просејавање компоста са одвајањем већих комада, а примопредаја је извршена дана 25. децембра 2018. године.

- *позиција 4. Усисивач за лишће, 4 комада*

По спроведеном поступку јавне набавке и на основу закљученог уговора са „TEHNOUNION - EXIM“ д.о.о. Сремска Каменица, извршена је набавка четири усисивача за лишће марке Peruzzo, тип TURBO 400 у износу од 2.156.000,00 динара без пореза на додату вредност. Преузимање опреме извршено је дана 27. септембра 2018. године.

- *позиција 5. Тракторска хидраулична рука са тарупом*

На основу закљученог уговора са „EKOTEXNA 2000“ д.о.о. Београд, по спроведеном поступку јавне набавке, набављена је тракторска хидраулична рука са тарупом марке PRONAR, тип WWT 420 GK 80L у вредности од 1.435.000,00 динара без пореза на додату вредност. Примопредаја опреме је извршена дана 28. септембра 2018. године.

- *позиција 6. Камион са утоварним сандуком, 2 комада*

По спроведеном поступку јавне набавке, на основу уговора са „WEST TRUCK“ д.о.о. Београд, набављена су два камиона са утоварним сандуком марке IVECO, тип DAILY 35C12D, у укупној вредности 7.876.000,00 динара без пореза на додату вредност. Примопредаја камиона извршена је дана 3. јула 2018. године.

- *позиција 7. Камионска цистерна*

На основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са „WEST TRUCK“ д.о.о., Београд реализована је набавка камионске цистерне марке IVECO, тип EUROCARGO ML140E22, у износу од 9.289.000,00 динара без пореза на додату вредност. Коначно преузимање возила извршено је дана 18. маја 2018. године.

- *позиција 8. Доставна возила, 2 комада*

Набавка два доставна возила марке OPEL, типа COMBO реализована је по спроведеном отвореном поступку набавке добара на основу закљученог уговора са „WEST BEOCAR“ д.о.о. Београд, у износу од 4.200.000,00 динара без пореза на додату вредност. Примопредаја наведених добара извршена је дана 22. августа 2018. године.

- *позиција 9. Трактор*

На основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са „AGROSTADT“ д.о.о., Руменка, набављен је трактор типа DEUTZ FAHR 5110G DT GS E3 у вредности од 5.265.000,00 динара без пореза на додату вредност. Примопредаја трактора извршена је дана 11. децембра 2018. године.

- *позиција 10. Самоходне косачице, 5 комада*

На основу уговора са „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Угриновци, закљученог по спроведеном поступку јавне набавке, извршена је набавка једне самоходне косачице марке KUBOTA, типа F3890 и четири самоходне косачице марке KUBOTA, типа G2D21-HD, чија укупна вредност износи 10.833.600,00 динара без пореза на додату вредност. Преузимање самоходних косачица извршено је дана 5. новембра 2018. године.

- *позиција 11. Прикључне машине за тракторе, 5 комада*

Након спроведеног поступка јавне набавке и по основу закљученог уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци, извршена је набавка следећих прикључних машина за тракторе: четири фронтална косиона уређаја марке KUBOTA, типа H/M 140 FM и једног косионог уређаја са откосом са стране, марке KUBOTA, типа RCK60-30B-EU. Вредност набављених уређаја износи 2.428.400,00 динара без пореза на додату вредност, а испорука истих извршена је дана 5. новембра 2018. године.

- *позиција 12. Посипачи соли, 5 комада*

У оквиру ове позиције по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом уговору са „TAKEUCHI RS“ д.о.о., Ченеј, набављена су три посипача соли марке PRONAR, типа PS - 250 и два посипача соли марке PRONAR, тип PS – 250M. Вредност набављене опреме износи 864.000,00 динара без пореза на додату вредност, а испорука је извршена дана 16. новембра 2018. године.

ГРУПА – РАДОВИ

Позиција 1. Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године

Радови су реализовани на основу Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године, који је Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, по спроведеном поступку јавне набавке, закључило са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо Нови Сад, чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо УБ, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо Ваљево, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад, са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо Сремска Каменица.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова а такође су се појавила и одступања у количинама од првобитног предмера и предрачуна радова (вишкови радова), тако да је дана 28.11.2018. године сачињен Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181, којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишкови радова до 5.000.000,00 динара за који су у 2018. години обезбеђена средства из буџета Града Новог Сада, као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се обезбеди у 2019. години.

Дана 25. децембра 2018. године потписан Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена уговорена вредност радова на 254.580.069,62 динара.

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, су за извршене радове по испостављеним привременим ситуацијама извођача радова, пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 192.481.288,78 динара, уз напомену да су за коначну реализацију наведене инвестиције планирана средства у буџету Града Новог Сада за 2019. годину.

На изградњи новог расадника у 2018. години реализована је изградња свих објеката и пратеће инфраструктуре, уз обавезу извођача радова да отклони недостатке који су му стављени као примедба уз истовремено усаглашавање и признавање неспорних вишкова радова који ће се финансирати у 2019. години.

Позиција 2. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк“ - наставак радова из 2017. године

У буџету Града Новог Сада за 2017. годину за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину планирана су средства на име капиталних субвенција у износу од 70.000.000,00 динара за извођење радова на уређењу пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе „Каменички парк“, а како је реализација у 2017. години изостала (Предузеће је обуставило поступак јавне набавке) исти износ средстава планиран је и у 2018. години.

По спроведеном поступку јавне набавке Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад закључило је уговор број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године, са групом понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – Јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „Геотехника НС“ доо Нови Сад, на износ од 70.160.383,11 динара без пореза на додату вредност.

Радови на уређењу пешачких стаза и електроенергетске расвете планирани уговором (пешачке стазе, соларна расвета дуж стаза, дечије игралиште, парковски мобилијар и заштитна ограда око дела језера, као и степениште и ограда на видиковцу) су комплетно завршени и извршена је примопредаја истих дана 9. септембра 2018. године.

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године су за извршене радове, по испостављеним ситуацијама извођача радова, пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 69.944.333,16 динара, док је износ од 216.049,15 динара финансиран средствима Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Позиција 3 - Изградња заливних система

Наведена инвестиција реализована је на основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора са групом понуђача коју чине „ТЕХНОХИДРОСФЕРА“ доо Беоцин и „SUPERIOR GREEN“ доо Крушевац у укупној вредности од 19.789.301,20 динара од чега: заливни систем у вредности од 16.639.471,20 динара, бунарски шахт у вредности од 191.696,00 динара, опремање бунарског шахта 528.150,00 динара, електро део везан за заливање у вредности од 1.738.334,00 динара и електро део опремања бунара, 691.650,00 динара.

У оквиру ове позиције изграђен је заливни систем на Булевару Европе у Новом Саду од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута.

Позиција 4 - Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза

За реализацију наведене инвестиције у 2018. години планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у износу од 422.564,17 динара.

У току 2018. године спроведен је поступак јавне набавке и дана 24. децембра 2018. године закључен је Уговор број 014.2-9804/8 са групом понуђача у којој је носилац посла „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „ПАНИЋ-ГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК из Ветерника, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад. Уговорена вредност радова износи 70.345.491,85 динара, а реализација је планирана у 2019. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма "УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 19 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 25 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 3.464 m² шибља.
- Окопано је 8.463 m² шибља лишћара.
- Окопано је 3.068 m² шибља четинара.
- Извршено је зимско резивање 3.862 комада шибља.
- Посађено је 160 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 2.764 m живе оgrade и окопано 2.079 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 436 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 8.110 комада двогодишњег цвећа, 3.850 комада луковица и 152 комада перена и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 115.948 m² шибља, 42.266 комада дрвећа, 28.829 m² ружа, 24.890 m² цветних гредица и 30.000 m живе оgrade. Урађена је и десикација корова на стазама на 12.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.000 часова и возила 280 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.228 комада листопадног дрвећа, посечено је 450 комада и извађено 7 пањева.
- Посађено је 666 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 17.140 m² шибља, окопавање 76.495 m² шибља лишћара и 33.843 m² шибља четинара.
- Орезано је 23.752 комада шибља у зиму, 1.795 комада у лето.
- Посађен је 2.691 комад садница украсног шибља.
- Орезано је 140.108 m, а окопано 97.392 m живе оgrade.

- Посађено је 133 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа 8.273 комада, резивање после одгртања је извршено на 7.646 комада у пролеће, а загртање 10.729 комада у јесен.
- Посађено је 800 комада ружа, и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.421.607 m² корова, а сакупљен је са 523.051 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама, 120 m².
- Извршен је утовар 31 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 135 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Оборено је 35 комада непожељног дрвећа, резано је 3 комада листопадног дрвећа и извађена су 2 пања.
- Посађено је 58 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 3.465 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 6.509 m² и окопавање шибља четинара на 1.471 m².
- Извршено је зимско резивање шибља на 2.350 комада, а летње резивање шибља на 729 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, а у јесен загртање 1.500 комада.
- Окопано је 2.025 m² ружа.
- Посађено је 74 комада перена, и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор на углу улица Ченејске и Ритске и простор на углу Булевара кнеза Милоша и аутобуске окретнице у продужетку Булевара Јована Дучића.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 115.572 m² травњака, и др.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Резано је 3 комада листопадног дрвећа, и посечено је 3 комада непожељног дрвећа.
- Окопано је 4.926 m² шибља лишћара и 3.500 m² шибља четинара.
- Извршено је резивање и окопавање 4.796 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 407 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Извршено је окопавање ружа на 321 m².
- Извршена је садња 850 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица, и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 42 часа.
- Моторна тестера 52 часа.
- КВ радници су били ангажовани 80 часова.
- Утоварено је и превезено 11 тура отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 39 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 32 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 2.990 m² шибља лишћара и 684 m² шибља четинара.
- Извршено је резивање и окопавање 324 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа и резивање после одгртања 100 комада у пролеће, а у јесен загртање 243 комада.

- Извршено је окопавање ружа на 480 m² и једногодишњег цвећа на 642 m².
- Посађено је 3.713 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 3.713 комада двогодишњег цвећа, и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 20 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 10 комада листопаднoг дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је орезивање живе оgrade у дужини од 3.284 m, а окопавање у дужини од 1.642 m.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 136 m².
- Посађен је 521 комад једногодишњег цвећа и окопано 30 m² и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Орезано је 7 комада листопаднoг дрвећа, оборено је 10 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је шибље на 203 m².
- Извршено је орезивање и окопавање живе оgrade у дужини од 200 m.
- Покошено је 817.238 m² коровских површина и сакупљена трава са 557.637 m².
- Обављено је крчење самоникле вегетације на равним површинама 1.160 m² и на косинама, 3.318 m².
- Извршено је поновно подизање 800 m² уништеног травњака.
- KB радници су били ангажовани 162 часа, ПК радници 64 часа, дизалица 82 часа, моторна тестера 102 часа и цистерна 105 часова.
- Утоварено је и превезено 72 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 439 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно чишћење снега рађено је 7.946 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.246 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 837 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Јиричекова, угао Которске и Јаношикове, Веселина Маслеше, мост Слободе, Дожа Ђерђа, Браће Рибникар, Булевар ослобођења, Балзакова, угао улица Илирске и Јована Поповића, улица Хероја Пинкија, Павлека Мишкина, Милоша Црњанског, Рудничка, угао улица Ђирила и Методија и Горана Ковачића, Соње Маринковић, Гогољева, Суботичка, Темеринска, Савска, Војводе Мишића), а било је интервенција у Сремској Каменици (улица Мајора Тепића, Соње Маринковић), у Каћу (улица Жарка Јовића и угао улица Светозара Марковића и Моше Пијаде) и у Лединцима (Улица Вучковац, угао улица Слободарска – Фрушкогорска).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- KB радници су били ангажовани 80 часова, ПК радници 378 часова, дизалица 56 часова и моторна тестера 132 часа.
- Покошено је 60.004 m² и сакупљена трава са 53.244 m² травњака.
- Извршено је поновно подизање уништеног травњака на 900 m².
- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 301 час.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење кружне раскрснице улице Краља Петра I и Партизанске улице у Бегечу.

- Посађено је 60 комада садница младог дрвећа и 3.200 садница украсног шибља.
- Урађена је реконструкција травњака на површини од 2.000 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама на 1.950 m².

- На ненормираним пословима ПК радници су били ангажовани 80 часова, а КВ радници су били ангажовани 24 часа.
- Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, механизација је била ангажована 72 часа.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, пренето је укупно 356.201.523,14 динара, односно 83,23% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ


У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, у износу од 354.967.647,32 динара, а што исказано у процентима износи 99,99%.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2018. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада у 2018. години	Реализација % 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	ГРУПА – ДОБРА			
1	Трактор, 6 комада	18.600.000,00	18.194.400,00	97,82%
2	Мулчер, 4 комада	2.300.000,00	2.155.200,00	93,70%
3	Сито за компост	9.300.000,00	9.290.000,00	99,89%
4	Усисивач за лишће, 4 комада	2.200.000,00	2.156.000,00	98,00%
5	Тракторска хидраулична рука са тарулом	2.100.000,00	1.435.000,00	68,33%
6	Камин са утоварним сандуком, 2 комада	7.900.000,00	7.876.000,00	99,70%
7	Камионска цистерна	9.300.000,00	9.289.000,00	99,88%
8	Доставна возила, 2 комада	4.300.000,00	4.200.000,00	97,67%
9	Трактор	5.265.000,00	5.265.000,00	100,00%
10	Самоходне косачице, 5 комада	10.836.000,00	10.833.600,00	99,98%
11	Прикључне машине за тракторе, 5 комада	2.434.000,00	2.428.400,00	99,77%
12	Посипачи соли, 5 комада	945.000,00	864.000,00	91,43%
	УКУПНО ДОБРА:	75.480.000,00	73.986.600,00	98,02%
	ГРУПА – РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године	192.500.000,00	192.481.288,78	99,99%
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године	70.000.000,00	69.944.333,16	99,92%
3	Изградња заливних система	20.000.000,00	19.789.301,20	98,95%
4	Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.000.000,00	-	-
	УКУПНО РАДОВИ:	352.500.000,00	282.214.923,14	80,06%
	УКУПНО:	427.980.000,00	356.201.523,14	83,23%

**РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2018. годину	Пренета средства из буџета Града Новог за 2018. годину	Реализација % 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.969.207,60	99,87%
4971	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00	1.999.565,14	99,98%
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	221.000.000,00	221.000.000,00	100,00%
4974	Кошење коровских површина	20.500.000,00	20.499.999,39	100,00%
4975	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	14.999.999,51	100,00%
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	499.718,47	99,94%
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	10.000.000,00	9.999.730,55	100,00%
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	8.000.000,00	7.999.702,16	100,00%
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	1.999.724,51	99,99%
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	4.999.999,99	100,00%
	УКУПНО:	354.967.647,32	354.967.647,32	99,99%



На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 59/18) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и 17. децембра 2018. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 200. седници од 13. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

 Председник Надзорног одбора
Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 2058/1
Датум: 13. март 2019. године
Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-2045
ДАНА: 12.03.2019. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 29/18 и 38/18) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2018. годину у износу од 782.980.000,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 427.980.000,00 динара и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 427.980.000,00 динара капиталне субвенције су у 2018. години остварене у висини од 83,23%, односно, 356.201.523,14 динара.

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА		План 01.01.-31.12.2018	Остварење 01.01.-31.12.2018. (пренета средства)
ДОБРА			
1	Трактор, 6 комада	18.600.000,00	18.194.400,00
2	Мулчер, 4 комада	2.300.000,00	2.155.200,00
3	Сито за компост	9.300.000,00	9.290.000,00
4	Усисивач за лишће, 4 комада	2.200.000,00	2.156.000,00
5	Тракторска хидраулична рука са тарупом	2.100.000,00	1.435.000,00
6	Камион са утоварним сандуком, 2 комада	7.900.000,00	7.876.000,00
7	Камионска цистерна	9.300.000,00	9.289.000,00
8	Доставна возила, 2 комада	4.300.000,00	4.200.000,00
9	Трактор	5.265.000,00	5.265.000,00
10	Самоходне косачице, 5 комада	10.836.000,00	10.833.600,00
11	Прикључне машине за тракторе, 5 комада	2.434.000,00	2.428.400,00
12	Посипачи соли, 5 комада	945.000,00	864.000,00
УКУПНО ДОБРА:		75.480.000,00	73.986.600,00
РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године	192.500.000,00	192.481.288,78
2	Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године	70.000.000,00	69.944.333,16
3	Изградња заливних система	20.000.000,00	19.789.301,20
4	Унапређење Споменика природе "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза	70.000.000,00	
УКУПНО РАДОВИ:		352.500.000,00	282.214.923,14
УКУПНО:		427.980.000,00	356.201.523,14

ГРУПА – ДОБРА:

Набавка опреме по **Позицији 1 – Трактор, 6 комада** је планирана у вредности од 18.600.000,00 динара, а реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 1/2018 на основу Уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци, број 014.2-418/8 од 13.03.2018. године. За набавку је утрошено 18.194.400,00 динара колико износи уговорена вредност трактора без пореза на додату вредност, односно 21.833.280,00 динара са порезом. За реализацију ове набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 18.194.400,00 динара на рачун Предузећа дана 27.03.2018. године.

За сваки испоручени трактор добављач је доставио Коначан рачун-отпремницу (од броја 0 0 000117 закључно са бројем 0 0 000122) са датумом издавања од 23. априла 2018. године на износе од по 3.032.400,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.638.880,00 динара са 20% ПДВ-а што укупно износи 18.194.400,00 динара (без ПДВ-а). Опрема је рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 3258/2018. од 23.04.2018. године стављена у функцију.

Техничке карактеристике опреме:

Тип трактора	KUBOTA B2650 HDB-C
Мотор	мотор са 3 цилиндра, дизел, водено хлађење
Максимална снага мотора	19,1 kW
Радна запремина мотора	1261 cm ³
Трансмисија	ХСТ – хидростатичка трансмисија у 3 ранга
Максимална брзина кретања	23,01 km/h
Дужина	2887 mm
Ширина	1249 mm
Маса празног трактора	1095 kg
Кабина	Кабина са грејањем, климом, радним светлима, предњим брисачем, ретровизорима
Остало	- погон на сва 4 точка - ХСТ педала гаса за напред/назад из једног дела - хидростатичко управљање - задње подизне полуге категорија I - предње подизне полуге - потезница - задње независно прикључно вратило, број обртаја 540 °/мин - средње прикључно вратило (између осовина), број обртаја 2500 °/мин - предње независно прикључно вратило, број обртаја 1000 °/мин - подизна моћ на крајевима полуга 970 kg - хидраулични изводи, 3 пара, напред

За набавку прикључних машина по **Позицији 2 – Мулчер, 4 комада** (планирана вредност 2.300.000,00 динара без ПДВ-а), **Позицији 4 - Усисивач за лишће, 4 комада** (планирана вредност 2.200.000,00 динара без ПДВ-а) и **Позицији 5 - Тракторска хидраулична рука са тарупом** (планирана вредност 2.100.000,00 динара без ПДВ-а), реализована је јавна набавка добара у отвореном поступку по партијама процењене вредности од 6.600.000,00 динара (без пореза на додату вредност).

Позиција 2 – Мулчер, 4 комада, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 11/2018 – Прикључне машине, Партија 1 на основу Уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о. Угриновци, број 014.2-5170/8-1 од 13.08.2018. године. Уговорена вредност опреме је нешто нижа од планиране и износи 2.155.200,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.586.240,00 динара са 20% ПДВ-а.

Преузимање опреме извршено је 11.10.2018. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1-8705. Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног рачуна број 00 000443 од 17.10.2018. године „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци је и књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 2.155.200,00 динара на рачун Предузећа дана 02.11.2018. године

Техничке карактеристике мулчера марке MUTHING, тип MU-C140:

- Компатибилан са трактором „KUBOTA B2650 HST CAB“
- Качење на трактор фронтално, на „А“ рам, усклађен са прихватом за трактор „KUBOTA B2650 HST CAB“
- Погон преко задњег излазног вратила, број обртаја 1000 %/min
- Затворено челично кућиште ојачано плочом монтираном унутар кућишта
- Дебљина зида кућишта 2 mm
- Радни захват 140 cm
- Укупна ширина 164 cm
- Спирални ротор са чекићима за мулчирање
- Број чекића 24
- Могућност уситњавања грана дебљине 3-6 cm
- Предњи точкови од пуне гуме, окретни за 360°, подесиви по висини
- Могућност подешавања висине мулчирања путем ваљка
- Тежина 185 kg

Позиција 4 - Усисивач за лишће, 4 комада, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 11/2018 – Прикључне машине, Партија 2 на основу Уговора са „TEHNOUNION - EXIM“ д.о.о. Сремска Каменица, број 014.2-5170/8-2 од 13.08.2018.

године. Уговорена вредност опреме је нешто нижа од планиране и износи 2.156.000,00 динара без пореза на додатну вредност, односно 2.587.200,00 динара са 20% ПДВ-а.

Преузимање опреме извршено је 27.09.2018. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1/8259. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна „TEHNOUNION - EXIM“ д.о.о. Сремска Каменица, број 27092018-1 од 27.09.2018. године је и књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 2.156.000,00 динара на рачун Предузећа дана 12.10.2018. године.

Техничке карактеристике усисивача за лишће марке Peruzzo, тип TURBO 400:

- Турбински систем усисавања
- Турбина са четири фиксна крака
- Пречник турбине 400 mm
- Усисно црево од високо отпорног полиуретан материјала
- Дужина усисног црева 5 m
- Пречник усисног црева 200 mm
- Улазна туба направљена од пластике са ручком, точком и куком са ланцем за рад далеко од усисивача
- Ручно штеловање избацивања лишћа
- Четворотактни мотор, са анти-стрес системом
- Снага мотора 13 KS
- Тежина усисивача 170 kg
- Уграђен систем заштите да се усисивач аутоматски угаси уколико црево није добро подешено до турбинског улаза

Позиција 5 - Тракторска хидраулична рука са тарупом, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 11/2018 – Прикључне машине, Партија 3 на основу Уговора са „ЕКОТЕХНА 2000“ д.о.о. Београд, број 014.2-5170/8-3 од 15.08.2018. године. Уговорена вредност опреме износи 1.435.000,00 динара без пореза на додатну вредност, односно 1.722.000,00 динара са 20% ПДВ-а.

Преузимање опреме извршено је 28.09.2018. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1/8297. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна „ЕКОТЕХНА 2000“ д.о.о. Београд, број вр212 од 28.09.2018. године је књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 1.435.000,00 динара на рачун Предузећа дана 25.10.2018. године.

Техничке карактеристике опреме:

Тип	Тракторска хидраулична рука са тарупом марке PRONAR, тип WWT 420 GK 80L
Радни дохват руке са радном главом	4,20 m
Вертикални дохват	4,20 m
Радни дохват под углом од 90°	2,3 m
Транспортна дужина	0,80 m
Транспортна ширина	1,46 m
Транспортна висина	1,73 m
Тежина са радном главом	735 kg
Угао ротације главе	205°
Позиција качења за трактор	десна
Тип качења	у 3 тачке према стандарду ISO 1 (13/8) ас. То ISO 730-1
Број обртаја кардана	540 °/min
Број зупчаника на карданском вратилу	6
Снага хидрауличне пумпе	30 kW
РАДНИ АЛАТ	
Снага хидромотора	28 kW
Радни захват	0,8 m
Тип ножа	Y
Број ножева	22

Позиција 3 – Сито за компост, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 12/2018 на основу Уговора са групом понуђача у којој је носилац посла „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Угриновци и члан групе понуђача „ТЕННИХ БЕО“ д.о.о. Београд број 014.2-9304/8 од 06.12.2018. године. Од планираних 9.300.000,00 динара за набавку је утрошено 9.290.000,00 динара. У складу са уговором, а за реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 4.645.000,00 динара на рачун Предузећа дана 23.12.2018. године.

Опрема је, на основу Коначног рачуна-отпремнице „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Угриновци број 00 000551 од 26.12.2018. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 011.4.1-11037 од 25.12.2018. године стављена у функцију. У складу са уговором, за реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос преосталих 50% вредности опреме у висини од 4.645.000,00 динара на рачун Предузећа дана 29.12.2018. године.

Техничке карактеристике сита за компост:

Тип	Сито за компост марке TEHNIX, тип WWT 12/2500
Опис:	Покретни, компактни уређај за квалитетно просејавање компоста са одвајањем већих комада. Направљен од три технолошке целине: прихватна комора, просејавање материјала и транспорт фракције.
Димензије	7445 x 2620 x 3180 mm
Димензије сита	Ø 1920 x 2570 mm
Перфорација сита	12 x12 mm
Погон сита	2,2 kW / 1360 °/min
Брзина окретања сита	променљива од 1 до 8 °/min
Запремина уисног отвора	5 m ³
Висина пуњења	2650 mm
Погон дозираног пужног транспортера	2,2 kW / 1360 °/min
Димензије хоризонталног уздужног транспортера	3000 x 940 / 800 mm
Погон хоризонталног уздужног транспортера	1,1 kW / 890 °/min
Димензије подизног уздужног транспортера	3000 x 940 / 800 mm
Димензије подизног попречног транспортера	3000 x 640 / 500 mm
Погон подизног попречног транспортера	1,1 kW / 890 °/min
Погон задњег пужног транспортера	1,1 kW / 890 °/min

За набавку теретних возила по **Позицији 6 - Камиион са утоварним сандуком, 2 комада** (планирана вредност 7.900.000,00 динара без ПДВ-а), **Позицији 7 - Камиионска цистерна** (планирана вредност 9.300.000,00 динара без ПДВ-а) и **Позицији 8 - Доставна возила, 2 комада**, (планирана вредност 4.300.000,00 динара без ПДВ-а), реализована је јавна набавка добара у отвореном поступку по партијама процењене вредности од 21.500.000,00 динара (без пореза на додату вредност).

Позиција 6 - Камиион са утоварним сандуком, 2 комада, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 3/2018 – Теретна возила, Партија 1 на основу Уговора са „WEST TRUCK“ д.о.о., Београд број 014.2-951/8-1 од 19.04.2018. године. За набавку

камиона планирана су средства у висини од 7.900.000,00 динара док је уговорена вредност нешто нижа и износи 7.876.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 9.451.200,00 динара са 20% ПДВ-а.

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 7.876.000,00 динара на рачун Предузећа дана 09.05.2018. године.

Опрема је, на основу Коначног рачуна „WEST TRUCK“ д.о.о. Београд, број IFV-192 од 02.07.2018. године рачуноводствено обухваћена док је на основу Протокола о примопредаји број 011.4.1-5569 од 03.07.2018. године стављена у функцију.

Техничке карактеристике камиона са утоварним сандуком:

Тип камиона	Камион са утоварним сандуком марке IVECO, тип DAILY 35C12D
Укупна маса возила са уграђеним товарним сандуком за „Б“ категорију	3500 kg
Предња осовина	управљачка, носивост 1900 kg
Задња осовина	погонска, носивост 2600 kg
	удвојени точкови на задњој осовини
Шасија	челична, „Ц“ профил – камионска шасија
Мотор	4 цилиндра, дизел, EURO 6
Запремина мотора	2287 cm ³
Снага мотора	85 kW
Мењач	мануелни, 6+1 степени преноса
Кабина	полуизбачена са 4 врата
Број седишта	1+5, једноструко сувозачко седиште, задња клупа са 4 седишта
Надоградња	товарни сандук
Унутрашња дужина сандука	3310 mm
Унутрашња ширина сандука	2100 mm
Странице	- висине 400 mm - бочне странице једноделне, обарајуће - задња страница обарајућа
Остало	- изнад предње странице постављена жичана мрежа у висини кабине - надстранични демонтажни додаци са цевном конструкцијом и испуном од челичне мреже 600 mm

Позиција 7 - Камионска цистерна, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 3/2018 – Теретна возила, Партија 2 на основу Уговора са „WEST TRUCK“ д.о.о., Београд број 014.2-951/8-2 од 19.04.2018. године. За набавку цистерне планирана су средства у висини од 9.300.000,00 динара док уговорена вредност износи

9.289.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 11.146.800,00 динара са 20% ПДВ-а.

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 9.289.000,00 динара на рачун Предузећа дана 09.05.2018. године. Коначно преузимање возила извршено је 18.05.2018. године када је сачињен Протокол о примопредаји број 0141/4094.

Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна број IFV-167 од 17.05.2018. године „WEST TRUCK“ д.о.о., Београд је и књиговодствено обухваћена.

Техничке карактеристике опреме – камионска цистерна:

Тип камионске цистерне	Камионска цистерна марке IVECO, тип EUROCARGO ML140E22
Међуосовински размак	4185 mm
Бруто носивост возила	14000 kg
Мотор	6 цилиндара у линији, EURO 5
Запремина мотора	5880 cm ³
Снага мотора	160 kW
Кабина	стандардна израда са 1+2 седишта
Двоосовинска шасија	
Носивост предње осовине	5100 kg
Носивост задње осовине	9500 kg
Надоградња:	- резервоар за воду „округлог“ облика, запремине 8000 l - у унутрашњости резервоара постављене преграде-„валобрани“ - водена центрифугална пумпа - минимални проток водене пумпе 800 l/min - притисак водене пумпе 6 бара

Позиција 8 -Доставна возила, 2 комада, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 3/2018 – Теретна возила, Партија 3 на основу Уговора са „WEST ВЕОСАР“ д.о.о. Београд, број 014.2-951/8-3 од 19.04.2018. године. За набавку доставних возила планирана су средства у висини од 4.300.000,00 динара док уговорена вредност износи 4.200.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 5.040.000,00 динара са 20% ПДВ-а.

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 4.200.000,00 динара на рачун Предузећа дана 09.05.2018. године. Преузимање возила извршено је 22.08.2018. године када је сачињен Протокол о примопредаји број 011.4.1-7185.

Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног рачуна број fv-268 од 20.08.2018. године „WEST BEOCAR“ д.о.о. Београд је и књиговодствено обухваћена.

Техничке карактеристике опреме – доставна возила:

Тип доставних возила	Доставно возило марке OPEL, тип COMBO
Дужина возила	4740 mm
Ширина возила без ретровизора	1831 mm
Међуосовински размак	3105 mm
Носивост возила	725 kg
Број врата	5 врата, од којих задња лева и десна клизна
Мотор	4 цилиндра, дизел, EURO 6
Радна запремина мотора	1598 cm ³
Снага мотора	77 kW
Мењач	6-степени, мануелни
Број седишта	5

Позиција 9 - Трактор, реализована је у поступку јавне набавке добара у преговарачком поступку, редни број набавке ЈНПП 1/2018, на основу Уговора са „AGROSTADT“ д.о.о., Руменка, број 014.2-8376/8 од 04.12.2018. године. Уговорена вредност опреме износи 5.265.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 6.318.000,00 динара са 20% ПДВ-а.

Преузимање опреме извршено је 11.12.2018. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 00141/10560. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна број МЕН00956 од 11.12.2018. године „AGROSTADT“ д.о.о. Руменка је књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 5.265.000,00 динара на рачун Предузећа дана 23.12.2018. године.

Техничке карактеристике опреме:

Тип трактора	DEUTZ FAHR 5110G DT GS E3
Мотор	мотор „Tier 3“ са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење
Максимална снага мотора	110 KS
Радна запремина мотора	4000 cm ³
Трансмисија	синхромеханичка трансмисија са 5 степена пренос, уз 3 „powershift“ промене без употребе квачила
Број брзина	напред 30, назад 30
Брзина кретања	при броју обртаја мотора од 1800 до 2000 %/min од 0,4 до 40 km/h

Маса празног трактора	4300 kg
Остало	- погон на сва 4 точка - промена степена преноса без притиска на педалу спојнице (квачила), посебним дугметом на палици мењача - заустављање трактора без притиска на педалу спојнице (квачила) - електро-хидрауличка промена смера кретања посебном ручицом или дугметом - реверзер - задње прикључно вратило РТО 540/540 E/1000/1000E %/мин - 2 хидрауличне пумпе, заједничког протока 80 l/min - подизна моћ назад минимум 5410 kg - 3 пара хидрауличних утичница - електро-хидрауличка контрола блокаде диференцијала (предњег и задњег) - задња потезница померљива - предње подизне полуге носивости 1850 kg са предњим карганом 1000 %/min - ваздушни компресор са инсталацијом

Позиција 10 –Самоходне косачице, 5 комада, реализована је у отвореном поступку набавке добара ЈНОП 25/2018 на основу Уговора са „МИЛУРОВИЋ КОМЕРЦ“ д.о.о. Угриновци број 014.2-7241/8 од 09.10.2018. године. За набавку косачица планирана су средства у висини од 10.836.000,00 динара док уговорена вредност износи 10.833.600,00 динара без пореза на додату вредност, односно 13.000.320,00 динара са 20% ПДВ-а.

За реализацију набавке опреме Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила авансни пренос средстава у висини од 5.416.800,00 динара на рачун Предузећа дана 25.10.2018. године. Преузимање возила извршено је 05.11.2018. године када је сачињен Протокол о примопредаји број 011.4.1.-9532.

Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног рачуна-отпремнице број 00 000470 од 06.11.2018. године „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци је књиговодствено обухваћена и Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 5.416.800,00 динара на рачун Предузећа дана 26.11.2018. године.

Техничке карактеристике самоходних косачица:

САМОХОДНА КОСАЧИЦА 1, 1 комад	Самоходна косачица марке KUBOTA, тип F3890
- Самоходна возена машина са косионим уређајем – мулчером смештеним са предње стране машине, намењена за кошење зелних површина. Седиште возача и управљач смештени су између две осовине.	
- Мотор са 4 цилиндра, дизел, водено хлађење, напајање 12 V, максималне снаге 27,8 kW, радне запремине 1498cm³	

- Хидростатичка трансмисија у 2 ранга	
- Погон на сва 4 точка – константан или аутоматски који се активира при губитку тракције предњих точкова, важи за кретање и напред и назад без обзира на брзину кретања	
- Максимална брзина кретања 20 km/h	
- Укупна дужина без прикључака 2450 mm	
- Укупна ширина без прикључака 1370 mm	
- Укупна висина до врха заштитног рама 1985 mm	
- Тежина без прикључака 760 kg	
- Предње излазно вратило, за погон косионог уређаја, мулчера и слично	
- Хидраулично подизање/спуштање предњих прикључака, са седишта оператера	
- Заштитни рам за случај превртања	
- Радни захват 1400 mm	
- Укупна ширина 1650 mm	
- Спирални ротор са 24 чекића за мулчирање	
- Задњи ваљак подесив по висини	
- Предњи точкови од пуне гуме, окретни за 360°, подесиви по висини	
- Могућност уситњавања грана 3 – 6 cm	
- Могућност подешавања висине мулчирања	
САМОХОДНА КОСАЧИЦА 2, 4 комада	Самоходна косачица марке KUBOTA, тип G2D21-HD
- Мотор са 3 цилиндра, дизел, водено хлађење, максималне снаге 15,6 kW, радне запремине 778cm ³	
- Хидростатички пренос у 2 ранга	
- Управљање помоћу полуга, радијус окрета 0 m	
- Косиони уређај између осовина, са погоном преко вратила	
- Косиони уређај са 3 ножа, откос уназад	
- Радни захват косачице 1220 mm	
- Подешавање висине кошења 24 – 103 mm	
- Колектор за траву запремине 500 литара	
- Систем за пуњење колектора путем тунела, директно иза косионог уређаја	
- Вертикално пражњење колектора, на висину од 1,8 m	
- Максимална брзина 15,5 km/h	
- Дужина (са колектором за траву) 2830 mm	
- Ширина 1271 mm	

Позиција 11 – Прикључне машине за тракторе, 5 комада, реализована је у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 26/2018, на основу Уговора са „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци, број 014.2-7172/7 од 09.10.2018. године. Програмом за 2018. годину предвиђена су средства у износу од 2.434.000,00 динара док је уговорена вредност нешто нижа и износи 2.428.400,00 динара без пореза на додату вредност, односно 2.914.080,00 динара са 20% ПДВ-а.

Преузимање опреме извршено је 05.11.2018. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1.-9531. Опрема је стављена у функцију, а на основу Коначног рачуна-отпремнице број 00 000469 од 06.11.2018. године „MILUROVIĆ KOMERC“ д.о.о., Угриновци је књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 2.428.400,00 динара на рачун Предузећа дана 26.11.2018. године.

Техничке карактеристике прикључних машина за тракторе:

ФРОНТАЛНИ КОСИОНИ УРЕЂАЈ, 4 комада	Фронтални косиони уређај марке KUBOTA, тип H/M 140 FM
- качење на предњи подизни систем трактора, категорије 0, „А“ рам	
- погон преко предњег подизног излазног вратила трактора, на 1000 %/min	
- радни захват 1370 mm	
- косачица са ротирајућим ножевима, број ножева 3	
- висина кошења 15 – 135 mm	
- откос са стране	
- предњи точић, предњи и задњи: гумени, окретни, подесиви по висини	
- тежина 202 kg	
КОСИОНИ УРЕЂАЈ СА ОТКОСОМ СА СТРАНЕ, 1 комад	Косиони уређај са откосом са стране марке KUBOTA, тип RCK60-30B-EU
- качење између осовина трактора	
- погон преко излазног вратила између осовина трактора на 2500 %/min	
- радни захват 1524 mm	
- косачица са ротирајућим ножевима, број ножева 3	
- откос са стране	
- висина кошења 38 – 102 mm	
- тежина 160 kg	

Позиција 12 – Посипачи соли, 5 комада, реализована је у поступку јавне набавке добара у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 27/2018, на основу Уговора са „TAKEUCHI RS“ д.о.о., Ченеј, број 014.2-7176/8 од 17.10.2018. године. Програмом за 2018. годину предвиђена су средства у износу од 945.000,00 динара док је уговорена вредност нешто нижа и износи 864.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.036.800,00 динара са 20% ПДВ-а.

Преузимање опреме извршено је 16.11.2018. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 001141-9856. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна/отпремнице број 142/18 од 16.11.2018. године „TAKEUCHI RS“ д.о.о., Ченеј је књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада извршила пренос средстава у висини од 864.000,00 динара на рачун Предузећа дана 11.12.2018. године.

Техничке карактеристике посипача соли:

ПОСИПАЧ СОЛИ 1, 3 комада	Посипач соли марке PRONAR, тип PS - 250
- носећи посипач за суво посипање - систем екстракције сувог материјала преко миксера - капацитет ношења 300 kg - запремина 0,25 m³ - радна ширина подесива ручно у распону од 1 - 6 m - дужина 1045 mm - ширина 1125 mm - висина 1035 mm - радна брзина трактора максимално 10 km/h - потребна снага трактора минимално 15 KS - погон хидраулика - прикључивање у три тачке, са задње стране трактора према стандарду ISO 730-1 - функционално одговара тракторима марке HITTNER ECOTRAC 21 и PRIMA TT 830 S	
ПОСИПАЧ СОЛИ 2, 2 комада	Посипач соли марке PRONAR, тип PS – 250M
- носећи посипач за суво посипање - систем екстракције сувог материјала преко миксера - капацитет ношења 600 kg - запремина 0,5 m³ - радна ширина подесива ручно у распону од 1 - 6 m - дужина 1045 mm - ширина 1125 mm - висина 1290 mm - радна брзина трактора максимално 10 km/h - потребна снага трактора минимално 15 KS - погон хидраулика - прикључивање у три тачке, са задње стране трактора према стандарду ISO 730-1 - функционално одговара тракторима марке DEUTZ FAHR 5105.4 GDT MD GS	

За 2018. годину, за набавку добара планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 75.480.000,00 динара. Годишњи план је остварен са 98,02%, односно реализација износи 73.986.600,00 динара.

ГРУПА – РАДОВИ

У оквиру **Позиције 1 - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2017. године**, за коју су Програмом за 2017. годину планирана средства у износу од 250.000.000,00 динара, приликом израде Програма за 2018. годину процењено је да ће вредност реализованих радова до краја 2017. године бити 80.000.000,00 динара па је Програмом за 2018. годину за ову позицију обезбеђено 170.000.000,00 динара за наставак радова.

Радови се реализују на основу Уговора број 014.2-6888/8 од 02.10.2017. године који је ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, закључило са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо Нови Сад, чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, а „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо Уб, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо Ваљево, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад, са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, за јавну набавку Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ЈНОП 12/2017. Вредност уговора је 249.580.071,12 динара (ПДВ се не обрачунава).

За извршене радове током 2017. године, примљена је прва привремена ситуација у вредности од 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 29. децембра 2017. године пренет на рачун Предузећа.

На изградњи новог расадника у 2017. години обављени су:

- припремни земљани радови:
 - машинска нивелација терена у подручју будућих објеката,
 - ископ темеља и темељних трака до потребне коте,
 - насипање подлоге од песка и туцаника са постизањем потребне збијености,
- армирано-бетонски радови:
 - израда и поставка арматуре у зони темеља и темељних трака и бетонирање истих,
 - армирање и бетонирање подних и међуспратних плоча и носећих стубова на објектима расадника,
- спољашњи развод водовода и канализације,
- део спољашњег електро развода,
- део спољашњег развода инсталација грејања.

Радови за које је Програмом за 2018. годину обезбеђено 170.000.000,00 динара капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада настављени су у 2018. години. Од

извођача радова примљена је друга привремена ситуација у вредности од 11.037.588,05 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које је исти износ из средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада 29. марта 2018. године пренет на рачун Предузећа. На основу треће привремене ситуације у вредности од 44.492.502,93 динара извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 25. маја 2018. године у истом износу.

Одлуком о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/18) обезбеђена су додатна средства за изградњу расадника у висини од 22.500.000,00 динара неопходних да се реализује инвестиција.

На основу четврте привремене ситуације у вредности од 13.177.799,09 динара извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 27. јула 2018. године у истом износу, на основу пете привремене ситуације у вредности од 50.771.646,49 динара извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 17. септембра 2018. године у истом износу и на основу шесте привремене ситуације у вредности од 28.537.783,29 динара извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 20. новембра 2018. године у истом износу.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181 од 28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за 2018. годину обезбеђена средства као и вишак радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се обезбеди Програмом за 2019. годину.

Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више првобитних 249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава).

На основу седме привремене ситуације у вредности од 44.463.968,93 динара извршен је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа 30. децембра 2018. године у истом износу.

Укупна вредност реализованих капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада по Програму за 2018. годину (за радове обухваћене другом, трећом, четвртом, петом, шестом и седмом привременом ситуацијом) износи 192.481.288,78 динара тако да је, уз реализоване радове током 2017. године у вредности од 62.098.778,36 динара по Програму за претходну годину, укупна вредност реализованих капиталних субвенција на изградњи новог расадника 254.580.067,14 динара (ПДВ се не обрачунава).

За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су средства у висини од 28.000.000,00 динара.

На изградњи новог расадника у 2018. години сви објекти су изграђени као и пратећа инфраструктура. Извођач има обавезу да отклони недостатке који су му стављени као примедба. У исто време ради се на усаглашавању и признавању неспорних вишкова радова који ће се финансирати у 2019. години.

За Позицију 2 - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на делу простора Споменика природе "Каменички парк" - наставак радова из 2017. године, планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2017. годину у висини од 70.000.000,00 динара док би се преостали износ до процене вредности радова у износу од 216.221,90 динара финансирао средствима Предузећа. Пошто је реализација у 2017. години изостала, иста висина средстава је обезбеђена Програмом за 2018. годину.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 13. октобра 2017. године донело одлуку о покретању отвореног поступка број ЈНОП 21/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је претходно обавештење док је 31. октобра 2017. године објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Поступак је обустављен јер у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 28. децембра 2017. године донело одлуку о покретању отвореног поступка број ЈНОП 29/2017, за јавну набавку радова - Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП "Каменички парк". За наведену набавку 11. августа 2017. године објављено је претходно обавештење док је 13. фебруара 2018. године објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. До истека рока за подношење понуда пристигла је једна понуда.

За извођење радова склопљен је Уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „Геотехника нс“ доо Нови Сад, број 014.2-10765/8 од 14.03.2018. године о јавној набавци радова у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 29/2017 у вредности од 70.160.383,11 динара (ПДВ се не обрачунава).

Уговором је предвиђено авансно финансирање у висини од 30% вредности Уговора, а обрачун извршених радова се врши тако што се износ сваке привремене ситуације умањује сразмерно проценту примљеног аванса до коначног урачунавања уплаћеног аванса. У складу са тим, а на основу Предрачуна бр. 5/18 од 19.03.2018. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о., Нови Сад извршен је авансни пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа у износу од 21.048.114,93 динара 21. маја 2018. године.

Током године фактурисање извршених радова вршено је привременим ситуацијама на основу којих је (уз умањење фактурисаних износа за 30% вредности извршених радова

финансираних из аванса) Градска управа за комуналне послове Нови Сад 27. јуна 2018. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција у износу од 9.185.828,47 динара, 25. јула 2018. године 12.710.543,00 динара и 5. септембра 2018. године 4.728.424,96 динара.

Радови су завршени и извршена је примопредаја 9. септембра 2018. године када је сачињен и Записник о примопредаји изведених радова број 014-8629.

Од извођача радова примљен је Рачун бр. 17136/18 – Окончана ситуација бр. 17136/18 од 09.10.2018. године на основу које је Градска управа за комуналне послове 23. новембра 2018. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција у износу од 22.271.421,80 динара.

Укупна вредност изведених радова (ПДВ се не обрачунава) једнака је уговореној и износи 70.160.383,11 динара. Извори финансирања су капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада у износу од 69.944.333,16 динара и сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад у износу од 216.049,95 динара.

У Каменичком парку урађене су пешачке стазе, соларна расвета дуж стаза, дечије игралиште, постављен је парковски мобилијар (столови, клупе и канте за смеће). Постављена је заштитна ограда око дела језера као степениште и ограда на видиковцу.

Позиција 3 - Изградња заливних система, реализована је у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку, редни број набавке ЈНОП 13/2018, на основу Уговора број 014.2-4362/8 од 18.07.2018. године са групом понуђача коју чине „ТЕХНОХИДРОСФЕРА“ доо Беоцин и „SUPERIOR GREEN“ доо Крушевац. Програмом за 2018. годину предвиђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара док је уговорена вредност нешто нижа и износи 19.789.301,20 динара без пореза на додату вредност.

За извршене радове су примљене I Привремена ситуација број 120/18 од 31.10.2018. године и Окончана ситуација број 128/18 од 10.12.2018. године „ТЕХНОХИДРОСФЕРА“ доо Беоцин, на основу којих је Градска управа за комуналне послове 30. новембра 2018. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција у износу од 11.370.112,00 динара и 29. децембра 2018. године износ од 8.419.189,20 динара.

Радови су завршени и 07.12.2018. године сачињен је Записник о примопредаји изведених радова број 014.2-10471. Вредност укупног пројекта од 19.789.301,20 динара чине: заливни систем у вредности од 16.639.471,20 динара, бунарски шахт у вредности од 191.696,00 динара, опремање бунарског шахта 528.150,00 динара, електро део везан за заливање у вредности од 1.738.334,00 динара и електро део опремања бунара, 691.650,00 динара.

У оквиру ове позиције изграђен је заливни систем на Булевару Европе у Новом Саду од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута.

За Позицију 4 - Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза у 2018. години планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара док би се преостали износ до процењене вредности радова у износу од 422.564,17 динара финансирао средствима Предузећа.

ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је 22. октобра 2018. године донело одлуку о покретању отвореног поступка број ЈНОП 31/2018, за јавну набавку радова Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза. За наведену набавку 16. новембра 2018. године објављен је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www.zelenilo.com као и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Рок за подношење понуда био је 17. децембар 2018. године до када је пристигла једна понуда.

За реализацију радова 24. децембра 2018. године закључен је Уговор број 014.2-9804/8 са групом понуђача у којој је носилац посла „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „ПАНИЋ-ГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК из Ветерника, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад. Уговорена вредност радова је нижа од планираних и износи 70.345.491,85 динара.

Уговорени радови биће изведени у 2019. години, а потребна средства обезбеђена су Програмом за 2019. годину.

За 2018. годину, за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 352.500.000,00 динара од чега је реализовано 80,06%, односно реализација износи 282.214.923,14 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су у 2018. години обезбеђена средства у износу од 355.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ		НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
				СРЕДСТАВА (3/1)	4	5
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.968.919,35	23.968.207,60	99,87%		288,25
4971 Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	9.999.878,24	10.000.000,00	100,00%		121,76
4972 Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима	2.000.000,00	1.999.565,14	1.999.565,14	99,98%		-
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	221.000.000,00	220.996.831,33	221.000.000,00	100,00%		3.168,67
4974 Кошење коровских површина	20.500.000,00	20.499.999,39	20.499.999,39	100,00%		-
4975 Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	14.999.999,51	14.999.999,51	100,00%		-
4976 Обележавање и одржавање простора за истражавање ласа (зеленило, реквизити и опрема)	5.000.000,00	4.999.168,18	5.000.000,00	100,00%		831,82
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	17.999.592,01	18.000.000,00	100,00%		407,99
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	499.718,47	499.718,47	99,94%		-
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.999.851,10	2.000.000,00	100,00%		148,90
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	10.000.000,00	9.999.730,55	9.999.730,55	100,00%		-
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	9.999.997,52	10.000.000,00	100,00%		2,48
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	8.000.000,00	7.999.702,16	7.999.702,16	100,00%		-
346 Интервентно одржавање	2.000.000,00	1.999.600,31	2.000.000,00	100,00%		399,69
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	1.999.724,51	1.999.724,51	99,99%		-
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	4.999.273,58	4.999.999,99	100,00%		726,41
УКУПНО:		354.961.551,35	354.967.647,32	99,99%		6.095,97

*Неутрошена пренета средства биће враћена у буџет Града Новог Сада у 2019. години.

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	2.419.484,32	1.024.383,32	1.697.070,02	2.328.535,25	2.418.298,06	2.369.433,98
4971 Хемијска заштита зеленила				1.680.274,27	1.302.797,38	1.180.045,05
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима				785.429,97		92.098,85
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоково зелено)	14.223.068,40	8.823.434,42	20.591.019,40	24.908.487,85	28.191.788,21	24.182.466,70
4974 Кошење коровских површина				4.397.602,55	7.303.665,20	8.004.788,41
4975 Одржавање зеленила паркова	732.509,92	513.745,73	834.629,59	2.383.359,76	1.529.141,03	1.403.576,53
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)				86.989,89	1.469.738,95	1.532.341,17
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске терђаве и Мишелука	3.510.205,20	2.423.356,34	2.372.104,70	2.019.897,62	3.012.758,54	643.870,45
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	20.387,73				33.460,02	30.860,37
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	392.405,90			67.210,33	21.825,32	703.945,78
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"			1.701.127,03	1.671.571,19	1.207.998,96	1.125.627,61
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	249.471,41	41.416,67	0,00	93.940,24	1.831.836,46	1.645.595,08
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зелено" Нови Сад	721.081,06	7.210.183,98	68.437,12	0,00	0,00	
346 Интервентно одржавање	26.873,66	384.350,98	282.960,66	31.313,41	23.020,93	77.281,03
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа						1.491.509,28
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина						
УКУПНО:	22.295.487,60	20.420.871,44	27.547.348,52	40.454.612,33	48.346.329,06	44.483.440,29

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	2.944.043,30	1.937.834,13	1.622.510,92	2.033.161,48	1.506.240,49	1.667.924,08
4971 Хемјиска заштита зеленила	1.368.762,65	1167806,56	1.559.773,56	93.192,00	497.550,25	1.149.676,52
4972 Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима	895.025,72			227.010,60		
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоовско зеленило)	23.325.503,32	25.404.788,48	21.018.183,33	19.297.674,97	7.178.093,54	3.852.322,71
4974 Кошење коровских површина	489.596,84	304346,39				
4975 Одржавање зеленила паркова	1.635.827,55	1.548.301,89	2.455.490,93	1.601.533,97	361.882,61	
4976 Обележавање и одржавање простора за истражавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	66.517,19	1.065.634,90	81.062,77	118.208,74	57.624,14	521.050,43
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	2.220.412,34	679.617,73	95.723,28	597.894,95	303.861,07	119.889,79
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	75.650,17	28.738,24	0,00	44.818,40	154.178,11	111.625,43
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Деџијег села	0,00	89.713,50	62.182,93	289.519,49	303.600,36	69.447,49
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	828.316,47	699.474,71	1.151.452,24	927.928,97	686.233,37	0,00
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	2.265.853,71	2.031.114,65	582.448,08	788.375,16	104.413,58	365.532,48
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						
346 Интервентно одржавање	144.697,93	1.094,50		24.235,55	67.979,31	935.792,35
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	312.308,49				195.906,74	
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина	1.335.803,95				1.634.870,33	2.028.599,30
УКУПНО:	37.908.319,63	34.958.465,68	28.628.828,04	26.043.554,28	13.052.433,90	10.821.860,58

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину број III-352-1/2018-75 од 24. јануара 2018. године и Анекса I број III-352-1/2018-75 од 18. јула 2018. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.– 31.12.2018. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 19 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 25 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 3.464 m² шибља.
- Окопавање 8.463 m² шибља лишћара.
- Окопавање 3.068 m² шибља четинара.
- Зимско резивање 3.862 комада шибља.
- Посађено је 160 комада садница украсног шибља.
- Резивање 2.764 m живе оgrade и окопавање 2.079 m живе оgrade.
- Одгртање 436 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Посађено је 7.100 комада једногодишњег цвећа у мају, у јесен је извађено једногодишње цвеће и посађено је 8.110 комада двогодишњег цвећа, 3.850 комада луковица и 152 комада перена.
- Окопано је 70 m² двогодишњег цвећа, 1.219 m² ружа, 944 m² једногодишњег цвећа и 2.846 m² перена.
- Чуvari зеленила били су ангажовани 18.968 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу од чега КВ радници 1.144 часа, а ПК радници 1.472 часа.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 110 часова, дизалица је била ангажована 55 часова, а моторна тестера 203 часа.
- Извршено је јесење грабљање травњака на 104.401 m².
- Извршено је и пролетње грабљање травњака на 42.000 m².
- Прихрањивање травњака је урађено на 22.000 m².
- Покошено је 1.009.229 m², а сакупљена је трава са 791.765 m² травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 4.103.000 m² и сакупљен папир и друге нечистоће са 6.824.820 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 50 тура и ангажовање камиона на превозу 288 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила, обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 115.948 m² шибља, 42.266 комада дрвећа, 28.829 m² ружа, 24.890 m² цветних гредица и 30.000 m живе оgrade. Урађена је и десикација корова на стазама на 12.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.000 часова и возила 280 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.228 комада листопаднoг дрвећа, посечено је 450 комада, извађено је 7 пањева.
- Посађено је 666 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење 17.140 m² шибља, окопавање 76.495 m² шибља лишћара и 33.843 m² шибља четинара.
- Орезано је 23.752 комада шибља у зиму, 1.795 комада у лето.
- Посађен је 2.691 комад садница украсног шибља.
- Орезано је 140.108 m, а окопано 97.392 m живе ограде.
- Посађено је 133 m живе ограде.
- Одгртање садница ружа 8.273 комада, орезивање после одгртања је извршено на 7.646 комада у пролеће, а загртање 10.729 комада у јесен.
- Посађено је 800 комада ружа.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 61.861 комад једногодишњег цвећа, 1.300 комада кана и 1.387 комада перена, док су у јесен извађени једногодишње цвеће и кане, а посађено је 66.823 комада двогодишњег цвећа и 34.360 комада луковица).
- Окопано је 9.108 m² ружа, 3.670 m² двогодишњег цвећа, 9.093 m² једногодишњег цвећа и 7.180 m² перена.
- Прихрањивање травњака, 20.000 m².
- Пролетње грабљање травњака на 264.500 m².
- Јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно, 3.302.991 m².
- Покошено је 21.272.799 m², а сакупљена је трава са 17.886.468 m² травњака. Обновљено је 11.694 m² травњака. Постављен бусен траве на 670 m².
- Сакупљање папира са 178.178 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама на 7.778 m² и на равним површинама 11.623 m².
- Утоварено је и превезено 1.959 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 14.158 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.610 часова.
- Дизалица је била ангажована 887 часова, моторна тестера 1.770 часова, КВ радници 6.498 часова, а ПК радници 3.375 часова.
- У улици Ложионичкој постављени су ивичњаци.
- У улици Коче Коларова, Земљане ћуприје, на углу улица Јанка Веселиновића и Чика Стевине, Омладинског покрета, Максима Горког, Футошки пут, Цанкарева, Браће Поповић, Бранислава Нушића, Филипа Вишњића, Модене, Шумадијској, Фрушкогорској, Дунавској и Милоша Бајића постављени су метални стубићи око зелене површине.
- На Булевару Михајла Пупина и у улицама Јована Ђорђевића, Гундулићева, Стевана Сремца и Филипа Вишњића постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
- На Сентандрејском путу је постављена парковска клупа.
- Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу, Београдском кеју и Булевару Европе.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.421.607 m² корова, а сакупљен је са 523.051 m².
- Крчење самоникле вегетације на косинама, 120 m².
- Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 135 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Оборено је 35 комада непожељног дрвећа, орезано је 3 комада листопадног дрвећа и извађена су 2 пања.
- Посађено је 58 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 3.465 m² шибља.
- Окопавање шибља лишћара на 6.509 m² и окопавање шибља четинара на 1.471 m².
- Зимско резивање шибља урађено је на 2.350 комада, а летње резивање шибља на 729 комада.
- Одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, а у јесен загртање 1.500 комада.
- Окопано је 2.025 m² ружа.
- Посађено је 74 комада перена.
- Извршено је јесење грабљање травњака једнократно и вишекратно на 110.313 m².
- Покошено је 1.790.498 m² травњака, трава је сакупљена са 1.399.166 m².
- Сакупљен је папир на 11.298.575 m² травних површина, чишћење је урађено на 630.090 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 252 часа, ПК радници 121 час, док је дизалица била ангажована 71 час, моторна тестера 133 часа и цистерна на заливању 323 часа.
- Утоварено је и превезено 74 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 447 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема) ограђене су и опремљене реквизитима локације: простор на углу улица Ченејске и Ритске и простор на углу Бул. Кнеза Милоша и аутобуске окретнице у продужетку Бул. Јована Дучића.

- Машинско кошење и сакупљање траве извршено је на 115.572 m² травњака.
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 150 часова, а КВ радници 752 часа.
- Возила су била ангажована 155 часова.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 53.779 m².

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Орезано је 3 комада листопадног дрвећа, и посечено је 3 комада непожељног дрвећа.
- Окопано је 4.926 m² шибља лишћара и 3.500 m² шибља четинара.
- Резивање и окопавање живе оgrade, 4.796 m.
- Одгртање садница 407 комада ружа и резивање после одгртања у пролеће, а у јесен загртање истих.
- Окопавање ружа на 321 m².
- Садња 850 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у октобру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
- Окопан је 81 m² једногодишњег цвећа.
- Покошено је 1.311.753 m² травњака, а трава је сакупљена са 1.247.546 m².
- Реконструкција травњака, 900 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама, 21.671 m² и на косинама, 27.541 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 557 часова, а ПК радници 1.182 часа, дизалица 84 часа и моторна тестера 391 час.
- Утоварено је и превезено 56 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.171 час.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 42 часа.
- Моторна тестера 52 часа.
- КВ радници су били ангажовани 80 часова.
- Утоварено је и превезено 11 тура отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 39 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 32 комада младих садница дрвећа.
- Окопавање 2.990 m^2 шибља лишћара и 684 m^2 шибља четинара.
- Орезивање живе оgrade, 324 m и окопавање, 324 m.
- Одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 100 комада у пролеће, у јесен загртање 243 комада.
- Окопавање ружа на 480 m^2 и једногодишњег цвећа на 642 m^2 .
- Посађено је 3.713 комада једногодишњег цвећа у јуну, а у новембру је извађено једногодишње цвеће и посађено је 3.713 комада двогодишњег цвећа.
- У јесен је посађен и 21 комад перена.
- Покошено је 28.225 m^2 травњака и сакупљена трава са 27.360 m^2 .
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 84 часа, ПК радници 118 часова, дизалица 24 часа и моторна тестера 60 часова.
- Утоварено је и превезено 15 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 107 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штрاند“

- Посађено је 20 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 10 комада листопадног дрвећа.
- Окопавање шибља на 480 m^2 .
- Орезивање живе оgrade у дужини од 3.284 m, окопавање у дужини од 1.642 m.
- Одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Окопавање ружа на 136 m^2 .
- Посађено је 521 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m^2 .
- Аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m^2 .
- Пролећно грабљање травњака на 115.000 m^2 .
- Засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m^2 .
- Јесење грабљање 305.000 m^2 травњака.
- Покошена је и сакупљена трава са $1.090.000 \text{ m}^2$ травњака.
- Третирање травњака против крпеља на 75.000 m^2 .
- Третирање дрвећа атомизером 851 комад.
- Сакупљен је папир са 997.500 m^2 травних површина, а чишћење стаза на 286.000 m^2 .
- КВ радници су били ангажовани 120 часова, а НК 516 часова.
- Утоварено је и превезено 64 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.048 часова.
- Уграђено је 10 комада клупа парковских „рустик“ и постављено је 15 комада дрвених корпи за отпатке.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Орезано је 7 комада листопадног дрвећа, оборено је 10 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 15 комада младих садница дрвећа.
- Окопавање шибља на 203 m^2 .

- Орезивање и окопавање живе ограде у дужини од 200 m.
- Покошено је 817.238 m² коровских површина и сакупљена трава са 557.637 m².
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама 1.160 m² и на косинама, 3.318 m².
- Поновно подизање уништеног травњака 800 m².
- КВ радници су били ангажовани 162 часа, ПК радници 64 часа, дизалица 82 часа, моторна тестера 102 часа и цистерна 105 часова.
- Утоварено је и превезено 72 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 439 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад - ручно чишћење снега рађено је 7.946 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.246 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 837 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Јиричекова, угао Которске и Јаношикове, Веселина Маслеше, мост Слободе, Дожа Ђерђа, Браће Рибникар, Булевар ослобођења, Балзакова, угао улица Илирске и Јована Поповића, улица Хероја Пинкија, Павлека Мишкина, Милоша Црњанског, Рудничка, угао улица Тирила и Методија и Горана Ковачића, Соње Маринковић, Гогољева, Суботичка, Темеринска, Савска, Војводе Мишића), а било је интервенција у Сремској Каменици (улица Мајора Тепића, Соње Маринковић), у Каћу (улица Жарка Јовића и угао улица Светозара Марковића и Моше Пијаде) и у Лединцима (Улица Вучковац, угао улица Слободарска – Фрушкогорска).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- КВ радници су били ангажовани 80 часова, ПК радници 378 часова, дизалица 56 часова и моторна тестера 132 часа.
- Покошено је 60.004 m² и сакупљена трава са 53.244 m² травњака.
- Поновно подизање уништеног травњака на 900 m².
- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 301 час.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење кружне раскрснице улице Краља Петра I и Партизанске улице у Бегечу.

- Посађено је 60 комада садница младог дрвећа и 3.200 садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m².
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама урађено је на 1.950 m².
- На ненормираним пословима ПК радници су били ангажовани 80 часова, а КВ радници су били ангажовани 24 часа.
- Утоварено је и превезено 2 туре биљног отпада, механизација је била ангажована 72 часа.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2018. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		
Фебруар		22.295.487,60
Март	29.231.988,05	20.420.871,44
Април		27.547.348,52
Мај	86.905.617,86	40.454.612,33
Јуни	9.185.828,47	48.346.329,06
Јул	25.888.342,09	44.483.440,29
Август		37.908.319,63
Септембар	55.500.071,45	31.772.002,63
Октобар	9.007.800,00	26.648.574,36
Новембар	72.179.717,09	24.298.137,77
Децембар	68.302.158,13	30.792.523,69
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	356.201.523,14	354.967.647,32
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	427.980.000,00	355.000.000,00
ИНДЕКС:	83,23	99,99

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

