

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-126-II
Дана: 24. априла 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-126-II од 24. априла 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кривошевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године, Градско веће Града Новог Сада, на 234. седници одржаној 24.04. 2019. године доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 5. седници од 6. марта 2019. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-126-II
Дана: 24.04.2019. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17 и 29/18).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 5. седници од 6. марта 2019. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину у укупном износу од 249.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 69.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 180.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2018. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција 1. Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу - II фаза

Током 2018. године изграђено је 471 m зидане ограде са капијама према Сајловачкој улици и делом према Руменачком путу, што представља другу фазу изградње ограде око целог комплекса Градског гробља.

Комплетна зидана ограда на Градском гробљу је 2,4 м висине, сазидана од црвене фасадне опеке са бетонским капама и серклажима, по узору на остале зидане објекте на Градском гробљу.

Позиција 2. Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - II фаза

Изградња магацина погребне опреме завршена је у другој половини 2018. године, а намењен је складиштењу погребне опреме (сандуци, надгробна обележја и слично). Површина магацина је 500m², спратности II и висине до 4,2m. У другој фази изградње изведени су: бетонски и зидарски радови, израда и постављање металне конструкције, кровопокривачки, изолатерски, лимарски, керамичарски, браварски, електро, машински, као и радови на изградњи водовodne и канализационе мреже. Уграђена је и комплетна спољна и унутрашња столарија, чиме је објекат у потпуности завршен и у току је припрема докуменатације за технички пријем објекта.

Позиција 3. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза

У оквиру позиције „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза“ изведени су припремни, земљани, бетонски, зидарски, изолатерски и лимарски радови, радови на постављању електро и телекомуникационих инсталација, као и радови на изградњи водовodne и канализационе мреже. Такође је постављена и комплетна спољна столарија од алуминијума.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

На свим гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, у посматраном периоду, извршени су радови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и радови на одржавању гробља, и то:

- У току године на свим објектима су обављани санитарно – хигијенски радови, ручно и машински је чишћен снег. Смеће је сакупљано и изношено свакодневно;

- Током године уклоњено је 825 сувих и самониклих стабала, као и стабала која угрожавају надгробна обележја;

- Редовне мере неге зеленила су рађене у току целе године. Заштита хемијским средствима је урађена на 11.646 стабала;

- Извршено је резивање на стаблима лишћара, као и на оним стаблима са којих су гране уклањане да би се ослободила надгробна обележја. Орезано је 2.534 стабала. Вршено је зимско и летње резивање шибља и ружа. Орезане су лишћарске, зимзелене и вишередне оgrade;

- Прихрана је извршена минералним и органским ђубривима. Прихрањено је 4.761 стабало, као и 7,1 ха под травом и 1,1 ха површина под цветним гредицама;

- Извршено је малчирање површина под шибљем и ружама;

- У периоду вегетације извршено је окопавање око младих стабала, као и површина под украсним шибљем и цвећем;

- Покошено је 1.110 ха травњака и коровских површина. Травњаци су кошени у просеку 10 пута, а неодржавана гробна места 7 до 10 пута. Трава је сакупљена на површини од 467 ха;

- Рађено је хемијско уништавање корова на површинама под стазама и крчевинама.

Попуна зеленила је рађена на следећим објектима:

- На Алмашком, Успенском, Католичком, Русинском и Јеврејском гробљу у Новом Саду су попуњени постојећи дрвореди уз главне стазе;

- На Градском гробљу је попуњено зеленило на парцелама I/22 и III/2. Подигнута је жива ограда на лапидаријуму. Посађене су саднице дрвећа пирамидалних бреза, грабова, жалосне форме софоре и лириодендрона на главној стази VIII гробног поља. Садницама четинара попуњен је заштитни појас IX гробног поља, а црвеним храстом главна алеја. Извршена је реконструкција зеленила код колумбаријума;

- На гробљу у Сремској Каменици је попуњена жива ограда од лаворвишњи на уличном делу, попуњен је дрворед код споменика Јована Јовановића Змаја, као и зеленило код гробница;

- У Петроварадину је на новом делу попуњена алеја уз главну стазу са пирамидалним и округлим четинарима;

- На Централном гробљу у Футогу је попуњено зеленило, као и живе ограде на Горњем старом и Доњем новом гробљу;

- У Буковцу је око капеле попуњено зеленило;

- На свим објектима посађена су млада стабла, украсно шибље, руже, перене, луковице, расади једногодишњег и двогодишњег цвећа. Подигнуто је 0,9 ха травњака.

У оквиру текућег одржавања на Градском гробљу и на осталим гробљима које уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад вршено је одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, одржавање и чишћење олука на објектима, молерско – фарбарски радови у канцеларијама служби на Градском гробљу, радови на одржавању водоводне и канализационе мреже, као и одржавање стаза и мобилијара на Градском гробљу. На осталим гробљима вршени су радови на одржавању водоводне и канализационе мреже (одржавање чесми – Ветерник), одржавање стаза (Транцамент), одржавање мобилијара (замена старих, трулих, поломљених клупа и израда нових дрвених клупа од квалитетне чамове грађе) на Централном гробљу у Футогу, Горњем старом гробљу у Футогу, Успенском гробљу, гробљу на Транцаменту и гробљу у Сремској Каменици.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2018. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, у износу од 63.901.061,30 динара, а што представља 92,61% од планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2018. године Јавном комуналном предузећу "Лисје" Нови Сад су пренета средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2018. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, у износу од 179.999.944,09 динара, а што износи 100% од планираних средстава.


РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Бр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2018. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/18 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII/18 (динара)	Реализација у %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – II фаза	15.000.000,00	14.912.869,26	14.912.869,26	99,42	99,42
2.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза	19.000.000,00	14.616.884,27	14.616.884,27	76,93	76,93
3.	Дoградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду- I фаза	35.000.000,00	34.371.307,77	34.371.307,77	98,20	98,20
	УКУПНО:	69.000.000,00	63.901.061,30	63.901.061,30	92,61	92,61

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број позиције	НАЗИВ ГРОБЉА	ПЛАНИРАНО У 2018. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/18 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII/18 (динара)	Реализов. % 4:3	Реализов. % 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:						
1256	Католичко гробље	7.720.857,00	7.720.853,33	7.720.857,00	100,00	100,00
1258	Јеврејско гробље	1.329.084,00	1.329.080,42	1.329.084,00	100,00	100,00
1260	Успенско гробље	4.880.564,00	4.880.556,89	4.880.564,00	100,00	100,00
1263	Русинско гробље	1.166.443,00	1.166.437,54	1.166.443,00	100,00	100,00
1303	Назаренско гробље	216.686,00	216.683,62	216.686,00	100,00	100,00
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.684.453,00	4.684.449,69	4.684.453,00	100,00	100,00
1309	Гробља у Петроварадину	8.111.510,00	8.111.505,47	8.111.510,00	100,00	100,00
1311	Градско гробље	93.142.495,00	93.142.487,33	93.142.495,00	100,00	100,00
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	1.869.584,00	1.869.582,19	1.869.584,00	100,00	100,00
1314	Алмашко гробље	5.593.221,00	5.593.212,61	5.593.221,00	100,00	100,00
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.354.324,00	1.354.315,27	1.354.324,00	100,00	100,00
1560	Гробља у Футогу	10.265.415,00	10.265.413,77	10.265.415,00	100,00	100,00
345	Гробље у Ветернику	2.168.901,00	2.168.899,49	2.168.901,00	100,00	100,00
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	450.000,00	449.997,63	450.000,00	100,00	100,00
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	450.000,00	449.997,82	450.000,00	100,00	100,00
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	6.378.578,00	6.378.576,36	6.378.578,00	100,00	100,00
518	Гробље у Буковцу	1.880.349,00	1.880.346,01	1.880.349,00	100,00	100,00
519	Гробље у Новим Лединцима	823.638,00	823.634,48	823.638,00	100,00	100,00
520	Гробље у Старим Лединцима	2.042.157,00	2.042.152,32	2.042.157,00	100,00	100,00
521	Гробља у Ковиљу	5.471.741,00	5.471.737,21	5.471.741,00	100,00	100,00
1312	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Писје“ Нови Сад	20.000.000,00	19.999.944,09	19.999.944,09	100,00	100,00
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ		УКУПНО:	179.999.891,54	179.999.944,09	100,00	100,00

Напомена: Из Буџета Града Новог Сада пренето је 80,55 динара више за услуге из делатности у односу на фактурисану вредност, а због чињенице да је уплата за услуге из делатности у децембру месецу извршена авансно. Средства ће бити враћена у буџет Града Новог Сада.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 5. седници одржаној 6. марта 2019. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године.
2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставља се скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 6. марта 2019.
НОВИ САД



Душан Бајило



08-03-2019
Број 14-1404/2-1-19
Нови Сад, Народниог фронта 53



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД



08-03-2019
Број 14-1404/2-18
Нови Сад, Народног фронта 53

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР
2018. год.**

Нови Сад, март 2019. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17 и 29/18), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2018. годину из буџета Града Новог Сада за 2018. годину опредељено укупно 249.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 69.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 180.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 160.000.000,00 динара и за одржавање објеката 20.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ за 2018. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – II фаза	15.000.000,00
2.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза	19.000.000,00
3.	Дoградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза	35.000.000,00
	УКУПНО:	69.000.000,00

На основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године извршени су следећи радови из инвестиционог дела Програма:

Поз. бр. 1. - мај: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу – II фаза

Спецификација изведених радова број 114

Рекапитулација

- у динарима

I	Припремни радови	224.230,40
II	Земљани радови	165.714,30
III	Бетонски радови	1.099.467,90
IV	Зидарски радови	2.262.032,60
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	31.212,00
VII	Браварски радови	0,00
	Свега:	3.782.657,20

**- јун: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade
на Градском гробљу – II фаза**

Спецификација изведених радова број 138

Рекапитулација		- у динарима
I	Припремни радови	218.247,60
II	Земљани радови	93.314,00
III	Бетонски радови	1.060.961,30
IV	Зидарски радови	1.459.092,70
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	17.870,40
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		2.849.486,00

**- јул: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade
на Градском гробљу – II фаза**

Спецификација изведених радова број 145

Рекапитулација		- у динарима
I	Припремни радови	27.242,00
II	Земљани радови	77.373,60
III	Бетонски радови	609.873,70
IV	Зидарски радови	1.434.097,20
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	18.828,00
VII	Браварски радови	521.640,00
Свега:		2.689.054,50

**- август: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade
на Градском гробљу – II фаза**

Спецификација изведених радова број 190

Рекапитулација		- у динарима
I	Припремни радови	0,00
II	Земљани радови	2.018,40
III	Бетонски радови	1.056.564,30
IV	Зидарски радови	1.847.017,06
V	Фасадерски радови	0,00
VI	Изолатерски радови	24.264,00
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		2.929.863,76

**- септембар: Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe
на Градском гробљу – II фаза**

Спецификација изведених радова број 215

Рекапитулација		- у динарима
I	Припремни радови	0,00
II	Земљани радови	0,00
III	Бетонски радови	720.672,80
IV	Зидарски радови	0,00
V	Фасадерски радови	1.941.135,00
VI	Изолатерски радови	0,00
VII	Браварски радови	0,00
Свега:		2.661.807,80

УКУПНО: 14.912.869,26

**Поз. бр. 2. - септембар: Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу
– II фаза**

***Привремена ситуација број 18-304-000081**

		- у динарима
1.	Привремена ситуација број 18-304-000081 изабраног извођача радова	2.241.031,00
Свега:		2.241.031,00

**- октобар: Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу
– II фаза**

***Друга привремена ситуација број 18-304-000090**

		- у динарима
1.	Друга привремена ситуација број 18-304- 000090 изабраног извођача радова	5.094.660,38
Свега:		5.094.660,38

**- децембар: Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу
– II фаза**

***Окончана ситуација број 18-304-000128**

		- у динарима
1.	Окончана ситуација број 18-304-000128 изабраног извођача радова	7.281.192,89
Свега:		7.281.192,89

УКУПНО: 14.616.884,27

Поз. бр. 3. - април: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза

Спецификација изведених радова број C0085

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		- у динарима
1.	Припремни радови	342.358,10
1А.	Радови на рашчишћавању терена	102.330,28
2.	Земљани радови	418.921,93
3.	Бетонски радови	2.330.373,60
	Свега:	3.193.983,91

Рекапитулација – Ц. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ		- у динарима
2.	Инсталација уземљења	158.456,25
	Свега:	158.456,25

С В Е Г А: 3.352.440,16

- мај: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза

Спецификација изведених радова број 113

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		- у динарима
2.	Земљани радови	259.092,35
3.	Бетонски радови	2.435.160,60
4.	Зидарски радови	119.309,32
	Свега:	2.813.562,27

- јун: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза

Спецификација изведених радова број 139

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		- у динарима
3.	Бетонски радови	4.263.226,10
4.	Зидарски радови	1.293.153,00
	Свега:	5.556.379,10

Рекапитулација – Б. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ		- у динарима
1.	Припремни радови	278.364,20
2.	Водовод	60.811,32
3.	Канализација	48.816,30
4.	Хидрантска мрежа	48.829,20
	Свега:	436.821,02

С В Е Г А: 5.993.200,12

- јул: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза

Спецификација изведених радова број 144

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

		- у динарима
1.	Припремни радови	122.133,00
1А.	Радови на рашчишћавању терена	0,00
2.	Земљани радови	0,00
3.	Бетонски радови	1.322.938,70
4.	Зидарски радови	67.067,62
Свега:		1.512.139,32

Рекапитулација – Б. ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

		- у динарима
1.	Припремни радови	61.001,28
2.	Водовод	3.241,00
3.	Канализација	0,00
4.	Хидрантска мрежа	0,00
Свега:		64.242,28

Рекапитулација – Ц. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

		- у динарима
1.	Напојни каблови	571.166,25
2.	Инсталација уземљења	23.000,00
3.	Громобранска инсталација	106.264,00
4.	Инсталација расвете	339.332,75
5.	Инсталација прикључница	224.560,00
Свега:		1.264.323,00

С В Е Г А: 2.840.704,60

- октобар: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта
- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза

* Привремена ситуација број 18-304-000091

		- у динарима
1.	Привремена ситуација број 18-304-000091 изабраног извођача радова	4.294.391,01
Свега:		4.294.391,01

- децембар: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза

***Окончана ситуација број 18-304-000129**

		- у динарима
1.	Окончана ситуација број 18-304-000129 изабраног извођача радова	15.077.009,61
	Свега:	15.077.009,61

УКУПНО: 34.371.307,77

Напомена: по ситуацијама означеним са * радове није изводило Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, него извођач радова на основу уговора закљученог након спроведног поступка јавне набавке.

- По позицији „Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оgrade на Градском гробљу - II фаза“ током 2018. године је изграђено 471 м зидане оgrade са капијама до краја парцеле од стране Сајловачке улице и дела према Руменачком путу. Ово представља другу фазу изградње оgrade око целог комплекса Градског гробља, што обухвата његов северо – западни део. С обзиром да је у плану проширење комплекса Градског гробља, према Плану детаљне регулације, које ће се одвијати према X и XI гробном пољу, а касније и даље, са јужне стране је постављена жичана ограда привременог карактера. Комплетна зидана ограда на Градском гробљу је 2,4 м висине од коте терена, сазидана од црвене фасадне опеке са бетонским капама и серкљажима по узору на остале зидане објекте на Градском гробљу.

- Инвестиционе активности по позицији „Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу - II фаза“ су реализоване у другој половини 2018. године, на основу Програма пословања и Програма коришћења средстава планираних одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину. Магацин погребне опреме на Градском гробљу је објект намењен складиштењу готових производа (сандука, надгробних обележја и др.). Површина објекта је у основи 500 м², спратности П. Висина приземља је до 4,2 м, носећа конструкција објекта су зидови, кровна конструкција је двоводна. Фасадни зидови су завршно обрађени црвеном фасадном опеком. У другој фази изведени су бетонски и зидарски радови, елементи металне конструкције, кровопокривачки, изолатерски, лимарски, керамичарски, браварски, електро, машински, као и радови на изградњи водовода и канализације. Уграђена је и сва спољна и унутрашња столарија. Тиме је објект завршен и у току је припрема документације за технички пријем објекта.

- По позицији „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - I фаза“ је започета изградња пословног објекта - доградња хоризонталног и вертикалног габарита приземље и спрат (П+1). Током 2018. године изведени су припремни, земљани, бетонски, зидарски, изолатерски, лимарски радови, као и радови на постављању електроинсталација и инсталације водовода и канализације, као и инсталације телекомуникације. У овој фази изградње постављена је комплетна спољна столарија од алу – браварије. Реализацијом ових радова ће се омогућити лоцирање свих служби на једном месту, а тиме несметано обављање свих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, што директно утиче на повећање нивоа квалитета услуга, јер ће странке све послове обављати на једној локацији – од избора погребне опреме и заказивања сахране, до решавања свих спорних питања на лицу места. Комуникација међу самим службама Предузећа ће бити олакшана, а трошкови смањени (закуп пословног простора, трошкови телефона, утршак горива итд.). Такође, само руковођење и управљање, договарање и сарадња са запосленима ће бити непосреднија и самим тим ће резултирати већим квалитетом пружених услуга.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 31. децембра 2018. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2018.
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза	15.000.000,00	14.912.869,26	14.912.869,26
2.	Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза	19.000.000,00	14.616.884,27	14.616.884,27
3.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза	35.000.000,00	34.371.307,77	34.371.307,77
	УКУПНО:	69.000.000,00	63.901.061,30	63.901.061,30

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину опредељено је 69.000.000 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност реализованих радова износи 63.901.061,30 динара, што представља 92,61% од укупне вредности опредељених средстава, колико је и наплаћено из буџета Града Новог Сада.

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ									
Р.Б.	Предмет јавне набавке	Позиција у плану ЈН	Процењена вредност	Деловодни број и датум уговора	Уговорена вредност без ПДВ-а, са ПДВ-ом	Изабрани добављач, матични број	Реализовано	Датум покретања поступка и закључења уговора	
1.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на ГГ- II фаза (набавка добара)	1.1.1	6.000.000	01-230/12-18	5.992.220,00 7.190.664,00	"VINTTEAM" DOO 08826340	7.190.664,00 100%	09.03.2018. 20.04.2018.	
2.	Догодња и надоградња са са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду- I фаза (набавка добара)	1.1.3	6.000.000	01-231/12-18	5.999.085,00 7.198.902,00	"VINTTEAM" DOO 08826340	7.198.902,00 100%	19.02.2018. 27.03.2018.	
3.	Материјал за одржавање зеленила	1.1.4	9.000.000	01-801/18-18	7.985.900,00 8.784.490,60	"VINTTEAM" DOO 08826340	5.908.360,00 67,26%	28.02.2018. 04.06.2018.	
4.	Материјал за одржавање објекта 1. грађевински материјал 2. остали материјал	1.1.5	5.000.000	01-691/14-18	П1:3.999.700,00 П1:4.799.640,00 П2: 964.051,40 П2:1.156.861,68	"АВА" ДОО 08590303	5.955.798,96 99,98%	19.02.2018. 10.04.2018.	
5.	Услуге орезивања, санитарне сече и хемијске заштите 1. услуга орезивања 2. услуга санитарне сече 3. услуге хемијске заштите	1.2.1	5.000.000	19-1997/8-13-18 19-1997/8-14-18 19-1997/8-15-18	П1: 597.700,00 П1 :657.470,00 П2:2.997.000,00 П2:3.296.700,00 П3:1.397.000,00 П3:1.536.700,00	П1 И П2: "Бетон Комерц"- Мил грађња П3: " VINTTEAM" ДОО	2.536.963,00 50,82%	13.09.2018. 05.11.2018.	
6.	Реконструкција постојеће и изградња нове зидане оградe на Градском гробљу – II фаза	1.3.1	9.000.000						Радови изведени сопственим капацитетима

7.	Изградња магацина погребне опреме – II фаза	1.3.2	19.000.000	01-232/22-18	18.111.506,51	„Гат“ доо, 08311137	14.616.884,27 80,70%	21.05.2018. 30.07.2018.
8.	Догоградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта- комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза	1.3.3	20.000.000	01-2229/18-18	19.995.063,40	„Гат“ доо, 08311137	19.371.400,62 96,88%	13.07.2018. 29.08.2018.
9.	Радови на одржавању зеленила	1.3.4	111.000.000	Радови изведени сопственим капацитетима				
10.	Радови на одржавању објеката	1.3.5	5.000.000	Радови изведени сопственим капацитетима				

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОВРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2018.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:								
1256	Католичко гробље	7.720.857,00	57.899,95	286.929,75	795.566,17	378.841,99	1.397.377,72	890.020,33
1258	Јеврејско гробље	1.329.084,00	161.484,21	105.663,43	43.435,86	63.761,01	261.937,91	123.582,67
1260	Успенско гробље	4.880.564,00	143.870,80	402.263,80	595.360,13	653.199,98	629.694,71	471.851,25
1263	Русинско гробље	1.166.443,00	18.588,63	68.729,69	39.318,73	111.277,31	159.149,39	167.607,07
1303	Назаренско гробље	216.686,00	13.393,42	11.179,15	12.848,92	14.085,52	20.642,94	41.939,66
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.884.453,00	141.769,64	302.602,26	296.189,45	263.287,43	664.355,07	494.264,34
1309	Гробља у Петроварадину	8.111.510,00	786.649,83	415.048,57	719.923,63	896.733,41	851.318,13	850.840,08
1311	Градско гробље	93.142.495,00	4.404.344,66	6.042.669,73	6.529.729,32	10.463.359,58	10.442.250,08	9.491.670,80
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	1.869.584,00	64.361,75	71.821,66	389.499,75	147.234,60	462.539,51	227.004,54
1314	Алмашко гробље	5.593.221,00	643.825,25	124.164,89	428.678,34	552.382,94	487.000,56	690.506,25
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.354.324,00	12.708,09	38.272,82	364.265,32	63.180,68	117.223,35	75.410,32
1560	Гробља у Футогу	10.265.415,00	237.441,77	1.062.217,94	681.080,44	693.315,84	1.100.517,24	756.505,48
345	Гробље у Ветернику	2.168.901,00	87.791,33	106.098,21	276.200,56	162.840,41	200.530,27	280.534,36
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	450.000,00	9.993,11	4.437,19	44.579,63	5.782,73	24.925,13	29.361,71
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	450.000,00	5.788,99	5.008,44	41.231,82	17.256,75	64.639,75	41.575,01
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)	6.378.578,00	46.176,77	32.551,52	616.581,53	1.100.876,55	557.263,01	645.076,94
518	Гробље у Буковцу	1.880.349,00	44.758,18	36.849,19	31.589,89	238.839,45	177.678,77	218.566,61
519	Гробље у Новим Лединцима	823.638,00	23.269,96	47.771,35	48.519,49	44.151,25	111.692,91	119.983,56
520	Гробље у Старим Лединцима	2.042.157,00	18.249,95	50.290,08	54.833,62	56.516,55	270.315,44	234.832,28
521	Гробље у Ковилу	5.471.741,00	77.635,67	99.412,06	17.114,90	1.034.336,38	1.007.291,64	790.035,26
	СВЕГА:	160.000.000,00	6.999.999,96	7.313.981,73	12.026.547,50	16.951.260,36	19.008.343,53	16.641.068,52
								78.951.201,60

Бр. Прогр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОВРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2018.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2018.	Више уплаћено из Буџета Града (средства за повраћај)
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256	Католичко гробље	7.720.857,00	975.101,37	353.227,91	1.887.025,50	621.810,42	59.077,67	17.974,55	7.720.853,33	7.720.857,00	3,67
1258	Јеврејско гробље	1.329.084,00	137.030,45	121.456,73	67.102,31	146.319,73	51.826,17	45.479,94	1.329.080,42	1.329.084,00	3,68
1260	Успенско гробље	4.880.564,00	453.798,02	265.094,78	239.166,15	710.369,00	204.962,08	110.926,19	4.880.556,89	4.880.564,00	7,11
1263	Русинско гробље	1.166.443,00	96.720,50	140.153,85	80.698,86	46.682,59	176.820,04	60.690,88	1.166.437,54	1.166.443,00	5,46
1303	Назаренско гробље	216.686,00	29.973,36	6.338,99	20.109,32	13.508,97	11.706,29	20.957,08	216.683,62	216.686,00	2,38
1305	Гробље у Сремској Каменици	4.684.453,00	302.563,04	341.315,12	337.429,08	631.099,39	431.679,01	477.895,86	4.684.449,69	4.684.453,00	3,31
1309	Гробља у Петроварадину	8.111.510,00	886.272,45	821.898,94	1.015.566,49	655.817,43	195.162,89	16.273,62	8.111.505,47	8.111.510,00	4,53
1311	Градско гробље	93.142.495,00	10.264.574,20	9.414.893,89	7.235.524,96	7.702.330,20	8.992.200,88	158.939,03	93.142.487,33	93.142.495,00	7,67
1313	Стомен гробље, Алеја хероја и великана	1.869.594,00	130.476,02	165.286,20	66.393,95	74.452,18	60.040,70	10.471,33	1.869.582,19	1.869.594,00	1,81
1314	Алиашко гробље	5.593.221,00	204.265,57	875.327,31	247.828,37	424.910,20	827.161,28	87.161,65	5.593.212,61	5.593.221,00	8,39
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.354.324,00	234.460,51	151.104,60	135.879,96	71.483,76	54.108,48	36.217,38	1.354.315,27	1.354.324,00	8,73
1560	Гробља у Футогу	10.265.415,00	711.568,64	1.275.050,69	913.463,34	2.002.052,39	606.057,75	226.142,25	10.265.413,77	10.265.415,00	1,23
345	Гробље у Ветернику	2.168.901,00	202.857,55	247.403,88	175.017,50	211.993,99	146.857,36	70.774,07	2.168.899,49	2.168.901,00	1,51
2436	Заштитена гробна места на Успенском гробљу	450.000,00	18.782,92	30.621,25	60.192,35	104.611,78	95.067,65	21.642,18	449.997,63	450.000,00	2,37
1777	Заштитена гробна места на Градском гробљу	450.000,00	53.522,16	82.852,32	32.323,58	104.438,28	1.075,62	287,10	449.997,82	450.000,00	2,18
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменик, Бегеч, Будисава, Степановићево, Кап, Кисач и Ченеј)	6.378.578,00	457.874,66	320.936,88	1.330.590,36	920.585,44	261.595,22	88.467,48	6.378.576,36	6.378.578,00	1,64
518	Гробље у Буковцу	1.880.349,00	305.826,22	99.900,02	217.501,09	79.538,73	233.986,09	194.911,77	1.880.346,01	1.880.349,00	2,99
519	Гробље у Новим Лединцима	823.638,00	97.474,01	32.539,30	61.293,52	118.066,53	22.852,82	96.119,78	823.634,48	823.638,00	3,62
520	Гробље у Старим Лединцима	2.042.157,00	217.328,81	43.527,14	86.455,78	159.240,44	535.234,25	315.327,98	2.042.152,32	2.042.157,00	4,68
521	Гробље у Ковилу	5.471.741,00	867.441,35	212.865,84	785.619,77	201.733,84	15.608,38	361.642,12	5.471.737,21	5.471.741,00	3,79
	СВЕГА:	160.000.000,00	16.647.911,81	15.001.795,64	14.996.582,24	15.001.045,29	12.983.080,63	6.418.302,24	159.999.919,45	160.000.000,00	80,55*

*Напомена: Из буџета Града Новог Сада пренето је 80,55 динара више за услуге из делатности у односу на фактурисану вредност, а због чињенице да је уплата за услуге из делатности у децембру месецу извршена авансно. Средства ће бити враћена у буџет Града Новог Сада.

Бр. Програ. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2018.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУНИ	

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лигје“ Нови Сад	20.000.000,00		1.000.333,31		1.038.680,82	1.002.718,09	1.001.353,33	4.043.085,55
	СВЕГА:	20.000.000,00		1.000.333,31		1.038.680,82	1.002.718,09	1.001.353,33	4.043.085,55
	УКУПНО:	180.000.000,00	6.999.999,96	8.314.315,04	12.026.547,50	17.999.941,18	20.011.061,62	17.642.421,85	82.994.287,15

Бр. Програ. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2018.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2018.
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:

1312	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лигје“ Нови Сад	20.000.000,00	2.280.505,84	1.998.066,83	3.003.406,92	2.998.845,85	3.016.743,69	2.659.289,41	19.999.944,09	19.999.944,09
	СВЕГА:	20.000.000,00	2.280.505,84	1.998.066,83	3.003.406,92	2.998.845,85	3.016.743,69	2.659.289,41	19.999.944,09	19.999.944,09
	УКУПНО:	180.000.000,00	18.928.417,65	16.999.862,47	17.999.989,16	17.999.891,14	15.999.824,32	9.077.691,65	179.999.863,54	179.999.944,09

На свим гробљима, на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ обавља делатност извршени су следећи радови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и одржавању чистоће гробаља:

- У току године на свим објектима су обављани санитарно – хигијенски послови. Ручно и машински је чишћен снег. Смеће је сакупљано и изношено свакодневно.
- Током године уклоњено је 825 сувих и самораслих стабала, као и стабала која угрожавају надгробна обележја;
- Редовне мере неге зеленила су рађене у току целе године. Заштита хемијским средствима је урађена на 11.646 стабала;
- Орезивање је вршено на стаблима лишћара, као и на оним стаблима са којих су гране уклањане да би се ослободила надгробна обележја. Орезано је 2.534 стабла. Вршено је зимско и летње орезивање шибља и ружа. Орезане су лишћарске, зимзелене и вишередне ограде;
- Прихрана је вршена минералним и органским ђубривима. Прихрањено је 4.761 стабло, као и 7,1 ха травњака и 1,1 ха површина под цветним гредицама;
- Извршено је малчирање површина под шибљем и ружама;
- Током вегетационог периода окопани су тањери око младих стабала, као и површине под украсним шибљем и цвећем;
- Покошено је 1.110 ха травњака и коровских површина. Травњаци су кошени у просеку 10 пута, а неодржавана гробна места 7 до 10 пута. Трава је сакупљена на површини од 467 ха;
- Рађено је хемијско уништавање корова на површинама под стазама и крчевинама.

Попуна зеленила је рађена на следећим објектима:

- На Алмашком, Успенском, Католичком, Русинском и Јеврејском гробљу у Новом Саду су попуњени постојећи дрвореди уз главне стазе;
- На Градском гробљу је попуњено зеленило на парцелама I/22 и III/2. Подигнута је жива ограда на лапидаријуму. Посађене су саднице дрвећа пирамидалних бреза, грабова, жалосне форме софоре и лириодендрона на главној стази VIII гробног поља. Садницама четинара попуњен је заштитни појас IX гробног поља, а црвеним храстом главна алеја. Извршена је реконструкција зеленила код колумбаријума;
- На гробљу у Сремској Каменици је попуњена жива ограда од лаворвишњи на уличном делу, попуњен је дрворед код споменика Јована Јовановића Змаја, као и зеленило код гробница;
- У Петроварадину је на новом делу попуњена алеја уз главну стазу са пирамидалним и округлим четинарима;
- На Централном гробљу у Футогу је попуњено зеленило, као и живе ограде на Горњем старом и Доњем новом гробљу;
- У Буковцу је око капеле попуњено зеленило;
- На свим објектима посађена су млада стабла, украсно шибље, руже, перене, луковице, расада једногодишњег и двогодишњег цвећа. Подигнуто је 0,9 ха травњака.

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су следећи послови на Градском гробљу: одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, одржавање и чишћење олука на објектима, молерско – фарбарски радови, радови на одржавању водоводне и канализационе мреже, као и одржавање стаза и мобилијара. На осталим гробљима такође су вршени радови на одржавању водоводне и канализационе мреже (одржавање чесми – Ветерник), одржавање стаза (Транцамент), одржавање мобилијара (замена старих, трулих, поломљених клупа и израда нових дрвених клупа од квалитетне чамове грађе) на Централном гробљу у Футогу, Горњем старом гробљу у Футогу, Успенском гробљу, гробљу на Транцаменту и гробљу у Сремској Каменици.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2018. годину, за услуге из делатности опредељено је 180.000.000,00 динара, а фактурисана вредност радова износи 179.999.863,54 динара, што представља 100,00 % укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене радове наплаћена финансијска вредност у износу од 179.999.944,09 динара, дакле, 80,55 динара више од фактурисане вредности и та средства ће бити враћена у Буџет Града.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ за 2018. годину износи 249.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 243.900.924,84 динара, што представља 97,95% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 243.901.005,39 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 6. марта 2019.
НОВИ САД

