

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-161-II
Дана: 24. априла 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-161-II од 24. априла 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Ерђан Кружевих

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, Градско веће Града Новог Сада, на 234. седници од 24.04. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, председнику Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 78. седници одржаној 13. марта 2019. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-161-II
Дана: 24.04.2019. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је на XXX седници, од 27. децембра 2017. године, донела Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, број: 352-1/2017-1267-I, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 46. седници, одржаној 14. децембра 2017. године.

Наведеним програмом Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад се обавезало да Скупштини Града Новог Сада поднесе годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад усвојио на 78. седници одржаној 13. марта 2019. године.

За реализацију наведеног програма планирана су средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад у износу од 239.000.000,00 динара, од чега се 39.000.000,00 динара односи на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

II. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Водовод

Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр. 1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала:

У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и дана 14. новембра 2018. године закључен је уговор са ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада на укупну вредност од 9.900.587,66 динара. Извођач је уведен у посао 6. децембра 2018. године, тако да планирана средства нису реализована у 2018. години.

Канализација

Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облацића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала:

У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и дана 24. маја 2018. године закључен је уговор са извођачем „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада, на уговорену вредност од 27.897.201,78 динара. Извођач радова је уведен у посао 14. јуна 2018. године, а радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу канализационих ПВЦ цеви са заптивним прстеновима те набавку фазонских ПВЦ комада, затим набавку, транспорт и монтажу канализационих ПЕ цеви, бетонске и остале неопходне радове као што су раскопавање саобраћајних површина, израда привремене конструкције од туцаника, раскопавање и довођење у првобитно стање

бетонских тротоара, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, измештање, етажирање и заштита постојећих инсталација. Радови су у потпуности завршени дана 21. септембра 2018. године и испостављена је окончана ситуација на укупну вредност од 27.861.665,08 динара.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Водовод

У извештајном периоду није било реализације по следећим позицијама:

- Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар),
- Одржавање јавних чесми,
- Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката,
- Ликвидација - санација објеката и бунара, и
- Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

У извештајном периоду од стране службе „Одржавање водоводне мреже“ вршено је прикупљање података о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на мрежи за базе ГИС-а , као и извођење радова на оспособљавању постојећих хидраната.

Интервентно снабдевање пијаћом водом вршено је због прекида водоснабдевања а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и по налогу инспекцијских служби.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

Канализација

Одржавање атмосферске канализације је вршено редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прање базена црпних станица канализације, пражњење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације као и праћење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. Наведена позиција реализована је знатно у већем обиму од планираног.

Интервентни радови

У извештајном периоду вршени су: санација или замена физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова, уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима, одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима, отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације, отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода, интервенције услед већих падавина као и рад интервентних дежурних служби.

III. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” Нови Сад од планираних 39.000.000,00 динара за инвестициона улагања реализовало је укупно 27.861.665,08 динара, односно 71,44%.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА - табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана средства за 2018. годину	Реализовано до 31.12.2018. године	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
	ВОДОВОД	11.000.000,00	-	-
	Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала	11.000.000,00	-	-
	КАНАЛИЗАЦИЈА	28.000.000,00	27.861.665,08	99,51%
	Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облачића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	28.000.000,00	27.861.665,08	99,51%
	УКУПНО:	39.000.000,00	27.861.665,08	71,44%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад уместо планираних 200.000.000,00 динара за текуће одржавање реализовало је укупно 217.928.998,86 динара, односно 108,96%

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ-табеларни приказ

Позиција	Програмска позиција	Планирана средства за 2018. годину	Реализовано до 31.12.2018. године	Проценат 4/3 (%)
1	2	3	4	5
	ВОДОВОД	50.000.000,00	15.990.426,68	31,98%
	Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	-	-
	Одржавање јавних чесми	2.900.000,00	-	-
	Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	2.000.000,00	-	-
	Ликвидација - санација објеката и бунара	500.000,00	-	-
	Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	1.000.000,00	450.763,38	45,08%
	Интервентно снабдевање пијаћом водом	3.000.000,00	556.170,00	18,54%
	Хаварије на секундарној мрежи водовода	40.000.000,00	14.983.493,30	37,46%
	Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	-	-
	КАНАЛИЗАЦИЈА	150.000.000,00	201.938.572,18	134,63%
	Одржавање атмосферске канализације	90.000.000,00	147.074.869,60	163,42%
	Интервентни радови	60.000.000,00	54.863.702,58	91,44%
	УКУПНО	200.000.000,00	217.928.998,86	108,96%

**В.Д. НАЧЕЛНИКА**

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

2375 15 2019

29 MAR 2019

НОВИ САД


Број: 4.3.-6850/2
Дана: 13.03.2019.године

На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као Јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/ 16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 78. седници одржаној 13. марта 2019. године доноси:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01.јануар- 31. децембар 2018. године.

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, за период 01. јануар – 31. децембар 2018. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Тијана Санал

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Директору
- Техничком директору
- Сектору финансијских послова
- Инвестиционо техничком сектору
- Сектору правних и општих послова
- Архиви



ИЗВЕШТАЈ

о реализацији Програма инвестиционих улагања
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину
који се не финансирају из буџета Града Новог Сада,

за период 01. јануар - 31. децембар 2018. године

Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада, донет је у складу са чланом 12. став 1. тачка 22. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Програм инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/17).

Наведеним Програмом планирана су средства износу од 239.000.000,00 динара, од чега се 39.000.000,00 динара односило на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације.

I ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/17 и 29/18), у делу Програма "II КАНАЛИЗАЦИЈА", тачка "14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ", на позицији "Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове насеља: Адице, Ветерник, Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом материјала" планирана су средства у износу од 80.000.000,00 динара, а као наставак реализације обавеза из 2017. године. Наведена средства опредељена су из буџета Града Новог Сада како би се убрзао процес прикључења корисника на изграђену канализациону мрежу у наведеним насељима, и под најповољнијим условима за грађане омогућила масовна изградња канализационих прикључака, а све у циљу омогућавања развоја обављања комуналних делатности на територији Града Новог Сада.

С обзиром на чињеницу да грађани плаћају прикључке на канализациону мрежу, Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, обавезало се да у периоду од две године, инвестира сопствена средства у износу од 80.000.000,00 динара у изградњу/реконструкцију водоводне и/или канализационе мреже Града Новог Сада, а што је обухваћено Програмима инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. и 2019. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада.

Програмом инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, који се не финансирају из буџета Града Новог Сада планирано је 39.000.000,00 динара за инвестициона улагања.



У складу са наведеним, у периоду од 01. јануара-31. децембра 2018. године реализоване су следеће инвестиције и то:

- Извођење радова на реконструкцији Буковачког доводника од улице Соње Маринковић (дуж Месечеве улице) до парцеле бр.1097 К.О. Сремска Каменица, са набавком и уградњом материјала

Реконструкцијом дела постојећег доводника за Буковац у дужини од 1000m и пратеће секундарне водоводне мреже у дужини од 800m решава се дугогодишњи проблем честих хаварија на дотрајалом азбест цементном доводнику и тиме значајно смањују губици на доводнику. Такође, омогућиће се ширење секундарне водоводне мреже за насеље Ливаде, које се тренутно снабдева са неадекватних и нелегалних водоводних мрежа које су узрок значајних губитака на систему. Реализацијом ове инвестиције, омогућиће се планско ширење будућих секундарних цевовода и побољшаће се снабдевање питком водом корисника у насељу Буковац и корисника дуж трасе доводника.

У извештајном периоду спроведена је јавна набавка и закључен уговор дана 14.11.2018. године са извођачем "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на уговорену вредност од 9.900.587,66 динара. Сходно уговору, извођач је уведен у посао 06.12.2018. године.

За наведену инвестицију планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара.

У извештајном периоду нису реализована планирана средства.

- Извођење радова на реконструкцији канализације у улици Јанка Чмелика (од улице Облачића Рада до Корнелија Станковића) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала

Реконструкцијом канализационе мреже у наведеном делу улице Јанка Чмелика решен је дугогодишњи проблем скупљања и одвођења фекалних и атмосферских вода за комплетну канализацију слива у дужини од 1000m профила од 300-600mm. Реконструисана је постојећа азбест цементна канализациона мрежа у насељу Детелинара и замењена мрежом већег капацитета, чиме је омогућено прикључење нових потрошача односно вишеспратних нових објеката који се граде у овом делу Града Новог Сада. Такође, замењена је стара дотрајала азбест цементна инсталација која је била узрок непријатних мириса и насталих талога у мрежи због лоше нивелације мреже и повећаног броја корисника за које мрежа није ни пројектована. Реализацијом ове инвестиције отклонили су се сви настали дугогодишњи проблеми одвођења отпадних вода у делу насеља Детелинара.

У извештајном периоду спроведен је поступак јавне набавке и дана 24.05.2018. године закључен је уговор са извођачем "Градитељ НС" д.о.о. из Новог Сада, на уговорену вредност од 27.897.201,78 динара. Извођач је уведен у посао 14.06.2018. године, а радови су обухватили: геодетске, припремне, земљане, тесарске, инсталатерске радове, односно набавку, транспорт и монтажу канализационих ПВЦ цеви са заптивним прстеновима, те набавку фазонских ПВЦ комада, затим набавку, транспорт и монтажу канализационих ПЕ цеви, бетонске и остале неопходне радове као што су раскопавање саобраћајних површина, израда привремене конструкције од туцаника, раскопавање и довођење у првобитно стање бетонских тротоара, постављање и одржавање саобраћајне сигнализације, измештање, етажирање и заштита постојећих инсталација. Сачињен је пројекат изведеног објекта, сходно Закону о планирању и изградњи. Радови су у потпуности завршени дана 21.09.2018. године.

За наведену активност, планирана су средства у износу од 28.000.000,00 динара.

У извештајном периоду испостављена је окончана ситуација на укупну вредност од 27.861.665,08 динара за изведене радове предметног уговора, те се сматра да је наведена активност у потпуности реализована.



II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Радови на одржавању водоводне и канализационе мреже финансирани су сопственим средствима Предузећа, те су планирани у укупном износу од 200.000.000,00 динара, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 50.000.000,00 динара и на радове из групе радова II - канализација у износу од 150.000.000,00 динара.

У односу на планиране позиције текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину, утрошена сопствена средства Предузећа исказана у процентима у односу на планирана, у извештајном периоду, износе 108,96%, где се наведена средства односе на радове из групе радова I - водовод у износу од 15.990.426,68 динара односно 31,98% и на радове из групе радова II - канализација у износу од 201.938.572,18 динара односно 134,63%, што се види из табеларног приказа реализације текућег одржавања водовода и канализације за 2018. годину.

Наведене програмске позиције обухватају следеће послове:

Група радова I – водовод

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар) - на годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. У извештајном периоду нису изграђени нови објекти (нема објекта за евидентирање), те средства нису реализована.

Одржавање јавних чесми подразумева одржавање водоводних и канализационих инсталација у исправном стању за јавне чесме на јавној површини које су евидентирани у катастру јавних чесми и снабдевају се са система Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара. У извештајном периоду средства нису реализована.

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, Сектор "Водовод" врши редован обилазак јавних копаних бунара и чесми на годишњем нивоу, а ванредно обилази и проверава већ постављена обавештења и обележја на основу обавештења Градске управе за комуналне послове и Сектора за санитарни надзор и јавно здравље Покрајинског секретаријата за здравство и извештаја Института за јавно здравље Војводине о исправности воде за пиће на поменутим објектима. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара. У извештајном периоду није било потребе за наведеним пословима, те средства нису реализована.

Ликвидација - санација објеката и бунара врши се ради заштите водоносних слојева од могућег загађења (случајног или намерног), пошто представљају директни контакт са подземним водама, као и да би се спречила неконтролисана експлоатација. Ликвидацију-санацију неопходно је извршити стручно, са дезинфекцијом и обележавањем терена, због могућих накнадних радова (изградње нових објеката). На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду, није било потребе за ликвидацијом, односно санацијом бунара, те средства нису реализована.

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната

Служба ГИС-а у својим базама чува податке о броју, типу, стању и локацији свих евидентираних хидраната на својој мрежи. Из овог електронског катастра се преко графичког интерфејса или упита у базу може врло ефикасно пронаћи један или више хидраната по одређеном критеријуму. Подаци се ажурирају у складу са радом службе "Одржавање водоводне мреже" која доноси податке са терена. Значај исправности информација о овим елементима нарочито се огледа у раду Ватрогасно-спасилачке бригаде Нови Сад, којој хидранти служе за пуњење цистерни у току интервенција. Служба "Одржавање водоводне мреже" изводи радове на оспособљавању постојећих хидраната.



На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара; У извештајном периоду реализација средстава је 450.763,38 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 45,08%.

Интервентно снабдевање пијаћом водом вршено је због прекида водоснабдевања, а као последица хаварија на систему, блокаде водоводне мреже и по налогу инспекције. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 556.170,00 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 18,54%.

Хаварије на секундарној мрежи водовода

Санације хаварија вршене су по пријавама грађана и налозима Градске управе за инспекцијске послове и Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Дотрајалост мреже захтева хитну интервенцију и поправку са циљем да се побољша функционисање мреже, спречи угроженост грађана, као и осигура безбедност одвијања саобраћаја. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 14.983.493,30 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 37,46%.

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби - служба "Одржавање водоводне мреже", услед поремећаја снабдевања пијаћом водом а на захтев корисника услуга, врши послове на санацији водоводне мреже и по налогу Градске управе за инспекцијске послове. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду није било налога инспекцијских служби за интервентно одржавање водоводне мреже, те средства нису реализована.

Група радова II – канализација

Одржавање атмосферске канализације се врши редовно и подразумева планиране послове на прању канализационе мреже свих пречника, прању главних канализационих колекторских праваца, прању сливника и сливничких прикључака, замени оштећених рамова и поклопаца на шахтовима, замени оштећених рамова и сливничких решетки на сливницима, прање базена црпних станица канализације, прањење корпи и контејнера са механичким нечистоћама на црпним станицама и постројењима за пречишћавање отпадних вода, одржавање и редовне сервисе хидромашинске опреме црпних станица канализације, одржавање и редовне сервисе електро опреме црпних станица канализације, као и прањење рада црпних станица канализације путем даљинског надзора. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 147.074.869,60 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 163,42 %.

Интервентни радови подразумевају: санацију или замену физички хаварисаних делова канализационе мреже, прикључака и шахтова; уклањање механичких препрека у канализационој мрежи, прикључцима и шахтовима; одгушења на мрежи, прикључцима и шахтовима; отклањање застоја у раду хидромашинске и електроопреме црпних станица канализације; отклањање застоја у раду опреме на постројењима за пречишћавање отпадних вода; интервенције услед већих падавина, као и рад интервентних дежурних служби. На годишњем нивоу, планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара. У извештајном периоду реализација средстава је 54.863.702,58 динара, исказана у процентима у односу на планирана средства износи 91,44 %.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Масарикова 17
Нови Сад

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
за период 01.јануар - 31.децембар 2018. године

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	планирана средства за 2018. годину	реализовано до 31.12.2018. године	%
			4 : 3
2	3	4	5
I ВОДОВОД	50.000.000,00	15.990.426,68	31,98%
Праћење и одрж.евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар)	100.000,00	0,00	0,00%
Одржавање јавних чесми	2.900.000,00	0,00	0,00%
Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00%
Ликвидација - санација објеката и бунара	500.000,00	0,00	0,00%
Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових хидраната	1.000.000,00	450.763,38	45,08%
Интервентно снабдевање пијаћом водом	3.000.000,00	556.170,00	18,54%
Хаварије на секундарној мрежи водовода	40.000.000,00	14.983.493,30	37,46%
Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби	500.000,00	0,00	0,00%
II КАНАЛИЗАЦИЈА	150.000.000,00	201.938.572,18	134,63%
Одржавање атмосферске канализације	90.000.000,00	147.074.869,60	163,42%
Интервентни радови	60.000.000,00	54.863.702,58	91,44%
УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:	200.000.000,00	217.928.998,86	108,96%



Директор
ЈКП "Водовод и канализација"
Нови Сад

Горджен Перковић

март, 2019. године