

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-354-II
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2019-354-II од 03. септембра 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2019. године Градско веће Града Новог Сада, на 256. седници одржаној 03.09. 2019. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2019. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 210. седници од 15. јула 2019. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2019. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-354-II
Дана: 03.09.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2019. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 210. седници од 15. јула 2019. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину у износу од 521.966.432,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 166.966.432,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

- *Позиција 1. Утоваривач са додатном опремом*
- *Позиција 2. Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада*

Имајући у виду да је реализација ових позиција Програма планирана у другој половини 2019. године у извештајном периоду за наведене позиције вршене су припремне активности за покретање поступака јавних набавки.

ГРУПА – РАДОВИ

Позиција 1. - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године

На основу спроведеног поступка јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо Нови Сад, чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо УБ, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо Ваљево, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад, са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо Сремска Каменица закључило је Уговор, број 014.2-6888/8 од 2. октобра 2017. године чији је предмет Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а такође су се појавила и одступања у количинама од првобитног предмера и предрачуна радова (вишкови радова), тако да је дана 28. новембра 2018. године сачињен Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181,

којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишкови радова до 5.000.000,00 динара за који су у 2018. години обезбеђена средства из буџета Града Новог Сада, као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се обезбеди у 2019. години.

Дана 25. децембра 2018. године потписан Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена уговорена вредност радова на 254.580.069,62 динара.

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, су за извршене радове по испостављеним привременим ситуацијама извођача радова, пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 192.481.288,78 динара, тако да је уз пренета средства из 2017. године у износу од 62.098.778,36 динара, укупна вредност извршених радова на крају 2018. године износила 254.580.067,14 динара, док су за изведене вишкове радова у 2019. години у буџету Града Новог Сада обезбеђена средства у износу од 28.000.000,00 динара. Дана 17. априла 2019. године потписан је Анекс V Уговора број 014.2-6888/22 којим је промењена уговорена вредност радова на 282.580.065,40 динара.

За вишкове радова, у складу са Анексом V Уговора, пренета су средства у 2019. години из буџета Града Новог Сада у износу од 27.999.998,26 динара, док је укупна вредност изведених радова једнака уговореној вредности радова.

Дана 17. априла 2019. године потписан је записник о примопредаји радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Позиција 2. - Унапређење Споменика природе "Каменички парк" – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза - наставак радова из 2018. године

У току 2018. године спроведен је поступак јавне набавке и дана 26. децембра 2018. године закључен је Уговор број 014.2-9804/8 са групом понуђача у којој је носилац посла „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „ПАНИЋ-ГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК из Ветерника, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад. Уговорена вредност радова износи 70.345.491,85 динара, а реализација је планирана у 2019. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

У складу са уговором Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад је из буџета Града Новог Сада за 2019. годину исплаћен аванс у износу од 35.172.745,93 динара, односно 50% уговорене вредности.

Првом привременом ситуацијом фактурисани су извршени радови у вредности од 10.800.730,18 динара за које су, након умањења од 50% на име правдања аванса, пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.400.365,09 динара, док су другом привременом ситуацијом фактурисани извршени радови у вредности од 20.733.477,03 динара, а за које су након умањења од 50% на име правдања аванса, пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 10.366.738,51 динара.

Извођач радова испоставио је и трећу привремену ситуацију за извршене радове у вредности од 10.394.220,59 динара, а која ће након одбитка 50% вредности рачуна на име правдања аванса бити реализована у другој половини 2019. године.

У периоду до 30. јуна 2019. године у Каменичком парку урађени су припремни и земљани радови за трим стазе, постављени су гумени ивичњаци и подлога од туцаника, док је у једном делу постављен и малч. За три тоалета су урађени груби зидарски радови и постављена је кровна конструкција, док је у току постављање плочица, спољашње изолације и ламперије. Поред наведеног, урађена је канализација и у току су радови на укопавању септичких јама.

Позиција 3. - Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“

У извештајном периоду Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад спровело је поступак јавне набавке и дана 17. јуна 2019. године закључило Уговор број 014.2-3647/10 са групом понуђача коју чине: ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник, носилац посла и „Бонус стан“ д.о.о. Нови Сад, члан групе понуђача, на износ од 14.004.907,70 динара без ПДВ-а.

Позиција 4. – Уређење Дунавског парка

Имајући у виду да је реализација ове позиције Програма планирана у другој половини 2019. године у извештајном периоду за наведену позицију вршене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма "УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ", Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад извршило је следеће радове по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 13 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 2.040 m² шибља.
- Окопавано је 4.000 m² шибља лишћара.
- Окопавано је 1.000 m² шибља четинара.
- Посађено је 219 m живе оgrade.
- Извршено је резивање и окопавање 1.217 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања.
- Извађено је 3.850 комада луковица у мају и посађено 7.600 комада једногодишњег цвећа у мају и јуну и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила

Обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 27.245 m² шибља, 8.114 комада дрвећа, 4.372 m² ружа и 4.502 m² цветних гредица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима КВ радници су били ангажовани 364 часова и возила 112 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.428 комада листопадног дрвећа, посечено је 123 комада.
- Посађено је 740 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 14.536 m² шибља, окопавање 22.068 m² шибља лишћара и 10.385 m² шибља четинара.
- Орезано је 35.357 комада шибља у зиму.
- Посађено је 2.705 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 28.704 m, а окопано 26.941 m живе оgrade.
- Посађено је 84 m живе оgrade и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.254.236 m² корова, а сакупљен је са 841.102 m².
- Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 91 час.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 12 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 756 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 1.150 m² и окопавање шибља четинара на 500 m².
- Зимско резивање шибља урађено је на 1.598 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 675 m² ружа и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 74.356 m² травњака и сакупљена трава са 63.456 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 88 часова, а КВ радници 60 часова.
- Возила су била ангажована 38 часова.
- Извршена је поправка оgrade на постојећим просторима.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 2.707 m² шибља лишћара и 1.600 m² шибља четинара.
- Посађен је 101 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 406 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Окопавано је 107 m² ружа.
- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 2 часа.
- Моторна тестера 16 часова.
- КВ радници су били ангажовани 2 часа, а ПК радници 16 часова.
- Механизација је била ангажована 8 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 943 m² шибља лишћара и 263 m² шибља четинара.
- Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 120 m².
- Посађено је 120 комада перена у мају и 993 комада једногодишњег цвећа у јуну и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је резивање 1.642 m живе оgrade и окопавање живе оgrade 821 m.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 68 m².
- Посађено је 200 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m² и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Покошено је 553.590 m² коровских површина и сакупљена трава са 135.647 m².
- КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК радници 48 часова, дизалица 16 часова и моторна тестера 16 часова.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 158 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

- Ручно чишћење снега рађено је 6.955 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.801 час. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 966 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

- По налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (Булевар деспота Стефана, Булевар ослобођења, улица Војводе Книћанина, улица Колубарска и улица Милана Симића), а било је интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- ПК радници су били ангажовани 180 часова и моторна тестера 32 часа.

- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 149 часова.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, пренето је укупно 78.939.847,79 динара, односно 47,28% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, у износу од 169.764.312,16 динара, а што исказано у процентима износи 47,82%.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада до 30.06.2019. године	Реализација % 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	ГРУПА – ДОБРА			
1	Утоваривач са додатном опремом	10.368.000,00	-	-
2	Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада	8.950.000,00	-	-
	УКУПНО ДОБРА:	19.318.000,00	-	-
	ГРУПА – РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године	28.000.000,00	27.999.998,26	100,00
2	Унапређење Споменика природе "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза - наставак радова из 2018. године	70.000.000,00	50.939.849,53	72,77
3	Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“	14.600.000,00	-	
4	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00	-	
	УКУПНО РАДОВИ:	147.648.432,00	78.939.847,79	53,46
	УКУПНО:	166.966.432,00	78.939.847,79	47,28

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину	Вредност реализованих радова до 30.06.2019. године	Пренета средства до 30.06.2019. године	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	12.955.846,06	10.636.093,92	53,98	44,32
4971	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	2.163.711,45	607.751,12	21,64	6,08
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00	663.361,46	274.033,72	33,17	13,70
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	221.000.000,00	139.759.877,47	112.580.442,22	63,24	50,94
4974	Кошење коровских површина	21.500.000,00	19.933.657,74	14.043.872,98	92,71	65,32
4975	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	7.694.244,70	6.180.854,59	51,29	41,21
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.000.000,00	561.190,34	445.447,59	56,12	44,54
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	11.043.305,38	9.313.917,28	61,35	51,74
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	39.329,93	39.329,93	7,87	7,87
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.362.282,61	916.405,85	68,11	45,82
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	11.000.000,00	5.534.027,69	4.428.664,91	50,31	40,26
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	3.993.969,64	864.142,16	39,94	8,64
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	9.140.499,03	9.140.499,03	91,40	91,40
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00	337.500,12	292.856,86	16,88	14,64
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	523.458,52	-	26,17	-
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО:	355.000.000,00	215.706.262,14	169.761.312,16	60,76	47,82

В.Д.Н.А.Ч.Е.Л.Н.И.К.А.
Зоран Станојевић


Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 59/18) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и 17. децембра 2018. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 210. седници од 15. јула 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2019. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

За председника Надзорног одбора



Маринко Шолак

члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора

Дине Курбатвински Вранешевић,

број: 014.1-7024/3 од 12. јула 2019. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 7029/1
Датум: 15. јул 2019. године
Нови Сад

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број 014.1-7462/2 од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,

ОВЛАШЋУЈЕМ

МАРИНКА ШОЛАКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Председник Надзорног одбора
Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 7024/3
Датум: 12. јул 2019. године
Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-7019
ДАНА: 12.07.2019. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2019. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 521.966.432,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 166.966.432,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 166.966.432,00 динара капиталних субвенција за 2019. годину у периоду јануар-јун остварено је 47,28%, односно, 78.939.847,79 динара.

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2019	Остварење 01.01.-30.06.2019 (пренета средства)
ГРУПА - ДОБРА			
1	Утоваривач са додатном опремом	10.368.000,00	
2	Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада	8.950.000,00	
УКУПНО ДОБРА:		19.318.000,00	-
ГРУПА - РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника – наставак радова из 2018. године	28.000.000,00	27.999.998,26
2	Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза -наставак радова из 2018. године	70.000.000,00	50.939.849,53
3	Реконструкција тоалета на купалишту „Штрاند“	14.600.000,00	
4	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00	
УКУПНО РАДОВИ:		147.648.432,00	78.939.847,79
УКУПНО:		166.966.432,00	78.939.847,79

ГРУПА – ДОБРА:

Имајући у виду да је реализација ових позиција Програма планирана у другој половини 2019. године за Позицију 1 - Утоваривач са додатном опремом као и за Позицију 2 - Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада, вршене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке.

ГРУПА – РАДОВИ

У оквиру Позиције 1 - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника (првобитно планирана вредност радова 250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб. Уговорена вредност јавне набавке је 249.580.071,12 динара, а вредност извршених радова током 2017. године обухваћених првом привременом ситуацијом је 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава).

Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у укупном износу од 192.500.000,00 динара без ПДВ-а, за наставак реализације уговорених обавеза из 2017. године као и за очекиване додатне радове. Процењена вредност целог пројекта износила је 255.000.000,00 динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00 динара.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова радова, број 015-10181 од 28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за 2018. годину обезбеђена средства као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се обезбеди Програмом за 2019. годину.

Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више првобитних 249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава).

Укупна вредност извршених радова по Програму за 2018. годину (обухваћених другом, трећом, четвртном, петом, шестом и седмом привременом ситуацијом) износи 192.481.288,78 динара тако да је, уз пренета средства из 2017. године у вредности од 62.098.778,36 динара по Програму за претходну годину, укупна вредност извршених радова на изградњи новог расадника на крају 2018. године износила 254.580.067,14 динара (ПДВ се не обрачунава).

За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су средства у висини од 28.000.000,00 динара и потписан је Анекс V Уговора број 014.2-6888/22 од 17.04.2019. године којим је измењена вредност радова по уговору и она сада износи 282.580.065,40 динара.

За вишкове радова примљена је Окончана ситуација број 5096-19 од 17.04.2019. године „TRON TEX“ д.о.о. Нови Сад у вредности од 27.999.998,26 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу пренета на рачун Предузећа 22.05.2019. године.

Укупна вредност радова једнака је уговореној и износи 282.580.065,40 динара.

На изградњи новог расадника, у 2018. години изграђени су сви објекти као и пратећа инфраструктура док је у 2019. години извођач имао обавезу да отклони недостатке који су му стављени као примедба. Извршена је примопредаја о чему је потписан Записник о примопредаји изведених радова број 015-4239 од 17.04.2019. године.

За радове у оквиру Позиције 2 - Унапређење Споменика природе "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза -наставак радова из 2018. године предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 422.564,17 динара сопствених средстава Предузећа.

Спроведен је поступак јавне набавке и у децембру 2018. године закључен је уговор у поступку јавне набавке број ЈНОП 31/2018 са групом понуђача у којој је носилац посла „Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад. Уговорена вредност јавне набавке је 70.345.491,85 динара (ПДВ се не обрачунава). У складу са Уговором, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорених радова. Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уплаћена су 15. марта 2019. године на рачун Предузећа у износу од 35.172.745,93 динара.

Уговорено је месечно фактурисање извршених радова привременим, односно, окончаном ситуацијом, уз правдање аванса сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова. Рачуном бр. 12225/19 - Прва привремена ситуација бр. 12225/19 од 29.03.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад обухваћени су извршени радови у вредности од 10.800.730,18 динара, за чије финансирање је, након умањења од 50% на име правдања аванса, Градска управа за комуналне послове 23. маја 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у износу од 5.400.365,09 динара.

На основу Рачуна бр. 12727/19 - Друга привремена ситуација бр. 12727/19 од 25.04.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад за извршене радове у вредности од 20.733.477,03 динара, након умањења од 50% на име правдања аванса, Градска управа за комуналне послове је 20. јуна 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенија из буџета Града Новог Сада у износу од 10.366.738,51 динара.

Од извођача радова испостављен је и Рачун бр. 14054/19 – Трећа привремена ситуација бр. 14054/19 од 03.06.2019. године за извршене радове у вредности од 10.394.220,59 динара. За финансирање ових радова, а након одбитка 50% вредности рачуна на име правдања аванса, Предузеће ће поднети захтев за пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада Градској управи за комуналне послове у јулу 2019. године.

У Каменичком парку урађени су припремни и земљани радови за трим стазе, постављени су гумени ивичњаци и подлога од туцаника. У једном делу постављен је и малч. Тоалети 1, 2 и 3 – урађени су груби зидарски радови и постављена је кровна конструкција. Постављање плочица је у току као и спољашње изолације и ламперије. Урађена је канализација и ради се на укопавању септичких јама.

Због лоших временских услова у мају (велики број кишних дана) радови нису у потпуности пратили предвиђену динамику.

За Позицију 3 - Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“ предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 14.600.000,00 динара. Сprovedен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 3/2019 и 17.06.2019. године закључен је Уговор број 014.2-3647/10 са групом понуђача коју чине: ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник, носилац посла и „Бонус стан“ д.о.о. Нови Сад, члан групе понуђача. Уговорена вредност радова износи 14.004.907,70 динара без ПДВ-а.

За Позицију 4 – Уређење Дунавског парка, имајући у виду да је реализација ове позиције, планирана у другој половини 2019. године, вршене су припремне активности за покретање поступка јавне набавке

За 2019. годину, односно за период 01.01.-30.06.2019. године, за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 147.648.432,00 динара од чега је реализовано 53,46%, односно, вредност пренетих средстава на рачун Предузећа износи 78.939.847,79 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2019. годину обезбеђена средства у износу од 355.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПРОГРАМ ЗА 2019. ГОДИНУ	ФАКТУРИСАНО		ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (2/1)		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА		ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (4/1)		ДУГ ПО ФАКТУРАМА (2-4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	12.955.846,06	53,98%	10.636.093,92	44,32%	2.319.752,14					
4971 Хемјиска заштита зеленила	10.000.000,00	2.163.711,45	21,64%	607.751,12	6,08%	1.555.960,33					
4972 Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима	2.000.000,00	663.361,46	33,17%	274.033,72	13,70%	389.327,74					
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	221.000.000,00	139.759.877,47	63,24%	112.580.442,22	50,94%	27.179.435,25					
4974 Кошење коровских површина	21.500.000,00	19.933.657,74	92,71%	14.043.872,98	65,32%	5.889.784,76					
4975 Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	7.694.244,70	51,29%	6.180.854,59	41,21%	1.513.390,11					
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.000.000,00	561.190,34	56,12%	445.447,59	44,54%	115.742,75					
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишлука	18.000.000,00	11.043.305,38	61,35%	9.313.917,28	51,74%	1.729.388,10					
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	39.329,93	7,87%	39.329,93	7,87%	-					
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.362.282,61	68,11%	916.405,85	45,82%	445.876,76					
4980 Одржавање зеленила на Кушалишту "Штранд"	11.000.000,00	5.534.027,69	50,31%	4.428.664,91	40,26%	1.105.362,78					
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	3.993.969,64	39,94%	864.142,16	8,64%	3.129.827,48					
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	9.140.499,03	91,40%	9.140.499,03	91,40%						
346 Интервентно одржавање	2.000.000,00	337.500,12	16,88%	292.856,86	14,64%	44.643,26					
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	523.458,52	26,17%			523.458,52					
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00										
УКУПНО:	355.000.000,00	215.706.262,14	60,76%	169.764.312,16	47,82%	45.941.949,98					

*Рачуни за извршене услуге у јуну 2019. године у износу од 45.941.949,98 динара носе датум 30.06.2019. године тако да нису ни могли да буду плаћени у извештајном периоду.

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	1.542.090,37	2.076.389,10	2.188.746,26	2.520.225,60	2.308.642,59	2.319.752,14
4971 Хемијска заштита зеленила				407.610,07	200.141,05	1.555.960,33
4972 Одржавање реквизиата и подлоге на децијим игралиштима					274.033,72	389.327,74
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковоко зеленило)	10.803.377,37	17.091.847,72	36.853.804,53	25.974.781,10	21.856.631,50	27.179.435,25
4974 Кошење коровских површина				7.436.080,78	6.807.792,20	5.889.784,76
4975 Одржавање зеленила паркова	490.116,92	1.015.876,38	1.957.985,24	1.425.017,32	1.291.858,73	1.513.390,11
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизиити и опрема)			247.788,43	107.315,51	90.343,65	115.742,75
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	300.502,22	156.973,34	5.066.637,46	1.416.335,32	2.373.468,94	1.729.388,10
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама		39.329,93				
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	28.930,35		330.549,88	145.482,68	411.442,94	445.876,76
4980 Одржавање зеленила на Кулапишту "Штранд"		53.604,58	1.659.446,64	1.425.797,85	1.289.815,84	1.105.362,78
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима			98.943,24	336.816,22	428.382,70	3.129.827,48
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	9.140.499,03					
346 Интервентно одржавање	9.809,26	116.045,34	127.429,91	39.572,35		44.643,26
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа						523.458,52
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина						
УКУПНО:	22.315.325,52	20.550.066,39	48.531.331,59	41.235.034,80	37.132.553,86	45.941.949,98

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину број III-352-1/2019-54 од 25. јануара 2019. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове, у периоду 01.01.–30.06.2019. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 13 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 2.040 m² шибља.
- Окопавано је 4.000 m² шибља лишћара.
- Окопавано је 1.000 m² шибља четинара.
- Посађено је 219 m живе оградe.
- Извршено је орезивање и окопавање 1.217 m живе оградe.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
- Извађено је 3.850 комада луковица у мају и посађено 7.600 комада једногодишњег цвећа у мају и јуну.
- Окопано је 568 m² двогодишњег цвећа, 212 m² ружа, 70 m² једногодишњег цвећа и 1.311 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 11.120 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 629 часова, а ПК радници 782 часа.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 44 часа, дизалица је била ангажована 28 часова, а моторна тестера 45 часова.
- Извршено је грабљање травњака на 116.432 m².
- Реконструкција травњака је урађена на 350 m².
- Покошено је 536.619 m², а сакупљена је трава са 480.819 m² травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.839.465 m² и сакупљан папир и друге нечистоће, 2.990.001 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 41 туром и ангажовање камиона на превозу 250 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 27.245 m² шибља, 8.114 комада дрвећа, 4.372 m² ружа и 4.502 m² цветних грестица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 364 часа и возила 112 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.428 комада листопадног дрвећа, посечено је 123 комада.
- Посађено је 740 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 14.536 m² шибља, окопавање 22.068 m² шибља лишћара и 10.385 m² шибља четинара.

- Орезано је 35.357 комада шибља у зиму.
- Посађено је 2.705 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 28.704 m, а окопано 26.941 m живе оgrade.
- Посађено је 84 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа 8.756 комада и орезивање после одгртања истих.
- Извршена је замена сезонског цвећа (у мају и јуну су извађене луковице и двогодишње цвеће, а посађено је 67.460 комада једногодишњег цвећа и 205 комада перена).
- Окопано је 2.267 m² ружа, 5.889 m² двогодишњег цвећа, 135 m² једногодишњег цвећа и 3.052 m² перена.
- Извршено је грабљање 2.428.439 m² травњака.
- Покошено је 11.922.398 m², а сакупљена је трава са 9.784.125 m² травњака. Обновљено је 4.699 m² травњака. Постављен је бусен траве на 435 m².
- Сакупљен је папир са 87.932 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 4.714 m² и на равним површинама 12.262 m².
- Утоварено је и превезено 1.332 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 10.360 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 1.496 часова.
- Дизалица је била ангажована 905 часова, моторна тестера 1.826 часова, КВ радници 6.496 часова, а ПК радници 3.842 часа.
- У улици Доже Ђерђа постављени су ивичњаци.
- У улици Кисачкој, Светојованској и Новосадског сајма постављени су метални стубићи око зелене површине.
- У улици Руменачки пут постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
- На Житном тргу, улици Браће Могин и Фејеш Кларе су постављене парковске клупе.
- Израђена је и постављена метална заштитна ограда на разделној траци Булевара краља Петра I.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.254.236 m² корова, а сакупљен је са 841.102 m².
- Утоварена је 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 91 час.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 12 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 756 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 1.150 m² и окопавање шибља четинара на 500 m².
- Зимско орезивање шибља урађено је на 1.598 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 675 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака на 156.391 m².
- Покошено је 766.638 m² травњака, трава је сакупљена са 619.183 m².
- Сакупљен је папир на 6.445.500 m² травних површина, чишћење је урађено на 321.720 m² стаза.

- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 40 часова, моторна тестера 28 часова и цистерна на заливању 10 часова.
- Утоварено је и превезено 44 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 226 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 74.356 m² травњака и сакупљена трава са 63.456 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 88 часова, а КВ радници 60 часова.
- Возила су била ангажована 38 часова.
- Извршена је поправка оgrade на постојећим просторима.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 2.707 m² шибља лишћара и 1.600 m² шибља четинара.
- Посађен је 101 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Окопавано је 107 m² ружа.
- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 797.506 m² травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 23.648 m² и на косинама 10.500 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 191 час, а ПК радници 498 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 118 часова.
- Утоварено је и превезено 47 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 733 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 2 часа.
- Моторна тестера 16 часова.
- КВ радници су били ангажовани 2 часа, а ПК радници 16 часова.
- Механизација је била ангажована 8 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 943 m² шибља лишћара и 263 m² шибља четинара.
- Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа и резивање после одгртања 243 комада у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 120 m².
- Посађено је 120 комада перена у мају и 993 комада једногодишњег цвећа у јуну.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 75.695 m² травњака.
- Извршена је реконструкција травњака на 480 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК радници 108 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 32 часа.
- Утоварено је и превезено 8 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 99 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је орезивање 1.642 m живе оgrade и окопавање живе оgrade 821 m.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 68 m².
- Посађено је 200 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Грабљање травњака на 115.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 4.000 m.
- Покошена је и сакупљена трава са 690.000 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 25.000 m².
- Извршено је третирање 160 комада дрвећа атомизером.
- Десикација корова на стазама и платоима 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 484.500 m² травних површина, а чишћење стаза на 125.600 m².
- КВ радници су били ангажовани 120 часова, а НК 200 часова.
- Утоварено је и превезено 28 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 516 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Покошено је 553.590 m² коровских површина и сакупљена трава са 135.647 m².
- КВ радници су били ангажовани 40 часова, ПК радници 48 часова, дизалица 16 часова и моторна тестера 16 часова.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 158 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 6.955 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.801 час. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 966 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције

Интервенисано је на више локација у Новом Саду (Деспота Стефана, Булевар ослобођења, Војводе Книћанина, Колубарска и Милана Симића), а било је интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- ПК радници су били ангажовани 180 часова и моторна тестера 32 часа.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 149 часова.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2019. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		
Фебруар		22.315.325,52
Март	35.172.745,93	20.550.066,39
Април		48.531.331,59
Мај	33.400.363,35	41.235.034,80
Јуни	10.366.738,51	37.132.553,86
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	78.939.847,79	169.764.312,16
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	166.966.432,00	355.000.000,00
ИНДЕКС:	47,28	47,82

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.

