

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2019-325-II
Дана: 22. новембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-3/2019-325-II од 22. новембра 2019. године, с молбом да се дневни ред LVII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 27. новембар 2019. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту, имајући у виду рок за извештавање предвиђен наведеним програмом.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада на 281. седници од 22.11. 2019. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад усвојио на 52. седници од 15. новембра 2019. године, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини Града Новог Сада да Извештај размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зорица Шијак, в.д. начелника Градске управе за културу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2019-325-II
Дана: 22.11.2019. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић
Милош З. Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, садржан је у члану 39. тачка 55. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада разматра и усваја извештаје о реализацији планова и програма.

Тачком VII. Програма прописано је да ће Извештај о реализацији програма и коришћењу одобрених средстава, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад сачинити у року од 30 дана по реализацији активности из Програма и доставити Скупштини Града Новог Сада.

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада доставио је Градској управи за културу:

- Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години и
- Одлуку Управног одбора са 52. седнице од 15. новембра 2019. године.

Према Извештају Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, који је усвојила Скупштина Града Новог Сада на XXXVIII седници одржаној 29. јуна 2018. године, радови су обухватили наставак радова на обнови објеката у саставу просторно културно историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину, који су проширени и на обнову кровова, потом објеката који су у границама културног добра просторно културно-историјске целине Старог језгра Новог Сада и појединачно утврђених културних добара, а на којима је извођење радова планирано по фазама: V, VI, VII и VIII. До краја 2018. године завршени су радови на следећим објектима:

1. Објекат у улици Београдска бр. 2, Петроварадин,
2. Објекат у улици Београдска бр. 5, Петроварадин,
3. Објекат у улици Београдска бр. 7, Петроварадин,
4. Објекат у улици Београдска бр. 8, Петроварадин,
5. Објекат у улици Београдска бр. 9, Петроварадин,
6. Објекат у улици Београдска бр. 13, Петроварадин,
7. Објекат у улици Београдска бр. 19, Петроварадин,
8. Објекат у улици Штросмајерова бр. 1, Петроварадин,
9. Објекат у улици Штросмајерова бр. 1а, Петроварадин,
10. Објекат у улици Штросмајерова бр. 4, Петроварадин,
11. Објекат у улици Штросмајерова бр. 6, Петроварадин,
12. Објекат у улици Штросмајерова бр. 10, Петроварадин,
13. Проте Михалцића бр.14, Петроварадин,
14. Објекат у улици Лисинског бр. 1, Петроварадин,
15. Објекат у улици Лисинског бр. 2, Петроварадин,
16. Објекат у улици Назорова бр. 1,
17. Објекат у улици Штросмајерова бр. 7,
18. Објекат у улици Штросмајерова бр. 9,
19. Објекат у улици Штросмајерова бр. 12,
20. Објекат у улици Штросмајерова бр. 18,
21. Објекат на Тргу слободе бр. 4, у Новом Саду.

Укупно утрошена средства за завршене радове на објектима износе 97.728.891,36 динара.

Објекти који нису реализовани током 2018. године, већ се реализација спроводи током 2019. године:

1. Објекат у улици Београдска бр. 1, Петроварадин, није спроведена јавна набавка у 2018. години због онемогућеног приступа простору те правовремене израде техничке документације,
2. Објекат у улици Штросмајерова бр. 3, Петроварадин, није спроведена јавна набавка у 2018. години због онемогућеног приступа простору те правовремене израде техничке документације,
3. Објекат у улици Штросмајерова бр. 5, спроведен поступак јавне набавке, није пристигла ни једна понуда,
4. Објекат у улици Штросмајерова бр. 14, спроведен поступак јавне набавке, није пристигла ни једна понуда,
5. Објекат у улици Дунавска бр. 27 у Новом Саду, спроведен поступак јавне набавке, није пристигла ни једна понуда,
6. Објекат у улици Кисачка бр. 20 у Новом Саду, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда,
7. Објекат у улици Београдска бр. 3, Петроварадин, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда,
8. Објекат у улици Београдска бр. 11, Петроварадин, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда,
9. Објекат у улици Београдска бр. 15, Петроварадин, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда,
10. Објекат у улици Змај Јовина бр. 28 у Новом Саду, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда,
11. Трг Владике Николаја бр. 1, Петроварадин, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда,
12. Трг Владике Николаја бр. 3, Петроварадин, спроведен поступак јавне набавке није пристигла ни једна понуда.

Објекти који нису реализовани у 2018. години, чија је реализација одложена до даљњег:

1. Објекат у улици Алмашка бр. 5 у Новом Саду, није исходовано старатељство јер објекат не испуњава услове везане за статус правне заштите,
2. Објекат у улици Београдски кеј бр. 7 у Новом Саду, није исходовано старатељство јер објекат не испуњава услове везане за статус правне заштите,
3. Објекат у улици Београдска бр. 17, Петроварадин, није спроведен поступак јавне набавке у 2018. години због онемогућеног приступа простору, те није било могуће израдити техничку документацију.

Имајући у виду наведено, предлагемо да Скупштина Града Новог Сада размотри и усвоји Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години.



Град Нови Сад
Завода за заштиту
Б. 2969
Датум: 15.11.2019

**УПРАВНИ ОДБОР
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА
НОВОГ САДА**

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 22
Тел. 557 060, 557 061, тел./факс 456 166




Број: 201/52-2016
Нови Сад, 15.11.2019.

ММ/ВС

На основу члана 25. алинеја четрнаест Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, бр. 89/2-2010 од 07. септембра 2010. године, 89/19-2010 од 30. октобра 2012. године, 89/21-2010 од 06. децембра 2016 и 89/27-2010 од 29. јануара, на 52. седници Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, одржаној дана 15. новембра 2019. године, донета је следећа

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду, у 2018. години, Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад.



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

ГРАДА НОВОГ САДА

21 000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 22

тел. 557-060/061



Број: 70/273-2017.

Датум: 30. 10. 2019. год

Нови Сад

СБ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

НОВИ САД

ПРЕДМЕТ:	Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години
-----------------	--

У складу с тачком VII. Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, усвојеном на XXXVIII седници Скупштине Града Новог Сада од 29. 06. 2018. године, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада доставља следећи

ИЗВЕШТАЈ

Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, обухватио је наставак радова на обнови објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину, која је овим програмом проширена и на обнову кровова, као и објекте на територији Новог Сада, у границама културног добра просторно културно-историјске целине Старог језгра града и појединачно утврђена културна добра. Спровођење програма подразумевало је израду услова и мера техничке заштите, исходовање старатељства од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, израду прописане техничке документације, прибављање неопходних аката у складу с прописима о планирању и изградњи објеката и прописа о комуналном уређењу града, спровођење јавних набавки, извођење радова и вршење стручног и конзерваторског надзора. Реализација Програма планирана је у наредне четири фазе (фаза V, VI, VII и VIII) са укупно 36 објеката. Напомињемо да је за планиране радове на обнови фасада 2 објекта из Програма (Алмашка 5 и Београдски кеј 7, добра под претходном заштитом), поступак обустављен до даљњег због немогућности исходовања старатељства, до испуњења услова везаних за статус правне заштите предметних објеката сходно чл. 33 Закона о културним добрима

„Сл. гласник РС“, бр. 71/94). Због објективних разлога (немогућност снимања затеченог стања због недоступности простора) израда техничке документације за радове на обнови крова 3 објекта (Београдска 1 и 17, Штросмајерова 3) није могла бити на време припремљена за поступак Јавних набавки, те се планирани радови на ова 3 објекта преносе у наредни период. Програмом планирани радови на преосталом 31 објекту рераспоређени су у три фазе V, VI и VII (првобитно планиране фазе VII и VIII, обједињене су због рока за Јавну набавку).

Фазом V обухваћено је 5 објеката у подграђу Петроварадинске тврђаве са радовима на обнови фасада и кровова (Штросмајерова 7, 9, 12, 18 и Назорова 1). Сprovedен је поступак Јавне набавке, изабран Извођач, који је уведен у посао 12. 11. 2018. Радови су током зимског периода били обустављени и поново започети у пролеће 2019. године. До данашњег дана радови су на свим објектима окончани.

Фаза VI обухватила је обнову фасаде и кровова укупно 5 објеката, два у Петроварадину (обнова крова на Штросмајеровој 5 и обнова крова и фасаде на Штросмајеровој 14) и три у Новом Саду (у ПКИЦ Старо језгро града - објекат на Тргу слободе 4 и Дунавској 27 на обнови фасада; као и споменик културе Кућа Милеве Марић Ајнштајн у Кисачкој 20 на обнови крова и фасаде). Сprovedен је поступак Јавне набавке, на којем је пристигла понуда само за један објекат, Трг слободе 4, који је у међувремену и уговорен. Радови на овом објекту су завршени.

Фаза VII (првобитно планиране фазе VII и VIII, обједињене су због рока за Јавну набавку), обухватала је радове на 21 објекту, 20 објеката у Петроварадину (обнова фасада и крова на Штросмајеровој 1а, 4, 6 и 10, обнова кровова у Београдској 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15 и 19, Штросмајеровој 1, Проте Михалчића 14, Лисинског 1 и 2, и на Тргу владике Николаја 1 и 3) и обнову крова у Старом језгру града (Змај Јовина 28). Јавна набавка за ове објекте, укупно 21, спроведена је током октобра 2018. године. За 6 објеката није стигла ни једна понуда, тако да су радови уговорени за 15 објеката (обнова крова и фасада Штросмајерова 1а, 4, 6 и 10, обнова кровова у Београдској 2, 5, 7, 8, 9, 13 и 19, Штросмајеровој 1, Проте Михалчића 14, Лисинског 1 и 2). Извођач је уведен у посао 10. 12. 2018. Радови су због зимског периода били обустављени и поново започети у пролеће 2019. године. До данас, завршени су у целости радови на свих 15 објеката који су уговорени.


На крају наглашавамо, да за радове на 10 објеката из претходних фаза (4 из фазе VI и 6 из фазе VII) за које у поступку јавних набавки није било понуђача, до краја 2018. године није било могуће поновити поступак због Законом утврђених рокова, те се исти преносе за наредну годину.

У прилогу:

1. Табела са прегледним стањем реализације Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години (фазе V – VII)

ДОСТАВИТИ :

1. Наслову
2. Рачуноводству
3. Документацији
4. Архиви



ФАЗА V ЈН ОП 1.3.1/2018 (8. 05. 2018.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Назорова 1	05. 11. 2018.	100%	9.664.449,00
2.	Штросмајерова 7	12. 11. 2018.	100%	2.720.865,60
3.	Штросмајерова 9	07. 11. 2018.	100%	2.088.129,96
4.	Штросмајерова 12	12. 11. 2018.	100%	1.474.850,40
5.	Штросмајерова 18	12.11. 2018.	100%	1.461.936,00
УКУПНО:				17.410.230,96

ФАЗА VI ЈН ОП 1.3.2/2018 (3. 08. 2018.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Штросмајерова 5*	-	-	-
2.	Штросмајерова 14*	-	-	-
3.	Кисачка 20*	-	-	-
4.	Дунавска 27*	-	-	-
5.	Трг слободе 4	12.11. 2018	100%	6.406.548,00
УКУПНО:				6.406.548,00

ФАЗА VII (VII И VIII) ЈН ОП 1.3.10/2018 (1. 10. 2018.)				
парт. бр.	Објекат	Почетак радова	Реализација (%)	Вредност радова (с ПДВ-ом)
1.	Београдска 2	13. 12. 2018.	100%	2.371.812,00
2.	Београдска 3*	-	-	-
3.	Београдска 5	13.12. 2018.	100%	3.365.232,00
4.	Београдска 7	13.12. 2018.	100%	3.057.012,00
5.	Београдска 8	13.12. 2018.	100%	2.617.710,00
6.	Београдска 9	13.12. 2018.	100%	8.718.720,00
7.	Београдска 11*	-	-	-
8.	Београдска 13	13.12. 2018.	100%	3.338.580,00
9.	Београдска 15*	-	-	-
10.	Београдска 19	10.12. 2018.	100%	5.180.238,00
11.	Штросмајерова 1	10.12. 2018.	100%	5.034.506,40
12.	Штросмајерова 1а	10.12. 2018.	100%	2.213.448,00
13.	Штросмајерова 4	10.12. 2018.	100%	11.554.621,20
14.	Штросмајерова 6	10.12. 2018.	100%	4.261.332,00
15.	Штросмајерова 10	10.12. 2018.	100%	6.021.996,00
16.	Проте Михалџића 14	10.12. 2018.	100%	4.156.434,00
17.	Змај Јовина 28*	-	-	-
18.	Трг Владике Николаја 1*	-	-	-
19.	Трг Владике Николаја 3*	-	-	-
20.	Лисинског 1	10.12. 2018.	100%	3.433.624,80
21.	Лисинског 2	10.12. 2018.	100%	8.586.846,00
УКУПНО:				73.912.112,40

ФАЗЕ V, VI и VII, УГОВОРЕНО И РЕАЛИЗОВАНО, СВЕУКУПНО:	97.728.891,36
--	----------------------

Напомена: * Неуговорени радови - у поступку ЈН није пристигла ни једна понуда