

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-119-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2020-119-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници одржаној 25. септембра 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 21. седници од 12. марта 2020. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2020-119-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД**

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18 и 48/19).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 21. седници од 12. марта 2020. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 30/19 и 48/19) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину у укупном износу од 260.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 50.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 210.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2019. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција 1. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор за извођење радова за доградњу и надоградњу са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза са групом понуђача: „TRON TEX“ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 406 и „INTEC“ ДОО, Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, са подизвођачима: „НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Арона Загорице 51, Ветерник и „НЕО ЛИНК“ ДОО, Арона Загорице 51, Ветерник, број: 19-1997/1-30-19 од 13. маја 2019. године и Анекс овог уговора од 2. децембра 2019. године, у укупном износу од 39.190.206,98 динара, док је део радова у износу од 3.741.069,76 динара извело Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад.

Од радова планираних на позицији „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза“, а чија је I фаза окончана током 2018. године, изведени су завршно – занатски радови, и то: керамичарски, столарски, лимарски, браварски, молерско – фарбарски радови, фина монтажа санитарних уређаја и електро елемената (утичнице, прекидачи, сијалице – лед расвета), тако да је дограђени део пословног објекта спреман за употребу. Постојећи део пословног објекта, који је био у употреби, је реконструисан и надограђен, завршени су зидарски радови од црвене фасадне цигле, бетонски и изолатерски радови и постављена је спољашња столарија. Завршено је постављање прве фазе водоводне и канализационе мреже, као и електричне мреже. Преостало је да се током 2020. године у реконструисаном делу пословног објекта заврше занатски радови (подополагачки и молерско – фарбарски радови, фина монтажа санитарија и електро елемената), уградња унутрашње столарије, чиме ће се доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта привести крају.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

На гробљима у надлежности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад у периоду од 1. јануара – 31. децембра 2019. године обављани су послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и послови на одржавању гробаља, и то:

- Укупно је покошено 1.186 ha травњака и коровских површина. Зелене површине на гробљима која су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад су покошене 8-10 пута;

- У првом и последњем кварталу 2019. године резивана су стабла и шибље. Зимзелена жива ограда орезана је један пут, а лишћарска четири пута у укупној дужини од 3.144 m;

- Малчом је прекривена површина од 2.378 m² и то око младих стабала и на цветним гредицама на Градском гробљу, Успенском гробљу, Јеврејском гробљу и Централном гробљу у Футогу;

- Минералним ђубривима прихрањено је 19,2 ha под украсним шибљем, цвећем и травом;

- У периоду вегетације окопано је 15 ha под украсним шибљем и цветним гредицама;

- Редовно је заливано 36.700 младих стабала;

- У оквиру попуне на гробљима посађено је 1.175 садница дрвећа, 1.999 садница шибља, 5.417 комада једногодишњег и двогодишњег цвећа, луковица, ружа и перена. Реконструкцијом уништених и старих травњака подигнуто је 0,6 ha нових травњака; и

- Вршена је превентивна заштита зеленила од биљних болести и штеточина. Зимска заштита дрвећа минералним уљима примењена је на 9.508 стабала;

У току 2019. године Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, у складу са одређеним средствима за одржавање заштићених гробних места, одржавало је 80 заштићених гробних места на Успенском гробљу као и 81 заштићено гробно место на Градском гробљу.

У оквиру текућег одржавања објекта обављани су следећи послови на Градском гробљу: одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, одржавање и чишћење олука на објектима на Градском гробљу, молерско фарбарски радови на Градском гробљу, одржавање стаза и мобилијара (замена старих, трулих, поломљених клупа и корпи). Завршени су радови на одржавању водоводне и канализационе мреже (демонтажа дотрајалих чесама и израда нових, како на Градском, тако и на осталим гробљима) и др.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2019. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину на име капиталних субвенција, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у износу од 42.931.276,74 динара, а што износи 85,86% од планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2019. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у износу од 209.999.841,48 динара, а што износи 100,00% од планираних средстава.


РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Бр. Поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2019. години (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/19 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII/19 (динара)	Реализов. % 4:3	Реализов. % 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта–комплекса Градског гробља у Новом Саду-II фаза	50.000.000,00	42.931.276,74	42.931.276,74	85,86	85,86
	УКУПНО:	50.000.000,00	42.931.276,74	42.931.276,74	85,86	85,86

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број поз.	НАЗИВ ГРОБЉА	ПЛАНИРАНО У 2019. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/19 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII/19 (динара)	Реализов % 4:3	Реализов % 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:						
1256	Католичко гробље	10.300.000,00	10.299.999,94	10.300.000,00	100	100
1258	Јеврејско гробље	1.500.200,00	1.500.199,72	1.500.200,00	100	100
1260	Успенско гробље	5.800.000,00	5.799.999,73	5.800.000,00	100	100
1263	Русинско гробље	1.270.000,00	1.269.999,82	1.270.000,00	100	100
1303	Назаренско гробље	300.000,00	299.998,89	300.000,00	100	100
1305	Гробље у Сремској Каменици	5.100.000,00	5.099.999,72	5.100.000,00	100	100
1309	Гробља у Петроварадину	8.300.000,00	8.299.999,98	8.300.000,00	100	100
1311	Градско гробље	99.579.800,00	99.579.798,98	99.579.800,00	100	100
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.350.000,00	2.349.998,56	2.350.000,00	100	100
1314	Алмашко гробље	6.200.000,00	6.199.999,57	6.200.000,00	100	100
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.600.000,00	1.599.997,06	1.600.000,00	100	100
1560	Гробља у Футогу	9.900.000,00	9.899.998,55	9.900.000,00	100	100
345	Гробље у Ветернику	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100	100
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	599.999,13	600.000,00	100	100
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	599.999,56	600.000,00	100	100
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Каћ, Кисач и Чене)	11.300.000,00	11.299.999,25	11.300.000,00	100	100
518	Гробље у Буковцу	2.500.000,00	2.499.999,67	2.500.000,00	100	100
519	Гробље у Новим Лединцима	1.100.000,00	1.099.999,58	1.100.000,00	100	100
520	Гробље у Старим Лединцима	2.300.000,00	2.299.999,66	2.300.000,00	100	100
521	Гробља у Ковиљу	5.700.000,00	5.699.999,37	5.700.000,00	100	100
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:						
1312	Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00	29.999.841,48	30.000.000,00	100	100
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:		210.000.000,00	209.999.999,94	210.000.000,00	100	100

*Напомена: Из буџета Града Новог Сада пренето је 13,26 динара више за услуге из делатности у односу на фактурисану вредност, која је исплатата за услуге из делатности у децембру месецу извршена авансно. Средства су враћена у буџет Града Новог Сада 11. фебруара 2020. године.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 47/16) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 21. седници одржаној 12. марта 2020. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године.
2. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставља се скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Јавно комунално предузеће
„ЛИСЈЕ“ Нови Сад
Надзорни одбор
Нови Сад



| 12. 03. 2020

Број 06-0620/6-20
Нови Сад, Народна библиотека



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР
2019. године**

Нови Сад, март 2020. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/18 и 48/19), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2019. годину из буџета Града Новог Сада за 2019. годину опредељено укупно 260.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 50.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 210.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 180.000.000,00 динара и за одржавање објеката 30.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ за 2019. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, чини следећа позиција:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза	50.000.000,00
	УКУПНО:	50.000.000,00

На основу Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године извршени су следећи радови из инвестиционог дела Програма:

Поз. бр. 1. - јун: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза

- I привремена ситуација број 5179-19

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- у динарима

2.	Зидарски радови	
3.	Бетонски радови	123.651,00
4.	Изолатерски радови - објекат	387.171,00
5.	Изолатерски радови – кров	
6.	Столарски радови	
7.	Лимарски радови	
8.	Спуштени плафони	
9.	Керамичарски радови	300.000,00
10.	Браварски радови	
11.	Молерско – фарбарски радови	508.389,00
	Свега:	1.319.211,00

С В Е Г А: 1.319.211,00

- септембар: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза

Спецификација изведених радова број 0178/2019

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ - у динарима

1.	Припремни радови	1.777.731,13
2.	Зидарски радови	1.269.891,00
	Свега:	3.047.622,13

• II привремена ситуација број 5241-19

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ - у динарима

2.	Зидарски радови	274.760,40
3.	Бетонски радови	6.626.102,94
4.	Изолатерски радови - објекат	
5.	Изолатерски радови – кров	1.341.712,80
6.	Столарски радови	2.178.000,00
7.	Лимарски радови	
8.	Спуштени плафони	550.248,50
9.	Керамичарски радови	3.055.431,20
10.	Браварски радови	128.000,00
11.	Молерско – фарбарски радови	907.340,00
	Свега:	15.061.595,84

Рекапитулација – Ц.1 ЕНЕРГЕТИКА - у динарима

1.1	Напојни каблови	
1.2	Разводни ормани	
1.3	Инсталација расвете	1.695.000,00
1.4	Инсталација прикључница	
1.5	Инсталација изједначења потенцијала	
1.6	Инсталација уземљења	
1.7	Громобранска инсталација	
1.8	Остало	
	Свега:	1.695.000,00

С В Е Г А: 19.804.217,97

- октобар: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза

• III привремена ситуација број 5263-19

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ - у динарима

2.	Зидарски радови	1.849.261,30
3.	Бетонски радови	193.840,94
4.	Изолатерски радови - објекат	98.299,50
5.	Изолатерски радови – кров	463.349,10
6.	Столарски радови	
7.	Лимарски радови	
8.	Спуштени плафони	

9.	Керамичарски радови	341.604,40
10.	Браварски радови	52.050,00
11.	Молерско – фарбарски радови	
Свега:		2.998.405,24

Рекапитулација – Ц.1 ЕНЕРГЕТИКА

- у динарима

1.1	Напојни каблови	
1.2	Разводни ормани	
1.3	Инсталација расвете	402.950,00
1.4	Инсталација прикључница	252.150,00
1.5	Инсталација изједначења потенцијала	
1.6	Инсталација уземљења	
1.7	Громобранска инсталација	24.750,00
1.8	Остало	
Свега:		679.850,00

Рекапитулација – Ц.2 ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТ.- ИНСТ. АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

- у динарима

2.1	Противпожарне инст.-инст.аутоматске дојаве пожара	102.000,00
Свега:		102.000,00

Рекапитулација – Ц.3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - у динарима

3.1	Инсталација структурне мреже	75.000,00
Свега:		75.000,00

С В Е Г А: 3.855.255,24

- новембар: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза

• IV привремена ситуација број 5290-19

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

- у динарима

2.	Зидарски радови	3.081.194,70
3.	Бетонски радови	410.031,40
4.	Изолатерски радови - објект	800.020,60
5.	Изолатерски радови – кров	312.455,00
6.	Столарски радови	4.077.000,00
7.	Лимарски радови	
8.	Спуштени плафони	
9.	Керамичарски радови	202.197,00
10.	Браварски радови	8.500,00
11.	Молерско – фарбарски радови	581.469,00
Свега:		9.472.867,70

Рекапитулација – Ц.1 ЕНЕРГЕТИКА

- у динарима

1.1	Напојни каблови	
1.2	Разводни ормани	
1.3	Инсталација расвете	
1.4	Инсталација прикључница	-21.000,00
1.5	Инсталација изједначења потенцијала	
1.6	Инсталација уземљења	
1.7	Громобранска инсталација	
1.8	Остало	
	Свега:	-21.000,00

С В Е Г А: 9.451.867,70

- децембар: Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза

Спецификација изведених радова број 0245/2019

Б. ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

- у динарима

1.	Припремни радови	82.357,70
2.	Водовод	115.541,13
3.	Канализација	68.161,00
4.	Хидрантска мрежа	87.587,80
5.	Санитарни уређаји	339.800,00
	Свега:	693.447,63

● Окончана ситуација број 5298-19

Рекапитулација – А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

- у динарима

2.	Зидарски радови	452.658,50
3.	Бетонски радови	475.999,46
4.	Изолатерски радови - објекат	11.415,60
5.	Изолатерски радови – кров	48.550,00
6.	Столарски радови	
7.	Лимарски радови	455.187,00
8.	Слуштени плафони	
9.	Керамичарски радови	505.108,64
10.	Браварски радови	736.378,00
11.	Молерско – фарбарски радови	70.000,00
	Свега:	2.755.297,20

Рекапитулација – Ц.1 ЕНЕРГЕТИКА

- у динарима

1.1	Напојни каблови	256.000,00
1.2	Разводни ормани	343.000,00
1.3	Инсталација расвете	1.765.450,00
1.4	Инсталација прикључница	381.380,00
1.5	Инсталација изједначења потенцијала	36.000,00
1.6	Инсталација уземљења	22.000,00
1.7	Громобранска инсталација	65.400,00
1.8	Остало	35.000,00
	Свега:	2.904.230,00

Рекапитулација – Ц.2 ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТ.- ИНСТ. АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
- у динарима

2.1	Противпожарне инст.-инст.аутоматске дојаве пожара	1.034.900,00
	Свега:	1.034.900,00

Рекапитулација – Ц.3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - у динарима

3.1	Инсталација структурне мреже	1.112.850,00
	Свега:	1.112.850,00

С В Е Г А: 8.500.724,83

У К У П Н А РЕАЛИЗАЦИЈА позиције „Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза“	42.931.276,74
---	----------------------

Напомена: по ситуацијама означеним са • радове није изводило Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, него извођач радова на основу уговора закљученог након спроведеног поступка јавне набавке.

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је уговор за извођење радова за доградњу и надоградњу са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза са групом понуђача: „TRON TEX“ ДОО, Нови Сад, Футошки пут 40б и „INTEC“ ДОО, Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, са подизвођачима: „НЕО ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО, Арона Загорице 51, Ветерник и „НЕО ЛИНК“ ДОО, Арона Загорице 51, Ветерник, број: 19-1997/1-30-19 од 13. маја 2019. године и Анекс овог уговора од 2. децембра 2019. године, у укупном износу од 39.190.206,98 динара, док је део радове у износу од 3.741.069,76 динара извело Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад.

На делу објекта који је изграђен током 2018. године изведени су завршно – занатски радови: керамичарски, столарски (унутрашња столарија), лимарски, браварски, молерско – фарбарски радови и фина монтажа санитарних уређаја и електро – елемената (утичнице, прекидачи, сијалице – лед расвета), тако да је тај део објекта уз додатно финализирање спреман за употребу (након добијања употребне дозволе). Постојећи део објекта, који је био у употреби, је реконструисан и надограђен, извршени су зидарски радови (црвена фасадна цигла), бетонски, изолатерски радови, извршен је груби развод водоводно-канализационе и електро мреже и постављена је спољашња столарија.

Преостало је да се током 2020. године у реконструисаном делу објекта реализују завршни занатски радови (подполагачки и молерско – фарбарски радови, фина монтажа санитарнија и електроелемената), уградња унутрашње столарије, чиме ће се доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта привести крају. Након добијања употребне дозволе, објект ће моћи несметано да се користи.

Реализацијом ових радова ће се омогућити лоцирање свих служби на једном месту, а тиме обезбедити несметано обављање свих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
за период од 1. јануара до 31. децембра 2019. године**

-у динарима-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано)	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2019.
1.	Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – II фаза	50.000.000,00	42.931.276,74	42.931.276,74
	УКУПНО:	50.000.000,00	42.931.276,74	42.931.276,74

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину, Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности опредељено 50.000.000,00 динара. Фактурисана вредност реализованих радова износи 42.931.276,74 динара, што представља 85,86% од укупне вредности опредељених средстава, колико је и наплаћено из буџета Града Новог Сада. Реализована вредност радова мања је од планиране за око 14%, јер је понуђач са којим је закључен уговор након спроведене јавне набавке испоставио за око 3.000.000,00 нижу цену од процењене. Такође, у току радова извршене су неопходне измене у пројекту, што је верификовано измењеном грађевинском дозволом. Наведене измене су се одразиле на обим бетонских и зидарских радова, што је верификовано у грађевинским књигама и дневницима од стране одговорних извођача радова и лица одговорних за вршење стручног надзора.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. Прогр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2019.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:								
1256	Католичко гробље	10.300.000,00	378.063,97	1.474.458,58	478.925,73	435.764,41	921.780,55	488.269,85
1258	Јеврејско гробље	1.500.200,00	90.328,21	86.101,32	75.210,99	67.480,73	151.498,78	55.993,33
1260	Успенско гробље	5.800.000,00	169.581,49	251.553,26	398.666,73	444.707,81	576.633,81	158.788,77
1263	Русинско гробље	1.270.000,00	39.638,64	54.565,27	194.460,37	57.118,70	132.249,30	42.028,02
1303	Назаренско гробље	300.000,00	6.445,21	9.160,36	14.334,88	14.635,01	27.343,12	12.045,90
1305	Гробље у Сремској Каменници	5.100.000,00	153.123,81	295.631,30	296.390,57	251.394,67	187.724,61	1.174.341,03
1309	Гробља у Петроварадину	8.300.000,00	347.123,74	318.277,88	480.241,63	536.897,83	544.716,59	936.549,60
1311	Градско гробље	99.579.800,00	4.828.823,47	5.843.740,21	8.791.526,50	8.070.929,86	8.507.763,53	8.897.287,14
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.350.000,00	166.603,47	244.467,66	321.606,96	88.825,62	240.417,22	185.110,96
1314	Алмашко гробље	6.200.000,00	220.945,93	132.244,48	407.819,58	271.105,80	637.565,89	227.982,68
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.600.000,00	17.355,51	15.945,61	223.048,89	79.631,09	62.298,54	136.428,53
1560	Гробља у Футолу	9.900.000,00	269.262,75	343.279,02	401.904,18	588.818,97	1.002.786,63	662.870,96
345	Гробље у Ветернику	3.700.000,00	181.813,98	202.663,12	180.317,58	203.382,70	258.115,90	339.403,30
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	4.456,45	3.485,80	23.654,02	28.203,58	44.098,80	7.573,76
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	15.155,45	7.735,71	41.197,06	45.715,14	41.005,57	69.311,98
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Чене)	11.300.000,00	221.770,42	442.516,49	420.924,17	726.888,91	1.169.618,80	732.943,20
518	Гробље у Буковцу	2.500.000,00	50.124,35	157.692,89	110.332,27	107.010,46	219.228,92	290.373,01
519	Гробље у Новим Лединцима	1.100.000,00	5.016,21	39.644,20	78.373,20	95.357,35	118.588,18	127.397,26
520	Гробље у Старим Лединцима	2.300.000,00	45.896,63	49.858,63	55.267,96	102.124,02	150.982,17	149.556,91
521	Гробља у Ковиљу	5.700.000,00	167.536,14	92.528,48	100.703,26	263.157,63	297.768,97	278.487,31
	СВЕГА:	180.000.000,00	7.379.065,63	10.065.550,27	13.094.906,53	12.479.150,29	15.292.185,88	14.972.743,50
								73.283.602,30

Бр. Прогр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)					УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2019.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2019.	Више уплаћено из Бџета Града (средства за повраћај)	
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР				ДЕЦЕМБАР
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:											
1256	Католичко гробље	10.300.000,00	692.372,91	1.047.099,13	979.586,30	2.508.068,31	486.152,40	409.457,80	10.299.999,94	10.300.000,00	0,06
1258	Јеврејско гробље	1.500.200,00	269.737,46	132.569,32	40.908,03	143.938,41	41.003,55	345.429,59	1.500.199,72	1.500.200,00	0,28
1260	Успенско гробље	5.800.000,00	948.115,94	209.409,33	282.529,47	1.295.979,37	282.403,11	781.630,64	5.799.999,73	5.800.000,00	0,27
1263	Русинско гробље	1.270.000,00	73.166,04	48.483,06	63.990,45	93.407,91	80.780,83	390.111,23	1.269.999,82	1.270.000,00	0,18
1303	Назаренско гробље	300.000,00	16.635,05	14.877,28	20.185,53	14.336,10	74.808,15	75.192,30	299.998,89	300.000,00	1,11
1305	Гробље у Сремској Каменици	5.100.000,00	180.104,23	627.109,75	176.367,53	1.000.043,17	59.775,61	697.993,44	5.099.999,72	5.100.000,00	0,28
1309	Гробља у Петроварадину	8.300.000,00	287.857,70	1.252.643,26	302.852,62	1.057.435,21	878.108,95	1.357.294,97	8.299.999,98	8.300.000,00	0,02
1311	Градско гробље	99.579.800,00	7.623.534,20	5.693.553,61	7.714.763,69	11.465.738,88	14.647.818,02	7.494.319,87	99.579.798,98	99.579.800,00	1,02
1313	Спомен гробље, Алеја хероја и великана	2.350.000,00	218.555,66	209.563,75	50.906,42	336.514,04	214.129,84	73.296,96	2.349.998,56	2.350.000,00	1,44
1314	Алмашко гробље	6.200.000,00	895.667,70	587.346,28	230.954,44	186.102,60	848.351,69	1.553.912,50	6.199.999,57	6.200.000,00	0,43
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	1.600.000,00	112.588,89	229.768,13	202.420,46	163.734,47	15.608,38	341.168,56	1.599.997,06	1.600.000,00	2,94
1560	Гробља у Футогу	9.900.000,00	942.056,37	756.700,86	851.199,29	909.190,62	1.001.920,92	2.170.007,98	9.899.998,55	9.900.000,00	1,45
345	Гробље у Ветернику	3.700.000,00	272.879,05	211.745,74	69.559,42	411.304,48	175.719,97	1.193.094,76	3.700.000,00	3.700.000,00	
2438	Заштитена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	4.971,49	44.030,16	186.668,45	103.071,57	37.864,71	111.920,34	599.999,13	600.000,00	0,87
1777	Заштитена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	24.432,54	47.213,98	41.159,60	182.868,06	28.486,88	55.717,59	599.999,56	600.000,00	0,44
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Будисава, Степановићево, Кап, Кисач и Ченеј)	11.300.000,00	564.623,53	580.016,73	122.861,51	2.628.250,36	1.567.204,79	2.122.380,34	11.299.999,25	11.300.000,00	0,75
518	Гробље у Буковцу	2.500.000,00	197.282,65	193.215,37	98.937,19	274.913,31	121.255,71	679.633,54	2.499.999,67	2.500.000,00	0,33
519	Гробље у Новим Пејинцима	1.100.000,00	74.358,90	59.465,63	82.836,38	100.218,82	116.985,26	201.758,19	1.099.999,58	1.100.000,00	0,42
520	Гробље у Старим Пејинцима	2.300.000,00	97.160,18	141.752,34	182.871,77	141.653,60	36.243,39	1.146.632,06	2.299.999,66	2.300.000,00	0,34
521	Гробља у Ковилу	5.700.000,00	519.889,04	964.346,41	549.054,64	884.575,12	230.526,77	1.351.425,60	5.699.999,37	5.700.000,00	0,63
СВЕГА:		180.000.000,00	14.015.989,53	13.050.910,12	12.250.613,19	23.901.344,41	20.945.148,93	22.552.378,26	179.999.986,74	180.000.000,00	13,26*

*Напомена: Из буџета Града Новог Сада пренето је 13,26 динара више за услуге из делатности у односу на фактурисану вредност, због чињенице да је уплата за услуге из делатности у децембру месецу извршена авансно. Средства су враћена у буџет Града Новог Сада 11. фебруара 2020. године.

Бр. Прогр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2019.
	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:								
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	
1312.	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00	2.831.664,65	1.893.945,95	2.297.863,36	3.224.485,00	2.059.691,93	1.927.252,38	14.234.903,27
	СВЕГА:	30.000.000,00	2.831.664,65	1.893.945,95	2.297.863,36	3.224.485,00	2.059.691,93	1.927.252,38	14.234.903,27
	УСПЛУЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ			11.959.496,2					
	УКУПНО:	210.000.000,00	10.210.730,48	2	15.392.769,89	15.703.635,29	17.351.877,81	16.899.995,88	87.518.505,57

Бр. Прогр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)								УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2019.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2019.
	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА:											
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР				
1312.	Одржавање објекта на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	30.000.000,00	3.383.946,63	2.392.362,72	2.146.015,43	2.655.662,78	2.987.087,75	2.199.862,90			29.999.841,48	29.999.841,48
	СВЕГА:	30.000.000,00	3.383.946,63	2.392.362,72	2.146.015,43	2.655.662,78	2.987.087,75	2.199.862,90			29.999.841,48	29.999.841,48
	УСПЛУЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ	210.000.000,00	17.399.936,16	15.443.272,84	14.396.628,62	26.557.007,19	23.932.236,68	24.752.241,16	209.999.828,22	209.999.841,48		

На свим гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ обавља делатност, током 2019. године предузимане су редовне мере неге зеленила специјалне намене, као и одржавање чистоће на гробљима, како би се продужила функционалност гробаља и дужина живота биљака.

По значају се истиче механичка обрада земљишта око биљака, малчирање, прихрањивање, заливање и резивање биљака.

Током 2019. године, између осталих, обављани су и следећи послови:

- У првом и последњем кварталу орезана су стабла и шибље; током године зимзелене живе оgrade орезане су један пут, а лишћарске четири пута у дужини од 3.144 м;
- У периоду вегетације окопано је 15 ха површине под украсним шибљем и цветним гредицама;
- Малчом је покривена површина од 2.378 м². Малч је постављен око младих стабала и на цветним гредицама на Градском, Успенском, Јеврејском и Централном гробљу у Футогу;
- Минералним ђубривима прихрањено је 19,2 ха површине под украсним шибљем, цвећем и травама;
- На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ Нови Сад зелене површине су покошене 8 – 10 пута, што чини укупну покошену површину травњака и коровских површина од 1.186 ха;
- Редовно је заливано 36.700 младих стабала;
- Превентивно је рађена заштита од биљних болести и штеточина. Зимска заштита дрвећа минералним уљима примењена је на 9.508 стабала;
- У оквиру попуне, на гробљима је посађено 1.175 садница дрвећа, 1.999 садница шибља, 5.417 комада једногодишњег и двогодишњег цвећа, луковица, ружа и перена. Кроз реконструкцију уништених и старих травњака подигнуто је 0,6 ха нових травњака.

Одржавање заштићених гробних места

У 2019. години ЈКП „Лисје“ Нови Сад је, у складу са одређеним средствима за ове намене, одржавало 80 заштићених гробних места на Успенском гробљу и 81 заштићено гробно место на Градском гробљу. У току вегетационог периода на Успенском гробљу све површине су уређене 9 пута, а на Градском гробљу 11 пута. Зеленило је прихрањено 3 пута. На Успенском гробљу малчирано је 14 гробних места, а на Градском гробљу је малчирана површина од 87 м². На појединачним гробним местима попуњавано је зеленило, сађено шибље, шимшир, стубасти четинари, перене и вишегодишње цвеће. На Успенском гробљу одржаване су стазе око гробних места. На заштићеним гробним местима Градског гробља подигнуто је укупно 80 м² новог травњака. Зеленило у алеји песника је комплетно реконструисано.

Одржавање објеката

У оквиру текућег одржавања објеката обављани су следећи послови на Градском гробљу: одношење смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, прање стаза, платоа и саобраћајница, одржавање и чишћење олука на објектима на Градском гробљу, молерско фарбарски радови (канцеларије служби на Градском гробљу), одржавање стаза и мобилијара (замена старих, трулих, поломљених клупа и корпи), извођени су радови на одржавању водоводне и канализационе мреже (демонтажа дотрајалих чесми и израда нових, како на Градском, тако и на осталим гробљима – Транцамент, Сремска Каменица), одржавање стаза на гробљу Транцамент у Петроварадину и у Сремској Каменици, одржавање мобилијара. На гробљу Транцамент – Петроварадин извршена је реконструкција објекта капеле (кровопокривачки, столарски, фасадерски радови, радови у просторијама – бојење унутрашњих зидова и плафона, постављање подних керамичких плочица и др.). На Доњем старом гробљу у Футогу реализовани су радови на одржавању оgrade: део постојеће бетонске оgrade са испуном од жице у дужини од 199,19 м је демонтиран и сазидана је ограда од жуте фасадне опеке.

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2019. годину, за услуге из делатности опредељено је 210.000.000,00 динара, а фактурисана вредност радова износи 209.999.828,22 динара, што представља 100,00 % укупне вредности Програма. Из буџета Града Новог Сада је за извршене радове наплаћена финансијска вредност у износу од 209.999.841,48 динара, дакле, 13,26 динара више од фактурисане вредности и та средства су враћена у Буџет Града 11. фебруара 2020. године.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ за 2019. годину износи 260.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 252.931.104,96 динара, што представља 97,28% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 252.931.118,22 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 12. марта 2020.
НОВИ САД



ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР БАКОВИЋ