


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-146-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2020-146-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милош Вучевић
Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници одржаној 25. септембра 2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 225. седници од 12. марта 2020. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2020-146-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада, број: 352-1/2019-434-II, од 14. октобра 2019. године, дата је сагласност Градској управи за комуналне послове да изврши прераспodelу планираних средстава по позицијама Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, у делу Програма УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 225. седници од 12. марта 2020. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 30/19 и 48/19) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину у износу од 521.966.432,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 166.966.432,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

- *Позиција 1. Утоваривач са додатном опремом*

У 2019. години спроведен је поступак јавне набавке, закључен Уговор број: 014.2-9807/8, од 3. децембра 2019. године са „НС УНИОН ТЕХНИКА“ доо Нови Сад за набавку утоваривача са додатном опремом на износ од 10.300.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 5.150.000,00 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза, као и испорука утоваривача планиране за 2020. годину.

- *Позиција 2. Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада*

На основу спроведеног поступка јавне набавке и закљученог Уговора број: 014.2-7258/8, од 26. септембра 2019. године, са „AGROSTADT“ доо Руменка, набављене су три мултифункционалне руке марке PRONAR, тип WWP 500 са прикључним уређајима (три главе за кошење, тип GK 110, један резач грана, тип GP 200 и два тримера за гране, тип GT 150). Коначна примопредаја је извршена дана 20. новембра 2019. године, а за реализацију ове јавне набавке пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.944.862,00 динара.

ГРУПА – РАДОВИ

Позиција 1. - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године

На основу спроведеног поступка јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо Нови Сад, чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо Уб, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо Ваљево, „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад, са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо Сремска Каменица закључило је Уговор, број 014.2-6888/8 од 2. октобра 2017. године чији је предмет Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а такође су се појавила и одступања у количинама од првобитног предмера и предрачуна радова (вишкови радова), тако да је дана 28. новембра 2018. године сачињен Записник о утврђивању вишкова и мањкова број 015-10181, којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишкови радова до 5.000.000,00 динара за који су у 2018. години обезбеђена средства из буџета Града Новог Сада, као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара за које су обезбеђена средства у 2019. години.

Дана 25. децембра 2018. године потписан Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена уговорена вредност радова на 254.580.069,62 динара.

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад, су за извршене радове по испостављеним привременим ситуацијама извођача радова, пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 192.481.288,78 динара, тако да је уз пренета средства из 2017. године у износу од 62.098.778,36 динара, укупна вредност извршених радова на крају 2018. године износила 254.580.067,14 динара, док су за изведене вишкове радова у 2019. години у буџету Града Новог Сада обезбеђена средства у износу од 28.000.000,00 динара. Дана 17. априла 2019. године потписан је Анекс V Уговора број 014.2-6888/22 којим је промењена уговорена вредност радова на 282.580.065,40 динара.

За вишкове радова, у складу са Анексом V Уговора, пренета су средства у 2019. години из буџета Града Новог Сада у износу од 27.999.998,26 динара, док је укупна вредност изведених радова једнака уговореној вредности радова.

Дана 17. априла 2019. године потписан је записник о примопредаји радова на изградњи објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника.

Позиција 2. - Унапређење Споменика природе "Каменички парк" – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза - наставак радова из 2018. године

У току 2018. године спроведен је поступак јавне набавке и дана 26. децембра 2018. године закључен је Уговор број 014.2-9804/8 са групом понуђача у којој је носилац посла „ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо, Нови Сад, СЗР „ПАНИЋ-ГРАДЊА“ ЈОВО ПАНИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕТЕРНИК из Ветерника, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо, Нови Сад. Уговорена вредност радова износи 70.345.491,85 динара, а реализација је планирана у 2019. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

У складу са уговором Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад је из буџета Града Новог Сада за 2019. годину исплаћен аванс у износу од 35.172.745,93 динара, односно 50% уговорене вредности.

Првом привременом ситуацијом фактурисани су извршени радови у вредности од 10.800.730,18 динара за које су, након умањења од 50% на име правдања аванса, пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.400.365,09 динара, другом привременом ситуацијом фактурисани су извршени радови у вредности од 20.733.477,03 динара за које су након умањења од 50% на име правдања аванса, пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 10.366.738,51 динара, трећом привременом ситуацијом фактурисани су извршени радови у вредности од 10.394.220,59 динара, за које су након умањења од 50% на

име правдања аванса, пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 5.197.110,29 динара, док су четвртом привременом ситуацијом фактурисани извршени радови у вредности од 14.432.011,50 динара, за које су након умањења преосталог износа на име правдања аванса, пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 223.479,48 динара.

Петом привременом ситуацијом фактурисани су радови и пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.652.356,11 динара, док су окончаном ситуацијом фактурисани извршени радови у вредности од 7.332.279,18 динара, за које су пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 6.910.208,73 динара, док је остатак у вредности од 422.070,45 динара обезбеђен из сопствених средстава Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

У оквиру ове инвестиције у Каменичком парку изграђене су трим стазе, постављена је соларна расвета, изграђена су три тоалета, постављене су надстрешнице над одређеним бројем клупа које ће бити носачи за будуће зеленило, а такође су постављене справе за вежбање, урађене су ограда на мосту и рампе на улазима.

Позиција 3. - Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“

На основу спроведеног поступка јавне набавке Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад је дана 17. јуна 2019. године закључило Уговор број 014.2-3647/10 са групом понуђача коју чине: ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Џида, Ветерник, носилац посла и „Бонус стан“ д.о.о. Нови Сад, члан групе понуђача, на износ од 14.004.907,70 динара без ПДВ-а. Првом привременом ситуацијом фактурисани су извршени радови и пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 8.498.070,00 динара, другом привременом ситуацијом фактурисани су извршени радови и пренета средства у износу од 4.816.970,00 динара, док су окончаном ситуацијом фактурисани извршени радови у вредности од 689.840,00 динара за које су у истом износу пренета средства из буџета Града Новог Сада.

У оквиру ове инвестиције изведени су грађевинско занатски радови у вредности од 8.080.090,00 динара, радови везани за водовод и канализацију у вредности од 5.243.440,00 динара и радови на електроенергетским инсталацијама у вредности од 681.350,00 динара.

Позиција 4. – Уређење Дунавског парка

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-10166/7-1 од 11. децембра 2019. године са СВЕТЛАНА ЏИДА ПР Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник. Уговорена вредност радова износи 34.008.252,20 динара без пореза на додату вредност.

У 2019. години у складу са Уговором из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 17.004.126,10 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза планирана за 2020. годину.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма "УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 13 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 4.000 m² шибља.
- Посађено је 400 комада садница украсног шибља.
- Окопавано је 4.240 m² шибља лишћара.
- Окопавано је 1.200 m² шибља четинара.
- Посађено је 219 m живе оgrade.
- Извршено је орезивање и окопавање 3.457 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће, у јесен је извршено загртање истих и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 150.693 m² шибља, 45.507 комада дрвећа, живе ограде 25.790 m, 25.152 m² ружа и 34.362 m² цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима 33.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.072 часа и возила 290 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезан је 1.471 комад листопаднoг дрвећа, посечено је 185 комада. Извађено је 8 комада пањева.
- Посађено је 984 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 15.979 m² шибља, окопавање 42.200 m² шибља лишћара и 20.090 m² шибља четинара.
- Орезано је 38.555 комада шибља у зиму.
- Орезано је 2.455 комада шибља у лето.
- Посађено је 5.116 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 112.753 m, а окопано 91.315 m живе ограде.
- Посађено је 530 m живе ограде.
- Извршено је одгртање садница ружа 8.756 комада и орезивање после одгртања у пролеће, у јесен загртање 2.386 комада и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.510.691 m² корова, а сакупљен је са 906.101 m².
- Утоварено је 33 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 95 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 12 комада листопаднoг дрвећа.
- Посечено је 2 комада дрвећа и извађена су 2 пања.
- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 2.976 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 4.033 m² и окопавање шибља четинара на 1.876 m².
- Зимско орезивање шибља урађено је на 2.798 комада.
- Летње орезивање шибља урађено је на 700 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, у јесен загртање истих.
- Окопано је 1.530 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака на 218.801 m² и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 125.072 m² травњака и сакупљена трава са 125.072 m².
- Извршено је и третирање травњака против крпеља 36.334 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 152 часа, а КВ радници 140 часова.
- Возила су била ангажована 75 часова.
- Извршена је поправка ограде на постојећим просторима.
- Израда и монтажа дрвене препреке тип Ц, на постојећим просторима, 2 комада.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 5.000 m² шибља лишћара и 3.230 m² шибља четинара.
- Посађено је и 100 комада садница украсног шибља.
- Орезивање живе ограде 2.545m, окопавање живе ограде 2.545 m.
- Посађен је 101 m живе ограде.

- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће. У јесен је извршено загртање истих.
- Окопавано је 428 m² ружа.
- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну. У октобру је посађено 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
- Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 27 m².
- Извршено је машинско кошење 1.480.605 m² и сакупљање траве на 1.472.715 m² травњака и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 26 часова.
- Моторна тестера 52 часа.
- КВ радници су били ангажовани 79 часова, а ПК радници 40 часова.
- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 49 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 1.377 m² шибља лишћара и 325 m² шибља четинара .
- Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
- Извршено је орезивање и окопавање 243 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа и орезивање после одгртања 243 комада у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 240 m² .
- Посађено је 120 комада перена у мају и 3.256 комада једногодишњег цвећа у јуну и јулу. У октобру је извршена садња двогодишњег цвећа 3.738 комада и луковица 875 комада.
- Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 149 m² .
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 110.057 m² травњака.
- Извршена је реконструкција травњака на 480 m² и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штрاند“

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је орезивање 2.463 m живе оgrade и окопавање 1.642 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 136 m².
- Посађено је 527 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Грабљање травњака на 495.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m.
- Покошена је и сакупљена трава са 1.265.000 m² травњака и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 5 комада младих садница дрвећа
- Посађено је и 300 комада садница украсног шибља.
- Покошено је 779.380 m² коровских површина и сакупљена трава са 364.773 m².
- КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 88 часова, дизалица 32 часа и моторна тестера 32 часа.
- Утоварено је и превезено 32 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 244 часа.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 7.025 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.864,5 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 355 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције

Интервенисано је на више локација у Новом Саду (Деспота Стефана, Булевар ослобођења, Војводе Книћанина, Колубарска, Милана Симића, Угао улица Сентелеки Корнела и Ђорђа Микеша и Индустријска улица), а било је интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- ПК радници су били ангажовани 180 часова, КВ радници су били ангажовани 32 часа, дизалица 9 часова, моторна тестера 64 часа и цистерна на заливању 19 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 16 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 178 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење Булевара Михајла Пупина и Булевара деспота Стефана у Новом Саду.

- Посађено је 100 комада садница младог дрвећа и 650 комада садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m².
- На ненормираним пословима ПК радници, КВ радници и НК радници су били ангажовани са по 80 часова.
- Постављено је 20 комада парковских клупа на Детелинари, у Руменци, Ветернику и Сремској Каменици.
- Механизација је била ангажована 142 часа.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, пренето је укупно 143.026.870,50 динара, односно 85,66%% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, у износу од 354.999.134,26 динара, а што исказано у процентима износи 100,00%.


**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2019 ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

Број позиције 1.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 2.	Планирана средства у 2019. години 3.	Пренета средства у 2019. години 4.	Реализација % 4:3 5.
	ГРУПА – ДОБРА			
1	Утоваривач са додатном опремом	10.368.000,00	5.150.000,00	49,67%
2	Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада	8.950.000,00	8.944.862,00	99,94%
	УКУПНО ДОБРА:	19.318.000,00	14.094.862,00	72,96%
	ГРУПА – РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године	28.000.000,00	27.999.998,26	100,00%
2	Унапређење Споменика природе "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза - наставак радова из 2018. године	70.000.000,00	69.923.004,14	99,89%
3	Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“	14.600.000,00	14.004.880,00	95,92%
4	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00	17.004.126,10	48,52%
	УКУПНО РАДОВИ:	147.648.432,00	128.932.008,50	87,32%
	УКУПНО:	166.966.432,00	143.026.870,50	85,66%

**РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2019 ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2019. години	Реализована средства у 2019. години	Пренета средства у 2019. години	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.999.852,70	24.000.000,00	100,00%	100,00%
4971	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	9.999.994,01	10.000.000,00	100,00%	100,00%
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00	1.999.422,75	1.999.999,98	99,97%	100,00%
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоовско зеленило)	223.749.922,15	223.252.432,38	223.749.922,15	99,78%	100,00%
4974	Кошење коровских површина	21.500.000,00	21.499.998,95	21.499.998,95	100,00%	100,00%
4975	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	14.999.797,86	14.999.797,86	100,00%	100,00%
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.000.000,00	999.828,72	999.828,72	100,00%	99,98%
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	17.999.648,13	18.000.000,00	100,00%	100,00%
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	499.967,04	500.000,00	99,99%	100,00%
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.999.783,42	1.999.783,42	99,99%	99,99%
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	11.000.000,00	10.999.829,24	10.999.829,24	100,00%	100,00%
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	9.999.896,10	9.999.896,10	100,00%	100,00%
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	9.337.232,02	10.000.000,00	93,37%	100,00%
346	Интервентно одржавање	384.343,49	384.343,49	384.343,49	100,00%	100,00%
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	865.734,36	865.734,36	865.734,36	100,00%	100,00%
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	4.999.630,25	4.999.630,25	99,99%	100,00%
	УКУПНО:	355.000.000,00	353.837.391,42	353.837.391,42	99,67%	100,00%

Напомена: До разлике између пренетих и реализованих средстава у износу од 1.161.742,84 динара, дошла је разлика од 1.161.742,84 динара, која је обрађена средњомесячно у буџету Града Новог Сада, те су разлике обрађене у буџет у 2020. години.



Ч Е Л Н И К А
Зоран Станојевић
Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 225. седници од 12. марта 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину, за период 1. јануар - 31. децембар 2019. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора
Дина Курбавински Вранешевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 1737/2
Датум: 12. март 2020. године
Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-1639
ДАНА: 06.03.2020. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/18) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2019. годину у износу од 521.966.432,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 166.966.432,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 355.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 166.966.432,00 динара капиталних субвенција за 2019. годину остварено је 85,66%, односно, 143.026.870,50 динара.

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2019	Остварење 2019 (пренета средства)
ГРУПА - ДОБРА			
1	Утоваривач са додатном опремом	10.368.000,00	5.150.000,00
2	Мултифункционална рука за кошење са прукључним уређајима, 3 комада	8.950.000,00	8.944.862,00
УКУПНО ДОБРА:		19.318.000,00	14.094.862,00
ГРУПА - РАДОВИ			
1	Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника – наставак радова из 2018. године	28.000.000,00	27.999.998,26
2	Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза -наставак радова из 2018. године	70.000.000,00	69.923.004,14
3	Реконструкција тоалета на купалишту „Штрاند“	14.600.000,00	14.004.880,00
4	Уређење Дунавског парка	35.048.432,00	17.004.126,10
УКУПНО РАДОВИ:		147.648.432,00	128.932.008,50
УКУПНО:		166.966.432,00	143.026.870,50

ГРУПА – ДОБРА:

За набавку добара за 2019. годину планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 19.318.000,00 динара од чега је реализовано 14.094.862,00 динара.

За Позицију 1 - Утоваривач са додатном опремом покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 20/2019 и 03.12.2019. године закључен је уговор број

014.2-9807/8 са „НС УНИОН ТЕХНИКА“ доо, Нови Сад у вредности од 10.300.000,00 динара без пореза на додатну вредност, односно, 12.360.000,00 динара са 20% ПДВ-а. У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. 286/А од 04.12.2019. године поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уплаћена су 19. децембра 2019. године на рачун Предузећа у износу од 5.150.000,00 динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена су Програмом за 2020. годину у износу од 5.184.000,00 динара.

За реализацију набавке опреме по Позицији 2 - Мултифункционална рука за кошење са прикључним уређајима, 3 комада, покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 2/2019 и 26.09.2019. године потписан је уговор број 014.2-7258/8 са „AGROSTADT“ доо, Руменка у вредности од 8.944.862,00 динара без пореза на додатну вредност, односно, 10.733.834,40 динара са 20% пореза на додатну вредност.

Преузимање дела опреме извршено је 09.10.2019. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1-9744. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна број МЕХ00863 „AGROSTADT“ доо Руменка од 09.10.2019. године је и књиговодствено обухваћена. Преузимање преосталог дела опреме извршено је 20.11.2019. године уз потписивање Протокола о примопредаји број 001141/11013. Опрема је стављена у функцију и на основу Рачуна број МЕХ01015 од 20.11.2019. године књиговодствено обухваћена.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа пренела средстава у висини од 8.186.412,00 динара дана 1. новембра 2019. године и 12. децембра 2019. године у висини од 758.450,00 динара.

Техничке карактеристике опреме:

Мултифункционална рука, 3 комада	
Тип	марка PRONAR, тип WWP 500
Радни домет са главом	5,55 m
Транспортна ширина/висина/дужина	2.600/1.740/920 mm
Тежина/тежина са главом	890 кг / 1.180 kg
Позиција на трактору/радна позиција	напред / десно
Команде	електро-хидрауличне-joystick
Снага трактора	75 HP
Тежина трактора са теговима	4.000 kg
Погон механички са трактора	предњи PTO 1.000 rpm
Качење напред прилагођено захтеваном трактору	3 тачке CAT II
Снага хидрауличне пумпе	35 kW
Капацитет резервоара сопствене пумпе	75 l
Проток пумпе	90 l/min
Копирање терена	радна глава са могућношћу копирања терена
Рука прилагођена за качење и рад са трактором	DEUTS FAHR са пнеуматичима 380/85 R24 400/85 R34

Техничке карактеристике радних уређаја:

Глава за кошење, 3 комада	
Тип	марка PRONAR, тип GK 110
Радни захват	1.100 mm
Маса	290 kg
Број ножева	10 комада
Чекићи	за сечење траве, жбуња, грана пречника до 50 mm
Прикључак на мултифункционалну руку	прилагођен систему на мултифункционалној руци
Резач грана, 1 комад	
Тип	марка PRONAR, тип GP 200
Радни захват	2.000 mm
Број дискова	4 комада
Пречник диска	600 mm
Маса	232 kg
Прикључак на мултифункционалну руку	прилагођен систему на мултифункционалној руци
Тример за гране, 2 комада	
Тип	марка PRONAR, тип GT 150
Радни захват	1.500 mm
Број ножева	20 комада
Пречник резања	до 20 mm
Маса	50 kg
Прикључак на мултифункционалну руку	прилагођен систему на мултифункционалној руци

ГРУПА – РАДОВИ

У оквиру Позиције 1 - Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника - наставак радова из 2018. године (првобитно планирана вредност радова 250.000.000,00 динара) покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 12/2017 и 02.10.2017. године потписан је уговор са групом понуђача у којој је носилац посла „TRON TEX“ доо, Нови Сад, Футошки пут 40б, а чланови групе понуђача „W.D. CONCORD WEST“ доо Београд, Зрењанински пут 150 а, „ЛУКС ЕЛЕКТРО“ доо, Уб, 28. фебруара 2, „ФРЕНКИ АЛАРМ“ доо, Ваљево, Насеље ослободиоца Ваљева 73/6, „AB&CO GEOSYSTEMS“

доо, Нови Сад, Васе Стајића 20 са подизвођачем „ПУТ ИНВЕСТ“ доо, Сремска Каменица, Футошки пут бб. Уговорена вредност јавне набавке је 249.580.071,12 динара, а вредност извршених радова током 2017. године обухваћених првом привременом ситуацијом је 62.098.778,36 динара (ПДВ се не обрачунава).

Програмом за 2018. годину обезбеђена су средства у укупном износу од 192.500.000,00 динара без ПДВ-а, за наставак реализације уговорених обавеза из 2017. године као и за очекиване додатне радове. Процењена вредност целог пројекта износила је 255.000.000,00 динара, а вредност планираних радова у 2018. години 192.500.000,00 динара.

Током изградње новог расадника било је више застоја у извођењу радова због чега је Анексима уговора I, II и III продужаван рок за завршетак радова, а појавила су се и одступања у количинама неопходних радова од првобитног предмера и предрачуна радова. Сачињен је Записник о утврђивању вишкова и мањкова радова, број 015-10181 од 28.11.2018. године којим су обухваћени вишкови и мањкови укупно изведених радова до уговореног износа, вишак радова до 5.000.000,00 динара за који су Програмом за 2018. годину обезбеђена средства као и вишкови радова до 28.000.000,00 динара колико је требало да се обезбеди Програмом за 2019. годину.

Дана 25. децембра 2018. године потписан је Анекс IV Уговора број 014.2-6888/19 којим је промењена вредност радова обухваћена Уговором тако да она не износи више првобитних 249.580.071,12 динара него 254.580.069,62 динара (ПДВ се не обрачунава).

Укупна вредност извршених радова по Програму за 2018. годину (обухваћених другом, трећом, четвртном, петом, шестом и седмом привременом ситуацијом) износи 192.481.288,78 динара тако да је, уз пренета средства из 2017. године у вредности од 62.098.778,36 динара по Програму за претходну годину, укупна вредност извршених радова на изградњи новог расадника на крају 2018. године износила 254.580.067,14 динара (ПДВ се не обрачунава).

За вишкове радова изведене током изградње Програмом за 2019. годину обезбеђена су средства у висини од 28.000.000,00 динара и потписан је Анекс V Уговора број 014.2-6888/22 од 17.04.2019. године којим је измењена вредност радова по уговору и она сада износи 282.580.065,40 динара.

За вишкове радова примљена је Окончана ситуација број 5096-19 од 17.04.2019. године „TRON TEX“ д.о.о. Нови Сад у вредности од 27.999.998,26 динара (ПДВ се не обрачунава) на основу које су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу пренета на рачун Предузећа 22.05.2019. године.

Укупна вредност радова једнака је уговореној и износи 282.580.065,40 динара.

На изградњи новог расадника, у 2018. години изграђени су сви објекти као и пратећа инфраструктура док је у 2019. години извођач имао обавезу да отклони недостатке који су му стављени као примедба. Извршена је примопредаја о чему је потписан Записник о примопредаји изведених радова број 015-4239 од 17.04.2019. године.

За радове у оквиру Позиције 2 - Унапређење Споменика природе "Каменички парк" - уређење парковске и туристичке инфраструктуре - I фаза - наставак радова из 2018. године предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 70.000.000,00 динара и 422.564,17 динара сопствених средстава Предузећа.

Сprovedен је поступак јавне набавке и у децембру 2018. године закључен је уговор у поступку јавне набавке број ЈНОП 31/2018 са групом понуђача у којој је носилац посла

„Енерготехника – јужна Бачка“ доо Нови Сад, а чланови групе понуђача „TRON TEX“ доо Нови Сад, СЗР „Панић-градња“ Јово Панић предузетник Ветерник, са подизвођачем „AB&CO GEOSYSTEMS“ доо Нови Сад. Уговорена вредност јавне набавке је 70.345.491,85 динара (ПДВ се не обрачунава). У складу са Уговором, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорених радова. Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уплаћена су 15. марта 2019. године на рачун Предузећа у износу од 35.172.745,93 динара.

Уговорено је месечно фактурисање извршених радова привременим, односно, окончаном ситуацијом, уз правдање аванса сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова. Рачуном бр. 12225/19 - Прва привремена ситуација бр. 12225/19 од 29.03.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад обухваћени су извршени радови у вредности од 10.800.730,18 динара, за чије финансирање је, након умањења од 50% на име правдања аванса, Градска управа за комуналне послове 23. маја 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 5.400.365,09 динара.

На основу Рачуна бр. 12727/19 - Друга привремена ситуација бр. 12727/19 од 25.04.2019. године „Енерготехника - Јужна Бачка“ друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, изградњу и одржавање енергетских објеката, Нови Сад за извршене радове у вредности од 20.733.477,03 динара, након умањења од 50% на име правдања аванса, Градска управа за комуналне послове је 20. јуна 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 10.366.738,51 динара.

Од извођача радова испостављен је Рачун бр. 14054/19 – Трећа привремена ситуација бр. 14054/19 од 03.06.2019. године за извршене радове у вредности од 10.394.220,59 динара. За финансирање ових радова, а након одбитка 50% вредности рачуна на име правдања аванса, Градска управа за комуналне послове је 6. августа 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 5.197.110,29 динара.

На основу Рачуна бр. 14404/19 - Четврта привремена ситуација бр. 14404/19 од 28.06.2019. године за извршене радове у вредности од 14.432.011,50 динара, а након умањења на име правдања остатка аванса, Градска управа за комуналне послове је 6. августа 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 223.479,48 динара.

На основу Рачуна бр. 15153/19 - Пета привремена ситуација бр. 15153/19 од 31.07.2019. године за извршене радове у вредности од 6.652.356,11 динара, Градска управа за комуналне послове је 6. септембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу.

Од извођача радова испостављен је и Рачун бр. 16613/19 – Окончана ситуација бр. 16613/19 од 20.09.2019. године за извршене радове у вредности од 7.332.279,18 динара на основу кога је Градска управа за комуналне послове је 31. октобра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 6.910.208,73 динара. Део радова по Окончаној ситуацији у вредности од 422.070,45 динара финансирало је Предузеће из сопствених извора.

Радови су завршени, утврђени су вишкови и мањкови радова са образложењем и извршена је примопредаја о чему је сачињен Записник о примопредаји изведених радова број 01-8510 од 30.08.2019. године. Укупна вредност радова је 70.345.074,59 динара од чега је средствима капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада финансирано 69.923.004,14 динара, а 422.070,45 сопственим средствима Предузећа.

У Каменичком парку изграђене су трим стазе и постављена је соларна расвета која их прати. Изграђена су 3 тоалета, постављене су надстрешнице над одређеним бројем клупа које ће бити носачи за будуће зеленило.

Постављене су справе за вежбање, урађена је ограда на мосту и рампе на улазима.

За Позицију 3 - Реконструкција тоалета на купалишту „Штранд“ предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 14.600.000,00 динара. Сprovedен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 3/2019 и 17.06.2019. године закључен је Уговор број 014.2-3647/10 са групом понуђача коју чине: ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Цида, Ветерник, носилац посла и „Бонус стан“ д.о.о. Нови Сад, члан групе понуђача. Уговорена вредност радова износи 14.004.907,70 динара без ПДВ-а. Уговорено је фактурисање извршених радова привременим, односно, окончаном ситуацијом.

Првом привременом ситуацијом број ИФ009 од 14.08.2019. године ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Цида, Ветерник обухваћени су изведени радови у вредности од 8.498.070,00 динара за чије је финансирање Градска управа за комуналне послове 20. септембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 8.498.070,00 динара.

Другом привременом ситуацијом број ИФ0014 од 05.12.2019. године ГР „Ирина 2009 ММ“, ПР Светлана Цида, Ветерник обухваћени су изведени радови у вредности од 4.816.970,00 динара за чије је финансирање Градска управа за комуналне послове 31. децембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу.

Утврђени су вишкови радова и сачињено је Образложење вишкова радова на објектима санитарних чворова купалишта Штранд у Новом Саду надзорног органа, деловодни број 013-11468/1 од 24.12.2019. године. Радови у вредности од 689.840,00 динара обухваћени су Окончаном ситуацијом број ИФ0019 од 25.12.2019. године за чије је финансирање Градска управа за комуналне послове 31. децембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу.

Радови су завршени, извршена је примопредаја радова и потписан је Записник о примопредаји радова деловодни број 014.2-11943 од 26.12.2019. године. Урађени су грађевинско занатски радови у вредности од 8.080.090,00 динара, радови везани за водовод и канализацију у вредности од 5.243.440,00 динара и радови на електроенергетским инсталацијама у вредности од 681.350,00 динара тако да је укупна вредност радова 14.004.880,00 динара. Вредност радова на објекту 1 износи 8.832.105,00 динара, а на објекту 2 износи 5.172.775,00 динара.

За Позицију 4 – Уређење Дунавског парка предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 35.048.432,00 динара. Сprovedен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 4/2019 и закључен је Уговор број 014.2-10166/7-1 од 11.12.2019. године са СВЕТЛАНА ЦИДА ПР Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник. Уговорена вредност радова износи 34.008.252,20 динара без ПДВ-а.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 2012/19 од 20.12.2019. године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је 29. децембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 17.004.126,10 динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена су Програмом за 2020. годину у износу од 17.524.216,00 динара.

За 2019. годину за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 147.648.432,00 динара од чега је реализовано 87,32%, односно, вредност пренетих средстава на рачун Предузећа износи 128.932.008,50 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2019. годину обезбеђена средства у износу од 355.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ		НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА*
				СРЕДСТАВА (3/1)	4	
	1	2	3		5	
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	24.000.000,00	23.999.852,70	24.000.000,00	100,00%		147,30
4971 Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	9.999.994,01	10.000.000,00	100,00%		5,99
4972 Одржавање реквизита и подлоге на децијим игришћима	2.000.000,00	1.999.422,75	1.999.999,98	100,00%		577,23
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	223.749.922,15	223.252.432,38	223.749.922,15	100,00%		497.489,77
4974 Кошење коровских површина	21.500.000,00	21.499.998,95	21.499.998,95	100,00%		
4975 Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	14.999.797,86	14.999.797,86	100,00%		
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.000.000,00	999.828,72	999.828,72	99,98%		
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске терђаве и Мишелука	18.000.000,00	17.999.648,13	18.000.000,00	100,00%		351,87
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	500.000,00	499.967,04	500.000,00	100,00%		32,96
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.999.783,42	1.999.783,42	99,99%		
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	11.000.000,00	10.999.829,24	10.999.829,24	100,00%		
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	10.000.000,00	9.999.896,10	9.999.896,10	100,00%		662.767,98
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	9.337.232,02	10.000.000,00	100,00%		
346 Интервентно одржавање	384.343,49	384.343,49	384.343,49	100,00%		
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	865.734,36	865.734,36	865.734,36	100,00%		
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	4.999.630,25	4.999.999,99	100,00%		369,74
УКУПНО:	355.000.000,00	353.837.391,42	354.999.134,26	100,00%		1.161.742,84

* Неутрошена пренета средства биће враћена у буџет Града Новог Сада у 2020. години.

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	1.542.090,37	2.076.389,10	2.188.746,26	2.520.225,60	2.308.642,59	2.319.752,14
4971 Хемијска заштита зеленила				407.610,07	200.141,05	1.555.960,33
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима					274.033,72	389.327,74
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоовско зеленило)	10.803.377,37	17.091.847,72	36.853.804,53	25.974.781,10	21.856.631,50	27.179.435,25
4974 Кошење коровских површина						
4975 Одржавање зеленила паркова	490.116,92	1.015.876,38	1.957.985,24	7.436.080,78	6.507.792,20	5.889.784,76
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)				1.425.017,32	1.291.858,73	1.513.390,11
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске терђаве и Мишепука	300.502,22	156.973,34	5.066.637,46	1.416.335,32	2.373.468,94	1.729.388,10
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама		39.329,93				
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег сепа	28.930,35		330.549,88	145.482,68	411.442,94	445.876,76
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"		53.604,58	1.659.446,64	1.425.797,85	1.289.815,84	1.105.362,78
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима			98.943,24	336.816,22	428.382,70	3.129.827,48
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	9.140.499,03					
346 Интервентно одржавање	9.809,26	116.045,34	127.429,91	39.572,35		44.643,26
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа						523.458,52
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина						
УКУПНО:	22.315.325,52	20.550.066,39	48.531.331,59	41.235.034,80	37.132.553,86	45.941.949,98

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	2.476.846,36	2.240.846,72	1.894.666,79	2.203.440,87	1.746.913,62	481.292,28
4971 Хемијска заштита зеленила	1.118.306,01	1878066,31	496.798,90	1.136.900,81	1.746.680,52	1.459.530,01
4972 Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима	982.768,61	235812,18				117.480,50
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	25.606.859,99	23.466.562,17	16.951.279,36	7.489.166,07	6.917.900,72	3.060.786,60
4974 Кошење коровских површина	1.566.341,21					
4975 Одржавање зеленила паркова	1.483.408,03	2.300.001,09	1.897.495,51	1.088.739,72	513.691,41	22.217,40
4976 Обележавање и одржавање простора за истрачавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	75.892,11	124.016,03	138.658,93	100.071,31		
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	1.561.636,12	1.177.820,18	1.119.459,45	1.198.301,26	1.269.535,15	629.590,59
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама						460.637,11
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	209.474,02	104.218,06		323.808,73		
4980 Одржавање зеленила на Кулапишту "Штранд"	920.835,75	797.887,49	1.376.032,16	1.428.496,21	942.549,94	
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	1.413.814,57	353.175,74		3.692.548,62		546.387,53
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						196.732,99
346 Интервентно одржавање	26.760,36	20.083,01				
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	342.275,84					
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина					1.763.653,69	3.235.976,56
УКУПНО:	37.785.218,98	32.698.488,98	23.874.391,10	18.661.473,60	14.900.925,05	10.210.631,57

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2019. годину број III-352-1/2019-54 од 25. јануара 2019. године и Анекса I број III-352-1/2019-54 од 28. октобра 2019. године склопљеног са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01.– 31.12.2019. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 13 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 4.000 m² шибља.
- Посађено је 400 комада садница украсног шибља.
- Окопавано је 4.240 m² шибља лишћара.
- Окопавано је 1.200 m² шибља четинара.
- Посађено је 219 m живе оgrade.
- Извршено је резивање и окопавање 3.457 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, у јесен је извршено загртање истих.
- Извађено је 3.850 комада луковица у мају и посађено 7.600 комада једногодишњег цвећа у мају и јуну.
- У октобру и новембру је посађено 7.100 комада двогодишњег цвећа и 7.100 комада луковица.
- Окопано је 568 m² двогодишњег цвећа, 242 m² ружа, 568 m² једногодишњег цвећа и 2.565 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 19.952 часа, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 1.122 часа, а ПК радници 814 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 284 часа, дизалица је била ангажована 28 часова, а моторна тестера 70 часова.
- Извршено је грабљање травњака на 180.635 m².
- Реконструкција травњака је урађена на 350 m².
- Покошено је 1.085.408 m², а сакупљена је трава са 1.029.608 m² травњака.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.706.965 m² и сакупљан папир и друге нечистоће, 6.031.076 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 67 тура и ангажовање камиона на превозу 434 часа.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 150.693 m² шибља, 45.507 комада дрвећа, живе оgrade 25.790 m, 25.152 m² ружа и 34.362 m² цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима 33.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.072 часа и возила 290 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезан је 1.471 комад листопадног дрвећа, посечено је 185 комада. Извађено је 8 комада пањева.
- Посађено је 984 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 15.979 m² шибља, окопавање 42.200 m² шибља лишћара и 20.090 m² шибља четинара.
- Орезано је 38.555 комада шибља у зиму.
- Орезано је 2.455 комада шибља у лето.
- Посађено је 5.116 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 112.753 m, а окопано 91.315 m живе ограде.
- Посађено је 530 m живе ограде.
- Извршено је одгртање садница ружа 8.756 комада и орезивање после одгртања у пролеће, у јесен загртање 2.386 комада.
- У мају и јуну посађено је 67.970 комада једногодишњег цвећа, у октобру и новембру је посађено 59.275 комада двогодишњег цвећа и 40.473 комада луковица. У току целе године посађен је и 3.181 комад перена.
- Окопано је 6.667 m² ружа, 5.889 m² двогодишњег цвећа, 7.522 m² једногодишњег цвећа и 5.408 m² перена.
- Извршено је грабљање 2.930.434 m² травњака.
- Покошено је 19.587.640 m², а сакупљена је трава са 15.390.575 m² травњака. Обновљено је 4.799 m² травњака. Постављен је бусен траве на 435 m².
- Сакупљен је папир са 189.748 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 7.714 m² и на равним површинама 14.242 m².
- Утоварено је и превезено 2.143 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 17.372 часа.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 4.243 часа.
- Дизалица је била ангажована 1.233 часа, моторна тестера 2.926 часова, КВ радници 8.908 часова, а ПК радници 5.776 часова.
- У улици Доже Ђерђа постављени су ивичњаци.
- У улици Кисачкој, Светојованској, Новосадског сајма, Косанчић Ивана, А. Шантића, Мајевичкој, Мародићевој, Косте Абрашевића, Берислава Берића и на Булевару Бате Бркића постављени су метални стубићи око зелене површине.
- У улици Руменачки пут постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
- На Житном тргу, улици Браће Могин, Руменачки пут и Фејеш Кларе су постављене парковске клупе.
- Израђена је и постављена метална заштитна ограда на разделној траци Булеvara краља Петра I.
- Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу, Београдском кеју и Булевару Европе.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.510.691 m² корова, а сакупљен је са 906.101 m².
- Утоварено је 33 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 95 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 12 комада листопадног дрвећа.
- Посечено је 2 комада дрвећа и извађена су 2 пања.
- Посађено је 70 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 2.976 m² шибља.

- Извршено је окопавање шибља лишћара на 4.033 m² и окопавање шибља четинара на 1.876 m².
- Зимско орезивање шибља урађено је на 2.798 комада.
- Летње орезивање шибља урађено је на 700 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће, у јесен загртање истих.
- Окопано је 1.530 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака на 218.801 m².
- Покошено је 1.706.896 m² травњака, трава је сакупљена са 1.253.075 m².
- Сакупљен је папир на 11.393.945 m² травних површина, чишћење је урађено на 614.959 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 238 часова, ПК радници 56 часова, моторна тестера 136 часова, дизалица 54 часа и цистерна на заливању 119 часова.
- Утоварено је и превезено 97 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 531 час.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 125.072 m² травњака и сакупљена трава са 125.072 m².
- Извршено је и третирање травњака против крпеља на 36.334 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 152 часа, а КВ радници 140 часова.
- Возила су била ангажована 75 часова.
- Извршена је поправка оgrade на постојећим просторима.
- Израда и монтажа дрвене препреке тип Ц, на постојећим просторима, 2 комада.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађена су 2 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 5.000 m² шибља лишћара и 3.230 m² шибља четинара.
- Посађено је и 100 комада садница украсног шибља.
- Орезивање 2.545m живе оgrade, окопавање 2.545 m живе оgrade.
- Посађен је 101 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и орезивање после одгртања у пролеће. У јесен је извршено загртање истих.
- Окопавано је 428 m² ружа.
- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа у јуну. У октобру је посађено 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица.
- Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа 27 m².
- Извршено је машинско кошење 1.480.605 m² и сакупљање траве на 1.472.715 m² травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 26.588 m² и на косинама 10.960 m².
- Постављање бусена на 350 m² и реконструкција травњака 1.000 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 289 часова, а ПК радници 646 часова, дизалица 34 часа и моторна тестера 212 часова.
- Утоварено је и превезено 92 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.448 часова.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 26 часова.

- Моторна тестера 52 часа.
- КВ радници су били ангажовани 79 часова, а ПК радници 40 часова.
- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 49 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 1.377 m² шибља лишћара и 325 m² шибља четинара.
- Посађено је 150 комада младих садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 243 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање садница ружа и резивање после одгртања 243 комада у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 240 m².
- Посађено је 120 комада перена у мају и 3.256 комада једногодишњег цвећа у јуну и јулу. У октобру је извршена садња двогодишњег цвећа 3.738 комада и луковица 875 комада.
- Извршено је и окопавање једногодишњег цвећа на 149 m².
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 110.057 m² травњака.
- Извршена је реконструкција травњака на 480 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 71 час, ПК радници 116 часова, дизалица 8 часова и моторна тестера 33 часа.
- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 138 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је резивање 2.463 m живе оgrade и окопавање 1.642 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 136 m².
- Посађено је 527 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Грабљање травњака на 495.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m.
- Покошена је и сакупљена трава са 1.265.000 m² травњака.
- Извршено је поновно подизање уништеног травњака на 2.690 m².
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 75.000 m².
- Извршено је третирање на 1.491 комада дрвећа атомизером.
- Десикација короа на стазама и платоима на 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 877.500 m² травних површина, а чишћење стаза на 280.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 192 часа, а НК 536 часова.
- Утоварено је и превезено 67 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.200 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 5 комада младих садница дрвећа
- Посађено је и 300 комада садница украсног шибља.
- Покошено је 779.380 m² коровских површина и сакупљена трава са 364.773 m².

- КВ радници су били ангажовани 144 часа, ПК радници 88 часова, дизалица 32 часа и моторна тестера 32 часа.
- Утоварено је и превезено 32 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 244 часа.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Ручно чишћење снега рађено је 7.025 часова, а механизацијом је снег чишћен 1.864,5 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 355 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање по налогу комуналне и саобраћајне инспекције

Интервенисано је на више локација у Новом Саду (Деспота Стефана, Булевар ослобођења, Војводе Книћанина, Колубарска, Милана Симића, Угао улица Сентелеки Корнела и Ђорђа Микеша и Индустријска улица), а било је интервенција и у Петроварадину (улица Подунавског одреда).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- ПК радници су били ангажовани 180 часова, КВ радници су били ангажовани 32 часа, дизалица 9 часова, моторна тестера 64 часа и цистерна на заливању 19 часова.
- Покошена је и сакупљена трава са 6.760 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 16 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 178 часова.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина

У оквиру ове позиције урађено је хортикултурно уређење Булевара Михајла Пупина и Булевара деспота Стефана у Новом Саду.

- Посађено је 100 комада садница младог дрвећа и 650 комада садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака урађена је на површини од 2.000 m².
- На ненормираним пословима ПК радници, КВ радници и НК радници су били ангажовани са по 80 часова.
- Постављено је 20 комада парковских клупа на Детелинари, у Руменци, Ветернику и Ср. Каменици.
- Механизација је била ангажована 142 часа.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2019. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		
Фебруар		22.315.325,52
Март	35.172.745,93	20.550.066,39
Април		48.531.331,59
Мај	33.400.363,35	41.235.034,80
Јуни	10.366.738,51	37.132.553,86
Јул		45.941.949,98
Август	5.420.589,77	37.785.218,98
Септембар	15.150.426,11	26.459.769,24
Октобар	6.910.208,73	26.206.954,06
Новембар	8.186.412,00	21.330.658,26
Децембар	28.419.386,10	27.510.271,58
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	143.026.870,50	354.999.134,26
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	166.966.432,00	355.000.000,00
ИНДЕКС:	85,66	100,00



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.