

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-272-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2020-272-II од 25. септембра 2020. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош З. Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници одржаној 25. септембра 2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 235. седници од 20. јула 2020. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2020-272-II
Дана: 25. септембра 2020. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/19 и 22/20).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 235. седници од 20. јула 2020. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2020. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/19) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину у износу од 431.908.216,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 32.208.216,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 399.700.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

- *Позиција 1. Камиион са шасијом*

Дана 30. јуна 2020. године донета је одлука о покретању поступка јавне набавке, док ће поступак јавне набавке бити реализован у другој половини године.

- *Позиција 2. Утоваривач са додатном опремом-наставак реализације уговорених обавеза из 2019. године*

У 2019. години спроведен је поступак јавне набавке, закључен је Уговор број: 014.2-9807/8, од 3. децембра 2019. године, са „НС УНИОН ТЕХНИКА“ доо Нови Сад за набавку утоваривача са додатном опремом на износ од 10.300.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 5.150.000,00 динара.

Дана 19. марта 2020. године извршена је коначна примопредаја опреме која је стављена у функцију. Набављен је зглобни утоваривач са хидрауличном брзом спојком, утоварна кашика за лаке материјале и виле за грање/стајњак. Опрема је испоручена у уговореној вредности, док су за реализацију ове јавне набавке у 2020. години из буџета Града Новог Сада Предузећу пренета преостала средства у износу од 5.150.000,00 динара.

ГРУПА – РАДОВИ

Позиција 1. – Уређење Дунавског парка – наставак реализације уговорених радова из 2019. године

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-10166/7-1 од 11. децембра 2019. године са СВЕТЛАНА ЦИДА ПР Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник. Уговорена вредност радова износи 34.008.252,20 динара без пореза на додату вредност.

У 2019. години у складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 17.004.126,10 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза у износу од 17.524.216,00 динара планирана у оквиру Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину.

У 2020. години испостављена је прва привремена ситуација у износу од 17.004.126,10 динара чиме је у целости оправдан примљен аванс, те није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада за изведене радове.

У периоду до 30. јуна 2020. године испостављена је друга привремена ситуација којом су фактурисани радови и пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 7.108.805,10 динара, уз напомену да су у извештајном периоду испостављене и трећа привремена ситуација у износу од 1.599.225,35 динара, као и четврта привремена ситуација у износу од 1.490.294,90 динара, по којима у периоду до 30. јуна 2020. године нису пренета средства из буџета Града Новог Сада.

У оквиру наведене инвестиције изведени су радови на изградњи атмосферске канализације, ревитализације језера и црпне станице у вредности од 18.154.787,20 динара, као и радови на изградњи заливног система са извориштем у вредности од 9.047.664,25 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад реализовало је следеће услуге по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 17 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 7.700 m² шибља.
- Извршено је зимско резивање 1.000 комада шибља.
- Посађено је 500 комада садница украсног шибља.
- Окопано је 6.070 m² шибља лишћара.
- Окопано је 1.730 m² шибља четинара.
- Извршено је резивање и окопавање 2.614 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у марту и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила

- Обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 25.706 m² шибља, 13.885 комада дрвећа, 4.266 m² ружа и 4.494 m² цветних гредица.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

- КВ радници су били ангажовани 455 часова и возила 110 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.264 комада листопадног дрвећа, посечено је 66 комада.
- Посађено је 690 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 9.400 m² шибља, окопавање 25.829 m² шибља лишћара и 12.454 m² шибља четинара.
- Орезано је 11.050 комада шибља у зиму.

- Посађено је 6.046 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 55.009 m, а окопано 39.597 m живе оgrade.
- Посађен је 551 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање после одгртања 8.336 садница ружа.
- У мају и јуну посађено је 58.878 комада једногодишњег цвећа и 586 комада перена.
- Окопано је 1.631 m² ружа, 4.960 m² двогодишњег цвећа, 1.248 m² једногодишњег цвећа и 3.690 m² перена и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.388.119 m² корова, а сакупљен је са 1.096.305 m².
- Утоварено је 34 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 119 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 8 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 2.000 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 3.990 m².
- Зимско резивање шибља урађено је на 2.431 комаду.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 1.300 m² ружа и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 108.295 m² травњака и сакупљена је трава са 108.295 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 98 часова, а КВ радници 172 часа.
- Возила су била ангажована 57 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 580 m² шибља лишћара и 700 m² шибља четинара.
- Посађено је и 125 комада садница украсног шибља.
- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Окопано је 107 m² ружа.
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у јуну и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Посађено је 28 комада садница украсног шибља.
- Урађена је реконструкција 550 m² травњака и др.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 9 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 243 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање 120 m² ружа.
- Посађено је 1.358 комада једногодишњег цвећа у јуну.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 18.456 m² травњака и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Посађено је 8 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је резивање 1.642 m живе оgrade и окопавање 821 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 68 m².
- Посађено је 309 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m² и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 85 комада младих садница дрвећа.

- Покошено је 1.041.755 m² коровских површина и сакупљена трава са 314.288 m².
- Реконструисано је 1.320 m² травњака и др.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

- Ручно чишћење снега рађено је 1.564,5 часова, а механизацијом је снег чишћен 384 часа. Камioni на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 300,5 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

- По налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (улице Балзакова и Браће Јовандић), затим у Степановићеву (Улица војводе Путника) и у Лединцима (улица Козарачка).

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа – није било активности у извештајном периоду.

На позицији 525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина– није било активности у извештајном периоду.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, пренето је укупно 12.258.805,10 динара, односно 38,06% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, у износу од 188.143.132,18 динара, а што исказано у процентима износи 47,07%.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

Број позиције 1.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА 2.	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину 3.	Пренета средства из буџета Града Новог Сада до 30.06.2020. године 4.	Реализација % 4:3 5.
	ГРУПА – ДОБРА			
1	Камион са шасијом	9.500.000,00	-	-
2	Утоваривач са додатном опремом - наставак реализације уговорених обавеза из 2019. године	5.184.000,00	5.150.000,00	99,34
	УКУПНО ДОБРА:	14.684.000,00	5.150.000,00	35,07
	ГРУПА – РАДОВИ			
1	Уређење Дунавског парка- наставак реализације уговорених радова из 2019. године	17.524.216,00	7.108.805,10	40.57%
	УКУПНО РАДОВИ:	17.524.216,00	7.108.805,10	40.57%
	УКУПНО:	32.208.216,00	12.258.805,10	38.06%

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину	Вредност реализованих услуга до 30.06.2020. године	Пренета средства до 30.06.2020. године	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	36.000.000,00	17.739.418,17	15.335.975,36	49,28%	42,60%
4971	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	3.546.054,33	2.453.184,18	35,46%	24,53%
4972	Одржавање реквизиата и подлоге на дечијим игралиштима	2.000.000,00	874.478,78	297.171,84	43,72%	14,86%
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	243.200.000,00	149.341.157,02	128.640.410,59	61,41%	52,89%
4974	Кошење коровских површина	25.500.000,00	21.269.927,26	14.476.027,48	83,41%	56,77%
4975	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	8.327.361,86	6.402.711,09	55,52%	42,68%
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.000.000,00	720.362,00	619.092,83	72,04%	61,91%
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	18.000.000,00	11.312.208,27	9.046.360,74	62,85%	50,26%
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	2.000.000,00	646.531,14	628.786,69	32,33%	31,44%
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.068.150,39	699.154,60	53,41%	34,96%
4980	Одржавање зеленила на Кушалишту "Шtrand"	11.000.000,00	5.749.969,57	4.304.034,66	52,27%	39,13%
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	15.000.000,00	9.880.123,43	2.553.884,45	65,87%	17,03%
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	2.393.712,64	2.393.712,64	23,94%	23,94%
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00	409.677,26	292.625,03	20,48%	14,63%
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	-	-	-	-
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО:	399.700.000,00	233.279.132,12	188.143.132,18	58,36%	47,07%

В.Д.Н.Ч.Е.П.И.К.А.
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18 и 43/19) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године и 26. септембра 2019. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 235. седници од 20. јула 2020. године, доноси

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2020. године, који чини саставни део ове одлуке.

II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора
Динић Јурбатвински Вранешевих



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 4627/2

Датум: 20. јул 2020. године

Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-4596
ДАНА: 17.07.2020. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2020. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/19 и 22/20) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 431.908.216,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 32.208.216,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 399.700.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Од планираних 32.208.216,00 динара капиталних субвенција за 2020. годину у периоду јануар-јун остварено је 38,06%, односно, 12.258.805,10 динара.

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2020	Реализовано 01.01.-30.06.2020	Пренета средства 01.01.-30.06.2020
	ДОБРА			
1	Камион са шасијом	9.500.000,00	-	-
2	Утоваривач са додатном опремом - наставак реализације уговорених обавеза из 2019. године	5.184.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	14.684.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00
	РАДОВИ			
1	Уређење Дунавског парка - наставак реализације уговорених радова из 2019. године	17.524.216,00	10.198.325,35	7.108.805,10
	УКУПНО РАДОВИ:	17.524.216,00	10.198.325,35	7.108.805,10
	УКУПНО:	32.208.216,00	15.348.325,35	12.258.805,10

ГРУПА – ДОБРА:

За набавку добара за 2020. годину планирана су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 14.684.000,00 динара од чега је реализовано 5.150.000,00 динара.

За Позицију 1 - Камион са шасијом, Програмом су обезбеђена средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 9.500.000,00 динара. За реализацију ове позиције донета је одлука о покретању поступка јавне набавке 30. јуна 2020. године док ће реализација уследити у другој половини године.

За Позицију 2 - Утоваривач са додатном опремом – наставак реализације уговорених обавеза из 2019. године, у 2019. години је покренут поступак јавне набавке у отвореном поступку број ЈНОП 20/2019 и 03.12.2019. године и закључен је уговор број 014.2-9807/8 са „НС УНИОН ТЕХНИКА“ доо, Нови Сад у вредности од 10.300.000,00 динара без пореза на додату вредност, односно, 12.360.000,00 динара са 20% ПДВ-а.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. 286/А од 04.12.2019. године и приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада уплаћена су 19. децембра 2019. године на рачун Предузећа у износу од 5.150.000,00 динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена су Програмом за 2020. годину у износу од 5.184.000,00 динара.

Преузимање опреме извршено је 19.03.2020. године када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1-1935. Опрема је стављена у функцију, а на основу Рачуна бр. 1-0043/20 од 19.03.2020. године НС УНИОН ТЕХНИКА д.о.о. за трговину и услуге, 21000 Нови Сад од 19.03.2020. године је и књиговодствено обухваћена. Вредност (без пореза на додатну вредност) зглобног утоваривача са хидрауличном брзом спојком износи 9.214.240,00 динара, утоварне кашике за лаке материјале 465.660,00 динара и вила за грање/стајњак (виле доле – чељуст горе) 620.100,00 динара. Укупна вредност испоручене опреме једнака је уговореној.

За реализацију набавке Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада пренела преосталих 50% уговорене вредности на рачун Предузећа у висини од 5.150.000,00 динара дана 24. априла 2020. године.

Техничке карактеристике опреме:

Утоваривач са додатном опремом	
Тип	марка VENIERI, тип VF 9.63 EVO
Оперативна маса	10.000 kg
Број цилиндара	4
Снага мотора	108 kW
Стандард емисије издувних гасова	Tier 3/Stage IIIA
Радна запремина мотора	4.038 cm ³
Трансмисија	хидростатичка са погоном на сва 4 точка
Проток хидрауличне пумпе	160 lit/min
Време циклуса	9,6 s
Капацитет подизања у правцу	8.000 kg
Капацитет подизања при максималном закретању утоварне гране	7.000 kg
Висина истовара на осовини утоварне кашике	3.700 mm
Угао закретања кашике при истовару	40o
Брзине кретања	2 напред + 2 назад
Максимална брзина кретања	40 km/h
Међуосовинско растојање	2.635 mm
Транспортна дужина са спуштеном кашиком	6.115 mm
Транспортна висина	3.080 mm
Ширина на спољним ивицама преуматика	2.195 mm
Инсталирана вага са штампачем	

Техничке карактеристике радних уређаја:

Утоварна кашика за лаке материјале	одговара утоваривачу
Радна запремина утоварне кашике	2,5 m ³
Ширина утоварне кашике	2.700 mm
Виле за грање (чешаљ доле – чељуст горе)	одговарају утоваривачу

ГРУПА – РАДОВИ

За Позицију 1 - Уређење Дунавског парка - наставак реализације уговорених радова из 2019. године, Програмом за 2019. годину предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у висини од 35.048.432,00 динара. Сprovedен је поступак јавне набавке у отвореном поступку, број набавке ЈНОП 4/2019 и закључен је Уговор број 014.2-10166/7-1 од 11.12.2019. године са СВЕТЛАНА ЦИДА ПР Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник. Уговорена вредност радова износи 34.008.252,20 динара без ПДВ-а.

У складу са Уговором, а на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и Предрачуна број 2012/19 од 20.12.2019. године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је 29. децембра 2019. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 17.004.126,10 динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена су Програмом за 2020. годину у износу од 17.524.216,00 динара.

У 2020. години примљена је 1. Привремена ситуација број ИФ 0002 од 04.03.2020. године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник чија је вредност идентична висини примљеног аванса и којом се правда целокупан аванс, због чега није био потребан пренос средстава капиталних субвенција по Програму за 2020. годину за реализоване радове.

На основу 2. Привремене ситуације број ИФ 0006 од 05.04.2020. године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник за извршене радове у вредности од 7.108.805,10 динара Градска управа за комуналне послове је 2. јуна 2020. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у истом износу.

Трећом привременом ситуацијом број ИФ 0010 од 05.05.2020. године фактурисани су изведени радови у вредности од 1.599.225,35 динара. Крајем извештајног периода Градској управи за комуналне послове упућен је захтев за пренос средстава капиталних субвенција у истом износу тако да се пренос средстава очекује у јулу месецу.

За изведене радове у Дунавском парку у вредности од 1.490.294,90 динара извођач радова је доставио и 4. Привремену ситуацију број ИФ 0013 од 05.06.2020. године. Захтев за пренос средстава капиталних субвенција биће током јула упућен Градској управи за комуналне послове после чега се очекује пренос средстава у истом износу на рачун Предузећа.

Извршени су радови на изградњи атмосферске канализације, ревитализације језера и црпне станице у вредности од:

1. Атмосферска канализација са спојним шахтом	3.107.555,00 динара
2. Ревитализација великог језера са објектима	11.269.338,60 динара
3. Ревитализација малог језера са објектима	274.428,00 динара
4. Црпна станица и повезивање на Пионирску улицу	1.939.195,60 динара
5. Електро радови – црпна станица	1.564.270,00 динара

УКУПНО: 18.154.787,20 динара

У оквиру изградње заливног система са извориштем извршени су радови у вредности од:

1. Транзитни цевовод	2.300.816,25	динара
2. Радни цевовод	4.756.598,00	динара
3. Извориште заливног система (без електро радова)	685.890,00	динара
4. Електро радови – извориште и заливни систем	1.304.360,00	динара
УКУПНО:		9.047.664,25 динара

Због објективних околности на које извођач радова није могао да утиче и које нису настале његовом кривицом, Анексом I уговора број 014.2-10166/9 од 24.06.2020. године продужен је рок за извођење радова за 35 календарских дана.

Вредност изведених радова у Дунавском парку износи 27.202.451,45 динара од чега је 17.004.126,10 динара уплаћен аванс (50% уговорене вредности) у 2019. години правдан у истом износу првом привременом ситуацијом у 2020. години, док су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада реализована (пренета на рачун Предузећа) у првој половини 2020. године 7.108.805,10 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2020. годину обезбеђена средства у износу од 399.700.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПРОГРАМ ЗА 2020 ГОДИНУ	ФАКТУРИСАНО	ИСКОРИШЋЕНОСТ		ПРЕНЕТА		ИСКОРИШЋЕНОСТ		НЕОПРАВДАНА		ДУГ ПО РАЧУНИМА (2+4+6)
			3	2/1	4	УКУПНО	СРЕДСТАВА (4/1)	5	6	СРЕДСТАВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	36.000.000,00	17.739.418,17	49,28%	15.335.975,36	42,60%	2.403.442,81				
4971	Хемијска заштита зеленила	10.000.000,00	3.546.054,33	35,46%	2.453.184,18	24,53%	1.092.870,15				
4972	Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима	2.000.000,00	874.478,78	43,72%	297.171,84	14,86%	577.306,94				
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоовско зеленило)	243.200.000,00	149.341.157,02	61,41%	128.640.410,59	52,89%	30.700.746,43				
4974	Кошење коровских површина	25.500.000,00	21.269.927,26	83,41%	14.476.027,48	56,77%	6.793.899,78				
4975	Одржавање зеленила паркова	15.000.000,00	8.327.361,86	55,52%	6.402.711,09	42,68%	1.924.650,77				
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.000.000,00	720.362,00	72,04%	619.092,83	61,91%	101.269,17				
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишлука	18.000.000,00	11.312.208,27	62,85%	9.046.360,74	50,26%	2.265.847,53				
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	2.000.000,00	646.531,14	32,33%	628.786,69	31,44%	17.744,45				
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.000.000,00	1.068.150,39	53,41%	699.154,60	34,96%	368.995,79				
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	11.000.000,00	5.749.969,57	52,27%	4.304.034,66	39,13%	1.445.934,91				
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	15.000.000,00	9.880.123,43	65,87%	2.553.884,45	17,03%	7.326.238,98				
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	2.393.712,64	23,94%	2.393.712,64	23,94%	-				
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00	409.677,26	20,48%	292.625,03	14,63%	117.052,23				
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	-	-	-	-	-				
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	5.000.000,00	-	-	-	-	-				
		УКУПНО:	399.700.000,00	233.279.132,12	58,36%	188.143.132,18	47,07%	10.000.000,00	55.135.999,94		

* Дуг по рачунима у износу од 55.135.999,94 динара највећим делом се односи на рачуне за извршене услуге у јуну 2020. године који носе датум 30.06.2020. године тако да нису ни могли да буду плаћени у извештајном периоду.

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ФАКТУРИСАНО					
	ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футашки парк)	4.798.433,86	3.603.975,53	2.203.002,64	2.173.040,86	2.557.522,47	2.403.442,81
4971 Хемијска заштита зеленила			412.239,34	1.102.442,97	938.501,87	1.092.870,15
4972 Одржавање реквизиита и подлоге на децијим ирралиштима					297.171,84	577.306,94
4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	14.754.720,41	18.239.340,83	25.000.351,10	21.790.234,57	33.855.763,68	35.700.746,43
4974 Кошење коровских површина				4.483.271,05	9.992.756,43	6.793.899,78
4975 Одржавање зеленила паркова	913.772,73	1.361.022,22	792.277,26	1.488.342,12	1.847.296,76	1.924.650,77
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизиити и опрема)			14.627,56	402.642,68	201.822,59	101.269,17
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	2.363.397,09	2.820.164,80	180.231,72	1.290.873,32	2.371.693,81	2.265.847,53
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама		278.998,10	241.090,85		108.697,74	17.744,45
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	40.446,65	231.063,10	177.171,08	129.803,54	120.670,23	368.995,79
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штрاند"			1.371.797,52	1.696.243,29	1.235.993,85	1.445.934,91
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	170.079,98	448.993,35	1.365.747,55	569.063,57	3.910.653,26	3.415.585,72
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градоко зеленило" Нови Сад	429.870,97		1.963.841,67			
346 Интервентно одржавање			203.019,96	52.015,98	37.589,09	117.052,23
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа						
525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина						
УКУПНО:	23.490.721,69	26.983.557,93	33.925.398,25	35.177.973,95	57.476.133,62	56.225.346,68

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину број III–352-1/2020-2 од 15. јануара 2020. године и Анекса I број III–352-1/2020-2 од 19. фебруара 2020. године закљученог са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01. – 30.06.2020. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 17 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 7.700 m² шибља.
- Извршено је зимско резивање 1.000 комада шибља.
- Посађено је 500 комада садница украсног шибља.
- Окопано је 6.070 m² шибља лишћара.
- Окопано је 1.730 m² шибља четинара.
- Извршено је резивање и окопавање 2.614 m живе оградe.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у марту.
- Извађено је 5.350 комада луковица у мају и посађено 7.485 комада једногодишњег цвећа у мају и јуну и 190 комада перена у јуну.
- Окопано је 586 m² двогодишњег цвећа, 30 m² ружа, 90 m² једногодишњег цвећа и 1.799 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 10.908 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 922 часа, а ПК радници 1.024 часа.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 111 часова, дизалица је била ангажована 34 часа, а моторна тестера 52 часа.
- Извршено је грабљање травњака на 95.033 m².
- Реконструкција травњака је урађена на 500 m².
- Покошено је 309.500 m² и сакупљена је трава са 309.500 m² травњака.
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама на 20.690 m², а на косинама 1.000 m².

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.788.565 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 3.350.000 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 74 туре и ангажовање камиона на превозу 634 часа.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита против болести и штеточина на 25.706 m² шибља, 13.885 комада дрвећа, 4.266 m² ружа и 4.494 m² цветних гредица. КВ радници су били ангажовани 688 часова, а механизација је била ангажована 288 часова.

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 455 часова и возила 110 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.264 комада листопаднoг дрвећа, посечено је 66 комада.
- Посађено је 690 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 9.400 m² шибља, окопавање 25.829 m² шибља лишћара и 12.454 m² шибља четинара.
- Орезано је 11.050 комада шибља у зиму.
- Посађено је 6.046 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 55.009 m, а окопано 39.597 m живе оградe.
- Посађено је 551 m живе оградe.
- Извршено је одгртање 8.336 комада садница ружа и резивање после одгртања.
- У мају и јуну посађено је 58.878 комада једногодишњег цвећа, посађено је и 586 комада перена.
- Окопан је 1.631 m² ружа, 4.960 m² двогодишњег цвећа, 1.248 m² једногодишњег цвећа и 3.690 m² перена.
- Извршено је грабљање 2.230.306 m² травњака.
- Покошено је 11.610.049 m², а сакупљена је трава са 9.102.405 m² травњака. Обновљено је 12.235 m² травњака. Постављен је бусен траве на 400 m².
- Сакупљен је папир са 101.816 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 1.000 m² и на равним површинама 3.645 m².
- Утоварено је и превезено 1.370 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 9.979 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 2.717 часова.
- Дизалица је била ангажована 366 часова, моторна тестера 1.158 часова, КВ радници 7.895 часова, а ПК радници 2.902 часа.
- У улицама Косте Шокице, Беле њиве, Фелеги Тивадора, Булевар Јаше Томића, Омладинског покрета, Ђорђа Зличића, Краљевића Марка, Суботичка, Темеринска, Пастерова, Стевана Мокрањца, Милоша Црњанског, Веселина Маслеше, Јоже Влаховића, Саве Ковачевића, Пушкинова, Париске комуне, Драгише Брашована, Народног фронта и Браће Јовандић постављени су метални стубићи око зелене површине.
- На Булевару Михајла Пупина, Радничкој улици и улици Жарка Васиљева постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
- У улици Браће Дроњак и Пастеровој постављене су парковске клупе.
- Дрвене корпе за отпатке постављене су у Пастеровој улици и на Трифковићевом тргу.
- Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу, Београдском кеју, Тргу Републике и Булевару Европе.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.388.119 m² корова, а сакупљен је са 1.096.305 m².
- Утоварено је 34 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 119 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Посечена су 2 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 8 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 2.000 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 3.990 m².
- Зимско резивање шибља урађено је на 2.431 комаду.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.

- Окопано је 1.300 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака на 138.391 m².
- Покошено је 880.256 m² травњака, трава је сакупљена са 774.598 m².
- Сакупљен је папир на 6.743.425 m² травних површина, чишћење је урађено на 390.520 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 150 часова, ПК радници 8 часова, моторна тестера 18 часова, дизалица 4 часа и цистерна на заливању 170 часова.
- Утоварена је и превезена 51 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 180 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 108.295 m² травњака и сакупљена је трава са 108.295 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 98 часова, а КВ радници 172 часа.
- Возила су била ангажована 57 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 18 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 580 m² шибља лишћара и 700 m² шибља четинара.
- Посађено је и 125 комада садница украсног шибља.
- Извршено је одгртање садница 406 комада ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Окопано је 107 m² ружа.
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у јуну.
- Извршено је машинско кошење 820.063 m² и сакупљање траве на 789.063 m² травњака.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 17.347 m² и на косинама 10.950 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 426 часова, а ПК радници 347 часова, дизалица 9 часова и моторна тестера 72 часа.
- Утоварена је и превезена 31 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 952 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Посађено је 28 комада садница украсног шибља.
- Реконструкција травњака је урађена на 550 m².
- Дизалица је била ангажована 24 часа.
- Моторна тестера 42 часа.
- КВ радници су били ангажовани 147 часова, а ПК радници 32 часа.
- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 58 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 9 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање после одгртања 243 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 120 m².

- Посађено је 1.358 комада једногодишњег цвећа у јуну.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве на 18.456 m² травњака.
- Извршена је поставка бусена на 40 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 207 часова, ПК радници 15 часова, дизалица 7 часова и моторна тестера 23 часа.
- Утоварено је и превезено 9 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 159 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Посађено је 8 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је орезивање 1.642 m живе оgrade и окопавање живе оgrade 821 m.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 68 m².
- Посађено је 309 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 115.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 4.000 m.
- Покошена је и сакупљена трава са 690.000 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 75.000 m².
- Извршено је третирање на 1.491 комаду дрвећа атомизером.
- Десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 467.450 m² травних површина, а чишћење стаза на 118.200 m².
- КВ радници су били ангажовани 48 часова, а НК 192 часа.
- Утоварено је и превезено 24 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 500 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посађено је 85 комада младих садница дрвећа.
- Покошено је 1.041.755 m² коровских површина и сакупљена трава са 314.288 m².
- Реконструкција травњака је урађена на 1.320 m².
- КВ радници су били ангажовани 252 часа, ПК радници 278 часова, дизалица 49 часова и моторна тестера 93 часа.
- Утоварено је и превезено 25 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 247 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 1.564,5 часова, а механизацијом је снег чишћен 384 часа. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 300,5 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне и саобраћајне инспекције интервенисано је на више локација у Новом Саду (улица Балзакова, Браће Јовандић), у Степановићеву (улица Војводе Путника) и у Лединцима (улица Козарачка).

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2020. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		
Фебруар		53.490.721,69
Март		26.983.557,93
Април	5.150.000,00	28.925.398,25
Мај		30.177.973,95
Јуни	7.108.805,10	48.565.480,36
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	12.258.805,10	188.143.132,18
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	32.208.216,00	399.700.000,00
ИНДЕКС:	38,06	47,07

ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.