

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2335/2021-II
Дана: 25. марта 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-2335/2021-II од 25. марта 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 44. седници од 25.03. 2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 63. седници одржаној 26. фебруара 2021. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2335/2021-II
Дана: 25.03.2021. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/19 и 45/20), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад.

За остваривање Програма планирана су средства у укупном износу од 35.000.000,00 динара, из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2020. годину.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Табела: Преглед реализованих средстава у 2020. години

Р. бр.	Инвестиција	Планирано у буџету Града Новог Сада за 2020. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2020. годину у извештајном периоду	Проценат реализације
1.	Изградња паркиралишта на Тргу Коменског	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2.	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
3.	Реконструкција паркиралишта у дворишном делу Скупштине Града (др Лазе Станојевића)	15.000.000,00	14.978.357,50	99,86%
УКУПНО:		35.000.000,00	34.978.357,50	99,94%

У извештајном периоду, Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је, спроводило активности на покретању поступка јавних набавки за изградњу наведених паркиралишта.

За паркиралиште на Тргу Коменског закључен је Уговор број: ЈНОП Р-02/20-105 са добављачем „Energy-pro“ ДОО у групи понуђача са Јавним комуналним предузећем „Пут“ Нови Сад. Изградња овог паркиралишта је завршена у јулу 2020. године, након чега је извршен пренос средстава из буџета Града Новог Сада. Ова позиција Програма реализована је 100%, а изграђено је 50 паркинг места.

За изградњу паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице – фаза 2 Предузеће је закључило Уговор број: ЈНОП Р-01/20-104 са групом понуђача „Suuinko solutions“ ДОО из Новог Сада и „Extra – auto transport“ ДОО из Врбаса. Радови су завршени је у мају 2020. године, након чега су Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад пренета средстава из буџета Града у износу од 10.000.000,00 динара. Ова позиција Програма реализована је 100%, а изграђено је 200 паркинг места.

За реконструкцију паркиралишта у дворишном делу Скупштине Града (др Лазе Станојевића) Предузеће је закључило Уговор број: ЈНОП Р-05/20-39 са групом понуђача „Energy-pro“ ДОО и Јавним комуналним предузећем „Пут“ Нови Сад. Уговорена вредност радова износи 14.978.357,50 динара, а рок за извршење радова је 60 дана од дана увођења извођача радова у посао. Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад пренета су авансно средстава из буџета Града у износу од 14.978.357,50 динара, чиме је ова позиција Програма финансијски реализована 99,86%. Реконструкција паркиралишта је започета у фебруару 2021. године.

У извештајном периоду Програм инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину реализован је 99,94%.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину.



в.д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47

НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 26.02.2021. године

Број: 2021-0-250/4

На основу члана 48. Статута Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад (број 2016-0-1870/1 од 07. новембра 2016. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 63. седници од 26.02.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020. годину, у приложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада.

Председник Надзорног одбора


Зоран Алимпић

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Нови Сад, фебруар 2021. године

1 УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Новог Сада је на LVIII седници 12. децембра 2019. донела Одлуку о Програму инвестиционих активности JKП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2020. годину – Сл.лист Града Н.Сада бр. 59/2019 ,и на IV седници 15.октобра 2020. донела Одлуку о изменама одлуке о програму инвестиционих активности JKП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2020. годину Сл.лист Града Н.Сада бр. 45/2020 (у даљем тексту: Одлука).

Укупан износ средстава планираних за реализацију инвестиционих активности предвиђен је у износу од 35.000.000,00 динара и планиран је из субвенција Града Новог Сада за 2020. годину.

Средства су планирана у циљу побољшања квалитета и повећања капацитета паркиралишта у Новом Саду , а то су пре свега:

- Изградња паркиралишта на Тргу Коменског;
- Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2;
- Реконструкција паркиралишта у дворишном делу Скупштине града (др Лазе Станојевића).

У току 2020. године дошло је до реализације 99,94 % инвестиција које се финансирају из капиталних субвенција Града.

Преглед реализованих средстава по позицијама из Програма дат је у табели 1.1

Табела 1.1 Преглед реализованих средстава по позицијама из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града

Р.бр.	Инвестиција	Планирано (дин)	Реализовано (дин)	Процент реализације
1	Изградња паркиралишта на Тргу Коменског	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
2	Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
3	Реконструкција паркиралишта у дворишном делу Скупштине града (др Лазе Станојевића)	15.000.000,00	14.978.357,50	99,86%
Укупно:		35.000.000,00	34.978.357,50	99,94%

Структура реализованих и изведених радова, за сваку од позиција, приказана је у наставку.

2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА ИЗ ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ГРАДА

За сваку од позиција из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града дат је опис намена за које су утрошена средства, као и табеларни приказ планираних и реализованих средстава.

2.1 Изградња паркиралишта на Тргу Коменског

Средства су планирана за изградњу паркиралишта. Радови су завршени 04.07.2020. године а са позиције је реализовано 100% средстава. Реализацијом ове тачке Програма изграђено је 50 паркинг места.

Структура средстава приказана је у табели 2.1.1

Табела 2.1.1 Преглед средстава са позиције „Изградња паркиралишта на Тргу Коменског“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%

2.2 Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2

Средства су планирана за 2. фазу радова на изградњи паркиралишта. Радови су завршени 21.05.2020. године а са позиције је реализовано 100% средстава. Реализацијом ове тачке програма изграђена су 200 паркинг места.

Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Преглед средстава са позиције „Изградња паркиралишта у Фрушкогорској улици код окретнице - фаза 2 "

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%

2.3 Реконструкција паркиралишта у дворишном делу Скупштине града (др Лазе Станојевића)

У 2020.години спроводиле су се активности на Конкурсу за подношење понуда у отвореном поступку ради закључења Уговора за Јавну набавку радова ЈНОП Р-05/20-39.

Предузеће је донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу - група понуђача коју чине „ENERGY-PRO“ DOO и ЈКП „ПУТ“ оба из Новог Сада.

Уговорена вредност радова по закљученом уговору износи 14.978.357,50 и са планиране позиције реализована су средства у датом износу. По овој тачки Програма пројектована је реконструкција 46 паркинг места.

Структура средстава приказана је у табели 2.3.1

Табела 2.3.1 Преглед средстава са позиције „Реконструкција паркиралишта у дворишном делу Скупштине града (др Лазе Станојевића) "

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
15.000.000,00	14.978.357,50	21.642,50	99.86%

Директор

Стеван Лугоња, дипл. екон.