

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2021-89-II
Дана: 11. јуна 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 4-3/2021-89-II од 11. јуна 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско веће Града Новог Сада на 60. седници од 11. јуна 2021. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад усвојио на XVII седници од 27. маја 2021. године, председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини Града Новог Сада да Извештај размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Далибор Рожић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зорица Шијак, в.д. начелника Градске управе за културу.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2021-89-II
Дана: 11. јуна 2021. године
НОВИ САД**

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду, садржан је у члану 39. тачка 55. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада разматра и усваја извештаје о реализацији планова и програма.

Тачком VII. Програма прописано је да ће Извештај о реализацији програма и коришћењу одобрених средстава, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад сачинити у року од 30 дана по реализацији активности из Програма и доставити Скупштини Града Новог Сада.

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада доставио је Градској управи за културу:

- Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду и
- Одлуку Управног одбора са XVII седнице од 27. маја 2021. године.

Програмом спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/19) обухваћен је наставак радова на обнови објеката у саставу просторно културно историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину, објекте на територији Новог Сада, у границама културног добра просторно културно-историјске целине Старог језгра Новог Сада и појединачно утврђених културних добара, по фазама VIII, IX и X, и завршени су радови на следећим објектима:

1. Објекат у улици Штросмајерова бр.5, Петроварадин,
2. Објекат у улици Змај Јовина бр.28, Нови Сад
3. Објекат у улици Штросмајерова бр.14, Петроварадин,
4. Објекат у улици Дунавска бр. 27, Нови Сад
5. Објекат у улици Кисачка бр. 20, Петроварадин,
6. Објекат у улици Трг владике Николаја бр.1, Петроварадин,
7. Објекат у улици Трг владике Николаја бр.3, Петроварадин,
8. Објекат у улици Београдска бр.11, Петроварадин,
9. Објекат у улици Београдска бр.3, Петроварадин,
10. Објекат у улици Београдска бр.15, Петроварадин,
11. Објекат у улици Београдска бр.1, Петроварадин,
12. Објекат у улици Београдска бр.2, Петроварадин,
13. Објекат у улици Београдска бр.10, Петроварадин,
14. Објекат у улици Штросмајерова бр. 3, Петроварадин,
15. Објекат у улици Штросмајерова бр. 16, Петроварадин,
16. Објекат у улици Штросмајерова бр. 18, Петроварадин,
17. Објекат у улици Назорова бр.3, Петроварадин,
18. Објекат у улици Проте Михалцића бр.2, Петроварадин,
19. Објекат у улици Проте Михалцића бр.4, Петроварадин,
20. Објекат у улици Проте Михалцића бр.8, Петроварадин,
21. Објекат у улици Проте Михалцића бр.12, Петроварадин,
22. Објекат у Трг Слободе бр.4, Нови Сад
23. Објекат у улици Светозара Милетића бр.27, Нови Сад

24. Објекат у улици Светозара Милетића бр.29, Нови Сад
25. Објекат у улици Београдска бр.6, Петроварадин,
26. Објекат у улици Проте Михалцића бр.6, Петроварадин,
27. Објекат у улици Проте Михалцића бр.10, Петроварадин,
28. Објекат у улици Проте Михалцића бр.12, Петроварадин,
29. Објекат у улици Лисинског бр.3, Петроварадин,
30. Објекат у улици Београдска бр.19, Петроварадин,
31. Објекат у улици Светозара Милетића бр. 11, Нови Сад
32. Објекат у улици Дунавска бр. 12, Нови Сад

Имајући у виду наведено, предлагемо да Скупштина Града Новог Сада размотри и усвоји Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду.



УПРАВНИ ОДБОР
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА
НОВОГ САДА

21 000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 22
тел. 557 060, 557 061, тел/факс 456 166



Број: 196/17- 2020

Нови Сад, 27. мај 2021.

МБ

На основу члана 25. став 1. Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад бр. 89/2-2010 од 7. септембра 2010. године, 89/19-2010 од 30. октобра 2016. године, 89/21-2010 од 6. децембра 2016. године, 89/27 од 29. јануара 2018. године и 89/31-2010 од 17. фебруара 2021. године на XVII седници Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, одржаној 27. маја 2021. године, донета је следећа

ОДЛУКА


I

Усваја се Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом саду у 2019.

II

Ову одлуку заједно са Извештајем доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Петар Јаћимовић

Град Нови Сад
Градска управа за културу
Број: 56/168-2020
Датум: 20. 05. 2021. год
Нови Сад
СБ

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
21 000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 22
тел. 557-060/061



Број: 56/168-2020.
Датум: 20. 05. 2021. год
Нови Сад
СБ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Н О В И С А Д

ПРЕДМЕТ:	Извештај о реализацији Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду
-----------------	--

У складу с тачком VII. Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду, усвојеном на LVII седници Скупштине Града Новог Сада од 27. 11. 2019. године, Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада доставља следећи

ИЗВЕШТАЈ

Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду, обухватио је наставак радова на обнови објеката у саставу просторно културно-историјске целине Горња и доња тврђава с подграђем у Петроварадину, објекте на територији Новог Сада, у границама културног добра просторно културно-историјске целине Старог језгра града и појединачно утврђена културна добра. Спровођење програма подразумевало је израду услова и мера техничке заштите, исхођивање старатељства од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, израду прописане техничке документације, прибављање неопходних аката у складу с прописима о планирању и изградњи објеката и прописа о комуналном уређењу града, спровођење јавних набавки, извођење радова и вршење стручног и конзерваторског надзора. Реализација Програма планирана је у наредне три фазе (фаза VIII-X) са укупно 32 објекта.

Фазом VIII обухваћено је 10 објеката, од чега 7 у подграђу Петроварадинске тврђаве (обнова кровова Београдска 3, 11, 15; Трг владике Николаја 1 и 3; обнова фасада и кровова Штросмајерова 5 и 14), три у Новом Саду (обнова крова у Змај Јовиној 28, обнова фасаде у Дунавској 27 и обнова крова и фасаде Куће Милеве Марић Ајнштајн у Кисачкој 20). Сprovedен је поступак Јавне набавке, изабран Извођач, радови су у целости завршени. Напомињемо да је услед немогућности реализације дела уговорених радова на обнови крова у Београдској 11 (позиција 3.6. из групе радова 3. Зидарски радови)*, за исте умањена исплаћена вредност по окончаној ситуацији.

Фаза IX обухватила је обнову фасаде и кровова укупно 14 објеката, 11 у Петроварадину (обнова кровова у Београдској 1, 2-крило и Штротмајеровој 3, 16 и 18; фасада и кровова у Београдској 10 и Проте Михалцића 4, обнова фасада у Назоровој 3 и Проте Михалцића 2, 8 и 12) и три у Новом Саду, у ПКЦ Старо језгро града (обнова забата на Тргу слободе 4, обнова фасада у Милетићевој 27 и 29). Сprovedен је поступак Јавне набавке, изабран Извођач, радови су у целости завршени.

Фаза X је обухватала радове на 8 објеката, 6 објеката у Петроварадину (обнова фасада и кровова у Београдској 6, Проте Михалцића 6 и 10 и Лисинског 3, обнова крова у Проте Михалцића 12 и обнова крова дворишног крила у Београдској 19) и обнову фасада у Старом језгру града (Милетићева 11 и Дунавска 12). Сprovedен је поступак Јавне набавке, изабран Извођач, радови су у целости завршени. Напомињемо да је услед немогућности реализације дела уговорених радова на обнови фасаде у Дунавској 12 (позиција 6.6. из групе радова 6. Лимарски радови)**, за исте умањена исплаћена вредност по окончаној ситуацији.


На крају наглашавамо, да су фазом VIII обухваћени радови на 10 објеката из претходних фаза из 2018. године (4 из фазе VI и 6 из фазе VII) за које у поступку јавних набавки није било понуђача, а до краја 2018. године није било могуће поновити поступак због Законом утврђених рокова, те су исти пренешени за 2019. годину.

У прилогу:

1. Табела са прегледним стањем реализације Програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима у Граду Новом Саду (фазе VIII – X)

ДОСТАВИТИ :

1. Наслову
2. Рачуноводству
3. Документацији
4. Архиви



ФАЗА VIII ЈН ОП 1.3.6/2019 (14. 03. 2019.)					
парт. бр.	Објект (ред. бр. из Програма)	Радови	Реализација (%)	Уговорена вредност (с ПДВ-ом)	Исплаћена вредност (с ПДВ-ом)
1.	Штросмајерова 5 (28)	фасада и кров	100%	3.266.748,00	3.266.748,00
2.	Змај Јовина 28 (30)	кров	100%	5.451.060,00	5.451.060,00
3.	Штросмајерова 14 (29)	фасада и кров	100%	4.569.996,00	4.569.996,00
4.	Дунавска 27 (31)	фасада	100%	5.093.226,00	5.093.226,00
5.	Кисачка 20 (32)	фасада и кров	100%	9.679.785,60	9.679.785,60
6.	Трг владике Николаја 1 (21)	кров	100%	2.944.044,00	2.944.044,00
7.	Трг владике Николаја 3 (22)	кров	100%	5.777.832,00	5.777.832,00
8.	Београдска 11 (25)	кров	100%	7.324.038,00 (-129.600,00)*	7.194.438,00
9.	Београдска 3 (24)	кров	100%	7.389.960,00	7.389.960,00
10.	Београдска 15 (26)	кров	100%	3.478.104,00	3.478.104,00
УКУПНО ФАЗА VIII				54.974.793,60	54.845.193,6

ФАЗА IX ЈН ОП 1.3.9/2019 (12. 08. 2019.)					
парт. бр.	Објект (ред. бр. из Програма)	Радови	Реализација (%)	Уговорена вредност (с ПДВ-ом)	Исплаћена вредност (с ПДВ-ом)
1.	Београдска 1 (23)	кров, плочице	100%	4.643.604,00	4.643.604,00
2.	Београдска 2 (1)	кров-крило	100%	1.336.356,00	1.336.356,00
3.	Београдска 10 (3)	фасада и кров	100%	9.270.841,00	9.270.841,00
4.	Штросмајерова 3 (27)	кров	100%	5.227.200,00	5.227.200,00
5.	Штросмајерова 16 (5)	кров	100%	2.056.800,00	2.056.800,00
6.	Штросмајерова 18 (6)	кров	100%	2.579.760,00	2.579.760,00
7.	Назорова 3 (7)	фасада	100%	3.900.632,40	3.900.632,40
8.	Проте Михалцића 2 (8)	фасада	100%	3.326.040,00	3.326.040,00
9.	Проте Михалцића 4 (9)	фасада и кров	100%	5.188.452,00	5.188.452,00
10.	Проте Михалцића 8 (11)	фасада	100%	1.277.526,00	1.277.526,00
11.	Проте Михалцића 12 (13)	фасада	100%	6.911.280,00	6.911.280,00
12.	Трг слободе 4 (16)	допуна-забат	100%	1.415.640,00	1.415.640,00

13.	Милетићева 27 (18)	фасада	100%	1.295.640,00	1.295.640,00
14.	Милетићева 29 (19)	фасада	100%	1.662.339,60	1.662.339,60
УКУПНО ФАЗА IX				50.092.444,20	50.092.444,20

ФАЗА X ЈН ОП 1.3.10/2019 (30. 09. 2019.)					
	Објект (ред. бр. из Програма)	Радови	Реализација (%)	Уговорена вредност (с ПДВ-ом)	Исплаћена вредност (с ПДВ-ом)
1.	Београдска 6 (2)	фасада и кров	100%	6.433.758,00	6.433.758,00
2.	Проте Михалцића 6 (10)	фасада и кров	100%	13.761.408,00	13.761.408,00
3.	Проте Михалцића 10 (12)	фасада и кров	100%	3.868.788,00	3.868.788,00
4.	Проте Михалцића 12 (14)	кров	100%	3.111.420,00	3.111.420,00
5.	Лисинског 3 (15)	фасада и кров	100%	5.332.380,00	5.332.380,00
6.	Београдска 19 (4)	дворишно крило	100%	359.568,00	359.568,00
7.	Милетићева 11 (17)	фасада	100%	3.441.924,00	3.441.924,00
8.	Дунавска 12 (20)	фасада	100%	3.297.852,00 (-36.000,00)**	3.261.852,00
УКУПНО ФАЗА X				39.571.098,00	39.571.098,00

СВЕУКУПНО ФАЗЕ VII, IX И X				144.674.002,80	144.508.402,80
----------------------------	--	--	--	----------------	----------------