

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2021-334-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2021-334-II од 06. октобра 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА


Милан Бурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници одржаној 06. октобра 2021. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 19. седници од 8. јула 2021. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-334-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА



Милан Бурић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20 и 23/21).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 19. седници од 8. јула 2021. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20 и 23/21) планирана су средства за Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад у укупном износу од 362.964.660,00 динара и то за капиталне субвенције у износу од 96.367.660,00 динара и за услуге из делатности у износу од 266.597.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, у периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

**Позиција 1: Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)
- наставак реализације уговорених обавеза:**

У посматраном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

Позиција 2: Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ - I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад планиране активности на реализацији пројекта "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" - I фаза, а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, није реализовало јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

ГРУПА: II ОПРЕМА

Позиција 1: Набавка и постављање подземних контејнера планиране вредности 50.000.000,00 динара

У посматраном периоду, а након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 10Д/21, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад закључило је уговор број: 2746 од 5. марта 2021. године са „ECOSIGNAL“ ДОО Београд за набавку и постављање подземних контејнера, у износу од 24.999.770,00 динара без ПДВ-а. По том основу је набављено и испоручено 43 комада подземних контејнера, а чија уградња ће бити реализована у другој половини текуће године.

Поред наведеног, ребалансом буџета Града Новог Сада за 2021. годину опредељена су средства у износу од 25.000.000,00 динара за набавку додатних 38 комада подземних контејнера. Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 49Д/21 број 8003 од 16. јуна 2021. године, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад покренуло је нови отворени поступак јавне набавке подземних контејнера, тако да је реализација ове инвестиције планирана за другу половину 2021. године.

Позиција 2: Набавка посуда за одлагање отпада планиране вредности 5.000.000,00 динара

У извештајном периоду, Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 50Д/21 број 8256 од 22. јуна 2021. године, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад покренуло је поступак јавне набавке 240 посуда за одлагање отпада, тако да је реализација ове инвестиције планирана за другу половину 2021. године.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године, на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада извршене су следеће услуге: мануелно чишћење са 1.629ха, пречишћавање са 3.258ха и сакупљање отпада са 19.005ха. У оквиру наведене позиције извршени су и услуге на механичком чишћењу и ручном и машинском прању јавних површина.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора

У посматраном периоду извршене су услуге на сакупљању отпада са површине од 4.808,52ха.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса

У извештајном периоду на одржавању хигијене простора за извођење паса радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и камион KIA били су ангажовани по 175 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године, на одржавању јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 1.267 часова и реализовано је 77 тура пражњења посуда за сакупљање комуналног отпада.

2420 Одржавање Градске депоније

У извештајном периоду на одржавању Градске депоније ангажована је механизација (булдожер Caterpillar, компактор Caterpillar и ровокопач JCB 3 CX) укупно 2.745 часова, док су радници били ангажовани 2.128 часова.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године, на одржавању јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима радници и механизација Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани по 686 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање

У посматраном периоду на одржавању хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација од значаја за Град и ванредном одржавању хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 74 часа, а механизација 66 часова.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године на уклањању дивљих депонија до 5m³ радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 1.944 часа, а механизација 972 часа, док је са дивљих депонија преко 5m³ уклоњено 2.800m³ и разасрто 7.238m³ отпада.

1235 Рад зимске службе

На одржавању проходности пешачких стаза, платоа и тротоара у зимским условима у извештајном периоду, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 2.520 часова, механизација 668 часова, а утрошено је 159.200kg соли.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2021. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	.	7.
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	195.007.000,00	100.671.743,31	85.257.135,14	51,62	43,72
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	11.700.000,00	5.696.177,59	4.721.831,42	48,69	40,36
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	890.000,00	461.955,73	388.042,83	51,91	43,60
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.300.000,00	634.252,58	527.502,07	48,79	40,58
2420	Одржавање Градске депоније	30.000.000,00	19.919.383,63	18.989.479,03	66,40	63,30
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	3.700.000,00	1.810.866,45	1.478.258,33	48,94	39,95
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	9.000.000,00	570.363,68	-	6,34	-
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	11.800.000,00	6.999.914,00	6.999.914,00	59,32	59,32
1235	Рад зимске службе	3.200.000,00	2.791.590,12	2.791.590,12	87,23	87,23
	УКУПНО:	266.597.000,00	139.556.247,09	121.153.752,94	52,35	45,44

*-Напомена: разлика између пренетих средстава и реализације Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину се односи на фактуре за јуни месец које су плаћене у јулу месецу.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ


ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад на име капиталних субвенција нису преношена средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 30. јун 2021. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, за позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, у износу од 121.153.752,94 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности, у односу на планирана средства за 2021. годину за позиције из дела Програма услуге из делатности, исказана у процентима, износе 45,44%.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 19. седници од 08. јула 2021. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора

Доц. др Горан Иванчевић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 19/1
Дана: 08. јул 2021. године
Нови Сад

ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године

На основу члана 9. Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20 и 23/21), достављамо:

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 30. јун 2021. године, а који је утврђен Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним радовима и утршку средстава.

Инвестиционе активности-капиталне субвенције

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Кол.	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	% 5/4	Пренета средства (динара)	% 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ГРУПА: I РАДОВИ		41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза		4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат "Санације, затварања и рескултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије))-наставак реализације уговорених обавеза		37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА		55.000.000,00	-	-	-	-
1.	Набавка и постављање подземних контејнера		50.000.000,00	-	-	-	-
2.	Набавка посуда за одлагање отпада		5.000.000,00	-	-	-	-
	УКУПНО (без ПДВ):		96.367.660,00	-	-	-	-

Услуге из делатности

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирано /динара/	Фактурисано		Пренета средства	
			/динара/	% 4/3	/динара/	% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	195.007.000,00	100.671.743,31	51,62	85.257.135,14	43,72
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	11.700.000,00	5.696.177,59	48,69	4.721.831,42	40,36
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	890.000,00	461.955,73	51,91	388.042,83	43,60
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.300.000,00	634.252,58	48,79	527.502,07	40,58
2420	Одржавање Градске депоније	30.000.000,00	19.919.383,63	66,40	18.989.479,03	63,30
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	3.700.000,00	1.810.866,45	48,94	1.478.258,33	39,95
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	9.000.000,00	570.363,68	6,34	0,00	0
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	11.800.000,00	6.999.914,00	59,32	6.999.914,00	59,32
1235	Рад зимске службе	3.200.000,00	2.791.590,12	87,23	2.791.590,12	87,23
	УКУПНО:	266.597.000,00	139.556.247,09	52,35	121.153.752,94	45,44

Напомена: разлика између колона фактурисано и пренета средства се односи на фактуре за месец јун за које су средства пренета у јулу месецу.

Рекапитулација

НАЗИВ АКТИВНОСТИ	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	% 3/2	Пренета средства	% 5/2
1	2	3	4	5	6
Инвестиционе активности-капиталне субвенције	55.000.000,00	-		-	-
Инвестиционе активности- донације	41.367.660,00	-	-	-	-
Услуге из делатности	266.597.000,00	139.556.247,09	52,35	121.153.752,94	45,44
Укупно:	362.964.660,00	139.556.247,09	38,45	121.153.752,94	33,38

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: I Радови, број позиције 1.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ у 2021. години за извештајни период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године није било, а радови ће бити настављени када се стекну услови.

Основни разлог за обуставу радова на овом пројекту је нерешена финансијска конструкција за реализацију пројекта тј. недостатак потребних финансијских средстава. Временом, поред финансијских проблема појавили су се и технички проблеми, услед промене стања на терену и промене административних оквира за реализацију. Као последица свега тога долази до пропадања набављене опреме и изведених грађевинских радова. Решавање наведене ситуације је у интересу и нашег предузећа и система управљања отпадом у Граду Новом Саду.

2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: I Радови, број позиције 2.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2021. години за извештајни период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године није било, а наставак радова по важећем пројекту је немогућ, јер је достигнута кота одложеног отпада скоро 92 м н.в. што је 2 м изнад пројектоване. Услед ове чињенице, али и измена законске регулативе која регулише израду пројеката санације, локална самоуправа је одредила Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције да уради нови пројекат санације. Због свега наведеног, неопходно је пронаћи решење за реализацију предметног пројекта.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка и постављање подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 50.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: II Опрема, број позиције 1.

Добијена је сагласност Градског већа Града Новог Сада, број 352-1/2021-5-II од 20.01.2021. године, за покретање набавке 43 подземна контејнера процењене вредности 25.000.000,00 динара, на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 10Д/21 бр. 835 од 25.01.2021. године. Одлуком о додели уговора број 2339 од 26.02.2021. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ d.o.o. Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 05.03.2021. године је склопљен Уговор ЈН 10Д/21 број 2746. Вредност набавке по Уговору ЈН 10Д/21 је 24.999.770,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање 43 подземна контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ d.o.o. Београд нам је испоручио 43 подземна контејнера. До краја извештајног периода нису постављени сви контејнери.

Поставка свих подземних контејнера, као и пренос средстава по овој позицији очекује се у другој половини текуће године.

Ребалансом буџета Града Новог Сада за 2021. годину у оквиру исте позиције - Набавка и постављање подземних контејнера, обезбеђена су додатна средства у износу од 25.000.000,00 динара.

Добијена је сагласност Градског већа Града Новог Сада, број 352-1/2021-276-II од 11.06.2021. године за покретање поступка јавне набавке 38 подземних контејнера процењене вредности 25.000.000,00 динара на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 49Д/21 бр. 8003 од 16.06.2021. године.

Реализација и пренос средстава по овој позицији очекују се у другој половини текуће године.

2. Набавка посуда за одлагање отпада

Добијена је сагласност Градског већа Града Новог Сада, број 352-1/2021-277-II од 11.06.2021. године за покретање набавке 240 посуда за одлагање отпада од на основу ког је донета Одлука о покретању отвореног поступка јавне набавке добара ЈН 50Д/21 бр. 8256 од 22.06.2021. године.

Реализација и пренос средстава по овој позицији очекује се у другој половини текуће године.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

За услуге из делатности у 2021. години планирана су средства у укупном износу од 266.597.000,00 динара. У периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године фактурисано је 139.556.247,09 динара, што износи 52,35% од укупних средстава. Пренета средства за услуге из делатности на дан 30. јун 2021. године износе 121.153.752,94 динара. Уплаћена средства су искоришћена за реализацију радова по следећим позицијама:

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада – извршени су радови на мануелном чишћењу са 1.629 хектара, пречишћавању са 3.258 хектара и сакупљању отпадака на површини од 19.005 хектара. Операција механичког чишћења обухвата рад чистилица City Cat 5000 Bucher и Schmidt Cleango 500 које су обављале чишћење укупно 2.534 часа. Операција прања се односи на извршено ручно прање на површини од 238 хектара и машинско прање на површини од 950,40 хектара.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора – у оквиру наведене позиције је извршено сакупљање отпадака са површине од 4.808,52 хектара.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса – на одржавању хигијене приликом извршавања радних операција по овој позицији, радници су остварили 175 часова рада, а камионом Киа извршени обим радова износи 175 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави – у оквиру планираних активности механизацијом су у 77 тура пражњене посуде за сакупљање комуналног отпада, док је рад радника износио 1.267 часова.

2420 Одржавање Градске депоније – градска депонија се одржава механизацијом која је предвиђена програмом, и то: компактор Caterpillar је радио 1.092 часа, ровокопач JCB 3 CX је радио 360 часова и рад булдожера Caterpillar је износио 1.293 часа. Радници су радили укупно 2.128 часова.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима - на одржавању хигијене по овој позицији радници су остварили 686 часова рада, а рад камиона Киа је износио 686 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање – позиција обухвата одржавање хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација, као и по потреби одржавање јавне хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности. Рад радника на овој позицији је износио 74 часа, а рад механизације 66 часова.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија – са дивљих депонија већих од 5м³ је уклоњено 2.800м³ отпада, а разастрто 7.238м³. На уклањању дивљих депонија до 5м³ на територији Града Новог Сада радници су радили 1.944 часа, а рад ангажоване механизације је износио 972 часа.

1235 Рад зимске службе – у извештајном периоду радници су били ангажовани 2.520 часова, са механизацијом која је радила укупно 668 часова. У овом периоду утрошено је 159.200 килограма соли.

Директор
Владимир Зеленовић