

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-6476/2021-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-6476/2021-II од 06. октобра 2021. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 86. седници од 06. октобра 2021. године доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 1. седници одржаној 24. септембра 2021. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године.“

- II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-6476/2021-II
Дана: 06. октобра 2021. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20 и 23/21), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционе активности предвиђене Програмом је Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.

За остваривање Програма планирана су средства у укупном износу од 57.500.000,00 динара, из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Табела: Преглед реализованих средстава у првих шест месеци 2021. године

Р. бр.	Инвестиција	Планирано у буџету Града Новог Сада за 2021. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у извештајном периоду	Проценат реализације
1.	Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра I до Улице Павла Папа)	16.000.000,00	15.973.759,00	99,84%
2.	Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71	11.500.000,00	0,00	0,00%
3.	Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића	30.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО:		57.500.000,00	15.973.759,00	27,78%


У извештајном периоду, Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад реализовало је инвестициону активност „Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра I до Улице Павла Папа)“. Радови на реконструкцији паркиралишта окончани су од стране извођача радова „Suuniko Solutions“ доо из Ветерника 2. јуна 2021. године. Предузећу су пренета средства из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада 29. јуна 2021. године чиме је ова позиција Програма реализована 99,84%.

Инвестициона активност „Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71“ није реализована у првој половини године јер су спровођене активности на изради пројектно техничке документације, а сама изградња је планирана у другој половини године. Из наведених разлога није било ни финансијске реализације ове позиције Програма у извештајном периоду.

Инвестициона активност „Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића“ планирана је за другу половину године, тако да није реализована у извештајном периоду.

Програм инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, у периоду од јануара до јуна 2021. године реализован је 27,78%.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године.



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 24.09.2021. године
Број: 2021-0-1058/3


На основу члана 48. Статута Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад (број 2016-0-1870/1 од 07. новембра 2016. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 1. седници од 24.09.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину - за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године, у приложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада.

Председник Надзорног одбора




Зоран Алимпић

	ПАРКИНГ СЕРВИС
JPSPB КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ СЕРВИС" Нови Сад, Београдска 47	
ДЕП. БРОЈ:	2021-0-1058/2
ДАТУМ:	23.09.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

за период од 1. јануара до 30. јуна 2021. године

Нови Сад, септембар 2021.г.

1 УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Новог Сада је на VII седници 18. децембра 2020. донела Одлуку о Програму инвестиционих активности JKП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2021. годину и на XV седници 26.05.2021.године Одлуку о изменама одлуке о Програму инвестиционих активности JKП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука).

Укупан износ средстава планираних за реализацију инвестиционих активности предвиђен је у износу од 57.500.000,00 динара и сав износ је планиран из капиталних субвенција Града Новог Сада за 2021. годину.

Средства су планирана у циљу побољшања квалитета и повећања капацитета паркиралишта у Новом Саду, а то су пре свега:

- Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења, деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа);
- Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71
- Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића

У првој половини године дошло је до реализације 27,78 % инвестиција које се у току 2021. године финансирају из капиталних субвенција Града.

Преглед реализованих средстава по позицијама из Програма дат је у табели 1.1

Табела 1.1 Преглед реализованих средстава по позицијама из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града

Р.бр.	Инвестиција	Планирано (дин)	Реализовано (дин)	Проценат реализације
1	Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа	16.000.000,00	15.973.759,00	99,84%
2	Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71	11.500.000,00	0,00	0,00%
2	Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића	30.000.000,00	0,00	0,00%
Укупно:		57.500.000,00	15.973.759,00	27.78%

Структура реализованих и изведених радова, за сваку од позиција, приказана је у наставку.

2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА ИЗ ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ГРАДА

За сваку од позиција из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града дат је опис намена за које су утрошена средства, као и табеларни приказ планираних и реализованих средстава.

2.1 Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа)

У првој половини године дошло је до реализације инвестиције.

Предузеће је донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу - „Suniko Solutions“ doo из Ветерника.

Радови на реконструкцији паркиралишта започели су 20.04.2021.г. а завршени 02.06.2021.г.

Средства планирана Програмом реализована су 29.06.2021.г.

Структура средстава приказана је у табели 2.1.1

Табела 2.1.1 Преглед средстава са позиције „Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа)“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
16.000.000,00	15.973.759,00	26.241,00	99.84%

2.2 Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71

У првој половини године није дошло до реализације инвестиције јер су се спроводиле активности на изради Пројектно техничке документације. Реализација је планирана у другој половини 2021. године.

Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Преглед средстава са позиције „Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71 “

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00%

2.3 Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића

У првој половини године није дошло до реализације инвестиције, јер је иста планирана за другу половину 2021. године.

Структура средстава приказана је у табели 2.3.1

Табела 2.3.1 Преглед средстава са позиције „Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића “

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00%

