

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 40-5/2022-463-II
Дана: 21. априла 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 40-5/2022-463-II од 21. априла 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 134. седници одржаној 21.04. 2022. године доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Мирјана Марковић, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско – правне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-5/2022-463-II
Дана: 21.04.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић




РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ: XXV-40-5/22-463
ДАНА: 18.04.2022. године
НОВИ САД

**Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021.
годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне
послове**

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/20, 13/21, 23/21, 45/21 и 58/21).

Чланом 5. наведене одлуке прописано је да Градска управа за имовину и имовинско – правне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/2020 , 23/2021, 44/2021 и 54/2021) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада у укупном износу од 1.222.297.548,11 динара, и то из извора финансирања:

- 01 - Општи приходи и примања буџета у укупном износу од 771.627.977,50 динара,
- 07 - Трансфери од других нивоа власти у укупном износу од 142.000.000,00 динара,
- 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 141.066.536,48 динара,
- 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 145.379.942,33 динара и
- 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година у укупном износу од 22.223.091,80 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско – правне послове Града Новог Сада, реализоване су следеће активности:

Р. БР.	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/2021	РЕАЛИЗАЦИЈА У %
		у 2021. год (у динарима)	(у динарима)	(4)/(3)
1	2	3	4	5
1.	Инвестиционо одржавање објекта у МЗ Ковиљ	12.816.000,00	12.814.311,36	99,99
2.	Инвестиционо одржавање објекта за потребе МЗ Каћ	7.590.000,00	7.556.950,68	99,56
3.	Инвестиционо одржавање објекта за потребе МЗ Буковац	100.000,00	23.028,00	23,03
4.	Изградња објекта Дома пензионера у Каћу	37.200.000,00	36.608.267,29	98,41
5.	Капитално одржавање, реконструкција и адаптација Дома пензионера у Поштанској 3 у Новом Саду	6.000.000,00	5.953.788,00	99,23
6.	Реконструкција објекта Мађарског културног центра	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00
7.	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113 у Ковиљу	9.131.000,00	9.120.255,48	99,88
8.	Реконструкција КУД Степановићево	81.250.000,00	79.577.960,08	97,94
9.	Реконструкција КУД Буковац	14.700.000,00	14.686.595,96	99,91
10.	Инвестициони радови на Дечјем културном центру	7.500.000,00	6.568.908,00	87,59
11.	Европска престоница културе	201.070.900,01	150.721.791,80	74,96

12.	Изградња трибина, припадајућег простора и друго у Руменци	1.000.000,00	0,00	0,00
13.	Реконструкција трибина и подтрибинског простора, трафо станица и друго на стадиону у Руменачкој 152	21.000.000,00	17.160,30	0,08
14.	Капитално одржавање објеката на Тргу Марије Трандафил, Булевару цара Лазара, Булевару Михајла Пупина 3-5, Трг Младенаца 7, радови на фасадама, крову и друго на објектима месних заједница и друго	93.659.938,70	80.064.775,28	85,48
15.	Пројектно- техничка документација	130.932.684,32	116.683.945,77	89,12
16.	Административна опрема	17.500.000,00	17.044.139,39	97,40
17.	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.500.000,00	999.540,00	66,64
18.	Реконструкција система за грејање и хлађење у ПЦ Аполо	3.872.741,68	3.872.741,28	100,00
19.	Изградња објекта у Радничкој 32	142.000.000,00	99.593.374,33	70,14
20.	Изградња објеката Дома здравља на Адицама	151.635.000,00	143.708.471,78	94,77
21.	Здравствени објекат у улици Булевар цара Лазара 77	5.788.283,40	5.788.283,40	100,00
22.	Изградња вртића у насељу Сајлово	105.000.000,00	104.793.246,58	99,80
23.	Изградња вртића у Ветернику	122.400.000,00	118.700.605,46	96,98
24.	Уградња лифта у објекту Бате Бркића 16	4.151.000,00	4.143.371,79	99,82
25.	Куповина непокретности у Палмотићевој 1	10.500.000,00	10.494.421,17	99,95

1. **Инвестиционо одржавање објекта у Месној заједници Ковиљ** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на инвестиционом одржавању објекта у Месној заједници Ковиљ. Радови су се односили на партерно уређење дворишта Месне заједнице Ковиљ. У оквиру радова урађено је: комплетно ограђивање дворишта, радови на одводњавању атмосферске воде, изградња дечијег игралишта, комплетан урбани мобилијар, поплочавање и озелењавање

простора дворишта Месне заједнице. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 12.816.000,00 динара, а реализована су у износу од 12.814.311,36 динара.

2. **Инвестиционо одржавање објекта за потребе Месне заједнице Каћ –** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на инвестиционом одржавању објекта Месне заједнице у Каћу. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 7.590.000,00 динара, а реализована су у износу од 7.556.950,68 динара. Изведени су радови на партерном уређењу дворишта Месне заједнице Каћ. Комплетно је урађена нивелација са одвођењем атмосферске воде, поплочавањем, комплетан урбани мобилијар, осветљење и озелењавање дворишта.
3. **Инвестиционо одржавање објекта за потребе Месне заједнице Буковац –** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на инвестиционом одржавању објекта Месне заједнице у Буковцу. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, а реализована су у износу од 23.028,00 динара. Започети су радови на хидрантској мрежи у објекту Месне заједнице Буковац. Радови се настављају у 2022. години.
4. **Изградња објекта Дома пензионера у Каћу –** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на изградњи објекта Дома пензионера у Каћу. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 37.200.000,00 динара, а реализована су у износу од 36.608.267,29 динара. Изграђени објекат је спратности: приземље и један спрат, укупне површине 550 м². Комплетно су завршени радови на изградњи и опремању новог објекта Дома пензионера у Каћу и комплетно је урађено партерно уређење дворишта око објекта са поплочавањем, озелењавањем, осветљењем и урбаним мобилијаром.
5. **Капитално одржавање, реконструкција и адаптација Дома пензионера у Поштанској 3 у Новом Саду -** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на капиталном одржавању, реконструкцији и адаптацији Дома пензионера у Поштанској 3 у Новом Саду. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 5.953.788,00 динара. Изведени су радови на партерном уређењу дворишта: замена дотрајалих инсталација, нивелација, поплочавање, осветљење, урбани мобилијар и озелењавање.
6. **Реконструкција објекта Мађарског културног центра -** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је део радова на реконструкцији објекта Мађарског културног центра. Изведени су радови на реконструкцији објекта који користи Мађарски културни центар у улици Јожефа Атиле бр. 16 у Новом Саду. Објекат је спратности:

подрум, приземље, спрат и поткровље, укупне површине око 1200 м². Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 34.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 34.000.000,00 динара. Изведени су радови на замени дотрајалих инсталација, постављању изолације, реконструкцији крова, радови на реконструкцији свих унутрашњих просторија и велике сале, замена дотрајале столарије, фасадерски и други радови. Радови се настављају у 2022. години.

7. **Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113 у Ковиљу** - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на реконструкцији и санацији објекта Лазе Костића 113 у Ковиљу. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 9.131.000,00 динара, а реализована су у износу од 9.120.255,48 динара. Изведени су радови на комплетном партерном уређењу дворишта објекта који користе: Градска библиотека, КУД Ковиљ и Удружење пензионера – огранак Ковиљ. Двориште је ограђено, нивелисано, поплочано, изграђене су бина и трибине – гледалиште, урађено је одвођење атмосферске воде, комплетан урбани мобилијар и озелењавање.
8. **Реконструкција КУД Степановићево**- Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на реконструкцији КУД Степановићево. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 81.250.000,00 динара, а реализована су у износу од 79.577.960,08 динара. Објект је спратности: подрум, приземље и један спрат, укупне површине око 1800 м². Урађена је комплетна реконструкција и адаптација објекта у Степановићеву, у улици Војводе Степе бр. 111 за потребе Културног центра Степановићево, Удружења пензионера, џудо клуба и осталих корисника. Замењене су све дотрајале инсталације и урађене нове, реконструисан је комплетан кров, замењена браварија и столарија, урађено ново осветљење, нове подне облоге, плафони и комплетно фарбање зидова. У великој сали су урађени нови челични носачи и сала и бина су реконструисане за потребе Културног центра.
9. **Реконструкција КУД Буковац**- Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на реконструкцији КУД Буковац. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 14.700.000,00 динара, а реализована су у износу од 14.686.595,96 динара. Урађена је реконструкција и адаптација објекта у Буковцу, у улици Видовданска бр. 14 који користе: КУД „Милица Стојадиновић Српкиња“ и Градска библиотека Нови Сад. Комплетно је урађена реконструкција крова, замена дотрајале браварије и столарије, замена подова, изолатерски радови, фасадерски, постављање ограде и уређење простора испред објекта. Радови се настављају у 2022. години.
10. **Инвестициони радови на Дечијем културном центру**- Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је

инвестиционе радове на Дечјем културном центру. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара, а реализована су у износу од 6.568.908,00 динара. Изведени су радови на реконструкцији окна за лифт, неопходне опреме и инсталација за омогућавање приступачности објекта у Радничкој улици бр. 20 у коме се налазе на горњим спратовима: Дечји културни центар, Е гимназија и Средња саобраћајна школа. Радови се настављају у 2022. години.

- 11. Европска престоница културе – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години** извела је радове на реконструкцији и санацији објекта 6, капиталном одржавању објекта 12 и урађени су прикључци на објекту 2 и 3. Укупно планирана средства износе 201.070.900,01 динара, а реализована су 150.721.791,80 динара.

Од наведеног износа за објекат 6 планирано је 168.378.971,80 динара, а реализовано је 133.710.736,00 динара давањем аванса. Започети су радови на реконструкцији и адаптацији објекта број 6 у оквиру Креативног дистрикта на Булевару деспота Стефана бр. 5 у Новом Саду. Урађено је уклањање дотрајале кровне, зидне и осталих делова конструкције, израда нових темеља, фундирање објекта и ради се нова конструкција објекта. Радови се настављају у 2022. години.

За капитално одржавање објекта 12 планирана су средства у износу од 23.132.343,65 динара, а реализована су 15.701.471,24 динара. Урађена је комплетна реконструкција и адаптација објекта бр. 12 у оквиру Креативног дистрикта на Булевару деспота Стефана бр. 5 у Новом Саду. У току 2022. године планирана је изградња прикључака на водоводну, електро мрежу и даљински систем грајања ЈКП Новосадска топлана.

За прикључке на објекту 2 и 3 планирана су и реализована средства у износу од 1.309.584,56 динара, а за прикључке за више мањих објеката 8.250.000,00 динара. За објекат 2 и 3 урађено је прикључење објекта на водоводну, електро мрежу и даљински систем грајања ЈКП Новосадска топлана и фактурисано у износу од 1.309.584,56 динара.

- 12. Изградња трибина, припадајућег простора и друго у Руменци-** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години планирала је Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину средства за изградњу трибина, припадајућег простора и друго у Руменци у износу од 1.000.000,00 динара. Средства нису реализована јер се нису стекли услови – нису решени имовинско правни односи на парцелама на којима су планском документацијом предвиђене трибине.

- 13. Реконструкција трибина и подтрибинског простора, трафо станица и друго на стадиону у Руменачкој 152 -** Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години планирала је радове на реконструкцији трибина и подтрибинског простора, трафо станица и друго на стадиону у Руменачкој 152. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 21.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 17.160,30 динара. Средства су плаћена за услове јавних комуналних предузећа за инсталације водовода и електро инсталације. Остала средства нису

реализована, јер се нису стекли услови, односно јавна набавка је завршена у јануару 2022. године.

14. Капитално одржавање објеката на Тргу Марије Трандафил, Булевару цара Лазара, Булевару Михајла Пупина 3-5, Тргу Младенаца 7, радови на фасадама, крову и друго на објектима месних заједница и друго - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је капитално одржавање објеката на Тргу Марије Трандафил 16, 18 и 22, Булевару Михајла Пупина 3-5, Реконструкцији фасаде у Арсе Теодоровића 11, партерном уређењу Културне станице Слана бара, Тргу Младенаца 7, уградњи лифта у Жарка Зрењанина 2, хидрантске мреже на Тргу слободе 1, Булевару Михајла Пупина 3 и Школској 3 и уговорила радове на Позоришном тргу бр. 6. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 93.659.938,70 динара, а реализована су у износу од 80.064.775,28 динара. Од наведеног износа реализовано је за капитално одржавање објекта Тргу Марије Трандафил 16, 18 и 22 у износу од 2.424.888,50 динара, за радове на Булевару Михајла Пупина 3-5 реализовано је 4.667.527,20 динара, за реконструкцију фасаде у Арсе Теодоровића 11 реализовано је 8.590.725,00 динара. За радове на партерном уређењу објекта Културна станица Слана бара реализовано је 27.715.233,66 динара, за водовод у Ченејској 54 реализовано је 57.078,46 динара, за радове на Тргу младенаца 7 реализовано је 22.557.729,46 динара, за уградњу лифта у Жарка Зрењанина реализовано је 6.029.328,00 динара, за хидрантске мреже реализовано је 6.962.265,00 динара, за радове на Позоришном тргу 6 реализовано је 1.020.000,00 динара, за сагласност за добијање мера техничке заштите на Тргу слободе 3 и за Словачку 10 у Кисачу реализовано је 40.000,00 динара. Изведени су радови на: реконструкцији фасада и кровова на објектима на Тргу Марије Трандафил бр. 16, 18 и 22, замени дотрајалих прозора и фасадних портала на пословном простору на трећем спрату објекта на Булевару Михајла Пупина бр. 3, радови на реконструкцији објекта у улици Арсе Теодоровића бр. 11, урађено је партерно уређење простора око новог објекта Културне станице Слана бара, уграђени су нови лифтови у пословном објекту у улици Жарка Зрењанина бр. 2, изведени су радови на реконструкцији и адаптацији таванског у пословни простор у пословном објекту на Тргу младенаца бр. 7, радови на изградњи и стављању у функцију хидрантских инсталација у објектима: Трг слободе 1, Школска 3 и Булевар Михајла Пупина бр. 3-5 у Новом Саду.

15. Пројектно-техничка документација – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове закључила је у 2021. години уговоре за израду пројектно-техничке документације, стручни надзор над извођењем радова и стручни надзор – координатор за спровођење плана превентивних мера. По основу закључених уговора израђена је потребна пројектно-техничка документација и извршен стручни надзор, за објекте на којима се изводе радови, као и пројектно-техничка документација за објекте на којима ће се реализовати радови у наредном периоду. Финансијским планом прихода и примања за 2021. годину планирана су средства у износу од 130.932.684,32 динара, а реализована у износу од 116.683.945,77 динара.

16. **Административна опрема** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове закључила је у 2021. години уговоре о набавци административне опреме за потребе спортских хала и базена, као и за друге објекте. Финансијским планом прихода и примања за 2021. годину планирана су средства у износу од 17.500.000,00 динара, а реализована су у износу од 17.044.139,39 динара. Средства су реализована за набавку канцеларијске опреме, рачунарске опреме, електронске опреме и опреме за домаћинство за потребе Дома пензионера у Поштанској 3, Удружења пензионера Каћ, Друштвени дом Ковиљ, Удружење пензионера Ковиљ, Месне заједнице Видовданско насеље, Месне заједнице Братство Телеп, Месне заједнице Ветерник, Месне заједнице Слана бара и Месне организације пензионера Сајлово и друго.
17. **Опрема за образовање, науку, културу и спорт** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове закључила је у 2021. години уговоре за набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт за спортске хале и базен и друге објекте. Финансијским планом прихода и примања за 2021. годину планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а реализована у износу од 999.540,00 динара.
18. **Реконструкција система за грејање и хлађење** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години реализовала је радове на реконструкцији система за грејање и хлађење. Радови су започети у 2020. години. Укупна вредност инвестиције је 18.852.359,06 динара. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 3.872.741,68 динара, а реализована у износу од 3.872.741,28 динара. Средства су реализована за реконструкцију дотрајале цевне инсталације на цевном разводу и комплетне цевне мреже и мреже за одвод кондензата у складу са важећим техничким стандардима за ову врсту инсталација, као и грејно расхладна тела- фенкоили.
19. **Изградња објекта у Радничкој 32** - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години дала аванс за изнођење радова на изградњи објекта у Радничкој 32. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 142.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 99.593.374,33 динара. Започета је изградња објекта Полицијске станице у Радничкој улици бр. 32.
20. **Изградња објекта Дома здравља на Адицама** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години наставила радове на изградњи Дома здравља на Адицама који су започети у децембру 2019. године. Објекат је спратности Пр+1, површине 1037,90 м². Укупно реализована средства у 2019. и 2020. години износе 85.485.120,06 динара. Финансијским планом прихода и примања за 2021. годину планирана су средства у износу од 151.635.000,00 динара, а реализована у износу од 143.708.471,78 динара. Завршена је изградња новог објекта Дома здравља


у насељу Адице и комплетно је уређен простор око објекта – урађени су: паркинг, саобраћајница у дворишту, поплочање и урбани мобилијар.

21. **Здравствени објекат у улици Булевар цара Лазара 77** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на капиталном одржавању објекта у улици Булевар цара Лазара 77. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 5.788.283,40 динара, а реализована су у износу од 5.788.283,40 динара. Урађена је реконструкција трафо станице – грађевинска и опреме. Такође је урађено фасадно декоративно осветљење на целом објекту новом лед расветом.
22. **Изградња вртића у насељу Сајлово** - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на изградњи вртића у насељу Сајлово. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 105.000.000,00 динара, а реализована су у износу од 104.793.246,58 динара. Објекат је спратности: приземље и један спрат, укупне површине 1.350 м2. Изведени су радови на изградњи објекта предшколске установе у насељу Сајлово – изградња конструкције, покривање објекта, столарија и браварија. Радови се настављају у 2022. години.
23. **Изградња вртића у Ветернику** - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извела је радове на изградњи вртића у Ветернику. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину планирана су средства у износу од 122.400.000,00 динара, а реализована су у износу од 118.700.605,46 динара. Објекат је спратности: приземље и један спрат, укупне површине 1.550 м2. Изведени су радови на изградњи предшколске установе у насељу Ветерник - изградња конструкције, покривање објекта, столарија и браварија. Радови се настављају у 2022. години.
24. **Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16** – Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години реализовала је изградњу лифта у објекту на адреси Бате Бркића 16 који користи ОШ „Милан Петровић“. Радови су започети 2020. године и настављени у 2021. години. Финансијским планом прихода и примања за 2021. годину планирана су средства у износу од 4.151.000,00 динара, а реализована у износу од 4.143.371,79 динара. Средства која су реализована у 2020. години обухватила су бетонске радове на изградњи лифтовског окна у износу од 2.671.799,87 динара, а радови у 2021. години односили су се на уградњу механизма лифта и лифт кабине у изграђену конструкцију. Лифт је изграђен ради обезбеђивања приступачности у школи „Милан Петровић“, у улици Бате Бркића 16 у Новом Саду.
25. **Куповина непокретности у Палмотићевој 1** - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове у 2021. години извршила куповину непокретности у Палмотићевој 1 и то дела земљишта испод објекта - вртића Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад. Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака за 2021.

годину планирана су средства у износу од 10.500.000,00 динара, а реализована су у износу од 10.494.421,17 динара. Средства су реализована у складу са Уговором о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада број XXV-020-41/21 од 29. децембра 2021. године.



ВД НАЧЕЛНИКА


Мирјана Марковић