

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2272/2022-II
Дана: 07. априла 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 34-2272/2022-II од 07. априла 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 131. седници од 07.04. 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 9. седници одржаној 18. марта 2022. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Александар Кравић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2272/2022-II
Дана: 07.04.2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20 и 23/21), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад.

За остваривање Програма планирана су средства у укупном износу од 57.500.000,00 динара, из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Табела: Преглед реализованих средстава у 2021. години

Р бр.	Инвестиција	Планирано у буџету Града Новог Сада за 2021. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у извештајном периоду	Проценат реализације
1.	Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра I до Улице Павла Папа)	16.000.000,00	15.973.759,00	99,84%
2.	Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71	11.500.000,00	11.473.785,80	99,77%
3.	Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
УКУПНО:		57.500.000,00	57.447.544,80	99,91%

У извештајном периоду, Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад је, спроводило активности на покретању поступка јавних набавки за реконструкцију и изградњу наведених паркиралишта.

За реконструкцију паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II закључен је Уговор број: 2021-6-4/10 са добављачем „Suuinko solutions“ ДОО из Новог Сада. Реконструкција овог паркиралишта је завршена у јуну 2021. године, након чега је извршен пренос средстава из буџета Града Новог Сада у износу од 15.973.759,00 динара. Ова позиција Програма је финансијски реализована 99,84%, а реконструисано је 116 паркинг места односно 2.300 м².


За изградњу саобраћајних површина на Булевару краља Петра I бр. 71 Предузеће је закључило Уговор број: 2021-6-118/10 са групом понуђача „Energy-pro“ ДОО Нови Сад и Јавним комуналним предузећем „Пут“ Нови Сад, након чега је добављачу плаћен уговорени аванс у износу од 11.473.785,80 динара. Радови су отпочети у новембру 2021. године, а завршетак се очекује у првој половини 2022. године. Ова позиција Програма реализована је финансијски 99,77%, а изградиће се 31. паркинг место са саобраћајницом укупне површине 792 м².

За изградњу саобраћајних површина у Улици Берислава Берића, Предузеће је закључило Уговор број: 2021-6-90/15 са групом понуђача „Energy-pro“ ДОО Нови Сад и Јавним комуналним предузећем „Пут“ Нови Сад, након чега је добављачу плаћен уговорени аванс у износу од 30.000.000,00 динара. Радови су отпочети у новембру 2021. године, а завршетак се очекује у првој половини 2022. године. Ова позиција Програма реализована је финансијски 100,00%, а изградиће се 97 паркинг места укупне површине 2.687 м².

У извештајном периоду Програм инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину реализован је 99,91%.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину.

в.д. НАЧЕЛНИКА
мр Ђорђе Басарић



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 18.03.2022. године
Број: 2022-0-346/8

На основу члана 48. Статута Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад (број 2016-0-1870/1 од 07. новембра 2016. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 9. седници од 18.03.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, у приложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада.

Председник Надзорног одбора

Зоран Алимпић



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zoran Alimpić", is written over the official stamp.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Нови Сад, фебруар 2022. године

1 УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Новог Сада је на VII седници 18. децембра 2020. донела Одлуку о Програму инвестиционих активности JKП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2021. годину и на XV седници 26.05.2021.године Одлуку о изменама одлуке о Програму инвестиционих активности JKП "Паркинг сервис" Нови Сад за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука).

Укупан износ средстава планираних за реализацију инвестиционих активности предвиђен је у износу од 57.500.000,00 динара и сав износ је планиран из капиталних субвенција Града Новог Сада за 2021. годину.

Средства су планирана у циљу побољшања квалитета и повећања капацитета паркиралишта у Новом Саду, а то су пре свега:

- Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења, деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа);
- Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71
- Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића

У току године реализовано је 99,91 % инвестиција које се у току 2021. године финансирају из капиталних субвенција Града.

Преглед реализованих средстава по позицијама из Програма дат је у табели 1.1

Табела 1.1 Преглед реализованих средстава по позицијама из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града

Р.бр.	Инвестиција	Планирано (дин)	Реализовано (дин)	Процент реализације
1	Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа)	16.000.000,00	15.973.759,00	99,84%
2	Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71	11.500.000,00	11.473.785,80	99,77%
3	Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%
Укупно:		57.500.000,00	57.447.544,80	99,91%

Структура реализованих и изведених радова, за сваку од позиција, приказана је у наставку.

2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА ИЗ ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ГРАДА

За сваку од позиција из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града дат је опис намена за које су утрошена средства, као и табеларни приказ планираних и реализованих средстава.

2.1 Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа)

У првој половини године дошло је до реализације инвестиције.

Предузеће је донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу - „Suuniko Solutions“ doo из Ветерника.

У овој фази радова реконструисано је 116 паркинг места што је укупно 2300 м² паркиралишта.

Радови на реконструкцији започели су 20.04.2021.г. а завршени 02.06.2021.г.

Средства планирана Програмом реализована су 29.06.2021.г.

Структура средстава приказана је у табели 2.1.1

Табела 2.1.1 Преглед средстава са позиције „Реконструкција паркиралишта на Булевару ослобођења деоница II (од Булевара краља Петра Првог до Улице Павла Папа)“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Проценат реализације
16.000.000,00	15.973.759,00	26.241,00	99.84%

2.2 Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71

У другој половини године Предузеће је у отвореном поступку за јавну набавку радова, донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу ENERGY-PRO ДОО НОВИ САД са ЈКП „ПУТ“ као учесником у заједничком понуди.

Предвиђена је изградња 31. паркинг места са саобраћајницом што је укупно 790 м².

Радови на изградњи саобраћајних површина започели су 21.11.2021.г. а завршетак радова се планира почетком наредне године.

Средства планирана Програмом реализована су 09.11.2021.г.

Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Прејед средстава са позиције „Изградња саобраћајних површина на Булевару краља Петра Првог бр.71 “

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
11.500.000,00	11.473.785,80	26.214,20	99,77%

2.3 Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића

У другој половини године Предузеће је у отвореном поступку за јавну набавку радова, донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу ENERGY-PRO ДОО НОВИ САД са ЈКП „ПУТ“ као учесником у заједничком понуди.

Планирана је изградња паркиралишта капацитета 97 паркинг места и тротоара, укупне површине од 2687м²

Радови на изградњи саобраћајних површина започели су 01.11.2021.г. а завршетак радова се планира почетком наредне године.

Средства планирана Програмом реализована су 03.11.2021.г.

Структура средстава приказана је у табели 2.3.1

Табела 2.3.1 Прејед средстава са позиције „Изградња саобраћајних површина у Улици Берислава Берића “

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%

**ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад – Извештај о реализацији
Програма инвестиционих активности за 2021.г.**



Директор

Стеван Лугоња, дипл. екон.