

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-160-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2022-160-II од 14. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Стагута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 151. седници одржаној 14. јула 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 292. седници од 21. марта 2022. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-160-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош 3 Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20, 9/21, 23/21 и 45/21).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад има обавезу да подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 292. седници од 21. марта 2022. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/20, 23/21, 44/21 и 54/21) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину у износу од 675.264.000,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 195.264.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 480.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

Позиција 1. Утоваривач са додатном опремом

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 14. октобра 2021. године закључен је Уговор број: 014.2-663/7, са „ТЕКНОХГРУП СРБИЈА“ доо Београд из Врчина за набавку утоваривача са додатном опремом на износ од 8.037.000,00 динара без пореза на додатну вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 4.018.500,00 динара.

До 31. децембра 2021. године испоручена је уговорена опрема у вредности од 6.877.040,00 динара, за коју су након умањења на име правдања аванса пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 2.858.540,00 динара, уз напомену да је пренос средстава из буџета Града Новог Сада извршен у складу са обимом испоручене опреме.

ГРУПА – РАДОВИ

Позиција 1. Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-3119/7 од 30. јула 2021. године са групом понуђача коју чине СВЕТЛАНА ЦИДА ПР Грађевинска радња ИРИНА 2009 ММ Ветерник, „Скала гарден“ доо Суботица и „Боб“ доо Нови Сад. Уговорена вредност радова износи 29.791.813,00 динара без пореза на додатну вредност. Због лоших временских услова дана 17. новембра 2021. године закључен је Анекс Уговора, број 014.2-3119/8 којим је продужен рок за реализацију основног Уговора за 11 календарских дана. Радови су завршени дана 23. децембра 2021. године, када је сачињен и записник о примопредаји.

Укупна вредност изведених радова једнака је уговореној вредности и износи 29.791.813,00 динара, за које су из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 29.455.368,06 динара, док је средства у износу од 336.444,94 динара финансирало Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених средстава.

Позиција 2. Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-3120/7 од 30. јула 2021. године са групом понуђача коју чине: Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, „Скала гарден“ доо Суботица и „Боб“ доо Нови Сад у вредности од 32.668.952,00 динара без ПДВ-а. Анексом Уговора број 014.2-3120/8 од 27. новембра 2021. године због лоших временских услова продужен је рок за реализацију основног Уговора за 8 календарских дана. Радови су завршени дана 13. децембра 2021. године, када је сачињен и записник о примопредаји.

Укупна вредност изведених радова једнака је уговореној вредности и износи 32.668.952,00 динара, за које су из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 32.300.014,96 динара, док је средства у износу од 368.937,04 динара финансирало Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених средстава.

Позиција 3. Изградња заливног система на делу Булевар Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-3121/7 од 29. јула 2021. године са групом понуђача коју чине: „Боб“ доо Нови Сад, „Скала гарден“ доо Суботица и Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник у вредности од 60.327.465,00 динара без ПДВ-а. Радови су завршени дана 24. децембра 2021. године, када је сачињен и записник о примопредаји. Укупна вредност изведених радова једнака је уговореној вредности и износи 60.327.465,00 динара, за које су из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 59.646.174,82 динара, док је средства у износу од 681.290,18 динара финансирало Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених средстава.

Позиција 4. Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-3121/7 од 10. децембра 2021. године са групом понуђача коју чине Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник и „Боб“ доо Нови Сад у вредности од 121.288.833,25 динара без ПДВ-а. У 2021. години у складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 36.386.649,97 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза планирана у оквиру Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину.

ГРУПА – УСЛУГЕ

Позиција 1. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка

У 2021. години су започете активности на спровођењу поступка јавне набавке, а на основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-8615/7 од 22. фебруара 2022. године са „ANDZOR ENGINEERING“ доо Нови Сад на уговорену вредност у износу 2.930.000,00 динара без пореза на додату вредност. У извештајном периоду није било реализације нити преноса средстава из буџета Града Новог Сада по наведеном основу.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма "УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ" извршене су следеће услуге по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечена су 3 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 27 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 11.500 m² шибља.
- Извршено је зимско резивање 4.330 комада шибља.
- Посађено је 660 комада садница украсног шибља.
- Окопано је 15.970 m² шибља лишћара.
- Окопано је 5.100 m² шибља четинара.
- Извршено је малчирање 180 m² шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 4.556 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина неколико пута у току године, на 137.722 m² шибља, 49.371 комад дрвећа, 44.758 m живе оgrade, 20.960 m² ружа и 28.635 m² цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима на 15.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.359 часова и возила 408 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезана су 1.292 комада листопадног дрвећа.
- Посађена су 1.672 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 17.780 m² шибља, окопавање 42.413 m² шибља лишћара и 20.055 m² шибља четинара.
- Орезано је 21.485 комада шибља у зиму и 1.800 у лето.
- Посађено је 7.174 комада садница украсног шибља.
- Извршено је малчирање 2.042 m² шибља.
- Орезано је 118.766 m, а окопано 84.879 m живе оgrade.
- Посађено је 1.233 m живе оgrade, и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 4.013.985 m² корова и извршено сакупљање корова са 2.078.132 m².
- Утоварено је 37 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 200 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 83 комада листопадног дрвећа.
- Посечена су 4 комада непожељног дрвећа.
- Посађен је 71 комад младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 1.156 m² шибља.
- Извршено је окопавање 5.102 m² шибља лишћара.
- Извршено је и окопавање 1.820 m² шибља четинара.
- Извршено је зимско резивање 1.970 комада шибља и летње резивање 1.200 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 1.350 m² ружа, и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 142.707 m² травњака и сакупљена трава са 142.707 m².
- Извршено је третирање 15.634 m² травњака против крпеља.
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 84 часа, а КВ радници 256 часова.
- Возила су била ангажована 40 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 11 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 4.493 m² шибља лишћара и 2.500 m² шибља четинара.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада садница ружа у пролеће, као и загртање у јесен.
- Окопано је 428 m² ружа.
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у мају, 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица у јесен, и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Посађено је 24 комада младих садница дрвећа.
- Реконструисано је 600 m² травњака.
- Утоварено је и превезено 36 тура биљног отпада и др.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађен је 31 комад младих садница дрвећа.
- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 162 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа у пролеће, као и загртање у јесен.
- Извршено је окопавање ружа на 240 m².
- Посађено је 974 комада једногодишњег цвећа у мају, 1925 комада двогодишњег цвећа у јесен, као и 130 комада перена, и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“

- Орезано је 37 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 11 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је резивање 2.463 m живе оgrade и окопавање живе оgrade 1.642 m.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 136 m².
- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 230.000 m² и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посечена су 33 комада непожељног дрвећа.
- Орезано је 8 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 147 комада младих садница дрвећа.
- Посађено је 195 комада младих садница украсног шибља.
- Анкеровано је 120 комада дрвећа, а малчирано је 250 m², и др.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 1.986 радних часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 227 часова. Камioni на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 267 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Косте Шокице и Бранка Радичевића у Новом Саду.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Извршено је машинско кошење на 6.760 m² и сакупљена трава са 6.760 m².
- КВ радници су били ангажовани 68 часова, ПК радници 128 часова, дизалица 16 часова, моторна тестера 62 часа.
- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 60 часова.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- Посађено је 52 комада младих садница дрвећа, 4.415 комада садница украсног шибља и 1.378 комада перена.
- Малчирано је 220 m²
- Реконструисан је травњак на 2.572 m²
- КВ радници су били ангажовани 1 час, ПК радници 32 часа, а камиони на превозу су били ангажовани 32 часа.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, пренето је укупно 164.665.247,81 динара, односно 84,33% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У извештајном периоду, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, у износу од 479.999.303,07 динара, а што исказано у процентима износи 100,00%.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2021. години	Пренета средства у 2021. години	Реализација % 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	ГРУПА – ДОБРА			
1	Утоваривач са додатном опремом	8.064.000,00	6.877.040,00	85,28%
	УКУПНО ДОБРА:	8.064.000,00	6.877.040,00	85,28%
	ГРУПА – РАДОВИ			
1	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду	29.481.344,37	29.455.368,06	99,91%
2	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду	32.564.557,31	32.300.014,96	99,19%
3	Изградња заливног система на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду	59.654.098,32	59.646.174,82	99,99%
4	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	62.500.000,00	36.386.649,97	58,22%
	УКУПНО РАДОВИ:	184.200.000,00	157.788.207,81	85,66%
	ГРУПА – УСЛУГЕ			
1	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00	-	-
	УКУПНО УСЛУГЕ:	3.000.000,00	-	-
	УКУПНО:	195.264.000,00	164.665.247,81	84,33%


РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2021 ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства у 2021. години	Реализована средства у 2021. години	Пренета средства у 2021. години	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	39.000.000,00	38.989.990,95	39.000.000,00	99,97%	100,00%
4971	Хемијска заштита зеленила	11.000.000,00	10.999.936,79	11.000.000,00	100,00%	100,00%
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.500.000,00	2.499.881,53	2.499.881,53	100,00%	100,00%
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	304.228.259,78	304.228.138,14	304.228.259,78	100,00%	100,00%
4974	Кошење коровских површина	29.000.000,00	28.999.997,40	28.999.997,40	100,00%	100,00%
4975	Одржавање зеленила паркова	18.000.000,00	17.999.999,89	17.999.999,89	100,00%	100,00%
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.300.000,00	1.299.997,21	1.299.997,21	100,00%	100,00%
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	20.000.000,00	19.999.750,40	20.000.000,00	100,00%	100,00%
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	2.500.000,00	2.499.794,84	2.500.000,00	99,99%	100,00%
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.700.000,00	2.699.994,36	2.700.000,00	100,00%	100,00%
4980	Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“	12.000.000,00	11.999.904,91	11.999.904,91	100,00%	100,00%
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	29.000.000,00	28.999.555,94	28.999.555,94	100,00%	100,00%
1236	Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад	2.201.915,72	2.201.915,71	2.201.915,71	100,00%	100,00%
346	Интервентно одржавање	64.220,26	64.220,26	64.220,26	100,00%	100,00%
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	505.604,24	505.604,24	505.604,24	100,00%	100,00%
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	6.000.000,00	5.999.966,20	5.999.966,20	100,00%	100,00%
	УКУПНО:	480.000.000,00	479.988.648,77	479.999.303,07	100,00%	100,00%

Напомена: Разлику између пренетих и реализованих средстава у износу од 10.654,30 динара представљају авансно пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности за месец децембар, док су након фактурисања извршених услуга неутрошена средства у наведеном износу враћена у буџет Града Новог Сада у 2022. години.

В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



Stanojevic

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 292. седници од 21. марта 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период I. јануар - 31. децембар 2021. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 1810/1
Датум: 21. март 2022. године
Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-1821
ДАНА: 21.03.2022. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20, 9/21, 23/21 и 45/21) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 675.264.000,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 195.264.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 480.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

За 2021. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 195.264.000,00 динара од чега је реализовано 164.665.247,81 динара, односно 84,33% плана.

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2021	Реализовано 2021 (пренета средства)
ДОБРА			
1	Утоваривач са додатном опремом	8.064.000,00	6.877.040,00
УКУПНО ДОБРА:		8.064.000,00	6.877.040,00
РАДОВИ			
1	Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду	29.481.344,37	29.455.368,06
2	Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду	32.564.557,31	32.300.014,96
3	Изградња заливног система на делу Булевара Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду	59.654.098,32	59.646.174,82
4	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.)	62.500.000,00	36.386.649,97
УКУПНО РАДОВИ:		184.200.000,00	157.788.207,81
УСЛУГЕ			
1	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка	3.000.000,00	
УКУПНО УСЛУГЕ:		3.000.000,00	-
УКУПНО:		195.264.000,00	164.665.247,81

ГРУПА – ДОБРА

За Позицију 1 – Утоваривач са додатном опремом спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 4/2021 године и закључен Уговор број 014.2-663/7 од 14.10.2021. године са „ТЕКНОХГРУП СРБИЈА“ доо Београд, из Врчина, Ауто пут за Ниш 17. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 8.037.000,00 динара, односно 9.644.400,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број ПФ21-7089 од 22.10.2021. године „ТЕКНОХГРУП СРБИЈА“ доо Београд, из Врчина, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је 3. новембра 2021. године, на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 4.018.500,00 динара.

Због сложене царинске процедуре до краја 2021. године није испоручена сва уговорена опрема због чега је након правдања аванса обавеза по Коначном рачуну број Р21-4924 од 29.12.2021. године „ТЕКНОХГРУП СРБИЈА“ доо Београд, из Врчина нешто нижа и износи 2.858.540,00 динара без пореза на додату вредност, односно 3.430.248,00 динара са ПДВ-ом. За финансирање опреме Градска управа за комуналне послове је 31. децембра 2021. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 2.858.540,00 динара.

Опрема је испоручена и сачињен је Протокол о примопредаји број 011.41-8646 од 29.12.2021. године.

Вредност испоручене опреме је 6.877.040,00 динара без пореза на додату вредност:

Р. бр.	Назив робе	Јединица мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом
1	Утоваривач	ком	1	6.004.250,00	7.205.100,00
2	Сврдло	ком	1	414.540,00	497.448,00
3	Утоварне виљушке	ком	1	103.400,00	124.080,00
4	Ротационе четке са контејнером	ком	1	354.850,00	425.820,00
	УКУПНО:			6.877.040,00	8.252.448,00

Техничке карактеристике утоваривача:

УТОВАРИВАЧ	
Тип	марка CATERPILLAR, тип 236D3
Радна тежина	2.979 kg
Нето снага	55,1 kW
Мотор	EU stage 5
Радна запремина мотора	3,3 l
Трансмисија	Двобрзинска хидростатичка трансмисија

Дужина са кашиком	3.487 mm
Осовинско растојање	1.105 mm
Клиренс	195 mm
Висина утовара (висина осовинице кашике)	3.122 mm
Радни капацитет дизања	820 kg
Брзина кретања	17,1 km/h
Проток хидрауличне пумпе	1.12 l/min
Кабина	Затворена кабина са FOPS/ROPS заштитом ROPS-ISO 3471-1994 – стандард о ROPS заштити (заштита руковаоца од превртања машине). FOPS-ISO 3449-1992 – стандард о FOPS заштити (заштита руковаоца од пада објекта на руковаоца). Климатизација и грејање у кабини
Утоварна кашика	Крокодилка ширине 1.730 mm
Гас	Ручни и ножни гас

Техничка карактеристике додатне опреме:

СВРДЛО	
Маса прикључка	401 kg
Обртни моменат	6.826 Nm
УТОВАРНА ВИЉУШКА	
Дужина	1.220 mm
РОТАЦИОНЕ ЧЕТКЕ СА КОНТЕЈНЕРОМ	
Маса прикључка	470 kg
Укупна ширина прикључка	2.115 mm
Радна ширина прикључка	1.490 mm
Запремина контејнера	0,45 m ³

ГРУПА – РАДОВИ

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину планирана је изградња три заливна система на територији Града Новог Сада (Позиције 1, 2 и 3). Уговором број 401-00-00230/2021-08 закљученим 2. марта 2021. године између Министарства заштите животне средине и Града Новог Сада (Корисник средстава) утврђено је да укупна вредност пројеката за изградњу заливних система износи 123.090.081,00 динара, од чега Град Нови Сад обезбеђује 31.700.000,00 динара, Министарство заштите животне

средине 90.000.000,00 динара и Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад из сопствених средстава обезбеђује 1.390.081,00 динара.

Јавно комунално предузеће је у име и за рачун Града Новог Сада, а путем Градске управе за комуналне послове, спровело активности у циљу реализације пројеката изградње заливних система.

За реализацију радова по Позицији 1 - Изградња заливног система у Футошком парку у Новом Саду спроведена је јавна набавка радова у отвореном поступку број 18/2021. Закључен је Уговор број 014.2-3119/7 од 30.07.2021. године са групом понуђача коју чине: Светлана Цида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника, „Скала гарден“ доо Суботица, из Суботице, и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада у вредности од 29.791.813,00 динара без ПДВ-а. Анексом Уговора број 014.2-3119/8 од 17.11.2021. године због лоших временских услова продужен је рок за реализацију основног Уговора за 11 календарских дана.

Извршене радове добављач је фактурисао привременим ситуацијама и Окончаном ситуацијом, а финансирани су већим делом средствима капиталних субвенција и делимично сопственим средствима Предузећа:

Рачун добављача Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, Цара Лазара 28	Број рачуна	Датум рачуна	Износ рачуна	Извор финансирања	
				Капиталне субвенције	Средства Предузећа
1. Привремена ситуација	ИФ 0018	30.09.2021	13.543.235,00	13.390.288,52	152.946,48
2. Привремена ситуација	ИФ 0021	29.10.2021	13.212.555,00	13.063.342,96	149.212,04
Окончана ситуација	ИФ 0028	20.12.2021	3.036.023,00	3.001.736,58	34.286,42
УКУПНО:			29.791.813,00	29.455.368,06	336.444,94

Пренос средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа (у укупном износу од 29.455.368,06 динара) Градска управа за комуналне послове извршила је кроз три уплате:

Датум		Износ	
15.10.2021	године	13.390.288,52	динара
23.11.2021	године	13.063.342,96	динара
31.12.2021	године	3.001.736,58	динара
УКУПНО:		29.455.368,06	динара

Радови су завршени и сачињен је Записник о примопредаји радова број 012.4-8404 од 23.12.2021. године.

Укупна вредност инвестиције једнака је уговореној вредности и износи 29.791.813,00 динара. Од укупне вредности инвестиције на радове на систему за наводњавање утрошено је 25.126.481,00 динара, на израду бунара 1.750.822,00 динара и за израду електроенергетских инсталација 2.914.510,00 динара.

За реализацију радова по Позицији 2 - Изградња заливног система у Лиманском парку у Новом Саду спроведена је јавна набавка у отвореном поступку број 19/2021 и закључен је Уговор број 014.2-3120/7 од 30.07.2021. године са групом понуђача коју чине: Светлана Цида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника, „Скала гарден“ доо Суботица, из Суботице, и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада у вредности од 32.668.952,00 динара без ПДВ-а. Анексом Уговора број 014.2-3120/8 од 27.11.2021. године због лоших временских услова продужен је рок за реализацију основног Уговора за 8 календарских дана.

Извршене радове добављач је фактурисао привременим ситуацијама и Окончаном ситуацијом, а финансирани су већим делом средствима капиталних субвенција и делимично сопственим средствима Предузећа:

Рачун добављача Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, Цара Лазара 28	Број рачуна	Датум рачуна	Износ рачуна	Извор финансирања	
				Капиталне субвенције	Средства Предузећа
1. Привремена ситуација	ИФ 0016	03.09.2021	21.640.767,00	21.396.373,47	244.393,53
2. Привремена ситуација	ИФ 0019	30.09.2021	1.436.200,00	1.419.980,70	16.219,30
3. Привремена ситуација	ИФ 0022	29.10.2021	6.311.325,00	6.240.049,94	71.275,06
Окончана ситуација	ИФ 0027	05.12.2021	3.280.660,00	3.243.610,85	37.049,15
УКУПНО:			32.668.952,00	32.300.014,96	368.937,04

Пренос средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа (у укупном износу од 32.300.014,96 динара) Градска управа за комуналне послове извршила је кроз четири уплате:

Датум		Износ	
29.09.2021	године	21.396.373,47	динара
21.10.2021	године	1.419.980,70	динара
18.11.2021	године	6.240.049,94	динара
31.12.2021	године	3.243.610,85	динара
УКУПНО:		32.300.014,96	динара

Радови су завршени и сачињен је Записник о примопредаји радова број 012.4-8065 од 13.12.2021. године.

Укупна вредност инвестиције једнака је уговореној вредности и износи 32.668.952,00 динара. Од укупне вредности инвестиције на радове на систему за наводњавање утрошено је 27.833.700,00 динара, на израду бунара 1.896.122,00 динара и за израду електроенергетских инсталација 2.939.130,00 динара.

За реализацију радова по Позицији 3 - Изградња заливног система на делу Булеvara Европе (део од Футошке улице до кружне раскрснице на Лиману) у Новом Саду спроведена је јавна набавка у отвореном поступку број 20/2021 и закључен је Уговор

број 014.2-3121/7 од 29.07.2021. године са групом понуђача коју чине: „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада, „Скала гарден“ доо Суботица, из Суботице и Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, у вредности од 60.327.465,00 динара без ПДВ-а.

Извршене радове добављач је фактурисао привременим ситуацијама и Окончаном ситуацијом, а финансирани су већим делом средствима капиталних субвенција и делимично сопственим средствима Предузећа:

Рачун добављача „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада, улица Корнелија Станковића број 15	Број рачуна	Датум рачуна	Износ рачуна	Извор финансирања	
				Капиталне субвенције	Средства Предузећа
1. Привремена ситуација	ФГП-48-0/21	30.09.2021	31.153.441,00	30.801.618,93	351.822,07
2. Привремена ситуација	ФГП-54-0/21	02.11.2021	20.187.779,00	19.959.794,36	227.984,64
3. Привремена ситуација	ФГП-61-0/21	02.12.2021	2.933.630,00	2.900.499,93	33.130,07
Окончана ситуација	ФГП-77-0/21	21.12.2021	6.052.615,00	5.984.261,60	68.353,40
УКУПНО:			60.327.465,00	59.646.174,82	681.290,18

Пренос средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа (у укупном износу од 59.646.174,82 динара) Градска управа за комуналне послове извршила је кроз четири уплате:

Датум		Износ	
21.10.2021	године	30.801.618,93	динара
29.11.2021	године	19.959.794,36	динара
27.12.2021	године	2.900.499,93	динара
31.12.2021	године	5.984.261,60	динара
УКУПНО:		59.646.174,82	динара

Радови су завршени и сачињен је Записник о примопредаји радова број 012.4-8469 од 24.12.2021. године.

Укупна вредност инвестиције једнака је уговореној вредности и износи 60.327.465,00 динара. Од укупне вредности инвестиције на хидро-грађевинске радове утрошено је 57.885.170,00 динара и на електро радове 2.442.295,00 динара.

За реализацију радова по Позицији 4 - Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у висини од 62.500.000,00 динара док су

неопходна средства за наставак радова у истом износу обезбеђена Програмом за 2022. годину.

Сprovedена је јавна набавка у отвореном поступку број 44/2021 и закључен је Уговор број 014.2-6202/7 од 10.12.2021. године са групом понуђача коју чине Светлана Цида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника, улица Цара Лазара, број 28 и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада, улица Корнелија Станковића бр. 15, у вредности од 121.288.833,25 динара без ПДВ-а.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 0006 од 14.12.2021. године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, Цара Лазара 28, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 30% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 27. децембра 2021. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 36.386.649,97 динара.

За 2021. годину за радове су планирана средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 184.200.000,00 динара од чега је реализовано 85,66%, односно, вредност пренетих средстава на рачун Предузећа износи 157.788.207,81 динара.

ГРУПА – УСЛУГЕ

За Позицију 1 - Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и уређење Футошког парка предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у висини од 3.000.000,00 динара.

У 2021. години су започете активности, а у текућој години спроведен је поступак јавне набавке услуга у отвореном поступку, број ЈНОП 14/2021 године и закључен Уговор број 014.2-8615/7 од 22.02.2022. године са „ANDZOR ENGINEERING“ доо Нови Сад, из Новог Сада, Иве Андрића 13. Уговорена вредност услуге без пореза на додату вредност је 2.930.000,00 динара, односно 3.516.000,00 динара са порезом на додату вредност.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз шеснаест програмских позиција за које су за 2021. годину обезбеђена средства у износу од 480.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)		ПО ПРОГРАМУ	ФАКТУРИСАНО	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (2/1)	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (4/1)	НЕУТРОШЕНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
		1	2	3	4	5	6
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	39.000.000,00	38.989.990,95	99,97%	39.000.000,00	100,00%	10.009,05
4971	Хемијска заштита зеленила	11.000.000,00	10.999.936,79	100,00%	11.000.000,00	100,00%	63,21
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.500.000,00	2.499.881,53	100,00%	2.499.881,53	100,00%	-
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	304.228.259,78	304.228.138,14	100,00%	304.228.259,78	100,00%	121,64
4974	Кошење коровских површина	29.000.000,00	28.999.997,40	100,00%	28.999.997,40	100,00%	-
4975	Одржавање зеленила паркова	18.000.000,00	17.999.999,89	100,00%	17.999.999,89	100,00%	-
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.300.000,00	1.299.997,21	100,00%	1.299.997,21	100,00%	-
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	20.000.000,00	19.999.750,40	100,00%	20.000.000,00	100,00%	249,60
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	2.500.000,00	2.499.794,84	99,99%	2.500.000,00	100,00%	205,16
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.700.000,00	2.699.994,36	100,00%	2.700.000,00	100,00%	5,64
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	12.000.000,00	11.999.904,91	100,00%	11.999.904,91	100,00%	-
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	29.000.000,00	28.999.555,94	100,00%	28.999.555,94	100,00%	-
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	2.201.915,72	2.201.915,71	100,00%	2.201.915,71	100,00%	-
346	Интервентно одржавање	64.220,26	64.220,26	100,00%	64.220,26	100,00%	-
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	505.604,24	505.604,24	100,00%	505.604,24	100,00%	-
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	6.000.000,00	5.999.966,20	100,00%	5.999.966,20	100,00%	-
УКУПНО:		480.000.000,00	479.988.648,77	100,00%	479.999.303,07	100,00%	10.654,30

*Неутрошена пренета средства биће враћена у буџет Града Новог Сада у 2022. години.

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)		ФАКТУРИСАНО					
		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	2.550.284,81	3.488.199,62	4.145.229,14	3.927.597,98	3.737.506,75	2.430.244,99
4971	Хемијска заштита зеленила					1.842.076,01	1.484.194,71
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима			96.344,35		473.416,70	482.161,15
4973	Одржавање јавних зелених површина (двореди и блоковско зеленило)	10.387.849,23	20.134.803,62	35.607.201,90	42.089.853,81	43.535.168,75	43.702.112,14
4974	Кошење коровских површина				3.439.645,78	10.945.980,23	6.571.270,77
4975	Одржавање зеленила паркова	613.497,90	2.749.977,98	2.400.795,74	2.158.112,13	2.581.871,30	2.507.041,78
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)			105.193,92	206.329,82	196.695,62	240.068,88
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	1.846.476,52	2.625.139,54	1.580.720,25	2.737.686,59	2.480.567,66	2.672.900,46
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама		94.534,00	766.379,00	414.592,55	105.995,47	
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	43.848,82	43.848,82	301.635,80	59.496,18	522.555,34	169.571,40
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штрاند"		264.560,91	2.315.409,42	2.611.979,59	1.892.405,11	1.684.956,68
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	84.595,28	368.050,06	4.921.005,53	1.310.179,75	4.027.078,34	4.460.596,57
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	1.824.495,55	377.420,16				
346	Интервентно одржавање						30.714,04
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа						208.789,94
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина						
УКУПНО:		17.351.048,11	30.146.534,71	52.239.915,05	58.955.474,18	72.341.317,28	66.644.623,51

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)		ФАКТУРИСАНО					
		ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	3.137.784,65	3.309.647,13	3.579.653,79	4.470.043,08	1.876.507,07	2.337.291,94
4971	Хемијска заштита зеленила	1.100.120,98	1.737.285,55	458.426,6	1.049.528,92	1.694.470,33	1.633.833,69
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	724.894,61	282.642,24		246.335,76	194.086,72	
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	35.506.794,26	27.476.104,34	4.819.197,10	7.241.251,63	24.189.274,16	9.538.527,20
4974	Кошење коровских површина	2.238.038,41	3.293.577,29	2.511.484,92			
4975	Одржавање зеленила паркова	2.581.766,50	1.219.730,23	844.371,86		342.834,47	
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	186.136,90	95.854,48	269.717,59			
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	1.538.008,71	3.043.260,90	196.618,24	795.112,03	401.378,62	81.880,88
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	379.119,94	176.268,66	118.770,61	101.578,86	51.678,18	290.877,57
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	392.479,03		227.705,81	265.803,04	444.497,08	228.553,04
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	1.102.692,46	1.100.469,77	708.138,18	319.292,79		
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	6.719.331,42	4.043.138,20	1.732.975,10	759.113,91	573.491,78	
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						
346	Интервентно одржавање		33.506,22				
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	271.463,35	25.350,95				
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина					5.999.966,20	
УКУПНО:		55.878.631,22	45.836.835,96	15.467.059,80	15.248.060,02	35.768.184,61	14.110.964,32

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину број III-352-1/2021-11 од 12. јануара 2021. године закљученог са Градском управом за комуналне послове са анексом I Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину број III-352-1/2021-11 од 18. јуна 2021. године и анексом II Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину број III-352-1/2021-11 од 9. новембра 2021. године у периоду 01.01.– 31.12.2021. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посечено је 3 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 27 комада младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 11.500 m² шибља.
- Извршено је зимско резивање 4.330 комада шибља.
- Посађено је 660 комада садница украсног шибља.
- Окопано је 15.970 m² шибља лишћара.
- Окопано је 5.100 m² шибља четинара.
- Извршено је малчирање 180 m² шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 4.556 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће.
- Извађено је 2.725 комада луковица у мају и посађено 7.046 комада једногодишњег цвећа у мају, 18 комада кана у јуну, 650 комада перена у августу, у јесен је посађено 7.575 комада двогодишњег цвећа и 5.885 комада луковица.
- Окопано је 626 m² двогодишњег цвећа, 120 m² ружа, 1.442 m² једногодишњег цвећа и 6.403 m² перена.
- Чувари зеленила били су ангажовани 19.800 часа, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 2.456 часова, ПК радници 2.246 часова а НК радници 72 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 482 сата, дизалице су биле ангажоване 208 сати, а моторна тестера 220 сати.
- Извршено је грабљање травњака на 289.239 m².
- Реконструкција травњака је урађена на 200 m².
- Покошено је 981.985 m², и сакупљена је трава са 974.185 m² травњака.
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама на 14.000 m², а на косинама 8.900 m².
- У Каменичком парку је извршена поправка мобилијара и поставка дрвених стубића у делу парка.

Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 3.359.303 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 11.534.902 m².

Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 239 тура и ангажовање камиона на превозу 1.008 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина неколико пута у току године, а у укупној количини 137.722 m² шибља, 49.371 комада дрвећа, 44.758 m живе оgrade, 20.960

m² ружа и 28.635 m² цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима на 15.000 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 1.359 часова и возила 408 часова на поправци постојећих игралишта.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 1.292 комада листопаднoг дрвећа.
- Извађено је 200 комада осушених садница листопаднoг дрвећа.
- Посађено је 1.672 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 17.780 m² шибља, окопавање 42.413 m² шибља лишћара и 20.055 m² шибља четинара.
- Орезано је 21.485 комада шибља у зиму и 1.800 у лето.
- Посађено је 7.174 комада садница украсног шибља.
- Извршено је малчирање 2.042 m² шибља.
- Орезано је 118.766 m, а окопано 84.879 m живе оградe.
- Посађено је 1.233 m живе оградe.
- Извршено је одгртање и резивање 8.111 комада садница ружа у пролеће, као и загртање у јесен.
- Посађено је 46.168 комада једногодишњег цвећа, 2.606 комада гомоља кана, 56.266 комада двогодишњег цвећа, 50.966 комада луковица и 2.376 комада перена.
- Окопано је 5.629 m² ружа, 4.680 m² двогодишњег цвећа, 8.001 m² једногодишњег цвећа и 5.666 m² перена.
- Извршено је грабљање 3.154.459 m² травњака.
- Покошено је 17.643.956 m², а сакупљена је трава са 13.659.088 m² травњака.
- Обновљено је 13.256 m² травњака.
- Сакупљен је папир са 233.714 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 1.300 m² и на равним површинама 6.450 m².
- Утоварено је и превезено 2.426 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 17.532 часова.
- Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 3.098 часова.
- Дизалица је била ангажована 948 часова, моторна тестера 2.631 час, КВ радници 12.326 часова, а ПК радници 5.592 часа.
- У улицама Краљевића Марка, Париске комуне, Браће Могин, Партизанска, Алмашка, Бате Бркића, Балзакова, Булевар Цара Лазара, Булевар патријарха Павла, Ћирпанова, Рельковићева, Фрушкогорска, Ђорђа Рајковића, Максима Горког, Кисачка, Морнарска, Ресавска, Драгише Брашована, Темеринска, Далматинска, Народног фронта, Владимира Николића Темерински пут, Пионирска, Ђорђа Сервицког, Ужичка, Филипа Филиповића, Станоја Станојевића, Анђе Ранковић, Словачка, Карађорђевој и Косте Шокице постављени су метални стубићи око зелене површине.
- На Булевару Михајла Пупина, Сентандрејском путу, улици Платоновој и Жарка Васиљева постављена је вертикална метална заштита око дрвећа.
- У улицама Пап Павла и Валентина Водника су поправљене жардињере, а на Булевару Цара Лазара, Булевару Михајла Пупина су поправљени ивичњаци.
- У улици Вељка Петровића, Хајдук Вељковој, Фрушкогорској, Фрање Штефановића, Јиричековој, Драге Спасић, Лиманском парку и Футошком парку постављене су парковске клупе.

- Дрвене корпе за отпатке постављене су на Булевару Јаше Томића, Јиричековој и у Футошком парку.
- Инфо табле постављене су у Дунавском, Футошком и Каменичком парку.
- Вршене су поправке на постојећим заливним системима на Станичном тргу, Београдском кеју, Тргу Републике и Булевару Европе.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 4.013.985 m² корова, а сакупљен је са 2.078.132 m².
- Утоварено је 37 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 200 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Орезано је 83 комада листопадних дрвећа.
- Посечено је 4 комада непожељног дрвећа.
- Посађено је 71 комад младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 1.156 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 5.102 m².
- Извршено је и окопавање шибља четинара на 1.820 m².
- Зимско резивање шибља урађено је на 1.970 комаду, летње на 1.200 комада.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 1.350 m² ружа.
- Извршено је грабљање травњака на 233.372 m².
- Покошено је 1.455.067 m² травњака, трава је сакупљена са 968.412 m².
- Сакупљен је папир на 8.841.106 m² травних површина, чишћење је урађено на 614.920 m² стаза.
- Извршено је крчење самоникле вегетације на косинама на 5.600 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 206 часова, ПК радници 113 часова, моторна тестера 102 часа, дизалица 39 часова и цистерна на заливању 103 часа.
- Утоварено је и превезено 108 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 422 часа.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Покошено је 142.707 m² травњака и сакупљена трава са 142.707 m².
- Третирање травњака против крпеља на 15.634 m².
- На ненормираним пословима НК радници су били ангажовани 84 часа, а КВ радници 256 часова.
- Возила су била ангажована 40 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 11 комада младих садница дрвећа.
- Окопано је 4.493 m² шибља лишћара и 2.500 m² шибља четинара.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада садница ружа у пролеће, као и загртање у јесен.
- Окопано је 428 m² ружа.
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа у мају, 850 комада двогодишњег цвећа и 850 комада луковица у јесен.
- Извршено је машинско кошење 1.412.252 m² и сакупљање траве на 1.366.752 m² травњака.

- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 24.832 m² и на косинама 13.760 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 914 часова, а ПК радници 534 часова, дизалица 32 часа, моторна тестера 94 часова.
- Утоварено је и превезено 84 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.412 часова.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Посађено је 24 комада младих садница дрвећа.
- Реконструисано је 600 m² травњака.
- Дизалица је била ангажована 104 часа.
- Моторна тестера је била ангажована 228 часова.
- КВ радници су били ангажовани 209 часова, а ПК радници 231 час.
- Утоварено је и превезено 36 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 238 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 31 комад младих садница дрвећа.
- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је орезивање и окопавање 162 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и орезивање 243 комада садница ружа у пролеће, као и загртање у јесен.
- Извршено је окопавање ружа на 240 m².
- Посађено је 974 комада једногодишњег цвећа у мају, 1925 комада двогодишњег цвећа у јесен, као и 130 комада перена.
- Извршено је машинско кошење 62.678 m² и сакупљање траве на 60.148 m² травњака.
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама на 1.400 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 630 часова, ПК радници 100 часова, дизалица 10 часова и моторна тестера 62 часа.
- Утоварено је и превезено 18 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 239 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Орезано је 37 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 11 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 480 m².
- Извршено је орезивање 2.463 m живе оgrade и окопавање живе оgrade 1.642 m.
- Извршено је одгртање 71 комада садница ружа и орезивање после одгртања у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 136 m².
- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 30 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 75.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 230.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 8.000 m.
- Покошено је 1.053.400 m² и сакупљена трава са 1.035.000 m² травњака.
- Извршено је поновно подизање уништеног травњака на 1.700 m².
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 75.000 m².
- Извршено је третирање на 1.491 комаду дрвећа атомизером.
- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m².

- Сакупљен је папир са 945.000 m² травних површина, а чишћење стаза на 340.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 145 часова, НК 360 часова.
- Утоварено је и превезено 78 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.076 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посечено је 33 комада непожељног и осушеног дрвећа.
- Орезано је 8 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 147 комада младих садница дрвећа.
- Посађено је 195 комада младих садница украсног шибља.
- Анкеровано је 120 комада дрвећа, а малчирано је 250 m².
- Покошено је 2.444.405 m² коровских површина и сакупљена трава са 1.091.653 m².
- Извршено је орезивање живе оgrade 108 m² и окопавање живе оgrade 100 m².
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама је урађено на 680 m², а на косинама 2.700 m².
- КВ радници су били ангажовани 414 часова, ПК радници 771 час, дизалица 154 часова, моторна тестера 401 час, а цистерна 17 часова.
- Утоварено је и превезено 112 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 1.101 час.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 1.986 радних часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 227 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 267 часова.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Косте Шокице и Бранка Радичевића у Новом Саду.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Извршено је машинско кошење на 6.760 m² и сакупљена трава са 6.760 m².
- КВ радници су били ангажовани 68 часова, ПК радници 128 часова, дизалица 16 часова, моторна тестера 62 часа.
- Утоварено је и превезено 7 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 60 часова.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- Посађено је 52 комада младих садница дрвећа, 4.415 комада садница украсног шибља и 1.378 комада перена.
- Малчирано је 220 m²
- Реконструисан је травњак на 2.572 m²
- КВ радници су били ангажовани 1 час, ПК радници 32 часа, а камиони на превозу су били ангажовани 32 часа.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2021. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		30.000.000,00
Фебруар		17.351.048,11
Март		30.146.534,71
Април		47.239.915,05
Мај		53.955.474,18
Јуни		67.341.317,28
Јул		61.644.623,51
Август		50.878.631,22
Септембар	21.396.373,47	40.836.835,96
Октобар	45.611.888,15	15.467.059,80
Новембар	43.281.687,26	15.248.060,02
Децембар	54.375.298,93	49.889.803,23
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	164.665.247,81	479.999.303,07
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	195.264.000,00	480.000.000,00
ИНДЕКС:	84,33	100,00


 ДИРЕКТОР
 Милош Егић, дипл. екон.