


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-147-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2022-147-II од 14. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**
Милош Вучевић
Милош Вучевић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 151. седници од 14. јула 2022. године, доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-1/2022-147-II
Датум:14. јула 2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Вучевић

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2021. ГОДИНИ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 19/21 и 45/21).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20, 23/21, 44/21 и 54/21), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години у износу од 101.648.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, реализоване су следеће активности:

Позиција 1: Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом-Наставак реализације започетих активности

У извештајном периоду Град Нови Сад као носилац активности у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (у даљем тексту: Регион) у сарадњи са Министарством заштите животне средине наставио је реализацију започетих активности из претходних година на припреми пројекта „Пројекат изградње Регионалног центра за управљање отпадом“ за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра из фондова Европске уније – National funding European Commission (ИПА).

С тим у вези, а за потребе обезбеђења услова за кофинансирање радова на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом из фондова Европске уније, покренуте су активности на изради техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, а што подразумева израду: претходне студије оправданости са генералним пројектом за избор локације за изградњу регионалног центра и елаборатом, идејног решења, студије оправданости за управљање отпадом са идејним пројектом за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим објектима, студије о процени утицаја на животну средину, студије изводљивости са анализом трошкова и користима и апликационог пакета за пријаву пројекта за суфинансирање средствима Европске уније.

Планирана средства за израду наведене техничке документације, у износу од 40.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада и Министарства заштите животне средине Републике Србије. Наиме, у 2019. години Министарство заштите животне средине је спровело Јавни конкурс за доделу средстава зеленог фонда за суфинансирање реализације пројекта изградње система управљања отпадом и Одлуком о утврђивању коначне ранг листе пројекта по јавном конкурс за суфинансирање реализације пројекта изградње система управљања отпадом, број 401-00-371/3/19-06 од 12.06.2019. године, Граду Новом Саду додељена су средства у износу од 32.000.000,00 динара за суфинансирање израде наведене техничке документације, а средства за суфинансирање у износу од 8.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.

Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, на основу добијене Сагласности за покретање поступка јавне набавке број 1.2.20/2019, број 352-4/2019-25-II, од 07.08.2019. године, од стране Градоначелника Града Новог Сада, спровела је отворени поступак јавне набавке услуга - Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом и у 2020. години, са изабраном групом понуђача коју чине UNIVERSUS TECH DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD из Београда, HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD из Новог Сада и SL CONSULT, PROJEKTNО SAVETOVANJE DOO Ljubljana, Република Словенија, закључен је Уговор за јавну набавку – Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, број III-352-4/19-25 од 24.02.2020.године. Уговорена вредност услуге износи 39.480.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Рок за извршење услуге је 365 дана од дана закључења уговора.

С обзиром на то да је у 2020. години, због хакерског напада на системе Града Новог Сада и проглашења епидемије заразне болести COVID-19, дошло до отежане комуникације и размене и обраде података потребних за израду техничке документације као и у 2021. години, због ангажовања организације ЈАСПЕРС од стране Министарства за европске интеграције Републике Србије, а чија је улога као стручног консултанта преглед документације односно пружање савета приликом израде техничке документације и припреме пројекта за финансирање из фондова Европске уније, закључењем Анекса I Уговора број: III-352-4/19-25 од 07.07.2020. године, Анекса II Уговора број: III-352-4/19-25 од 26.10.2020. године, Анекса III Уговора број: III-352-4/19-25 од 18.05.2021. године, Анекса IV Уговора број: III-352-4/19-25 од 21.09.2021. године и Анекса V Уговора број: III-352-4/19-25 од 31.12.2021. године рок за извршење уговорних обавеза продужен је за још 385 дана, тако да укупан рок за извршење уговорних обавеза износи 750 дана од дана закључења уговора.

У извештајном периоду је израђена Претходна студија оправданости за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, са генералним пројектом и елаборатом, а на коју је дато позитивно мишљење Ревизионе комисије - Извештај о извршеној стручној контроли техничке документације, Идејно решење за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим објектима и исходовани су Локацијски услови. Такође, у складу са уговореним обавезама из наведеног уговора започете су активности на изради преостале уговорене техничке документације (студија оправданости за управљање отпадом са идејним пројектом за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим објектима, студија о процени утицаја на животну средину и студија изводљивости са анализом трошкова и користима), а чији завршетак израде се очекује у 2022. години.

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, за реализацију дела уговорених обавеза, из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава.

Позиција 2: Исходовање сагласности, мишљења и др. у сврху израде техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, из буџета Града Новог Сада за исходовање сагласности, мишљења и др. у сврху израде техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом реализована су средства у укупном износу од 729.552,88 динара и то на име трошкова стручне контроле техничке документације и исходовања локацијских услова.

Позиција 3: Израда техничке документације за изградњу трансфер станице у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, на територији општина Бачка Паланка и Врбас

У циљу успостављања одрживог система за управљање отпадом у Региону, а у складу са Регионалним планом управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/20), утврђена је обавеза изградње две трансфер станице на територији општина Бачка Паланка и Врбас. Град Нови Сад као носилац активности у Региону, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, предузео је активности на изради техничке документације за изградњу две трансфер станице у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, на територији општина Бачка Паланка и Врбас.

Имајући у виду да је Споразумом о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 27. маја 2010. године и Анекса споразума од 1. децембра 2010. године, утврђено да се средства за финансирање реализације циљева и одлука предвиђених Споразумом, односно активности на територији Региона, као и активности око регионалне депоније, обезбеђују у буџетима Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас из наменских средстава буџета јединица локалне самоуправе, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања у складу са законом, а међусобни односи између чланица Региона регулишу се уговором, између Града Новог Сада и општина Бачка Паланка и Врбас, закључен је Уговор о регулисању међусобних односа у циљу финансирања израде техничке документације за изградњу две трансфер станице у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, на територији општина Бачка Паланка и Врбас, број 352-1/2021-139-II/a од 24.05.2021. године.

У складу са одредбама из наведеног Уговора, број 352-1/2021-139-II/a од 24.05.2021. године, планирана средства за финансирање израде наведене техничке документације, у износу од 8.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, док ће општине Бачка Паланка и Врбас сносити трошкове такси и накнада неопходних за прибављање мишљења, услова, сагласности, дозвола и др. од стране надлежних органа, тела и институција у поступку израде наведене техничке документације.

Град Нови Сад, као носилац активности на изради техничке документације за изградњу две трансфер станице у Региону за управљање комуналним отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, на територији општина Бачка Паланка и Врбас, путем Градске управе за комуналне послове, као Наручилац, спровео је поступак јавне набавке услуга за израду наведене техничке документације и са изабраном групом понуђача коју чине HIDROZAVOD DTD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA STUDIJE, ISTRAŽIVANJA, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NOVI SAD и ĐORĐE BUĐEN, PR GEODETSKI BIRO MERIDIJAN PROJEKT NOVI SAD, закључен је Уговор за јавну набавку услуга – Израда техничке документације за изградњу трансфер станица у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, број III-352-4/21-21 од 02.08.2021. године. Уговорена вредност услуге износи 7.320.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

У складу са одредбама из наведеног Уговора, број III-352-4/21-21 од 02.08.2021. године, а када су се стекли сви неопходни услови, Добављач је уведен у посао 22.11.2021. године од када му тече рок за реализацију уговорених обавеза у трајању од 119 дана, а што је констатовано Записником, број III-352-4/21-21 од 22.11.2021. године.

Добављач је у складу са Пројектним задатком за израду техничке документације за изградњу трансфер станица у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом из Уговора, број III-352-4/21-21 од 02.08.2021. године, у извештајном периоду, започео активности на изради уговорене техничке документације за обе трансфер станице, а што обухвата сву неопходну пројектно-техничку документацију за исхођивање грађевинске дозволе (елаборат о геотехничким условима изградње, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја/студија о процени утицаја на животну средину и др.). Завршетак израде наведене техничке документације очекује се у 2022. години.

У извештајном периоду, по том основу, из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава.

Позиција 4: Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада са техничком контролом – наставак реализације започетих активности

У циљу успостављања одрживог система за управљање отпадом на територији Града Новог Сада, а у складу са Регионалним планом управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године и утврђеним мерама, активностима и роковима у Акционом плану за имплементацију плана управљања отпадом, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, предузете су активности на изради техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада са техничком контролом, а што подразумева израду идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење, захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и техничких карактеристика за предметно постројење.

Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, спровела је отворени поступак јавне набавке услуга - Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада и са изабраном групом понуђача коју чине SAFEGE DOO BEOGRAD из Београда и SOCIETE ANONYME FRANCAISE D ETUDES ET DE GESTION SAFEGE из Француске, закључен је Уговор за јавну набавку услуга – Израда техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада, број III-352-4/21-19 од 17.02.2021. године. Уговорена вредност услуга износи 4.320.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

У складу са уговореним обавезама из наведеног уговора, Добављач је израдио уговорену техничку документацију и материјалне резултате доставио Наручиоцу, а што је констатовано Записником о коначном извршењу предметне услуге, број III-352-4/21-19-5 од 27.12.2021. године.

У извештајном периоду, по том основу, средства из буџета Града Новог Сада пренета су 5. маја 2021. године, у износу од 1.728.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, док је преостали део средстава у износу од 2.592.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом реализован из буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

Такође, у извештајном периоду, Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, спровела је поступак набавке услуга - техничке контроле техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада и са изабраним понуђачем PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZRADU STUDIJA, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING GEOPROJEKT INŽENJERING DOO, BEOGRAD (ZVEZDARA), закључен је Уговор за набавку услуга – техничке контроле техничке документације за изградњу постројења за рециклажу грађевинског отпада, број III-352-4/30-2 од 12.08.2021. године. Уговорена вредност услуге износи 474.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

У складу са уговореним обавезама из наведеног уговора, Добављач је услугу техничке контроле предметне документације извршио у року и у свему према пројектном задатку, а што је констатовано и Записником од 20.12.2021. године.

У извештајном периоду, по том основу, средства из буџета Града Новог Сада пренета су 27. децембра 2021. године, у износу од 474.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Позиција 5: Изградња рециклажног дворишта на депонији

Акционим планом за имплементацију Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, за период 2019 – 2028. године, између осталог, утврђене су мере, активности и рокови на изградњи рециклажног дворишта на територији Града Новог Сада.


Укупна вредност ове инвестиције која обухвата Извођење радова на изградњи рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду, услуге стручног надзора и пратеће трошкове износи 161.900.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, при чему је предвиђено финансирање у две буџетске године, те су за њену реализацију у буџету Града Новог Сада за 2021. годину обезбеђена средства у износу од 61.440.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

У извештајном периоду, на основу добијене Сагласности за покретање поступка јавне набавке радова 0024/2021, број 352-4/2021-31-1-II, од 04.10.2021. године, од стране Градоначелника Града Новог Сада, Градска управа за комуналне послове, као Наручилац, након припреме и усаглашавања пројектно техничке документације спровела је отворени поступак јавне набавке радова 0024/2021, број III-352-4/21-31, те је након отварања понуда донела Одлуку о обустави поступка број III-352-4/21-31 од 10. децембра 2021. године, јер је достављена понуда оцењена као неприхватљива. У поновљеном поступку, а након доношења одлуке о спровођењу поступка од 24. децембра 2021. године, јавни позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки дана 25. децембра 2021. године.

Реализација јавне набавке радова - Изградња рециклажног дворишта на депонији у Новом Саду очекује се у 2022. години и по том основу из буџета Града Новог Сада није било преноса средстава.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, за реализацију позиција Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, пренета су средства из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у укупном износу од 2.931.552,88 динара.



Г. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

[Handwritten signature]