

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-144-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2022-144-II од 14. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Градско веће Града Новог Сада, на 151. седници одржаној 14. јула 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад усвојио на 37. седници од 17. марта 2022. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2022-144-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 23/21 и 45/21).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 37. седници од 17. марта 2022. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20, 23/21, 44/21 и 54/21) планирана су средства за Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад у укупном износу од 402.964.660,00 динара и то за капиталне субвенције у износу од 96.367.660,00 динара и за услуге из делатности у износу од 306.597.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, у периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

***Позиција 1: Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)
- наставак реализације уговорених обавеза***

У посматраном периоду планиране активности на реализацији пројекта "Изградња рециклажног дворишта", а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, нису реализоване јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

Позиција 2: Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ - I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад планиране активности на реализацији пројекта "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" - I фаза, а које представљају наставак реализације активности започетих у претходним годинама, није реализовало јер се у извештајном периоду нису стекли потребни услови за њихову реализацију.

ГРУПА: II ОПРЕМА

Позиција 1: Набавка и постављање подземних контејнера планиране вредности 50.000.000,00 динара

У посматраном периоду, а након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 10Д/21, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад закључило је уговор број: 2746 од 5. марта 2021. године са „ECOSIGNAL“ ДОО Београд за набавку и постављање подземних контејнера, у износу од 24.999.770,00 динара без ПДВ-а. По том основу је набављено и уграђено 43 комада подземних контејнера, а што је дана 16. јула 2021. године констатовано протоколом о примопредаји.

Поред наведеног, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад након спроведеног поступка јавне набавке ЈН 49Д/21, закључило је уговор број: 10298 од 03. августа 2021. године са „ECOSIGNAL“ ДОО Београд за набавку и постављање 38 подземних контејнера, у износу од 24.999.820,00 динара без ПДВ-а. По том основу је набављено и уграђено 38 комада подземних контејнера, а што је дана 30. новембра 2021. године констатовано протоколом о примопредаји.

У извештајном периоду, средства из буџета Града Новог Сада за набавку и постављање укупно 81 подземног контејнера, пренета су у укупном износу од 49.999.590,00 динара без ПДВ и то 9. августа 2021. године 24.999.770,00 динара и 30. децембра 2021. године 24.999.820,00 динара.

Позиција 2: Набавка посуда за одлагање отпада планиране вредности 5.000.000,00 динара

У периоду од 1. јануара - 31. децембар 2021. године, а након спроведеног поступка јавне набавке, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад закључило је уговор број: 10170 од 29. јула 2021. године са „MNG PLASTIK-GOGIĆ“ ДОО Инђија, за набавку посуда за одлагање отпада, у износу од 4.992.000,00 динара без ПДВ-а. По том основу је набављено 240 посуда за одлагање отпада, запремине 1100 литара, а што је дана 25. августа 2021. године констатовано записником о примопредаји. Средства из буџета Града Новог Сада пренета су у укупном износу од 4.992.000,00 динара, дана 16. септембра 2021. године

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2021. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ГРУПА: I РАДОВИ	41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза	4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат „Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду“ – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза	37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА	55.000.000,00	54.991.590,00	54.991.590,00	99,98	99,98
1.	Набавка и постављање подземних контејнера	50.000.000,00	49.999.590,00	49.999.590,00	100	100
2.	Набавка посуда за одлагање отпада	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	99,84	99,84
	УКУПНО (без ПДВ):	96.367.660,00	54.991.590,00	54.991.590,00	57,06	57,06

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, на одржавању јавне хигијене на територији Града Новог Сада извршене су следеће услуге: мануелно чишћење са 4.081,77ha, пречишћавање са 8.191,41ha и сакупљање отпада са 43.121,58ha. У оквиру наведене позиције извршене су и услуге на механичком чишћењу и ручном и машинском прању јавних површина.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора

У посматраном периоду извршене су услуге на сакупљању отпада са површине од 9.806,85ha.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса

У извештајном периоду на одржавању хигијене простора за извођење паса радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 335 часова и камион KIA 336 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, на одржавању јавне хигијене на Петроварадинској тврђави, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 2.548 часова и реализовано је 152 туре пражњења посуда за сакупљање комуналног отпада.

2420 Одржавање Градске депоније

У извештајном периоду на одржавању Градске депоније ангажована је механизација (булдожер Caterpillar, компактор Caterpillar и ровокопач JCB 3 CX) укупно 4.612,00 часова, док су радници били ангажовани 5.040 часова.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, на одржавању јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима радници и механизација Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани по 1.610 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање

У посматраном периоду на одржавању хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација од значаја за Град и ванредном одржавању хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 5.663 часова, а механизација 1.301 час.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године на уклањању дивљих депонија до 5m³ радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани 4.038 часова, а механизација 2.576 часова, док је са дивљих депонија преко 5m³ уклоњено 6.805m³ и разасрто 13.268m³ отпада.

1235 Рад зимске службе

На одржавању проходности пешачких стаза, платоа и тротоара у зимским условима у извештајном периоду, радници Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад били су ангажовани кумулативно 2.534 часа, механизација 766 часова, а утрошено је 233.100kg соли.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ - табеларни приказ

БР.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ПРОГРАМУ ЗА 2021. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ	% (4:3)	% (5:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	205.230.000,00	203.449.534,44	203.449.534,44	99,13	99,13
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	11.700.000,00	11.617.204,25	11.617.204,25	99,29	99,29
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	890.000,00	886.583,67	886.955,04	99,62	99,66
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.300.000,00	1.282.554,37	1.282.554,37	98,66	98,66
2420	Одржавање Градске депоније	54.647.000,00	54.393.065,65	54.393.065,65	99,54	99,54
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	4.330.000,00	4.238.260,18	4.238.260,18	97,88	97,88
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	8.500.000,00	8.499.885,50	8.499.885,50	100	100
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	16.800.000,00	16.798.371,10	16.798.371,10	100	100
1235	Рад зимске службе	3.200.000,00	3.194.169,30	3.194.169,30	99,82	99,82
	УКУПНО:	306.597.000,00	304.359.628,46	304.359.999,83	99,27	99,27

*-Напомена: Разлику између пренетих и реализованих средстава у износу од 371,37 динара представљају авансно пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности за месец децембар, док су након фактурисања извршених услуга неутрошена средства у наведеном износу враћена у буџет Града Новог Сада у 2022. години.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

У периоду 1. јануар - 31. децембар 2021. године, Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, за позиције из инвестиционог дела Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, у износу од 54.991.590,00 динара, а што се види из табеларног приказа.


Пренета средства из буџета Града Новог Сада за капиталне субвенције, у односу на планирана средства за 2021. годину за позиције из инвестиционог дела Програма, исказана у процентима, износе 57,06 %.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2021. године, Јавном комуналном предузећу "Чистоћа" Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности из буџета Града Новог Сада за 2021. годину, за позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2021. годину, у износу од 304.359.999,83 динара, а што се види из табеларног приказа.

Пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности, у односу на планирана средства за 2021. годину за позиције из дела Програма услуге из делатности, исказана у процентима, износе 99,27.

В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17, 59/18 и 28/21) и члана 20. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 37. седници од 17. марта 2022. године, донео је

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године који је саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке доставити Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Председник Надзорног одбора

Доц. др Горан Иванчевић

ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 37/1
Дана: 17. март 2022. године
Нови Сад

ЈКП "ЧИСТОЋА" НОВИ САД

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“

Нови Сад за 2021. годину,
за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

На основу члана 9. Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20, 23/21 и 45/21), достављамо:

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године, а који је утврђен Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним радовима и утрошку средстава.

Инвестиционе активности-капиталне субвенције

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Кол.	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	% 5/4	Пренета средства (динара)	% 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	ГРУПА: I РАДОВИ		41.367.660,00	-	-	-	-
1.	Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије)-наставак реализације уговорених обавеза		4.014.000,00	-	-	-	-
2.	Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) -наставак реализације уговорених обавеза		37.353.660,00	-	-	-	-
	ГРУПА: II ОПРЕМА		55.000.000,00	54.991.590,00	99,98	54.991.590,00	99,98
1.	Набавка и постављање подземних контејнера		50.000.000,00	49.999.590,00	100	49.999.590,00	100
2.	Набавка посуда за одлагање отпада		5.000.000,00	4.992.000,00	99,84	4.992.000,00	99,84
	УКУПНО (без ПДВ):		96.367.660,00	54.991.590,00	57,06	54.991.590,00	57,06

Услуге из делатности

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирано /динара/	Реализовано		Пренета средства	
			/динара/	% 4/3	/динара/	% 6/3
1	2	3	4	5	6	7
1219	Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада	205.230.000,00	203.449.534,44	99,13	203.449.534,44	99,13
1220	Одржавање јавне хигијене међублоковског простора	11.700.000,00	11.617.204,23	99,29	11.617.204,23	99,29
679	Одржавање хигијене простора за извођење паса	890.000,00	886.583,67	99,62	886.955,04	99,66
798	Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави	1.300.000,00	1.282.554,37	98,66	1.282.554,37	98,66
2420	Одржавање Градске депоније	54.647.000,00	54.393.065,65	99,54	54.393.065,65	99,54
506	Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима	4.330.000,00	4.238.260,18	97,88	4.238.260,18	97,88
499	Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање	8.500.000,00	8.499.885,50	100	8.499.885,50	100
1224	Рад на уклањању дивљих депонија	16.800.000,00	16.798.371,10	100	16.798.371,10	100
1235	Рад зимске службе	3.200.000,00	3.194.169,30	99,82	3.194.169,30	99,82
	УКУПНО:	306.597.000,00	304.359.628,44	99,27	304.359.999,81	99,27

Напомена: Разлику између пренетих и реализованих средстава у износу од 371,37 динара представљају авансно пренета средства из буџета Града Новог Сада за услуге из делатности за месец децембар, док су након фактурисања извршених услуга неутрошена средства у наведеном износу враћена у буџет Града Новог Сада у 2022. години

Рекапитулација

НАЗИВ АКТИВНОСТИ	Планирано (динара)	Реализовано (динара)	% 3/2	Пренета средства	% 5/2
1	2	3	4	5	6
Инвестиционе активности-капиталне субвенције	55.000.000,00	54.991.590,00	99,98	54.991.590,00	99,98
Инвестиционе активности- донације	41.367.660,00	-	-	-	-
Услуге из делатности	306.597.000,00	304.359.628,44	99,27	304.359.999,81	99,27
Укупно:	402.964.660,00	359.351.218,44	89,18	359.351.589,81	89,18

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

ГРУПА: I РАДОВИ

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: I Радови, редни број 1.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 4.014.000,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији Пројекта „Изградња рециклажног дворишта“ у 2021. години за извештајни период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године није било, а радови ће бити настављени када се стекну услови.

Основни разлог за обуставу радова на овом пројекту је нерешена финансијска конструкција за реализацију пројекта тј. недостатак потребних финансијских средстава. Временом, поред финансијских проблема појавили су се и технички проблеми, услед промене стања на терену и промене административних оквира за реализацију.

2. Пројекат "Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду" – I фаза (средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) – наставак реализације уговорених обавеза

Средства за ову јавну набавку су предвиђена Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: I Радови, редни број 2.

Средства за реализацију овог пројекта су предвиђена из донације Фонда за заштиту животне средине Републике Србије у износу од 37.353.660,00 динара и представљају наставак реализације уговорених обавеза из претходних година.

Радова на реализацији овог пројекта у 2021. години, за извештајни период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године није било, јер и поред измењене важеће законске регулативе у области управљања отпадом, на основу које је у међувремену Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције израдила нови Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније, бр. ПС-121/19, а на који је добијена сагласност од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, нису се стекли остали финансијски, технички и други услови за реализацију овог пројекта.

ГРУПА: II ОПРЕМА

1. Набавка и постављање подземних контејнера

Средства за ову јавну набавку у износу од 50.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: II Опрема, редни број 1.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-5-II од 20.01.2021. године на основу ког је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара ЈН 10Д/21 бр. 835 од 25.01.2021. године. Одлуком о додели уговора број 2339 од 26.02.2021. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ ДОО Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 05.03.2021. године је склопљен Уговор ЈН 10Д/21 број 2746. Вредност набавке по Уговору ЈН 10Д/21 је 24.999.770,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање 43 подземна контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ ДОО Београд нам је испоручио и поставио 43 подземна контејнера дана 16.07.2021. године - протокол о примопредаји постављених подземних контејнера број 9528. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 24.999.770,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 24.999.770,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 09.08.2021.године у целости.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-276-II од 11.06.2021. године на основу ког је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара ЈН 49Д/21 бр. 8003 од 16.06.2021. године. Одлуком о додели уговора број 10031 од 27.07.2021. године изабрана је понуда понуђача ECOSIGNAL“ ДОО Београд, Максима Горког бр. 52, 11210 Београд, а дана 03.08.2021. године је склопљен Уговор ЈН 49Д/21 број 10298. Вредност набавке по Уговору ЈН 49Д/21 је 24.999.820,00 (без ПДВ) и односи се на набавку и постављање 38 подземних контејнера.

У извештајном периоду, ECOSIGNAL“ ДОО Београд нам је испоручио и поставио 38 подземних контејнера дана 30.11.2021. године - протокол о примопредаји постављених подземних контејнера број 15305. Вредност набавке и постављања подземних контејнера износи 24.999.820,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 24.999.820,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 30.12.2021.године у целости.

2. Набавка посуда за одлагање отпада

Средства за ову јавну набавку у износу од 5.000.000,00 динара предвиђена су Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, Група: II Опрема, редни број 2.

Добијена је сагласност за покретање набавке од Градског већа Града Новог Сада број 352-1/2021-277-II од 11.06.2021. године на основу ког је донета Одлука о спровођењу поступка јавне набавке добара ЈН 50Д/21 бр. 8256 од 22.06.2021. године. Одлуком о додели уговора број 9862 од 22.07.2021. године изабрана је понуда понуђача „MNG PLASTIK-GOGIC“ ДОО Инђија, Краља Петра I бр.227, 22320 Инђија, а дана 29.07.2021. године је склопљен Уговор ЈН 50Д/21 број 10170. Вредност набавке по Уговору ЈН 50Д/21 је 4.992.000,00 (без ПДВ) и односи се на набавку посуда за одлагање отпада.

У извештајном периоду, „MNG PLASTIK-GOGIĆ“ ДОО Инђија нам је испоручио 240 посуда за одлагање отпада запремине 1100л дана 25.08.2021. године - записник о примопредаји број 11332. Вредност набавке износи 4.992.000,00 динара (без ПДВ) и средства намењена за ову набавку у укупном износу од 4.992.000,00 динара су уплаћена на рачун ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 16.09.2021. године у целости.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

За услуге из делатности у 2021. години планирана су средства у укупном износу од 306.597.000,00 динара. У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године фактурисано је 304.359.628,44 динара, што износи 99,27% од укупних средстава. Пренета средства за услуге из делатности на дан 31. децембар 2021. године износе 304.359.999,83 динара. Уплаћена средства су искоришћена за реализацију радова по следећим позицијама:

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада – извршени су радови на мануелном чишћењу са 4.081,77 хектара, пречишћавању са 8.191,41 хектара и сакупљању отпадака на површини од 43.121,58 хектара. Операција механичког чишћења обухвата рад чистилица City Cat 5000 Bucher, Schmidt Cleango 500 и Bucher-Schorling City Saab 2020 које су обављале чишћење укупно 5.803 часова. Операција прања се односи на извршено ручно прање на површини од 420,00 хектара и машинско прање на површини од 1.620,00 хектара.

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора – у оквиру наведене позиције је извршено сакупљање отпадака са површине од 9.806,85 хектара.

679 Одржавање хигијене простора за извођење паса – на одржавању хигијене приликом извршавања радних операција по овој позицији, радници су остварили 335 часова рада, а камионом Киа извршени обим радова износи 336 часова.

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави – у оквиру планираних активности механизацијом су у 152 туре пражњене посуде за сакупљање комуналног отпада, док је рад радника износио 2.548 часа.

2420 Одржавање Градске депоније – градска депонија се одржава механизацијом која је предвиђена програмом, и то: компактор Caterpillar је радио 1.992 часа, ровокопач JCB 3 CX је радио 360 часа и рад булдожера Caterpillar је износио 2.260 часова. Радници су радили укупно 5.040 часова.

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима - на одржавању хигијене по овој позицији радници су остварили 1.610 часа рада, а рад камиона Киа је износио 1.610 часова.

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање – позиција обухвата одржавање хигијене на јавним површинама за време и након одржавања манифестација, као и по потреби одржавање јавне хигијене на јавним површинама у случају непредвиђених околности. Рад радника на овој позицији је износио 5.663 часова, а рад механизације 1.301 час.

1224 Рад на уклањању дивљих депонија – са дивљих депонија већих од 5м³ је уклоњено 6.805м³ отпада, а разастрто 13.268м³. На уклањању дивљих депонија до 5м³ на територији Града Новог Сада радници су радили 4.857 часова, а рад ангажоване механизације је износио 4.186 часа.

1235 Рад зимске службе – у извештајном периоду радници су кумулативно били ангажовани 2.534 часа, са механизацијом која је радила укупно 766 часова. У овом периоду утрошено је 233.100 килограма соли.

Директор
Владимир Зелеровић

