

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2022-386-II
Дана: 29. јула 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 66-1/2022-386-II од 29. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године, Градско веће Града Новог Сада на 155. седници од 29.07.2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад на 195. седници одржаној 07. јула 2022. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Огњен Цвјетићанин, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Властимир Мاستиловић, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2022-386-II
Датум: 29.07.2022. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 Милан Турчић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/21), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач и већински власник Град, и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за спорт и омладину.

Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/21) планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од **159.000.00,00** динара за капиталне субвенције из извора финансирања (01) приходи из буџета.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2022. ГОДИНЕ

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2022. годину
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ	
1.1.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ „Сајмиште“	35.000.000,00
II	УСЛУГЕ	
2.1	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу – наставак реализације уговорених обавеза	120.000.000,00*
III	НАБАВКА ДОБАРА	
3.1.	Набавка спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад	4.000.000,00
	УКУПНО	159.000.000,00

*Износ средстава са ПДВ

У извештајном периоду Предузеће је у складу са Програмом потписало Уговор везан за Реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ „Сајмиште“ која се финансира из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада, посао је реализован али средства нису била пренесена до 30.06.2022. године.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је са „Факултетом техничких наука“ Нови Сад потписало Уговор у поступку јавне набавке услуга израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СЦ „Војводина“ до нивоа пројекта за грађевинску дозволу. Чланом 4. Уговора предвиђено је да се плаћање изврши у року од 15 дана од дана испостављања коначне фактуре, сачињене на основу потписаног записника о примопредаји пројектне документације, а у члану 6. се наводе рокови за извршење услуге израде пројектно-техничке документације и то:

Рок за израду Фаза 1 - Елаборат постојећег стања и BIM модел постојећег стања: 6 месеци од дана увођења у посао и

Рок за израду Фаза 2 - Пројектовање ИДП - израда техничке документације и израда BIM модела: 12 месеци од датума завршетка Фазе 1.

„Факултет техничких наука“ Нови Сад Јавном предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад још увек није доставио Елаборат постојећег стања и BIM модел постојећег стања, као резултат завршетка Фазе 1, након које треба да уследи Фаза 2, за чију реализацију је предвиђено 12 месеци од датума завршетка Фазе 1.

Позиција из Програма везана за набавку спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад биће реализована у другој половини 2022. године.

На основу наведеног предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године.

ВЛАДАЧА
Властимир Мاستиловић


ЈП „Спортски и пословни центар
Војводина“
Нови Сад
Број: 2984-2
Дана: 07.07.2022. године
Нови Сад

На основу члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, дел. број 6918 од 11.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, на 195. дописној седници одржаној 07.07.2022. године, доноси


ОДЛУКУ

1. Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад, усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период 01.01.-30.06.2022. године.
2. Извештај се доставља Скупштини Града Новог Сада на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Миломир Цивић


Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА
ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2022. ГОДИНЕ**

ОСНИВАЧ: Град Нови Сад

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Нови Сад

ДЕЛАТНОСТ: делатност спортских објеката 9311

МАТИЧНИ БРОЈ: 08157359

СЕДИШТЕ: Улица Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Нови Сад, јул 2022. године

РЕАЛИЗАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 01.01. - 30.06.2022. ГОДИНЕ

Број позиције	ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	Капиталне субвенције из Буџета Града Новог Сада за 2022. годину	Реализација
I	ГРАЂЕВИНСКО МАШИНСКИ РАДОВИ		
1.1.	Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ „Сајмиште“	35.000.000,00	
II	УСЛУГЕ		
2.1.	Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу – наставак реализације уговорених обавеза	120.000.000,00*	
III	НАБАВКА ДОБАРА		
3.1.	Набавка спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад	4.000.000,00	
	УКУПНО	159.000.000,00	

*Износ средстава са ПДВ

ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Драган Милић, директор

Позиција 1.1. Реконструкција постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ "Сајмиште"

У оквиру Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022.годину, Предузеће је у складу са Законом о јавним набавкама 2022.године спровело активности на покретању поступка јавних набавки за радове, након тога је потписан Уговор у марту, а реализација посла је извршена у јуну 2022.године (до 30.06.2022.год. средства нису била пренесена).

За извођење радова на реконструкцији постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ "Сајмиште" закључен је Уговор број 1257 дана 30.03.2022.године са „Alex Engineering& Construction“ доо из Београда, ул.Карађорђева бр.40, на износ од 34.735.600,80 динара без ПДВ.

Позиција 2.1. Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад до нивоа пројекта за грађевинску дозволу – наставак реализације уговорених обавеза

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад је са „Факултетом техничких наука“ Нови Сад потписало Уговор у поступку јавне набавке услуга израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СЦ „Војводина“ до нивоа пројекта за грађевинску дозволу, број 4919 од 15. децембра 2021. године, чије је вредност услуга 99.950.000,00 динара без обрачунатог ПДВа. Чланом 4. Уговора предвиђено је да се плаћање изврши у року од 15 дана од дана испостављања коначне фактуре, сачињене на основу потписаног записника о примопредаји пројектне документације, а у члану 6. се наводе рокови за извршење услуге израде пројектно-техничке документације и то:

Рок за израду Фаза 1 - Елаборат постојећег стања и ВМ модел постојећег стања: 6 месеци од дана увођења у посао и

Рок за израду Фаза 2 - Пројектовање ИДП - израда техничке документације и израда ВМ модела: 12 месеци од датума завршетка Фазе 1.

„Факултет техничких наука“ Нови Сад Јавном предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад још увек није доставио Елаборат постојећег стања и ВМ модел постојећег стања, као резултат завршетка Фазе 1, након које треба да уследи Фаза 2, за чију реализацију је предвиђено 12 месеци од датума завршетка Фазе 1. У складу са наведеним, не може се очекивати да ће плаћање по Уговору бити у 2022. години.

Имајући све то у виду, Предузеће се обратило надлежној Управи да се изврше промене у Програму инвестиционих активности за 2022.годину.

Позиција 3.1. Набавка спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

Набавка ће бити реализована у другој половини 2022.године.

ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад

директор

1
Драган Милић