

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-322-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-1/2022-322-II од 04. октобра 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 30. јун 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Вучевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2022. године Градско веће Града Новог Сада, на 170. седници одржаној 04. октобра 2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2022. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 302. седници од 13. јула 2022. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2022. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2022-322-II
Дана: 04. октобра 2022. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/21).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2022. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 302. седници од 13. јула 2022. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/21) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину у износу од 714.050.000,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 167.050.000,00 динара,
- и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 547.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

- **Позиција 1. Машина за вађење и пресађивање стабала**

За наведену активност у извештајном периоду није покренут поступак јавне набавке из разлога увећане процењене вредности набавке услед измене тржишних цена, те су за исту ребалансом буџета обезбеђена додатна средства у износу од 10.000.000,00 динара.

- **Позиција 2. Камион до 11t носивости (3 комада)**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 31. маја 2022. године закључен је Уговор број: 014.2-1489/7, са „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“ из Нових Бановаца за набавку камиона до 11t носивости (3 комада) на износ од 30.557.280,00 динара без пореза на додатну вредност. У извештајном периоду није било преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

- **Позиција 3. Самоходна косачица са прикључцима (5 комада)**

За наведену активност у извештајном периоду није покренут поступак јавне набавке јер ће се набавка до краја године реализовати у мањем обиму, а у циљу обезбеђивања додатних средстава за позицију „1. Машина за вађење и пресађивање стабала“.

- **Позиција 4. Самоходна косачица (12 комада)**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 4. априла 2022. године закључен је Уговор број 014.2-1226/7 са „МЕТРО“ ДОО Суботица из Суботице на износ од 4.176.000,00 динара без пореза на додатну вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 2.088.000,00 динара, односно 50% од уговорене вредности.

ГРУПА – РАДОВИ

- **Позиција 1. Изградња заливног система у на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду**

У извештајном периоду није било реализације по наведеној позицији.

- **Позиција 2. Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације обавеза из 2021. године**

На основу спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор број 014.2-6202/7 од 10. децембра 2021. године са групом понуђача коју чине Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник и „Боб“ доо Нови Сад у вредности од 121.288.833,25 динара без ПДВ-а. У 2021. години, у складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања, из буџета Града Новог Сада авансно су пренета средства у износу од 36.386.649,97 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза планирана у оквиру Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину.

У периоду јануар-јун 2022. године по наведеном основу, на основу испостављене три привремене ситуације извођача радова, након умањења на име правдања аванса, пренета су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 48.331.468,99 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад реализовало је следеће услуге по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посађен је 1 комад младог дрвећа.
- Извршено је ашовљење 2.500 m² шибља.
- Извршено је зимско орезивање 1.000 комада шибља.
- Окопано је 7.800 m² шибља лишћара.
- Окопано је 4.500 m² шибља четинара.
- Извршено је малчирање 30 m².
- Извршено је орезивање и окопавање 967 m живе оgrade и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина неколико пута у току године, на 14.624 комада дрвећа, 65.102 m² шибља, 11.098 m² ружа и 11.331 m² цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима на 4.500 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 372 часа, багер 8 часова и возила 79 часова на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 3 парковске клупе и 4 дрвене корпе за отпатке.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 696 и посечено 90 комада болесног и осушеног листопадног дрвећа.
- Посађено је 539 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 3.200 m² шибља, окопавање 39.019 m² шибља и орезивање 12.232 комада шибља.
- Посађено је 3.593 комада садница украсног шибља, а малчирано 283 m².
- Орезано је 48.206 m, а окопано 37.708 m живе оgrade.
- Посађено је 105 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и орезивање 8.111 и садња 730 комада садница ружа.
- Посађено је 47.553 комада једногодишњег цвећа и 523 комада перена.
- Окопано је 4.218 m² ружа, 3.325 m² двогодишњег цвећа, 1.080 m² једногодишњег цвећа и 1.786 m² перена и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 4.139.801 m² корова, а сакупљен је са 1.406.175 m².
- Утоварено је 42 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 151 час.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Посечена су 4 комада осушеног дрвећа.
- Посађено је 12 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење на 156 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 1.816 m² и 675 m² четинара.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 675 m² ружа и извршено скидање преветалих цветова са 2.065 комада.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Постављено је 42 m оgrade.
- На ненормираним пословима KB радници су били ангажовани 165 часова, багер 4 часа, а возила 59 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 70 комада ружа и 750 комада перена.
- Окопано је 1.060 m² шибља лишћара и 1.340 m² шибља четинара.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 284 m² ружа и резани прецветали цветови са 1.119 комада.
- Посађено је 1.650 комада једногодишњег цвећа у мају и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 27 часова.
- Моторна тестера је била ангажована 75 часова.
- KB радници су били ангажовани 157 часова, а ПК радници 118 часова.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 40 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Малчирано је 120 m².
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа у пролеће.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је резивање 1.642 m и окопавање 821 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање 68 m² ружа и резивање прецветалих цветова на 71 комаду ружа.
- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 115.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 115.000 m² и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посечен је 1 комад осушеног дрвећа.
- Резано је 14 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 89 комада младих садница дрвећа, 140 комада украсног шибља, 20 m живе оgrade и 30 комада ниских перена.
- Реконструисан је травњак ручном сетвом без измене земље на 2.150 m².
- Покошено је 1.897.481 m² коровских површина и сакупљено са 602.197 m² и др.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

- Ручно чишћење снега рађено је 2.358 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 335 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 343 часа.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Футошки пут у Новом Саду.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

Није било реализације у извештајном периоду

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ радници 1.432 часа, а механизација 544 часа.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

-Уређена је кружна раскрсница Булевар Европе и Руменачки пут и површине на Тргу незнаног јунака.

- Транспортирано је 118 m³ неплодне земље, постављено 812 m² геотекстила, на које је насут бели камен облутак на 331 m² и 420 m² беле ризле.
- Постављено је 286 m пластичних граничника.
- Посађен је 1.821 комад перена.
- Малчирано је 414 m².
- КВ радници су били ангажовани 48 часова, ПК радници 104 часа, камиони на превозу 80 часова, а багер је био ангажован 20 часова.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. пренето је укупно 50.419.468,99 динара, односно 30,18% планираних средстава.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства за 2022. годину	Пренета средства до 30.06.2022. године	Реализација % 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	ДОБРА			
1	Машина за вађење и пресађивање стабала	36.000.000,00	-	-
2	Камион до 11t носивости (3 комада)	30.600.000,00	-	-
3	Самоходна косачица са прикључцима (5 комада)	18.750.000,00	-	-
4	Самоходна косачица (12 комада)	4.200.000,00	2.088.000,00	49,71%
	УКУПНО ДОБРА:	89.550.000,00	2.088.000,00	2,33%
	РАДОВИ			
1	Изградња заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду	15.000.000,00	-	
2	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године	62.500.000,00	48.331.468,99	77,33%
	УКУПНО РАДОВИ:	77.500.000,00	48.331.468,99	62,36%
	УКУПНО:	167.050.000,00	50.419.468,99	30,18%


УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2022. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, у износу од 253.557.923,98 динара, а што исказано у процентима износи 46,35% средстава планираних за 2022. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2022 ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину	Вредност реализованих услуга до 30.06.2022. године	Пренета средства до 30.06.2022. године	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	39.000.000,00	18.037.433,73	14.811.748,31	46,25%	37,98%
4971	Хемијска заштита зеленила	13.000.000,00	3.567.238,69	2.788.909,02	27,44%	21,45%
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.500.000,00	674.141,18	133.359,18	26,97%	5,33%
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	319.000.000,00	186.882.398,81	161.565.503,05	58,58%	50,65%
4974	Кошење коровских површина	45.000.000,00	28.986.390,86	21.837.732,13	64,41%	48,53%
4975	Одржавање зеленила паркова	25.000.000,00	13.610.806,69	9.830.389,63	54,44%	39,32%
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.300.000,00	579.348,84	538.427,71	44,57%	41,42%
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	20.000.000,00	13.098.879,66	9.953.258,48	65,49%	49,77%
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	2.500.000,00	572.335,38	478.654,31	22,89%	19,15%

4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.700.000,00	1.120.416,00	1.120.416,00	41,50%	41,50%
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	14.000.000,00	8.077.475,69	6.433.640,93	57,70%	45,95%
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	29.000.000,00	17.674.451,56	12.993.326,19	60,95%	44,80%
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	2.715.215,59	2.715.215,59	27,15%	27,15%
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00	1.890.175,30	1.890.175,30	94,51%	94,51%
510	Одржавање заливних система	10.000.000,00	3.269.113,51	1.557.129,55	32,69%	15,57%
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00	-	-	-	-
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	10.000.000,00	4.910.038,60	4.910.038,6	49,10%	49,10%
	УКУПНО:	547.000.000,00	305.665.860,09	253.557.923,98	55,88%	46,35%



В.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Својеручно

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 302. седници од 13. јула 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2022. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

За председника Надзорног одбора



Маринко Шолак

члан Надзорног одбора из реда запослених,
по овлашћењу председника Надзорног одбора
Дине Курбатвински Вранешевић,
број: 014.1-3468/3 од 31. маја 2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 4541/1

Датум: 13. јул 2022. године

Нови Сад

На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 299. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 31. маја 2022. године,

ОВЛАШЋУЈЕМ

ШОЛАК МАРИНКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 3468/3
Датум: 31. мај 2022. године
Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-4457
ДАНА: 12.07.2022. ГОДИНЕ
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 57/21) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 714.050.000,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 167.050.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 547.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

За 2022. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 167.050.000,00 динара, односно 157.050.000,00 за прву половину године. Од тога је реализовано 50.419.468,99 динара, односно 30,18% плана за 2022. годину.

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2022	Реализација 01.01.-30.06.2022
	ДОБРА		
1	Машина за вађење и пресађивање стабала	36.000.000,00	
2	Камион до 11t носивости (3 комада)	30.600.000,00	
3	Самоходна косачица са прикључцима (5 комада)	18.750.000,00	
4	Самоходна косачица (12 комада)	4.200.000,00	2.088.000,00
	УКУПНО ДОБРА:	89.550.000,00	2.088.000,00
	РАДОВИ		
1	Изградња заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду	15.000.000,00	
2	Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације уговорених обавеза из 2021. године	62.500.000,00	48.331.468,99
	УКУПНО РАДОВИ:	77.500.000,00	48.331.468,99
	УКУПНО:	167.050.000,00	50.419.468,99

ГРУПА – ДОБРА

За Позицију 1 – Машина за вађење и пресађивање стабала и Позицију 3 - Самоходна косачица са прикључцима (5 комада) нису покретани поступци јавних набавки.

За Позицију 1 – Машина за вађење и пресађивање стабала Програмом за 2022. годину обезбеђена су средства у износу од 36 милиона динара. С обзиром на промене цена на светском тржишту, односно истраживањем тржишта, дошло се до закључка да су

неопходна додатна средства за реализацију ове позиције у износу од 10 милиона динара, те ће се у циљу обезбеђивања недостајућих средстава, до краја буџетске године позиција Позиција 3 - Самоходна косачица са прикључцима реализовати у мањем обиму.

За **Позицију 2 - Камиион до 11t носивости (3 комада)** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 6/2022 и закључен Уговор број 014.2-1489/7 од 31.05.2022. године са „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 30.557.280,00 динара, односно 36.668.736,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Профактуре број 222547 од 14.06.2022. године „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца и достављене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања биће поднет захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке.

За **Позицију 4 - Самоходна косачица (12 комада)** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 4/2022 и закључен Уговор број 014.2-1226/7 од 04.04.2022. године са „МЕТРО“ ДОО Суботица, из Суботице. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 4.176.000,00 динара, односно 5.011.200,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 00019/01 од 12.04.2022. године „МЕТРО“ ДОО Суботица, из Суботице, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 29. априла 2022. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 2.088.000,00 динара.

ГРУПА – РАДОВИ

За **Позицију 1 - Изградња заливног система на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду** у првој половини године није било реализације.

За реализацију радова по **Позицији 2 - Реконструкција Дунавског парка (партерно уређење, декоративна расвета и др.) - наставак реализације обавеза из 2021. године** предвиђена су средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2021. годину у висини од 62.500.000,00 динара док су неопходна средства за наставак радова у истом износу обезбеђена Програмом за 2022. годину.

Спроведена је јавна набавка у отвореном поступку број 44/2021 и закључен је Уговор број 014.2-6202/7 од 10.12.2021. године са групом понуђача коју чине Светлана Џида ПР грађевинска радња Ирина 2009 ММ Ветерник, из Ветерника, улица Цара Лазара, број 28 и „Боб“ доо Нови Сад из Новог Сада, улица Корнелија Станковића бр. 15, у вредности од 121.288.833,25 динара без ПДВ-а.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 0006 од 14.12.2021. године Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник, Цара Лазара 28, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 30% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај

авансног плаћања, дана 27. децембра 2021. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 36.386.649,97 динара.

У периоду јануар-јун 2022. године за извршене радове добављач је доставио три привремене ситуације на основу којих је Градска управа за комуналне послове, по одбитку 30% вредности на име правдања аванса, извршила пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада на рачун Предузећа (у укупном износу од 48.331.468,99 динара):

Рачун добављача Г.Р. ИРИНА 2009 ММ, Ветерник	Број рачуна	Датум рачуна	Износ рачуна	Правдан аванс из 2021. године	Пренос средстава капиталних субвенција	
					Износ	Датум
1. Привремена ситуација	ИФ 0002-2022	31.03.2022	27.161.384,00	8.148.415,20	19.012.968,80	15.04.2022
2. Привремена ситуација	ИФ 0004-2022	29.04.2022	20.627.007,70	6.188.102,31	14.438.905,39	31.05.2022
3. Привремена ситуација	ИФ 000-5-2022	01.06.2022	21.256.564,00	6.376.969,20	14.879.594,80	23.06.2022
УКУПНО:			69.044.955,70	20.713.486,71	48.331.468,99	

Укупна вредност извршених радова износи 69.044.955,70 динара од чега се на пројекат саобраћајница односи 59.230.217,70 динара:

1. Припремни радови	3.249.016,00	динара
2. Земљани радови	2.005.500,00	динара
3. Израда коловозне конструкције	52.143.490,00	динара
4. Израда степеница	1.697.734,20	динара
5. Израда потпорних зидова од камена	134.477,50	динара
УКУПНО:	59.230.217,70	динара

и на пројекат архитектуре 9.814.738,00 динара:

1. Припремни радови	590.298,00	динара
2. Монтажа и уградња мобилијара	9.214.000,00	динара
3. Израда чесме	10.440,00	динара
УКУПНО:	9.814.738,00	динара

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз седамнаест програмских позиција за које су за 2022. годину обезбеђена средства у износу од 547.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	РЕАЛИЗОВАНИ РАДОВИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022.	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (2/1)	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 01.01.-30.06.2022.	ИСКОРИШЋЕНОСТ СРЕДСТАВА (4/1)	ЗА ПРЕНОС ПО РЕАЛИЗОВАНИМ РАДОВИМА	НЕОПРАВДАНА АВАНСНА СРЕДСТВА
	1	2	3	4	5	6	7
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	39.000.000,00	18.037.433,73	46,25%	14.811.748,31	37,98%	3.225.685,42	
4971 Хемијска заштита зеленила	13.000.000,00	3.567.238,69	27,44%	2.788.909,02	21,45%	778.329,67	
4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	2.500.000,00	674.141,18	26,97%	133.359,18	5,33%	540.782,00	
4973 Одржавање јавних зелених површина (двореди и блоковско зеленило)	319.000.000,00	186.882.398,81	58,58%	161.565.503,05	50,65%	46.316.895,76	21.000.000,00
4974 Кошење коровских површина	45.000.000,00	28.986.390,86	64,41%	21.837.732,13	48,53%	7.148.658,73	
4975 Одржавање зеленила паркова	25.000.000,00	13.610.806,69	54,44%	9.830.389,63	39,32%	3.780.417,06	
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.300.000,00	579.348,84	44,57%	538.427,71	41,42%	40.921,13	
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	20.000.000,00	13.098.879,66	65,49%	9.953.258,48	49,77%	3.145.621,18	
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	2.500.000,00	572.335,38	22,89%	478.654,31	19,15%	93.681,07	
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	2.700.000,00	1.120.416,00	41,50%	1.120.416,00	41,50%		
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	14.000.000,00	8.077.475,69	57,70%	6.433.640,93	45,95%	1.643.834,76	
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	29.000.000,00	17.674.451,56	60,95%	12.993.326,19	44,80%	4.681.125,37	
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	2.715.215,59	27,15%	2.715.215,59	27,15%		
346 Интервентно одржавање	2.000.000,00	1.890.175,30	94,51%	1.890.175,30	94,51%		
510 Одржавање заливних система	10.000.000,00	3.269.113,51	32,69%	1.557.129,55	15,57%	1.711.983,96	
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.000.000,00						
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина	10.000.000,00	4.910.038,60	49,10%	4.910.038,60	49,10%		
УКУПНО:	547.000.000,00	305.665.860,09	55,88%	253.557.923,98	46,35%	73.107.936,11	21.000.000,00

*Позиција „За пренос по реализованим радовима“ у највећој мери се односи на рачуне за извршене услуге у јуну 2022. године који нису ни могли да буду плаћени у извештајном периоду

Реализација услуга из делатности по месецима

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)		РЕАЛИЗОВАНО						УКУПНО
		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	1.507.641,03	2.450.703,44	3.533.561,56	3.982.793,66	3.337.048,62	3.225.685,42	18.037.433,73
4971	Хемијска заштита зеленила			153.445,69	497.041,22	2.138.422,11	778.329,67	3.567.238,69
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима				133.359,18		540.782,00	674.141,18
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоовско зеленило)	14.715.792,53	24.028.558,46	34.475.200,59	33.576.990,22	39.484.753,78	40.601.103,23	186.882.398,81
4974	Кошење коровских површина			255.872,82	8.230.035,79	13.351.823,52	7.148.658,73	28.986.390,86
4975	Одржавање зеленила паркова	739.742,41	870.279,36	1.811.970,02	2.724.454,59	3.683.943,25	3.780.417,06	13.610.806,69
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)		289.323,22		47.835,07	201.269,42	40.921,13	579.348,84
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	123.959,72	176.264,00	5.233.525,61	1.493.129,25	2.926.379,90	3.145.621,18	13.098.879,66
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама			408.963,54	6.547,60	63.143,17	93.681,07	572.335,38
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села			53.435,82	574.254,95	492.725,23		1.120.416,00
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"		822.401,01	2.683.084,13	1.785.894,96	1.142.260,83	1.643.834,76	8.077.475,69
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима			2.718.802,48	4.191.396,13	6.083.127,58	4.681.125,37	17.674.451,56
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	2.715.215,59						2.715.215,59
346	Интервентно одржавање	432.888,68	1.457.286,62					1.890.175,30
510	Одржавање заливних система					1.557.129,55	1.711.983,96	3.269.113,51
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа							
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина			4.454.999,58	455.039,02			4.910.038,60
УКУПНО:		20.235.239,96	30.094.816,11	55.782.861,84	57.698.771,64	74.462.026,96	67.392.143,58	305.665.860,09

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину број III-352-1/2022-57 од 25. јануара 2022. године закљученог са Градском управом за комуналне послове са анексом I Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину број III-352-1/2022-57 од 02. марта 2022. године и анексом II Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину број III-352-1/2022-57 од 31. марта 2022. године у периоду 01.01.– 30.06.2022. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посађен је 1 комад младог дрвећа.
 - Извршено је ашовљење 2.500 m² шибља.
 - Извршено је зимско резивање 1.000 комада шибља.
 - Окопано је 7.800 m² шибља лишћара.
 - Окопано је 4.500 m² шибља четинара.
 - Извршено је малчирање 30 m².
 - Извршено је резивање и окопавање 967 m живе оgrade.
 - Извршено је одгртање 100 комада садница ружа и резивање после одгртања у пролеће, посађено 500 комада у марту, а у мају је извршено окопавање и резивање прецветалих цветова.
 - Посађено 6.645 комада једногодишњег цвећа.
 - Окопано је 626 m² двогодишњег цвећа, 30 m² ружа, 223 m² једногодишњег цвећа и 3.853 m² перена.
 - Чувари зеленила били су ангажовани 11.184 часа, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 708 часова, ПК радници 1.152 часа.
 - Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 72 часа, дизалице су биле ангажоване 26 часова, багер 35 часова, трактори 184 часа, моторна тестера 48 часова, а тримери 360 часова.
 - Извршено је пролећно грабљање травњака на 31.802 m².
 - Реконструкција травњака је урађена на 1.910 m², а прихрањивање на 15.000 m²
 - Покошена је и сакупљена трава са 542.221 m².
 - Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 1.724.677 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 6.680.792 m².
- Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 61 туром и ангажовање камиона на превозу, 300 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина неколико пута у току године, а у укупној количини 14.624 комада дрвећа, 65.102 m² шибља, 11.098 m² ружа и 11.331 m² цветних гредица. Извршена је и десикација корова на стазама и платоима на 4.500 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 372 часа, багер 8 часова и возила 79 часова на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 3 парковске клупе и 4 дрвене корпе за отпатке.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 696 комада и посечено 90 комада болесног и осушеног дрвећа.
- Посађено је 539 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 3.200 m² шибља, окопавање 39.019 m² шибља, а орезано је 12.232 комада шибља.
- Посађено је 3.593 комада садница украсног шибља, а малчирано 283 m².
- Орезано је 48.206 m, а окопано 37.708 m живе оgrade.
- Посађено је 105 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и орезивање 8.111 комада садница ружа у пролеће, садња 730 комада.
- Посађено је 47.553 комада једногодишњег цвећа и 523 комада перена.
- Окопано је 4.218 m² ружа, 3.325 m² двогодишњег цвећа, 1.080 m² једногодишњег цвећа и 1.786 m² перена.
- Извршено је грабљање 2.502.141 m² травњака.
- Покошено је 13.579.683 m², а сакупљена је трава са 10.365.434 m² травњака.
- Хумузирано је са 153 m³, обновљено је 24.434 m² травњака, а бусен је постављен на 3.190 m².
- Сакупљен је папир са 139.997 m².
- Утоварено је и превезено 1.539 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 8.452 часа.
- Цистерне на заливању младог зеленила била је ангажована 2.109 часова.
- Дизалица је била ангажована 632 часа, багер 626 часова, трактори 2.450 часова, моторне тестере 1.379 часова, тримери 9.780 часова, КВ радници 7.878 часова, а ПК радници 3.057 часова.
- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 1.035 комада.
- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 8 комада.
- Постављене су парковске клупе, 61 комад.
- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 37 комада.
- Постављено је 68 m оgrade.
- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним пословима 737 часова, багер 11 часова, а камиони на транспорту 144 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 4.139.801 m² корова, а сакупљен је са 1.406.175 m².
- Утоварено је 42 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 151 час.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Посечена су 4 комада осушеног дрвећа.
- Посађено је 12 комада младих садница дрвећа.
- Ашовљење је извршено на 156 m² шибља.
- Извршено је окопавање шибља лишћара на 1.816 m² и 675 m² четинара.
- Извршено је одгртање 2.065 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 675 m² ружа и извршено скидање преветалих цветова са 2.065 комада.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа,
- Окопавање једногодишњег цвећа 196 m² и перена 186 m².
- Извршено је сакупљање лишћа на 149.801 m².
- Покошено је 1.160.534 m² травњака, трава је сакупљена са 826.666 m².
- Сакупљен је папир на 8.504.826 m² травних површина, чишћење је урађено на 393.190 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 200 часова, ПК радници 108 часова, моторна тестера 38 часова, тримери 644 часова, багер 18 часова, дизалица 22 часа и цистерна на заливању 272 часа.

- Утоварено је и превезено 64 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 229 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Постављено је 42 m оgrade.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 165 часова, багер 4 часа, а возила 59 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 70 комада ружа и 750 комада перена.
- Окопано је 1.060 m² шибља лишћара и 1.340 m² шибља четинара.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада садница ружа у пролеће.
- Окопано је 284 m² ружа и резани прецветали цветови са 1.119 комада.
- Посађено је 1.650 комада једногодишњег цвећа у мају.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве са 419.123 m², кошење корова 393.504 m², сакупљање корова са 383.600 m² травњака, кошење и сакупљање на косинама и каналима на 55.986 m², а на стрминама 4.200 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 21.600 m² и на косинама 9.550 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 648 часова, а ПК радници 283 часа, тримери 387 часова, дизалица 28 часова, моторна тестера 126 часова, трактори 198 часова, багер 30 часова и цистерна 7 часова.
- Утоварено је и превезено 70 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 463 часа.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 27 часова.
- Моторна тестера је била ангажована 75 часова.
- КВ радници су били ангажовани 157 часова, а ПК радници 118 часова.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада.
- Механизација је била ангажована 40 часова.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа.
- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Малчирано је 120 m².
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа у пролеће.
- Посађено је 1925 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је машинско кошење и сакупљање траве са 34.136 m² и 4.090 m² корова.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 194 часова, моторна тестера 8 часова, а тример 40 часова.
- Утоварено је и превезено 12 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 87 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је резивање 1.642 m живе оgrade и окопавање живе оgrade, 821 m.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа 68 m² и резивање прецветалих цветова на 71 комаду ружа.

- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршени су аерација травњака и прихрањивање на 115.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 115.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 4.000 m.
- Покошена је и сакупљена трава са 460.000 m² травњака, заливено 225.000 m².
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 50.000 m².
- Извршено је третирање 994 комада високог и средње високог дрвећа.
- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 675.000 m² травних површина, а чишћење стаза на 200.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 96 часова, НК 240 часова.
- Утоварено је и превезено 44 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 312 часова, трактор 352 часа, а багер 48 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Посечен је 1 комад осушеног дрвећа.
- Орезано је 14 комада листопадног дрвећа.
- Посађено је 89 комада младих садница дрвећа, 140 комада украсног шибља, 20 m живе ограде и 30 комада ниских перена.
- Реконструисан је травњак ручном сетвом без измене земље на 2.150 m².
- Покошено је 1.897.481 m² коровских површина и сакупљено са 602.197 m².
- КВ радници су били ангажовани 456 часова, ПК радници 80 часова, дизалице 54 часова, багер 8 часова, моторна тестера 116 часова, тримери 760 часова, а цистерна 24 часа.
- Утоварено је и превезено 54 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 444 часа.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 2.358 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 335 часова. Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 343 часа.

На позицији 346 Интервентно одржавање

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Футошки пут у Новом Саду.

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ радници 1.432 часа, а механизација 544 часа.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

Није било реализације у извештајном периоду.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

Уређене су кружна раскрсница Булевара Европе и Руменачког пута и површине на Тргу незнаног јунака.

- Транспортовано је 118 m³ неплодне земље, постављено 812 m² геотекстила, на које је насут бели камен облутак на 331 m² и 420 m² беле ризле.
- Постављено је 286 m пластичних граничника.
- Посађен је 1.821 комад перена.
- Малчирано је 414 m².
- КВ радници су били ангажовани 48 часова, ПК радници 104 часа, камиони на превозу 80 часова, а багер је био ангажован 20 часова.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2022. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		30.000.000,00
Фебруар		
Март		50.614.263,54
Април	21.100.968,80	58.782.861,84
Мај	14.438.905,39	48.698.771,64
Јуни	14.879.594,80	65.462.026,96
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	50.419.468,99	253.557.923,98
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	167.050.000,00	547.000.000,00
ИНДЕКС:	30,18	46,35

ДИРЕКТОР
Милош Егић, дипл. екон.

