

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-7/2021-6/1
Дана: 07. фебруара 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-7/2021-6/1 од 07. фебруара 2023. године, с молбом да се дневни ред XXXVII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 10. фебруар 2023. године, допуни разматрањем Извештаја о реализацији акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19) Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о реализацији акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, на 30. седници одржаној 07. фебруара 2023. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. На основу члана 84. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се Извештај о реализацији акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, председници Скупштине Града Новог Сада и предлаже се Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.”

- II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Градоначелник Града Новог Сада, а за повереника Адријана Месаровић, координатор за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-7/2021-6/1
Дана: 07. фебруара 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



ГРАД НОВИ САД

**Извештај о реализацији
акционих планова из Стратегије
одрживог развоја Града Новог Сада
за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину**

Нови Сад

Скупштина Града Новог Сада донела је Стратегију одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), и Одлуку о изменама Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/17) (у даљем тексту Стратегија).

Стратегија је припремана у складу с визијом одрживог развоја и потребама становништва Града Новог Сада. Израђена је за период од 2016. до 2020. године.

У изради Стратегије су учествовали чланови Координационог тима за израду Стратегије, који су чинили чланови Градског већа Града Новог Сада и начелници градских управа, као и чланови Партнерске скупштине за израду Стратегије, коју су чинили представници јавног, приватног и цивилног сектора (особе задужене за финансије и пројекте у органима Града Новог Сада, јавним комуналним и другим јавним предузећима и установама чији је оснивач Град Нови Сад, представници привредног сектора Новог Сада, одборничких група у Скупштини Града Новог Сада и удружења од значаја за развој Града Новог Сада).

Ситуациона анализа, прикупљање индикатора тренутног стања и израда SWOT анализе, биле су основа за израду стратешког документа који се састоји из визије, кључних области развоја, општих и специфичних циљева у датим областима, пројеката по кључним областима за остваривање конкретних циљева и акционих планова за период за који се доноси стратешки план. Након потврђивања свих пројеката, они су разврстани по приоритету и сачињени су акциони планови за сваку област развоја. Стратегија има четири приоритетне области развоја:

1. „Урбани развој“,
2. „Друштвени развој“,
3. „Економски развој“,
4. „Добра управа“.

Стратегијом је регулисано да Координациони тим за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада и Привредни савет Града Новог Сада прате реализацију планова имплементације акционих планова. Координациони тим припрема годишње извештаје Планова имплементације акционих планова, у сарадњи са Канцеларијом за локални економски развој, и доставља их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Годишњи извештаји се припремају на основу извештаја које носиоци пројеката¹ достављају Канцеларији за локални економски развој.

Решењем о измени Плана имплементације акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2016. годину, планирана је реализација 90 пројеката или фаза пројеката. Према извештајима носилаца пројеката у 2016. години, из Плана имплементације за 2016. годину и акционих планова Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада, реализовано је 70 пројеката или фаза пројеката, а за 18 пројеката реализација је у току.

¹ Нумерација пројеката је вршена по основном тексту Стратегије („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), који је важио до децембра 2017. године, а звездицом и образложењима у заградама означена је нова нумерација, у складу са Одлуком о изменама Стратегије („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/17), за нове пројекте и за пројекте у којима је дошло до промена (ознаке, назива и сл.).

Према извештајима носилаца пројеката у 2017. години, из акционих планова, у складу са Одлуком о изменама Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/17), реализовано је 62 пројекта или фаза пројеката, а за 24 пројекта реализација је у току.

Планом имплементације акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2018. годину, планирана је реализација 100 пројеката или фаза пројеката. Према извештајима носилаца пројеката у 2018. години, из Плана имплементације за 2018. годину и акционих планова Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада, реализовано је 52 пројекта или фаза пројеката, а за 33 пројекта реализација је у току.

Планом имплементације акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2019. годину, планирана је реализација 81 пројекта или фаза пројекта. Према извештајима носилаца пројеката у 2019. години, из Плана имплементације за 2019. годину и акционих планова Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада, реализовано је 47 пројеката или фаза пројеката, а за 29 пројекта реализација је у току.

Планом имплементације акционих планова из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за 2020. годину, планирана је реализација 70 пројеката или фаза пројекта. Према извештајима носилаца пројеката у 2020. години, из Плана имплементације за 2020. годину и акционих планова Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада, реализовано је 48 пројеката или фаза пројеката, а за 24 пројекта реализација је у току.

Реализовани пројекти су они пројекти који су у потпуности завршени или је завршена фаза коју су носиоци пројекта предвидели да ураде у 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. години, а пројекти чија је реализација у току су пројекти на којима су спроведене одређене активности у току 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. године, али нису реализовани, нити је завршена фаза, тј. извршене активности не могу се подвести под једну реализовану целину/фазу пројекта.

Пројекат 1.1.2 Пројекат рехабилитације комплекса Петроварадинске тврђаве, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у току је. У 2017. години одобрена су средства Министарства привреде Владе Републике Србије за изградњу Улице Проте Михалџића, дела Улице Ватрослава Лисинског и дела Улице Владимира Назора у Петроварадину. Сprovedен је поступак јавне набавке и извођач уведен у посао почетком грађевинске сезоне у 2018. години. Током 2019. године завршени су радови на изградњи саобраћајних површина, водовода и канализације и јавног осветљења Улице Проте Михалџића, дела Улице Лисинског и дела Улице Владимира Назора. Укупно утрошена средства за реализацију ове активности износе 129.049.745,52 динара, односно по годинама: 2018. године – 88.152.000,00 динара, 2019. године – 40.897.745,52 динара.

Дана 05.05.2021. године закључен је уговор за израду техничке документације за партерно уређење са пројектом конзервације, презентације и интерпретације архитектонских остатака касарне на локалитету Доња Тврђава у Улици Проте Михалџића у Петроварадину. Уговорена вредност радова и утрошена средства износе 1.120.800,00 динара са ПДВ-ом. Пројекат је завршен, а 25.07.2022. године изложено је Решење о одобрењу за извођење радова.

Пројекат 1.1.3 Позоришни трг уређење, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у току је. Од 2018. године у току је израда техничке документације за изградњу дела градског језгра Новог Сада, чији део је и Позоришни трг. Према плану, у првој фази уређења градског језгра планирано је уређење Позоришног трга. Уговорена вредност израде техничке документације износи 24.972.000,00 динара са ПДВ-ом. Утрошена средства током 2019. године износе 4.404.000,00 динара са ПДВ-ом, док је током 2020. године утрошено 2.088.000,00 динара са ПДВ-ом. Дана 27. новембра 2020. године закључен је уговор за извођење радова за Уређење дела градског језгра Новог Сада – I фаза (Позоришни трг, Успенска улица и део пролаза између Српског народног позоришта и ТЦ "Аполо"). Рок за извођење радова је 270 календарских дана.

Извођач је уведен у посао 01.03.2021. године. Радови су завршени у децембру 2021. године. Укупно утрошена средства износе 394.465.295,68 динара (са ПДВ). Утрошено по годинама: 2020 – 78.085.487,83 и 2021 – 316.379.807,84.

Пројекат 1.2.2 Израда Програма заштите природе за територију Града Новог Сада, носилац Градска управа за заштиту животне средине, у току је. У 2020. години започета је израда Програма заштите природе за територију Града Новог Сада за период 2022–2031. године, потписивањем уговора са Покрајинским заводом за заштиту природе.

Пројекат је завршен у 2021. години. Укупна вредност за услугу израде овог програма износила је 970.000,00 (деветстотинаседамдесетхиљада) динара без пореза на додату вредност. Израда је поверена Покрајинском заводу за заштиту природе који је квалитетно и у потпуности са елементима из понуде извршио услугу.

Пројекат 1.2.3 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Бегеч, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, завршен је. Током 2018. године спроведен је поступак јавне набавке за избор најповољнијег понуђача. Извођач је уведен у посао 25. фебруара 2019. године, рок за извођење радова је био 240 дана. Током 2019. године завршени су радови на изградњи ППОВ у Бегечу. Такође 2020. године завршена је изградња ограде око ППОВ у Бегечу, изграђено је и пуштено у рад постројење за пречишћавање отпадних вода у насељу Бегеч за 4.000 ЕС. Укупно уложена средства за изградњу ППОВ Бегеч износе 202.671.267,59 динара са ПДВ-ом, по годинама: 2018 – 194.743.914,72 динара, 2019 – 2.394.075,36 динара, 2020 – 5.533.277,51 динар. Преостало је да се изгради приступни пут за ППОВ Бегеч. Отварање понуда је одржано 16.07.2021. године и покренут је поступак закључења уговора за извођење радова.

Радови на изградњи приступног пута за ППОВ Бегеч завршени су током 2021. године. Укупно утрошена средства износе 21.559.317,24 динара, плаћање је у целости реализовано у 2021. години.

За пројекат 1.2.4 Адаптација јавног осветљења на територији Града Новог Сада, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. годину. Током 2016. године завршена је техничка документација за адаптацију јавног осветљења у блоку ограниченом улицама Футошком, Хајдук Вељковом, Руменачком, Руменачким путем и Булеваром Европе, а вредност уложених средстава из буџета Града Новог Сада, износи 996.000,00 динара. За адаптацију јавног осветљења на територији Града током 2016. године утрошено је 150.000.000,00 динара са ПДВ-ом (центар 1 и центар 3). Током 2017. године започети су радови на адаптацији јавног осветљења у блоку ограниченом улицама Футошком, Хајдук Вељковом, Руменачком, Руменачким путем и Булеваром Европе, радови су завршени 2018. године, а вредност утрошених средстава из буџета Града Новог Сада у 2017. и 2018. години из буџета Града Новог Сада, износе 198.000.000,00 динара. У току је израда техничке документације за блок ограничен Булеваром ослобођења, улицама Футошком, Хајдук Вељковом, Руменачком и Булеваром Јаше Томића. У 2019. години закључен је уговор за израду техничке документације за блок ограничен Булеваром Ослобођења, улицама Футошком, Хајдук Вељковом, Руменачком и Булеваром Јаше Томића, а вредност уложених средстава износи 2.750.000,00 динара.

За адаптацију јавног осветљења утрошена средства по годинама износе: 2016 – 150.000.000,00 динара, 2017 – 58.000.000,00 динара, 2018 – 140.000.000,00 динара, 2019 – 2.750.000,00 динара, 2020 – 51.780.385,78 динара, 2021 - 41.758.149,87 динара, 2022 – 26.000.000,00 динара.

Активности на адаптацији јавног осветљења биће настављене и у наредним годинама.

Пројекат 1.2.5 Санација, рекултивација и затварање несанитарне депоније у Новом Саду, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у току је. Током 2016. године рађено је на припреми документације за покретање поступка јавне набавке за израду техничке документације за санацију, затварање и рекултивацију несанитарне депоније у Новом Саду. Уговор за израду техничке документације за санацију, затварање и рекултивацију несанитарне депоније у Новом Саду закључен је 17. јануара 2020. године.

Израда техничке документације је завршена и утрошена средства за ову намену су износила 4.920.000,00 динара са ПДВ-ом.

За пројекат 1.2.6 Управљање популацијом напуштених животиња на територији Града Новог Сада, носилац Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Током 2016. године, у оквиру активности контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, обрађено је 2.860 јединки и утрошено 9.456.601,44 динара. Током 2017, 2018. и 2019. године извршене су следеће активности:

- Опсервација паса и мачака на беснило;
- Хируршке интервенције код повређених напуштених животиња;
- Обдукција уинулих животиња;
- Токсиколошки преглед уинулих животиња;
- Ванредни и интервентни радови у вези са заразним болестима животиња;
- Карантин и Прихватилиште за уинуле животиње;
- Стерилизација / кастрација паса и мачака (осим у 2019. години);
- Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама;
- Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта;
- Изласци на терен по пријавама када из оправданих разлога није дошло до хватања;
- Одржавање паса и мачака у прихватилишту по дану;
- Фиксни трошкови;
- Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака;
- Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина: 1. Ситне животиње (птице, глодари, гмизавци), 2. Пси и мачке, 3. Крупне животиње (папкари, копитари);
- Збрињавање отпада животињског порекла: 1. Привремено збрињавање отпада животињског порекла/дана, 2. Трајно збрињавање отпада животињског порекла;
- Збрињавање напуштених паса и мачака у Прихватилишту; Еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака (средства за седацију, средства за еутаназију и потрошни материјал); Пружање ветеринарске помоћи и лечење паса и мачака у Прихватилишту.

У 2019. години реализоване су и следеће активности:

- Дијагностика, превенција и лечење *D. immitis* (срчаног црва) и других зооноза;
- Превенција и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести;
- Имицинг методе (РТГ и ултразвук) и лабораторијска дијагностика.

Средства за ове намене обезбеђена су из следећих извора: буџет Града Новог Сада, ЈКП „Зоохигијена и ветерина“ Нови Сад и донатори. Укупно уложена средства у 2017. години износила су 102.646.302,30 динара, у 2018. години 102.669.335,51 динара, у 2019. години 134.826.071,62 динара, а у 2020. години 134.811.452,93 динара.

ЈКП „Зоохигијена и Ветерина“ Нови Сад је за наведени пројекат у 2021. години реализовала 138.634.834,00 динара, а у периоду од 01.01.2022 до 30.06.2022. године реализовала је 73.212.648,17 динара.

За пројекат 1.3.1 Стратегија развоја енергетике Града Новог Сада носилац је Агенција за енергетику Града Новог Сада, представници Агенције су током 2022. године у оквиру тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада активно учествовали и давали своје предлоге како би се материја која се односи на Стратегију развоја енергетике прецизније дефинисала у оквиру Плана развоја Града Новог Сада што је прописано и Законом о енергетици који у члану 15. наводи да су Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе дужне да у својим плановима развоја планирају потребе за енергијом на свом подручју, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета на свом подручју.

За пројекат 1.3.2 Повећање енергетске ефикасности јавних објеката у Граду Новом Саду, који се реализује континуирано, носилац је Агенција за енергетику Града Новог Сада. Планирана вредност средстава намењених за реализацију ове мере износи 20.000.000,00 динара, а планирани извори финасирања су буџет Града Новог Сада или донатори. Агенција је у 2019. и 2020. години успоставила Информациони систем енергетског менаџмента (ИСЕМ), који служи за прикупљање, праћење и анализу података о оствареној потрошњи и трошковима за енергију и воду у јавним објектима Града Новог Сада. ИСЕМ база обухвата око 330 јавних објеката и 840 мерних места јавне расвете, семафора и пумпи за воду. ИСЕМ база представља основ за израду енергетских прегледа јавних објеката у Граду Новом Саду. За Увођење Информационог система енергетског менаџмента (ИСЕМ) на територији Града Новог Сада утрошена су средства у износу од око 2.000.000,00 динара, и то 1.000.000,00 динара у 2019. години и 1.000.000,00 динара у 2020. години. Средства су обезбеђена делом из буџета Организације Уједињених нација за развој (УНДП – Србија, 50%), а делом из сопствених средстава Агенције за енергетику Града Новог Сада (50%). Такође, у оквиру пројекта Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, који је финансиран од стране Европске банке за обнову и развој, урађена је анализа енергетске ефикасности девет објеката са територије Града Новог Сада, и то четири објекта Предшколске установе „Радосно детињство“, четири објекта основних школа и једног објекта у надлежности Градске управе за имовину и имовинско-правне послове.

У 2022. години Скупштина Града Новог Сада је на предлог Агенције за енергетику Града Новог Сада донела Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022 – 2024. године и План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину као стратешке документе из области енергетске ефикасности Града Новог Сада којима се ствара правни оквир за даље активности Града у овој области. Програм садржи предлог мера и активности за ефикасно коришћење енергије, носиоце и рокове тих активности, уштеде које ће се остварити након спроведених активности као и изворе финансирања, а Планом се ближе разрађују мере енергетске ефикасности и активности за рационално коришћење енергије које су обухваћене Програмом.

Пројекат 1.3.4 (1.3.3* ознака пројекта након Измена Стратегије) Употреба биомасе добијене одржавањем зелених градских површина за загревање пластеника и производњу компоста – енергетски ефикасан расадник, носилац Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, у току је. У 2016. години донета је одлука о пресељењу Расадника ЈКП “Градско зеленило” на нову локацију. Нова локација обухвата изградњу пластеника, компостног поља, објекте за смештај и одржавање механизације, пословни објекат предузећа са свим пратећим садржајима, као и загревање објеката. Објављен је јавни позив за израду пројектно-техничке документације и припремне радове за изградњу новог расадника са пратећим објектима. На основу јавне набавке за израду пројектне документације, одређен је пројектант, дефинисан пројектни задатак и започети су припремни радови (начињен је геометарски снимак локације, одређена траса оградне локације итд.). Јавном набавком за израду пројектно-техничке документације дефинисана је и израда компостишта са позајмиштем земље. Током 2017. и 2018. године рађено је на реализацији радова на изградњи пословног простора на новој локацији расадника. У оквиру ових радова планирана је изградња комбинованог система за грејање пословних простора. У току 2017. године на реализацији система за грејање пословног простора обављени су радови на изградњи котларнице у вредности од 4.539.240,00 динара. У 2018. години на реализацији система за грејање пословног простора обављени су радови у вредности од 20.467.517,70 динара, а за потребе опремања компостног поља прибављено је сито у вредности од 11.148.000,00 динара (укупно 31.615.517,7 динара). Након обављене пробне производње компоста знаће се детаљније потребе за даљим опремањем компостног поља. У току 2019. године извршено је прикључење на гас и за те потребе утрошена су средства у износу од 1.398.504,70 динара. За опремање система за грејање новог пословног простора и набавку дела опреме за прозводњу компоста у периоду 2016–2019. године утрошено је 37.553.262,40 динара. У току 2020. године реализован је пројекат који обухвата реализацију уговорених активности у оквиру донације немачке владе (ГИЗ-а) на изради пројектно-техничке документације и изградњи компостног поља и хангара, као и набавку дела опреме за производњу компоста (утоваривач). Компостно поље је изграђено на површини величине 5.137 m², као прва фаза пројекта. Укупна вредност средстава износи 56.827.559,59 динара.

Током 2021. и 2022. године реализована је куповина дробилице за потребе функционисања компостног поља, односно припреме сировина за компостирање. Реализација набавке дробилице је у износу од 47.952.000,00 динара са ПДВ-ом. Набавку је финансирала Градска управа за заштиту животне средине у нето износу од 39.960.000,00 динара, уплата је извршена авансно у износу од 19.980.000,00 динара у 2021. години и 19.980.000,00 динара у 2022. години.

Пројекат 1.3.4 Основна школа „Јован Поповић“, Нови Сад – Инвестиционо одржавање и санација објекта, носилац Град Нови Сад, Градска управа за образовање, реализован је. Због неодговарајућег степена енергетске ефикасности фасаде и лошег стања спољашње столарије, постојала је потреба за повећањем енергетске ефикасности и радовима на побољшању квалитета објекта у целини. Циљ Пројекта је побољшана енергетска ефикасност за два разреда (од "Е" до "Ц") и побољшање услова за обављање васпитно-образовног процеса и квалитета објекта, површине 6.860 m². Радове је финансирала Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. На

основу Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у сектору образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије број 351-3817/2016) и Програма о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у области образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе Републике Србије број 351-562/2017-1), пројекат је прихваћен. У 2017. години спроведен је поступак јавне набавке за избор извођача радова. У току 2018. године изведени су сви планирани радови, извршен је технички преглед и објекат је предат на даљу употребу. Вредност пројекта по завршетку реализације износи 77.206.971,66 динара.

За пројекат 1.3.6 Повећање енергетске ефикасности објекта ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“, носилац Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“, реализована је фаза планирана за 2016. годину. У 2016. години реализоване су следеће пројектне активности (укупне вредности од 22.382.683,63 динара):

1. Замена дела дотрајалог кровног покривача, извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава износи 7.633.283,63 динара. Део дотрајалог кровног покривача је замењен, чиме је решен проблем прокишњавања на том делу крова. Истовремено су побољшане термоизолационе карактеристике тог дела кровног покривача, чиме је смањено расипање енергије.
2. Реконструкција система за климатизацију, грејање и хлађење, извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава износи 4.974.000,00 динара. Урађен је пројекат реконструкције свих постојећих делова система (82 машинске сале, све топлотне подстанице и сл.), а урађени су и пројекти за изградњу система соларних колектора за грејање потрошне топле воде, затим пројекат система топлотних пумпи којима би се грејала и хладила велика сала, као и пројекат одвајања система за прављење леда у леденој дворани.
3. Израђени су пројекти, спроведен је поступак јавне набавке и крајем 2016. уговорено је извођење замене дотрајалих осветних тела енергетски ефикаснијим LED рефлекторима у малој дворани и на затвореним базенима. Извор финансирања су сопствена средства и буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава износи 9.375.400,00 динара. Расвета на затвореним базенима и помоћна расвета у малој дворани биле су изведене флуо-цевима.
4. Израђени су пројекти компензације реактивне енергије за све трафостанице којима располаже ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“. Извор финансирања су сопствена средства, а вредност уложених средстава износи 400.000,00 динара. Због броја потрошача у објектима и природе тих потрошача, јавља се велика количина реактивне енергије. Уградњом новог система за компензацију реактивне енергије очекује се смањење рачуна за струју.

Пројекат 1.4.1 Успостављање регионалног система управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, са изградњом регионалног центра за управљање отпадом на територији Града Новог Сада, носилац Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада, у току је. У складу са утврђеном процедуром од стране ИПА фондова, у 2016. години, урађено је следеће:

- На проширењу Градске депоније у Новом Саду, које је Планом детаљне регулације регионалне депоније у Новом Саду планирано за изградњу санитарне регионалне депоније, за потребе припреме пројектно-техничке документације за изградњу регионалног центра за управљање отпадом са санитарном регионалном депонијом, Град Нови Сад је, у сарадњи са Међународном организацијом – *IMG (International Management Group)*, спровео поступак јавне набавке за извођење истражних радова.
- На основу добијених резултата и других урађених анализа, ангажована консултантска кућа – *IMG* урадила је Делимичну претходну студију оправданости за управљање чврстим отпадом у Региону за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Вредност пројекта за 2016. годину износила је 50.000,00 евра. Средства су обезбеђена од стране Шведске агенције за међународни развој (СИДА).

Од планираних активности у 2017. години урађено је следеће:

- За израду пројектно-техничке документације, а за потребе израде претходне студије оправданости за управљање чврстим отпадом у Региону са потврдом изабране локације за изградњу регионалног центра, Градска управа за комуналне послове спровела је поступак јавне набавке за услугу израде Елабората истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Средства за реализацију јавне набавке за 2017. годину била су обезбеђена из буџета Града Новог Сада у износу од 5.893.200,00 динара (Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години) а уговорене истражне радове извело је предузеће ДТД „Хидрозавод“, д.о.о. из Новог Сада. У децембру 2017. године Елаборат је достављен Министарству заштите животне средине на даљу надлежност за израду наведене претходне студије од стране ангажованог тима, преко Програма подршке у области животне средине (ЕИСП).

У 2018. години, за потребе успостављања регионалног система управљања отпадом са изграђеним регионалним центром за управљање отпадом и две трансфер-станице, у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Међуопштинском радном групом за управљање отпадом у региону за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, наставило се са активностима на припреми документације за покретање поступка јавне набавке услуга за израду техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, што подразумева израду претходне студије оправданости, са генералним пројектом, студије оправданости са идејним пројектом, студије о процени утицаја на животну средину и студије изводљивости са анализом трошкова и користима.

У 2019. години, планирана средства за израду наведене техничке документације, у износу од 40.000.000,00 динара, обезбеђена су из буџета Града Новог Сада и Министарства заштите животне средине Републике Србије. Наиме, у 2019. години Министарство заштите животне средине спровело је Јавни конкурс за доделу средстава зеленог фонда за суфинансирање реализације пројекта изградње система управљања отпадом, а Одлуком о утврђивању коначне ранг-листе пројекта по јавном конкурс за суфинансирање реализације пројекта изградње система управљања отпадом, број 401-00-371/3/19-06 од

12.06.2019. године, Граду Новом Саду додељена су средства у износу од 32.000.000,00 динара за суфинансирање израде наведене техничке документације, а средства за суфинансирање у износу од 8.000.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада.

За потребе успостављања регионалног система управљања отпадом са изграђеним регионалним центром за управљање отпадом на територији Града Новог Сада, у сарадњи са Министарством заштите животне средине и Међуопштинском радном групом за управљање отпадом у региону за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, у 2020. години, спроведен је отворени поступак јавне набавке услуга - Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом и закључен је Уговор, број III-352-4/19-25 од 24.02.2020.године. Уговорена вредност услуге износи 39.480.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. Рок за извршење услуге је 365 дана од дана закључења уговора. У 2020. години, због хакерског напада на системе Града Новог Сада и проглашења епидемије заразне болести COVID-19, дошло до отежане комуникације односно размене и обраде података потребних за израду техничке документације. У 2021. години, ангажована је организација ЈАСПЕРС од стране Министарства за европске интеграције Републике Србије, а чија је улога као стручног консултанта преглед документације односно пружање савета приликом израде техничке документације и припреме пројекта за финансирање из фондова Европске уније. Због свега наведеног рок за извршење уговорних обавеза продужен је за још 385 дана, тако да укупан рок за извршење уговорних обавеза износи 750 дана од дана закључења уговора.

У извештајном периоду је израђена Претходна студија оправданости за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом, са генералним пројектом и елаборатом, а на коју је дато позитивно мишљење Ревизионе комисије - Извештај о извршеној стручној контроли техничке документације, Идејно решење за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим објектима и исходовани су Локацијски услови. Такође, у складу са уговореним обавезама из наведеног уговора започете су активности на изради преостале уговорене техничке документације (студија оправданости за управљање отпадом са идејним пројектом за изградњу регионалне санитарне депоније са пратећим објектима, студија о процени утицаја на животну средину и студија изводљивости са анализом трошкова и користима), а чији завршетак израде се очекује у 2022. години.

За пројекат 1.4.2 Унапређење постојећег система сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду, носилац Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Укупна вредност пројекта за 2016. годину износи 331.129.110,00 динара. Средства у износу од 48.374.400,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, а преостали део пројекта, у износу од 282.754.710,00 динара, финансиран је из сопствених средстава Предузећа. Током 2016. године набављено је следеће:

1. Возила за сакупљање отпада: две дизалице за подизање подземних контејнера, пет ауто-смећара, два камиона за подземне контејнере, камион за ношење контејнера, два камиона за пражњење корпи, два мала ауто-смећара,
2. Ауто-чистилице: три ауто-чистилице,
3. Посуде за сакупљање отпада: 60 подземних контејнера, 590 надземних контејнера, 2.380 пластичних канти од 120 литара,
4. Корпе за отпатке: 60 комада,
5. Радне машине за манипулацију отпадом на депонији: један виљушкар и један ИЦБ.

Укупна вредност пројекта за 2017. годину износи 163.549.925,00 динара. Средства у износу од 49.980.000,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, а преостали део пројекта у износу од 113.569.925,00 динара финансиран је из сопствених средстава Предузећа. Током 2017. године набављено је следеће:

1. Возила за сакупљање и транспорт отпада: два ауто-смећара, два мала ауто-смећара, два камиона за подземне контејнере, камион за ношење аброл контејнера, два камиона за пражњење корпи,
2. Посуде за сакупљање отпада: 28 подземних контејнера, 590 надземних контејнера, 2.380 пластичних канти од 120 литара,
3. Корпе за отпатке – 70 комада,
4. Започета је израда пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Граду Новом Саду,
5. Започета је израда недостајуће техничке документације за наставак радова на изградњи рециклажног дворишта.

Укупна вредност пројекта за 2018. годину износи 278.847.215,00 динара. Средства у износу од 85.055.800,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, а преостали део пројекта у износу од 193.791.415,00 динара финансиран је из сопствених средстава Педузећа. Током 2018. године набављено је следеће:

- Набављена су и пуштена у рад следећа возила за сакупљање и транспорт отпада: један камион за пражњење корпи за отпатке, један ауто-подизач, два ауто-смећара, два камиона за пражњење подземних контејнера, један електрични вакум сакупљач отпада и лака електрична еколошка возила.
- Набављена је и пуштена у рад ауто-цистерна за одржавање хигијене улица.
- Уговорена је набавка ауто-чистилице, а преузимање и плаћање се очекује 2019. године.

- Набављене су и ангазоване у систему сакупљања и транспорта отпада посуде за сакупљање отпада: аброл контејнери, подземни контејнери, контејнери од 5m³, прес контејнери од 10 m³, пластичне канте и надземни контејнери.

- Набављена је и пуштена у рад на градској депонији радна машина за манипулацију отпадом – булдожер.

- Настављена је реализација пројекта примарне сепарације комуналног отпада у Граду Новом Саду:

1. Разрада пилот-пројекта примарне сепарације на одабраној локацији ужег дела центра града, по систему „две посуде – мокра и сува“, на основу чега у наредном периоду треба да се настави израда пројекта. Ова активност је обављена по редовном програму изношења комуналног отпада – није било инвестиционих улагања.

2. Реализована је набавка пратећег материјала за потребе примарне сепарације.

3. Уговорена је израда техничке документације за постављање рециклажних острва; реализација се очекује 2019. године.

4. Уговорена је израда техничке документације: Стратегија примарне сепарације комуналног отпада на нивоу Града Новог Сада и приградских насеља са техно-економском анализом; реализација се очекује у 2019. години.

Настављена је реализација пројекта изградње рециклажног дворишта, уговорена 2017. године, на основу чега је поднет захтев за грађевинску дозволу.

Укупна вредност пројекта за 2019. годину износи 218.203.300,00 динара. Средства у износу од 89.940.050,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, а преостали део пројекта у износу од 128.263.250,00 динара финансиран је из сопствених средстава. У току 2019. године набављено је следеће:

- Возила за сакупљање и транспорт отпада: два возила за одношење смећа, возило за ношење арбол контејнера.
- Две ауто-чистилице.
- Посуде за одлагање отпада: набављена су и постављена 102 подземна контејнера, набављено је 260 подземних контејнера, 3.644 пластичних посуда за одлагање отпада (канте) и 22 контејнера за одлагање кабастог отпада.
- Радне машине: један утоваривач, мултифункционално возило са прикључцима, трактор са даском за чишћење снега и посипач соли.
- Завршена је израда недостајуће техничке документације за наставак радова на изградњи рециклажног дворишта.
- Настављене су активности на увођењу примарне сепарације отпада.

Укупна вредност пројекта за 2020. годину износи 177.370.800,00 динара. Средства у износу од 39.950.050,00 динара обезбеђена су из буџета Града Новог Сада, а преостали део пројекта у износу од 137.420.750,00 динара финансиран је из сопствених средстава. У току 2020. године набављено је следеће:

- Возила за сакупљање отпада: два возила за одвожење отпада, два прес-механизма за *Stummer* надоградњу и два камиона за пражњење корпи за отпатке.
- Посуде за сакупљање отпада: 70 подземних контејнера – средства добијена од оснивача, 70 подземних контејнера набављено из сопствених средстава, 520 надземних контејнера и 3700 ПВЦ канти за одлагање отпада.
- Радне машине за манипулацију отпадом на депонији: две комбиноване радне машине марке CASE.

Ради унапређења постојећег система сакупљања, транспорта, складиштења и депоновања отпада у Новом Саду, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, реализовало је у 2021. години активности у вредности од 161.421.990,00 и у првих шест месеци 2022. године у вредности 42.425.500,00 динара, с обзиром да се активности које су биле део пројекта број 1.4.2 из Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада за период 2016 – 2020. године реализују у континуитету из године у годину.

За пројекат 1.4.3 Радна зона Север 4 у Новом Саду, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализована је фаза планирана за 2016. годину. Током 2016. године изведени су радови на насипању и нивелацији терена и изградњи саобраћајних површина на делу радне зоне Север 4 и радови на изградњи саобраћајних

површина, водовода, фекалне и атмосферске канализације и јавног осветљења на делу радне зоне Север 4, а вредност уложених средстава, из буџета Града Новог Сада, износи 1.004.056.638,09 динара.

Током 2021. године уговорена је и завршена израда техничке документације, са техничком контролом, за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у вредности од 9.028.800,00 динара (са ПДВ).

Уговор за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром у Радној зони Север IV у Новом Саду – 1. фаза. Уговорена вредност износи 201.454.015,95 динара (са ПДВ). Радови су завршени у јулу 2022. године. Утрошена средства по годинама: 2021 – 60.436.204,78 динара и 2022 – 150.327.349,56 динара.

Укупно утрошена средства по годинама: 2021 – 69.465.004,78 и 2022 – 150.327.349,56 динара. Утрошена средства у 2022. години износила су 141.017.811,17 динара (са ПДВ-ом).

За пројекат 1.4.4 Изградња водовода, фекалне и атмосферске канализације у насељу Боцке у Сремској Каменици, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. Током 2016. године изведени су радови на изградњи гравитационо-потисног цевовода са ЦС у насељу Боцке у Сремској Каменици, а током 2017. и 2018. године изведени су радови на изградњи гравитационо-потисног цевовода са ЦС, II фаза. Вредност уложених средстава, из буџета Града Новог Сада, износи 44.525.704,36 динара у 2016. години, 23.473.929,24 динара у 2017. години и 11.053.516,25 динара у 2018. години. Током 2019. године изграђен је прикључак за ЦС Боцке – Подземни 0,4 кВ вод у Лединачкој улици, до објекта црпне станице „Боцке“. У току је израда техничке документације за изградњу саобраћајних површина и атмосферске канализације у насељу Боцке.

Закључен је уговор за израду техничке документације за изградњу саобраћајних површина и атмосферске канализације у насељу. Дана 15.04.2022. године постигнут је споразумни раскид уговора, због немогућности решавања имовинско-правних односа.

Пројекат 1.4.5 Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације са рушењем објекта у Улици Бате Бркића у Новом Саду, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције. Радови на изградњи саобраћајних површина, водовода и канализације и јавног осветљења са рушењем објекта у Улици Бате Бркића, од Булевара Јована Дучића до Футошког пута, завршени су 29. јула 2019. године. Вредност изведених радова је 370.046.771,08 динара са ПДВ-ом.

За пројекат 1.4.6 Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализована је фаза планирана за 2016. годину. У 2016. години завршена је прва фаза реализације пројекта. Изведени су следећи радови: Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу – 1. фаза; Измештање и заштита СН и НН водова – 1. фаза у Улици цара Лазара у Футогу; Изградња јавног осветљења у Улици цара Лазара у Футогу – 1. фаза;

Археолошки радови у Улици цара Лазара у Футогу, а вредност уложених средстава, из буџета Града Новог Сада, износи 236.186.348,90 динара са ПДВ-ом.

Пројекат 1.4.7 Изградња приступног пута до постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Степановићево, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализован је у 2016. години. Изграђена је приступна саобраћајница до постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Степановићево, а вредност уложених средстава, из буџета Града Новог Сада, износи 46.185.000,00 динара.

Пројекат 1.4.9 (1.4.8* ознака пројекта након Измена Стратегије) Израда катастра јавног осветљења, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализован је. Током 2017. године спроведен је поступак јавне набавке. Извођач је уведен у посао 05. фебруара 2018. године. Израђен је катастар јавног осветљења на територији Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2018. години, из буџета Града Новог Сада, износи 5.968.666,00 динара.

Пројекат 1.4.10 (1.4.9* ознака пројекта након Измена Стратегије) Инфраструктурно опремање локалитета за уступање инвеститорима (садашњи Расадник, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“, Нови Сад), носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у извештајном периоду био је у току. У 2016. години покренут је поступак за избор најповољнијег понуђача за израду Техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром око локалитета за уступање инвеститорима. Израда Техничке документације за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром око локалитета за уступање инвеститорима уговорена је 20.12.2018. године, уговорена вредност је 4.497.600,00 динара са ПДВ-ом. Током 2019. године утрошено је 1.736.640,00 динара, а током 2020. године 1.247.745,60 динара.

Исходована је грађевинска дозвола за изградњу саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром око простора за пословање – Расадник. Закључен је уговор за изградњу, уговорена вредност је 181.329.754,28 динара са ПДВ-ом. Радови су извођени током 2021. године. Извођач је уведен у посао 23.02.2021. године. Рок за извођење радова је био 270 календарских дана, а радови су завршени 6.8.2021. године.

Пројекат 1.4.13 (1.4.12* ознака пројекта након Измена Стратегије) Израда студије Системи за наводњавање на јавним зеленим површинама у Новом Саду, носилац Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад, реализован је. Током 2016. године прикупљени су подаци о броју и врстама биљака које су обухваћене заливањем од 2011. до 2015. године. У 2016. години у току је била израда анализе потреба биљака за водом у односу на биљну врсту и локацију. Током 2017. године прикупљани су подаци о потребној количини воде за заливање биљака, дефинисан је пројектни задатак за израду Студије и прецизније су дефинисане одреднице Студије. Прикупљене су понуде за

ангажовање консултаната у области хидро-техничких радова. Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад расписало је јавну набавку за израду Студије „Заливни системи на јавним зеленим површинама у Новом Саду“ (Редни број ЈНОП 20/2018). На основу Уговора број 014-2-4907 од 25. јула 2018. године, Студија је израђена и достављена Наручиоцу.

За пројекат 1.4.14 (1.4.13* ознака пројекта након Измена Стратегије) Оптичка телекомуникациона инфраструктура Града Новог Сада, носилац Јавно комунално предузеће „Информатика“, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Укупна вредност пројекта у 2016. години износи 29.661.000,00 динара, од тога из буџета Града 20.440.000,00 динара, а из сопствених средстава Предузећа 9.221.000,00 динара. На оптичку комуникациону инфраструктуру повезани су Историјски архив Града Новог Сада (у Улици Филипа Вишњића), нови објекат на Клиси (привод за компанију *Delphi*), објекат ЈКП „Тржница“ на Рибљој пијаци, објекти Дома здравља, основне школе и вртића у Сремској Каменици, нова *NS bike* станица на Детелинари. Урађено је повезивање Дома здравља Каћ и раскрснице Булеvara Европе и Пролетерске улице са објектом на Булевару ослобођења бр. 9 у Новом Саду. По пројекту Новосадског сајма извођени су радови на деоници од Мичуринове улице до Медицинског факултета дуж улица Новосадског сајма и Хајдук Вељкове. По пројекту Суботички булевар задња фаза изведени су радови на спајању трасе до Приморске улице и провучени су оптички каблови од Руменачке улице до кружног тока на углу Булеvara Европе и Приморске улице. Завршени су радови на изградњи дела оптичке телекомуникационе инфраструктуре у радној зони Север 4.

Укупна вредност пројекта у 2017. години износила је 23.328.000,00 динара, од тога из буџета Града Новог Сада, путем капиталних инвестиција, 14.566.000,00 динара, а из сопствених средстава ЈКП „Информатика“ 8.762.000,00 динара. На оптичку комуникациону инфраструктуру повезане су Месна заједница и ПУ „Радосница“ у улицама Симе Шолаје и Бранка Ћопића на Адикама, проширена је оптичка мрежа на Сланом бари, и то на Сентандрејском путу и у улицама Паје Радосављевића и Велебитској. Изведени су радови у улицама Прерадовићевој и Марина Држића у Петроварадину, а повезане су и предшколске установе у улицама Јоже Влаховића и Палмотићевој. Урађени су оптички приводи за више објеката у Новом Саду, укључујући и Петроварадин, да би се омогућио сервис видео-надзора јавних површина од значаја за град или сервис преноса података за пословне кориснике (нпр. банке). Такође, урађено је повезивање уговорених базних станица Теленора, оператера мобилне телефоније.

Укупна вредност пројекта у 2018. години износила је 38.307.000,00 динара. Потписани су уговори за Грађевинско-монтажне радове на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада за следеће пројекте: Деоница Приводи до Ветерника – I фаза, Деоница Приводи до Ветерника – II фаза, Нови Сад 2018, Петроварадин 2018, Булевар Европе 2018, приводи до Шангаја и Каћа 2018, приводи до Футога 2018, повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018. години. Радови су почели на свим наведеним деоницама. Завршени су радови на деоници Булевар Европе 2018. године, приводи до Шангаја и Каћа 2018. године, Нови Сад 2018. године, повезивање будућих корисника на ТК систем у 2018. години.

Укупна вредност пројекта у 2019. години износила је 52.363.000,00 динара. Потписани су уговори за Грађевинско-монтажне радове на повезивању објеката на оптичку

инфраструктуру Града Новог Сада за следеће пројекте: Деоница Приводи до Бате Бркића 2019, Деоница Приводи до Булевара краља Петра и Париске комуне, Футог 2019, Грбавица 2019, Радна зона Север 4, повезивање објеката на системе видео-надзора, повезивање будућих корисника на ТК систем у 2019. години.

Укупна вредност реализованих средстава у 2020. години износила је 21.091.240,00 динара. Потписивани су и реализовани уговори за Грађевинско-монтажне радове уз ЈКП Новосадска топлана.

Укупна вредност пројекта у 2021. години је износила 24.482.000,00 динара. Изграђено је нових 15 km оптичке инфраструктуре. Реализовани су приводи на оптичку мрежу Града Новог Сада: нови парк на Новом Насељу, КОВИД Болница на Мишелуку, Вртић и културна станица на Сајлову, Кинеска четврт, стамбени комплекс "Југовићево". Изграђени су приводни каблови и Wi-Fi приступне тачке, систем за видео-надзор и рачунарска мрежа Омладинског центра у Кинеској четврти. Спроведене су неопходне активности на измештању инсталација мреже електронских комуникација које се налазе у зони изградње новог Лидла на Футошком путу.

Повезано је 100 подстаница ЈКП „Новосадска топлана“ на Телекомуникациони Систем Града и самим тим реализован исти број привода до објеката колективног становања.

Планирана укупна вредност пројекта у 2022. години је 38.500.000,00 динара, до 30.06.2022. године, утрошено је 1.511.000,00 динара, који се односе на изградњу оптичког чворишта мреже електронских комуникација Града Новог Сада у објекту у парку на Новом Насељу.

За пројекат 1.4.15 (1.4.14* ознака пројекта након Измена Стратегије) Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, као и инфраструктурно опремање Градског гробља у Новом Саду, носилац Јавно комунално предузеће „Лисје“, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.

У току 2016. године реализовано је следеће:

1. Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза,
2. Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду (на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза,
3. Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу – I фаза,
4. Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу – II фаза,
5. Набавка трафостанице са уградњом на Градском гробљу.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а укупна вредност пројекта за 2016. годину износи 31.500.000,00 динара.

У току 2017. године реализовано је следеће:

1. Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – I фаза,
2. Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – I фаза.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада. Укупна вредност пројекта за 2017. годину износи 24.900.000,00 динара.

У току 2018. године реализовано је следеће:

1. Реконструкција постојеће и изградња нове зидане ограде на Градском гробљу – II фаза.
2. Изградња магацина погребне опреме на Градском гробљу – II фаза.
3. Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – I фаза.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада. Укупна вредност пројекта за 2018. годину износи 69.000.000,00 динара.

У току 2019. године реализована је доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта комплекса Градског гробља у Новом Саду. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а укупна вредност пројекта за 2019. годину износи 43.931.276,76 динара.

У току 2020. године реализовано је следеће:

- Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза. Реконструкција пословног објекта је у потпуности реализована.
- Набавка потребне опреме за обављање комуналне делатности.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а укупна вредност пројекта за 2020. годину износи 36.921.000,00 динара. Реализована је фаза планирана за 2020. годину.

У току 2021. године реализована је набавка следеће опреме:

- Комбинована радна машина ровокопач-утоваривач.
- Специјализовано погребно возило за превоз покојника.
- Камион цистерна.
- Дизел електрични агрегат.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а реализована вредност пројекта за 2021. годину износи 29.632.640,00 динара.

Пројекат 1.4.16 (1.4.15* ознака пројекта након Измена Стратегије) Реконструкција постојећих и изградња нових објеката, инфраструктурно опремање Успенског, Алмашког, Католичког, Реформаторско-евангелистичког, Јеврејског, Русинског и Назаренског гробља у Новом Саду, као и свих гробаља у Футогу, Петроварадину, Ветернику, Буковцу, Каћу, Будисави, Ковиљу, Кисачу, Степановићеву, Руменки, Бегечу, Сремској Каменици, Старим и Новим Лединцима и Ченеју, носилац Јавно комунално предузеће „Лисје“, реализован је. У 2016. години реализовано је следеће:

- Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље – Ковиљ, Каћ, Будисава),
- Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хидрантске мреже на Централном гробљу у Футогу (II фаза),
- Изградња колско-пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а укупна реализована вредност пројекта за 2016. годину износи 23.000.000,00 динара.

У 2017. години реализовано је следеће:

- Реконструкција зидане ограде на Алмашком гробљу – I фаза,
- Припремне активности на изради катастра гробних места (Каћ, Степановићево),
- Радови на инвестиционом подизању зеленила на Централном гробљу у Футогу – III фаза.

Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а укупна реализована вредност пројекта за 2017. годину износи 24.100.000,00 динара.

За пројекат 1.4.19 (1.4.18 * ознака пројекта након Измена Стратегије) Софтвер за катастар гробних места, носилац Јавно комунално предузеће „Лисје“, реализована је прва фаза пројекта планирана за 2020. годину. Софтвер је реализован у програмском језику новије генерације, модернизована је и повећана база података и извршена миграција података – I фаза. Извор финансирања су сопствена средства, а укупна реализована вредност пројекта за 2020. годину износи 4.797.450,00 динара. Реализована је фаза планирана за 2020. годину.

Пројекат 1.4.20 (1.4.19* ознака пројекта након Измена Стратегије) Водоснабдевање насеља Бегеч, носилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, у току је. У 2016. години израђена је техничка документација за мрежу у насељу и ППВ (постројење за прераду воде), а ПГД за доводник је завршен. Вредност уложених средстава у 2016. години износи 2.352.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У 2017. години завршена је израда комплетне техничке документације за изградњу објекта и исходована је грађевинска дозвола. Вредност уложених средстава за завршетак техничке документације у 2017. години износи 3.920,00 динара и 784.000,00 динара у 2018. години, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У 2019. години обезбеђена су средства за реализацију прве фазе инвестиције доводника за Бегеч и отпочела је изградња. У 2020. години је израђена прва деоница доводника за Бегеч. Вредност уложених средстава у 2020. години износи 20.652.726,80 динара из буџета Града Новог Сада.

У 2021. и 2022. години је израђена друга деоница доводника за Бегеч. Вредност уложених средстава у 2021. години износи 77.472.030,73 динара, а у 2022. години износи 42.082.465,88 динара из буџета Града Новог Сада.

Пројекат 1.4.21 (1.4.20* ознака пројекта након Измена Стратегије) Фабрика воде на Петроварадинској ади, носилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, у току је. У 2016. години урађено је идејно решење и исходовани су локацијски услови. Вредност уложених средстава у 2016. години износи 500.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У 2017. години исходовани су локацијски услови и идејни пројекат је у фази израде. У 2018. години завршена је израда идејног пројекта. Вредност уложених средстава за завршетак идејног пројекта у 2018. години износи 5.300.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. Студија утицаја на животну средину је у фази израде. У 2019. години је завршена израда идејног пројекта и студије утицаја на животну средину, очекује се обезбеђење средстава за реализацију. Вредност уложених средстава за завршетак техничке документације у 2019. години износи 485.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“.

У 2021. и 2022. години није било активности на овој позицији, нити су улагана средства.

Пројекат 1.4.22 (1.4.21* ознака пројекта након Измена Стратегије) Спајање јужног и северног градског слива канализације Новог Сада, носилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, у току је. У 2016. години је започета израда идејног пројекта и одабир најповољније варијанте. Вредност уложених средстава у 2016. години износи 2.487.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У 2017. години завршена је израда идејног пројекта и у току је одабир најповољније технологије изградње, према којој ће бити настављена израда техничке документације. У 2018. години одабрана је најповољнија технологија изградње колектора. У припреми је пројектни задатак за израду пројекта за грађевинску дозволу. Вредност уложених средстава за израду техничке документације у 2018. години износи 5.803.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У 2019. години је припремљен пројектни задатак и расписана јавна набавка за израду пројекта за грађевинску дозволу, одабрана најповољнија понуда и потписан уговор са Пројектантом. У 2020. години у току је била израда пројекта за грађевинску дозволу. Вредност уложених средстава за израду техничке документације у 2019. години износи 3.597.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“.

У 2021. години је завршена израда пројекта за грађевинску дозволу. Вредност уложених средстава у 2021. години износи 8.393.000,00 динара из буџета Града Новог Сада.

За пројекат 1.4.23 (1.4.22* ознака пројекта након Измена Стратегије) Нова црпна станица на локалитету ГЦ2, носилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. У току 2016. године урађено је ИДР, исходовани су локацијски услови и урађен ПГД. Вредност уложених средстава у 2016. години износи 2.796.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У току 2017. године завршена је израда комплетне техничке документације за изградњу објекта и исходована грађевинска дозвола. Вредност уложених средстава у 2017. години износи 932.000,00 динара, а извор су сопствена средства Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“. У току 2018. године расписана је јавна набавка за извођење радова и склопљен уговор за извођење. Радови на изградњи НГЦ1 отпочели су децембра 2018. За аванс је уложен износ од 146.119.311,23 динара из буџета Града Новог Сада. Рок за извођење радова је 400 дана. У 2019. години радови су настављени, а рок за извођење са одобреним продужењем је 482 дана. Вредност уложених средстава у 2019. години износи 327.693.349,92 динара из буџета Града Новог Сада. У 2020. години су завршени радови на изградњи НГЦ1. Вредност уложених средстава у 2020. години износи 489.480.442,81 динара из буџета Града Новог Сада.

За пројекат 1.4.24 (1.4.23* ознака пројекта након Измена Стратегије) Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада са припадајућим колекторским правцима, носилац Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. У току

2016. године урађени су Генерални пројекат и Претходна студија оправданости постројења и предати су на стручну контролу Ревизионој комисији. Вредност уложених средстава у 2016. години износи 300.000,00 евра, а извор су донаторска средства *The Western Balkans Investment Framework (WBIF)*. У току 2018. године је на Генерални пројекат и Претходну студију оправданости добијен позитиван извештај стручне контроле Ревизионе комисије АПВ. Обезбеђена су средства од *WBIF* за израду Студије оправданости и Идејног пројекта. Припрема пројектног задатка је у току. У 2019. години пројектни задатак је усвојен, изабран је консултант од стране *WBIF* и отпочела је израда техничке документације. У 2020. години је била у току израда Студије оправданости са идејним пројектом и Студије утицаја на животну средину.

Израда Студије оправданости са идејним пројектом и Студије утицаја на животну средину је обустављена 2021. године због тога што је изградња Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Града Новог Сада са припадајућим колекторским правцима постала део програма „Чиста Србија“. У 2021. и 2022. години није било активности на овој позицији, нити су уложена средства.

Пројекат 1.4.25 (1.4.24* ознака пројекта након Измена Стратегије) Радна зона Север 1 у Новом Саду, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у току је. У току је израда техничке документације за изградњу индустријске саобраћајнице са инфраструктуром у Радној зони Север 1 у Новом Саду, између Индустрије меса „Неопланта“ а.д. и „Котекс вискофан“ д.о.о, а вредност уложених средстава износи 577.200,00 динара у 2017. години, и 694.800,00 динара у 2018. години.

Дана 22.07.2022. године постигнут је споразумни раскид уговора услед немогућности решавања имовинско правних односа.

За пројекат 1.5.2 (1.5.1* ознака пројекта након Измена Стратегије) Техничко опремање јединица саобраћајне полиције, носилац Градска управа за саобраћај и путеве, реализоване су фазе за 2016, 2018. и 2020. годину. У 2016. години су набављена два теретна аутомобила за вршење увиђаја и четири скутера. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада. У 2016. години реализована је половина уговорене вредности у износу 3.847.230,00 динара, а остатак средстава у износу од 3.847.230,00 динара реализован је у 2017. години. У 2018. години закључена су и реализована два уговора за техничко опремање јединица саобраћајне полиције: за набавку теретног аутомобила за вршење увиђаја, у вредности од 2.630.400,00 динара, и за набавку пет „notebook“ рачунара, у вредности од 594.000,00 динара (укупно 3.224.400,00 динара), а извор финансирања је буџет Града Новог Сада. У 2020. години набављена је и предата на коришћење Полицијској управи Нови Сад следећа опрема: два рачунара, два монитора, два штампача, пројектор са платном и шест фото-апарата. Укупна вредност опреме износи 1.184.606,40 динара, а извор финансирања је буџет Града Новог Сада.

У 2021. години набављено је и предато на коришћење Полицијској управи Нови Сад 9 алкометара у вредности од 669.600,00 динара и 15 рачунара са мониторима у вредности од

2.071.740,00 динара. Поред ове опреме спроведен је и поступак за набавку 2 мотоцикла у вредности од 2.774.000,00 динара који су испоручени у првом кварталу 2022. године. У 2022. години планирано је техничко опремање саобраћајне полиције Уређајем за испитивање психоактивних супстанци у организму у вредности од 500.000,00 динара, 3 мултифункционална уређаја (штампач, скенер, фотокопир) у вредности од 300.000,00 динара, 6 ласерских штампача у вредности од 300.000,00 динара и 12 рачунара у вредности од 800.000,00 динара. Ове набавке ће се реализовати у другој половини 2022. године.

Пројекат 1.5.8 (1.5.3* ознака пројекта након Измена Стратегије) Изградња друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду – „Жежељев мост“, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализован је. Радови на изградњи друмско -железничког моста преко Дунав – "Жежељев мост" завршени су. Вредност уложених средстава у 2016. години износи 90.000.000,00 динара, у 2017. години износи 402.000.000,00 динара, у 2018. години вредност уложених средстава износи 175.000.000,00 динара, а у 2019. години 42.843.680,00 динара.

Пројекат 1.5.9 (1.5.4* ознака пројекта након Измена Стратегије) Изградња приступних саобраћајница Жежељевом мосту, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализован је. Завршени су радови на изградњи приступних саобраћајница Жежељевом мосту, који су финансирани из средстава Делегације Европске уније у Републици Србији, а вредност уговорених средстава износи 455.718.430,00 динара.

Уговорена вредност техничког пријема је 2.145.600,00 динара са ПДВ. Технички пријем приступних саобраћајница Жежељевом мосту је завршен 10.05.2022. године. Укупно утрошено по годинама: 2019 – 643.680,00 динара, 2020 – 1.072.800,00 динара и 2022 – 429.120,00 динара (са ПДВ).

Пројекат 1.5.10 Сентандрејски мост (на путу М-22.1 преко канала ДТД) – проширење друмског објекта, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у току је. Техничка документација са техничком контролом новог моста са пратећом инфраструктуром на Сентандрејском путу у Новом Саду уговорена је током 2018. године. Уговорена вредност износи 9.430.800,00 динара са ПДВ-ом. Дана 9.12.2020. године исходовани су локацијски услови. Током 2021. и 2022. године настављени су радови на изради техничке документације.

Програмом за 2019. годину завршени су радови на Рехабилитацији друмског моста на путу М-22.1 Нови Сад–Суботица у Новом Саду, утрошена средства износе 77.280.586,00 у 2018. години и 3.744.000,00 динара у 2019. години.

Пројекат 1.5.11 (1.5.6* ознака пројекта након Измена Стратегије) Сентандрејски пут – комплетирање планираног профила саобраћајнице – прва фаза, до Велебитске улице, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, завршен је.

Радови на изградњи саобраћајних површина, водовода и атмосферске канализације и јавног осветљења на Сентандрејском путу, од Приморске до Велебитске улице, завршени су. Вредност изведених радова је 708.041.577,38 динара са ПДВ-ом. За ову намену је по годинама утрошено: 2017 – 7.920.000,00 динара, 2018 – 428.558.051,20 динара и 2019 – 271.563.526,18 динара.

Такође, у току је израда техничке документације за изградњу саобраћајних површина, водовода и атмосферске канализације и јавног осветљења на Сентандрејском путу, од Велебитске улице до Змајевачког пута. Уговорена вредност за израду техничке документације износи 9.552.000,00 динара са ПДВ-ом, уговорена вредност за техничку контролу износи 953.400,00 динара са ПДВ-ом. Радови на изради техничке документације настављени су и 2022. године. Укупно утрошена средства по годинама: 2018 – 1.344.000,00 динара, 2019 – 2.232.000,00 динара.

Током 2020. године изведено је одобрење за извођење радова за изградњу паркинга дуж режијске саобраћајнице на Сентандрејском путу у Новом Саду.

Радови на изградњи паркинга дуж режијске саобраћајнице на Сентандрејском путу између улица Отокара Кершованија и Ритске у Новом Саду су завршени 06.07.2021. године. Вредност уложених средстава у реализацију пројекта износи 3.663.207,71 динара са ПДВ. Целупан износ је уплаћен током 2021. године.

За пројекат 1.5.15 (1.5.10* ознака пројекта након Измена Стратегије) Реконструкција бициклистичке стазе у Футошкој улици, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, у току је реконструкција пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута. Изведено је одобрење за извођење радова. Извођење радова је планирано за 2021. годину. Предвиђена средства за 2021. и 2022. годину за ову намену износе 300.500.000,00 са ПДВ-ом.

У току 2021. године закључена су два Уговора за реконструкцију пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута и оба уговора реализована су током 2022. године у укупном износу од 236.614.883,46 динара са ПДВ-ом.

- реконструкција пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута, фаза 2 – део од Хајдук Вељкове до Улице Патријарха Павла. Радови завршени 20.04.2022. године. Утрошена средства потребна за реализацију уговора износе 177.214.019,46 динара са ПДВ. Утрошено по годинама: 2021 – 114.122.503,19 динара, 2022 – 63.091.516,27 динара (са ПДВ).

- реконструкција пешачких и бициклистичких стаза Футошке улице и Футошког пута фаза 1 – 1.етапа – деоница од Хајдук Вељкове улице до Улице Антона Чехова. Радови завршени 14.07.2022. године. Уговорена вредност износи 59.400.864,00 динара са ПДВ. Укупно утрошено по годинама: 2021 – 23.341.778,70 динара и 2022 – 21.932.818,92 динара са ПДВ. Коначна вредност средстава која су утрошена у 2022. години износи 23.518.019,35 динара (са ПДВ-ом).

Преостала деоница од Улице Антона Чехова до Булеvara ослобођења биће реализована у наредним годинама.

За пројекат 1.5.18 (1.5.13* ознака пројекта након Измена Стратегије) Набавка нових аутобуса, носилац Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", реализоване су све фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.

Преглед реализације набавки аутобуса по годинама:

- У 2016. години набављена су четири соло нископодна аутобуса на дизел гориво за које је из буџета Града Новог Сада пренето 60.000.000,00 динара;
- У 2017. години набављено је седам соло нископодних аутобуса са погоном на дизел гориво, који су испоручени крајем марта 2018. године, а за које је из буџета Града за 2017. годину пренето 107.633.704,50 динара, док је у 2018. години из буџета Града пренето 11.480.928,48 динара;
- У 2018. години извршен је откуп седам зглобних нископодних аутобуса на дизел гориво набављених путем финансијског лизинга у 2016. години, а за ову намену је из буџета Града Новог Сада пренето 100.000.000,00 динара;
- У 2019. години набављено је осам миди аутобуса са погоном на ЦНГ, за које је из буџета Града пренет износ од 99.880.000,00 динара, а у истој години набављено је и 13 соло аутобуса са погоном на ЦНГ, за које је из буџета Града Новог Сада пренет износ од 343.822.050,00 динара.
- У 2020. години испоручено је 50 аутобуса (30 соло и 20 зглобних), чија је набавка започета у 2019. години и за које је из буџета Града за 2019. годину пренето 700.000.000,00 динара, а из буџета Града за 2020. годину 845.691.756,06 динара.

У периоду од 2016. до 2020. године ЈГСП „Нови Сад“ набавило је укупно 89 аутобуса средствима из буџета Града Новог Сада, и то: 11 соло нископодних аутобуса са погоном на дизел, седам зглобних нископодних аутобуса са погоном на дизел (откупљена возила купљена путем финансијског лизинга), осам миди аутобуса са погоном на ЦНГ, 43 соло аутобуса са погоном на ЦНГ и 20 зглобних аутобуса са погоном на ЦНГ.

За набавку аутобуса у периоду од 2016. до 2020. године из буџета Града Новог Сада обезбеђено је укупно 2.268.508.439,04 динара.

Пројекат 1.5.14 Електронски систем наплате аутобуских карата у јавном превозу путника у Новом Саду, носилац Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", у току је. Систем електронске наплате уведен је у 105 аутобуса који саобраћају на линијама градског саобраћаја, а крајем 2020. године потписан је уговор за увођење система електронске наплате у аутобусе приградског и међумесног саобраћаја, са планираном реализацијом у 2021. години. У 2020. години за наведену набавку плаћено је 69.580.276,80 динара са ПДВ-ом (износ је у целости плаћен из сопствених средстава Предузећа).

У 2021. години завршена је друга фаза увођења система електронске наплате возних карата која је подразумевала постављање потребне опреме и уређаја у аутобусе који саобраћају на линијама градског, приградског и међумесног саобраћаја, као и пуштање система електронске наплате у примену.

Пројекат 1.5.18* Мастер план развоја саобраћаја у Новом Саду (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије), носилац Градска управа за саобраћај и путеве,

реализован је. Укупна вредност пројекта износи 26.160.000,00 динара, а извор средстава је буџет Града Новог Сада. Пројекат је реализован у две фазе. Прва фаза је реализована током 2017. и 2018. године у вредности од 14.280.000,0 динара, а обухватила је прикупљање података за израду Мастер плана. У 2018. години закључен је уговор за услугу израде студије „СМАРТ план – друга фаза“ (Мастер план), који је израђен у 2019. години. Вредност друге фазе је износила 11.880.000,00 динара. За реализацију прве фазе из буџета Града Новог Сада плаћено је 7.140.000,00 динара у 2017. години и 7.140.000,00 динара у 2018. години. За реализацију друге фазе из буџета Града Новог Сада плаћено је 5.940.000,00 динара у 2018. години и 5.940.000,00 динара у 2019. години.

Пројекат 1.5.19* Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка граду (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије), носилац Градска управа за саобраћај и путеве, реализован је. У 2017. години је закључен уговор за израду Пројекта „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду – прва фаза“. Пројекат је израђен у 2018. години, а његова вредност је 5.940.000,00 динара. За реализацију овог пројекта из буџета Града Новог Сада плаћено је 2.970.000,00 динара у 2017. години и 2.970.000,00 динара у 2018. години. У 2018. години закључен је уговор за услугу израде Пројекта „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду – друга фаза“. Друга фаза обухвата израду елабората о трасирању бициклистичке стазе на потезу Нови Сад–Ченеј и Нови Сад–Каћ, прибављање локацијских услова и израду техничке документације на наведеном потезу. Реализација је завршена у 2020. години, а укупна вредност пројекта је износила 5.988.000,00 динара. За реализацију овог пројекта из буџета Града Новог Сада плаћено је 2.994.000,00 динара у 2018. години и 2.994.000,00 динара у 2020. години. У 2019. години уговорен је и израђен Пројекат „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду, Нови Сад–Ковил“, у вредности од 4.980.000,00 динара. За реализацију овог пројекта из буџета Града Новог Сада плаћено је 4.980.000,00 динара у 2019. години. Укупна вредност свих израђених пројеката износи 16.908.000,00 динара.

За пројекат 1.5.20* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Едукација деце школског узраста (I–IV разреда), носилац Градска управа за саобраћај и путеве, реализоване су фазе планиране за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Едукација се одвијала на саобраћајном полигону којим су обухваћени пешачки прелази, саобраћајни знакови, семафори, аутомобили, мотоцикли, бицикли и простор за правилно коришћење сигурносних појасева у возилу. У току прве фазе едукације деце у основним школама за безбедно учешће у саобраћају обухваћено је 34 школе и 14.150 ђака. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2017. годину је износила 5.616.000,00 динара. Са едукацијом деце наставило се и у 2018, 2019. и 2020. години у 34 основне школе у Новом Саду. За ову намену су у 2018. години реализована средства из буџета Града Новог Сада, у вредности од 5.390.000,00 динара, у 2019. години у вредности од 5.988.000,00 динара и у 2020. години у вредности од 6.996.000,00 динара. У периоду од 2017. до 2020. године за реализацију овог пројекта утрошено је укупно 23.990.000,00 динара.

У 2021. години за Едукацију деце школског узраста (I-IV разреда) из буџета Града Новог Сада утрошено је 6.900.000,00 динара. Едукација је спроведена у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, кроз теоријско упознавање са саобраћајним ситуацијама и практичну симулацију саобраћајних ситуација. Обрађивани су појмови саобраћај, пешак, аутомобил, тротоар, коловоз, саобраћајна трака, раскрсница, пешачки прелаз, лева и десна страна, време, брзина, растојање, семафор и др. Објашњено је правило „Видети и бити виђен“, шта је важно „Стићи на време у школу“ или „Стићи у школу“, да ли је „Важнија лопта или нога“, појам брзине и др. У 2022. години за Едукацију деце школског узраста (I-IV разреда) планирана су средства у вредности од 6.250.000,00 динара, а сама едукација је планирана у последњем кварталу 2022. године.

Пројекат 1.5.22 (1.5.15* ознака пројекта након Измена Стратегије) Изградња општих паркиралишта за бицикле, носилац Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“, реализован је. Током 2017. године је постављено 160 држача за бицикле на 18 локација на подручју Града Новог Сада, од укупно 400 колико се планира до краја 2020. године. Постављањем нових држача активно се учествује у афирмацији бициклистичког саобраћаја. Вредност уложених средстава у 2017. години износи 1.708.800,00 динара без ПДВ-а, а извор су сопствена средства. Током 2018. године су постављена 143 нова држача за бицикле на 18 локација на подручју Града Новог Сада. До сада је постављено укупно 303 држача за бицикле. Постављањем нових држача активно се учествује у афирмацији бициклистичког саобраћаја. Вредност уложених средстава у 2018. години износи 1.987.700,00 динара без ПДВ-а, а извор су сопствена средства. Током 2019. године постављена су 73 нова места за паркирање бицикала, чиме је реализована фаза планирана за ту годину, а вредност уложених средстава износи 1.582.700,00 динара из сопствених средстава ЈКП „Паркинг сервис“. У 2020. години су постављена 204 места, а укупан број постављених места за паркирање бицикала у периоду од 2016. до 2020. износи 580. Вредност уложених средстава у 2020. години износи 1.991.250 динара без ПДВ-а, а извор су сопствена средства. Укупан износ утрошених средстава за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину износи 7.270.450,00 динара без ПДВ-а.

За пројекат 1.5.23 (1.5.16* ознака пројекта након Измена Стратегије) Изградња „NS Bike“ аутоматизованих станица за изнајмљивање бицикала, носилац Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. Током 2016. године изграђена је једна нова „NS Bike“ станица за изнајмљивање бицикала (на углу улица Корнелија Станковића и Миленка Грчића), чиме је број корисника увећан за 500. Самим тим је и број изнајмљивања бицикала у сезони повећан за 10%. Вредност уложених средстава у 2016. години, из буџета Града Новог Сада, износи 6.000.000,00 динара. Током 2017. године изграђена је нова „NS Bike“ станица за изнајмљивање бицикала, на углу улица Футошке и Браће Рибникар, чиме је број корисника увећан за 500. Тиме је и број изнајмљивања бицикала у сезони повећан за 10% у односу на 2016. годину. Поменута „NS Bike“ станица је друга по реду, од укупно пет које су планиране у петогодишњем циклусу (2016–2020). Вредност уложених средстава у 2017. години износи 4.680.000,00 динара без ПДВ-а, а извор су сопствена средства. Током 2018. године изграђена је нова „NS Bike“ станица за изнајмљивање бицикла (на Булевару патријарха

Павла), чиме је број корисника увећан за 500. Самим тим је и број изнајмљивања бицикала у сезони повећан за 10% у односу на 2017. годину, а створени су и услови за примену новог тарифног модела. Укупна вредност инвестиције у 2018. години је износила 4.997.307,80 динара (без ПДВ-а) и финансирана је сопственим средствима. Током 2019. године изграђена је једна станица за изнајмљивање бицикала на Булевару краља Петра I, чиме је реализована фаза за наведену годину. Укупна вредност инвестиције у 2019. години износила је 5.448.500,00 динара и финансирана је сопственим средствима ЈКП „Паркинг сервис“. До сада су реализоване четири нове станице за изнајмљивање бицикала (од планираних пет), у периоду од 2016. до 2020. године. Изградња нове станице планирана је за 2021. годину, а у 2020. години спроведене су активности на изради техничке документације за изградњу нове „NS Bike“ станице и започета је званична процедура. Укупан износ утрошених средстава за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину износи 21.125.807,80 динара без ПДВ-а.

У јануару 2022. године су завршени радови на изградњи „NS Bike“ станице за изнајмљивање бицикала. Станица је изграђена на углу Булевара Европе и Хаџи Рувимове улице. Вредност уложених средстава износила је 5.447.940,00 динара без ПДВ-а. Изградњом пете од, Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада, планираних пет станица, овај пројекат је реализован.

Пројекат 1.5.24 (1.5.17* ознака пројекта након Измена Стратегије) Уређење паркиралишта на Булевару ослобођења, носилац Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“, реализован је. У 2018. години уређени су и санирани паркинзи на Булевару ослобођења (између Булевара краља Петра I и Булевара Јаше Томића). Укупно је уређено 132 паркинг-места и утрошено 7.694.852,00 динара.

Пројекат 2.1.1 Изградња Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном, носилац Градска управа за образовање, у извештајном периоду био је у току.

Пројектом је планирана изградња и опремање објекта, нето површине 12.500 m² и укупне бруто површине објекта 14.756,34 m². Средства за реализацију Пројекта планирана су у буџету Града Новог Сада, чије финансирање се одвија у фазама у периоду од 2015. до 2018. године. Због тога што радови на изградњи објекта нису завршени, период за реализацију пројекта је продужен до краја 2021. године.

Пројектно-техничка документација за изградњу објекта израђена је у периоду од 2013. до 2015. године. Прво је израђено Идејно архитектонско решење, као основа за израду Урбанистичког пројекта, на основу кога су прибављени претходни услови – сагласности за пројектовање. На основу Локацијске дозволе, 2015. године су израђени Главни пројекти. Грађевинска дозвола је прибављена у септембру 2015. године.

Извођење радова на изградњи објекта у оквиру прве фазе финансирања започето је у мају 2016. године (на основу пријаве радова). У периоду од почетка извођења радова до краја 2020. године радови су се одвијали у четири фазе изградње, у складу са средствима планираним у буџету Града Новог Сада. Радови на изградњи објекта су завршени крајем 2020. године. Такође, у 2020. години је, на основу спроведеног поступка јавне набавке,

набављен део опреме (административна опрема, опрема за образовање, науку, културу и спорт и опрема за јавну безбедност).

У 2021. години су планирана средства за пројектно планирање (пројектно техничка документација која се израђује по завршетку извођења радова) и за набавку опреме по уговорима из 2020. године у укупном износу од 364.821.000,00 динара, од чега је реализовано 364.565.262,30 динара. Објекат је почетком септембра 2021. предат на употребу. Вредност пројекта, након спроведених свих предпројектних и пројектних активности од почетка 2015. до краја 2021. године, износи 3.204.128.941,31 динара. Пројекат је реализован.

Пројекат 2.1.2 Изградња нове школске зграде Пољопривредне школе са домом ученика, Футог, носилац Градска управа за образовање. Од пројекта се привремено одустало.

Пројекат је био пријављен за измену Плана имплементације 2018. године, вредност пројекта је износила 459.000.000,00 динара. Пројектна документација је израђена у претходном периоду. Активности на реализацији пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада. Да би се приступило реализацији пројекта, било је потребно извршити усклађивање израђене пројектно-техничке документације са важећим законима и прописима. Приликом спровођења активности установљено је да постоје одређени проблеми на парцелама на којима је требало изградити објекат (имовинско-правни статуси парцела и објеката), чије решавање претходи спровођењу даљих активности и изградњи објекта. Поступак решавања имовинско-правног статуса парцела и даље је у току, те се из тог разлога привремено одустало од реализације пројекта.

Пројекат 2.1.3 Доградња објекта и изградња спортских терена Основне школе „Никола Тесла“, носилац Градска управа за образовање, реализован је.

Пројектом је планирана доградња објекта површине од 1.606 m² у Основној школи „Никола Тесла“, у циљу побољшања услова за рад и боравак у школи. Планирани период реализације је био од 2016. до 2018. године.

На основу Протокола о сарадњи (из 2016. године – компонента 3), доградњу објекта је финансирала Европска инвестициона банка са 165.000.000,00 динара, а изградњу спортских терена Град Нови Сад. На основу израђене пројектно-техничке документације и издодане грађевинске дозволе, извођење радова је започето у јуну 2017. године и завршено крајем 2018. године. Вредност радова финансираних средствима из буџета Града Новог Сада износи 35.371.868,87 динара. Укупна вредност средстава на реализацији пројекта износи 200.371.868,87 динара. Сви радови су завршени крајем 2018. године.

Пројекат 2.1.4 Надоградња постојећег објекта Основне школе „Иво Лола Рибар“ Нови Сад, носилац Градска управа за образовање, реализован је.

Пројектом је планирана надоградња објекта у Основној школи „Иво Лола Рибар“, површине 973 m², у циљу побољшања услова за рад и боравак у школи. У 2017. години је изабран извођач радова и започети су радови. На основу Протокола о сарадњи (из 2016. године –

компонента 3), пројекат финансира Европска инвестициона банка, у износу од 53.545.813,44 динара. У току извођења пројекта дошло је до накнадних и непредвиђених радова, о чему је извођач радова обавестио финансијера и због чега је извођење радова обустављено. У 2019. години радови су настављени. Након завршетка радова извршена је примопредаја изведених радова. Укупна вредност средстава за реализацију пројекта износи 81.981.617,61 динар, од чега средства Европске инвестиционе банке износе 53.545.813,44 динара, а средства из буџета Града Новог Сада 28.435.804,17 динара (у 2018. години 15.760.804,17 динара, у 2019. години 12.675.000,00 динара). Сви радови су завршени крајем 2019. године.

Пројекат 2.1.5 Адаптација и реконструкција објекта са надоградњом једне етаже на објекту Гимназије „Исидора Секулић“, носилац Градска управа за образовање, у извештајном периоду је био у току.

Пројектом је планирана адаптација и реконструкција таванског простора са проширењем радног простора површине 744,19 м² и реконструкција објекта. Планирани период реализације Пројекта је од 2019. до 2021. године. Поред средстава планираних у буџету Града Новог Сада, извођење радова је финансирано и из буџета Аутономне покрајине Војводине. У периоду од 2019. до краја 2020. године реализована су средства у износу од 199.627.172,53 динара (120.000.000,00 динара из буџета Аутономне покрајине Војводине и 79.625.627,53 динара из буџета Града Новог Сада.

У буџету Града Новог Сада за 2021. годину планирана су средства у укупном износу од 79.712.500,00 динара. Ребалансом буџета Града предложено је увећање средстава за 59.476.000,00 динара (нереализована средства из 2020. године), што укупно износи 139.188.500,00 динара, од чега је реализовано 131.327.904,86 динара. Такође, у буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, планирана су средства у износу од 26.357.985,20 динара. Укупно планирана средства у буџету Аутономне покрајине Војводине износила су 146.357.985,20 динара. Средства су одобравана кориснику средстава и нису приказана у буџету Града Новог Сада, али су узета у обзир код исказивања укупне вредности пројекта. За реализацију Пројекта у периоду реализације, из буџета Града Новог Сада утрошено је укупно 210.953.532,39 динара. Укупна вредност пројекта, закључно са 31. 12.2021. године износи 357.311.490,59 динара. Пројекат је реализован, надограђени део објекта је предат на употребу.

Пројекат 2.1.5 (2.1.6* ознака пројекта након Измена Стратегије) Надоградња дела изнад тераса објекта Предшколске установе "Радосно детињство" у Руменки, Улица Петефи Шандора 25, носилац Градска управа за образовање, реализован је.

Пројектом је била планирана надоградња дела објекта изнад тераса. Сагледавајући стварно стање на терену и одредбе позитивних законских прописа, извршено је усклађивање назива пројектне активности, па су за реконструкцију наткривене терасе и адаптацију делова објекта Предшколске установе "Радосно детињство" у Руменки планирана средства у буџету Града. У 2018. години је реализовано 12.539.540,68 динара. Наставак реализације пројектне активности планиран је у 2019. години, а реализовано је

3.282.687,10 динара. Укупна вредност пројекта износи 15.822.227,78 динара. Након завршетка радова, у 2019. години извршена је и примопредаја изведених радова.

Пројекат 2.1.9. Адаптација таванског простора у радне собе и пратеће просторије у објекту „Зека“ у Будисави, Предшколска установа "Радосно детињство", Улица Јернеја Копитара 1, носилац Предшколска установа "Радосно детињство", реализован је. Изменом Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 68/17) планирана је реализација пројекта у 2020. години и пријављена вредност пројекта у износу од 15.200.000,00 динара. У 2018. години је, од планираних 20.000.000,00 динара за радове на адаптацији таванског простора у радне собе и пратеће просторије, реализовано 19.981.996,79 динара и од планираних 600.000,00 динара за измену и допуну пројектно-техничке документације за адаптацију таванског простора у радне собе, реализовано је 558.772,40 динара, укупно 20.540.769,10 динара. У 2019. години у буџету Града Новог Сада је за изградњу прикључка објекта на канализациону мрежу, реализовано је 58.000,00 динара, колико је и било планирано. За пројектно планирање – пројектно-техничку документацију, стручни надзор, технички преглед, сагласности и таксе за адаптацију таванског простора у радне собе – наставак уговорених активности из 2018. године и активности у 2019. години, када су од планираних средстава у износу од 500.000,00 динара реализована средства у износу од 29.672,00 динара, од чега 58.000,00 динара за прикључак објекта на канализациону мрежу и 329.672,00 динара за пројектно планирање, за пријаву радова, контролу пројекта са издатим одобрењем за прикључење 97 kW и техничку контролу УГИ и стручни надзор, укупно 387.672,00 динара. У 2020. години из буџета Града Новог Сада за пројектно планирање – пројектно-техничку документацију, стручни надзор, технички преглед, сагласности и таксе за адаптацију таванског простора у радне собе – наставак уговорених активности из 2018. и 2019. године и активности у 2020. години, реализовано је 82.800,00 динара за технички преглед. У 2020. години је извршен технички преглед и објекат је предат на употребу. Укупна вредност пројекта, након реализације свих активности, износи 21.011.241,49 динара.

Пројекат 2.2.1 Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих, носилац Градска библиотека у Новом Саду, реализован је. Рад на пројекту је обухватио припрему и радње потребне за функционисање Центра у виртуелном облику. На званичном сајту Градске библиотеке, на посебној страници се налази Дигитални центар, који је објединио дигиталне изворе. У ту сврху су ангажовани људски ресурси и извршена је потребна додатна едукација; припремљен је концепт Центра у виртуелном облику и урађена је селекција садржаја, у сарадњи са партнером на пројекту, Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ Београд. Центар тренутно располаже следећим садржајима:

1. Квизови, конкурси, електронске изложбе, програми у сарадњи са омладинским организацијама, онлајн сусрети с писцима.
2. Интерактивни садржај: израда народног дигиталног речника српског језика.
3. „Шта да читам?“ – препоруке за читање књига на српском језику (јединствени портал у чијем креирању учествују библиотекари из читаве Србије, међу њима и библиотекари Градске библиотеке у Новом Саду).
4. Онлајн каталог библиотечке грађе Градске библиотеке у Новом Саду.

5. Дигитална збирка – део дигиталне збирке старе и ретке књиге и разгледнице, које се чувају у Завичајној збирци.
6. Дигитална форма часописа у издању Градске библиотеке: „Информативни билтен“, „Мозаик“, „Библиотечки путоказ“, „Свеске за историју Новог Сада“.
7. Виртуелни водич кроз Градску библиотеку – централни објекат и мрежа огранака.

Повезивање и сарадња су успостављени и са Фондацијом „Нови Сад 2022“ током учешћа на радионици Публика у фокусу (Архив Града Новог Сада), у циљу унапређења рада институција културе на пољу међународне сарадње, интеркултуралне медијације, пројеката итд. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2017. години износи 214.057,67 динара. Након Закључка Градског већа Града Новог Сада од 27. фебруара 2018. године о давању на коришћење просторија бивше Библиотеке просветних радника у Учитељском дому (Улица Војводе Путника бр. 1) Градској библиотеци у Новом Саду, током новембра и децембра 2018. године започети су грађевински радови на адаптацији Учитељског дома, у коме је формиран Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2018. години износи 2.292.777,10 динара.

У 2019. години у простору центра дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих, који је променио име у „Дигитални омладински центар“ (Војводе Путника бр. 1), извршени су опсежни грађевински радови, те је за адаптацију објекта по пројекту утрошено 9.406.060,00 динара. Из сопствених средстава за ову намену издвојено је 159.884,00 динара, за ангажовање радника 1.462.616,04 динара, за опрему 1.271.505,60 динара, а за стручни надзор над извршењем радова 240.000,00 динара. У 2020. години поменуте просторије потпуно су адаптиране у грађевинском смислу и завршено је опремање намештајем и потребном техничком опремом. Дигитални омладински центар свечано је отворен 10. јуна 2020. године. До краја 2020. године, у њему је одржано неколико десетина програма, у складу са епидемиолошким мерама Кризног штаба Града Новог Сада (онлајн промоција књиге и изложбе, Међународни књижевни фестивал у организацији Друштва књижевника Војводине, осмишљавање и реализација дигиталних садржаја на интернет и фејсбук страницама Библиотеке итд.). У 2020. години за људске ресурсе издвојено је 905.649,53, а за набавку инвентара и опреме 184.747,96 динара. Укупно је за пројекат потрошено 6.532.300,00 динара, од чега за људске ресурсе 3.653.804,89 динара.

Пројекат 2.2.2 Дунавска библиотека, носилац* (промењен носилац пројекта након Измена Стратегије) Градска библиотека у Новом Саду, реализован је. У јуну 2018. године, у сарадњи са ЈКП „Градско зеленило“, изграђен је наменски објекат за Библиотеку на Штранду. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2018. години износи 3.132.000,00 динара. У току летњих месеци 2019. и 2020. године одржано је више програма са Друштвом новосадских књижевника и Агенцијом „Herog Media Pont“, који су редовни део делатности Библиотеке и финансирани су од стране оснивача.

За пројекат 2.2.3 Опремање полицама нове зграде Историјског архива Града Новог Сада, носилац Архив Града Новог Сада, реализоване су фазе планиране за 2017, 2018. и 2019. годину. У току прве фазе извршено је опремање полицама четири депоа на другом спрату Историјског архива Града Новог Сада. Извор финансирања је буџет Града Новог

Сада, а вредност уложених средстава у 2017. години износи 11.638.440,00 динара. Уплатом аванса у износу од 3.390.519,60 динара у децембру 2018. године започета је реализација наредне фазе пројекта. Средства су пренета у 2019. годину (7.911.212,40 динара) и реализована у потпуности у фебруару 2019. године, чиме је завршено опремање другог спрата мобилним полицама и опремљен је један депо на трећем спрату. Извор финансирања је Град Нови Сад, а опремљена су три и по депоа на другом спрату Историјског архива Града Новог Сада. У току 2019. године Историјски архив Града Новог Сада је у потпуности реализовао пројекат, финансиран средствима из буџета Града Новог Сада у износу од 3.994.182,00 динара, и тиме је завршена последња фаза опремања полицама депоа Историјског архива Града Новог Сада.

За пројекат 2.2.4 Организовање Међународног фестивала мањинских Театара, носилац Новосадско позориште – „Újvidéki Színház“, реализована је фаза планирана за 2016. годину.

Носилац пројекта је приступио организацији „I. Међународног фестивала мањинских позоришта – Synergy#WTF“. Конституисан је организациони одбор од чланова Новосадског позоришта и израђене су полазне основе Фестивала, одређени циљеви и структура манифестације. Сачињен је документ Фестивала: објавно писмо са критеријумима учешћа и текст изјаве о намери; уговори о наступу на енглеском и француском језику. Извршена је коректура писаних површина и материјала на српском и енглеском језику. Контактрани су потенцијални учесници фестивала. Активности на реализацији пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада. Вредност средстава уложених у 2016. години износи 476.100,84 динара.

Пројекат 2.2.5 Изградња археолошког парка, носилац Завод за заштиту споменика културе, у току је. Активности у 2016. години: истраживачки рад и прикупљање података о савременим археолошким парковима (Европе) у којима су реконструисани остаци дрвене и земљане архитектуре и начин живота из различитих периода праисторије и историје. Од 2017. до 2019. године Завод за заштиту споменика културе учествовао је у изради Плана детаљне регулације археолошког парка на Сајлову. Стручна служба Завода, у сарадњи са обрађивачима плана из ЈП „Завод за Урбанизам“ Нови Сад, дала је смернице и мере заштите потребне за израду плана. У 2020. години урађен је План развоја археолошког парка у Новом Саду за период 2021–2025. године и предлог динамике активности и потребних средстава за исти период.

Пројекат 2.2.6 Филмски програм – Први биоскоп у Футогу, носилац Културни центар „Младост“ Футог, реализован је. Током 2016. године опремљен је објект Културног центра „Младост“ у Футогу, тј. набављена је потребна опрема за филмске пројекције. У 2016. години реализоване су 64 пројекције. Вредност пројекта износи 2.000.000,00 динара, а извор финансирања је буџет Града Новог Сада. У 2017. години филмске пројекције су реализоване два пута месечно, а укупан број филмских пројекција је 60. Укупан број посетилаца је 3.000. У 2017. години у реализацију пројекта је уложено 1.190.000,00 динара, а извор финансирања је буџет Града Новог Сада.

За 2020. годину на конкурс Филмског центра Србије за финансирање и суфинансирање пројекта у кинематографији у категорији Преддигитализација и дигитализација биоскопа, набављен је систем за електронску продају карата и Програмски софтвер за продају карата у вредности од 340.238,00 динара. Пројекат је завршен у јуну 2022. године.

Пројекат 2.2.8 Фаза 2 санације целокупне мреже електроинсталација у Позоришту младих, носилац Позориште младих, реализован је. Санирана је електроинсталациона мрежа. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, вредност средстава уложених у првој фази пројекта, завршеној у 2015. години, износила је 16.055.437,62 динара, а вредност средстава уложених у 2016. години, тј. у другој фази пројекта, износила је 9.739.098,00 динара.

Пројекат 2.2.9 (2.2.8* ознака пројекта након Измена Стратегије) “Youth Creativ Polis – cultural hub” – Омладински креативни полис, носилац Фондација „Нови Сад 2021“, партнер Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, у току је.

У 2017. години за привођење намени локације на адреси Булевар деспота Стефана бр. 5 извршено је плаћање 6.369.000,00 динара, док је за пројектовање културне станице на истој адреси извршено плаћање у износу од 726.936,00 динара. За пројектовање још три културне станице извршено је плаћање у износу од 3.258.250,80 динара, а за изградњу Културне станице 1 у износу од 27.850.497,42 динара.

У 2018. години Градска управа за имовину и имовинско-правне послове реализовала је следеће активности у укупном износу од 82.905.268,75 динара:

- Културна станица бр. 1 Свилара, Косовска улица бр. 33 у Новом Саду – у 2018. години уложено је 48.858.150,21 динар. Укупна вредност радова износи 76.708.647,63 динара. Сви радови су окончани.
- Културна станица бр. 3 „Омладински центар“, Булевар деспота Стефана бр. 5, Нови Сад II – у 2018. години завршена је јавна набавка за прву фазу радова, извођач је уведен у посао у децембру 2018. године. Средства која су утрошена у 2018. години износе 34.047.118,54 динара са ПДВ-ом уплатом аванса, а рок за завршетак радова је децембар 2019. године.

У 2019. години Градска управа за имовину и имовинско-правне послове реализовала је следеће активности у укупном износу од 139.967.348,88 динара:

- Културна станица бр. 1 Свилара, Косовска улица бр. 33 у Новом Саду – у 2019. години уложено је 3.494.963,18 динара, сви радови су окончани, у току је предаја техничке документације за технички пријем објекта и исхођење употребне дозволе.
- Културна станица бр. 3 „Омладински центар“, Булевар деспота Стефана бр. 5, Нови Сад II – у 2019. години је уложено 33.832.182,79 динара. Укупна вредност радова износи 67.879.301,33 динара за прву фазу радова који су завршени у децембру 2019. године. Јавне набавке за другу фазу радова, које обухватају уградњу соларних панела и завршне радове,

завршене су, потписани су уговори са извођачима радова, извођачи радова су уведени у посао. На наведене радове је утрошено 16.666.666,66 динара уплатом аванса извођачима радова.

- Реконструкција објеката 2 и 3 у Кинеској четврти, Булевар деспота Стефана бр. 5, Нови Сад II – у 2019. години уложено је 67.896.174,90 динара, завршена је јавна набавка, извођач је введен у посао, у току је извођење радова на објекту, а рок за завршетак радова је новембар 2020. године. Извођење радова је финансирано из средстава добијених од Министарства културе и информисања.

- Извођење радова на објектима 11 и 13 у Креативном дистрикту, Булевар деспота Стефана бр. 5, Нови Сад – у 2019. години уложено је 18.077.361,35 динара уплатом аванса, завршена је јавна набавка, извођач је введен у посао, у току је извођење радова на објектима, а рок за завршетак радова је децембар 2020. године.

У току 2020. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове реализовала је следеће активности, у укупном износу од 183.907.191,96 динара, на објектима за Културну престоницу Европе 2022. године:

- Културна станица „Слана бара“, адреса: Ченејска улица бр. 54:
Прва фаза извођења грађевинских и грађевинско-занатских радова започета је 2019. године, а завршена 2020. године. Укупна вредност радова прве фазе износи 70.571.606,76 динара, а финансирана је из средстава буџета Града. Друга фаза радова, која обухвата завршне радове на објекту, започета је 2020. године и завршена исте године. Укупна вредност друге фазе радова износи 39.694.234,80 динара, а финансирана је из средстава добијених од Министарства културе и информисања (5.000.000,00 динара) и из средстава буџета Града (34.694.234,80 динара). Укупна вредност изведених радова износи 110.265.841,56 динара. Исходована је употребна дозвола за објекат. Објекат је прикључен на градску инфраструктуру.

- КИНЕСКА ЧЕТВРТ, адреса: Булевар деспота Стефана бр. 5:

- Кинеска четврт – Објекат бр. 7, Културна станица „Омладински центар“.
Прва фаза извођења грађевинских и грађевинско-занатских радова започета је 2018. године, а завршена 2019. године. Укупна вредност радова прве фазе износи 67.879.301,33 динара, и финансирана је из средстава добијених од Министарства културе и информисања, и 2.852.401,22 динара (из ребаланса буџета Града). Друга фаза радова, која обухвата завршне радове на објекту и постављање соларних панела, започета је 2019, а завршена 2020. године. Средства која су утрошена у 2020. години износе 13.166.903,49 динара са ПДВ-ом. Укупна вредност друге фазе радова износи 33.166.903,49 динара са ПДВ-ом, а финансирана је из средстава добијених од Министарства културе и информисања. Укупна вредност изведених радова износи 101.046.204,82 динара. Исходована је употребна дозвола за објекат. Објекат је прикључен на градску инфраструктуру.

- Кинеска четврт – Објекти бр. 2 и 3

Радови на извођењу објеката, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2019, а завршени у новембру 2020. године, и записнички су примопредати предајом окончане ситуације. Средства која су утрошена у 2020. години износе 91.442.433,91 динара са ПДВ-ом. Укупна вредност изведених радова износи 132.771.932,40 динара без ПДВ-а, односно 159.321.735,24 динара са ПДВ-ом, а

финансирани су из средстава добијених од Министарства културе и информисања. Објекат је прикључен на градску инфраструктуру.

- Кинеска четврт – Објекти бр. 11 и 13

Радови на извођењу објеката, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2019, а завршени у децембру 2020. године, и записнички су примопредати предајом окончане ситуације. Средства која су утрошена у 2020. години износе 21.156.406,44 динара са ПДВ-ом. Укупна вредност изведених радова износи 35.707.700,05 динара без ПДВ-а, односно 42.849.240,06 динара са ПДВ-ом, а финансирани су из средстава добијених од Министарства културе и информисања. У току је прикључење објеката на градску инфраструктуру.

- Кинеска четврт – Објекат бр. 12

Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2020. године, а планирано је да буду завршени 2021. године. У 2020. години укупно је утрошено 18.447.213,32 динара са ПДВ-ом. Планирана вредност радова износи 34.294.836,41 динара, а финансирани су из средстава добијених од Министарства културе и информисања. У току је прикључење објеката на градску инфраструктуру

- Кинеска четврт – Објекат бр. 5

Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2020. године, а планирано је да буду завршени 2021. године. Планирана вредност радова износи 1.331.138,94 евра, а финансирани су средствима Делегације Европске уније у Србији.

У току 2021. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове реализовала је следеће активности:

- КИНЕСКА ЧЕТВРТ, адреса: Булевар деспота Стефана бр. 5:

- Кинеска четврт – Објекат бр. 12 Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2020. године, а планирано је да буду завршени 2021. године. У 2020. години укупно је утрошено 18.447.213,32 динара са ПДВ-ом. Средства која су утрошена у 2021. години износе 10.010.023,82 динара са ПДВ-ом. Укупна вредност изведених радова износи 28.457.237,14 динара без ПДВ-а, односно 34.148.684,57 динара са ПДВ-ом, а финансирани су из средстава добијених од Министарства културе и информисања. У току је прикључење објеката на градску инфраструктуру.

- Кинеска четврт – Објекат бр. 5 Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2020. године, а планирано је да буду завршени 2022. године. Планирана вредност радова износи 1.331.138,94 евра, а финансирани су средствима Делегације Европске уније у Србији. У току 2021. године су се изводили радови на реконструкцији објекта, планирани завршетак радова је 2022. године.

- Кинеска четврт – Објекат бр. 6 Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2021. године, а планирано је да буду завршени 2023. године. У 2021. години уплаћен је аванс у износу од 128.541.666,66 динара без ПДВ-а. Планирана вредност радова износи 490.000.000,00 динара са ПДВ-ом. У току 2021. године су се изводили радови на реконструкцији објекта, планирани завршетак радова је 2023. године.

У току 2022. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове реализовала је следеће активности:

- Кинеска четврт – Објекат бр. 5 Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2020. године, а завршени у мају 2022. године, и записнички су примопредати предајом окончане ситуације. Планирана вредност радова износи 1.331.138,94 евра, укупна вредност изведених радова износи 1.252.763,39 евра, а финансирани су средствима Делегације Европске уније у Србији. У току је прикључење објекта на градску инфраструктуру.
- Кинеска четврт – Објекат бр. 6 Радови на извођењу објекта, који обухватају извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталационих радова, започети су 2021. године, а планирано је да буду завршени 2023. године. У 2021. години уплаћен је аванс у износу од 128.541.666,66 динара без ПДВ-а. Планирана вредност радова износи 490.000.000,00 динара са ПДВ-ом. У току 2021. године су се изводили радови на реконструкцији објекта, планирани завршетак радова је 2023. године.

Пројекат 2.2.11 Ревитализација објекта старе стрељане – Еђшег, носилац Градска управа за културу, реализован је. Током претходног периода разрушена стара стрељана, односно Дворац Еђшег, доживела је потпуну ревитализацију, и у 2016. години урађено је опремање простора. За ту намену утрошена су средства за набавку намештаја, озвучења, расвете, галеријске и друге опреме. У 2016. години уложено је 1.684.004,73 динара, а након ревитализације одржано је 10 програма.

За пројекат 2.2.12 (2.2.9* ознака пројекта након Измена Стратегије) Развој и унапређење културе, носилац Градска управа за културу, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Градска управа за културу расписала је у 2016. години два конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе. У оквиру тематских области: визуелна уметност и мултимедија, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, аматерско културно-уметничко стваралаштво, кинематографија и аудиовизуелно стваралаштво. Право учешћа на конкурсима имале су установе културе, изузев установе културе чији је оснивач Град, удружења у култури, уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је статус утврђен у складу са Законом, као и други субјекти у култури чије је седиште на територији Града (подржано је 159 пројеката), а који су од значаја за развој културе Града Новог Сада. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2016. години износи 152.474.603,03 динара. Кључне активности у 2017. години су: спроведена три конкурса културе, два конкурса за савремено стваралаштво и један из области заштите нематеријалног културног наслеђа. Број пристиглих предлога пројеката је 659, а број подржаних пројеката је 226 (што је 34,29%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2017. години износи 126.765.000,00 динара. Кључне активности у 2018. години су: спроведена три конкурса културе, два конкурса за савремено стваралаштво и један из области заштите нематеријалног културног наслеђа. Број пристиглих предлога пројеката је 605, а број подржаних пројеката је 379 (што је 62,64%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2018. години износи 132.024.000,00 динара. Кључне активности у 2019. години су:

спроведено пет конкурса из области креативне културне политике и очувања културног наслеђа, два конкурса из области савременог стваралаштва, један из области заштите нематеријалног културног наслеђа и један из области филмске уметности (производња домаћих играних и документарних филмова), као и један за суфинансирање пројеката из области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове. Број пристиглих предлога пројеката је 722, а број подржаних пројеката је 554 (што је 76,73%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2019. години износи 169.136.000,00 динара. У 2020. години спроведене су следеће активности: пет конкурса (2.2 – креативна културна политика и очување културног наслеђа), два из области савременог стваралаштва, један из области заштите нематеријалног културног наслеђа, један из области филмске уметности (производња домаћих играних и документарних филмова) и један за суфинансирање пројеката из области културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове. Број подржаних пројеката је 515. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2020. години износи 194.700.000,00 динара.

У 2021. години спроведено је пет конкурса за суфинансирање пројеката из области савременог стваралаштва, заштите нематеријалног културног наслеђа, подршка пројектима из културе и уметности финансираних кроз међународне фондове као и конкурс за пројекте из филмске уметности. Укупан број подржаних пројеката је 598, у износу од 210,479,000,00 рсд. Такође, у 2022. години има још расписаних конкурса тј. још није завршена процедура конкурса.

За пројекат 2.2.13 (2.2.10* ознака пројекта након Измена Стратегије) Развој и унапређење издавачке делатности, носилац Градска управа за културу, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Градска управа за културу је у 2016. години расписала конкурс за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва. Код оцене пројеката од посебног је значаја да књига има уметничку, књижевну и научну вредност, да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге, да је књига оригинално и креативно дело и да промовише културу Града и његово културно наслеђе. Ако је у питању часопис, од посебног је значаја да је буде часопис из области културе, уметности и других друштвених наука, да је значајан у културној јавности, да по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме и да постоји континуитет у излажењу часописа. Подржано је издавање укупно 68 књижевних издања и часописа. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2016. години износи 9.508.801,91 динар. Кључне активности у 2017. години су: спроведен је конкурс за унапређење издавачке делатности и на њега је пријављено 137 пројеката, од чега је подржано 82 (што је 62,12%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2017. години износи 8.000.000,00 динара. Кључне активности у 2018. години су: спроведен конкурс за унапређење издавачке делатности на који је пријављен 121 пројекат, од чега је подржано 76 пројеката (што је 63%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2018. години износи 7.640.000,00 динара. У 2019. години спроведен је конкурс за унапређење издавачке делатности и на њега је пријављено 126 пројеката, од чега је подржано 87, што је 69,05%. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а

вредност уложених средстава у 2019. години износи 10.400.000,00 динара. У 2020. години спроведен је конкурс за унапређење издавачке делатности и подржана су 102 пројекта. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2020. години износи 10.400.000,00 динара.

У 2021.години подржано је 99 пројеката, вредност буџетских средстава је 9,770,000,00 динара. У 2022. години подржано је 96 пројеката, вредност буџетских средстава је 12,150,000,00 динара.

За пројекат 2.2.14 (2.2.11* ознака пројекта након Измена Стратегије) Обнова и развој верских објеката, носилац Градска управа за културу, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Градска управа за културу је у 2016. години расписала конкурс и помогла обнову објеката четири верске заједнице на територији Града. Град кроз овај конкурс помаже обнову верских објеката у зависности од степена угрожености верског објекта, категоризације верског објекта као културног добра (изузетан значај, велики значај, споменик културе) и значаја верских објеката за културу, уметност и историју, као и уколико верски објекат није проглашен за споменик културе, ако је у поступку припреме за проглашење, или је добро које ужива претходну заштиту. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2016. години износи 9.878.710,74 динара. Кључне активности у 2017. години су: спроведен конкурс за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката у Новом Саду. Број пристиглих пријава је 16, а број подржаних пројеката је девет (што је 56,25%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2017. години износи 8.320.000,00 динара. Кључне активности у 2018. години су: спроведена два конкурса за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката у Новом Саду. Број пристиглих пријава је 15, а број подржаних пројеката је 11 (што је 56%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2018. години износи 30.830.000,00 динара. Кључне активности у 2019. години су: спроведен конкурс за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду. Број пристиглих пријава је 14, а број подржаних пројеката је девет, што је 64,28%. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2019. години износи 12.320.000,00 динара. У 2020. години спроведен је конкурс за суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Саду. Број подржаних пројеката је 9, извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2020. години износи 13.400.000,00 динара.

У 2021.години подржано је 11 пројеката, вредност буџетских средстава је 21,390,000,00 динара. У 2022. још има један расписан конкурс (није завршена процедура конкурса).

За пројекат 2.2.15 (2.2.12* ознака пројекта након Измена Стратегије) Унапређење јавног информисања, носилац Градска управа за културу, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Градска управа за културу је у 2016. години расписала конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Кроз овај

конкурс Градска управа је подржала производњу 68 медијских садржаја. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2016. години износи 67.435.234,54 динара. Кључне активности у 2017. години су: спроведено два конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања. Укупан број пристиглих пројеката је 154, а број подржаних пројеката је 85 (што је 55,19%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2017. години износи 51.537.550,00 динара. Кључне активности у 2018. години су: спроведено два конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања. Укупан број подржаних пројеката је 119 (што је 55,86%). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2018. години износи 66.464.000,00 динара. Кључне активности у 2019. години су: спроведен конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања. Број пристиглих пројеката је 164, а број подржаних пројеката је 71, што је 43,29%. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2019. години износи 57.166.800,00 динара. У 2020. години спроведена су два конкурса за суфинансирање пројеката из области јавног информисања. Укупан број подржаних пројеката је 137, извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2020. години износи 63.650.000,00 динара.

У 2021.години подржано је 132 пројекта, вредност буџетских средстава је 61.600.000,00 динара. У 2022. години подржано је 94 пројекта, вредност буџетских средстава је 61.600.000,00 динара.

Пројекат 2.3.1 Изградња објеката Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализован је. Сви уговорени радови су изведени. Утрошена средства за реализацију пројекта изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду износе 423.000.000,00 динара са ПДВ-ом, и то: 2017. године – 284.725.343,49 динара и 2018. године – 138.274.656,51 динар. Искодована је употребна дозвола и објекат је предат Градској управи за имовину и имовинско-правне послове.

За пројекат 2.3.2 Опремање здравствених установа медицинско-техничком опремом, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, у оквиру којих је извршена набавка опреме за задржавствене установе примарне здравствене заштите, чиме је омогућена примена савремених дијагностичких и терапијских процедура и метода и пружање услуга изабраних лекара и специјалиста на ефикаснији начин, без упућивања корисника на даљу дијагностику у установе терцијарног нивоа. Током 2016. године извршено је опремање пословних просторија Галенске лабораторије у Ветернику мерним инструментима за потребе снабдевања становништва и здравствених установа галенским препаратима, извршена је набавка медицинске опреме за здравствене установе – од посебног је значаја набавка једног ултразвучног гинеколошког апарата, офталмолошког бесконтактнoг тонометра и једног анализатора отпадних гасова из стационарних емитера ради заштите запослених, становништва и животне средине, и бржег поступања приликом евентуалних појава загађења ваздуха, а извршена је и набавка намештаја и друге техничке опреме за здравствене објекте. Активности пројеката

финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 28.671.153,50 динара. Током 2017. године набављена је лабораторијска опрема за рад Галенске лабораторије и медицинска опрема за друге здравствене установе – посебно се издвајају два ултразвучна апарата за гинекологију, један ултразвучни апарат за кардиологију, један ултразвучни апарат за РТГ дијагностику и један апарат за ОТП – телерендген за потребе Дома здравља "Нови Сад", затим медицинска опрема за рад ургентних екипа на терену Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, медицинска опрема за Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад и медицинско-техничка опрема за испитивање радне и животне средине и здравствену заштиту радно активног становништва за Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад. Такође, извршена је и набавка намештаја и остале опреме за здравствене установе, а нова зграда Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад потпуно је опремљена намештајем, а гаража алатом за одржавање возног парка. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2017. години је износила 82.380.009,74 динара. Током 2018. године набављена је неопходна медицинско-техничка опрема за све здравствене установе примарне здравствене заштите, а од посебног значаја је набавка једног мамографа, као најзначајније инвестиције у 2018. години, ултразвучног апарата за РТГ дијагностику, стоматолошког радног места за дечију стоматологију, биохемијског анализатора и аутоматског изокинетичког узоркивача за одређивање честица и других загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2018. години је износила 58.592.226,70 динара. Током 2019. године извршена је набавка неопходне медицинско-техничке опреме, а од посебног значаја је набавка система за третман медицинског отпада за Дом здравља „Нови Сад“, којим се врши претварање инфективног отпада у комунални отпад, у складу са прописима који регулишу ову област, два стоматолошка радна места за дечију стоматологију, теста оптерећења за дијагностику и лечење кардиоваскуларних обољења, једног уређаја за криотерапију за ефикаснији опоравак пацијената, као и једног мултифункционалног бифазичног дефибрилатора. Такође, набавка медицинске опреме и намештаја извршена је и у оквиру пројекта којим је Град Нови Сад обезбедио средства за суфинансирање мера популационе политике, од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије, којима је опремљен објект у Алмашкој број 4 и који ће представљати својеврстан центар за развој репродуктивног здравља становништва на територији Града Новог Сада. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада и буџета Републике Србије, а укупна вредност уложених средстава у 2019. години је износила 40.680.809,50 динара. У 2020. години набављена је медицинско-техничка опрема у оквиру мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада. Извршене су поједине припремне и завршне активности које се односе на пројекат реконструкције, санације и адаптације здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77, као што је закуп складишног простора и израда пројекта енетријера за опремање објекта, као и активности које се односе на пројекат спровођења мера популационе политике у здравственом објекту у Алмашкој 4. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2020. години износила је 11.939.608,79 динара.

У 2021. години набављена је медицинско-техничка опрема у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2021. годину. За реконструисани објекат Дом здравља "Нови Сад" на Булевару цара Лазара 77 обезбеђена су средства за опремање здравственог објекта намештајем и медицинским намештајем, као и медицинском опремом и инструментима. Поред тога, за новоизграђени објекат Дома здравља "Нови Сад" у Адицама извршена је набавка пројекта ентеријера и опремање објекта намештајем, медицинском опремом и инструментима неопходним за пуштање објекта у рад. Такође, у оквиру медицинско-техничке опреме за Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад извршена је набавка једног ултразвучног апарата. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за набавку медицинско-техничке опреме износила су 135.814.424,16 динара.

У 2022. години планира се набавка медицинско-техничке опреме у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада. За реконструисани објекат Дом здравља "Нови Сад" на Булевару цара Лазара 77 обезбеђена су средства за наставак опремања здравственог објекта медицинским намештајем и медицинском опремом. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за набавку медицинско-техничке опреме износе 45.284.000,00 динара.

За пројекат 2.3.3 Опремање здравствених установа рачунарском и електронском опремом, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Извршено је обнављање старе и набавка недостајуће рачунарске опреме, како би се омогућио бржи, поузданији и стабилнији рад информационих система здравствених установа и обезбедио континуитет у информисању корисника и извештавању надлежних институција. У свим фазама набављено је укупно 285 рачунара са оперативним системом, 205 штампача различитих типова, 11 лаптоп рачунара, 10 таблет рачунара, девет сервера, 45 монитора и велики број друге рачунарске, мрежне и електронске опреме (скенери, бар-код читачи, читачи картица, клима-уређаји, фотокопир-апарати, факс-апарати, телефонске централе, УПС уређаји, пројектори, интерактивне табле, системи за озвучење, системи за радио-везу, ТВ монитори за праћење возила, уређаји за архивирање електронских података, екстерни хард дискови и др.). Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 4.550.472,00 динара. Током 2017. године, поред обнављања старе рачунарске опреме, извршено је и опремање рачунарском и електронском опремом диспечерског Кол центра нове зграде Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад. Укупна вредност уложених средстава у 2017. години износила је 41.508.845,00 динара. Током 2018. године, поред рачунарске опреме, набављени су и клима-уређаји и фотокопир-апарати. Укупна вредност уложених средстава у 2018. години је износила 3.838.253,58 динара. У току 2019. године, поред набавке недостајуће рачунарске и мрежне опреме, извршена је и набавка пословно-рачуноводственог софтвера за потребе Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за извршавање веб сервиса путем веб портала. Такође, набавка рачунарске опреме извршена је и у оквиру пројекта којим је Град

Нови Сад обезбедио средства за суфинансирање мера популационе политике од стране Кабинета министра без портфеља задуженог демографију и популациону политику Републике Србије, којима је опремљен објект у Алмашкој 4. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада и буџета Републике Србије, а укупна вредност уложених средстава у 2019. години износила је 17.349.082,00 динара. У 2020. години извршена је набавка рачунара и штампача у циљу спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а вредност уложених средстава у 2020. години је износила 204.360,00 динара.

У 2021. набављена је рачунарска и електронска опрема у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада. За реконструисани објект Дом здравља "Нови Сад" на Булевару цара Лазара 77 обезбеђено је увођење система централног надзора и управљања машинским инсталацијама, а за новоизграђени објект Дома здравља "Нови Сад" у Адицама набавка комуникационе опреме која је обухватила набавку IP телефона, односно надоградњу постојећег система телефоније. Такође, за потребе Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад обезбеђена је набавка клима уређаја. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за набавку рачунарске и електронске опреме износила су 11.449.807,24 динара.

Планира се набавка рачунарске и електронске опреме у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину. За реконструисани објект Дом здравља "Нови Сад" на Булевару цара Лазара 77 обезбеђена су средства за набавку рачунара, штампача и друге рачунарске и мрежне опреме, а за потребе Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за набавку рачунара, штампача и клима уређаја. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за набавку рачунарске и електронске опреме износе 35.467.000,00 динара.

За пројекат 2.3.4 Опремање здравствених установа санитетским и транспортним возилима, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину, у циљу обнове возног парка, с обзиром на то да возила имају краћи радни век због сталног коришћења (24/365). Током 2016. године извршена је набавка два санитетска возила за транспорт пацијената за Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад и два возила за Службу кућног лечење Дома здравља "Нови Сад". Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 13.590.600,00 динара. Током 2017. године извршена је набавка једног санитетског возила за транспорт пацијената, једног санитетског возила за ургентне екипе и два путничка возила за докторе који обављају послове мртвозорства у Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад. Такође, извршена је и набавка пет возила за Службу кућног лечење Дома здравља "Нови Сад" и једног возила за превоз запослених за рад на терену Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад. Укупна вредност

уложених средстава у 2017. години је износила 21.446.400,00 динара. Током 2018. године извршена је набавка четири санитарска возила за ургентне екипе за Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, пет возила за Службу кућног лечење Дома здравља „Нови Сад“ и једног путничког возила за Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад. Укупна вредност уложених средстава у 2018. години је износила 29.003.356,80 динара. Током 2019. године извршена је набавка два санитарска возила за ургентне екипе Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад и два возила за рад Центра за репродуктивно здравље у Алмашкој 4, реализацијом пројекта којим је Град Нови Сад обезбедио средства за суфинансирање мера популационе политике од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада и буџета Републике Србије, а укупна вредност уложених средстава у 2019. години је износила 12.399.200,00 динара. У 2020. години набављено је једно санитарско возило за ургентне екипе и једно возило за превоз дијализираних пацијената за Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад у износу од 9.099.999,60 динара, у оквиру мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада.

У 2021. години набављена су возила у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада. За потребе Завода за хитну медицинску помоћ "Нови Сад" извршена је набавка два санитарска возила за ургентне екипе, једног возила за превоз дијализираних пацијената и једног возила за ковид тим лекара и техничара за посете ковид болесницима. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за набавку санитарских и транспортних возила износила су 15.698.400,00 динара.

Планира се набавка возила у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2022. годину. За потребе Завода за хитну медицинску помоћ "Нови Сад" обезбеђена су средства за набавку два санитарска возила за ургентне екипе и једног возила за превоз дијализираних пацијената. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за набавку санитарских возила износе 15.500.000,00 динара.

За пројекат 2.3.5 Адаптација и опремање пословног простора за потребе Апотеке Нови Сад, носилац Градска управа за здравство, реализована је фаза планирана за 2016. годину. Извршена је комплетна адаптација и опремање пословног простора за потребе Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, којом је обухваћена израда пројектне документације, грађевинско-занатски радови и набавка опреме за смештај архивске грађе. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 6.416.508,19 динара.

За пројекат 2.3.5* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Реконструкција, адаптација и одржавање здравствених објеката, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. Током 2016. године извршено је текуће и капитално одржавање објеката Дома здравља "Нови Сад", и то адаптација здравственог објекта у Васа Стајића у Новом Саду, реконструкција котларнице и уградња котла на биомасу у здравственом објекту у Кисачу, инсталирање система за загревање воде помоћу соларних колектора у здравственом објекту Змај Огњена Вука у Новом Саду, текуће и капитално одржавање објекта у Буковцу, замена столарије у здравственом објекту у Ветернику, реконструкција прилаза и постављање рампе са системом за контролу приступа на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду, а израђена је и пројектна документација за санацију, адаптацију и реконструкцију здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77 и за реконструкцију инсталација централног грејања у здравственом објекту Змај Огњена Вука у Новом Саду. Текуће одржавање извршено је и у објекту Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад у Кисачу. Активности пројеката финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 28.275.812,55 динара. Током 2017. године извршена је реконструкција система за вентилацију и грејање, термоизолација крова и постављање заштитних фолија на прозоре у Галенској лабораторији. Такође, израђена је пројектна документација за адаптацију здравствених објеката Дома здравља "Нови Сад" у Каћу, Ковиљу и у Новом Саду на Новом насељу, и завршена пројектна документација за реконструкцију, санацију и адаптацију здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77, чија ће се адаптација у наредном периоду реализовати из средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Извршена је и реконструкција прилаза и дворишта објекта Дома здравља "Нови Сад" у Змај Огњена Вука у Новом Саду, као и текуће одржавање објеката у Бегечу, Ковиљу и у здравственом објекту Змај Огњена Вука у Новом Саду. Текуће одржавање унутрашњости простора извршено је и у згради Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад. Активности пројеката финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2017. години је износила 17.922.297,09 динара. Током 2018. године израђена је пројектна документација за машинске и електроинсталације, за заштиту од пожара котларнице објекта Дома здравља „Нови Сад“ у Кисачу, за замену постојеће расвете штедљивом расветом, за санацију подрумских просторија у објекту Дома здравља „Нови Сад“ у Змај Огњена Вука и текуће одржавање и надзор над извођењем радова у здравственом објекту у Кисачу и у Змај Огњена Вука у Новом Саду. У Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад извршено је текуће одржавање објекта и пунктова, којим су обухваћени молерско-фарбарски радови, санација и замена електроинсталација, санација фасаде, подова и крова, реконструкција грејне инсталације, замена гаражних врата и израда оgrade. Такође, у Заводу за здравствену заштиту радника Нови Сад извршена је замена подних облога у радним просторијама. Активности пројеката финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2018. години је износила 9.113.753,94 динара. Током 2019. године израђена је пројектна документација за изградњу објекта Дома здравља „Нови Сад“ на Адицама, за адаптацију здравственог објекта на Булевару Михајла Пупина и објекта у Алмашкој 4. Извршено је текуће одржавање објекта Дома здравља Нови Сад у Кисачу, текуће одржавање зграде Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад и просторија Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад. Спроведени су и припремни радови неопходни за реконструкцију, санацију и адаптацију здравственог објекта Дома здравља

Нови Сад на Булевару цара Лазара 77, коју ће реализовати Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, а који су обухватили припрему и опремање градилишта, изношење ствари и намештаја из објекта, демонтажу, монтажу, складиштење и закуп простора, стручни надзор над извођењем радова, трошкове координатора за безбедност и трошкове прикључака на електродистрибутивни систем. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2019. години је износила 40.985.802,31 динар. У 2020. години активности нису реализоване с обзиром на то да су преузимањем оснивачких права здравствених установа ове активности прешле у надлежност АП Војводине.

Спроведене су активности у вези са реконструкцијом, санацијом и адаптацијом здравственог објекта Дома здравља "Нови Сад" на Булевару цара Лазара 77, у складу са Програмом спровођења мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите становништва у погледу опреме и других средстава за рад у установама примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада за 2021. годину. Активности су се односиле на поновно прикључење објекта на ЈКП "Новосадска топлана", прибављање енергетског пасоша, закуп складишног простора за 2021. годину, превоз опреме назад у објекат и монтажу и демонтажу опреме и ствари у објекат. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износила су 10.116.902,41 динара.

Активности у оквиру овог пројекта не спроводе се у континуитету из године у годину, односно нису настављене у 2022. години.

За пројекат 2.3.6* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Одржавање опреме у здравственим установама, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. Током 2016. године извршено је редовно месечно одржавање диспечерског кол центра Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 2.112.000,00 динара. Током 2017. године такође је извршено месечно одржавање диспечерског кол центра Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, као и реконструкција електроинсталација у пословном простору зграде Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2017. години је износила 2.824.740,00 динара. Током 2018. године извршено је текуће одржавање медицинске опреме Дома здравља „Нови Сад“, редовно месечно одржавање диспечерског кол центра Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2018. години је износила 2.620.348,00 динара. У 2019. години извршена је поправка громобранске и хидрантске инсталације у Дому здравља „Нови Сад“. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2019. години је износила 2.944.120,00 динара. У 2020. години активности нису реализоване с обзиром на то да су преузимањем оснивачких права здравствених установа ове активности прешле у надлежност АП Војводине.

Активности у оквиру овог пројекта нису реализоване у 2021. и 2022. години с обзиром на то да су преузимањем оснивачких права над здравственим установама ове активности прешле у надлежност АП Војводине.

За пројекат 2.3.6 (2.3.7* ознака пројекта након Измена Стратегије) Јавно-здравствена заштита кроз промоцију здравља и превенцију болести, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. У свим фазама реализације пројекта, у оквиру појединачних пројеката здравствених установа и пројеката невладиних организација изабраних путем јавног конкурса, реализоване су активности које се односе на анализу здравственог стања становништва Града Новог Сада, заштиту и унапређење здравља осетљивих категорија становништва, превенцију и контролу заразних болести, едукацију и подизање свести грађана о штетним последицама пушења и употребе алкохола, унапређење менталног здравља становништва, превенцију ХИВ/АИДС-а, обележавање значајних датума и јубилеја у области здравства и друге активности. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 8.777.846,06 динара, у 2017. години 8.872.611,04 динара, у 2018. години 11.863.753,00 динара, у 2019. години 14.029.686,19 динара и у 2020. години 8.078.259,21 динар.

Настављено је са пројектним активностима на начин њиховог спровођења у претходним фазама реализације пројекта. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износила су 14.847.366,06 динара у 2021. години. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износе 17.320.000,00 динара за 2022. годину.

За пројекат 2.3.7 (2.3.8* ознака пројекта након Измена Стратегије) Превенција злоупотребе дрога, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. У свим фазама реализације пројекта, у оквиру појединачних пројеката здравствених установа и пројеката невладиних организација изабраних путем јавног конкурса, реализоване су активности усмерене на усвајање потребних знања и ставова у превенцији зависности, рано откривање и интервенцију, као и смањење штете изазване дрогама. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 10.854.122,48 динара, у 2017. години 9.925.069,08 динара, у 2018. години 3.546.160,81 динар, у 2019. години 3.267.875,31 динар и у 2020. години 2.017.747,10 динара.

У 2021. години настављено је са пројектним активностима на начин њиховог спровођења у претходним фазама реализације пројекта. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износила су 3.149.065,93 динара. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износе 3.800.000,00 динара за 2022. годину.

За пројекат 2.3.8 (2.3.9* ознака пројекта након Измена Стратегије) Превенција и контрола хроничних незаразних болести, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. У свим фазама реализације пројекта, у оквиру појединачних пројеката здравствених установа изабраних

путем јавног конкурса, реализоване су активности које се односе на праћење распрострањености фактора ризика, морбидитета и морталитета од хроничних незаразних болести, нарочито обољења срца и крвних судова, шећерне болести, малигних тумора и хроничне опструктивне болести плућа, као и активности превенције којима се утиче на промену понашања, напуштање здравствено штетних навика и редукцију фактора ризика, у циљу спречавања настанка и умањења последица хроничних незаразних болести. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години износила је 4.919.817,56 динара, у 2017. години 4.964.923,97 динара, у 2018. години 5.908.869,71 динар и у 2019. години 7.188.909,59 динара. У 2020. години нису реализовани појединачни пројекти здравствених установа услед појаве заразне болести изазване вирусом COVID-19, која је наступила у периоду планираном за спровођење јавног конкурса за реализацију пројекта превенције и контроле хроничних незаразних болести.

У 2021. години настављено је са пројектним активностима на начин њиховог спровођења у претходним фазама реализације пројекта. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износила су 2.572.198,42 динара. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износе 4.000.000,00 динара за 2022. годину.

За пројекат 2.3.9 (2.3.10* ознака пројекта након Измена Стратегије) Пронаталитетна популациона политика, носилац Градска управа за здравство, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. У свим фазама реализације пројекта, у оквиру појединачних пројеката здравствених установа изабраних путем јавног конкурса, реализоване су активности којима се обезбеђује већа информисаност младих, стицање потребних знања, усвајање правилних ставова о очувању репродуктивног здравља и унапређењу пронаталитетне популационе политике. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години износила је 936.533,10 динара, у 2017. години 999.541,68 динара, у 2018. години 1.969.502,38 динара, и у 2019. години 1.999.568,49 динара. У 2020. години, поред појединачних пројеката здравствених установа изабраних путем јавног конкурса, реализован је и пројекат унапређење репродуктивног здравља девојчица школског узраста превенцијом ХПВ инфекција, суфинансиран од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада и буџета Републике Србије, а укупна вредност уложених средстава у 2020. години је износила 10.500.141,00 динар.

У 2021. години настављено је са пројектним активностима на начин њиховог спровођења у претходним фазама реализације пројекта. Реализована средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износила су 15.999.440,40 динара. Планирана средства из буџета Града Новог Сада за наведени пројекат износе 4.500.000,00 динара за 2022. годину.

Пројекат 2.4.2 Сервис за информисање, носилац Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, реализован је. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у 2016. години је износила 1.393.333,40 динара. Емитовањем емисија, информацијама које су се пружале на

инфо-шалтеру и интернет сајту, свим особама са инвалидитетом на територији Града Новог Сада и шире омогућено је добијање правовремених информација неопходних за остваривање њихових права. Омогућено је и уклањање баријера шире друштвене заједнице, које се јављају као последица незнања и неинформисаности, а све у циљу подизања грађанске свести и побољшања квалитета живота свих људи. Укупна вредност уложених средстава у 2017. години је износила 1.400.000,00 динара. Емитовањем емисија на Инфо радио-станици Школе (242 емисије) и информацијама које су се пружале на инфо-шалтеру (275 корисника) и инфо-сајту (1.200 корисника), особама са инвалидитетом омогућено је добијање правовремених информација из различитих области неопходних за остваривање њихових права и о актуелним дешавањима. У оквиру радио-станице осмишљен је програм Кораци са ауторским правом, у којем су се свакодневно снимале радио-емисије посвећене особама са инвалидитетом, у којима су оне и саме учествовале и које су се редовно прослеђивале радио-станицама на територији Града Новог Сада. Пружен је допринос уклањању баријера шире друштвене заједнице које се јављају као последица незнања и неинформисаности.

Пројекат 2.4.3 Центар за асистивну технологију, носилац Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, реализован је. У 2016. години активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава је износила 1.125.000,00 динара. Пружена је подршка особама са инвалидитетом и њиховим породицама у локалној и широкој заједници; превазилажење комуникационих баријера, стицање предуслова за социјалну инклузију корисника. Пружена је мултидисциплинарна подршка и услуга особама са инвалидитетом у области АТ – у локалној заједници. Пружен је увид у потребе за АТ у локалној заједници и развијен програм, са институцијама науке и образовања, који се бави овом проблематиком. Број корисника обухваћених услугом је 921. У 2017. години активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава је износила 1.189.242,00 динара. Број корисника је 921, пружена је подршка особама са инвалидитетом и њиховим породицама, који су имали мишљење/препоруку за АТ у ИОП-у, ИРК или ИПП / деца у предшколским групама и ученици ШОСО „Милан Петровић“ и инклузивних школа, корисници услуга социјалне заштите, који користе или имају потребе за АТ. Реализоване су следеће активности: процена потреба за АТ, тренинг и обука корисника и индиректних корисника, евалуација коришћења, сервис и одржавање хардвера и софтвера, изнајмљивање АТ на одређено време, консалтинг и посредовање у набавци АТ, информисање корисника и стручњака о новинама и могућностима АТ, обука професионалаца у установама и школама и перманентна подршка корисницима АТ у њеном коришћењу, сервисирању и унапређењу.

За пројекат 2.4.4 Преноћиште за бескућнике, носилац Центар за социјални рад Града Новог Сада, реализована је фаза за 2016. и 2017. годину. Током 2016. године обезбеђена су средства из буџета Града Новог Сада у вредности од 1.998.992,24 динара за организовани прихват корисника у сврху праћења њиховог актуелног психофизичког статуса. Стручни радници задужени за реализацију пројекта уложили су напор да препознају специфичне потребе ове категорије корисника, те да им пруже одговарајуће услуге из области социјалне и правне заштите, као и психосоцијалне подршке. Током 2016.

године збринато је укупно 41 лице. У 2017. години обезбеђена су средства из буџета Града Новог Сада у вредности од 1.998.992,24 динара. Повећан је број корисника на 54 (41 мушки корисник и 13 женских). Преноћиште је реализовано у временском периоду јануар–април и новембар–децембар 2017. године, са укупно 2.122 ноћења и истим бројем подељених вечера. Сагледаване су потребе сваког корисника путем индивидуалних разговора, информисани су о правима из области социјалне и здравствене заштите и запошљавања, и упућивани су на остваривање тих права, а упућивани су и у друге институције, у зависности од потреба корисника. Такође, мотивисани су за излазак из статуса бескућника и успостављан је контакт бескућника са примарном породицом, са циљем његовог прихватања од чланова породице. Свакодневно су вођени и групни разговори, а било је и интервенисања у конфликтним ситуацијама међу корисницима.

Пројекат је реализован и у 2021. години у укупном износу од 1.632.857,15 динара. Реализује се и током 2022. године, а обезбеђена средства износе 2.200.000,00 динара.

За пројекат 2.4.5 Свратиште за децу укључену у живот и рад на улици, носилац Центар за социјални рад Града Новог Сада, реализоване су фазе за 2016. и 2017. годину. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта износи 8.850.000,00 динара у 2016. години. Током трајања пројекта, услугом је обухваћено 447 деце. Од наведеног броја:

- 72 корисника су користила услугу једном недељно или чешће (од тог броја, њих 40 има више од 100 долазака)
- 102 корисника су услугу користила једном месечно или чешће,
- 273 корисника су користила услугу ређе од једном месечно или су је користила у току краћег временског периода.

У 2017. години вредност пројекта износи 10.600.000,00 динара из буџета Града Новог Сада. Број деце којима је пружена услуга у наведеној години је 473, а остварено је 12.214 посета корисника. Подељено је 13.960 порција хране, 16.502 комада половне одеће и обуће, спроведена је 101 мера посредовања ка школском, социјалном и здравственом систему, 633 пута корисници су подучавани животним вештинама, 92 пута пружена је индивидуална психосоцијална подршка, 299 пута је пружена индивидуална подршка у школовању, а реализовано је и 266 мера из основне медицинске помоћи и саветовања.

Пројекат је реализован у 2021. години у укупном износу од 10.396.926,48 динара. Реализује се и током 2022. године, а обезбеђена средства износе 19.271.300,00 динара.

Пројекат 2.4.5* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Прихватилиште са прихватном станицом за децу жртве трговине људима, објекат је предат на коришћење Центру за социјални рад, у току су припремне активности, истраживање тржишта за опремање објекта.

Промењена је намена објекта у Прихватилиште за децу и младе који се налазе у скитњи, без пратње и у различитим кризним ситуацијама. У 2022. години обезбеђена су средства у укупном износу од 17.229.780,00 динара.

За пројекат 2.4.6 Групни третман мушкараца починилаца насиља у партнерском односу, носилац Центар за социјални рад Града Новог Сада, реализоване су фазе за 2016. и 2017. годину. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта у 2016. износи 619.999,95 динара. Број починилаца насиља који су прошли психосоцијални третман: 13 починилаца укључено је у индивидуални рад; седам починилаца нису успешно прошли процену реализовану кроз индивидуалне разговоре за укључивање у групни третман; шест починилаца је укључено у групни третман; четири починиоца насиља успешно су завршили групни третман. Поред тога, са шест жена извршено је укупно 18 индивидуалних разговора. Од укупног броја починилаца који су прошли кроз групни третман, 80% њих није поновило насиље у току третмана. Од починилаца који су успешно прошли кроз третман, 100% њих није поновило насиље у периоду од три месеца након завршетка третмана. У 2017. години, извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта износи 619.999,95 динара. Пет починилаца је успешно завршило групни третман и нису поновили насиље у току третмана (на третман је упућен 21 починилац, шест се није одазвало, а од 15 починилаца са којима су реализовани индивидуални разговори, 10 починилаца није успешно прошло процену за укључивање у групни третман). Одржано је 25 групних третмана и 63 индивидуална разговора (44 са починиоцима насиља и 19 са партнеркама).

За пројекат 2.4.7 Социјално-психолошка подршка лицима након издржавања казне затвора, носилац Центар за социјални рад Града Новог Сада, реализоване су фазе за 2016. и 2017. годину. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2016. годину износи 524.359,48 динара. Услугом је обухваћено 49 повратника са издржавања казне затвора и 17 чланова породица. Током трајања пројекта реализоване су следеће активности:

- пружање помоћи код подношења захтева за једнократне новчане помоћи, регулисање личних докумената,
- укључивање у систем социјалне и здравствене заштите,
- саветодавни рад и подршка кроз форму индивидуалног и групног психосоцијалног рада,
- јачање личних потенцијала повратника и јачање њихових вештина потребних за превазилажење потешкоћа кроз психосоцијалну подршку.

За 2017. годину вредност пројекта износи 579.957,50 динара. Број повратника из затвора 66 (64 мушкарца и две жене), реализоване активности социјалне и психолошке подршке и правне помоћи повратницима, кроз саветодавни рад уз учешће стручњака из различитих области, индивидуални и групни третмани, посете породици, асистенција и помоћ за остваривање права код државних институција (98% повратника нема никакве приходе, преко 85% нема регулисану здравствену заштиту, 43% има план да се пријави на тржиште рада и да поднесе захтев за новчану социјалну помоћ, а 57% нема никакве планове).

За пројекат 2.4.8 Едукација ученика и стручних радника за могуће начине учешћа у сузбијању малолетничке делинквенције, носилац Центар за социјални рад Града Новог Сада, реализоване су фазе за 2016. и 2017. годину. Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2016. годину износи 303.999,31 динар. Реализовано је

пет тренинга којима је присуствовало укупно 82 лица. Тренинзи су били намењени ученицима основних и средњих школа, наставницима и студентима. Методе рада, као и акцентовање појединачних елемената предвиђеног садржаја, били су прилагођени специфичностима сваке циљне групе: предавање уз помоћ *Power Point* презентације, вежбе и рад у малим групама, дискусија и дебата, давање примера из праксе, коришћење личних примера и коришћење мапе и шематског приказа проблема. За 2017. годину вредност пројекта износи 319.999,35 динара. Реализовани су једнодневни тренинзи, који су били прилагођени специфичностима сваке циљне групе (на тренинзима за основне и средње школе учествовало је по 10-12 ученика, на тренинзима за наставнике по 11-13 наставника и стручних радника школа, а тренинзима за студенте присуствовало је 49 особа):

- предавање уз помоћ презентације / одржане су две од стране ученика, а пет од стране наставника,
- вежбе и рад у малим групама,
- дискусија и дебата,
- давање примера из праксе, коришћење личних примера и
- коришћење мапе и шематског приказа проблема.

Реализацијом пројекта, у школама које су учествовале у пројекту, створени су бољи услови за даљи напредак у препознавању и спречавању појаве вршњачког насиља, млади су добили основне смернице на који начин да траже помоћ и како да на време препознају кад је неко угрожен у вршњачкој заједници, како би адекватно одреаговали и добили стручну помоћ, а наставницима је омогућена већа компетенција и боље разумевање феномена вршњачког насиља, а самим тим им је омогућено да правовремено и исправније реагују.

Пројекат 2.4.1* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Санација објекта Геронтолошког центра „Нови Сад“ – Дом „Лиман“, носилац Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у току је. Носилац Пројекта је Геронтолошки центар „Нови Сад“. Пројекат је у току. Вредност радова износи 645.572.827,33 динара, које обезбеђује Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије (КУЈУ), а АП Војводина обезбеђује покриће трошкова стручног надзора и безбедности на раду у износу од 7.618.680 динара. Пројектно-техничка документација је усклађена, Пројекат и средства одобрена од стране КУЈУ. Потписан је уговор између КУЈУ и Геронтолошког центра „Нови Сад“. До краја 2020. године санирано је 24% објекта.

У току 2021. и 2022. године санирано је 38% објекта. До краја 2023. године се очекује завршетак радова на санацији.

Пројекат 2.4.2* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Санација објекта Дома „Ветерник“, носилац Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у току је. Извори финансирања су Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије (КУЈУ) и буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта износи 403.754.570,54 динара које обезбеђује КУЈУ и 9.295.188,82 динара из буџета Града Новог Сада за трошкове стручног надзора и безбедности на раду (укупно 413.049.759,36 динара). Урађено је следеће: пројектна документација је усклађена, пројекат и средства одобрена су од стране КУЈУ, потписан је уговор о сарадњи између КУЈУ и Града. До краја 2020. године санирано је

34,09% објекта. Инвеститорска права прената су на Дом „Ветерник“, чиме је Градска управа за социјалну и дечију заштиту престала бити носилац Пројекта. Трошкове стручног надзора и безбедности на раду плаћа Установа, без учешћа Града Новог Сада.

Пројекат је реализован фебруара 2022. године. Укупна вредност изведених радова износи 426.745.667,60 динара. Напомињемо да су радови извођени у континуитету и средства нису одобравана по годинама него на основу закљученог уговора и анекса уговора након спроведене јавне набавке, а плаћање је вршено на основу испостављених привремених и на крају окончане ситуације, те се из тог разлога доставља обједињен износ.

Пројекат 2.4.3* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Санација објеката Геронтолошког центра „Нови Сад“ на Новом насељу и у Футогу, носилац Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у току је. Извори финансирања су Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије (КУЈУ) и буџет Града Новог Сада, а вредност пројекта износи 765.798.320,00 динара које обезбеђује КУЈУ и 16.515.966,40 динара из буџета Града Новог Сада за трошкове стручног надзора и безбедности на раду. Урађено је следеће: КУЈУ је одустао од финансирања објекта у Футогу, а уместо санације планирана је потпуна реконструкција Дома „Ново насеље“.

У току је израда пројектно – техничке документације за изградњу новог објекта Прихватилишта за одрасле и старије на адреси Футог, Соње Маринковић бб, у склопу услуга Геронтолошког центра „Нови Сад“. Извор финансирања је Градска управа за социјалну и дечију заштиту. Почетак радова се очекује током 2023. године. Објекат је предвиђен за смештај 100 корисника у стању акутне социјалне потребе. Вредност израде пројектно – техничке документације је 12.960.000,00 динара.

Пројекат 2.4.6 (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Обезбеђивање трајних стамбених решења Рома и побољшање инфраструктуре у ромским насељима, носилац Центар за социјални рад Града Новог Сада, у току је. Урађено је следеће: на основу Извештаја грађевинске инспекције о попису објеката у насељу Бангладеш из 2017. године, Градоначелник је донео Закључак којим се Градској управи за социјалну и дечију заштиту даје сагласност у складу са којом су упућене молбе за обезбеђење донатора за изградњу стамбених јединица. Одржано је више састанака на нивоу Града са релевантним представницима управа и јавних предузећа, Центром за социјални рад, као и са Хаусинг центром. Организована је посета Општини Оџаци, ради размене искустава, и обилазак новоизграђеног насеља. По достављеним дописима Правобранилаштва Града Новог Сада о изјашњењу у поступку који се води по захтеву за враћање одузете имовине, међу којима је и парцела у Бангладешу, на предлог Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Агенција за реституцију је поништила предлог враћања дела парцеле 8925. Грађевинска инспекција је сачинила и доставила Извештај о попису објеката у насељу Мали Београд – Велики рит I, на парцелама предвиђеним за изградњу основне и средње школе и дома здравља. У 2019. години, у оквиру активности на обезбеђивању трајних стамбених решења Рома и побољшању инфраструктуре у ромским насељима на територији Града Новог Сада, за насеље Бангладеш, насељено место Футог,

одржано је више састанака на нивоу Града. Такође, Град Нови Сад је укључен у реализацију пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019–2022“, који реализује ЕХО у партнерству са ХЕКС/ЕПЕР организацијом из Швајцарске, у складу са Закључком Градоначелника Града Новог Сада. На наведеном пројекту за ромска насеља у Каћу, Ковиљу и Бегечу планирана је подршка становницима у поступку озакоњења њихових стамбених објеката и унапређења услова становања. Поводом наведеног пројекта, у Каћу, Ковиљу и Бегечу одржани су састанци са представницима месних заједница, након којих су обиђена насеља у наведеним местима. Том приликом су становници кућа информисани о Пројекту, а представници Града и донатора о њиховим потребама.

Пројекат 2.4.7 (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Обезбеђивање трајних стамбених решења избеглица Регионални програм стамбеног збрињавања у Републици Србији, носилац Градска управа за социјалну и дечију заштиту, у току је. Градска управа за социјалну и дечију заштиту обавља техничке, стручне и административне послове за потребе комисија за избор корисника. Није учествовала у изградњи објеката. Извор финансирања је Банка за развој Савета Европе, а Град Нови Сад је обезбедио инфраструктурно опремљено земљиште. У току 2018, 2019. и 2020. године урађено је следеће:

1. Изградња 276 стамбених јединица у Ветернику за решавање стамбених питања избеглица: донета је коначна листа и започети су радови на изградњи. У 2019. је завршена изградња. У 2020. закључени су уговори о закупу станова са корисницима. Статус Пројекта: реализован.

Такође, у току 2021. године, закључени су уговори о закупу станова. У 2022. години, закључују се уговори о купорподаји стамбених јединица и продужавају се уговори о закупу стамбених јединица са корисницима који не желе откуп. Уговоре са корисницима закључује Градска управа за имовину и имовинско – правне послове, а испуњеност услова за откуп и продужење закупа утврђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

2. Изградња 152 стамбене јединице у Футогу за решавање стамбених питања избеглица: у току је поступак провере пријављених избеглица по јавном позиву, започете су припреме за изградњу. У 2019. години издата су решења о издавању и закључен је уговор са извођачем радова, а поступак избора корисника је био у току.

У току 2022. године, завршена је изградња. Истовремено је окончан избор корисника. У току је закључење уговора о закупу станова на одређено време. По истеку уговора о закупу, корисници ће моћи да откупе станове. Уговоре са корисницима закључује Градска управа за имовину и имовинско – правне послове, а испуњеност услова за откуп и продужење закупа утврђује Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

3. Изградња 94 стамбене јединице у Ветернику за решавање стамбених питања избеглица: образована је комисија, објављен јавни позив, завршен избор корисника (у току је провера), започете су припреме за изградњу, у току је реализација. Укупна вредност пројекта за 522 стамбене јединице износи 12.570.281,00 евра, које обезбеђује Банка за развој Савета Европе, а Град Нови Сад обезбедио је инфраструктурно опремљено земљиште.

Изградња објекта је у току. Поступак за избор корисника је у току.

4. Помоћ за куповину 30 сеоских кућа са окућницом и мали грант у виду грађевинског материјала за избеглице. Извори финансирања: Банка за развој Савета Европе. Вредност пројекта: 330.000,00 евра. Урађено: спроведен је поступак избора корисника и поступак јавне набавке и другог материјала. Статус Пројекта: реализован. Потписан је уговор о проширењу за још једну сеоску кућу. Вредност Пројекта: 11.000,00 евра. Урађено: верификација корисника и поступак јавне набавке. Статус Пројекта: реализован. Укупно 31 корисник помоћи.
5. Додела грађевинског материјала избеглицама. Извори финансирања: Банка за развој Савета Европе. Вредност пројекта: 180.000,00 евра. Урађено: спроведен је поступак избора корисника и поступак јавне набавке, закључени су уговори о додели грађевинског материјала са корисницима и извршена испорука прве и друге фазе грађевинског материјала. Статус пројекта: реализован. Потписан је уговор о проширењу за још седам пакета грађевинског материјала. Вредност Пројекта: 44.768,00 евра. Урађено: верификација корисника и поступак јавне набавке. Статус Пројекта: реализован. Укупно 31 корисник помоћи.

Хуманитарна акција поштанска марка „КРОВ“:

6. „КРОВ 2017“ – две сеоске куће за породице интерно расељених лица. Извори финансирања: хуманитарна акција поштанска марка. Вредност Пројекта: 2.236.672,00 динара. Урађено: спроведен је поступак избора корисника. Статус Пројекта: реализован. Укупно два корисника.
7. „КРОВ 2018“ – три сеоске куће са окућницом за породице избеглица. Извори финансирања: хуманитарна акција поштанска марка. Вредност пројекта: 3.374.424,00 динара. Урађено: спроведен је поступак избора корисника и додељена једна сеоска кућа са окућницом. Расписан је други јавни позив за преостале две сеоске куће. Урађено: донета је одлука о додели помоћи, у току су биле припреме за закључење два уговора.

У току 2021. године, закључени су уговори о додели помоћи за куповину две сеоске куће са окућницом. Утрошено укупно 2.249.616,00 динара. Статус пројекта: реализован.

8. Додела помоћи кроз куповину пет сеоских кућа са окућницом и помоћ у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица. Извори финансирања: 6.300.000,00 динара Комесаријат за избеглице и миграције РС,

700.000,00 динара Град Нови Сад. Вредност пројекта: 7.000.000,00 динара. Урађено: спроведен је поступак избора корисника и поступак јавне набавке. Статус пројекта: реализован. Укупно четири корисника. Утрошено укупно 5.600.000,00 динара.

9. Економско оснаживање породица избеглица кроз доходне активности. Извори финансирања: Комесаријат за избеглице и миграције РС у 2018. години 900.000,00 динара и у 2019. години 1.800.000,00 динара, а Град Нови Сад 100.000,00 динара у 2018. години и 200.000,00 динара у 2019. години. Вредност пројекта: 3.000.000,00 динара. Урађено: спроведени су поступци избора корисника и поступци јавних набавки (у 2019. и 2020. години). Статус пројекта: реализован. Укупно 13 корисника.
10. Економско оснаживање породица интерно расељених лица кроз доходне активности. Извори финансирања: 900.000,00 динара Комесаријат за избеглице и миграције РС и 100.000,00 динара Град Нови Сад. Вредност пројекта: 1.000.000,00 динара. Урађено: спроведен је поступак избора корисника и поступак јавне набавке. Додељено четири пакета помоћи. Статус Пројекта: у току је било продужење Уговора, планирано је било расписивање другог јавног позива за доделу једног пакета помоћи, од неутрошених средстава.

Статус пројекта: реализован. Укупно утрошено: 800.000,00 динара за четири пакета доходних активности.

11. Грађевински материјал за породице избеглица. Извори финансирања: 4.950.000,00 динара Комесаријат за избеглице и миграције РС, 550.000,00 динара Град Нови Сад. Вредност пројекта: 5.500.000,00 динара. Урађено: поступак избора корисника је у току. Статус Пројекта: у току је реализација.

У току 2022. године су изабрани корисници. У току је поступак објављивања јавне набавке. Статус пројекта: у току реализација.

12. Грађевински материјал за породице интерно расељених лица. Извори финансирања: 4.950.000,00 динара Комесаријат за избеглице и миграције РС, 550.000,00 динара Град Нови Сад. Вредност пројекта: 5.500.000,00 динара. Урађено: поступак избора корисника је у току. Статус пројекта: у току је реализација.

У току 2022. године су изабрани корисници. У току је поступак објављивања јавне набавке. Статус пројекта: у току реализација.

13. Грађевински материјал за три сеоске куће (уз доделу кућа није добијен и грађевински материјал). Извори финансирања: 540.000,00 динара Комесаријат за избеглице и миграције РС, 60.000,00 динара Град Нови Сад. Вредност пројекта: 600.000,00 динара. Урађено: Расписана су два јавна позива, није било поднетих пријава. Пројекат није био реализован.

У току 2022. године, по четвртом јавном позиву изабран је један корисник. У току је поступак објављивања јавне набавке. Статус пројекта: у току реализација.

Пројекат 2.4.8 (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Анализа постојећег стања приступачности кроз прикупљање података о објектима за јавну намену у области социјалне и здравствене заштите, образовања, културе и др. и дефинисање приоритета, носилац Тим за приступачност, у току је. Урађено је следеће: одржано је више састанака Тима за приступачност. У циљу стварања својеврсног катастра у области приступачности за Град Нови Сад, предложено је прилагођавање и примена програма ГИС (Географски информациони систем) Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. Градска управа за социјалну и дечију заштиту упутила је дописе осталим градским управама у циљу формирања листе најзначајнијих објеката чију је приступачност неопходно унапредити, претходном анализом постојећег стања приступачности, и утврђени су приоритети у области културе, образовања, здравства и социјалне заштите. У сарадњи са Градском управом за урбанизам и грађевинске послове, а у вези са издавањем услова и дозвола за постављање рампи на улазима у објекте приватног и колективног становања, установљена је процедура уколико се рампа поставља унутар габарита објекта и парцеле, док за јавну површину није утврђена јасна процедура. Реализован је Пројекат „Ремапирање тактилне хоризонталне сигнализације у ужем центру Града“, који је подржан по јавном конкурс Градске управе за социјалну и дечију заштиту, носилац пројекта је био Центар за социјалну инклузију, а партнери Удружење слепих и Факултет техничких наука – Департман за архитектуру.

Праћени су актуелни пројекти који се реализују на нивоу Града, посебно у области младих и у области културе, организован је и иницијални састанак са представницима Фондације 021, који су формирали свој тим у циљу унапређења приступачности установа културе (Фондација је реализовала пројекат „Водич за унапређење приступачности установа културе и анализу приступачности установа културе у зони 021“), а Градска управа за саобраћај и путеве израдила је саобраћајну студију под називом: Примена концепта „Дизајн за све“ на јавним саобраћајним површинама и у јавном превозу.

Када је у питању праћење инвестиционих и грађевинских пројеката (било у фази пројектовања, техничке контроле, издавања одговарајућих дозвола, извођења радова и/или надзора), који се реализују на територији Града Новог Сада, још не постоји јасно изграђен модел за успешан мониторинг приступачности.

Заштитник грађана Републике Србије је, 27. априла 2018. године, доделио награду Граду Новом Саду за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2017. години, и то: за институционалну подршку унапређењу приступачности.

У току 2019. године реализовано је следеће:

- одржано је више састанака Тима за приступачност,
- праћени су актуелни пројекти који се реализују на нивоу Града, посебно у области младих и у области културе,
- реализован је мањи број адаптација, санација и реконструкција објеката за јавну употребу, у оквиру којих су спроведене поједине (минималне) мере за повећање приступачности предметних објеката, у складу са техничким стандардима приступачности (наведени објекти су Галерија Матице српске и Културна станица Свилара),

- израђен је елаборат за примену техничких стандарда приступачности за објекат Центра за социјални рад Новог Сада, са анализом стања и предлогом мера за повећање приступачности. На основу урађеног елабората, крајем 2019. године започета је израда пројектно-техничке документације (Идејног решења ИДР, пројекта за грађевинску дозволу ПГД и Пројекта за извођење ПЗИ) за реконструкцију свих тоалета, улазне рампе, постављање рукохвата и уградњу лифта који треба да омогући апсолутну приступачност свих нивоа предметног објекта,
- израђена је пројектно-техничка документација за изградњу новог пословног објекта ЈКП "Лисје", у који су имплементирани минимални стандарди приступачности у виду приступних рампи и приступачног тоалета у приземљу објекта. Представници Тима за приступачност, на иницијативу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, прате и врше надзор изградње предметног објекта, која је у току, са аспекта приступачности,
- представници Тима за приступачност су у више наврата давали савете, сугестије и прегледали техничку документацију за реконструкцију објекта културе, које спроводи Фондација Нови Сад ЕПК 2021 за објекте у тзв. Кинеској четврти,
- у периоду од 25. до 28. новембра у Културној станици Свилара реализоване су укупно четири обуке, превентивно за представнике установа културе, али и других установа чији је оснивач Град Нови Сад, на тему: основе приступачности. Једнодневну обуку у трајању од пет сати одржали су представници Тима за приступачност Града Новог Сада, а похађало ју је укупно 43 учесника из преко 20 установа Града.

Учесници обуке су закључили да је потребно веће учешће доносилаца одлука на оваквим обукама, као и представника инспекцијских служби, Управе за грађевинско земљиште и инвестиције и пројектаната који могу у великој мери утицати на повећање приступачности објекта и општег окружења.

Када је у питању праћење инвестиционих и грађевинских пројеката (било у фази пројектовања, техничке контроле, издавања одговарајућих дозвола, извођења радова и/или надзора), који се реализују на територији Града Новог Сада, још увек не постоји јасно изграђен модел за успешан мониторинг приступачности. Градске управе и јавна предузећа, као инвеститори или извођачи радова, осим декларативно исказане воље, не инсистирају у довољној мери на стриктном поштовању Закона о планирању и изградњи, и испуњавању стандарда приступачности, што за последицу има прављење нових баријера у Граду.

Пројекат 2.5.2 (2.5.1* ознака пројекта након Измена Стратегије) Изградња фискултурне сале у Основној школи „Вељко Влаховић“, Нови Сад – Шангај, носилац Градска управа за образовање, реализован је.

Пројектом је била планирана изградња објекта фискултурне сале у Основној школи "Вељко Влаховић", површине 557 м². У току 2016. године, а на основу израђене пројектно-техничке документације, издодана је грађевинска дозвола. На основу спроведеног поступка јавне набавке и избора извођача, извођење радова је започето 2017. године. Пројекат финансира Европска инвестициона банка – компонента 3, по финансијском уговору за Програм модернизације школа. Вредност пројекта износи 41.975.989,10 динара. Извођење радова је завршено 2018. године. Градска управа за образовање нема сазнања о реализованим трошковима на изградњи фискултурне сале, с обзиром на околност да је Европска инвестициона банка трансфер средстава за изведене радове вршила директно извођачу радова.

Пројекат 2.5.3 Спортска хала у Петроварадину, носилац Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, реализован је у 2017. години. У 2016. години су завршени груби грађевински радови и у току је било извођење завршних радова на израђеном објекту спортске хале у Петроварадину. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2016. годину је износила 57.695.928,30 динара. У 2017. години изводили су се радови на изградњи трафостанице која снабдева халу струјом, пројектоване су инсталације за трафостанице, слабу струју и вентилаторе за одимљивање, вршен је стручни надзор над извођењем радова на спортској хали, вршени су унутрашњи радови који се односе на подполагачке, молерске и друге унутрашње занатске радове. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а у 2017. години је уложено 80.664.676,82 динара. Укупна вредност средстава уложених у реализацију пројекта (од 2014. до 2017. године) износи 228.671.798,81 динар.

За пројекат 2.5.4 (2.5.2* ознака пројекта након Измена Стратегије) Мале урбане целине, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализоване су фазе за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Током 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. године извршене су набавке и уградње опреме и подлога за дечија игралишта, спортске терене и теретане на отвореном на више локација у граду, реконструкција блоковских површина, а вредност уложених средстава износи 15.126.109,00 динара са ПДВ-ом у 2016. години, 33.046.261,09 динара са ПДВ-ом у 2017. години, 22.750.041,47 динара са ПДВ-ом у 2018. години, 125.247.317,80 динара са ПДВ-ом у 2019. години и 59.657.286,00 динара са ПДВ-ом у 2020. години.

Током 2022. године реализован је Уговор за набавку и уградњу опреме и подлоге за дечија игралишта и теретане на отвореном на територији Града Новог Сада. Вредност радова износила је 54.972.141,60 динара (са ПДВ). У складу са уговореном обавезом, завршени су радови на изградњи 9 дечијих игралишта, 3 фитнес терена за младе и 10 street work out терена на територији Града Новог Сада. Укупно утрошена средства: у 2021. износе 16.491.642,48 динара, а у 2022. износе 26.090.204,16 динара (са ПДВ).

У оквиру пројекта „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције реализовала је, током 2021. године, радове на опремању површине јавне намене „Нова места“ на територији Месних заједница Бегеч, Салајка и Омладински покрет. Укупно уложена средства у реализацију инвестиције износе 21.335.798,58 динара (са ПДВ). Средства су у целини утрошена током 2021. године.

Такође, током 2021. године завршени су и радови на опремању површине јавне намене „Нова места“ на територији Месних заједница Буковац, Сателит, Кисач и Клиса. У реализацију пројекта уложено је 90.311.295,70 динара. Утрошено по годинама: у 2021. 19.998.218,66 динара и у 2022. 70.313.077,03 динара (са ПДВ).

За пројекат 2.5.5 (2.5.3* ознака пројекта након Измена Стратегије) Нови Сад – омладинска престоница Европе 2019. године, којим се Град Нови Сад кандидовао код Европског омладинског форума и на основу којег је проглашен за Европску престоницу

младих у 2019. години, а којим управља Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“, реализована је фаза планирана за 2019. годину (у укупном износу од 318.641.820,00 динара) и 2020. годину. За реализацију активности у 2019. години, део средстава у износу од 138.508.000,00 динара реализован је путем јавног конкурса, а настављено је са активностима из претходних година и спроведене су нове активности попут организације састанка Мреже омладинских престоница Европе и функционисања Новосадског волонтерског сервиса.

Део средстава у износу од 90.000.000,00 динара из извора финансирања 01 реализован је у складу са Програмом финансирања и реализације пројекта „Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 40/19 и 63/19), а кључне активности које су спроведене су: Интернационална конференција о примени друштвених иновација у раду са младима, Опенс на путу – Street Art Festival, Startapuj se vol. 2, Млади људи – Велика дела, ОПЕНС на путу, Партиципативно буџетирање конвенција, Међународни дан студената, European Week of regions Brusses, FundCon конгрес, Избори за Европски парламент – Европски омладински форум, ECOSOC side event Њујорк/Амбасаде у седам европских градова, Фестивал боја – Међународни дан младих, Кост бенефит анализа и креирање правног модела даљег функционисања ОПЕНС-а, Народне пословице, Креирање Монографије, ВОЛОНТИРАМО ЗА НОВИ САД, ХАЈМО НА ПИКНИК, „GAMING 4 SOCIAL CHANGE“, „СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ ОТВАРАЈУ СВОЈА ВРАТА“, СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ, Свечане церемонија затварања престонице – мултимедијални Програм, у којем је кроз коришћење драмских, музичких, кореографских и аудиовизуелних елемената био приказан рад ОПЕНС-а у претходној години, Међународна студентска конференција IMSCNS 2019, Програм Универзитетски курс „Лидерство и развојни омладински рад у заједници“.

Министарство културе и информисања је за суфинансирање пројекта „Пут до Омладинске престонице Европе 2019. године – активности у 2019. години“ обезбедило износ у висини од 40.213.820,00 динара како би се омогућила реализација многобројних програмских активности у 2019. години, када је Град Нови Сад носилац титуле Омладинске престонице Европе. Ова средства су намењена за наставак активности које су започете 2018. године и нових активности: Свечана церемонија отварања – Церемонија отварања Европске престонице младих у Новом Саду са пријемом званичника и страних делегата, музички концерт за младе, ПОСЕТИ НОВИ САД (у партнерству са Туристичком организацијом Новог Сада, правиће се специјалне понуде за младе из Европе, које укључују музичке, филмске и културне фестивале, клубове и друштвени живот) и „NS Pride 1.0“ (Традиционални глобални прајд који слави различитост и заговара ЛГБТ+ права широм света, одржан у Новом Саду у сарадњи са Београдском парадом поноса).

Министарство културе и информисања је за суфинансирање пројекта „Пут до Омладинске престонице Европе 2019. године – друга фаза активности у 2019. години“ обезбедила износ у висини од 49.920.000,00 динара, а кључне активности које су спроведене су: НС ЕуроВело камп (Отварање бицилистичког кампа за младе у Новом Саду), „Омладински дух у спортском раду!“ (Мултимодуларна обука 24 спортска радника и 24 активиста удружења младих и за младе), Erasmus + отвара врата, Премијерка отвара врата – Млади на Влади, ЛЕДЕНА ШУМА (Спортови на леду), Најлепше приче о Новом Саду (Промоција Новог Сада из угла оних који га посећују или су се доселили у Нови Сад ради студирања, запослења или из неких других разлога, кроз објављивање њихових прича на информативним порталима и друштвеним мрежама удружења), НОВИ САД, ОТВОРЕН

ГРАД ЗА УСПЕШНЕ МЛАДЕ Омладинске новине, портал за информисање младих и промоцију успешних младих, OPEN YOUR MIND Заједнички ка оснаживању МСМ, СР и младих Рома и особа које живе са ХИВ-ом, Опенс банка времена за добра времена 2.0, Healthy food – Healthy youth (Информисање младих о значају правилне исхране и обучавање како да правилно узгајају, припреме и кувају здраву храну, али и да уживају у природи и своје слободно време проведу на квалитетан начин), Активни са стилем (Нови садржај за квалитетно спровођење слободног времена младих, како би унапредили ставове и навике када је реч о безбедном учешћу у саобраћају и екологији), „Млад сам, јасан – гласам!“ (Повећање интересовања младих за промене у друштву од стране оних младих који нису припадници политичких партија и који не припадају организованим групама младих), Урбани повртари (Едукација основаца о здравом животу и исхрани, као и о узгајању биљака и ендемским врстама Војводине), Дозволите да се представим (Допринос степену безбедности код младих и смањење степена дискриминације младих у ризику од социјалне искључености, кроз промовисање различитости и едукацију у Новом Саду), ТеатарНова – гласно и поносно (Оживљавање акустичне гитарске музике реализовањем прилика за младе музичаре да стварају своју музику, као и да је презентују широј популацији), МузикаНова ЛАБ (Користећи театарске технике, представљање положаја младих из рањивих група, са акцентом на живот младих без родитељског старања), AvalancheRiskCityJam (Улично ревијално фристајл такмичење чији је циљ подстаћи омладину да се бави акционим спортовима), Градоначелник отвара врата – Укључимо се! (Осам округлих столова са различитим представницима доносилаца одлука у Граду), Организуј се за заједницу! (Млади широм Војводине су информисани о значају учествовања младих у доношењу одлука, као и о томе која су њихова права као грађана), Покрени промену, буди промена! (Оживљавање простора у Подграђу (Петроварадину) и његово отварање за младе људе без обзира на различитости, који је на располагању младима као дневни центар/омладински клуб), Према различитости (Гласно и поносно представљање разноликости, чиме ће Нови Сад постати безбедан град за младе који припадају рањивим групама, са посебним нагласком на школском добу и праву младих да буду безбедни и прихваћени док пролазе кроз образовни систем), Људи Новог Сада (Социолошка анализа актера новосадске заједнице), Позитивни млади људи (Млади оспособљени да користе различите технике видео-продукције како би креирали и пласирали садржаје едукативног и/или информативног карактера), Твоја креативност је могућност за будућност! (Пет младих неафирмисаних бендова подржано и промовисано током године), ЛОКОМОТИВА – Локална омладинска иницијатива, Погон (Едуковани млади Новосађани о правима и одговорностима бициклиста као равноправних учесника у саобраћају), "Infopolis Starter Kit 4 OPENS Info Points & Omladinska info mapa – online & offline" (Млади су информисани о дешавањима у Новом Саду, као и о приликама које нуде организације, различите установе и компаније). За спровођење активности у 2020. години, износ средстава у висини од 14.300.000,00 динара из извора финансирања 01, и 75.000.000,00 динара из извора финансирања 07 (Министарство културе и информисања) реализован је у складу са Програмом финансирања и реализације пројекта „Нови Сад – Европска престоница младих 2019“ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 40/19, 63/19, 12/20 и 20/20). Кључне активности које су спроведене јесу: Представа о Џенис Џоплин (о правима девојака и жена, родним улогама и стереотипима са којима се и данас суочавају девојке и младе жене, а које их спречавају да достигну свој пуни потенцијал), Пословице (такмичење средњошколаца у писању кратких прича), у оквиру програмских активности ОПЕНС-а реализован је програм

јачања капацитета организација, FundCon фандрејзинг конгрес, програм партиципативног буџетирања, Међународни дан студената, "Омладинска радијска емисија РЕИНЖЕЊЕРИНГ", Блоксток (фестивал који пружа прилику младим, неафирмисаним бендовима да наступе пред великим аудиторијумом), Најлепше приче о Новом Саду, НОВИ САД, ОТВОРЕН ГРАД ЗА УСПЕШНЕ МЛАДЕ Омладинске новине, портал за информисање младих и промоцију успешних, Позитивни млади људи, Аматерско позоришно и фолклорно стваралаштво младих Рома, Fan park – The fun starts here, Омладински делегати Србије у Уједињеним нацијама, Према различитости, "EUROGAMES2019", НАШ ПРАЈД – подстицај и промоција разноликости међу младима, Gaming OpеNS (европско тимско првенство у стоно-стратешким играма), „Млад сам, јасан – гласам!", И младост и мудрост (радионице и обуке о родитељству, и прегледи аутоседишта за децу), ЛОКОМОТИВА – Локална омладинска иницијатива, Градоначелник отвара врата – Укључимо се!

Реализована је фаза планирана за 2020. годину, чиме је Пројекат, према временском плану реализације, окончан. Финансијским планом Пројекта било је предвиђено да укупна висина средстава за његово финансирање за период од 2017. до 2020. године износи 7.301.800,00 евра. Средства су се обезбеђивала из буџета Града Новог Сада, буџета Републике Србије, буџета АП Војводине, као и из донација привредних субјеката, европских фондова и иностраних амбасада.

За пројекат 2.5.6 (2.5.4* ознака пројекта након Измена Стратегије) Запошљавање младих, носилац Градска управа за спорт и омладину, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Наведени пројекат планиран је и Локалним акционим планом за младе Града Новог Сада, а његовом реализацијом се остварују циљеви, мере и бројне активности које су дефинисане као приоритет од стране младих људи. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, реализују се путем јавних конкурса, вредност пројекта за 2016. годину износи 5.000.000,00 динара. Током 2017. и 2018. године, у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област запошљавање младих, изабрано је, путем јавног конкурса, 18 пројеката у вредности од 3.255.000,00 динара за 2017. годину, и 12 пројеката у вредности од 2.110.000,00 динара за 2018. годину. Активностима се обезбеђује остварење стратешких циљева ЛАП-а:

- Информисање и подстицање младих да унапређују знања и вештине запошљивости, са посебним акцентом на досезање до што шире групе младих људи, а посебно младих из приградских насеља, младих Рома/Ромкиња, особа са инвалидитетом, младих корисника услуга социјалне заштите и припадника *LGBT* популације,
- Подизање капацитета младих за ефикасно управљање каријером кроз едукације, кампање и развој програма каријерног вођења и саветовања,
- Унапређење запошљивости младих кроз програме неформалног образовања за покретање сопственог посла, са посебним акцентом на младе из приградских насеља,
- Континуирано спровођење активности којима се доприноси популаризацији предузетништва младих и свих облика самозапошљавања, кроз промоцију примера добре праксе младих предузетника и савремених облика самозапошљавања у областима као што су „Креативна индустрија“ и ИКТ индустрија.

У 2019. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Запошљавање младих, путем два јавна конкурса изабрано је 15 пројеката, у вредности од 3.135.000,00 динара. У 2020. години реализоване су активности у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Запошљавање младих, путем јавног конкурса изабрано је 11 пројеката, у вредности од 2.980.000,00 динара.

У 2021. години реализоване су активности у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Запошљавање младих, путем јавних конкурса изабрано је 11 пројеката, у вредности од 1.940.000,00 динара.

У 2022. години реализоване су активности у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Запошљавање младих, путем јавног конкурса изабрано је 9 пројеката, у вредности од 2.530.000,00 динара.

За пројекат 2.5.7 (2.5.5* ознака пројекта након Измена Стратегије) Здравље младих, носилац Градска управа за спорт и омладину, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Наведени пројекат планиран је и Локалним акционим планом за младе Града Новог Сада, а његовом реализацијом се остварују циљеви, мере и бројне активности које су дефинисане као приоритет од стране младих људи. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, реализују се путем јавних конкурса, а вредност пројекта за 2016. годину износи 3.000.000,00 динара. Током 2017. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област здравље младих, путем јавног конкурса изабрано је 18 пројеката, у вредности од 2.715.000,00 динара. Током 2018. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област здравље младих, путем јавног конкурса изабрано је 15 пројеката, у вредности од 2.330.000,00 динара. У наведеном периоду, активностима се обезбеђује остварење стратешких циљева ЛАП-а:

- У сарадњи са здравственим институцијама, подстицање програма превенције и заштите менталног здравља кроз директну подршку младима.
- Едуковање младих о штетности употребе психоактивних супстанци кроз креирање иновативних превентивних програма.
- Повећање нивоа знања младих о репродуктивном здрављу кроз едукацију иновативним каналима комуникације, који су пријемчиви и доступни младима.
- Развијање знања и вештина младих о здравим стиливима живота кроз пружање информација и директне услуге за младе.
- Повећање доступности примарне здравствене заштите за младе из посебно осетљивих група кроз информисање и подршку младима.

У 2019. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период

2019–2022. године за област Здравље младих, путем два јавна конкурса изабрано је 20 пројеката, у вредности од 3.771.576,00 динара.

У 2020. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Здравље младих, путем јавног конкурса изабрано је 14 пројеката, у вредности од 2.780.000,00 динара.

У 2021. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Здравље младих, путем јавних конкурса изабрано је 13 пројеката, у вредности од 3.130.000,00 динара.

У 2022. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Здравље младих, путем јавног конкурса изабрано је 13 пројеката, у вредности од 2.710.000,00 динара.

За пројекат 2.5.8 (2.5.6* ознака пројекта након Измена Стратегије) Култура и слободно време младих, носилац Градска управа за спорт и омладину, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Наведени пројекат планиран је и Локалним акционим планом за младе Града Новог Сада, а његовом реализацијом се остварују циљеви, мере и бројне активности које су дефинисане као приоритет од стране младих људи. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, реализују се путем јавних конкурса, вредност пројекта за 2016. годину износи 4.500.000,00 динара. Током 2017. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област култура и слободно време младих, путем јавног конкурса изабрано је 19 пројеката, у вредности од 3.385.000,00 динара. Током 2018. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област култура и слободно време младих, путем јавног конкурса изабран је 21 пројекат, у вредности од 3.410.000,00 динара. У наведеном периоду, активностима се обезбеђује остварење стратешких циљева ЛАП-а:

- Развијати организационе капацитете удружења за младе и удружења младих која се баве културом, кроз едукативне програме организационог развоја.
- Подржати програме културе који активно укључују младе, кроз пројекте у чијој реализацији учествују млади.
- Подстицати квалитетно провођење слободног времена младих повећањем видљивости програма који обезбеђују квалитетно провођење слободног времена.

У 2019. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Култура и слободно време младих, путем два јавна конкурса изабрано је 19 пројеката, у вредности од 3.415.000,00 динара.

У 2020. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Култура и слободно време младих, путем јавног конкурса изабрано је 16 пројеката, у вредности од 3.500.000,00 динара.

У 2021. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Култура и слободно време младих, путем јавних конкурса изабрано је 14 пројеката, у вредности од 2.950.000,00 динара.

У 2022. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Култура и слободно време младих, путем јавног конкурса изабрано је 11 пројеката, у вредности од 2.670.000,00 динара.

За пројекат 2.5.9 (2.5.7* ознака пројекта након Измена Стратегије) Млади у заштити животне средине и одрживом развоју, носилац Градска управа за спорт и омладину, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Наведени пројекат планиран је и Локалним акционим планом за младе Града Новог Сада, а његовом реализацијом се остварују циљеви, мере и бројне активности које су дефинисане као приоритет од стране младих људи. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, реализују се путем јавних конкурса, вредност пројекта за 2016. годину износи 4.500.000,00 динара. Током 2017. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област млади у заштити животне средине и одрживом развоју, путем јавног конкурса изабрано је 10 пројеката, у вредности од 1.690.000,00 динара. Током 2018. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област млади у заштити животне средине и одрживом развоју, путем јавног конкурса изабрано је 10 пројеката, у вредности од 2.226.000,00 динара. У наведеном периоду, активностима се обезбеђује остварење стратешких циљева ЛАП-а:

- Омогућити стицање практичних знања младима који су заинтересовани или се школују у овој области у конкретним акцијама које се спроводе у циљу побољшања стања животне средине.
- Повећати укљученост младих у програме неформалног образовања из области заштите животне средине и одрживог развоја, подстицањем правовременог и обухватнијег информисања о програмима који се нуде, и то на начин који је пријемчив младима.
- Повећати активно учешће младих у области заштите животне средине и одрживог развоја правовременим информисањем о процесима доношења одлука и оснаживањем и обучавањем младих да се укључе у развој јавних политика усмерених на заштиту животне средине и одрживи развој.
- Подићи капацитете удружења младих и удружења за младе која се баве заштитом животне средине и одрживим развојем кроз едукативне програме и подстицати умрежавања удружења кроз заједничко спровођење пројеката.

У 2019. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Млади у заштити животне средине и одрживом развоју, путем јавног конкурса изабрано је 14 пројеката, у вредности од 2.680.000,00 динара.

У 2020. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Млади у заштити животне средине и одрживом развоју, путем јавног конкурса изабрано је девет пројеката, у вредности од 2.000.000,00 динара.

У 2021. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Млади у заштити животне средине и одрживом развоју, путем јавних конкурса изабрано је 10 пројеката, у вредности од 2.180.000,00 динара.

У 2022. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Млади у заштити животне средине и одрживом развоју, путем јавног конкурса изабрано је 9 пројеката, у вредности од 2.190.000,00 динара.

За пројекат 2.5.10 (2.5.8* ознака пројекта након Измена Стратегије) Безбедност младих, носилац Градска управа за спорт и омладину, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Наведени пројекат планиран је и Локалним акционим планом за младе Града Новог Сада, а његовом реализацијом се остварују циљеви, мере и бројне активности које су дефинисане као приоритет од стране младих људи. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, реализују се путем јавних конкурса, а вредност пројекта за 2016. годину износи 3.000.000,00 динара. Током 2017. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област безбедност младих, путем јавног конкурса изабрано је 10 пројеката, у вредности од 1.305.000,00 динара. Током 2018. године у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе 2015–2018. године за област безбедност младих, путем јавног конкурса изабрано је 14 пројеката, у вредности од 2.809.000,00 динара. Током наведеног периода, активностима се обезбеђује остварење стратешких циљева ЛАП-а:

- Развијање социјалне вештине код младих потребне за унапређивање безбедносне културе.
- Унапређење степена информисаности младих о узроцима, појавним облицима и последицама безбедносних ситуација и ризика.
- Унапређење знања и развијање вештина младих у области безбедности.
- Подстицање отварања саветовалишта за помоћ жртвама насиља.

У 2021. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Безбедност младих, путем јавног конкурса изабрано је 9 пројеката, у вредности од 2.170.000,00 динара.

У 2022. години у оквиру појединачних пројеката удружења младих и удружења за младе на реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019–2022. године за област Безбедност младих, путем јавног конкурса изабрано је 7 пројеката, у вредности од 1.820.000,00 динара.

За пројекат 2.5.9* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Подршка спортским организацијама, носилац Градска управа за спорт и омладину, реализоване су фазе за 2018, 2019. и 2020. годину. Из буџета Града Новог Сада финсирани су годишњи и посебни програми спортских удружења у износу од 411.963.608,00 динара и програми школског спорта у износу од 17.220.000,00 динара. У 2019. години из буџета Града Новог Сада финсирани су годишњи и посебни програми спортских удружења, као и закуп простора у спортским халама за бесплатне термине тренажног и такмичарског процеса спортских удружења у износу од 442.893.414,00 динара и програми школског и предшколског спорта у износу од 20.249.998,00 динара, што укупно износи 463.143.412,00 динара.

У 2020. години из буџета Града Новог Сада финсирани су годишњи и посебни програми спортских удружења у износу од 441.593.202,37 динара и програми школског спорта у износу од 12.250.000,00 динара.

У 2021. години из буџета Града Новог Сада финсирани су годишњи и посебни програми спортских удружења у износу од 557.925.713,00 динара и програми школског спорта у износу од 16.200.000,00 динара.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада финсираће се годишњи и посебни програми спортских удружења у износу од 553.850.000,00 динара и програми школског спорта у износу од 17.000.000,00 динара.

Пројекат 3.1.1 Развој радне зоне „Римски шанчеви“, носилац Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, реализован је. У току 2016. године су завршени грађевински радови на изградњи друге хале и у току је био технички пријем објекта. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2016. годину је износила 44.018.254,45 динара. У 2017. години окончана је изградња друге и треће хале за производно-услужно занатство на Римским шанчевима. У 2017. години изводили су се унутрашњи радови на халама, и то: завршни занатски радови и партерно уређење око објекта – платои, паркинзи и саобраћајнице, као и радови на завршној обради фасаде, опшива од лима и противпожарно степениште за излазак на кров. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, у 2017. години је уложено 55.026.810,83 динара, а укупна вредност реализованог пројекта (у периоду од 2010. до 2017. године) износи 408.168.359,36 динара.

Пројекат 3.1.2 Изградња Сателитске пијаце, носилац Јавно комунално предузеће „Тржница“, у току је. Прва фаза пројекта, која је подразумевала израду техничке документације и добијање грађевинске дозволе, финансирана је из сопствених средстава током 2016. године. Након прве фазе реализације пројекта, ЈКП „Тржница“ Нови Сад није наставила са активностима на изградњи Сателитске пијаце. Током 2019. године, након пробијања саобраћајнице кроз Улицу Бате Бркића, изглед Сателитске пијаце је прилагођен и добио је свој садашњи изглед.

Пројекат 3.1.4 Израда техничке документације и извођење радова на изградњи привредног објекта у Радној зони Север 4, носилац Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, реализован је 2016. године. Изграђен је привредни објект и предат на коришћење компанији Leag. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат износила је 2.647.757.641,73 динара.

За пројекат 3.2.1 Промоција и унапређења привреде Града Новог Сада, носилац Градска управа за привреду, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. Суфинансирање манифестација обавља се у складу са Правилником о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/10), а реализовано је укупно 16 манифестација и промоција које су допринеле развоју проналазаштва и иноваторства, пољопривреди, привреди и туризму. Градска управа за привреду, у оквирима својих надлежности, има активности на промоцији привреде Града путем учешћа на сајмовима у земљи и иностранству. Учешће је узето на три међународна сајма, а то су Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду, Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду и Међународни сајам инвестиција *MIPIM* у Кану. Све активности из пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат у 2016. години је износила 21.365.586,00 динара.

Суфинансирање манифестација у 2017. години обављало се у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/17), а реализовано је укупно 78 манифестација. Учешће је узето на три међународна сајма/догађаја, а то су Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду и Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, као и заједнички наступ Градске управе за привреду Града Новог Сада, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Центра за истраживање и студије туризма на заједничкој презентацији потенцијала Града Новог Сада из сегмента руралног развоја туризма, предузетништва и креативног стваралаштва у Хрватској и Словенији. Наведене активности су финансиране из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат у овој години је износила 83.000.233,14 динара.

У 2018. години активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада и трансфера од других нивоа власти, а укупна вредност уложених средстава износила је 165.519.996,04 динара. Суфинансирање манифестација је било у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/18) и Правилником о условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18), а реализовано је 125 манифестација. Такође се учествовало на два међународна сајма/догађаја, а то су Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду и Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду; снимљен је филм за промоцију и презентацију Града Новог Сада инвеститорима, привредницима и делегацијама из области привреде, пољопривреде,

туризма и запошљавања; реализован је пројекат 3. *Форум младих лидера региона* са РРА Бачком д.о.о. у складу са чланом 1. Одлуке о приступању Града Новог Сада Регионалној развојној агенцији Бачка д.о.о. Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); реализован је Споразум о сарадњи број: 3-553/2017-VII од 30.11.2017. године, потписан између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада, у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала. Иако није планирано првобитним планом, поднете су пријаве на конкурс, те су реализовани пројекти „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“ и „Иновационо предузетништво – спој науке и бизниса“ (Решењем Владе Републике Србије – Кабинета министра за иновације и технолошки развој, о распореду средстава, број: 401-01-42/2018-01/4 од 24. септембра 2018. године и број: 401-01-34/2018-01/5 од 24. септембра 2018. године). По наведеним Решењима реализовано је укупно 45 пројеката за „Афирмацију женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“ и седам пројеката за „Иновационо предузетништво – спој науке и бизниса“.

У 2019. години активности пројеката финансиране су из буџета Града Новог Сада и трансфера од других нивоа власти, а укупна вредност уложених средстава у пројекат износила је 190.790.184,39 динара. Реализована је 151 манифестација из области привреде, пољопривреде, запошљавања, предузетништва и туризма; учешће је узето на два међународна сајма/догађаја, а то су Међународни дани енергетике и инвестиција у Новом Саду и Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду; снимљен је промотивни филм јавно-приватног партнерства Града Новог Сада; реализован је Споразум о сарадњи са АП Војводином – Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Реализовани су пројекти у складу са Решењима о распореду средстава Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој број: 401-01-00048/2019-01/1-1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00036/2019-01/1-1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00049/2019-01/1-1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00038/2019-01/1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00085/2019-01/1 од 19.6.2019. године, број: 401-01-00039/2019-01/1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00046/2019-01/1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00045/2019-01/1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00061/2019-01/1 од 28.6.2019. године, број: 401-01-00092/2019-01/4 од 11.7.2019. године и број: 401-01-00089/2019-01/6 од 11.7.2019. године, за пројекте у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва (укупно осам пројеката), односно у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва (укупно 41 пројекат).

У 2020. години активности пројеката финансиране су из буџета Града Новог Сада и трансфера од других нивоа власти, а укупна вредност средстава уложених у пројекат је износила 190.925.415,31 динар. Реализовано је 127 манифестација, уз поштовање свих прописаних мера заштите од вируса COVID-19. Такође, Градска управа за привреду, у оквирима својих надлежности, има активности на промоцији привреде Новог Сада путем учешћа на сајмовима у земљи и иностранству. Учесће је узето на Међународним данима енергетике и инвестиција у Новом Саду. Због мера уведених ради спречавања пандемије изазване вирусом COVID-19, друге планиране активности нису реализоване. Споразум о сарадњи између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала, реализован је у делу који се односи на трансфер средстава. Анексом овог споразума, реализација активности, које подразумевају учешће на сајмовима,

померене су за 2021. годину. Поред тога, реализовани су пројекти у складу са Решењима о распореду средстава Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој број: 401-01-00049/2020-01/3-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00046/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00048/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00047/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00037/2020-01/3-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00038/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00044/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године, број: 401-01-00039/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године и број: 401-01-00039/2020-01/2-1 од 3.6.2020. године, за пројекте у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва (укупно један пројекат), односно у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва (укупно 31 пројекат).

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у току 2021. године одржано је 202 манифестације за које је утрошено 179.523.107,60 динара. За 2022. годину је планиран износ од 190.000.000,00 динара. Закључно са 09.08.2022. године је утрошено 120.000.000,00 динара за реализацију 129 манифестација.

У току 2021. године реализовани су пројекти у складу са Одлуком о додели средстава Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој број 401-01-00014/2021-01/1 од 29.04.2021, број 401-01-00039/2021-01/1 од 29.04.2021 и број 401-01-00040/2021-01/2 од 29.04.2021. године, за пројекте у оквиру Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва (укупно један пројекат), односно у оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва (укупно 24 пројекта) За ове пројекте је утрошено 12.700.000,00 динара. У 2022. години Одлуком о додели средстава Кабинета министра без портфеља за иновације и технолошки развој број 401-01-00052/2022-01/1 од 05.05.2022. године Граду Новом Саду-Градској управи за привреду су одобрена средства у износу од 6.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“. Пројекат ће се реализовати до краја 2022. године.

Пројекат 3.2.2 Унапређење пословног окружења за развој агробизниса и туристичких потенцијала Града Новог Сада, носилац Новосадски сајам, реализован је у 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. години.

Међународни пољопривредни сајам одржан је по 83. пут, у периоду од 14. до 20. маја. 2016. године. Земља партнер била је Италија, а окупио је око 1.500 излагача који су представили производе и услуге из више од 60 земаља света. Посетило га је 127.064 људи. Међународни сајам туризма одржан је од 28. септембра до 2. октобра 2016. године. У истом термину, одржани су Међународни сајам ЛОРИСТ, као и међународни сајам коњарства. Наступило је више од 300 излагача из десет земаља Европе, а изложбе је видело 25.000 посетилаца. Извор финансирања су сопствена средства, а вредност пројекта у 2016. години износила је око 50 милиона динара за Међународни пољопривредни сајам и око 15 милиона динара за Међународни сајам туризма, што укупно износи око 65 милиона динара. У циљу реализације пројекта припремљен је низ различитих активности са партнерима на пројекту, међу којима су Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Град Нови Сад, Удружење увозника и извозника пољопривредне

механизације, Национално удружење за развој органске производње „Serbia organica“, Туристичка организација Војводине, Туристичка организација Новог Сада, Удружење бања Србије. На Међународном пољопривредном сајму реализована је изложба пољопривредне механизације, изложба стоке, изложба органских производа, док је Међународни сајам туризма обележило представљање Бањских центара у Србији, туристичких потенцијала градова и општина у Војводини, као и туристичких производа Града Новог Сада. Међународни пољопривредни сајам одржан је по 84. пут, у периоду од 13. до 19. маја. 2017. године. Земља партнер била је Босна и Херцеговина, а окупио је око 1.500 излагача који су представили производе и услуге из више од 60 земаља света. Посетило га је 130.000 људи. Међународни сајам туризма одржан је од 5. до 7. октобра 2017. године. Земља партнер била је Црна Гора. У истом термину, одржани су Међународни сајам ЛОРИСТ, као и међународни сајам коњарства. Поред 50 одсто више излагача у односу на прошлу годину, имали смо 30 одсто више посетилаца, односно наше сајмове је видело око 30.000 људи. Извор финансирања су сопствена средства, вредност пројекта је за Међународни пољопривредни сајам 50.000.000,00 динара (сса), а за Међународни сајам туризма 15.000.000,00 динара (сса). У циљу реализације пројекта припремљен је низ различитих активности са партнерима на пројекту, међу којима су Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије, Град Нови Сад, Удружење увозника и извозника пољопривредне механизације, Туристичка организација Војводине, Туристичка организација Новог Сада, Удружење бања Србије. На Међународном пољопривредном сајму реализована је изложба пољопривредне механизације, изложба стоке, изложба органских производа, док је Међународни сајам туризма обележило представљање Бањских центара у Србији, туристичких потенцијала градова и општина у Војводини, као и туристичких производа Града Новог Сада. Међународни пољопривредни сајам одржан је по 85. пут, у периоду од 15. до 21. маја. 2018. године. Земља пријатељ била је Француска, а окупио је око 1.500 излагача који су представили производе и услуге из више од 60 земаља света. Посетило га је око 140.000 људи.

Међународни сајам туризма одржан је од 4. до 7. октобра 2018. године. У истом термину, одржани су Међународни сајам ЛОРИСТ, као и међународни сајам коњарства. Наступило је више од 300 излагача из десет земаља Европе, а изложбе је видело 30.000 посетилаца.

- Извор финансирања – сопствена средства.

- Вредност пројекта – Међународни пољопривредни сајам – 50 милиона динара (сса), Међународни сајам туризма – 15 милиона динара (сса).

У циљу реализације пројекта припремљен је низ различитих активности са партнерима на пројекту, међу којима су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Град Нови Сад, Удружење увозника и извозника пољопривредне механизације, Туристичка организација Војводине, Туристичка организација Новог Сада, Удружење бања Србије. На Међународном пољопривредном сајму реализована је изложба пољопривредне механизације, изложба стоке, изложба органских производа, док је Међународни сајам туризма обележило представљање Бањских центара у Србији, туристичких потенцијала градова и општина у Војводини, као и туристичких производа Града Новог Сада.

Међународни пољопривредни сајам одржан је по 86. пут у периоду од 11. до 17. маја 2019. године. По први пут на Сајму, који је окупио 1.518. излагача из 61 државе, постојали су и земља партнер и земља пријатељ. Те две титуле у 2019. години носиле су Италија и Тунис. Током седам дана кроз капије Новосадског сајма прошло је 140.000 посетилаца.

Међународни сајам туризма одржан је од 3. до 5. октобра 2019. године. У истом термину одржани су и Међународни сајам ЛОРИСТ, као и међународни сајам коњарства. Наступило је више од 500 излагача из 20 земаља, а Сајмове је посетило више од 35.000 људи. Извори финансирања су сопствена средства, а вредност пројекта у 2019. години износила је око 50 милиона динара за Пољопривредни сајам и око 15 милиона динара за Међународни сајам туризма, што укупно износи око 65 милиона динара. У 2020. години због пандемије COVID-19, пројекат је реализован у онлајн формату. Међународни пољопривредни сајам одржан је од 14. до 23. децембра на платформи www.expoonline.rs, окупио је 270 излагача, а посетило га је око 73.000 људи. Извор финансирања су сопствена средства, а вредност пројекта Међународни пољопривредни сајам износи око 10.000.000,00 динара. У циљу реализације пројекта припремљен је низ различитих активности са партнерима на пројекту, међу којима су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, Града Новог Сада, Удружење увозника и извозника пољопривредне механизације. Реализација пројекта наставља се и у 2021. години, тако што ће се Међународни пољопривредни сајам одржати од 18. до 24. септембра. Међународни сајам туризма није одржан у 2020. години због пандемије вируса COVID-19, а због лошег стања у области туризма, није реализован ни у дигиталном формату.

За пројекат 3.2.3* нСтартер стартап програм (измене пројекта усвојене Одлуком о изменама Стратегије), носилац Пословни инкубатор Нови Сад, реализоване су фазе планиране за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.

У току 2017. године у оквиру пројекта инфраструктурне и едукацијске подршке пословним инкубаторима од стране Развојне агенције Србије, реализоване су две компоненте под називом РАС 1: „Подршка пословној институционалној инфраструктури – Реконструкција и опремање прединкубационе јединице” и РАС 2: „Афирмација предузетништва и развој иновативности код младих – нСТАРТЕР”. Реализацијом прве компоненте опремљен је “coworking” простор и простор за “meetup”-е намештајем, пројекторима, озвучен је и климатизован у складу са пројектованим капацитетима. Повећан је капацитет радних места на 36, као и капацитети за “meetup”-е на 70 места. Реализацијом 2. компоненте организовано је 20 дана консултација „Програм усавршавања за станаре” (78 плус 36 консултантских сесија), девет дана „нСтартер стартап” тренинга са 57 учесника, седам плус пет дана „Тренинг нСтартер програма” (70 плус 53 учесника, 18 пријављених тимова, девет финалних пичева) организован је „Стартап викенд Нови Сад” (78 учесника, 12 ментора, 12 тимова). У реализацију 1. компоненте пројекта уложено је 2.630.119,00 динара средстава додељених од стране РАС-а и 2.630.440,38 динара из сопствених извора Пословног инкубатора, док је за 2. компоненту пројекта уложено 2.173.596,00 динара из сопствених средстава Пословног инкубатора и 2.114.121,00 динара из средстава Развојне агенције Србије.

Поред горе поменутих, током 2017. реализована су и следећа два пројекта:

TEMPUS MAIN “Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management”, чијом реализацијом је развијен тзв. „LLL” курсева на тему: „LEAN Customer Development”, „Razvoj poslovnog modela-Customer development”, „Value proposition”, „Empathy map” и „Customer testing”.

Вредност средстава за реализацију поменутих активности додељен је од стране ЕУ у износу од 2.724.285,00 динара.

TEMPUS iDEAlab "Fostering students' entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration", у оквиру којег је дошло до реализације следећих активности:

#1 iDEAlab STARTUP CAMPUS (студенти су прошли обуку у осам различитих области, што им је омогућило да развију своје идеје и помогну његову имплементацију).

#2 iDEAlab и ДаФЕД (тренинзи и радионице у којима је учешће узело више од 1500 младих који су имали прилике да слушају престижна светска имена када су у питању креативност, иновације и савремене технологије).

#3 STARTUP WEEKEND (организован 54-часовни догађај који окупља новосадске дизајнере, програмере, предузетнике и стручњаке из различитих области). Укупна вредност додељених средстава је 2.589.255,00 динара.

У току 2018. године реализована су три пројекта укупне вредности од 11.565.906,00 динара, у оквиру којих је пружана подршка стартапима:

1. EEN SERBIA (извор финансирања ЕУ, износ уложених средстава у 2018. је 9.796.906,00 динара) организовани су семинари, инфо-дани, радионице и мечмејкинг догађаји за представнике малих и средњих предузећа и истраживаче.
2. Субвенционисање трошкова набавке опреме и спровођења пројекта едукације у Пословном инкубатору (извор финансирања Покрајински секретаријат за привреду и туризам, износ уложених средстава у 2018. је 1.000.000,00 динара), организован је сет тренинга под називом „Финансије у пракси од А до Ш“ и набављена недостајућа рачунарска опрема за Инкубатор.
3. Субвенционисање трошкова набавке опреме (износ уложених средстава у 2018. је 769.000,00 динара) набављени су сервери и пратеће лиценце за неопходно проширење постојећих радних капацитета Инкубатора.

Поред наведених пројеката, у 2018. години Инкубатор је учествовао у још три међународна пројекта, чија се реализација наставља и у 2019. години.

У току 2019. године реализована су три пројекта укупне вредности од 7.786.932,00 динара, у оквиру којих је пружана подршка стартапима:

1. EEN SERBIA (извор финансирања ЕУ, износ уложених средстава у 2019. је 5.386.700,00 динара) организовани су инфо-дани, семинари, радионице и мечмејкинг догађаји за представнике малих и средњих предузећа и истраживаче. Реализован је велик број партнерских уговора (између малих и средњих предузећа на територији Војводине и истраживача, са једне, и фирми изван Србије, са друге стране).
2. Субвенционисање трошкова набавке опреме (извор финансирања Покрајински секретаријат за привреду и туризам, износ уложених средстава у 2019. је 600.000,00 динара), набављена је недостајућа рачунарска опрема за Инкубатор.
3. IF4TM – *Institutional framework for development of third mission of universities in Serbia* "Capacity Building projects in the field of higher education (E+CBHE) (износ уложених средстава у 2019. је 1.800.232,00 динара), реализовано је такмичење за најбољу студентску идеју на нивоу Републике Србије.

Поред наведених пројеката, у 2019. години Инкубатор је учествовао у још пет међународних пројеката, чија се реализација наставља и у 2020. години.

У току 2020. године реализована су два пројекта, у оквиру којих је пружана подршка стартапима:

1. IPA HUSRB – Cross-border Knowledge and Technology Transfer Platform to support young researchers and innovative SMEs and to catalyze their business-academia type cooperation (извор финансирања ЕУ из Прекограничног програма Мађарска – Србија, износ одобрених средстава ЕУ фонда након достављања финалог извештаја је 5.938.496,00 динара, док је износ кофинансираних средстава од стране Пословног инкубатора у 2020. години 1.160.373,06 динара). Организован је сет тренинга из области Маркетинга и Иновационог менаџмента и унапређења пословања. Организован је менторинг за startup-е у партнерству са Swisscontact-ом.
2. nSTARTER startup program (извор финансирања БИНС и Развојна агенција Србије) Током 2020. услед пандемије COVID-19 и мера за спречавање његовог ширења, организација даљих планираних тренинга је отказана. У току 2020. године организовано је укупно четири online meetup-а.

Поред наведених пројеката, у 2020. години Инкубатор је учествовао у још шест међународних пројеката, чија се реализација наставља и у 2021. години.

У периоду од 2021.-2022. године и Стратер стартап програм је финансиран из средстава обезбеђених путем:

Interreg – IPA CBC (Croatia – Serbia) програма прекограничне сарадње Србије и Хрватске у оквиру пројекта HR-RS229 "CB NET".

Током пројекта је организован низ догађаја. Неки су имали више едукативни карактер попут семинара, радионица, менторства итд., а други су се фокусирали на умрежавање и заједничке ИЦТ пројекте. Сви ови догађаји су имали за циљ повећање конкурентности МСП у прекограничном региону. Главни (укупни) циљ пројекта је одржив економски раст прекограничног региона кроз унапређење конкурентности и развој пословног окружења у прекограничном подручју.

Одржане су онлајн обуке, спроведена организација хакатона и успостављања мреже ментора.

Обуке су одржане онлајн и имале су за циљ да повећају конкурентност ИКТ компанија у региону. На свакој обуци, која се одвијала преко Зоом платформе, учествовали су учесници из Хрватске и Србије. Сви тренинзи су, поред директног преноса, такође снимљени како би се омогућило накнадно постављање вебинара.

На име организације услуге тренинга и обука у току 2021. године утрошено је 2.865.000 динара финансираних у укупном износу од стране ЕУ. Све планиране пројектне активности успешно су спроведене закључно са 31. март 2022. када је и званично окончан наведени пројекат.

Додатна средства за финансирање и Стратер стартап програма такође су обезбеђена из средстава предвиђених ЕУ буџетом за финансирање пројектних активности следећа два Еразмус пројекта:

Erazmus za mlade preduzetnike-Erasmus for Young Entrepreneurs-PRACTYCE V чији је циљ стручно усавршавање постојећих или будућих домаћих предузетника кроз њихово повезивање са представницима иностраних фирми које имају улогу домаћина ментора. У току је спровођење V циклуса пројекта са преко 70 успешно реализованих размена, при чему је формални завршетак активности закључно са јануаром 2023. године.

Mobility Exchange programme for SME staff (Mobilise SME) VP/2019/011/0009 који за циљ има пословно повезивање запослених из домаћих фирми са представницима иностраних компанија. Планирана је организација Конзорцијумског састанка у Новом Саду за новембар

2022. уз присуство међународних партнера на пројекту. Досадашња реализација подразумева укупно 10-15 успешно спроведених размена. Пројекат је званично пролонгиран до марта 2023. године.

За пројекат 3.3.1 Подстицај запошљавања младих – приправници, носилац је Градска управа за привреду заједно са Националном службом за запошљавање. Обухвата стручно оспособљавање за самосталан рад у струци и заснивање радног односа на одређено време код послодавца у периоду од 12 месеци, ради стицања услова за полагање приправничког, односно другог стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца за приправнике са високим образовањем, најмање четири године факултета или мастер. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност средстава уложених у пројекат по годинама износила је:

- за 2016. годину – 36.443.026,63 динара (80 лица)
- за 2017. годину – 40.265.562,27 динара (80 лица)
- за 2018. годину – 39.523.942,67 динара (80 лица)
- за 2019. годину – 42.845.849,98 динара (81 лице – од чега 57 жена) и
- за 2020. годину 49.848.585,73 динара (80 лица)
- за 2021. годину 34.587.239,75 динара (64 лица) –износ је исплаћен закључно са 09.08.2022. године, реализација је у току.
- за 2022. годину планирана су средства у износу од 34.560.000,00 динара (48 лица) – Мера је започета у јуну 2022. године, а време трајања је 12 месеци – у току је реализација.

Пројекат 3.3.2 Стручно оспособљавање незапослених лица – стручна пракса, носилац је Градска управа за привреду заједно са Националном службом за запошљавање. Обухвата стицање практичних знања незапослених лица, без заснивања радног односа, која се први пут стручно оспособљавају за самосталан рад за занимање за које су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, ради стицања услова за полагање приправничког, односно стручног испита. Овом мером се финансира период од шест до 12 месеци за лица са завршеним високим образовањем (најмање четири године факултета или мастер) и са завршеним вишим или трогодишњим високим образовањем. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат по годинама износила је:

- за 2016. годину – 29.213.595,63 динара (115 лица)
- за 2017. годину – 29.193.535,07 динара (110 лица)
- за 2018. годину – 30.085.175,25 динара (119 лица)
- за 2019. годину – 31.083.010,88 динара (120 лица) и
- за 2020. годину 41.020.329,52 динара (120 лица)
- за 2021. годину 29.701.547,23 динара (100 лица) –износ је исплаћен закључно са 09.08.2022. године, реализација је у току.
- за 2022. годину планирана су средства у износу од 28.152.000,00 динара (72 лица) – Мера је започета у јуну 2022. године, а време трајања је 12 месеци – у току је реализација.

За пројекат 3.3.3 Подршка развоју предузетничког духа незапослених лица – самозапошљавање, носилац је Градска управа за привреду заједно са Националном службом за запошљавање. Представља вид подршке незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање у Новом Саду, ради оснивања неког облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос, за адаптацију пословног простора, набавку основних средстава, сировина, репроматеријала и резервних делова, потребних за реализацију пословног програма (бизнис план). Субвенције су одобраване у једнократном износу од 150.000,00 до 400.000,00 динара, у зависности од делатности и висине улагања. У циљу поштовања принципа родне осетљивости, од наведених средстава издваја се износ за подстицај женског предузетништва. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат по годинама износила је:

- за 2016. годину – 19.660.000,00 динара
- за 2017. годину – 27.180.000,00 динара
- за 2018. годину – 29.800.000,00 динара
- за 2019. годину 29.800.000,00 динара
- за 2020. годину 28.400.000,00 динара

- за 2021. годину 44.970.000,00 динара
- за 2022. годину је планиран износ од 62.268.000,00 динара – Од наведеног износа је, закључно са 09.08.2022. године, утрошено 13.650.000,00 динара.

Пројекат 3.3.4 Ораганизовање јавних радова од интереса за Град Нови Сад, носилац је Градска управа за привреду заједно са Националном службом за запошљавање. Представља меру активне политике запошљавања која се организује у циљу подстицања запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица која се налазе у евиденцији Националне службе за запошљавање у Новом Саду. Средства за организовање јавних радова користила су се за исплату накнаде трошкова зарада или накнаду за обављени посао лицима укљученим у јавне радове (брuto два зарада, а то је зарада са свим припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање и порезом или друга накнада у складу са закљученим уговором), за накнаде трошкова доласка и одласка са рада и за трошкове спровођења јавних радова за 50 лица у 2016. години, за 68 лица (45 жена) у 2017. години, за 68 лица (45 жена) у 2018. години, за 71 лице (50 жена) у 2019. години и за 71 лице (50 жена) у 2020. години. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат по годинама износила је:

- за 2016. годину – 10.617.612,59 динара
- за 2017. годину – 17.232.747,70 динара
- за 2018. годину – 19.618.357,48 динара
- за 2019. годину – 21.577.284,19 динара и

- за 2020. годину је пројекат реализован у износу од 23.806.241,48 динара
- за 2021. годину је утрошено 24.047.380,33 динара
- за 2022. годину планиран је износ од 24.600.000,00 динара- мера је започета у мају 2022. године - реализација у току.

За пројекат 3.3.5 Подстицање отварања нових радних места у приватном сектору – ново запошљавање, носилац је Градска управа за привреду заједно са Националном службом за запошљавање. Послодавци који припадају приватном сектору и који запошљавају незапослена лица на новоотвореним радним местима, али уз обавезу да их задрже у радном односу најмање 24 месеца, остварили су право на субвенцију за отварање нових радних места. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава у пројекат по годинама износила је:

- за 2016. годину – 5.600.000,00 динара (28 лица)
 - за 2017. годину – 15.600.000,00 динара (78 лица – 35 жена)
 - за 2018. годину – 14.400.000,00 динара (72 лица – 46 жена)
 - за 2019. годину – 11.400.000,00 динара (57 лица – 35 жена) и
 - за 2020. годину – 11.200.000,00 динара (80 лица – 30 жена).
- за 2021. годину 12.500.000,00 динара (50 лица – 32 жене)
- за 2022. годину планиран је износ од 15.000.000,00 динара – мера је у току.

Пројекат 3.3.6 Универзитетска професионална пракса студената завршних година факултета, носилац Градска управа за привреду, реализован је. Универзитетска професионална пракса студената је програм који студентима завршних година факултета Универзитета у Новом Саду, других факултета и академија омогућава да се непосредно упознају са радом градских управа и служби, јавних и јавних комуналних предузећа, установа и организација чији је оснивач Град, и тиме стекну потребно искуство за обављање послова у струци након завршетка школовања и створе слику о реалном радном окружењу. Број одобрених лица за Универзитетску праксу у 2016. години био је 18.

Пројекат 3.3.7 Обуке и едукације незапослених лица, носилац Градска управа за привреду, у току је. Циљне групе су млади, дугорочно незапослени, и вишкови запослених са неодговарајућим знањима и вештинама. Обуке се спроводе из области дефицитарних занимања – обука из области ИТ технологије и за старе и уметничке занате. Укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2019. години је износила 4.320.000,00 динара. Укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2020. години је износила 3.576.400,00 динара.

- за 2021. годину је утрошено 6.972.337,36 динара за обуке из дефицитарних занимања (Обука из области информационих технологија, Обука за старе и уметничке занате и послове домаће радиности, Обука за руковооце грађевинским машинама, Обука за личног пратиоца, Обука за завариваче, Обука за књиговођу, Пасош компетенције)
- за 2022. годину је планиран износ од 7.650.000,00 за обуке из дефицитарних занимања (Обука из области информационих технологија, Обука за старе и уметничке занате и послове домаће радиности, Обука за руковооце грађевинским машинама, обуке за личног пратиоца, обука за завариваче и пасош компетенције).

Пројекат 3.4.1 Контрола квалитета пољопривредног земљишта, носилац Градска управа за привреду, реализован је у 2016. и 2018. години. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, која се врши за земљиште од прве до пете класе, и то са аспекта унетог минералног ђубрива и пестицида у обрадиво пољопривредно земљиште, за катастарске општине на територији Града, односно повећање површине исконтролисаног пољопривредног земљишта закупцима државног пољопривредног земљишта у циљу квалитетније примене агротехничких мера. Контрола је у 2016. години извршена на површини од 3.234,356 ha на 650 узорака државног пољопривредног земљишта (12 катастарских општина) и на површини од 19.771,776 ha на 1.300 узорака приватног пољопривредног земљишта (четири катастарске општине). Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2016. години износила је 3.861.000,00 динара, док је вредност средстава уложених у пројекат у 2018. години износила 6.433.483,17 динара.

Пројекат 3.4.2 Одржавање постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту, носилац Градска управа за привреду, реализован је у 2016, 2017, 2018. и 2019. години, а у току је реализација за 2020. годину, јер зависи од климатских услова. Ревитализација канала – радови на одводњавању пољопривредног земљишта, као и извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у катастарским општинама на територији Града, тј. чишћење и одржавање канала на подручју Града Новог Сада у циљу заштите земљишта од изливања вода на обрадивом пољопривредном земљишту.

У 2016. години укупно је уређено 90% у односу на укупну дужину каналске мреже. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2016. години је износила 25.000.000,00 динара.

У 2017. години очишћено је 72 km од укупно 418 km каналске мреже (18%). Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност средстава утрошених у пројекат у 2017. години је износила 18.625.950,00 динара.

Укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2018. години је износила 5.297.617,85 динара, а очишћено је 15,78 km од укупних 418 km каналске мреже (4%, а односе се на КО Каћ и КО Ковиљ).

Укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2019. години је износила 6.983.120,45 динара, а очишћено је 26,53 km од укупних 418,7 km каналске мреже на подручју седам катастарских општина (радовима су обухваћене КО: Каћ, Ковиљ, Ченеј, Кисач, Футог, Бегеч и Нови Сад 3).

У 2020. години укупно је уложено 8.000.000,00 динара, од укупно 418,7 km каналске мреже (површина на свих 16 катастарских општина), очишћено је 31,37 km (Каћ, Ковиљ, Будисава, Ченеј, Кисач, Футог, Руменка и Степановићево).

У 2021. години уложено је 8.000.000,00 динара, очишћено 17,82 km каналске мреже на пољопривредном земљишту у К.О. Ковиљ, Каћ, Футог, Бегеч, Руменка и Степановићево.

У току је реализација пројекта за 2022. годину којим је обухваћено чишћење 9,12 km каналске мреже, вредности 7.000.000,00 динара у К.О. Ковиљ, Каћ, Руменка и Степановићево.

Пројекат 3.4.3 Подршка руралном развоју, носилац Градска управа за привреду. Евидентирање и одабир пољопривредних произвођача који су обухваћени органском и контролисаном пољопривредном производњом и производима са ознаком географског порекла. Субвенционисање изабраних пољопривредних произвођача у процесу сертификације органских производа, као и контролу контролисане пољопривредне производње и производа са ознаком географског порекла, али и субвенционисање камата на краткорочне кредите пољопривредним произвођачима за набавку репроматеријала. Организовање наступа пољопривредних произвођача органске хране на сајмовима у земљи, као и едукација и одлазак на стручне екскурзије у циљу обезбеђивања непосредних контаката, потребних информација, праћења трендова и стицања позитивних искустава. Популаризација, промоција и презентација органских и контролисаних производа и производа са ознаком географског порекла на територији Града. Такође, једна од мера, од 2020. године, била је и подршка младим пољопривредницима. Средства за реализацију овог пројекта финансирана су из буџета Града Новог Сада.

У 2016. години мере подршке користило је 46 корисника (утрошено је укупно 6.376.873,00 динара), а површине под органском и контролисаном пољопривредном производњом остале су на истом нивоу као и 2015. године. У 2017. години мере подршке користило је 39 корисника (36 пољопривредних произвођача и три струковна удружења) у износу од 4.508.971,55 динара. У 2018. години укупна вредност средстава уложених у пројекат је износила 14.653.129,90 динара, а мере подршке користило је 25 корисника (18 пољопривредних произвођача, четири пољопривредна удружења и три струковна удружења). У 2019. години укупна вредност средстава уложених у пројекат је износила 40.422.451,36 динара, користило их је 36 пољопривредних произвођача, 12 пољопривредних удружења и једна земљорадничка задруга. У 2020. години укупна вредност средстава уложених у пројекат је износила 43.860.848,48 динара, а мере подршке користило је укупно 46 корисника (19 пољопривредних произвођача из контролисане и органске пољопривредне производње, два пољопривредна удружења и 25 младих пољопривредника).

У 2021. години укупна вредност уложених средстава за реализацију мера Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја износила је 51.471.087,00 динара и користило је 79 корисника (60 пољопривредних произвођача, 16 пољопривредних удружења и једна земљорадничка задруга).“

За 2022. годину планирана средства за реализацију мера Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја су 69.996.000,00 динара, а до краја јула утрошено је 2.186.622,00 динара.

Пројекат 3.4.4* (нов пројекат, усвојен Одлуком о изменама Стратегије) Акциони план – пољопривреда, носилац Градска управа за привреду, реализован је. У току 2017. године, као основ за израду Акционог плана за пољопривреду, припремљена је и достављена Скупштини Града Новог Сада Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада. Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018–2022. године полазни је документ који одређује правце и мере за развој

пољопривреде Града Новог Сада. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а утрошено је 4.998.000,00 динара. Акциони план развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада јесте документ за спровођење Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018–2022. године, којим су одређени правци и мере за развој пољопривреде Града Новог Сада. Израђен је 2018. године, а укупна вредност уложених средстава износила је 1.496.752,00 динара.

За пројекат 3.5.1 Постављање табли и инфо-паноа информативне сигнализације за туристе и посетиоце у Новом Саду, носилац Туристичка организација Града Новог Сада, реализоване су све фазе пројекта планиране за 2016, 2017, 2018. и 2019. годину. У 2016. години, односно у трећој фази, постављено је девет двостраних инфо-паноа, као и два паноа за обележавање галерија. Укупна вредност уложених средстава у 2016. години износи 5.892.072,80 динара са ПДВ-ом, а финансирано је из средстава буџета Града Новог Сада. У четвртој фази пројекта, током 2017. године, обележена су 24 хотела, на укупно 82 локације у Граду Новом Саду, а постављено је укупно 120 информативних табли. Извори финансирања су буџет Града Новог Сада и трансфери од других нивоа власти, а утрошено је 11.777.337,00 динара са ПДВ-ом; 6.500.000,00 динара финансирано је средствима Министарства правде, а 5.277.337,00 динара средствима из буџета Града Новог Сада. У петој фази, у 2018. години, обележено је 16 локација, затим је обележено туристичко насеље Рибарско острво, као и два нова хотела – Sheraton и Фонтана. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, вредност уложених средстава у пројекат у 2018. години је износила 2.041.714,00 динара, а финансирано је средствима из буџета Града Новог Сада. У шестој фази, у 2019. години, урађен је пројекат изведеног стања и поправка постављене туристичке информативне сигнализације, вредност уложених средстава у пројекат у 2019. години је износила 470.820,00 динара, а финансирано је средствима из буџета Града Новог Сада. Укупна вредност уложених средстава за реализацију пројекта за период 2016–2020. године износи 20.181.943,80 динара.

За пројекат 3.5.2 Нови Сад – "CITY BREAK 2020", носилац Туристичка организација Града Новог Сада, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. У 2016. години повећан је број посетилаца и туриста у Новом Саду за 21,04% у односу на претходну годину. Укупна вредност уложених средстава у 2016. години износи 51.917.811,85 динара, а финансирано је из сопствених средстава. У 2016. години реализоване су следеће активности:

1. Промотивне кампање (промоција у медијима): „Дођи сад у Нови Сад“ – билборд и City light кампања која је обухватила градове у региону (Загреб, Љубљана, Бањалука), као и градове у земљи (Београд, Ниш, Суботица и Нови Сад), „Зимска чаролија“ – путем радија, телевизијских реклама, друштвених мрежа и портала, током целе године кампања путем часописа и новина у земљи и иностранству.
2. Промотивни наступи на сајмовима и другим манифестацијама: сајмови туризма у Штутгарту, Братислави, Љубљани, Берлину, Москви, Будви, Лукавцу, Загребу, Бањалуци, на Омладинском сајму туризма у Новом Саду, на манифестацијама Дани

Војводине у Темишвару, Караван „Моја Србија“ – 14 градова у Србији, и на другим промотивним догађајима.

3. Унапређење и израда публикација: календар манифестација, израда бициклистичке мапе, ажурирање и унапређење постојећих публикација.
4. Израда промотивног филма Нови Сад – City break, Град културе, Град младих.
5. Подршка манифестацијама и фестивалима у циљу јачања и развоја туризма догађаја у Новом Саду.
6. Сарадња са медијима, туроператерима, установама и привредним субјектима у области туризма. Организовање промотивних обилазака у циљу упознавања туристичке понуде Новог Сада и околине за новинаре, туроператере и друге госте Новог Сада, што је резултирало објављивањем великог броја промотивних чланака у страним и домаћим медијима. Организација стручне праксе за студенте у сарадњи са ПМФ-ом. Сарадња са хотелима, рецептивним агенцијама, установама културе, удружењем водича. Припремљен и дистрибуиран промотивни материјал за туристичку привреду, удружења и организације у циљу промоције Града Новог Сада.

У 2017. години повећан је број посетилаца и туриста у Новом Саду за 13% у односу на претходну (2016) годину. Такође, повећана је наплата боравишне таксе за 30%. Извор финансирања је Туристичка организација Града Новог Сада, а вредност средстава у 2017. години износи 36.110.820,52 динара. Кључне активности спроведене у 2017. години су:

- Израда и унапређење промотивно-информативних материјала и публикација (израда календара манифестација, бициклистичке мапе, мапа Петровардинске тврђаве, унапређење мапе Дунава, унапређење мапе Града са предлозима за пешачке туре, откупљивање публикација и промотивних материјала других издавача у циљу промоције Новог Сада).
- Продукција и копродукција телевизијских и радио серијала различитих формата емисија, едукативног и информативног карактера, са локалним и регионалним медијским кућама на теме из области туристичких производа Новог Сада.
- Унапређење и развој туристичких производа и усавршавање вештина запослених у туризму (истраживање и анализа потреба младих туриста у циљу креирања активности које ће их привући, дефинисање туристичких тура обиласка Града и пружања подршке манифестацијама за младе).
- Креирање културних рута (за посетиоце су креиране туре које представљају значајније установе културе, споменике, цркве и сву културну баштину Новог Сада).
- Едукативни програми (организоване су радионице, предавања и друге активности на актуелне теме, које су допринеле усавршавању кадрова у туризму Града, међусобном умрежавању и сарадњи у циљу квалитетније услуге ка крајњим корисницима – туристима, као и промоцији туристичке дестинације).
- Унапређење промоције путем дигиталних медија (техничко и визуелно унапређење и надоградња сајта www.novisad.travel).
- Израда софтвера за управљање статичким подацима и другим релевантним информацијама за развој и промоцију туризма.
- Промотивне и маркетиншке активности (промоције на сајмовима и другим догађајима, промоција Новог Сада као "city break" дестинације у медијима – на телевизији, радију, у штампаним медијима, „outdoor“ рекламним просторима, али и на друштвеним мрежама).

- Умрежавање и сарадња у циљу промоције и развоја туризма (координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму, сарадња са осталим туристичким организацијама, организовање промотивних обилазака у циљу упознавања туристичке понуде Новог Сада и околине).

У 2018. години повећан је број посетилаца и туриста у Новом Саду за 9,9% у односу на претходну (2017) годину. Такође, повећана је наплата боравишне таксе за 17,75%. Извор финансирања је Туристичка организација Града Новог Сада, а вредност реализованих средстава износи 32.386.870,48 динара. Кључне активности спроведене у 2018. години су:

- Израда и унапређење промотивно-информативних материјала и публикација (израда памфлета о Фрушкој гори; унапређење „City break“ брошуре; израда новог календара манифестације; израда памфлета о Петровардинској тврђави; унапређење конгресне брошуре).
- Продукција и копродукција аудио-визуелних материјала: израђени су промотивни филмови „City break“ и „Нови Сад за младе“. Копродукција радијских емисија.
- Унапређење и развој туристичких производа и усавршавање вештина запослених у туризму: извршено је истраживање и анализа ставова туриста у Новом Саду у 2018. години. Организоване су обуке и едукације за представнике туристичке привреде.
- Унапређење промоције путем дигиталних медија: извршено је унапређење и надоградња сајта ТОНС-а у циљу што квалитетније промоције.
- Промотивне и маркетиншке активности: током читаве године вршена је промоција Града Новог Сада, односно његове туристичке привреде на многобројним домаћим, а посебно на међународним сајмовима, током читаве претходне године, осмишљаване су и реализоване различите кампање у циљу промоције Града Новог Сада путем електронских медија и друштвених мрежа. Посебан акценат стављен је на кампању „Лето и зима у Новом Саду“.

Вредност пројекта у 2019. години износи 48.754.083,61 динар, а реализовано је следеће:

- Израда и унапређење промотивно-информативних материјала и публикација (Ажурирање и унапређење постојећих публикација (Нови Сад – водич са мапом, Нови Сад – утисци посетилаца, Сликовница, Водич – Нови Сад за почетнике, Брошура – Смештај у Новом Саду, Брошура – Нови Сад Омладинска престоница Европе, Туристичка мапа на савијање и цепање, Мапа Петроварадинске тврђаве, Мапа пешачких рута, Мала Фрушке горе, Памфлет – Туристичке атракције, Календар манифестација, Памфлет – Нови Сад за младе, Памфлет – Фрушка гора, Памфлет – Петроварадинска тврђава), као и израда нових публикација (Памфлет о Сремским Карловцима).
- Откуп промотивног материјала: Књига – Нови Сад, Књига – Сремски Карловци, Књига – Од куће до куће, Брошура – Гастрономски водич.
- Продукција и копродукција аудио-визуелних материјала: урађени су промотивни спотови „Нови Сад – Зимска Фантазија“.
- Извршено је истраживање и анализа ставова и понашања туриста у Новом Саду у 2019. години.
- Туристичка организација Града Новог Сада подржала је организацију конгреса и догађаја у Новом Саду.
- Унапређење промоције путем дигиталних медија: извршено је унапређење и надоградња сајта ТОНС-а у циљу што квалитетније промоције.
- Промотивне и маркетиншке активности: Током читаве године вршена је промоција Града Новог Сада, односно његове туристичке понуде, на домаћим и међународним

сајмовима. Током читаве претходне године осмишљаване су и реализоване различите кампање у циљу промоције Града Новог Сада путем електронских медија, портала и друштвених мрежа. Посебан акценат стављен је на кампање „Нови Сад – Омладинска престоница Европе“, „Лето у Новом Саду“ и „Зимска фантазија у Новом Саду“. Реализована је кампања путем канала информисања светског водича „Lonely Planet“, у сарадњи са Туристичком организацијом Србије.

- У сарадњи са ТО Србије и ТО Београда, организоване су бројне пословне посете нашем граду, где смо угостили око 200 новинара и туроператора из преко 35 земаља света. Такође, организована су два велика пословна скупа „Welcome Turkey“ и „Welcome Asia“, када смо угостили 40 организатора путовања из Азије, 35 организатора путовања из Турске и 30 домаћих агенција у циљу међусобног повезивања и остваривања сарадње, као и креирања програма путовања који укључују Нови Сад.

Повећан је број посетилаца и туриста у Новом Саду за 3,8% у односу на претходну (2018) годину.

Напомена: Услед ситуације у којој све већи број туриста одседа у становима за издавање, (око 58% туриста током 2019. године, према теренском истраживању које спроводи ТОНС, а које РЗС не региструје из техничких разлога), званична статистика не одражава реално стање на терену. Увођењем система Е-туриста, ови проблеми ће бити решени.

Укупна вредност средстава уложених у 2020. години износи 22.409.739,15 динара. Услед ситуације изазване пандемијом COVID-19 смањен је број посетилаца и туриста у Новом Саду за око 60% у односу на претходну, 2019. годину. Кључне активности спроведене у 2020. години су:

- Промоција Града путем електронских и штампаних медија. Током читаве године вршена је промоција Града Новог Сада путем дигиталних канала (Facebook, Instagram, Youtube, Google Ads), портала, телевизије и часописа.
- Продукција видео-материјала: израђени су промотивни филмови „Нови Сад – Хармонија која инспирише и буди сва чула“.
- Реализовано је истраживање и анализа ставова туриста у Новом Саду у 2020. години, са акцентом на смештајне капацитете.
- Унапређење и надоградња сајта ТОНС-а у циљу што квалитетније промоције. Ажурирање публикација ТОНС-а.

Пројекат 3.5.3 Програм развоја туризма Града Новог Сада, носилац Градска управа за привреду Града Новог Сада за период 2018–2022. године, који је урађен у складу са Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16), односно у складу са чланом 12. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15). Програм има за циљ да се туризму приступи системски, не само кроз економске показатеље (као могућем одрживом извору стварања нове додатне вредности и запошљавања), већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на укупан друштвено-социјални развој, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој комплементарних делатности (трговине, пољопривреде, грађевинарства и др). Извор финансирања је буџет Града Новог Сада, а утрошено је 4.896.000,00 динара.

Пројекат 3.5.3 Акциони план – туризам, носилац Градска управа за привреду Града Новог Сада, реализован је. Акциони плана развоја туризма Града Новог Сада је документ за спровођење Програма развоја туризма Града Новог Сада за период 2018–2022. године. Циљ је да се туризму приступи системски, не само кроз економске показатеље (као могућем одрживом извору стварања нове, додатне вредности и запошљавања), већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на укупан друштвено-социјални развој, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој комплементарних делатности (трговине, пољопривреде, грађевинарства и др). Повећање износа боравишне таксе је основни индикатор јер упућује на број туриста, односно број ноћења. Планирани износ боравишне таксе за 2018. годину износио је 33,5 милиона динара, а остварено је 51,2 милиона динара. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2018. години је износила 2.478.000,00 динара.

Пројекат 3.5.4. Програм и план управљачког модела Петроварадинске тврђаве – туризам, носилац Градска управа за привреду Града Новог Сада, реализован је. Израда документа о Петроварадинској тврђави, односно Програма и плана управљачког модела Петроварадинске тврђаве у циљу очувања и искоришћавања потенцијала и унапређења туристичке понуде Града Новог Сада. Активности пројекта финансиране су из буџета Града Новог Сада, а укупна вредност средстава уложених у пројекат у 2018. години је износила 4.380.000,00 динара.

Пројекат 4.1.2 Сертификација Града са повољним пословним окружењем према стандарду BFC SEE: 2012 реализован је у 2016. години. Програм сертификације је процес који промовише стандарде и омогућава оцену квалитета услуга и информација које општине пружају привредницима кроз ефикасно, одговорно и транспарентно управљање на локалном нивоу и најповољније услове за инвестирање и пословање. Регионални сертификат о повољном пословном окружењу представља заједнички стандард за креирање добрих услова за пословање у југоисточној Европи, који подразумева да локална самоуправа треба да испуни 12 критеријума и више од 80 поткритеријума са циљем да развије систем рада и ефикасне процедуре, повећа транспарентност и припреми све документе и податке неопходне инвеститору да би донео одлуку о улагању. Служба извршних органа Града Новог Сада – Канцеларија за локални економски развој, у сарадњи са градским управама, јавним и јавним комуналним предузећима, припремила је документацију за процес сертификације у складу са листом критеријума и индикатора, која је предата НАЛЕД-у, након чега су организоване евалуациона и верификациона посета. Након успешно спроведене верификационе посете Граду Новом Саду, Верификациона комисија и BFC SEE Регионални савет једногласно су утврдили да локална власт у Новом Саду има за приоритет стварање повољних услова за динамичан развој Града и да је са преко 50% испуњености у сваком критеријуму, испуњеним свим елиминационим критеријумима и укупним процентом од преко 75%, у новембру 2016. године испунила критеријуме за стицање регионалног Сертификата о повољном пословном окружењу, и то са оствареним укупним резултатом од 85,4%. Пројекат је финансиран из буџета Града

Новог Сада, а укупна вредност уложених средстава износи 1.452.817,20 динара, од чега је у 2016. години уложено 858.586,20 динара.

Акредитационо тело BFC SEE 24.11.2020. године, на основу одлуке Регионалног савета потврдило је да Град Нови Сад, испуњава критеријуме Програма сертификације градова и општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи у складу са стандардом BFC SEE Edicija III са остварених 92.67 од максималних 100 процентних поена. Одлуком Регионалног савета, локална самоуправа је стекла право на коришћење назива „Повољно пословно окружење - Business Friendly Municipality“ и право коришћења и истицања заштићеног знака Сертификације у складу са књигом стандарда у наредне 3 године уз две надзорне годишње провере.

У првом надзорном извештају, 10.01.2022. године, констатовало се да је Град Нови Сад испунио све потребне захтеве чиме је задржао статус града са повољним пословним окружењем у југо-источној Европи према међународном BFC SEE стандарду.

Пројекат 4.1.3 Јединствено и целовито електронско праћење финансијске документације, носилац Градска управа за финансије, у току је. У 2016. години, у вези са делом пројекта који се односи на САП, спроведене су обуке лица која ће бити будући корисници апликације и поновљен је захтев да се сачине раније дефинисане форме прописаних извештаја који ће се добијати из САП програма и који ће пратити електронску финансијску документацију. У 2017. години извршена је обука лица која су препозната као корисници апликације. Поред тога, спроведен је паралелни – упоредни тестни рад са постојећим системом, ради коначне провере.

Пројекат 4.1.4 Израда софтвера за праћење поступка доношења планске документације, носилац Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, у току је. У 2016. години започета је реализација пројекта, планирана су средства, израђен је пројектни задатак и достављен је Служби за заједничке послове ради покретања поступка јавне набавке. У 2018. години донете су Измене и допуне Закона о планирању и изградњи, а даља реализација пројекта условљена је доношењем подзаконских аката.

Пројекат 4.1.5 Управљачки информациони систем Градске управе за инспекцијске послове (Диспечер систем), носилац Градска управа за инспекцијске послове, реализован је. У току 2017. године спроведен је поступак јавних набавки и закључен уговор са најповољнијим понуђачем, праћење испуњености индикатора је у току. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2017. годину је износила 2.800.000,00 динара.

За пројекат 4.1.6 Комуналне пријаве – систем извештавања, анализе и одлучивања, носилац (ЈКП „Информатика“ и Градска управа за инспекцијске послове), реализована је фаза за 2019. годину, а у току је фаза планирана за 2020. годину. За унапређење информационог система („Диспечер плус систем“) у 2019. години утрошено је 1.500.000,00 динара из буџета Града Новог Сада. У 2020. години планирано је 1.500.000,00 динара за

другу фазу унапређења информационог система („Диспечер плус“), поступак јавне набавке је окончан и закључен је Уговор.

Пројекат је реализован у 2021. години, а сва средства предвиђена Уговором су утрошена.

Пројекат 4.1.7 Управљање имовином Града Новог Сада, носилац Град Нови Сад, реализован је. У току 2018. године Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта „Empowering Local Public Property Management Systems” / „Оснаживање локалних система управљања јавном имовином” на конкурс у оквиру Програма „Exchange 5” који финансира Европска унија из Националног програма за Србију ИПА 2014. Поред Града Новог Сада, на пројекту су учествовале и општине Апатин и Сремски Карловци као пројектни партнери, а реализација је отпочела 21. децембра 2018. године потписивањем Уговора о донацији. Општи циљ Пројекта је побољшање ефикасности у пружању услуга локалних самоуправа и транспарентност у њиховом раду унапређењем управљања имовином у Граду Новом Саду и у општинама Апатин и Сремски Карловци. Специфични циљ Пројекта је унапређење процеса успостављања права јавне својине на комуналној инфраструктури Града Новог Сада и општина Апатин и Сремски Карловци, у циљу стварања услова за убрзани локални економски развој и приближавања локалних самоуправа грађанима и привреди. Укупна вредност пројекта је 231.979,81 евра, а имплементација пројекта трајала је 24 месеца.

Пројекат 4.2.3 Мобилност и транспорт дигиталног новчаника (Mobility and Transport Digital Wallet – MobiWallet), носилац Indra Sistemas, S.A., из Шпаније, партнери Град Нови Сад и Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад, реализован је. MobiWallet је један од истраживачко-развојних пројеката у којима је Град Нови Сад, као један од партнера, учествовао у креирању и тестирању модела заснованих на савременим технологијама, који су се путем пилот-пројекта показали оправданим и отворили могућности за коришћење оваквих решења у будућности. Пилот-пројекат је успешно постављен и тестиран за све видове локалног јавног превоза: аутобус, такси и паркирање аутомобила. Пилот-пројекат је представљен евалуаторима из Европске комисије; на финалном састанку позитивно су оцењени финални и наративни извештаји. Активности пројекта финансиране су из буџета Европске уније, вредност укупно уложених донаторских средстава у пројекат износи 28.458,00 евра.

Пројекат 4.2.4 Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку (“Cloud Approach for Innovation in Public Services” – CLIPS), носилац Engineering – Ingegneria Informatica SPA ENG, из Италије, партнери из Републике Србије Град Нови Сад и ЈКП „Информатика” Нови Сад, реализован је у 2016. години. CLIPS је један од истраживачко-развојних пројеката у којима је Град Нови Сад, као један од партнера, учествовао у креирању и тестирању модела заснованих на савременим технологијама, који су се путем пилот-пројекта показали оправданим и отворили могућности за коришћење оваквих решења у будућности. Пилот-пројекат је успешно постављен и тестиран за различите јавне услуге засноване на клауд технологији у четири европска града: Бремерхафен, Лече, Нови Сад и Сантандер. Пилот-пројекат у Новом Саду јавно је доступан од августа 2015. године на званичном сајту Града Новог Сада и обухватао је следеће сервисе: Приступ евиденцији својих рачуна код ЈКП “Информатика”; Промена броја чланова

домаћинства (за индивидуално становање могуће је повећати или смањити број чланова домаћинства, за колективно становање само повећати); Преглед понуде осигуравајућих кућа; Компаније могу искористити отворене податке које пружа градска управа за креирање сопствених апликација и сервиса (Open data сервис); Поред тога, путем апликације за паметне телефоне МојНС, могуће је пријавити одређене комуналне проблеме одговарајућим јавним службама. Активности пројекта успешно су реализоване до јула 2016. године, у складу са трајањем пројекта, и након завршног ревизорског састанка у септембру 2016. године, Европска комисија је крајем децембра позитивно оценила финалне извештаје о пројекту.

Активности пројекта у 2014, 2015. и 2016. години (трајање пројекта 30 месеци) финансиране су из буџета Европске уније, а вредност укупно уложених донаторских средстава у наведеном периоду за реализацију пројекта износи 47.232,00 евра.

За пројекат 4.2.5 WeLive - „Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани / A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services“ одобрен је Граду Новом Саду у оквиру програма HORIZON 2020 Европске уније, реализоване је. Реализацијом пројекта планирано је унапређење услуга локалне администрације кроз развој информационих технологија и мобилних сервиса које би омогућили грађанима и привредним субјектима да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. Наведени пројекат је наставак пројеката SocioTal, CLIPS и Е-управа. WeLive је креирао нови We-Government екосистем алата базиран на Open Data, Open Services и Open Innovation парадигмама које се лако примењују у различитим јавним администрацијама и које промовишу коиноваацију и кооперацију личних и јавних сервиса путем јавно-приватног партнерства и омогућавају свим учесницима да се активно укључе у активности општина и градова. Пројект је имао посећену Интернет страницу на којој су грађани регистрацијом на <https://dev.welive.eu> имали приступ алатима WeLive екосистема, те да својим учешћем дају значајан допринос у остваривању главног циља WeLive пројекта, унапређења искуства грађана у њиховим свакодневним интеракцијама са јавном управом. Такође, грађани су имали прилику да учествују у стварању будућих градских сервиса путем WeLive Конкурса за избор најбоље идеје за паметан Нови Сад, те су три најбоље идеје конкурса награђене паметним уређајима и постале тема првог новосадског хакатона. Први хакатон у организацији Града Новог Сада, а у сарадњи са ЈКП „Информатика“ и компанијом „Дунавнет“ д.о.о. одржан је у току два дана, на бази отворених података израде мобилне апликације у областима екологије и културе, а на основу награђених идеја Новосађана. Једна од највећих вредности пројекта 'WeLive' је отварање теме о отвореним подацима на локалном нивоу, на чему је пројекат остварио огроман допринос, те је такође у оквиру пројекта Нови Сад постао прва локална самоуправа која је адресирала питања заштите података о личности у контексту строге европске регулативе. Пројекат је поставио темеље мГовернмента и показао како би будућа еУправа могла да се спусти и на мобилне телефоне наших суграђана. Указао је на потребу

интензивирања комуникације између јавне управе, грађана и привреде. У том смислу нагласио је потребу настављања отварања података, чинећи их доступним за најширу јавност. Пројектни резултати су постали пример добре праксе другим локалним самоуправама у Србији. Поред Града Новог Сада и ЈКП „Информатике“, као партнера из Србије, партнери на пројекту су и локалне самоуправе и институције из Шпаније, Италије и Финске. Активности пројекта финансиране су из буџета Европске уније, вредност укупно уложених донаторских средстава за реализацију пројекта износи 42.970,35 евра.

Пројекат 4.2.6 SocioTal – „Поуздан, паметан и сигуран Интернет за Паметне градове / A reliable, smart and secure Internet of Things for Smart Cities“, који је Граду Новом Саду одобрен у оквиру програма Европске уније FP7, реализован је. SocioTal је истраживачки пројекат којим је грађанима Новог Сада дата могућност да добију сазнања и учествују у креирању и тестирању услуга заснованих на савременим технологијама и Интернету ствари, и да отворе могућности за коришћење оваквих решења у будућности. Основна идеја пројекта је да се дизајнирају и имплементирају алати и решења који би људима без довољног ИТ знања, а нарочито IoT (Internet of Things), омогућили да направе апликације и системе који могу бити од користи за њих и њихово непосредно окружење – зграду у којој живе, улицу, комшилук. У оквиру пројекта су организоване радионице у месним заједницама на територији Новог Сада и Београда, где је грађанима омогућено да дају предлоге у складу са пропозицијама пројекта. У оквиру SocioTal пилот-пројекта, грађани који су се пријавили, током радионица одржаних у Новом Саду и Београду, имали су прилику да учествују у тестирању: Пилот-пројекта „Лифт супервизор“, који омогућава аутоматско праћење пређене раздаљине лифта и аутоматску детекцију квара, као и могућност да на квар упозори корисника лифта; „Расположење града“, пилот-пројекта који приказује степен доброг расположења у граду добијен путем сензора постављених по граду, као и повратне реакције грађана. Активности пројекта финансиране су из буџета Европске уније, вредност укупно уложених донаторских средстава у пилот-пројекат у Републици Србији, у периоду од 36 месеци, износи 12.278,00 евра.

Пројекат 4.3.5 Родна равноправност – политика једнаких могућности у органима локалне самоуправе, носилац Градска управа за опште послове, реализован је у 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. години. На тему родне равноправности одржано је низ семинара, конференција, трибина и обука, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Сталне конференције градова и општина, Повереника за заштиту равноправности, Комисије за родну равноправност Скупштине Града Новог Сада, Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије и многих других, на које су редовно и у континуитету упућивани запослени из органа Града Новог Сада, а чија реализација није захтевала издвајање средстава из буџета Града Новог Сада. У временском периоду важења Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада, на тему родне равноправности одржано је низ семинара, конференција, трибина и обука, у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, Сталне конференције градова и општина, Повереника за заштиту равноправности, Комисије за

родну равноправност Скупштине Града Новог Сада, Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије, Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије и многих других, на које су у континуитету упућивани запослени из органа Града Новог Сада, а чија реализација није захтевала издвајање средстава из буџета Града Новог Сада. У складу са наведеним, ова Управа оцењује да је упућивањем запослених на наведене конференције, семинаре и обуке, испуњен пројектни циљ овог пројекта, те није било потребе за ту намену утрошити додатна средства из буџета Града Новог Сада у износу од 720.000,00 динара, која су била предвиђена Стратегијом.

За пројекат 4.4.2 (4.3.2* ознака пројекта након Измена Стратегије) Едукација запослених у Градској управи за саобраћај и путеве из области безбедности саобраћаја и јавних набавки, носилац Градска управа за саобраћај и путеве, реализоване су фазе планиране за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину. У 2016. години је едуковано петоро запослених из Градске управе за саобраћај и путеве на два семинара из области безбедности саобраћаја и једном семинару за јавне набавке. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2016. годину је износила 141.098,09 динара. У 2017. години је едуковано осморо запослених из Градске управе за саобраћај и путеве на теме из области безбедности саобраћаја и јавних набавки. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2017. годину је износила 246.562,00 динара. У 2018. години је едуковано девет запослених из области безбедности саобраћаја и јавних набавки. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2018. годину је износила 320.136,00 динара. У 2019. години је едуковано девет запослених из области безбедности саобраћаја и јавних набавки, а вредност уложених средстава из буџета Града Новог Сада је износила 353.111,18 динара. У 2020. години је едуковано седам запослених из области безбедности саобраћаја и јавних набавки, а вредност уложених средстава из буџета Града Новог Сада је износила 320.117,32 динара. За едукацију запослених у Градској управи за саобраћај и путеве у периоду од 2016. до 2020. године реализована су средства у укупном износу од 1.381.024,59 динара.

У 2021. години едуковано је 8 запослених из области безбедности саобраћаја и јавних набавки, а вредност утрошених средстава за ову намену из буџета Града Новог Сада износила је 371.225,00 динара. У 2022. години планирана средства за ову намену износе 419.000,00 динара, а у првој половини године је реализовано 254.321,50 динара.

За пројекат 4.4.4 Едукација запослених у Градској управи за привреду из области запошљавања, финансија, јавних набавки, пољопривреде и ванредних ситуација, носилац Градска управа за привреду, реализована је фаза планирана за 2016. годину. У 2016. години је едуковано двоје запослених из Градске управе за привреду на два семинара из области права и јавних набавки. Средства су обезбеђена из буџета Града Новог Сада, а вредност пројекта за 2016. годину је износила 200.000,00 динара.

Процена извршења укупно за период од 2016. до 2020. године, у односу на вредности пројеката планиране Стратегијом одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада“, број 64/15, и Одлуком о изменама Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада „Службени лист града Новог Сада“, број 68/17), износи око 50%.

Проценат извршења по приоритетним областима износи: око 30% за област „Урбани развој“, око 70% за област „Друштвени развој“, око 58% за област „Економски развој“ и око 10% за област „Добра управа“.

Важно је напоменути да се одређени број планских вредности пројеката током година у већој или мањој мери мењао у складу са изменама интерних планова носилаца (чије су промене прецизно евидентиране кроз буџет Града Новог Сада и извршење буџета Града Новог Сада), али да те измене на релативно малом броју пројеката, због несуштинског карактера и учесталости промена, као и комплексности процедуре измене стратешког документа, нису при свакој појединачној промени уношене у сам документ, већ се прате кроз извештавање о реализацији.