

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2023-131-II
Дана: 05. маја 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-131-II од 05. маја 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 51. седници одржаној 05. маја 2023. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 78. седници од 2. марта 2023. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2023-131-II
Дана: 05. маја 2023. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21, 3/22-испр., 25/22 и 48/22).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад усвојио на 78. седници од 2. марта 2023. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21, 25/22 и 47/22) опредељена су средства за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину у укупном износу од 331.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) у износу од 44.000.000,00 динара, и
- услуге из делатности у износу од 287.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2022. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, реализоване су следеће активности:

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција 1 – Доградња колумбаријума на Градском гробљу - I фаза планиране вредности 20.000.000,00 динара

У посматраном периоду, Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, након спроведеног поступка јавне набавке, закључило је уговор број: 19-1997/5-31-22, од 20. маја 2022. године са ДОО „PEŠTAN“ Дражевац за извођење радова на доградњи колумбаријума на Градском гробљу - I фаза, у износу од 17.408.167,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду да Колумбаријум чини низ сакралних ложа са бетонским касетама димензија 50х50х50 цм за смештај урни, тако да један сегмент садржи 30 бетонских касета, у уговореном року изграђено је таквих 14 сегмената, приступне стазе од бехатона и постављене су клупе са перголама. Предузећу су по овом основу пренета средства из буџета Града Новог Сада у износу од 17.393.243,00 динара без ПДВ-а.

Позиција 2. – Камион кипер, планиране вредности 10.000.000,00 динара

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, након спроведеног поступка јавне набавке, закључило је уговор број: 19-1997/2-10-22, од 7. априла 2022. године са "MD COMERC" ДОО Нови Сад за набавку камиона кипера у износу од 9.997.000,00 динара без ПДВ-а.

У извештајном периоду, по овом основу, добро је испоручено, а Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 9.997.000,00 динара без ПДВ-а.

**Позиција 3. – Утоваривач ровокопач са додатном опремом,
планиране вредности 7.000.000,00 динара**

У посматраном периоду, након спроведеног поступка јавне набавке, Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад закључило је уговор број: 19-1997/3-10-22, од 10. марта 2022. године са "MD COMERC" ДОО Нови Сад за набавку утоваривача ровокопача са додатном опремом у износу од 6.981.000,00 динара без ПДВ-а.

По овом основу, у извештајном периоду добро је испоручено, а Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 6.981.000,00 динара.

Позиција 4. – Камион са дизалицом, планиране вредности 7.000.000,00 динара

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад, у извештајном периоду, а након спроведеног поступка јавне набавке, закључило је уговор број: 19-1997/4-10-22, од 5. априла 2022. године са "ТРИО МОТОРС" ДОО Нови Сад за набавку камиона са дизалицом у износу од 6.990.000,00 динара без ПДВ-а.

По овом основу, у извештајном периоду добро је испоручено, а Предузећу су из буџета Града Новог Сада пренета средства у износу од 6.990.000,00 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

Бр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2022. год. (динара)	РЕАЛИЗОВАНО I-XII/22 (динара)	ПРЕНЕТО ИЗ БУЏЕТА I-XII/22 (динара)	Реализација у %	
					4:3	5:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	20.000.000,00	17.393.243,00	17.393.243,00	86,97	86,97
2.	Камион кипер	10.000.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	99,97	99,97
3.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	7.000.000,00	6.981.000,00	6.981.000,00	99,73	99,73
4.	Камион са дизалицом	7.000.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00	99,86	99,86
	УКУПНО:	44.000.000,00	41.361.243,00	41.361.243,00	94,00	94,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

На гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, у посматраном периоду обављани су послови на уређењу, одржавању и заштити зеленила, као и послови на одржавању гробаља, и то:

- Орезано је 2.719 комада дрвећа, украсно шибље, жива ограда лигуструма у просеку три пута, а ограде туја и лаворвишњи у просеку један до два пута, као и ограде котонеастера.
- Санитарном сечом уклоњена су 132 сува стабла и стабла која нарушавају сигурност споменика, као и саморасла вегетација на Алмашком, Успенском, Русинском, Јеврејском, Реформаторско - евангелистичком гробљу, делу Католичког гробља и на гробљима у Каћу, Степановићеву, Новим и Старим Јединцима.
- Окопано је 11.314 тањира око младих стабала, као и површине под украсним шибљем и цветним гредицама.
- Прихрана минералним ђубривима је извршена на 4.269 стабала, као и површине под травњаком и украсним шибљем и цвећем.

- На гробљима у надлежности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад коровске површине кошене су 10 до 13 пута, док су велики партерни травњаци на Градском гробљу кошени 14 пута. Покошено је 1.354 ха травњака и коровских површина, док је трава сакупљена на 661 ха и изнето је 2.967 тура траве и лишћа.
- Хемијско уништавање корова је урађено на 16,6 ха површина под стазама и крчевинама, док је хемијска заштита од биљних болести и штеточина извршена на 7.023 стабала и 10.590 м² цветних гредица на Градском гробљу, Алмашком гробљу, гробљима у Ветернику и Футогу.
- На Градском гробљу, Успенском гробљу, Јеврејском гробљу и Централном гробљу у Футогу извршено је малчирање око младих стабала и на површини од 2.058 м² под украсним шибљем и цветним гредицама.
- Зелене површине су константно заливане у периоду од марта до децембра месеца.
- На Градском гробљу, на површини од 0,7ха извршена је реконструкција травњака.
- На површинама за озелењавање извршено је хумизирање са 556 м³ плодне земље.
- На Градском гробљу, Католичком гробљу, Русинском гробљу, Алмашком гробљу и гробљима у Петроварадину, Ветрнику, Футогу, Каћу и Степановићу извршена је попуна постојећег зеленила чиме је посађено 1.189 садница дрвећа, 629 комада шибља и 2.814 комада луковица једногодишњег и вишегодишњег цвећа.
- На свим гробљима обављани су санитарно – хигијенски послови (уклањање смећа ручно и уз помоћ механизације као и чишћење снега).

У извештајном периоду Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад је, у складу са опредељеним средствима за ове намене, на Успенском гробљу одржавало 78 заштићених гробних места и две заједничке гробнице, као и 81 заштићено гробно место на Градском гробљу.

На Успенском гробљу у току вегетационог периода све површине су уређене 6 до 9 пута, орезане су живе ограде, окопавано је и орезивано шибље на површини од 55 м², површине под засадом перена су окопаване 6 пута, кошење травњака површине од 49 м² је вршено једном до два пута месечно са сакупљањем траве, заливање цветних површина и травњака је вршено два до три пута месечно, десикација корова је извршена два пута као и прихрана стабала дрвећа, живе ограде и шибља. На одређеним гробним местима је извршена реконструкција или допуна биљног материјала на постојећим цветним површинама ниским и јастучастим перенама и посађено је 10 комада туја и 30 комада котонастера. Такође, сваког месеца су одржаване стазе око гробних места и др.

На Градском гробљу заштићена гробна места су уређена 6 до 9 пута, три пута су окопани тањираи око стабала и 7 пута површина од 63 м² под перенама, травњаци су кошени у периоду од априла до августа, шибље и жива ограда су редовно орезивани и окопавани, редовно је вршено заливање цветних површина, десикација корова је извршена три пута, малчом је прекривено 30 м², на одређеним гробним местима је извршена реконструкција или допуна биљног материјала на постојећим цветним површинама средњим, ниским и јастучастим перенама и посађено је 160 перена. Такође, сваког месеца су одржаване стазе око гробних места и др.

У оквиру текућег одржавања објеката и гробаља којима управља Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обављани су свакодневни послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију, уз употребу 7 камиона и једног утоваривача. Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу обављано је аутоцистерном. На Градском гробљу у капели су обављени молерско – фарбарски радови, на VIII, IV и VI гробном пољу вршено је одржавање бетонских стаза, односно срушено је – разбијено и поново избетонирано укупно 1.000 м² бетонских стаза, замењено је 20 старих парковских клупа и постављено је 20 типских стубних жардињера, извршена је демонтиража дотрајалих пергола на колумбаријуму (11 ком.) и замењене су 2 дотрајале чесме на I и IV гробном пољу. На осталим гробљима на којима Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад обавља делатност, изведени су радови на одржавању бетонских стаза у укупној површини од 1.100 м² на гробљу у Бегечу, Степановићеву, Ковиљу, Мајуру и Централном гробљу у Футогу и у оквиру одржавања мобилијара замењено је 20 старих клупа и

постављено је 20 типских стубних ђубријера на гробљу на Транцаменту, у Каћу, Ковиљу (Горњем и Доњем гробљу), Степановићеву, Алмашком и Централном гробљу у Футогу. У оквиру радова за којима се укаже потреба извршена је демонтажа и замена једне дотрајале чесме на гробљу на Транцаменту у Петроварадину, изведени су радови на одржавању бетонских стаза на Централном гробљу у Футогу, као и преслагање постојећих стаза од бехатона на Јеврејском (76 м²) и Алмашком гробљу (48,80 м²).

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ПЛАНИРАНО У 2022. год.	РЕАЛИЗОВАНО/ ПРЕНЕТО I-XII/22 (динара)	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:				
1256	Католичко гробље	15.000.000,00	14.999.999,46	100,00
1258	Јеврејско гробље	3.400.000,00	3.399.999,88	100,00
1260	Успенско гробље	7.300.000,00	7.299.995,06	100,00
1263	Русинско гробље	2.100.000,00	2.099.999,58	100,00
1303	Назаренско гробље	300.000,00	299.998,02	100,00
1305	Гробље у Сремској Каменици	7.400.000,00	7.399.999,92	100,00
1309	Гробља у Петроварадину	15.100.000,00	15.099.999,93	100,00
1311	Градско гробље	124.570.000,00	124.569.976,58	100,00
1313	Спомен гробље, Алеја хероја, Алеја великана	4.500.000,00	4.499.996,13	100,00
1314	Алмашко гробље	11.000.000,00	10.999.997,62	100,00
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	2.500.000,00	2.499.997,36	100,00
1560	Гробља у Футогу	14.600.000,00	14.599.999,47	100,00
345	Гробље у Ветернику	3.800.000,00	3.799.998,26	100,00
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	599.998,66	100,00
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	599.998,30	100,00
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава и Кисач)	20.700.000,00	20.699.995,06	100,00
518	Гробље у Буковцу	3.280.000,00	3.279.998,23	100,00
519	Гробље у Новим Лединцима	2.000.000,00	1.999.999,29	100,00
520	Гробље у Старим Лединцима	2.550.000,00	2.549.999,88	100,00
521	Гробља у Ковиљу	8.700.000,00	8.699.997,90	100,00
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА:				
1312	Одржавање објеката на гробљима којима управља Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	37.000.000,00	36.999.508,21	100,00
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:		287.000.000,00	286.999.452,80	100,00

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2022. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2022. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, у износу од 41.361.243,00 динара, а што представља 94,00% од планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду 1. јануар – 31. децембар 2022. године Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад су пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2022. годину на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, у износу од 286.999.452,80 динара, а што износи 100,00% од планираних средстава.



На основу члана 12. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20) и члана 33. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 78. седници одржаној 02. марта 2023. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, који чини саставни део ове одлуке.
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Јавно комунално предузеће
„ЛИСЈЕ“ Нови Сад
Надзорни одбор
Број: 06-0620/6-23
Дана: 02. марта 2023. године
Нови Сад

Председник Надзорног одбора

Душан Бајић





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2022. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД
01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2022. године**

Нови Сад, фебруара 2023. године

На основу Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 57/21, 3/22-испр., 25/22 и 48/22), утврђен је Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину.

Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад је за реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности за 2022. годину из буџета Града Новог Сада за 2022. годину опредељено укупно 331.000.000,00 динара, од чега на име капиталних субвенција 44.000.000,00 динара, а за услуге из делатности 287.000.000,00 динара, и то: за одржавање зеленила 250.000.000,00 динара и за одржавање објеката и гробља којима управља Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад 37.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програм инвестиционих активности и услуга из делатности ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, обухвата следеће позиције:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	20.000.000,00
2.	Камион кипер	10.000.000,00
3.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	7.000.000,00
4.	Камион са дизалицом	7.000.000,00
	УКУПНО:	44.000.000,00

Позиција 1 – Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза

Поступак јавне набавке, под редним бројем 0032 у Плану јавних набавки (радови) – Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза, покренут је 14.03.2022. године. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор деловодни број: 19-1997/5-31-22, од 20.05.2022. године са изабраним извођачем радова ДОО РЕЋТАН Дражевац у вредности од 17.408.167,00 динара. Током 2022. године завршена је I фаза доградње колумбаријума на Градском гробљу у Новом Саду. Објект колумбаријума чини низ сакралних лежа, са бетонским касетама димензија 50x50x50 цм у низовима, тако да је у једном сегменту пројектовано 30 таквих простора за смештај урни (у три нивоа по 10). У овој фази саграђено је 14 сегмената. Изграђене су приступне стазе од бехатона и постављене клупе са перголама.

Радови су реализовани у висини од 17.393.243,00 динара, колико је и пребачено ЈКП „Лисје“ Нови Сад из Буџета Града.

Август – Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза, рачун број 17/2022, ЈНОП 0032

Рекапитулација		- у динарима
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	6.856.798,00
	Свега:	6.856.798,00

Септембар – Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза, рачун број 19/2022, ЈНОП 0032

Рекапитулација		- у динарима
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	8.179.405,00
	Свега:	8.179.405,00

**Октобар – Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза,
рачун број 20/2022, ЈНОП 0032**

Рекапитулација		- у динарима
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	2.357.040,00
Свега:		2.357.040,00

УКУПНО: 17.393.243,00

Позиција 2. – Камион кипер

Поступак јавне набавке, под редним бројем 0001 – камион кипер покренут је 18.02.2022. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/2-10-22 од 7.04.2022. године, са изабраним добављачем MD COMERC DOO NOVI SAD у вредности од 9.997.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је реализована у септембру 2022. године. Наведени износ је из Буџета Града пребачен на рачун Предузећа. ЈКП „Лисје“ Нови Сад је камион кипер неопходан за превоз смећа, вишка земље и осталог материјала са депоније на Градском гробљу на градску депонију.

Септембар - Камион кипер, рачун број 1096/2022, ЈНОП 0001

Рекапитулација		- у динарима
1.	Камион кипер	9.997.000,00
Свега:		9.997.000,00

УКУПНО: 9.997.000,00

Позиција 3. – Утоваривач ровокопач са додатном опремом

Поступак јавне набавке, под редним бројем 0002 - Утоваривач ровокопач са додатном опремом покренут је 18.02.2022. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/3-10-22 од 10.03.2022. године, са изабраним добављачем MD COMERC DOO NOVI SAD у вредности од 6.981.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка је реализована у марту 2022. године. Из Буџета Града ЈКП „Лисје“ Нови Сад пребачено је 6.981.000,00 динара. Ровокопач са припадајућом опремом је неопходан за изградњу гробних места за сахрањивање на гробљима у околним местима и приградским насељима.

**Март - Утоваривач ровокопач са додатном опремом,
рачун број 0261/2022 ЈНОП 0002**

Рекапитулација		- у динарима
1.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	6.981.000,00
Свега:		6.981.000,00

УКУПНО: 6.981.000,00

Позиција 4 – Камион са дизалицом,

Поступак јавне набавке, под редним бројем 0003 – камион са дизалицом покренут је 18.03.2022. године, а након спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор, деловодни број: 19-1997/4-10-22 од 5.04.2022. године, са изабраним добављачем ТРИО МОТОРС доо Нови Сад у вредности од 6.990.000,00 динара без ПДВ-а. Јавна набавка је реализована у августу, а наведени износ је пребачен Предузећу из Буџета Града.

Август - Камиион са дизалицом, рачун број 003/0203/00059, ЈНОП 0003

Рекапитулација

- у динарима

1.	Камиион са дизалицом	6.990.000,00
	Свега:	6.990.000,00

УКУПНО: 6.990.000,00

УКУПНА ФАКТУРИСАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА 1-4:

41.361.243,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ВРЕДНОСТ (динара)	РЕАЛИЗОВАНО (фактурисано) -динара-	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2022.
1.	Доградња колумбаријума на Градском гробљу – I фаза	20.000.000,00	17.393.243,00	17.393.243,00
2.	Камиион кипер	10.000.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00
3.	Утоваривач ровокопач са додатном опремом	7.000.000,00	6.981.000,00	6.981.000,00
4.	Камиион са дизалицом	7.000.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00
	УКУПНО:	44.000.000,00	41.361.243,00	41.361.243,00

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину опредељено је 44.000.000,00 динара на име капиталних субвенција у оквиру Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад. Фактурисана вредност реализованих радова износи 41.361.243,00 динара, што представља 94,00% од укупне вредности опредељених средстава. До 31.12.2022. године из буџета Града извршен је пренос финансијских средстава у износу који је фактурисан.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. прог. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2022.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:									
1256	Католичко гробље	15.000.000,00	356.594,77	84.386,06	1.882.875,58	942.456,09	1.643.701,70	1.413.304,81	6.323.319,01
1258	Јеврејско гробље	3.400.000,00	263.965,49	3.530,73	61.791,59	398.284,46	172.487,33	324.234,60	1.224.294,20
1260	Успенско гробље	7.300.000,00	208.597,57	643.555,08	605.336,07	442.207,95	772.045,77	800.912,13	3.472.654,57
1263	Русинско гробље	2.100.000,00	34.752,59	29.503,30	74.291,16	96.254,09	182.019,08	161.447,95	578.268,17
1303	Назаренско гробље	300.000,00	15.073,64	14.294,10	19.936,00	15.657,62	38.903,44	19.451,72	123.316,52
1305	Гробље у Сремској Каменици	7.400.000,00	289.029,19	84.067,13	237.507,90	476.194,10	667.370,93	804.242,08	2.558.411,33
1309	Гробља у Петроварадину	15.100.000,00	464.164,72	211.416,73	970.240,30	1.353.775,21	1.053.300,36	1.346.992,75	5.399.890,07
1311	Градско гробље	124.570.000,00	5.317.716,31	6.549.534,64	6.639.349,07	9.103.728,92	11.577.465,44	10.458.139,91	49.645.934,29
1313	Спомен гробље, Алеја хероја, Алеја великана	4.500.000,00	48.520,52	225.458,02	313.411,02	333.555,26	531.001,46	417.542,32	1.869.488,60
1314	Алмашко гробље	11.000.000,00	310.397,84	822.034,50	54.331,05	513.267,21	985.631,24	1.049.453,47	3.715.115,31
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	2.500.000,00	57.638,24	12.836,18	201.055,42	223.630,33	256.291,20	151.327,02	902.778,39
1560	Гробља у Футогу	14.600.000,00	459.301,08	267.525,01	926.017,19	703.578,68	1.106.282,79	1.422.918,27	4.885.623,02
345	Гробље у Ветернику	3.800.000,00	97.135,83	341.492,56	114.174,04	277.043,77	423.004,08	457.263,00	1.710.113,28
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	11.706,29	60.361,27	56.901,88	28.479,06	150.534,79	81.919,38	389.902,67
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	10.048,63	30.905,34	33.873,85	21.389,31	136.344,96	46.908,29	279.470,38
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава и Кисач)	20.700.000,00	365.804,65	1.351.832,35	557.498,58	2.450.045,53	2.213.847,45	2.412.894,53	9.351.923,09
518	Гробље у Буковцу	3.280.000,00	102.951,59	59.118,58	285.608,55	169.834,59	239.516,90	391.414,67	1.248.444,88
519	Гробље у Новим Лединцима	2.000.000,00	420.561,85	105.469,66	11.289,74	164.557,03	84.878,84	202.278,95	989.036,07
520	Гробље у Старим Лединцима	2.550.000,00	70.631,22	21.385,74	26.868,82	213.759,99	135.686,19	261.361,08	729.693,04
521	Гробља у Ковиљу	8.700.000,00	106.139,43	101.804,49	44.914,01	593.057,82	762.445,89	855.966,87	2.464.328,51
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА		СВЕГА: 250.000.000,00	9.010.731,45	11.020.511,47	13.117.271,82	18.520.757,02	23.112.759,84	23.079.973,80	97.862.005,40

Бр. прог. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2022.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2022.
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:										
1256	Католичко гробље	15.000.000,00	1.183.271,57	1.380.242,00	1.297.498,55	2.524.886,50	1.128.472,03	1.162.309,80	14.999.999,46	15.000.000,00
1258	Јеврејско гробље	3.400.000,00	242.057,27	212.804,76	163.486,61	397.672,70	478.195,45	681.488,89	3.399.999,88	3.400.000,00
1260	Успенско гробље	7.300.000,00	501.793,11	510.057,44	809.272,70	640.133,89	907.852,06	458.231,29	7.299.995,06	7.300.000,00
1263	Русинско гробље	2.100.000,00	150.589,47	276.427,72	287.020,54	270.966,61	339.585,16	197.141,91	2.099.999,58	2.100.000,00
1303	Назаренско гробље	300.000,00	26.987,91	21.873,79	24.923,91	56.952,65	17.799,34	28.143,90	299.998,02	300.000,00
1305	Гробље у Сремској Каменици	7.400.000,00	500.076,15	581.503,84	774.491,97	1.102.793,31	495.343,28	1.387.380,04	7.399.999,92	7.400.000,00
1309	Гробља у Петроварадину	15.100.000,00	1.268.694,83	1.386.775,40	1.238.661,25	2.172.201,97	1.875.112,73	1.758.663,68	15.099.999,93	15.100.000,00
1311	Градско гробље	124.570.000,00	6.900.137,79	9.390.113,66	11.497.136,37	16.868.747,94	13.508.221,86	16.759.684,67	124.569.976,58	124.570.000,00
1313	Спомен гробље, Алеја хероја, Алеја великана	4.500.000,00	245.135,40	383.753,10	370.157,79	508.740,95	912.489,38	210.230,91	4.499.996,13	4.500.000,00
1314	Алмашко гробље	11.000.000,00	713.644,92	773.732,09	1.707.609,23	748.509,01	2.533.189,52	808.197,54	10.999.997,62	11.000.000,00
1316	Реформаторско-евангелистичко гробље	2.500.000,00	150.281,19	200.715,74	221.109,72	474.229,89	186.772,43	364.110,00	2.499.997,36	2.500.000,00
1560	Гробља у Футогу	14.600.000,00	1.636.600,88	1.211.083,14	1.239.908,90	2.022.607,46	1.799.123,02	1.805.053,05	14.599.999,47	14.600.000,00
345	Гробље у Ветернику	3.800.000,00	181.090,28	286.487,72	497.436,03	331.090,19	591.804,60	201.976,16	3.799.998,26	3.800.000,00
2438	Заштићена гробна места на Успенском гробљу	600.000,00	38.484,80	35.394,41	21.006,71	6.519,24	61.877,29	46.813,54	599.998,66	599.999,99
1777	Заштићена гробна места на Градском гробљу	600.000,00	45.083,48	93.444,88	35.765,55	87.650,79	27.752,20	30.831,02	599.998,30	599.999,99
517	Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима (Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава и Кисач)	20.700.000,00	1.469.174,37	1.814.311,58	2.550.287,43	2.814.957,98	1.483.526,28	1.215.814,33	20.699.995,06	20.699.999,99
518	Гробље у Буковцу	3.280.000,00	389.659,71	315.912,55	325.130,56	416.071,41	308.091,92	276.687,20	3.279.998,23	3.280.000,00
519	Гробље у Новим Лединцима	2.000.000,00	118.559,38	80.669,60	98.493,43	221.788,25	391.342,73	100.109,83	1.999.999,29	2.000.000,00
520	Гробље у Старим Лединцима	2.550.000,00	182.923,54	124.141,95	214.134,06	201.062,25	858.908,27	239.136,77	2.549.999,88	2.550.000,00
521	Гробља у Ковиљу	8.700.000,00	1.033.590,88	961.789,71	750.050,85	1.274.549,55	702.405,98	1.513.282,42	8.699.997,90	8.700.000,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА	СВЕГА: 250.000.000,00	16.977.836,93	20.041.235,08	24.123.582,16	33.142.132,54	28.607.865,53	29.245.286,95	249.999.944,59	249.999.999,97

Бр. прог. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 30.06.2022.
			ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА:

1312.	Одржавање објекта и гробаља којима управља Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	37.000.000,00	499.030,40	516.764,21	1.461.504,37	2.522.707,46	4.495.300,55	4.000.959,83	13.496.266,82
	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА СВЕГА:	37.000.000,00	499.030,40	516.764,21	1.461.504,37	2.522.707,46	4.495.300,55	4.000.959,83	13.496.266,82
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:	287.000.000,00	9.509.761,85	11.537.275,68	14.578.776,19	21.043.464,48	27.608.060,39	27.080.933,63	111.358.272,22

Бр. прог. поз.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА 2022. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА (фактурисани и извршени радови)						УКУПНО ФАКТУРИСАНО ДО 31.12.2022.	НАПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ДО 31.12.2022.
			ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР		

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА:

1312.	Одржавање објекта и гробаља којима управља Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад	37.000.000,00	4.494.351,90	3.994.897,45	4.007.767,34	4.709.433,74	4.124.325,69	2.172.465,27	36.999.508,21	36.999.508,21
	ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ГРОБАЉА СВЕГА:	37.000.000,00	4.494.351,90	3.994.897,45	4.007.767,34	4.709.433,74	4.124.325,69	2.172.465,27	36.999.508,21	36.999.508,21
	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ УКУПНО:	287.000.000,00	21.472.188,83	24.036.132,53	28.131.349,50	37.851.566,28	32.732.191,22	31.417.752,22	286.999.452,80	286.999.508,18

Напомена: За одржавање зеленила је ЈКП „Лисје“ Нови Сад из Буџета Града пребачено 55,38 динара више од фактурисане вредности. Наведени износ је 30.12.2022. године враћен у Буџет Града.

Обављање услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад – одржавање зеленила - је током 2022. године извршено у потпуности у складу са Уговором и усвојеним динамичким плановима радова.

Основним мерама неге обухваћене су све категорије зеленила на гробљима.

- У периоду мировања вегетације орезано је 2.719 стабала дрвећа. У зимском и летњем периоду у зависности од врста орезано је украсно шибље. У току године орезиване су живе ограде лигуструма у просеку три пута, а ограде туја и ловорвишњи у просеку један до два пута, као и ограде котонеастера.
- Санитарном сечом уклоњено је 132 сува стабла и стабла која нарушавају сигурност споменика. У зимском периода уклоњена је саморасла вегетација на Алмашком, Успенском, Русинском, Јеврејском, Реформаторско - евангелистичком гробљу, делу Католичког гробља, као и на гробљима у Каћу, Степановићеву, Новим и Старим Лединцима.
- У периоду вегетације окопано је 11.314 тањира око младих стабала као и површине под украсним шибљем и цветним гредицама.
- Минералним и природним ђубривима прихрањено је 4.269 стабала, као и површине под травњаком и украсним шибљем и цвећем.
- Хемијска заштита од биљних болести и штеточина извршена је на 7.023 стабла и 10.590 м² цветних гредица на Градском гробљу, Алмашком гробљу, гробљима у Ветернику и Футогу.
- Малчирање је извршено на површини од 2.058 м² цветних гредица и украсног шибља. Малч је постављен и око младих стабала на Градском, Успенском, Јеврејском и Централном гробљу у Футогу.
- Заливање зелених површина започето је крајем марта и трајало је до краја године.
- У 2022. години са кошењем је започето почетком априла. У току године покошено је 1.354 ха травњака и коровских површина. На гробљима која су у надлежности ЈКП „Лисје“ корови са неодржаваних гробних места кошени су 10 -13 пута, док су велики партерни травњаци на Градском гробљу кошени 14 пута. Трава је сакупљена у просеку пет пута са површине од 661 ха. Изнето је 2.967 тура траве и лишћа.
- У оквиру попуње постојећег зеленила на гробљима посађено је 1.189 садница дрвећа, 629 комада шибља и 2.814 комада луковица и једногодишњег и вишегодишњег цвећа. На Католичком гробљу попуњен је дрворед пирамидалних грабова, софора и подигнут дрворед липа. На Русинском гробљу је садницама бреза и борова попуњен централни дрворед и заштитни појас. На Градском гробљу попуњено је зеленило на трећем, четвртном, осмом и деветом гробном пољу, у живим оградама четвртог гробног поља посађено је 500 садница туја и 200 садница поворвишњи. У Алеји великана реконструисан је дрворед. На Алмашком гробљу су тисама и тујама попуњавани постојећи дрвореди. На гробљима у Петроварадину попуњено је зеленило на Мајуру и озелењен је простор око спомен обележја руским војницима и попуњена је жива ограда од ловорвишњи. На централном гробљу у Футогу попуњени су дрвореди грабова, дуда, тиса и пачемпреса. На гробљу у Ветернику је попуњен заштитни појас садницама пирамидалних храстова. У Каћу је извршена попуна зеленила пирамидалним формама храстова и грабова, а на гробљу у Степановићеву зеленило је попуњено кугластим багреном.
- На Градском гробљу је извршена реконструкција травњака површине 0,7 ха поставком бусена и сетвом траве. У целости је реконструисана парцела 6/23.
- За потребе озелењавања извршено је хумизирање са 556 м³ плодне земље.
- У току године на свим објектима је ручно, тракторима и камионима уклањано смеће. На откопу и утовару земље, шута, пањева радили су ровокопачи.
- Чишћен је снег. Редовно су чишћене стазе и сакупљан папир.
- Хемијско уништавање корова је урађено на 16,6 ха површина под стазама и крчевинама.

Одржавање заштићених гробних места на Успенском и Градском гробљу у Новом Саду

На Успенском гробљу ЈКП „Лисје“ Нови Сад редовно одржава 78 заштићених гробних места, као и две заједничке гробнице – заједничку гробницу преминулих заробљених руских војника током Првог светског рата и заједничку гробницу посмртних остатака са Јовановског гробља. Сва гробна места су редовно одржавана. Гробна места која немају покривну плочу су хортикултурно уређена. У току вегетационог периода све површине су уређене 6 до 9 пута. Резиване су живе ограде, окопавано је и резивано шибље у површини од 55 м², прихрана истог и дрвећа је обављена два пута у току године; кошење површине од 49 м² је вршено једном до два пута месечно у периоду од априла до новембра, трава је сакупљана након сваког кошења. Гробна места са засадама перена, су окопавана 6 пута, заливање цветних површина и травњака је вршено интензивно почев од маја месеца, два до три пута месечно. Десикација корова глифосатима је обављена два пута у току године. Старе и дотрајале бетонско асфалтне стазе површине од 200 м² су редовно чишћене, сакупљан је папир, лист, обављено је пролетње и јесење грабљање травњака и изношено је смеће. На одређеним гробним местима је извршена реконструкција или допуна биљног материјала на постојећим цветним површинама ниским и јастучастим перенама. Такође на Заштићеним гробним местима посађено је 10 комада туја и 30 комада котонастера. Реконструкција је извршена на следећим гробним местима: Хаџић Јован, Петровић Живорад, Вукићевић Ђура, Јорговић Коста, Замуровић Емил, породична гробница Виловац, Добренев Милан, Матић Андрија, Трифковић Коста, Јовановић Димитрије, Поповић - Пеци Емил. Малчирана је површина од 20 м². Послови овог или сличног карактера рађени су на свим гробним местима у току 2022. године.

На Градском гробљу се одржава 81 заштићено гробно место. У току 2022. године гробна места су 6 до 9 пута уређена. Тањира око дрвећа су окопани 3 пута у току године, површине од 63 м² коју заузимају перене су окопане седам пута у току године, исте су редовно заливане. Травнате површине су кошене у периоду од априла до августа, откос траве је ручно сакупљан након кошења, такође је обављено јесење и пролетње грабљање травњака. Шибље и жива ограда су редовно резивани и окопавани. Старе и дотрајале бетонско асфалтне стазе су редовно чишћене, кресана је трава са земљаних и са стаза од разних плоча. Десикација корова глифосатима је вршена три пута у току године. Малчом је прекривено 30 м². На одређеним гробним местима је извршена реконструкција или допуна биљног материјала на постојећим цветним површинама средњим, ниским и јастучастим перенама. Посађено је 160 перена. Садња је извршена на следећим гробним местима: Марушевић Иван, Дрезгић др Петар, Нешић-Перић Софија, Хануска Боривоје, Хаџић Милош, Крајован др Војислав, Поповић Давид, Стојковић Лазар, Јосић Сава, Шуваковић Миленко, Радвановић Павле, Малетић др Ђорђе, Новаковић Оливер, Тот Борислав, Јосифовић др Стеван и Антић Мирослав. Послови овог или сличног карактера рађени су на свим гробним местима у току 2022 године.

У оквиру текућег одржавања објеката и гробаља којима управља Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад обављани су свакодневни послови на одношењу смећа, венаца, биљног отпада и вишка земље са Градског гробља на градску депонију. Наведени послови обављани су уз учешће 7 камиона и 1 утоваривача. Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу обављано је ауто цистерном. У капели на Градском гробљу су обављени молерско – фарбарски радови. На Градском гробљу је на VIII, IV и VI гробном пољу срушено – разбијено и поново избетонирано 1.000 м² бетонских стаза. Замењено је 20 старих парковских клупа и постављено 20 типских стубних жардиниера. Извршена је демонтажа дотрајалих пергола на колумбаријуму (11 ком.). Извршена је демонтажа 2 дотрајале чесме на Градском гробљу (на I и IV гробном пољу) и монтажа нових. Радови на одржавању бетонских стаза на осталим гробљима изведени су на гробљу у Бегечу, Степановићеву, Ковиљу, Мајуру и на Централном гробљу у Футогу, у укупној површини од 1.100 м². У оквиру одржавања мобилијара на осталим гробљима замењено је 20 старих клупа и монтирано 20 типских стубних ђубријера (на Транцаменту, на гробљу у Каћу, у Ковиљу на Горњем и Доњем гробљу, у Степановићеву, на Алмашком и Централном гробљу у Футогу). У оквиру радова за којима се укаже потреба у току године, на осталим гробљима, извршена је демонтажа и замена једне дотрајале чесме на гробљу Транцамент у Петроварадину, изведени су радови на одржавању бетонских стаза на Централном гробљу у Футогу, као и преслагање постојећих стаза од бехатона на Јеврејском (76 м²) и Алмашком гробљу (48,80 м²).

Програмом инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину, за услуге из делатности опредељено је 287.000.000,00 динара, а фактурисана вредност услуга до 31. децембра 2022. године износи 286.999.452,80 динара, што представља 100,00% укупне вредности Програма. Из Буџета Града Новог Сада је за извршене услуге наплаћена финансијска вредност у износу од 286.999.508,18 динара. Вишак уплаћених средстава у износу од 55,38 динара враћен је у Буџет Града 30.12.2022. године.

Укупна вредност Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину износи 331.000.000,00 динара, од чега је фактурисано 328.360.695,80 динара, што представља 99,20% укупне вредности Програма. Укупно наплаћена финансијска вредност износи 328.360.751,18 динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ДАНА: 2. марта 2023.године
НОВИ САД


ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР БАКОВИЋ

 ЛИСЈЕ

02. 03. 2023

Број 14-1204/3-1-23
Нови Сад Београдски пут 65