


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-1/2023-176-II  
Дана: 05. маја 2023. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-176-II од 05. маја 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
*Милан Бурић*



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године, Градско веће Града Новог Сада, на 51. седници од 05.05. 2023. године, доноси


## ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2023-176-II  
Дана: 05.05.2023. године  
НОВИ САД



## ИЗВЕШТАЈ

### О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

#### I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/21 и 25/22).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

#### II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину у износу од 14.400.000,00 динара, а која су намењена за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.).

#### III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину, планирана је израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.).

У току 2021. године у два наврата је спроведен поступак јавне набавке за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада који је у оба случаја обустављен јер није пристигла ни једна понуда, тако да је наведена активност планирана у 2022. години као наставак реализације обавеза.

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. јула 2022. године између Градске управе за комуналне послове и Групе понуђача: AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD, FIBILINE DOO NOVI SAD и MILAN NOVAKOVIC PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD, закључен је Уговор о јавној набавци услуга – израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, број III-352-4/22-22 на укупну вредност од 14.370.000,00 динара.

Уговорени рок за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада је 329 календарских дана и добављач је дана 17. октобра 2022. године уведен у посао, те му од дана 18. октобра 2022. године почиње да тече рок за извршење услуге израде пројектне документације у складу са Уговором.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.311.000,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2023. години као наставак реализације уговорених обавеза.

#### IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

| Број<br>позиције | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                         | ПЛАНИРАНА<br>СРЕДСТВА У<br>ПРОГРАМУ<br>ЗА 2022.<br>ГОДИНУ | РЕАЛИЗАЦИЈА<br>ПРОГРАМА У<br>2022. ГОДИНИ | %<br>(4:3) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.               | 2.                                                                                                                                                                          | 3.                                                        | 4.                                        | 5.         |
| 1.               | Израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходавањем дозвола, услова и др.) – наставак реализације обавеза | 14.400.000,00                                             | 4.311.000,00                              | 29,94%     |
|                  | Укупно:                                                                                                                                                                     | 14.400.000,00                                             | 4.311.000,00                              | 29,94%     |



В. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

*Зоран Станојевић*