

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-1/2023-312-II  
Дана: 05. октобра 2023. године  
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар-30. јун 2023. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2023-312-II од 05. октобра 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар-30. јун 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

  
**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Милан Бурџ*

*М. Бурџ*

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године Градско веће Града Новог Сада, на 85. седници одржаној 05.10. 2023. године доноси

### ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 338. седници од 19. јула 2023. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године.“.

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Здравко Јелушић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2023-312-II  
Дана: 05.10.2023. године  
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Милан Ђурић  


## РЕФЕРАТ

### I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/22).

Чланом 9. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 338. седници од 19. јула 2023. године.

### II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/22) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину у износу од 730.800.000,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 75.800.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 655.000.000,00 динара.

### III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

#### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, реализоване су следеће активности:

#### ГРУПА-ДОБРА

- **Позиција 1. Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 3. маја 2023. године закључен је Уговор број: 014.2-1583/7 са „MILUROVIĆ-KOMERC DOO UGRINOVCI BEOGRAD“ из Угриноваца за набавку самоходних косачица са прикључцима (2 комада) на износ од 10.492.750,00 динара без пореза на додатну вредност. Испорука опреме се очекује у другој половини године.

- **Позиција 2. Ауто цистерна**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 6. јуна 2023. године закључен је Уговор број: 014.2-2131/7 са „VOLVO DOO NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца на износ од 14.117.280,00 динара без пореза на додатну вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања, дана 30. јуна 2023. године исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 7.058.640,00 динара, односно 50% од уговорене вредности.

У периоду 1. јануар – 30. јун 2023. године није планирана, те није било реализације по следећим позицијама инвестиционих активности:

- **Позиција 3. Приколице за трактор (2 комада)**
- **Позиција 4. Плато приколица (2 комада)**
- **Позиција 5. Плато приколица велика**
- **Позиција 6. Камсион до 3,5t носивости**

- **Позиција 7. Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза**

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 2. децембра 2022. године закључен је Уговор број: 014.2-5153/7 са ДОО „АГРОПРОГРЕС“ Београд за набавку машине за вађење и пресађивање стабала на износ од 45.975.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у 2022. години исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 22.987.500,00 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза, као и испорука машине за вађење и пресађивање стабала планирани у 2023. години, као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 19. маја 2023. године извршена је примопредаја машине за вађење и пресађивање стабала марка и тип камиона MAN TGS 33.360 6x6 BB CH, марка уређаја за пресађивање стабала Big John тип 90 DLP.

Опрема је испоручена у уговореној вредности, а за реализацију ове јавне набавке дана 14. јуна 2023. године пренета су преостала средства из буџета Града Новог Сада у износу од 22.987.500,00 динара.

- **Позиција 8. Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза**

На основу спроведеног поступка јавне набавке дана 31. маја 2022. године закључен је Уговор број: 014.2-1489/7 са „VOLVO DOO NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца за набавку три камиона до 11t носивости на износ од 30.557.280,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у 2022. години исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 15.278.640,00 динара, док су преостала средства за реализацију уговорених обавеза, као и испорука камиона планирани за 2023. годину, као наставак реализације уговорених обавеза.

Дана 16. јануара 2023. године извршена је примопредаја три камиона до 11t носивости марке Volvo тип FE 42R FILD.

Опрема је испоручена у уговореној вредности, а за реализацију ове јавне набавке дана 6. фебруара 2023. године пренета су преостала средства из буџета Града Новог Сада у износу од 15.278.640,00 динара.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
ЗА 2023. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

| Ред. бр. | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА                                                              | Планирана средства за 2023. годину | Пренета средства до 30.06.2023. године | Реализација % 4:3 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1.       | 2.                                                                               | 3.                                 | 4.                                     | 5.                |
|          | <b>ДОБРА</b>                                                                     |                                    |                                        |                   |
| 1        | Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)                                     | 10.500.000,00                      | -                                      | -                 |
| 2        | Ауто цистерна                                                                    | 14.280.000,00                      | 7.058.640,00                           | 49,43%            |
| 3        | Приколице за трактор (2 комада)                                                  | 1.250.000,00                       | -                                      | -                 |
| 4        | Плато приколица (2 комада)                                                       | 1.670.000,00                       | -                                      | -                 |
| 5        | Плато приколица велика                                                           | 4.200.000,00                       | -                                      | -                 |
| 6        | Камион до 3,5t носивости                                                         | 5.600.000,00                       | -                                      | -                 |
| 7        | Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза | 23.000.000,00                      | 22.987.500,00                          | 99,95%            |
| 8        | Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза     | 15.300.000,00                      | 15.278.640,00                          | 99,86%            |
|          | <b>УКУПНО:</b>                                                                   | <b>75.800.000,00</b>               | <b>45.324.780,00</b>                   | <b>59,80%</b>     |

## УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад реализовало је следеће услуге по позицијама, и то:

### **На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)**

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа, уклоњена су 23 комада осушеног дрвећа и орезано 25 комада листопадног дрвећа.
- Извршено је ашовљење 4.500 m<sup>2</sup> шибља.
- Окопано је 10.300 m<sup>2</sup> шибља.
- Извршено је резивање 278 m и окопавање 556 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање после одгртања 200 садница ружа.
- Посађено је 7.011 комада једногодишњег цвећа и др.

**На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила** - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина на 25.480 комада дрвећа, 61.310 m<sup>2</sup> шибља, 9.164 m<sup>2</sup> ружа и 2.513 m<sup>2</sup> цветних гредица. Извршено је и третирање 2.821 m<sup>3</sup> земљишта инсектицидом пре садње.

**На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима** - КВ радници су били ангажовани 350 часова, багер 53 часа и возила 114 часова на поправци постојећих игралишта.

### **На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)**

- Орезан је 1.121 комад листопадног дрвећа, уклоњено је 216 комада болесног и осушеног дрвећа и извађена су 3 пања.
- Посађено је 257 младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење на 4.609 m<sup>2</sup> шибља, окопавање на 34.205 m<sup>2</sup> шибља и резивање 1.500 комада шибља.
- Посађено је 5.545 садница украсног шибља, и др.

### **На позицији 4974 Кошење коровских површина**

- Покошено је 3.969.362 m<sup>2</sup> корова, а сакупљен је са 1.603.475 m<sup>2</sup>.
- Утоварено је 39 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 132 часа.

### **На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова**

- Уклоњена су 4 комада осушеног дрвећа и орезано једно листопадно дрво.
- Посађено је 79 младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање 3.727 m<sup>2</sup> шибља.
- Окопано је 1.695 m<sup>2</sup> ружа.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је окопавање 248 m<sup>2</sup> двогодишњег цвећа, и др.

### **На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)**

- Постављено је 145 m оgrade, три улазне капије, пет огласних табли, три дрвене препреке, 17 корпи за псећи измет и смеће, 3 справе за прескакање и 12 парковских клупа.
- На поправци су КВ радници били ангажовани 152 часа и возила 24 часа.

### **На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука**

- Посађена је једна млада садница дрвећа.
- Окопано је 960 m<sup>2</sup> шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 садница ружа.

- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа и 350 перена.
- Извршено је машинско кошење траве на 905.122 m<sup>2</sup> и сакупљање траве са 882.122 m<sup>2</sup>.
- Реконструисано је 40 m<sup>2</sup> травњака и др.

#### **На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама**

- Дизалица је била ангажована 38 часова.
- Моторна тестера је била ангажована 72 часа.
- КВ радници су били ангажовани 102 часа, а ПК радници 62 часа.
- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада.
- Камиони су били ангажовани 38 часова, трактори 16 часова.
- Посађено је 30 комада једногодишњег цвећа.

#### **На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села**

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 садница ружа.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа, 70 комада двогодишњег цвећа и 70 перена.
- Извршено је машинско кошење на 47.426 m<sup>2</sup> травњака и сакупљање траве са 36.996 m<sup>2</sup> и др.

#### **На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“**

- Извршено је окопавање шибља на 320 m<sup>2</sup>.
- Извршено је резивање 1.642 m живе оgrade и окопавање 821 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање 102 m<sup>2</sup> ружа и резивање прецветалих цветова на 142 руже.
- Посађено је 350 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m<sup>2</sup>.
- Извршена је аерација травњака на 115.000 m<sup>2</sup> и др.

#### **На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима**

- Уклоњена су 2 комада осушеног дрвећа.
- Посађене су три младе саднице дрвећа.
- Реконструисано је 1.113 m<sup>2</sup> травњака ручном сетвом.
- Покошено је 1.394.771 m<sup>2</sup> коровских површина и сакупљено са 263.037 m<sup>2</sup>.
- Крчење самоникле вегетације на 550 m<sup>2</sup> равних површина и др.

#### **На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад**

Ручно чишћење снега рађено је 2.759 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 226 часова (кумулативно). Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 559 часова.

#### **На позицији 346 Интервентно одржавање**

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Душана Даниловића, Сељачких буна и Балзаковој у Новом Саду.

- КВ радници су били ангажовани 4 часа, док су камиони на превозу били ангажовани 2 часа.
- Реконструисано је 400 m<sup>2</sup> травњака.

#### **На позицији 510 Одржавање заливних система**

На поправци и замени оштећених делова заливног система КВ радници су били ангажовани 4.480 часова, а механизација 1.104 часа.

#### **На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа**

- Орезано је 9 комада дрвећа лишћара.
- КВ радници су били ангажовани 102 часа, ПК радници 96 часова, дизалица 62 часа, моторна тестера 116 часова.
- Утоварено је и превезено 3 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 60 часова, трактори 48 часова, а багер 40 часова.

#### **На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина**

- КВ радници су били ангажовани 8 часова, ПК радници 56 часова, камиони на превозу 36 часова.
- Посађено је 100 младих садница дрвећа и 1.200 садница украсног шибља.

### **IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ**

#### **ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ**


У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину пренето је укупно 45.324.780,00 динара, односно 59,80% планираних средстава.

#### **УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, у износу од 346.839.004,83 динара, а што исказано у процентима износи 52,95% средстава планираних за 2023. годину.

**РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2023 ГОДИНУ,  
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

| Број<br>позиције | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА                                                                     | Планирана<br>средства из<br>буџета Града<br>Новог Сада за<br>2023. годину | Вредност<br>реализованих<br>услуга до<br>30.06.2023. године | Пренета средства<br>до 30.06.2023.<br>године | %<br>реализације<br>4:3 | %<br>реализације<br>5:3 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.               | 2.                                                                                      | 3.                                                                        | 4.                                                          | 5.                                           | 6.                      | 7.                      |
| 4970             | Одржавање заштићених природних добара<br>(Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк) | 42.000.000,00                                                             | 25.575.814,69                                               | 20.462.334,43                                | 60,89%                  | 48,72%                  |
| 4971             | Хемијска заштита зеленила                                                               | 16.000.000,00                                                             | 6.243.654,82                                                | 4.896.755,53                                 | 39,02%                  | 30,60%                  |
| 4972             | Одржавање реквизита и подлоге на дечијим<br>игралиштима                                 | 3.000.000,00                                                              | 1.243.472,38                                                | 1.157.952,60                                 | 41,45%                  | 38,60%                  |
| 4973             | Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и<br>блоковско зеленило)                    | 385.000.000,00                                                            | 257.952.071,07                                              | 218.531.815,84                               | 67,00%                  | 56,76%                  |
| 4974             | Кошење коровских површина                                                               | 48.000.000,00                                                             | 36.968.495,75                                               | 28.143.254,06                                | 77,02%                  | 58,63%                  |
| 4975             | Одржавање зеленила паркова                                                              | 30.000.000,00                                                             | 21.313.571,78                                               | 17.684.177,60                                | 71,05%                  | 58,95%                  |
| 4976             | Обележавање и одржавање простора за<br>истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)   | 6.000.000,00                                                              | 2.832.637,43                                                | -                                            | 47,21%                  | -                       |
| 4977             | Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и<br>Мишелука                                | 23.000.000,00                                                             | 20.562.243,83                                               | 15.215.020,07                                | 89,40%                  | 66,15%                  |
| 4978             | Одржавање дрвећа у предшколским установама                                              | 3.000.000,00                                                              | 742.926,12                                                  | 632.005,66                                   | 24,76%                  | 21,07%                  |
| 4979             | Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег<br>села                                   | 3.000.000,00                                                              | 1.831.042,35                                                | 1.583.865,13                                 | 61,03%                  | 52,80%                  |
| 4980             | Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"                                                | 20.000.000,00                                                             | 11.913.940,29                                               | 9.427.767,95                                 | 59,57%                  | 47,14%                  |
| 4981             | Одржавање зеленила у приградским насељима                                               | 33.000.000,00                                                             | 17.251.921,71                                               | 11.656.741,26                                | 52,28%                  | 35,32%                  |
| 1236             | Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови<br>Сад                                    | 12.000.000,00                                                             | 4.587.802,87                                                | 4.587.802,87                                 | 38,23%                  | 38,23%                  |
| 346              | Интервентно одржавање                                                                   | 3.000.000,00                                                              | 216.906,03                                                  | 13.404,71                                    | 7,23%                   | 0,45%                   |
| 510              | Одржавање заливних система                                                              | 15.000.000,00                                                             | 9.690.550,47                                                | 6.051.935,84                                 | 64,60%                  | 40,35%                  |
| 513              | Одржавање јавних зелених површина по налогу<br>наручиоца или надзорног органа           | 2.500.000,00                                                              | 1.441.422,03                                                | 1.441.422,03                                 | 57,66%                  | 57,66%                  |
| 525              | Уређивање и одржавање јавних зелених површина                                           | 10.500.000,00                                                             | 5.352.749,25                                                | 5.352.749,25                                 | 50,98%                  | 50,98%                  |
|                  | <b>УКУПНО:</b>                                                                          | <b>655.000.000,00</b>                                                     | <b>425.721.222,87</b>                                       | <b>346.839.004,83</b>                        | <b>65,00%</b>           | <b>52,95%</b>           |




ЧЕЛНИКА  
Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 338. седници од 19. јула 2023. године, доноси

## ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2023. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

За председника Надзорног одбора  
  
Маринко Шолак  
члан Надзорног одбора из реда запослених,  
по овлашћењу председника Надзорног одбора  
Дине Курбатвински Вранешевић,  
број: 014.1-3468/3 од 31. маја 2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
Број: 014.1 – 4419/1  
Датум: 19. јул 2023. године  
Нови Сад



На основу члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. августа 2013. године, у својству председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 299. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 31. маја 2022. године,

### ОВЛАШЋУЈЕМ

ШОЛАК МАРИНКА, члана Надзорног одбора из реда запослених, да у случају моје спречености, може да сазове и одржи седницу Надзорног одбора, да потписује одлуке, односно закључке и друга акта Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.



Председник Надзорног одбора

Дина Курбатвински Вранешевећ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

Број: 014.1 – 3468/3

Датум: 31. мај 2022. године

Нови Сад

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  
БРОЈ: 013-4389  
ДАНА: 19.07.2023. ГОДИНЕ  
НОВИ САД**

**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И  
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ,  
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД  
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432  
СЕДИШТЕ: НОВИ САД**

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/22) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у износу од 730.800.000,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 75.800.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 655.000.000,00 динара.

#### ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

За 2023. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 75.800.000,00 динара. Од тога је реализовано 45.324.780,00 динара, односно 59,80% плана за 2023. годину.

| Ред. бр. | ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА                                                              | План 2023            | План 01.01.-30.06.2023 | Пренета средства до 30.06.2022. године | ИНДЕКС Пренето/План 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|          | <b>ДОБРА</b>                                                                     |                      |                        |                                        |                          |
| 1        | Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)                                     | 10.500.000,00        | 10.500.000,00          |                                        | -                        |
| 2        | Ауто цистерна                                                                    | 14.280.000,00        | 14.280.000,00          | 7.058.640,00                           | 49,43                    |
| 3        | Приколице за трактор (2 комада)                                                  | 1.250.000,00         |                        |                                        | -                        |
| 4        | Плато приколица (2 комада)                                                       | 1.670.000,00         |                        |                                        | -                        |
| 5        | Плато приколица велика                                                           | 4.200.000,00         |                        |                                        | -                        |
| 6        | Камион до 3,5t носивости                                                         | 5.600.000,00         |                        |                                        | -                        |
| 7        | Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза | 23.000.000,00        | 23.000.000,00          | 22.987.500,00                          | 99,95                    |
| 8        | Камион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза     | 15.300.000,00        | 15.300.000,00          | 15.278.640,00                          | 99,86                    |
|          | <b>УКУПНО:</b>                                                                   | <b>75.800.000,00</b> | <b>63.080.000,00</b>   | <b>45.324.780,00</b>                   | <b>59,80</b>             |

#### ГРУПА – ДОБРА

За Позицију 1 – Самоходне косачице са прикључцима (2 комада) спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЛНОП 5/2023 и закључен Уговор број 014.2-1583/7 од 03.05.2023. године са „MILUROVIĆ-KOMERC DOO UGRINOVCI BEOGRAD“ из Угриноваца, улица Београдска бр. 32. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 10.492.750,00 динара, односно 12.591.300,00 динара са порезом на додату вредност. Испорука опреме очекује се у другој половини 2023. године.

За **Позицију 2 - Ауто цистерна** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 2/2023 и закључен Уговор број 014.2-2131/7 од 06.06.2023. године са „VOLVO ДОО NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 14.117.280,00 динара, односно 16.940.736,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Профактуре бр. 232495 од 21.06.2023. године „VOLVO ДОО NOVI BANOVCI“ из Нових Бановаца поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 30. јуна 2023. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 7.058.640,00 динара.

Реализација позиција 3. Приколице за трактор (2 комада), 4. Плато приколица (2 комада), 5. Плато приколица велика и 6. Камион до 3,5t носивости, није била планирана у првих шест месеци 2023. године, те није било ни преноса средстава из буџета Града Новог Сада за ове намене.

За **Позицију 7 – Машина за вађење и пресађивање стабала - наставак реализације уговорених обавеза** спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 47/2022 и закључен Уговор број 014.2-5153/7 од 02.12.2022. године са ДОО „АГРОПРОГРЕС“, Београд, Краљице Наталије број 72. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 45.975.000,00 динара, односно 55.170.000,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна број 204 од 06.12.2022. године ДОО „АГРОПРОГРЕС“, Београд, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 20. децембра 2022. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 22.987.500,00 динара. Преостала средства за реализацију Уговора обезбеђена су Програмом за 2023. годину у износу од 23.000.000,00 динара.

Преузимање опреме извршено је 19.05.2023. године, када је сачињен и Протокол о примопредаји број 01-2930. Опрема је стављена у функцију, а на основу Фактуре број 00062-1 од 01.06.2023. године ДОО „АГРОПРОГРЕС“, Београд је и књиговодствено обухваћена. Вредност испоручене опреме једнака је уговореној вредности.

За реализацију набавке, Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, дана 14. јуна 2023. године, пренела преосталих 50% уговорене вредности на рачун Предузећа, у висини од 22.987.500,00 динара.

Техничке карактеристике опреме:

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Машина за вађење и пресађивање стабала</b> |                                                      |
| Марка и тип камиона                           | MAN TGS 33.360 6x6 BB CH                             |
| Марка и тип уређаја за пресађивање стабала    | Big John тип 90 DLP                                  |
| Мотор                                         | дизел мотор MAN D2066 LF42, Еуро 5, снага 265 Kw     |
| Мењач                                         | мануелни мењач, MAN 16.25 OD са 16+2 степена преноса |

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разделник снаге                                                                                           | MAN G172, двостепени (on-road и off-road пренос)                                                                                                                                                          |
| Погонска шема                                                                                             | 6x6                                                                                                                                                                                                       |
| Предња осовина                                                                                            | предња осовина погонска, укључење-искључење из кабине, блокада диференцијала са акустичним упозорењем због ограниченог управљања, ослањање параболичним опругама са стабилизатором, носивост 9000 kg      |
| Задње осовине                                                                                             | задње осовине погонске, са међусобном уздужном блокадом и блокадом диференцијала, ослањање параболичним опругама са стабилизатором, носивост 11000 kg                                                     |
| Блокаде погона                                                                                            | блокаде погона преко једног окретног прекидача за све блокаде, уздужне и попречне, са дефинисаним и илустрованим редоследом активирања (симболи, пиктограми), приказ активних блокада на инструмент табли |
| Шасија                                                                                                    | шасија повишеног клиренса 400 mm за тешке услове рада у ванпутној експлоатацији                                                                                                                           |
| Ширина возила                                                                                             | 2550 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Међуосовинско растојање                                                                                   | међуосовинско растојање између прве и друге осовине 3900 mm                                                                                                                                               |
| Бруто маса                                                                                                | 30500 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Уређај предвиђен за пресађивање дрвећа                                                                    | Уређај предвиђен за пресађивање дрвећа до 30 cm пречника и палми до 50 cm пречника                                                                                                                        |
| Основна јединица                                                                                          | Основна јединица са четири профилисана ножа                                                                                                                                                               |
| Четири цилиндра за погон ножева                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
| Два цилиндра за постављање у радни положај за пресађивање помоћу вођице                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Електрохидраулични управљачки блок са функцијама за појединачно управљање сваким ножем, управљачка кутија |                                                                                                                                                                                                           |
| Хидраулични стабилизатори на задњем делу камиона, 2 комада                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| Резервоар за воду                                                                                         | постављен иза кабине, 1514 литара                                                                                                                                                                         |
| Хидраулика                                                                                                | проток хидраулике: 83 l/min<br>радни притисак хидраулике: 206 bar                                                                                                                                         |
| Положај саднице                                                                                           | Положај саднице са крошњом изнад кабине камиона                                                                                                                                                           |
| Висина камиона                                                                                            | висина камиона са надградњом до 4 m                                                                                                                                                                       |
| Ширина у транспортном положају без терета                                                                 | 251 cm                                                                                                                                                                                                    |
| Челична надстрешница изнад кабине за полагање крошње                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Систем за закључавање цилиндара у току транспорта                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Тежина надградње                                                                                          | 6803 kg                                                                                                                                                                                                   |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Пречник горње кугле кашике | 228 cm                                                                 |
| Дубина захвата кашике      | 152 cm                                                                 |
| Тежина бусена              | тежина бусена, лопте 5253 kg                                           |
| Тежина стабла са кореном   | минимално је 7500 kg                                                   |
| Вадилица                   | вадилица може вадити стабла тако да пречник бусена буде мањи од 800 mm |

За Позицију 8 - Камсион до 11t носивости (3 комада) - наставак реализације уговорених обавеза спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 6/2022 и закључен Уговор број 014.2-1489/7 од 31.05.2022. године са „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 30.557.280,00 динара, односно 36.668.736,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Профактуре број 222547 од 14.06.2022. године „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“, из Нових Бановаца, поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 11. јула 2022. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 15.278.640,00 динара. У складу са Уговором, опрема ће бити испоручена у 2023. години због чега су преостала средства за реализацију набавке обезбеђена Програмом за 2023. годину у износу од 15.300.000,00 динара.

Преузимање опреме извршено је 16.01.2023. године, када је сачињен и Протокол о примопредаји број 011.4.1-185. Опрема је стављена у функцију, а на основу Фактуре број VT-001-23, Фактуре број VT-002-23 и фактуре број VT-003-23 од 16.01.2023. „VOLVO ДОО НОВИ БАНОВЦИ“ из Нових Бановаца је и књиговодствено обухваћена. Вредност испоручене опреме једнака је уговореној вредности.

За реализацију набавке, Градска управа за комуналне послове је на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, дана 6. фебруара 2023. године, пренела преосталих 50% уговорене вредности на рачун Предузећа, у висини од 15.278.640,00 динара.

Техничке карактеристике опреме:

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Камион до 11 т носивости, 3 комада</b> |                              |
| Марка и тип                               | Volvo FE 42R FILD            |
| Укупна техничка маса возила               | 18 тона                      |
| Погонска шема                             | 4x2                          |
| Дужина возила                             | 6820 mm                      |
| Ширина возила                             | 2550 mm                      |
| Висина шасије изнад тла                   | 1000 mm                      |
| Мотор                                     | дизел мотор Volvo тип D8K250 |
| Снага мотора                              | 184 kW                       |
| Максимални обртни момент                  | 950 Nm                       |
| Емисија издувних гасова (SCR технологија) | EURO6 SCR                    |

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Моторна кочница                                       | EBR-CEB 170 kW                                        |
| ПТО са мотора                                         | PTER-DIN                                              |
| Вертикални издув                                      |                                                       |
| Мењач                                                 | аутоматски мењач тип 2412F                            |
| Извод снаге мењача са адекватном пумпом               | PTR-PH2                                               |
| Носивост задње осовине                                | 13 тона                                               |
| Носивост предње осовине                               | 8 тона                                                |
| Запремина резервоара за гориво                        | 220 литара                                            |
| Резервоар за AD-blue течност                          | десни резервоар запремине 32 литре                    |
| Ослањање напред                                       | параболично лиснато                                   |
| Ослањање назад                                        | параболично лиснато                                   |
| Дискови                                               | самовентилирајући дискови на предњој и задњој осовини |
| Кочење                                                | подешавање кочења према оптерећењу                    |
| Системи                                               | ABS, ASR, EBS                                         |
| Број седишта                                          | 3                                                     |
| Упозорење за подизање кипер сандука                   |                                                       |
| Рачунарско прећење параметара рада                    |                                                       |
| Радни напон електроинсталације                        | 24 V                                                  |
| Електроизвод за прикључно возило                      | 15 пинска утичница                                    |
| Два „ЛЕД“ ротациона светла постављена на крову кабине |                                                       |
| Хидраулични прикључци за кипање приколице             |                                                       |
| Потезница (пуфер) за прикључно возило                 | Rockinger 400G-150                                    |
| Заштита од подлетање и бочна заштита од подлетања     |                                                       |
| Додатни филтери ваздуха за тешке услове               |                                                       |

|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Киперски сандук</b>           | FILD AN8K3                                                                         |
| Кипер сандук                     | тнострано киповање, запремина 8 m <sup>3</sup>                                     |
| Патос кипер сандука              | израђен од HARDOX-а 450, дебљине 5 mm                                              |
| Бочне странице                   | једноделне, израђене од HARDOX-а 450, дебљине 4 mm, отварање двострано (горе-доле) |
| Задња страница                   | задња њихајућа страница                                                            |
| Висина страница кипер надградње  | 800 mm                                                                             |
| Унутрашња ширина кипер надградње | 2420 mm                                                                            |

## УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз седамнаест програмских позиција за које су за 2023. годину обезбеђена средства у износу од 655.000.000,00 динара.

| УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ<br>(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) |                                                                                      | ПО ПРОГРАМУ    | РЕАЛИЗОВАНИ<br>РАДОВИ ЗА ПЕРИОД<br>01.01.-30.06.2023. | ИСКОРИШЋЕНОСТ<br>СРЕДСТАВА<br>(2/1) | ПРЕНЕТА<br>СРЕДСТВА<br>01.01.-30.06.2023. | ИСКОРИШЋЕНОСТ<br>СРЕДСТАВА<br>(4/1) | ЗА ПРЕНОС ПО<br>РЕАЛИЗОВАНИМ<br>РАДОВИМА | НЕОПРАВДАНА<br>АВАНСНА<br>СРЕДСТВА |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                                               |                                                                                      | 1              | 2                                                     | 3                                   | 4                                         | 5                                   | 6                                        | 7                                  |
| 4970                                          | Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк) | 42.000.000,00  | 25.575.814,69                                         | 60,89%                              | 20.462.334,43                             | 48,72%                              | 5.113.480,26                             |                                    |
| 4971                                          | Хемијска заштита зеленила                                                            | 16.000.000,00  | 6.243.654,82                                          | 39,02%                              | 4.896.755,53                              | 30,60%                              | 1.346.899,29                             |                                    |
| 4972                                          | Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима                                 | 3.000.000,00   | 1.243.472,38                                          | 41,45%                              | 1.157.952,60                              | 38,60%                              | 85.519,78                                |                                    |
| 4973                                          | Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)                    | 385.000.000,00 | 257.952.071,07                                        | 67,00%                              | 218.531.815,84                            | 56,76%                              | 49.420.255,23                            | 10.000.000,00                      |
| 4974                                          | Кошење коровских површина                                                            | 48.000.000,00  | 36.968.495,75                                         | 77,02%                              | 28.143.254,06                             | 58,63%                              | 8.825.241,69                             |                                    |
| 4975                                          | Одржавање зеленила паркова                                                           | 30.000.000,00  | 21.313.571,78                                         | 71,05%                              | 17.684.177,60                             | 58,95%                              | 3.629.394,18                             |                                    |
| 4976                                          | Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)   | 6.000.000,00   | 2.832.637,43                                          | 47,21%                              | -                                         |                                     | 2.832.637,43                             |                                    |
| 4977                                          | Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука                                | 23.000.000,00  | 20.562.243,83                                         | 89,40%                              | 15.215.020,07                             | 66,15%                              | 5.347.223,76                             |                                    |
| 4978                                          | Одржавање дрвећа у предшколским установама                                           | 3.000.000,00   | 742.926,12                                            | 24,76%                              | 632.005,66                                | 21,07%                              | 110.920,46                               |                                    |
| 4979                                          | Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села                                   | 3.000.000,00   | 1.831.042,35                                          | 61,03%                              | 1.583.865,13                              | 52,80%                              | 247.177,22                               |                                    |
| 4980                                          | Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"                                             | 20.000.000,00  | 11.913.940,29                                         | 59,57%                              | 9.427.767,95                              | 47,14%                              | 2.486.172,34                             |                                    |
| 4981                                          | Одржавање зеленила у приградским насељима                                            | 33.000.000,00  | 17.251.921,71                                         | 52,28%                              | 11.656.741,26                             | 35,32%                              | 5.595.180,45                             |                                    |
| 1236                                          | Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад                                    | 12.000.000,00  | 4.587.802,87                                          | 38,23%                              | 4.587.802,87                              | 38,23%                              | -                                        |                                    |
| 346                                           | Интервентно одржавање                                                                | 3.000.000,00   | 216.906,03                                            | 7,23%                               | 13.404,71                                 | 0,45%                               | 203.501,32                               |                                    |
| 510                                           | Одржавање заливних система                                                           | 15.000.000,00  | 9.690.550,47                                          | 64,60%                              | 6.051.935,84                              | 40,35%                              | 3.638.614,63                             |                                    |
| 513                                           | Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа           | 2.500.000,00   | 1.441.422,03                                          | 57,66%                              | 1.441.422,03                              | 57,66%                              | -                                        |                                    |
| 525                                           | Уређивање у одржавање јавних зелених површина                                        | 10.500.000,00  | 5.352.749,25                                          | 50,98%                              | 5.352.749,25                              | 50,98%                              | -                                        |                                    |
| УКУПНО:                                       |                                                                                      | 655.000.000,00 | 425.721.222,87                                        | 65,00%                              | 346.839.004,83                            | 52,95%                              | 88.882.218,04                            | 10.000.000,00                      |

\*Напомена: разлика између пренетих средстава и реализованих радова се односи на рачуне за јун месец и неоправдани аванс.

## Реализација услуга из делатности по месецима

| УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ<br>(ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА) |                                                                                      | РЕАЛИЗОВАНО   |               |               |               |                |               |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                               |                                                                                      | ЈАНУАР        | ФЕБРУАР       | МАРТ          | АПРИЛ         | МАЈ            | ЈУН           | УКУПНО         |
| 4970                                          | Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк) | 3.310.294,23  | 3.946.859,21  | 3.256.201,32  | 5.493.549,66  | 4.455.430,01   | 5.113.480,26  | 25.575.814,69  |
| 4971                                          | Хемијска заштита зеленила                                                            | -             | -             | 1.803.538,50  | 1.088.412,71  | 2.004.804,32   | 1.346.899,29  | 6.243.654,82   |
| 4972                                          | Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима                                 | -             | -             | 176.711,62    | 163.949,76    | 817.291,22     | 85.519,78     | 1.243.472,38   |
| 4973                                          | Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)                    | 21.145.688,08 | 27.624.432,61 | 50.076.604,33 | 40.977.143,89 | 63.707.946,93  | 54.420.255,23 | 257.952.071,07 |
| 4974                                          | Кошење коровских површина                                                            | -             | -             | 312.538,29    | 12.025.360,71 | 15.805.355,06  | 8.825.241,69  | 36.968.495,75  |
| 4975                                          | Одржавање зеленила паркова                                                           | 1.199.715,01  | 2.094.207,90  | 6.076.035,72  | 3.360.316,51  | 4.953.902,46   | 3.629.394,18  | 21.313.571,78  |
| 4976                                          | Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)   | -             | -             | -             | -             | -              | 2.832.637,43  | 2.832.637,43   |
| 4977                                          | Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука                                | 2.700.869,93  | 4.407.498,27  | 2.894.333,46  | 2.777.021,08  | 2.435.297,33   | 5.347.223,76  | 20.562.243,83  |
| 4978                                          | Одржавање дрвећа у предшколским установама                                           | 137.110,86    | 165.138,78    | 255.695,97    | -             | 74.060,05      | 110.920,46    | 742.926,12     |
| 4979                                          | Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села                                   | 360.368,18    | 129.469,10    | 528.080,01    | 241.667,18    | 324.280,66     | 247.177,22    | 1.831.042,35   |
| 4980                                          | Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"                                             | -             | 410.831,08    | 4.085.439,75  | 2.423.655,01  | 2.507.842,11   | 2.486.172,34  | 11.913.940,29  |
| 4981                                          | Одржавање зеленила у приградским насељима                                            | 35.296,36     | 1.411.685,58  | 278.666,21    | 4.536.296,05  | 5.394.797,06   | 5.595.180,45  | 17.251.921,71  |
| 1236                                          | Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад                                    | 2.860.803,92  | 1.670.184,79  | -             | 56.814,16     | -              | -             | 4.587.802,87   |
| 346                                           | Интервентно одржавање                                                                | -             | -             | -             | 13.404,71     | -              | 203.501,32    | 216.906,03     |
| 510                                           | Одржавање заливних система                                                           | -             | -             | 811.667,71    | 2.264.337,50  | 2.975.930,63   | 3.638.614,63  | 9.690.550,47   |
| 513                                           | Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа           | -             | -             | -             | 874.762,83    | 566.659,20     | -             | 1.441.422,03   |
| 525                                           | Уређивање у одржавање јавних зелених површина                                        | -             | 3.822.345,41  | 1.530.403,84  | -             | -              | -             | 5.352.749,25   |
| УКУПНО:                                       |                                                                                      | 31.750.146,57 | 45.682.652,73 | 72.085.916,73 | 76.296.691,76 | 106.023.597,04 | 93.882.218,04 | 425.721.222,87 |

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину број III-352-1/2023-35 од 20. јануара 2023. године закљученог са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01.–30.06.2023. године извршени су и фактурисани следећи радови:

**На позицији 4970** Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посађено је 7 комада младих садница дрвећа, уклоњено је 23 комада осушеног дрвећа и орезано 25 комада листопадног дрвећа.
  - Извршено је ашовљење на 4.500 m<sup>2</sup> шибља.
  - Окопано је 10.300 m<sup>2</sup> шибља.
  - Извршено је резивање живе оgrade, 278 m и окопавање живе оgrade, 556 m.
  - Извршено је одгртање 200 комада садница ружа и резивање после одгртања.
  - Посађено је 7.011 комада једногодишњег цвећа.
  - Окопано је 626 m<sup>2</sup> двогодишњег цвећа, 80 m<sup>2</sup> ружа, 90 m<sup>2</sup> једногодишњег цвећа и 3.203 m<sup>2</sup> перена.
  - Чуvari зеленила били су ангажовани 10.860 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 468 часова, ПК радници 1.120 часова.
  - Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 24 часа, дизалице су биле ангажоване 22 часа, багер 35 часова, трактори 24 часа, моторна тестера 54 часа, а тримери 352 часа.
  - Извршено је грабљање травњака на 95.032 m<sup>2</sup>.
  - Реконструкција травњака је урађена на 1.200 m<sup>2</sup>, а прихрањивање на 5.000 m<sup>2</sup>.
  - Покошено је 687.940 m<sup>2</sup> травњака и сакупљена трава са 679.340 m<sup>2</sup>.
  - Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 2.003.000 m<sup>2</sup> и сакупљан папир и друге нечистоће на 7.736.713 m<sup>2</sup>.
- Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 52 туре и ангажовање камиона на превозу 254 часа.

**На позицији 4971** Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина 25.480 комада дрвећа, 61.310 m<sup>2</sup> шибља, 9.164 m<sup>2</sup> ружа и 2.513 m<sup>2</sup> цветних гредица. Извршено је и третирање земљишта инсектицидом пре садње на 2.821 m<sup>3</sup>.

**На позицији 4972** Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 350 часова, багер 53 часа и возила 114 часова на поправци постојећих игралишта.

**На позицији 4973** Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезан је 1.121 комад листопадног дрвећа, уклоњено је 216 комада болесног и осушеног дрвећа, и извађена су 3 пања.
- Посађено је 257 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење на 4.609 m<sup>2</sup> шибља, окопавање на 34.205 m<sup>2</sup> шибља, а орезано је 1.500 комада шибља.
- Посађено је 5.545 комада садница украсног шибља.
- Орезано је 46.860 m, а окопано 33.134 m живе оgrade.
- Посађен је 61 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 6.451 комада садница ружа.

- Посађено је 53.489 комада једногодишњег цвећа, 1.129 комада перена и двогодишњег цвећа 1.240 комада.
- Окопано је 2.996 m<sup>2</sup> ружа, 2.114 m<sup>2</sup> двогодишњег цвећа, 2.072 m<sup>2</sup> једногодишњег цвећа и 2.420 m<sup>2</sup> перена.
- Извршено је грабљање 2.662.441 m<sup>2</sup> травњака.
- Покошено је 14.613.482 m<sup>2</sup>, а сакупљена је трава са 9.900.444 m<sup>2</sup> травњака.
- Хумузирано је 113 m<sup>3</sup>, а обновљено је 9.652 m<sup>2</sup> травњака.
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама 3.600 m<sup>2</sup>.
- Сакупљен је папир са 159.936 m<sup>2</sup>.
- Утоварено је и превезено 1.670 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 8.838 часова.
- Цистерне на заливању младог зеленила биле су ангажоване 811 часова.
- Дизалица је била ангажована 471 час, багер 792 часа, трактори 2.485 часова, моторне тестере 1.534 часа, тримери 9.902 часа, КВ радници 7.564 часа, а ПК радници 3.999 часова.
- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 1.053 комада.
- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 5 комада.
- Постављене су парковске клупе, 16 комада.
- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 29 комада.
- Постављено је 7 m ивичњака.
- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним пословима 463 часа, багер 21 час, а камиони на транспорту 97 часова.

#### **На позицији 4974 Кошење коровских површина**

- Покошено је 3.969.362 m<sup>2</sup> корова, а сакупљен је са 1.603.475 m<sup>2</sup>.
- Утоварено је 39 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 132 часа.

#### **На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова**

- Уклоњено је 4 комада осушеног дрвећа, и орезан 1 комад листопадног дрвећа.
- Посађено је 79 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је окопавање шибља на 3.727 m<sup>2</sup>.
- Окопано је 1.695 m<sup>2</sup> ружа.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа.
- Окопавање двогодишњег цвећа 248 m<sup>2</sup>.
- Извршено је сакупљање лишћа на 133.347 m<sup>2</sup>.
- Покошено је 1.216.843 m<sup>2</sup> травњака, трава је сакупљена са 909.064 m<sup>2</sup>.
- Сакупљен је папир на 8.600.780 m<sup>2</sup> травних површина, чишћење је урађено на 272.060 m<sup>2</sup> стаза.
- Реконструкција травњака 1.950 m<sup>2</sup>.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 408 часова, ПК радници 230 часова, моторна тестера 150 часова, тримери 608 часова, багер 101 час, дизалица 70 часова, цистерна на заливању 24 часа и трактори 58 часова.
- Утоварено је и превезено 103 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 352 часа.

#### **На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)**

- Постављено је 145 m оgrade, улазне капије 3 комада, огласне табле 5 комада, дрвене препреке 3 комада, корпе за псећи измет и смеће 17 комада, 3 справе за прескакање и 12 парковских клупа.
- На поправци су били ангажовани КВ радници 152 часа и возила 24 часа.

**На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука**

- Посађен је 1 комад младе саднице дрвећа.
- Окопано је 960 m<sup>2</sup> шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада садница ружа.
- Посађено је 1.200 комада једногодишњег цвећа и 350 комада перена.
- Извршено је машинско кошење траве, 905.122 m<sup>2</sup> и сакупљање траве са 882.122 m<sup>2</sup>.
- Реконструкција травњака 40 m<sup>2</sup>.
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 40.149 m<sup>2</sup> и на косинама 10.808 m<sup>2</sup>.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 452 часа, ПК радници 610 часова, тримери 547 часова, дизалица 44 часа, моторна тестера 113 часова, трактори 244 часа, багер 25 часова и цистерна 8 часова.
- Утоварено је и превезено 58 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 391 час.

**На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама**

- Дизалица је била ангажована 38 часова.
- Моторна тестера је била ангажована 72 часа.
- КВ радници су били ангажовани 102 часа, а ПК радници 62 часа.
- Утоварено је и превезено 11 тура биљног отпада.
- Камиони су били ангажовани 38 часова, трактори 16 часова.
- Посађено је 30 комада једногодишњег цвећа.

**На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села**

- Посађено је 100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 81 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа, двогодишњег цвећа 70 комада и перена 70 комада.
- Извршено је машинско кошење на 47.426 m<sup>2</sup> и сакупљање траве са 36.996 m<sup>2</sup>.
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама 1.028 m<sup>2</sup>.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 278 часова, дизалице 14 часова, трактори 32 часа, моторна тестера 44 часа, а тримери 40 часова.
- Утоварено је и превезено 14 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 90 часова.

**На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штрاند“**

- Извршено је окопавање шибља на 320 m<sup>2</sup>.
- Извршено је резивање 1.642 m живе оgrade и окопавање 821 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање 102 m<sup>2</sup> ружа и резивање прецветалих цветова 142 комада ружа.
- Посађено је 350 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m<sup>2</sup>.
- Извршени су аерација травњака 115.000 m<sup>2</sup> и прихрањивање на 115.000 m<sup>2</sup>.
- Извршено је грабљање травњака на 115.000 m<sup>2</sup>.
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 1.000 m.
- Покошено је 691.500 m<sup>2</sup> и сакупљена трава са 690.000 m<sup>2</sup> травњака, а заливење је обављено на 225.000 m<sup>2</sup>.
- Обновљено је 2.000 m<sup>2</sup> травњака.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 40.000 m<sup>2</sup>.
- Извршено је третирање 994 комада високог и средње високог дрвећа.

- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m<sup>2</sup>.
- Сакупљен је папир са 675.000 m<sup>2</sup> травних површина, а чишћење стаза на 200.000 m<sup>2</sup>.
- КВ радници су били ангажовани 32 часа, а НК радници 288 часова.
- Утоварено је и превезено 40 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 288 часова, трактор 256 часова, а багер 40 часова.

**На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима**

- Уклоњено је 2 комада осушеног дрвећа.
- Посађено је 3 комада младих садница дрвећа.
- Реконструисан је травњак ручном сетвом на 1.113 m<sup>2</sup>.
- Покошено је 1.394.771 m<sup>2</sup> коровских површина и сакупљено са 263.037 m<sup>2</sup>.
- Крчење самоникле вегетације на равним површинама 550 m<sup>2</sup>.
- КВ радници су били ангажовани 328 часова, ПК радници 176 часова, дизалице 85 часова, багер 22 часа, моторна тестера 174 часа и тримери 472 часа.
- Утоварено је и превезено 36 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 330 часова.

**На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад**

Ручно чишћење снега рађено је 2.759 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 226 часова (кумулативно). Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 559 часова.

**На позицији 346 Интервентно одржавање**

По налогу комуналне инспекције интервенисано је у улици Душана Даниловића, Сељачких буна и Балзаковој у Новом Саду .

- КВ радници су били ангажовани 4 часа, док су камиони на превозу били ангажовани 2 часа.
- Реконструкција травњака 400 m<sup>2</sup>.

**На позицији 510 Одржавање заливних система**

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ радници 4.480 часова, а механизација 1.104 часа.

**На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа**

- Орезивање дрвећа лишћара 9 комада.
- КВ радници су били ангажовани 102 часа, ПК радници 96 часова, дизалица 62 часа, моторна тестера 116 часова.
- Утоварено је и превезено 3 туре биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 60 часова, трактори 48 часова, а багер 40 часова.

**На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина**

- КВ радници су били ангажовани 8 часова, ПК радници 56 часова, камиони на превозу 36 часова.
- Посађено је 100 комада младих садница дрвећа и 1.200 комада садница украсног шибља.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА  
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

| МЕСЕЦ 2023. ГОДИНЕ              | ПРЕНЕТА СРЕДСТВА        |                         |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                 | КАПИТАЛНЕ<br>СУБВЕНЦИЈЕ | УСЛУГЕ ИЗ<br>ДЕЛАТНОСТИ |
| Јануар                          |                         | 30.000.000,00           |
| Фебруар                         | 15.278.640,00           | 31.750.146,57           |
| Март                            |                         | 45.682.652,73           |
| Април                           |                         | 67.085.916,73           |
| Мај                             |                         | 71.296.691,76           |
| Јуни                            | 30.046.140,00           | 101.023.597,04          |
| <b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:</b> | <b>45.324.780,00</b>    | <b>346.839.004,83</b>   |
| <b>СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:</b>    | <b>75.800.000,00</b>    | <b>655.000.000,00</b>   |
| <b>ИНДЕКС:</b>                  | <b>59,80</b>            | <b>52,95</b>            |

ДИРЕКТОР

Милош Ђгић, дипл. екон.