

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-6959/2023-II
Дана: 05. октобра 2023. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-6959/2023-II од 05. октобра 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



Милан Ђурић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, Градско веће Града Новог Сада, на 85. седници од 05.10. 2023. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на 38. седници одржаној 25. септембра 2023. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину – за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Сузана Савић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-6959/2023-II
Дана: 05.10.2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 6. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 62/22), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционе активности предвиђене Програмом је Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад.


За остваривање Програма планирана су средства у укупном износу од 65.000.000,00 динара, из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Табела: Преглед реализованих средстава у првих шест месеци 2023. године

Р. бр.	Инвестициона активност	Планирано у буџету Града Новог Сада за 2023. годину	Пренета средства из буџета Града Новог Сада за 2023. годину у извештајном периоду	Процент реализације
1.	Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од Улице Павла Папа до Јеврејске)	30.000.000,00	23.412.025,10	78,00%
2.	Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића	30.000.000,00	0,00	0,00%
3.	Набавка бицикала (100 комада)	5.000.000,00	3.231.500,00	64,60%
УКУПНО:		65.000.000,00	26.643.525,10	40,99%

У извештајном периоду, Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад за реализацију прве инвестиционе активности закључило је два уговора. Први уговор је закључен за инвестиционо одржавање паркиралишта на Булевару ослобођења деоница III са понуђачем „СУУНИКО Солутионс“ ДОО Ветерник у вредности од 23.895.540,00 динара. До 30. јуна 2023. године извођач радова је извео радове у вредности од 23.412.025,10 динара, док ће остатак уговорених радова у вредности од 483.514,90 динара бити реализован након изградње прикључка за пуњач електричних аутомобила. Други уговор је закључен 8. маја 2023. године са Електродистрибуцијом Србије ДОО Београд за услуге



Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
Нови Сад, Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Датум: 25.09.2023. године
Број: 2023-0-1014/7


На основу члана 48. Статута Јавно комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад (број 2016-0-1870/1 од 07. новембра 2016. године), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, на 38. седници од 25.09.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину - за период од 1. јануара до 30. јуна 2023. године, у приложеном тексту који чини саставни део ове одлуке.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Града Новог Сада.

Председник Надзорног одбора

Зоран Алимпић



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ – ЗА
ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2023.
ГОДИНЕ**

Нови Сад, септембар 2023.године

1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Новог Сада је на XXXIV седници 16. децембра 2022. донела Одлуку о Програму инвестиционих активности ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука).

Укупан износ средстава планираних за реализацију инвестиционих активности предвиђен је у износу од 65.000.000,00 динара и сав износ је планиран из капиталних субвенција Града Новог Сада за 2023. годину.

Средства су планирана у циљу побољшања квалитета и повећања капацитета паркиралишта у Новом Саду, а то су пре свега:

Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Папа до Јеврејске)

Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића

Набавка бицикала

У првој половини године дошло је до реализације Програма у износу од 26.643.525,10 динара што представља 40,99 % реализације које се у току 2023. године финансирају из капиталних субвенција Града.

Преглед средстава по позицијама из Програма дат је у табели 1.1

Табела 1.1 Преглед средстава по позицијама из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града

Р.бр. Инвестиција	Планирано (дин)	Реализовано (дин)	Проценат реализације
1 Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Папа до Јеврејске)	30.000.000,00	23.412.025,10	78,00%
2 Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића	30.000.000,00	0,00	0,00%
3 Набавка бицикала	5.000.000,00	3.231.500,00	64,60%
Укупно:	65.000.000,00	26.643.525,10	40,99%

Структура реализованих и изведених радова, за сваку од позиција, приказана је у наставку.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЗИЦИЈА ИЗ ПРОГРАМА КОЈЕ СУ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА ГРАДА

За сваку од позиција из Програма које су финансиране из капиталних субвенција Града дат је опис намена за које су утрошена средства односно зашто није дошло до реализације, као и табеларни приказ планираних и реализованих средстава.

2.1 Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач

електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Папа до Јеврејске)

Предузеће је у поступку јавне набавке ЈНОП Р-01/23-398 донело одлуку о додели уговора најповољнијем понуђачу – „СУУНИКО Солутионс“ ДОО ВЕТЕРНИК са којим је 09.03.2023. закључен Уговор о извођењу радова. Радови су започели 03.04.2023. г. Извођач радова је до 30.06. извео радове у складу са Уговором у износу од 23.412.025,10 динара без ПДВ-а, од укупно уговорених 23.895.540,00 динара без ПДВ-а;

Извођач радова из техничких разлога није у могућности да изведе преостале радове у износу од 483.514,90 динара без ПДВ-а, пре извршења обавеза ЕДС (услуге опремања земљишта ради обезбеђења недостајуће електроенергетске инфраструктуре за потребе прикључења објекта : пуњач за електрична возила). Из наведених разлога, који нису на страни Наручиоца и Извођача радова, неопходно је продужити рок за извођење преосталих радова, тако да тај рок износи 10 календарских дана од дана обавештења Наручиоца да је ЕДС извршио обавезе. Радови су обухватили реконструкцију 107 паркинг места.

Средства планирана Програмом у вредности од 23.412.025,10 реализована су 16.06.2023.г. Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Прејед средстава са позиције „Инвестиционо одржавање паркиралишта и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила на Булевару ослобођења деоница III (од улице Павла Папа до Јеврејске)

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
30.000.000,00	23.412.025,10	6.587.974.90	78,00%

2.2 Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића у Новом Саду

У првој половини године није дошло до реализације инвестиције јер су радови планирани за другу половину године.

Структура средстава приказана је у табели 2.2.1

Табела 2.2.1 Прејед средстава са позиције „Изградња саобраћајних површина и изградња прикључка за пуњач електричних аутомобила у Улици Филипа Филиповића“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00%

2.3 Набавка бицикала

У првој половини године реализована је набавка 100 бицикала у поступку ЈНОП Д-04/23-380

Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности ЈКП „Паркинџ сервис“ за 2023. годину


процењене вредности 3.500.000,00. Уговор са “ЦАПРИОЛО” ДОО БАЧКА ТОПОЛА, закључен је 09.03.2023. г. на вредност од 3.231.500,00 динара без ПДВ-а. Пошто је на позицији преостало још средстава планира се покретање још једног поступка за набавку 45 бицикала.

Средства планирана Програмом у вредности од 3.231.500,00 реализована су 17.04.2023.г.

Структура средстава приказана је у табели 2.3.1

Табела 2.3.1 Преглед средстава са позиције „Набавка бицикала“

Планирани износ (дин)	Реализовано (дин)	Преостало средстава (дин)	Процент реализације
5.000.000,00	3.231.500,00	1.768.500,00	64,60%

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name. The stamp is partially obscured by the ink.