

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЛИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2024-262-II
Дана: 18. септембра 2024. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар- 30. јун 2024. године, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2024-262-II од 18. септембра 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар-30. јун 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2024. године Градско веће Града Новог Сада, на 7. седници одржаној 18. септембра 2024. године доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2024. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 380. седници од 30. јула 2024. године и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2024. године.“.

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2024-262-II
Дана:18. септембра 2024. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК


Милан Бурић

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23).

Чланом 10. наведене одлуке прописано је да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2024. године који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 380. седници од 30. јула 2024. године.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/23) планирана су средства за Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину у износу од 841.860.000,00 динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 21.860.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 820.000.000,00 динара.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, у складу са Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, реализоване су следеће активности:

ГРУПА-ДОБРА

- **Позиција 1. Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)**

У извештајном периоду није било реализације наведене инвестиционе активности. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

- **Позиција 2. Ситна пољопривредна механизација**

У извештајном периоду није било реализације наведене инвестиционе активности. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

- **Позиција 3. Приколица за трактор - наставак реализације започетих активности**

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 9. фебруара 2024. године закључен је Уговор број: 014.2-8433/7 са „МИЛУРОВИЋ-КОМЕРЦ ДОО УГРИНОВЦИ“ из Угриноваца за набавку приколице за трактор на износ од 799.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у извештајном периоду исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 399.500,00 динара, док је преостала средства за реализацију уговорених обавеза неопходно обезбедити ребалансом буџета Града Новог Сада, а по основу планираних и нереализованих средстава у 2023. години, намењених за ову инвестицију.

- **Позиција 4. Плато приколица - наставак реализације започетих активности**

Дана 12. фебруара 2024. године је донета одлука о обустави поступка јавне набавке из разлога што је након прегледа и стручне оцене понуда утврђено да су све понуде неприхватљиве.

• **Позиција 5. Каміон до 3,5t носивости - наставак реализације започетих активности**

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 24. јануара 2024. године закључен је Уговор број: 014.2-8394/7 са „WEST TRUCK DOO BEOGRAD“ из Београда за набавку камиона до 3,5t носивости на износ од 6.130.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у извештајном периоду исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 3.065.000,00 динара, док је преостала средства за реализацију уговорених обавеза, неопходно обезбедити ребалансом буџета Града Новог Сада, а по основу планираних и нереализованих средстава у 2023. години, намењених за ову инвестицију.

• **Позиција 6. Ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности**

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 1. фебруара 2024. године закључен је Уговор број: 014.2-8355/7 са „СИМ ДОО“ из Новог Сада за набавку ситне пољопривредне механизације на износ од 1.886.665,85 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у извештајном периоду исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 943.332,93 динара, док је преостала средства за реализацију уговорених обавеза, неопходно обезбедити ребалансом буџета Града Новог Сада, а по основу планираних и нереализованих средстава у 2023. години, намењених за ову инвестицију.

• **Позиција 7. Цепач трупаца - наставак реализације започетих активности**

На основу спроведеног поступка јавне набавке, дана 11. марта 2024. године закључен је Уговор број: 014.2-8435/7 са „TEKNOXGROUP SRBIJA DOO BEOGRAD“ из Врчина за набавку цепача трупаца на износ од 1.950.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Уговором и достављеном банкарском гаранцијом за повраћај авансног плаћања у извештајном периоду исплаћен је аванс из буџета Града Новог Сада у износу од 975.000,00 динара, док је преостала средства за реализацију уговорених обавеза, неопходно обезбедити ребалансом буџета Града Новог Сада, а по основу планираних и нереализованих средстава у 2023. години, намењених за ову инвестицију.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2024. ГОДИНЕ**

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства за 2024. годину	Пренета средства до 30.06.2024. године	Реализација % 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
	ДОБРА			
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	10.500.000,00	-	-
2	Ситна пољопривредна механизација	5.000.000,00	-	-
3	Приколица за трактор - наставак реализације започетих активности	400.000,00	399.500,00	99,88%
4	Плато приколица - наставак реализације започетих активности	855.500,00	-	-
5	Камион до 3,5t носивости - наставак реализације започетих активности	3.068.000,00	3.065.000,00	99,90%
6	Ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности	1.046.500,00	943.332,93	90,14%
7	Цепач трупаца - наставак реализације започетих активности	990.000,00	975.000,00	98,48%
	УКУПНО:	21.860.000,00	5.382.832,93	24,62%

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У оквиру дела Програма УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад реализовало је следеће услуге по позицијама, и то:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посађена је једна млада садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 8.000 m² шибља.
- Окопано је 8.400 m² шибља.
- Орезано је 1.805 комада шибља.
- Извршено је резивање 2.414 m живе оgrade и окопавање 2.414 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање 200 комада садница ружа и резивање после одгртања.
- Посађено је 9.125 комада једногодишњег цвећа и 290 комада перена.
- Окопано је 455 m² двогодишњег цвећа, 80 m² ружа, 455 m² једногодишњег цвећа и 2.308 m² перена, и др.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина на 18.428 комада дрвећа, 64.701 m² шибља, 14.252 m² ружа и 15.474 m² цветних гредица. Извршено је и третирање земљишта инсектицидом пре садње на 2.623 m³. Урађена је и десикација корова на стазама и платоима на 15.450 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 288 часова, багер 19 часова и возила 62 часа на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 2 парковске клупе.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 713 комада листопаднoг дрвећа, уклоњено 96 комада сувог и полomљеног дрвећа и извађено 9 комада пањева.
- Посађено је 139 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 6.100 m² шибља, окопавање 16.147 m² шибља, а орезано је 5.600 комада шибља.
- Посађено је 1.762 комада садница украсног шибља, малчирано је 952 m².
- Орезано је 66.978 m, а окопано 50.652 m живе оgrade.
- Посађено је 149 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 6.421 комад садница ружа.
- Посађено је 2 комада ружа.
- Посађено је 50.849 комада једногодишњег цвећа и 627 комада перена.
- Окопано је 1.749 m² ружа, 1.075 m² двогодишњег цвећа, 1.677 m² једногодишњег цвећа и 2.459 m² перена, и др.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.055.373 m² корова, а сакупљен је са 623.295 m².
- Утоварено је 15 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 69 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Извршено је ашовљење 2.140 m² шибља.
- Орезано је 600 комада шибља.
- Окопано је 2.610 m² шибља.
- Окопано је 1.778 m² ружа.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа.
- Окопано је 216 m² једногодишњег цвећа.
- Извршено је сакупљање лишћа са 198.602 m², и др.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Постављено је 110 m оgrade, 12 дрвени препрека, 3 корпе за смеће и 2 справе за прескакање.
- На поправци су ангажовани КВ радници 744 часа и возила 96 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 1.100 садница украсног шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 садница ружа.
- Окопано је 107 m² ружа.
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је машинско кошење траве на 875.581 m² и сакупљање траве са 688.396 m², и др.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 4 часа.
- Моторна тестера је била ангажована 24 часа.
- КВ радници су били ангажовани 20 часова, а ПК радници 16 часова.
- Утоварене су и превезене 3 туре биљног отпада.
- Камioni су били ангажовани 4 часа, трактори 8 часова, и др.

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 85 садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 162 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 саднице ружа.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа и 100 ружа.
- Извршено је машинско кошење траве на 52.405 m² и сакупљање траве са 17.295 m², и др.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Извршено је окопавање 320 m² шибља.
- Резано је 7 комада листопадног дрвећа.
- Резано је 1.642 m и окопано 821 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање 102 m² ружа на и резивање 142 комада прецветалих цветова ружа.
- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршено је прихрањивање 115.000 m² травњака.
- Извршено је грабљање 230.000 m² травњака, и др.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Уклоњена су 2 комада осушеног дрвећа и извађена 2 пања.
- Посађено је 6 комада младих садница дрвећа.
- Резано је 19 комада дрвећа лишћара.
- Реконструисано је 1.600 m² травњака ручном сетвом.
- Покошено је 1.619.677 m² коровских површина и извршено сакупљање корова са 132.216 m².
- Посађено је 190 комада расаде једногодишњег цвећа, и др.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 2.155 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 255 часова (кумулативно). Камioni на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 238 часова.

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливног система КВ радници су били ангажовани 4.760 часова, а механизација 1.032 часа.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Покошено је 13.520 m² коровских површина.
- КВ радници су били ангажовани 147 часова, ПК радници 156 часова, дизалица 57 часова, моторна тестера 147 часова.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 56 часова, трактори 40 часова, а багер 20 часова.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- Камиони на превозу су били ангажовани 4 часа.
- Посађено је 102 комада садница украсног шибља.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ


У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад на име капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину пренето је укупно 5.382.832,93 динара, односно 24,62% планираних средстава.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2024. године, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад пренета су средства на име услуга из делатности, за планиране позиције из Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, у износу од 370.217.625,50 динара, а што исказано у процентима износи 45,15% средстава планираних за 2024. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2024 ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

Број позиције	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	Планирана средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину	Вредност реализованих услуга до 30.06.2024. године	Пренета средства до 30.06.2024. године	% реализације 4:3	% реализације 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	60.500.000,00	29.248.314,75	23.657.150,07	48,34%	39,10%
4971	Хемијска заштита зеленила	16.000.000,00	6.334.423,64	4.404.616,76	39,59%	27,53%
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	3.000.000,00	834.894,78	751.182,78	27,83%	25,04%
4973	Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)	500.000.000,00	262.780.463,59	238.061.346,37	52,56%	47,61%
4974	Кошење коровских површина	48.000.000,00	30.485.090,51	25.545.565,18	63,51%	53,22%
4975	Одржавање зеленила паркова	52.000.000,00	23.319.733,55	18.322.924,94	44,85%	35,24%
4976	Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	8.000.000,00	2.805.777,93	2.805.777,93	35,07%	35,07%
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	26.000.000,00	21.718.330,34	18.128.759,24	83,53%	69,73%
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	3.000.000,00	249.937,38	193.210,20	8,33%	6,44%
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	3.000.000,00	1.660.762,47	1.441.619,24	55,36%	48,05%
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	23.000.000,00	12.005.450,31	9.104.689,99	52,20%	39,59%
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	33.000.000,00	21.509.148,51	16.164.093,40	65,18%	48,98%
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	3.442.224,26	3.442.224,26	34,42%	34,42%
346	Интервентно одржавање	2.000.000,00	-	-	-	-
510	Одржавање заливних система	20.000.000,00	10.461.552,88	8.072.016,22	52,31%	40,36%
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.500.000,00	1.473.712,78	1.224.489,92	58,95%	-
525	Уређивање и одржавање јавних зелених површина	10.000.000,00	122.448,92	122.448,92	1,22%	1,22%
	УКУПНО:	820.000.000,00	428.452.266,60	370.217.625,50	52,26%	45,15%



Б.Д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

На основу члана 14. став 1. тачка 23. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 30. став 1. тачка 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 2019. године и 24. децембра 2020. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 380. седници од 30. јула 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину, за период 1. јануар - 30. јун 2024. године, који чини саставни део ове одлуке.
- II. Извештај из тачке I. ове одлуке, доставља се Скупштини Града Новог Сада на разматрање.



Председник Надзорног одбора

Борис Јеврић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1 – 4679/2
Датум: 30. јул 2024. године
Нови Сад

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
БРОЈ: 013-4653
ДАНА: 26.07.2024. ГОДИНЕ
НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ,
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 30. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД
ДЕЛАТНОСТ: 8130 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ
МАТИЧНИ БРОЈ: 08055432
СЕДИШТЕ: НОВИ САД

Одлуком о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23) планирана су средства из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 841.860.000,00 динара и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 21.860.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 820.000.000,00 динара.

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

За 2024. годину планиран је пренос средстава капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у вредности од 21.860.000,00 динара. Од тога је реализовано 5.382.832,93 динара, односно 24,62% плана за 2024. годину.

Ред. бр.	ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА	План 2024	План 01.01.- 30.06.2024	Пренета средства до 30.06.2024. године	ИНДЕКС Пренето/ План 2024
	ДОБРА				
1	Самоходне косачице са прикључцима (2 комада)	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-
2	Ситна пољопривредна механизација	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
3	Приколица за трактор - наставак реализације започетих активности	400.000,00	400.000,00	399.500,00	99,88
4	Плато приколица - наставак реализације започетих активности	855.500,00	855.500,00	-	-
5	Камион до 3,5t носивости - наставак реализације започетих активности	3.068.000,00	3.068.000,00	3.065.000,00	99,90
6	Ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности	1.046.500,00	1.046.500,00	943.332,93	90,14
7	Цепач трупца - наставак реализације започетих активности	990.000,00	990.000,00	975.000,00	98,48
	УКУПНО:	21.860.000,00	21.860.000,00	5.382.832,93	24,62

ГРУПА – ДОБРА

За Позицију 1 - Самоходне косачице са прикључцима (2 комада) и Позицију 2 - Ситна пољопривредна механизација у извештајном периоду није било реализације наведене инвестиционе активности. Приликом припреме предлога за ребаланс буџета Града Новог Сада за 2024. годину Предузеће ће сагледати планирану и утврдити нову динамику реализације ове инвестиције.

Поступци јавних набавки за Позиције 3 до 7 покренути су крајем 2023. године. Приликом израде Програма за 2024. годину процењено је да ће у 2023. години бити реализовано 50% вредности набавки те је програмом за 2024. годину обезбеђено преосталих 50% вредности. Како у 2023. години није било реализације обезбеђена средства су коришћена за уплате 50% аванса за позиције 3, 5, 6 и 7, док преостала средства треба обезбедити ребалансом буџета Града Новог Сада за 2024. годину.

За Позицију 3 - Приколица за трактор - наставак реализације започетих активности спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 57/2023 и закључен Уговор број 014.2-8433/7 од 09.02.2024. године са „МИЛУРОВИЋ-КОМЕРЦ ДОО УГРИНОВЦИ“ из Угриноваца. Уговорсна вредност опреме без пореза на додату вредност је 799.000,00 динара, односно 958.800,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. 200224/2 од 20.02.2024. године „МИЛУРОВИЋ-КОМЕРЦ ДОО УГРИНОВЦИ“ из Угриноваца поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 20. марта 2024. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 399.500,00 динара. Ребалансом буџета треба обезбедити недостајућих 50% вредности из уговора.

За Позицију 4 - Плато приколица - наставак реализације започетих активности је донета одлука о обустави поступка број 014.2-8431/6 дана 12.02.2024. године из разлога што је након прегледа и стручне оцене понуда утврђено да су све понуде неприхватљиве.

За Позицију 5 - Кампион до 3,5t носивости - наставак реализације започетих активности спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 61/2023 и закључен Уговор број 014.2-8394/7 од 24.01.2024. године са „WEST TRUCK DОО БЕОГРАД“ из Београда (Земун). Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 6.130.000,00 динара, односно 7.356.000,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. ВП 013/2024 од 25.01.2024. године „WEST TRUCK DОО БЕОГРАД“ из Београда (Земун) поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 13. фебруара 2024. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 3.065.000,00 динара. Ребалансом буџета треба обезбедити недостајућих 50% вредности из уговора.

За Позицију 6 - Ситна пољопривредна механизација - наставак реализације започетих активности спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 59/2023 и закључен Уговор број 014.2-8355/7 од 01.02.2024. године са „СИМ ДОО“ из Новог Сада. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 1.886.665,85 динара, односно 2.263.999,02 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Предрачуна бр. 1 од 29.02.2024. године „СИМ ДОО“ из Новог Сада поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 20. марта 2024. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 943.332,93 динара. Ребалансом буџета треба обезбедити недостајућих 50% вредности из уговора.

За Позицију 7 - Цепач трупца - наставак реализације започетих активности спроведен је поступак јавне набавке добара у отвореном поступку, број ЈНОП 60/2023 и закључен Уговор број 014.2-8435/7 од 11.03.2024. године са „TEKNOXGROUP SRBIJA DOO BEOGRAD“ из Врчина. Уговорена вредност опреме без пореза на додату вредност је 1.950.000,00 динара, односно 2.340.000,00 динара са порезом на додату вредност.

У складу са Уговором, а на основу Продаја - Предрачуна бр. ПФ24-01772 од 12.03.2024. године „TEKNOXGROUP SRBIJA DOO BEOGRAD“ из Врчина поднет је захтев Градској управи за комуналне послове за пренос 50% аванса за реализацију уговорене набавке. Градска управа за комуналне послове је на основу приложене банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, дана 28. марта 2024. године на рачун Предузећа пренела средства капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од 975.000,00 динара. Ребалансом буџета треба обезбедити недостајућих 50% вредности из уговора.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Услуге из делатности реализују се кроз седамнаест програмских позиција за које су за 2024. годину обезбеђена средства у износу од 820.000.000,00 динара.

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	ПО ПРОГРАМУ	РЕАЛИЗОВАНИ	ИСКОРИШЋЕНОСТ	ПРЕНЕТА	ИСКОРИШЋЕНОСТ	ЗА ПРЕНОС ПО	НЕОПРАВДАНА
		РАДОВИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024.	СРЕДСТАВА (2/1)	СРЕДСТВА 01.01.-30.06.2024.	СРЕДСТАВА (4/1)	РЕАЛИЗОВАНИМ РАДОВИМА	АВАНСНА СРЕДСТВА
	1	2	3	4	5	6	7
4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	60.500.000,00	29.248.314,75	48,34%	23.657.150,07	39,10%	5.591.164,68	
4971 Хемијска заштита зеленила	16.000.000,00	6.334.423,64	39,59%	4.404.616,76	27,53%	1.929.806,88	
4972 Одржавање реквизита и подлоге на децијим игралиштима	3.000.000,00	834.894,78	27,83%	751.182,78	25,04%	83.712,00	
4973 Одржавање јавних зелених површина (двореди и блоковско зеленило)	500.000.000,00	262.780.463,59	52,56%	238.061.346,37	47,61%	38.719.117,22	14.000.000,00
4974 Кошење коровских површина	48.000.000,00	30.485.090,51	63,51%	25.545.565,18	53,22%	4.939.525,33	
4975 Одржавање зеленила паркова	52.000.000,00	23.319.733,55	44,85%	18.322.924,94	35,24%	4.996.808,61	
4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	8.000.000,00	2.805.777,93	35,07%	2.805.777,93	35,07%	-	
4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	26.000.000,00	21.718.330,34	83,53%	18.128.759,24	69,73%	3.589.571,10	
4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама	3.000.000,00	249.937,38	8,33%	193.210,20	6,44%	56.727,18	
4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	3.000.000,00	1.660.762,47	55,36%	1.441.619,24	48,05%	219.143,23	
4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Шtrand"	23.000.000,00	12.005.450,31	52,20%	9.104.689,99	39,59%	2.900.760,32	
4981 Одржавање зеленила у приградским насељима	33.000.000,00	21.509.148,51	65,18%	16.164.093,40	48,98%	5.345.055,11	
1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	10.000.000,00	3.442.224,26	34,42%	3.442.224,26	34,42%	-	
346 Интервентно одржавање	2.000.000,00	-		-		-	
510 Одржавање заливних система	20.000.000,00	10.461.552,88	52,31%	8.072.016,22	40,36%	2.389.536,66	
513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	2.500.000,00	1.473.712,78	58,95%	-		1.473.712,78	
525 Уређивање у одржавање јавних зелених површина	10.000.000,00	122.448,92	1,22%	122.448,92	1,22%	-	
УКУПНО:	820.000.000,00	428.452.266,60	52,25%	370.217.625,50	45,15%	72.234.641,10	14.000.000,00

*Напомена: разлика између пренетих средстава и реализованих радова се односи на рачуне за јун месец и неоправдани аванс.

Реализација услуга из делатности по месецима

	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА)	РЕАЛИЗОВАНО						
		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	УКУПНО
4970	Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)	2.840.524,86	4.506.009,45	4.285.306,07	5.327.864,42	6.697.445,27	5.591.164,68	29.248.314,75
4971	Хемијска заштита зеленила	-	650.936,46	1.399.067,87	986.399,70	1.368.212,73	1.929.806,88	6.334.423,64
4972	Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима	-	-	-	587.573,15	163.609,63	83.712,00	834.894,78
4973	Одржавање јавних зелених површина (двореди и блоковско зеленило)	20.477.771,51	34.495.350,28	48.596.555,88	58.754.217,23	54.737.451,47	45.719.117,22	262.780.463,59
4974	Кошење коровских површина	-	-	1.095.324,78	13.970.473,79	10.479.766,61	4.939.525,33	30.485.090,51
4975	Одржавање зеленила паркова	1.282.600,42	3.418.896,62	3.564.326,78	4.730.025,23	5.327.075,89	4.996.808,61	23.319.733,55
4976	Обележавање и одржавање простора за источавање паса (зеленило, реквизити и опрема)	1.757.990,12	786.157,63	-	261.630,18	-	-	2.805.777,93
4977	Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука	2.616.567,56	4.829.745,07	1.977.931,01	3.799.047,99	4.905.467,61	3.589.571,10	21.718.330,34
4978	Одржавање дрвећа у предшколским установама	-	155.124,46	31.873,25	6.212,49	-	56.727,18	249.937,38
4979	Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села	226.254,16	-	347.293,32	300.319,05	567.752,71	219.143,23	1.660.762,47
4980	Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"	-	1.612.144,69	1.974.817,94	2.900.877,38	2.616.849,98	2.900.760,32	12.005.450,31
4981	Одржавање зеленила у приградским насељима	28.450,66	562.534,19	2.127.957,02	6.513.936,89	6.931.214,64	5.345.055,11	21.509.148,51
1236	Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад	3.442.224,26	-	-	-	-	-	3.442.224,26
346	Интервентно одржавање	-	-	-	-	-	-	-
510	Одржавање заливних система	-	-	2.347.192,90	2.404.881,72	3.319.941,60	2.389.536,66	10.461.552,88
513	Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа	-	-	-	-	-	1.473.712,78	1.473.712,78
525	Уређивање у одржавање јавних зелених површина	-	122.448,92	-	-	-	-	122.448,92
	УКУПНО:	32.672.383,55	51.139.347,77	67.747.646,82	100.543.459,22	97.114.788,14	79.234.641,10	428.452.266,60

На основу Уговора о обављању услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2024. годину број III-352-1/2024-21 од 18. јануара 2024. године закљученог са Градском управом за комуналне послове у периоду 01.01.–30.06.2024. године извршени су и фактурисани следећи радови:

На позицији 4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк)

- Посађен је 1 комад младе саднице дрвећа.
 - Извршено је ашовљење 8.000 m² шибља.
 - Окопано је 8.400 m² шибља.
 - Орезано је 1.805 комада шибља.
 - Извршено је орезивање 2.414 m живе оgrade и окопавање 2.414 m живе оgrade.
 - Извршено је одгртање 200 комада садница ружа и орезивање после одгртања.
 - Посађено је 9.125 комада једногодишњег цвећа и 290 комада перена.
 - Окопано је 455 m² двогодишњег цвећа, 80 m² ружа, 455 m² једногодишњег цвећа и 2.308 m² перена.
 - Чувари зеленила били су ангажовани 10.944 часова, као и радници на ненормираним пословима по часу, од чега КВ радници 418 часова, ПК радници 1.400 часова.
 - Цистерна на заливању младог зеленила била је ангажована 8 часова, дизалице су биле ангажоване 15 часова, багер 23 часа, трактори 7 часова, моторна тестера 30 часова, а тримери 696 часова.
 - Извршено је грабљање травњака на 116.434 m².
 - Реконструкција травњака је урађена на 100 m².
 - Покошено је 696.736 m² и сакупљена трава са 668.536 m².
 - Редовно су чишћене парковске стазе – укупна површина 2.238.400 m² и сакупљан папир и друге нечистоће на 8.108.209 m².
- Ове радове пратио је утовар биљног отпада са 48 тура и ангажовање камиона на превозу 270 часова.

На позицији 4971 Хемијска заштита зеленила - обављена је хемијска заштита зеленила против болести и штеточина 18.428 комада дрвећа, 64.701 m² шибља, 14.252 m² ружа и 15.474 m² цветних гредица. Извршено је и третирање земљишта инсектицидом пре садње на 2.623 m³. Урађена је и десикација короа на стазама и платоима 15.450 m².

На позицији 4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима - КВ радници су били ангажовани 288 часова, багер 19 часова и возила 62 часа на поправци постојећих игралишта. Постављене су и 2 парковске клупе.

На позицији 4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

- Орезано је 713 комада листопадног дрвећа, уклоњено 96 комада сувог и поломљеног дрвећа и извађено 9 комада пањева.
- Посађено је 139 комада младих садница дрвећа.
- Извршено је ашовљење 6.100 m² шибља, окопавање 16.147 m² шибља, а орезано је 5.600 комада шибља.
- Посађено је 1.762 комада садница украсног шибља, малчирано је 952 m².
- Орезано је 66.978 m, а окопано 50.652 m живе оgrade.
- Посађено је 149 m живе оgrade.

- Извршено је одгртање и орезивање 6.421 комад садница ружа.
- Посађено је 2 комада ружа.
- Посађено је 50.849 комада једногодишњег цвећа и 627 комада перена.
- Окопано је 1.749 m² ружа, 1.075 m² двогодишњег цвећа, 1.677 m² једногодишњег цвећа и 2.459 m² перена.
- Извршено је грабљање 2.190.961 m² травњака.
- Покошено је 14.292.289 m², а сакупљена је трава са 8.843.119 m² травњака.
- Обновљено је 2.912 m² травњака.
- Сакупљен је папир са 174.707 m².
- Утоварено је и превезено 1.557 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 8.450 часова.
- Цистерне на заливању младог зеленила биле су ангажоване 1.792 часа.
- Дизалица је била ангажована 415 часова, багер 721 час, трактори 2.844 часа, моторне тестере 1.547 часова, тримери 9.437 часова, КВ радници 6.544 часа, а ПК радници 3.631 час.
- Постављени су метални стубићи на зеленим површинама, 732 комада.
- Постављена је вертикална метална заштита око дрвећа, 38 комада.
- Постављене су парковске клупе, 9 комада.
- Постављене су дрвене корпе за отпатке, 53 комада.
- Поправка 7 m ивичњака.
- КВ радници Техничке оперативе су били ангажовани на другим ненормираним пословима 1.307 часова, багер 8 часова, а камиони на транспорту 225 часова.

На позицији 4974 Кошење коровских површина

- Покошено је 3.055.373 m² корова, а сакупљен је са 623.295 m².
- Утоварено је 15 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 69 часова.

На позицији 4975 Одржавање зеленила паркова

- Ашовљење шибља 2.140 m².
- Орезивање шибља 600 комада.
- Извршено је окопавање шибља на 2.610 m².
- Окопано је 1.778 m² ружа.
- Посађено је 6.200 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је окопавање једногодишњег цвећа на 216 m².
- Извршено је сакупљање лишћа на 198.602 m².
- Покошено је 1.277.039 m² травњака, трава је сакупљена са 1.004.271 m².
- Сакупљен је папир на 9.588.720 m² травних површина, чишћење је урађено на 462.460 m² стаза.
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 248 часова, ПК радници 188 часова, моторна тестера 29 часова, тримери 592 часа, багер 31 час, дизалица 16 часова, цистерна на заливању 224 часа и трактори 123 часа.
- Утоварена је и превезена 80 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 239 часова.

На позицији 4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема)

- Постављено је 110 m ограде, дрвене препреке 12 комада, корпе за смеће 3 комада, 2 справе за прескакање.
- На поправци било је ангажовано КВ радника 744 часова и возила 96 часова.

На позицији 4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

- Посађено је 1.100 комада садница украсног шибља.
- Извршено је одгртање и резивање 406 комада ружа.
- Извршено је окопавање ружа на 107 m².
- Посађено је 850 комада једногодишњег цвећа.
- Извршено је машинско кошење траве на 875.581 m² и сакупљање траве са 688.396 m².
- Извршено је и крчење самоникле вегетације на равним површинама 20.578 m² и на косинама 13.070 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 434 часа, ПК радници 330 часова, тримери 786 часова, дизалица 90 часова, моторна тестера 279 часова, трактори 152 часа, багер 48 часова и цистерна 2 часа.
- Утоварено је и превезено 58 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 501 час.

На позицији 4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама

- Дизалица је била ангажована 4 часа.
- Моторна тестера је била ангажована 24 часа.
- КВ радници су били ангажовани 20 часова, а ПК радници 16 часова.
- Утоварено је и превезено 3 туре биљног отпада.
- Камиони су били ангажовани 4 часа, трактори 8 часова.
- Хумузирање плодном земљом 2 m³.
- Реконструкција травњака 200 m².

На позицији 4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

- Посађено је 85 комада садница украсног шибља.
- Извршено је резивање и окопавање 162 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 243 комада садница ружа.
- Посађено је 1.925 комада једногодишњег цвећа и ружа 100 комада.
- Извршено је машинско кошење 52.405 m² и сакупљање траве са 17.295 m².
- Извршено је крчење самоникле вегетације на равним површинама 450 m².
- На ненормираним пословима КВ радници су били ангажовани 165 часова, ПК радници 32 часа, дизалице 5 часова, трактори 5 часова, моторна тестера 18 часова, тримери 122 часа.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 96 часова.

На позицији 4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Шtrand“

- Извршено је окопавање шибља на 320 m².
- Извршено је резивање листопадног дрвећа 7 комада.
- Извршено је резивање 1.642 m живе оgrade и окопавање 821 m живе оgrade.
- Извршено је одгртање и резивање 71 комада садница ружа у пролеће.
- Извршено је окопавање ружа на 102 m² и резивање прецветалих цветова 142 комада ружа.
- Посађено је 300 комада једногодишњег цвећа и окопано 10 m².
- Извршено је прихрањивање травњака на 115.000 m².
- Извршено је грабљање травњака на 230.000 m².
- Извршено је засецање ивица травњака дуж пешачких стаза на 1.000 m.
- Покошено је 690.000 m² и сакупљена трава са 690.000 m² травњака, заливено 225.000 m².
- Обновљено је 1.500 m² травњака.
- Третирање травњака против крпеља извршено је на 40.000 m².
- Извршено је третирање 994 комада високог и средње високог дрвећа.

- Извршена је десикација корова на стазама и платоима на 3.500 m².
- Сакупљен је папир са 675.000 m² травних површина, а чишћење стаза на 200.000 m².
- КВ радници су били ангажовани 44 часа, НК радници 288 часова, дизалица 8 часова, моторна тестера 8 часова.
- Утоварено је и превезено 28 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 304 часа, трактор 264 часа, а багер 48 часова.

На позицији 4981 Одржавање зеленила у приградским насељима

- Уклоњено је 2 комада осушеног дрвећа.
- Извађена су 2 пања.
- Посађено је 6 комада младих садница дрвећа.
- Орезано је 19 комада дрвећа лишћара.
- Реконструисан је травњак ручном сетвом на 1.600 m².
- Покошено је 1.619.677 m² коровских површина и сакупљено са 132.216 m².
- Садња расаде једногодишњег цвећа 190 комада.
- КВ радници су били ангажовани 230 часова, ПК радници 86 часова, дизалице 24 часа, багер 48 часова, моторна тестера 74 часа, тримери 357 часова и цистерна 8 часова.
- Утоварено је и превезено 57 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 335 часова.

На позицији 1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад

Ручно чишћење снега рађено је 2.155 часова (кумулативно), а механизацијом је снег чишћен 255 часова (кумулативно). Камиони на превозу радника и индустријске соли били су ангажовани 238 часова.

На позицији 510 Одржавање заливних система

На поправци и замени оштећених делова заливног система били су ангажовани КВ радници 4.760 часова, а механизација 1.032 часа.

На позицији 513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа

- Покошено је 13.520 m² коровских површина.
- КВ радници су били ангажовани 147 часова, ПК радници 156 часова, дизалица 57 часова, моторна тестера 147 часова.
- Утоварено је и превезено 6 тура биљног отпада, док су камиони на превозу били ангажовани 56 часова, трактори 40 часова, а багер 20 часова.

На позицији 525 Уређење и одржавање јавних зелених површина

- Камиони на превозу су били ангажовани 4 часа.
- Посађено је 102 комада садница украсног шибља.

**ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА
И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ**

МЕСЕЦ 2024. ГОДИНЕ	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	
	КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ	УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Јануар		42.000.000,00
Фебруар	3.065.000,00	32.672.383,55
Март	2.317.832,93	51.139.347,77
Април		60.747.646,82
Мај		93.543.459,22
Јуни		90.114.788,14
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	5.382.832,93	370.217.625,50
СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ:	21.860.000,00	820.000.000,00
ИНДЕКС:	24,62	45,15



ДИРЕКТОР

Милош Егић, дипл. екон.