


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:34-1919/2025-II
Дана: 10. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, са Образложењем и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 34-1919/2025-II од 10. јуна 2025. године, с молбом да се Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), поводом разматрања Годишњег извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, Градско веће Града Новог Сада, на 27. седници од 10.06.2025. године доноси


ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 66. седници одржаној 1. априла 2025. године и предлаже се Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

„Скупштина Града Новог Сада усваја Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину.“

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се проф. др Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Никола Урошевић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-1919/2025-II
Дана: 10.06.2025. године
НОВИ САД



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мирко Милић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 8. Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/23, 35/24 и 50/24), Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

На основу члана 39. тачка 34. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) уређено је да Скупштина разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних комуналних и других јавних предузећа и друштава капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач Град и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад. Надзор над спровођењем Програма инвестиционих активности Предузећа врши Градска управа за саобраћај и путеве.

Програмом инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину, планирана су средства у укупном износу од 139.785.072,80 динара. Наведена средства се обезбеђују из капиталних субвенција буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 8.000.000,00 динара, а преостала средства у износу од 131.785.072,80 динара су средства на рачуну Предузећа, пренета из буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Намена ових средстава и степен реализације по инвестиционим активностима приказан је у Табели 1.

Табела 1. Преглед планираних и реализованих инвестиционих активности на дан 31.12.2024. године

Р. бр.	Инвестициона активност	Планирана вредност у динарима	Извор средстава	Реализован о на дан 31.12.2024. у динарима
1.	Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа	8.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2024. годину	5.847.838,51
2.	Набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса	10.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
3.	Радне станице	12.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
4.	Електронски бројачи путника у аутобусима	10.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	9.582.300,00
5.	Уређај за тестирање психомоторних способности	1.785.072,80	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00

6.	Дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС	7.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
7.	Вендинг машине за допуну електронских новчаника и продужавање претплата	3.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
8.	Одржавање система за сипање флуида са куповином потребне опреме и уређаја	11.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
9.	Санација и реконструкција саобраћајних површина	15.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
10.	Вентилација у халама Предузећа	10.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
11.	Набавка возила за потребе рада на терену	4.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
12.	Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма	17.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
13.	Систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника	11.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
14.	Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма	20.000.000,00	буџет Града Новог Сада за 2023. годину	0,00
УКУПНО:		139.785.072,80		15.430.138,51

За реализацију инвестиционе активности 1. Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа потписан је Уговор број: 6800 од 31.10.2024. године са извођачем радова „Hidrogradnja-kor“ doo Ljubovija. Радови су окончани у децембру 2024. године након чега су Предузећу пренета средства у износу од 5.847.838,51 динар без пореза на додату вредност.

За реализацију инвестиционе активности 4. Електронски бројачи путника у аутобусима потписан је Уговор број: 6806/2024 од 6.11.2024. године са добављачем „Novatronic“ doo Novi Sad. Набављено је и инсталирано 65 уређаја за бројање путника у 5 зглабних аутобуса (на четворо врата) и 15 соло аутобуса (на троје врата) и инсталирана је WEB апликација. Добављачу је Предузеће платило за испоручена добра уговорени износ од 9.582.300,00 динара без пореза на додату вредност у децембру 2024. године.

За реализацију инвестиционе активности 10. Вентилација у халама Предузећа спроведен је поступак јавне набавке и закључен је Уговор број: 7830/2024 од

27.12.2024. године, са извођачем радова „CHW instal“ doo Novi Sad, са роком реализације 60 дана од дана увођења извођача радова у посао. Уговорена вредност радова износи 7.333.661,83 динара без пореза на додату вредност. Након завршетка уговорених радова Предузеће ће у 2025. години платити извођачу радова уговорену вредност.

За реализацију инвестиционе активности 12. Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма покренут је поступак јавне набавке и закључен Уговор број: 8916 од 10.11.2023. године са роком реализације у новембру 2024. године. Обимност овог подсистема узроковала је кашњење у односу на утврђени рок реализације, те су радови на реализацији још увек у току. Из наведених разлога у извештајном периоду ова инвестициона активност није реализована у потпуности.

За реализацију инвестиционе активности 13. Систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника покренут је поступак јавне набавке и закључен Уговор број: 7251 од 25.10.2023. године са роком реализације дванаест месеци. Пружалац услуге није извршио и испоручио захтевану оптимизацију, те наручилац није могао у складу са плановима да провери потпуну функционалност и ефикасност нарученог производа. Наручиоцу услуге није обезбеђена потпуна имплементација система и из тог разлога наручилац није у могућности да самостално управља системом. С обзиром да је уговор временски ограничен дошло је до пробијања уговореног рока. Из наведених разлога у извештајном периоду ова инвестициона активност није реализована у потпуности.

За реализацију инвестиционе активности 14. Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма, покренут је поступак јавне набавке и закључен Уговор број: 9203 од 6.11.2023. године са роком реализације у новембру 2024. године. Обимност радова на успостављању овог система, а који обухвата уношења обимне количине података у нову програмску апликацију, довела је до прекорачења уговореног рока за реализацију уговореног посла. Из наведених разлога у извештајном периоду ова инвестициона активност није реализована у потпуности.

Преостале планиране инвестиционе активности овим Програмом нису реализоване у извештајном периоду због неповољног финансијског положаја у којем се Предузеће налази.

На основу изнетог предлаже се Скупштини Града Новог Сада да усвоји Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину.

Обрађивач:
Драгана Кабић



в.д. НАЧЕЛНИКА
Никола Урошевић

На основу члана 34. став 1. тачка 29. Статута ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 66. редовној седници одржаној 01.04.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Скупштине Града Новог Сада.

ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 356/2025
01.04.2025. године
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Славко Мановић, дип. инжењер саобраћаја





ЈГСП «НОВИ САД»

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ «НОВИ САД»

ДЕП. БР.

1882

ДАНА

01.04

2025

НОВИ САД

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ**

НОВИ САД, април 2025. године

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/23, 35/24 и 50/24) планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 139.785.072,80 динара од чега је 8.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада за 2024. годину, а преостала средства у износу од 131.785.072,80 динара су средства на рачуну Предузећа пренета из буџета Града Новог Сада за 2023. годину.

Средства планирана Програмом одобрена су за следеће инвестиционе активности: реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа 8.000.000,00 динара, набавка и опремање линије за брзо прање аутобуса 10.000.000,00 динара, радне станице 12.000.000,00 динара, електронски бројачи путника у аутобусима 10.000.000,00 динара, уређај за тестирање психомоторних способности 1.785.072,80 динара, дисплеји за означавање перона са припадајућим софтвером и са повезивањем на програм АС 7.000.000,00 динара, вендинг машине за допуну електронских новчаника и продужавање претплата 3.000.000,00 динара, одржавање система за сипање флуида са куповином потребне опреме и уређаја 11.000.000,00 динара, санација и реконструкција саобраћајних површина 15.000.000,00 динара, вентилација у халама Предузећа 10.000.000,00 динара, набавка возила за потребе рада на терену 4.000.000,00 динара, подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма 17.000.000,00 динара, систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника 11.000.000,00 динара, подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма 20.000.000,00 динара.

Реконструкција водоводне мреже са бушењем новог бунара у кругу Предузећа

Реализација овог пројекта укупне вредности од 16.000.000,00 динара планирана је у 2023. години у вредности од 8.000.000,00 динара и 2024. години у вредности од 8.000.000,00 динара из буџета Града Новог Сада. Грађевинска дозвола за реализацију овог пројекта је издана у новембру 2024. године. Покренут је поступак јавне набавке број: 82/24 од 02.10.2024. године, а уговор број: 6800 потписан је 31.10.2024. године. Радови планирани за 2024. годину су започети 25.11.2024. године, а завршени 26.12.2024. године. Радовима је обухваћено следеће: проширење хидрантске мреже као и реконструкција постојеће водоводне мреже и повезивање осталих објеката у кругу Предузећа са новим бунаром. У извештајном периоду су завршени радови на реализацији друге фазе пројекта, након чега су Предузећу пренете капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 5.847.838,51 динара.

Електронски бројачи путника у аутобусима

Реализација овог пројекта укупне вредности од 10.000.000,00 динара планирана је у 2024. години, а на име средстава на рачуну Предузећа, пренетих из буџета Града Новог Сада за 2023. годину. Покренут је поступак јавне набавке број: 77/24 од 20.09.2024. године, а уговор број: 6806/2024 потписан је 6.11.2024. године. Предметом уговора договорена је купопродаја добара као и њихова уградња, имплементација, пуштање у рад као и све пратеће услуге. У извештајном периоду реализоване су све активности везане за уградњу као и за саму имплементацију, а укупна вредност реализоване инвестиције је износила 9.582.300,00 динара без ПДВ-а.

Вентилација у халама Предузећа

Поступак Јавне набавке покренут је у 2024. години ЈН број 84/24, а уговор број 7830/2024 закључен је 27.12.2024. године. Укупна вредност уговорених радова износи 7.333.661,83 динара без ПДВ-а. Реализација пројекта планирана је у току 2025. године.

Подсистем информационог система за одржавање возила, израда пројекта и програма

Поступак Јавне набавке покренут је у 2023. години, а уговор број 8916 закључен је 10.11.2023. године. Реализација пројекта планирана је за новембар 2024. године. Због обимности наведеног подсистема настали су објективни разлози, који су узроковали кашњење у односу на првобитно одређене рокове. Рад на овом систему је још увек у току и налази се у завршној фази. Како наведена инвестиција није у потпуности реализована Предузеће није извршило плаћање понуђачу.

Систем туражних таблица у градском, приградском и међумесном превозу путника


Поступак Јавне набавке покренут је у 2023. години, а уговор број 7251 закључен је 25.10.2023. године. Чланом 3. Уговора утврђена је реализација предмета уговора у трајању од дванаест месеци, док је за одређене услуге уговорено да ће се извршити у фазама. Давалац услуге није извршио и испоручио захтевану оптимизацију, у вези са тим наручилац није могао у складу са плановима да провери потпуну функционалност и ефикасност нарученог производа. Наручиоцу услуге није обезбеђена потпуна имплементација система и из тог разлога наручилац услуге није у могућности да самостално управља системом. С обзиром да је уговор временски ограничен из наведених разлога дошло је до пробијања договорених рокова. Како наведена инвестиција није у потпуности реализована Предузеће није извршило плаћање понуђачу.

Подсистем информационог система за продају карата на аутобуској станици, интернету и аутоматима, израда пројекта и програма

Поступак Јавне набавке покренут је у 2023. години, а уговор број 9203 закључен је 06.11.2023. године. Реализација пројекта планирана је за новембар 2024. године. Разлог због којег подсистем информационог система за продају карата на Аутобуској станици, интернету и аутоматима није кренуо у планирано време (новембар 2024. године) је обимна количина података коју је требало унети у нову програмску апликацију БУСКА формирњем потпуно нове базе података, уместо коришћења постојеће која је формирана током вишегодишњег пословања. Преамбициозно су постављени рокови за завршетак ових радова, а такође приликом тестирања нове апликације у јулу и августу 2024. године наилазило се на велики број тзв. багова (грешака) на које смо указивали понуђачу и који је реаговао исправљањем истих, али и њихова исправка такође захтева време. Тренуно смо у завршној фази формирања базе и ускоро планирамо нови круг тестирања апликације БУСКА. Како наведена инвестиција није у потпуности реализована Предузеће није извршило плаћање понуђачу.

За остале инвестиционе активности планиране овим Програмом Предузеће није покренуло поступке јавних набавки у 2024. години.

Директора,
Милан Бадаћ, дипл. економиста



ФБ 81

