

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:352-1/2025-178-II
Дана: 10. јуна 2025. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2025-178-II од 10. јуна 2025. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину, за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године, Градско веће Града Новог Сада, на 27. седници од 10.06. 2025. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. На основу члана 142. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председници Скупштине Града Новог Сада Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године и предлаже Скупштини Града Новог Сада да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Данијела Андрић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2025-178-II
Дана: 10.06.2025. године
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА
ЗА ЈАВНО УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2024. ГОДИНУ, ЗА
ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

I. УВОД

Скупштина Града Новог Сада донела је Одлуку о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23).

Чланом 5. наведене одлуке, прописано је да Градска управа за комуналне послове подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији Програма.

II. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2024. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/23 и 49/24), планирана су средства за реализацију Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину у износу од 10.089.000,00 динара, а која су намењена за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.).

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Према Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2024. годину, планирана је израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходовањем дозвола, услова и др.).

Након спроведеног поступка јавне набавке дана 1. јула 2022. године између Градске управе за комуналне послове и Групе понуђача: AG-UNS ARHITEKTONSKO-GRADEVINSKI INSTITUT DOO NOVI SAD, FIBILINE DOO NOVI SAD и MILAN NOVAKOVIC PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD, закључен је Уговор о јавној набавци услуга – израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, број III-352-4/22-22 на укупну вредност од 14.370.000,00 динара.

Уговорени рок за израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада био је 329 календарских дана и добављач је дана 17. октобра 2022. године уведен у посао, те је од дана 18. октобра 2022. године почео да тече рок за извршење услуге израде пројектне документације у складу са Уговором.

У 2022. години из буџета Града Новог Сада, уз приложену банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, авансно су пренета средства у износу од 4.311.000,00 динара, у складу са Уговором, док су коначна реализација и преостала средства планирани у 2024. години као наставак реализације уговорених обавеза

План генералне регулације мреже система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада донет од стране Скупштине Града Новог Сада на XLVI седници од 7. децембра 2023. године, а ступио на снагу 17. децембра 2023. године, те је, у складу са уговором, у периоду јавног увида у Нацрт Плана генералне регулације и доношења Плана генералне регулације дошло до обуставе рока за израду пројектне документације. Поред наведеног, до обуставе рока дошло је и у току исходовања локацијских услова за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада, који су дати Решењем Градске управе за урбанизам и грађевинске послове број: ROP-NSD-16200-LOCH-3/2024 од 10.10.2024. године и Решењем о измени локацијских услова број: ROP-NSD-16200-TECCORO-4/2024 од 14.10.2024. године, као и исходовања сагласности „Електромрежа Србије-ЕМС“ а.д. на Елаборат о могућностима градње у близини или испод далековода која је издата 26.12.2024. године. У складу са наведеним, а имајући у виду да се ради о изузетно захтевном пројекту који обухвата 112 локација, те се фактички састоји од 112 појединачних пројеката, на основу XI Анекса уговора о јавној набавци услуга – израда пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог


Сада, број III-352-4/22-22 од 01.07.2022. године, рок за извршење уговора је продужен на 897 календарских дана.

Напомињемо да је у току поступак издавања Решења за одобрење за извођење радова на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада по члану 145. Закона о планирању и изградњи, а што је предуслов за коначну реализацију ове инвестиционе активности.

Имајући у виду наведено у 2024. години није било финансијске реализације за Израду пројектне документације за изградњу система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада (са исходавањем дозвола, услова и др.), а коначна реализација и преостала средства планирани су у 2025. години као наставак реализације уговорених обавеза.

В. Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић



Зоран

Станојевић